



FUNDAÇÃO  
**renova**

**Resposta do Item 3 do Ofício 005.2022**

**Maio/2022**

# Entregas Bento - Pacotes

Atualização: 26/05/22

Pacotes de Contratação	Avanço Previsto	Avanço Real	Desvio	2021												2022												2023				2024
				JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	1º TRI	2º TRI	3º TRI	4º TRI	
Pacote 1 - 72 casas - HTB	100%	96,89%	-3,11%	Pacote 1 – HTB																												
Pacote 2 – 27 casas - CARDAN	45,37%	45,24%	-0,13%							Pacote 2 – CARDAN																						
Pacote 3 – 13 casas + 1 coletivo - HTB	81,50%	67,12%	-14,38%							Pacote 3 – HTB																						
Pacote 4 – 8 casas + 1 coletivo + 15 lotes - PAULITEC	22,80%	29,71%	6,91%													Pacote 4 – PAULITEC																
Pacote 5 – 21 casas + 1 coletivo - CARDAN	19,46%	24,88%	5,42%													Pacote 5 – CARDAN																
Pacote 6/7A – 15 casas - HTB	16,73%	14,86%	-1,87%													Pacote 6/7A – HTB																
Pacote 8 – 8 lotes – A contratar	-	-	-													Pacote 8																
Pacotes a contratar – 34 casas + 10 coletivos + 3 lotes	-	-	-																													Pact. a contratar
Pacote Interrompidos – 24 casas + 8 lotes + 1 coletivos	-	-	-																													Pact. Interromp

Atual: Mai. 22

## Detalhamento

Pacote 2 – 2 ID's paralisados – instabilidade do talude;  
 Pacote 3 – 1 ID paralisado – instabilidade do talude;  
 Interrompidos – Para ID's interrompidos foi considerado premissa de liberação em abr/22 para início da elaboração da engenharia conceitual.

\* Para os pacotes B4 e B5, o plano de aceleração para entrega das edificações em dezembro está em análise comercial. O Pacote B6/7A, está com data de término contratual, mas ações estão sendo

tomadas (implantação do segundo turno, por exemplo) para antecipação da data para dezembro.

\*\* Avanços Cardan:

1) Não estão sendo considerados os IDs paralisados pela Viela 22 (IDs 75 e 81).

\*\*\* Avanços HTB:

1) Avanço conforme linha de base dos marcos contratuais vigentes.

2) Avanço desconsiderando o ID paralisado e os ID's 215 e 233 estão em replanejamento.

# Pacotes Bento – ID's

HTB ADM	PACOTE B01 Empresa HTB					PACOTE B02 Empresa Cardan		PACOTE B03 Empresa HTB
5	1	35	90	189	8A	24	223	74
12	4	37	92	193	8B	46	225	77
50	7	40	96	207	93C	61	226	190
57	9	41	104	211	93D (2 edif.)	75	120A	209
62	11	44	111	213	CC.218	81	146A	215
64	16	45	114	214		98	181_UH01	233
112A	17	49	122	228		100	181_UH02	261
Escola Municipal	19	59	126 (2 edif.)	235		110	CC.123	135_UH1
ETE	20	63	128	252		113	CC.137A1	135_UH2
Posto de Saúde	23	65	136	253		123	CC.41	21D_UH1
Posto de Serviços	26	68	147	112B		133	NN.123A	21D_UH2
	27	70	151	145A		142		240 (Assemb. Deus)
	30	71 (2 edif.)	159	218_UH02		150		93B
	31	78	160	21A		173		CC.12
	33	79	170	21B		182		
	34	83	185	21C		210		



# Pacotes Bento – ID's

<b>PACOTE B04A</b> Empresa Paulitec
13
25
43
56
205
154_UH01
154_UH02
217B
Cemitério

<b>PACOTE B04B - Lotes</b> Empresa Paulitec
2
38
42
94
102
175
187
11A
126B
137C
17A
59A
76B
CD.17
Ni3

<b>PACOTE B05</b> Empresa Cardan	
10	36_UH2
22	36_UH3
60	36_UH4
117	
149	
164	
188	
195	
196	
227	
229	
256	
259	
217A	
244 (AHOBERO)	
36_UH1	

<b>PACOTE B06/7A</b> Empresa HTB
6
18
28
66
84
97
158
197
200
126A
180A_UH01 / UH2
208_UH01
208_UH02
NN.6





# Pacotes Paracatu – ID's

<b>PACOTE 1A</b> Empresa Dinâmica
27
74
80
84

<b>PACOTE 2</b> Empresa Hexágono	
25	46
29	50
cc.29	53
33	56
37	58
39	60
42	62

<b>PACOTE 3A</b> Marco XX
30
NN.30
67
69
71
102
Área Institucional 01 - Cemitério

<b>PACOTE 4A</b> Empresa Andrade Gutierrez	
28	77A
32 – Sítio	79
34	85
36	86
40B – Sítio	87
40C – Lote Vago	88
41	91A
43	103
47	126
CC.51	129 – Sítio
52	131A
54	140
57A	145 – Sítio
65A – Lote Vago	146 – Sítio
72B – Sítio	147 – Sítio
76	

<b>PACOTE 4B</b> Empresa Engeform
Escola Fundamental
Escola Infantil
Posto de Saúde
Campo
Posto de Serviço
Salão Comunitário
Praça Santo Antônio

<b>PACOTE EXTRA</b> Empresa Dinâmica
65
78
89



# Pacotes Familiar – ID's

<b>PACOTE F1</b> Empresa Dinâmica
174
262
414
306
370 (casa) + 370 (vestiário)
578

<b>PACOTE F2</b> Empresa Marco XX
91
134
140
179
183
194
202
220
248
NN.66
<b>ADITIVO</b> Marco XX
151
191

<b>PACOTE F3</b> Empresa Dinâmica
80
87
130
206
23 A
81
139

<b>PACOTE F4</b> A definir
NN.46
110
1
20 A
417
184
92 A
531
<b>TAC 03 F2</b> Marco XX
99 A
19
20 B
NN.221
96 A2
NN.28
NA 4
8
<b>TAC 01 F3</b> Dinâmica
94
41
107

<b>PACOTE REFORMA 1</b> Empresa Vina
07
31
58
83
307
767

<b>PACOTE REFORMA 2</b> Empresa Dinâmica
69
187
23 A (contenção)
81 (contenção)

