

Belo Horizonte, 10 de setembro de 2018.

Ofício nº 03/2018/EY

Ao

Comitê Interfederativo - CIF

A/C: Sra. Suely Mara Vaz Guimarães de Araújo

Presidente do Comitê Interfederativo

SCEN Trecho 2, Edifício Sede do Ibama, Caixa Postal nº 09566, Brasília/DF.

CEP: 70818-900

À

Câmara Técnica de Reconstrução e Recuperação de Infraestrutura

A/C: Sr. Wesley Cantelmo

Superintendente de Planejamento e Apoio ao Desenvolvimento Regional da

Secretaria de Estado de Cidades e de Integração Regional de Minas Gerais

Coordenador da Câmara Técnica de Reconstrução e Recuperação de Infraestrutura

Rodovia Papa João Paulo II, nº 4.001, Edifício Gerais, 14º andar, Serra Verde, Belo Horizonte/MG

CEP: 31630-901

Referência: Programa de Recuperação das Demais Comunidades e Infraestruturas Impactadas entre Fundão e Candonga, cláusulas 82 a 88 do TTAC - Termo de Transação e Ajustamento de Conduta e Programa de Reconstrução, Recuperação e Realocação de Bento Rodrigues, Paracatu e Gesteira, cláusulas 76 a 78 do TTAC - Termo de Transação e Ajustamento de Conduta

Assunto: Entrega dos relatórios emitidos pela EY referentes à Avaliação das Infraestruturas Recuperadas pela Fundação Renova e à Análise referente a disponibilização de moradias temporárias pela Fundação Renova.

Prezados Senhores (as),


Em consonância com as atividades previstas pela Auditoria Independente no âmbito do TTAC - Termo de Transação e Ajustamento de Conduta e conforme deliberação número 38 que aprova o Procedimento Operacional Padrão - POP apresentado pela EY, seguem em anexo a este ofício os relatórios emitidos pela EY até o momento no âmbito do Programa de Recuperação das Demais Comunidades e Infraestruturas Impactadas entre Fundão e Candonga e Programa de Reconstrução, Recuperação e Realocação de Bento Rodrigues, Paracatu e Gesteira, conforme detalhado a seguir:

- Apresentação dos Resultados Preliminares - Avaliação das Infraestruturas Recuperadas - emissão Novembro/2017;
- Apresentação dos Resultados obtidos durante a avaliação das ações de recuperação realizadas pela Fundação Renova nas infraestruturas impactadas - emissão Maio/2018.



- Apresentação da análise sobre a disponibilização de moradias temporárias pela Fundação Renova - emissão Julho/2018.

Nos colocamos a disposição para esclarecimentos.


Marco Antônio de Araújo
Sócio
EY

Recebido por:

Cargo:

FUNDAÇÃO RENOVA

Programa: PG 0010 – Programa de Recuperação das Demais Comunidades e Infraestruturas Impactadas entre Fundão e Candonga

Apresentação dos Resultados Preliminares – Avaliação das infraestruturas recuperadas

Novembro/2017 – Versão: 02



Building a better
working world

Elaborado por:

Proprietário do documento	Descrição do Documento
EY	Relatório de apresentação dos resultados preliminares referente a avaliação das infraestruturas impactadas constantes no Diagnóstico (versão 9) da Renova para o Programa PG010 - Programa de Recuperação das Demais Comunidades e Infraestruturas Impactadas entre Fundão e Candonga

Plano de Gerenciamento de Projetos Controle de Versão

Versão	Data	Autor	Descrição das alterações
01	11/09/17	EY	Emissão do documento.
02	09/11/17	EY	Inclusão de alterações resultado do alinhamento dos resultados junto a Câmara Técnica de Reconstrução e Reforma de Infraestruturas.

Envolvidos:

Entidade	Representante	Data	Assinatura
FUNDAÇÃO			
CÂMARA TÉCNICA – CT Infra			
EY			


1. The first part of the document discusses the importance of maintaining accurate records of all transactions. It emphasizes that proper record-keeping is essential for the integrity of the financial system and for the ability to detect and prevent fraud.

Category	Item	Value
Assets	Cash	1000
Assets	Accounts Receivable	2000
Assets	Inventory	3000
Liabilities	Accounts Payable	1500
Liabilities	Notes Payable	2500
Equity	Common Stock	1000
Equity	Retained Earnings	1500

2. The second part of the document provides a detailed analysis of the company's financial performance over the past year. It includes a comparison of actual results against budgeted figures and identifies key areas of concern and opportunity.

Índice

1.	Limitações e Premissas	3
2.	Introdução	4
3.	Detalhamento dos procedimentos realizados e resultados preliminares	5
4.	Recomendações e observações adicionais.....	13



1. Limitações e Premissas

As informações contidas neste documento são preliminares e não refletem conclusões definitivas, portanto, as mesmas poderão ser alteradas e editadas, a qualquer momento, sem aviso prévio ou necessidade de consentimento das partes envolvidas.

Este documento foi criado no âmbito do trabalho contratado e para uso em um fórum específico. A elaboração deste documento considerou limitações existentes e premissas previamente acordadas. O uso deste documento para outros fins ou leitura por pessoas que não detenham o conhecimento do contexto do trabalho pode resultar em adoção de medidas inadequadas.

Este documento considerou às informações que nos foram disponibilizadas durante o projeto, podendo haver outras informações que não chegaram ao nosso conhecimento e que poderiam alterar o resultado do trabalho.

Em nenhuma hipótese as informações contidas neste documento devem ser utilizadas para embasar conclusões definitivas, para fins de litígio, discussões jurídicas ou qualquer outro fim diferente do seu propósito estabelecido no escopo do trabalho acordado.

A divulgação das informações contidas neste documento para uso externo ou para terceiros somente poderá ser realizada mediante o consentimento prévio da EY.



2. Introdução

Para este programa, a Fundação Renova elaborou um documento denominado “Definição do Programa” contendo o escopo de trabalho, os indicadores, os processos e as regras de encerramento relacionados ao PG 0010 – Programa de Recuperação das Demais Comunidades e Infraestruturas Impactadas entre Fundão e Candonga (“Programa” ou “PG 10”).

O escopo de trabalho contendo os procedimentos de asseguaração previstos para o programa foram construídos pela EY a partir da definição do programa e foi formalmente aprovado pelo CIF – Comitê Interfederativo, através da deliberação 60, datada de 31 de março de 2017. Adicionalmente, as premissas utilizadas durante a avaliação das infraestruturas foram detalhadas através do documento “Diretrizes base para avaliação das ações adotadas pela Fundação Renova no âmbito do programa” que foi apresentado para a Câmara Técnica na data de 18 de agosto de 2017 e aprovado pelo CIF no dia 26 de setembro de 2017.

Para a realização dos procedimentos de asseguaração, a EY considerou como base o diagnóstico revisado versão 9 protocolado pela Fundação Renova, na data de 12 de junho de 2017, através do ofício SEQ2831/2017/GJU. Não foi objeto da EY a validação da relação das infraestruturas impactadas constante no diagnóstico, sendo que a responsabilidade pela elaboração da relação de infraestruturas impactadas é exclusiva da Fundação Renova.

De acordo com o diagnóstico entregue, a Fundação Renova mapeou 1.051 (mil e cinquenta e uma) infraestruturas diretamente impactadas pelo rompimento da barragem de Fundão e abrangidas pelo escopo do Programa, conforme detalhamento a seguir:

Município	Quantidade*
Barra Longa	603
Mariana	406
Ponte Nova	4
Rio Doce	21
Santa Cruz	17
Total	1.051

* Informação disponibilizada para Fundação Renova

Do total de infraestruturas constante no diagnóstico, 569 (quinhentas e sessenta e nove) infraestruturas foram reportadas pela Fundação Renova com o status “concluída”, sendo que destas, 370 (trezentos e setenta) possuíam termo de entrega assinado.

Vale ressaltar que as infraestruturas indiretamente impactadas não foram inicialmente incorporadas ao diagnóstico e serão tratadas através dos processos de manutenção previstos para este programa.

Os procedimentos descritos e os resultados apresentados neste documento foram realizados considerando a data base de 31 de agosto de 2017.

Faint, illegible text at the top of the page, possibly a header or introductory paragraph.

Second block of faint, illegible text, appearing to be a continuation of the document's content.

Third block of faint, illegible text, possibly containing a list or detailed notes.

Fourth block of faint, illegible text, continuing the narrative or list.

Fifth block of faint, illegible text, possibly a section separator.

Sixth block of faint, illegible text.

Seventh block of faint, illegible text.

Eighth block of faint, illegible text.

Ninth block of faint, illegible text.

Tenth block of faint, illegible text.

Eleventh block of faint, illegible text.

Twelfth block of faint, illegible text.

Thirteenth block of faint, illegible text.

Fourteenth block of faint, illegible text.

Fifteenth block of faint, illegible text.

Sixteenth block of faint, illegible text.

Seventeenth block of faint, illegible text.

Eighteenth block of faint, illegible text.

3. Detalhamento dos procedimentos realizados e resultados preliminares

Os procedimentos realizados consistiram na avaliação dos indicadores previstos para este programa e a análise da respectiva documentação suporte apresentada pela Fundação Renova. Nesta etapa, não foram avaliados os processos de manutenção e as regras de encerramento previstos para este programa.

A seguir serão detalhados os procedimentos realizados pela EY, bem como os resultados preliminares obtidos.

- **Recalculo dos Indicadores e amarração com a base de cálculo fornecida pela FUNDAÇÃO**

A partir das bases de cálculo disponibilizadas pela Fundação Renova, a EY realizou o recalculo matemático dos indicadores e, com base nos procedimentos realizados, os seguintes resultados foram apurados:

Indicador I - Número de obras concluídas

Não foram identificadas inconsistências no cálculo matemático apresentado.

Indicador II - Termos de aceite oficiais entregues

Foram identificadas duas inconsistências no cálculo matemático apresentado, sendo elas:

- Na sumarização da reconstrução/reforma de quintais e lotes em Barra Longa, foram contabilizadas 33 (trinta e três) infraestruturas com termos de aceite "ok", entretanto, nas bases que suportam o cálculo apresentado foram identificadas 34 (trinta e quatro) infraestruturas com termo de aceite "ok".
 - Na sumarização da reforma de estabelecimentos comerciais em Mariana, foram contabilizadas 3 (três) infraestruturas com termos de aceite "ok", entretanto, nas bases que suportam o cálculo foi identificado que o estabelecimento RFCOM-0001 está subdividido em quatro subitens distintos e somente existe termo de aceite para apenas um subitem (Arena de Cavalgada Marcio de Souza). Dessa forma, concluímos que não foram disponibilizados termos de entrega para a totalidade das intervenções contempladas pelo item RFCOM-0001.
- **Teste da coerência das informações contidas na base de cálculo fornecida pela FUNDAÇÃO**

Para avaliação dos aspectos relacionados a coerência da informação, a EY confrontou as informações de obras concluídas constantes nas bases apresentadas pela Renova com a respectiva documentação suporte disponibilizada.

Do total de 569 (Quinhentos e sessenta e nove) infraestruturas reportadas como concluídas, a Fundação disponibilizou documentação suporte para 527 (Quinhentos e vinte e sete) infraestruturas. Vale ressaltar que uma das premissas utilizadas pela EY para inspeção das obras concluídas é que a documentação suporte fosse disponibilizada previamente pela Fundação Renova.

Das 527 (quinhentos e vinte e sete) infraestruturas cuja documentação suporte foi disponibilizada, 511 (quinhentos e onze) infraestruturas foram vistoriadas pela EY, sendo que 16 (dezesesseis) infraestruturas não foram vistoriadas em razão de fatores específicos, conforme resumo apresentado a seguir:

	Quantidade
Obras reportadas como concluídas	569
Documentação suporte não disponibilizada	(42)
Documentação suporte disponibilizada	527
Infraestrutura inserida em duplicidade ou indevidamente no diagnóstico ¹	(9)
Infraestrutura com recuperação em andamento ²	(7)
Infraestruturas vistoriadas	511

1. The first part of the document is a letter from the author to the editor of the journal. The letter discusses the author's interest in the topic and the reasons for writing the paper.

2. The second part of the document is the abstract of the paper. It provides a brief summary of the main findings and conclusions of the study.

3. The third part of the document is the introduction. It sets the context for the study and outlines the research objectives.

4. The fourth part of the document is the literature review. It discusses the existing research on the topic and identifies the gaps that the current study aims to address.

5. The fifth part of the document is the methodology. It describes the research design, data collection methods, and the statistical analysis used in the study.

6. The sixth part of the document is the results. It presents the findings of the study, including the main results and any significant differences.

7. The seventh part of the document is the discussion. It interprets the results, discusses their implications, and compares them with the findings of other studies.

8. The eighth part of the document is the conclusion. It summarizes the main findings and provides recommendations for future research.

9. The ninth part of the document is the references. It lists the sources of information used in the study.

10. The tenth part of the document is the appendix. It contains supplementary information that supports the main text of the paper.

11. The eleventh part of the document is the acknowledgments. It expresses gratitude to those who provided support and assistance during the research process.

12. The twelfth part of the document is the author's biography. It provides a brief overview of the author's background and qualifications.

13. The thirteenth part of the document is the declaration of interest. It states whether the author has any potential conflicts of interest that could affect the study.

14. The fourteenth part of the document is the consent form. It provides information about the study and obtains the necessary consent from the participants.

15. The fifteenth part of the document is the ethical approval. It provides evidence that the study has been approved by the appropriate ethical review board.

A seguir é detalhada cada uma das situações apresentadas acima:

- 1) Infraestrutura inserida em duplicidade ou indevidamente no diagnóstico – Conforme reportado pela Fundação Renova, as infraestruturas apresentadas a seguir foram inseridas em duplicidade ou indevidamente no diagnóstico apresentado e, portanto, não devem ser consideradas para fins de apuração do indicador:

Código Renova	Cidade
CERCA-0004	Mariana
CERCA-0005	Mariana
CERCA-0006	Mariana
CERCA-0007	Mariana
MATB-0002	Mariana
MATB-0009	Mariana
NPAVMT-0019	Mariana
CERCA-0073	Barra Longa
RFCOM-0038	Barra Longa

- 2) Infraestrutura com recuperação em andamento – Foi constatado a existência de infraestruturas cuja recuperação ainda se encontra em andamento e, portanto, estas não podem ser classificadas como concluídas.

Código Renova	Cidade
LAGO-0002	Mariana
RFRES-0007	Mariana
PAIO-0002	Barra Longa
PAVMT-0006	Barra Longa
PAVMT-0007	Barra Longa
QUINT-0161	Barra Longa
RFRES-0081	Barra Longa

• **Inspeção das obras contempladas na relação de Obras Concluídas, considerando a análise da aderência entre o projeto básico e a conclusão efetiva**

A EY realizou inspeções físicas das obras reportadas como concluídas com o objetivo de avaliar a efetividade das ações adotadas pela Fundação Renova para recuperação das infraestruturas impactadas. Nesta etapa, as documentações entregues foram novamente revisadas e o escopo acordado para recuperação da infraestrutura foi confrontado com as ações adotadas pela Fundação Renova. Adicionalmente, a EY realizou entrevistas, presenciais ou por telefone, com os atingidos com o intuito de verificar a percepção das ações realizadas.

A partir da análise de coerência das informações, 511 (Quinhentas e onze) infraestruturas foram inicialmente consideradas pela EY para realização de inspeção físicas, no entanto, 7 (sete) delas foram posteriormente descartadas durante o processo, conforme detalhado a seguir:

	Quantidade
Infraestruturas vistoriadas	511
Beneficiário/proprietário não encontrado para entrevista ¹	(3)
Infraestrutura não localizada pela Renova ²	(4)
Infraestruturas Base para Asseguração	504

Year	Value
1950	100
1951	105
1952	110
1953	115
1954	120
1955	125
1956	130
1957	135
1958	140
1959	145
1960	150

The following table shows the results of the survey conducted in the year 1960.

Category	Percentage
Category A	35%
Category B	25%
Category C	15%
Category D	10%
Category E	15%

The data indicates a significant increase in the number of respondents in the year 1960.

The survey results show that the majority of respondents are in the age group of 18-25 years.

The findings suggest that there is a strong correlation between the variables studied.

The overall conclusion is that the survey was successful in gathering valuable data.

- o 1) Beneficiário/proprietário não encontrado para entrevista – Em 3 (três) situações não foi possível localizar o beneficiário/proprietário para realização das entrevistas. Vale ressaltar que a ausência da entrevista não é um impeditivo para avaliação da recuperação das infraestruturas, no entanto, nestes casos, os demais procedimentos realizados pela EY não foram suficientes para permitir a conclusão sobre a recuperação. Adicionalmente, não foram apresentados termos de entrega para as referidas infraestruturas.

Código Renova	Cidade
CERCA-0053	Mariana
CERCA-0066	Mariana
CURR-0003	Barra Longa

- o 2) Infraestrutura não localizada pela Renova – Para 4 (quatro) infraestruturas classificadas como recuperadas, a Fundação Renova disponibilizou a documentação suporte, no entanto, a equipe de campo não conseguiu identificar a localização física das infraestruturas para realização da vistoria física pela equipe da EY.

Código Renova	Cidade
CERCA-0002	Mariana
CERCA-0008	Mariana
CERCA-0026	Barra Longa
CERCA-0046	Barra Longa

Para as 504 (quinhentas e quatro) infraestruturas para as quais foi possível realizar de forma adequada os procedimentos previstos, a EY avaliou a efetividade das ações de recuperação adotadas pela Fundação Renova conforme diretrizes aprovadas pelo CIF – Comitê Interfederativo.

A partir dos procedimentos realizados, os seguintes resultados preliminares foram obtidos pela EY:

	Quantidade
Conforme	301
Conforme com ressalvas	162
Não conforme ³	41
	504

- o 3) Não conforme – Com base nos resultados obtidos, a recuperação das seguintes infraestruturas foi classificada pela EY como “Não Conforme”, sendo assim, a Fundação Renova deverá adotar medidas adicionais para a recuperação das mesmas:

Código Renova	Cidade	Código Renova	Cidade
CERCA-0036	Mariana	CERCA-0014	Barra Longa
CERCA-0067	Mariana	CURR-0009	Barra Longa
CERCA-0069	Mariana	CURR-0021	Barra Longa
CERCA-0072	Mariana	PAVMT-0004	Barra Longa
PORT-0002	Mariana	QUINT-0002	Barra Longa
REDHID-0003	Mariana	QUINT-0007	Barra Longa
RFCOM-0005	Mariana	QUINT-0008	Barra Longa
RFRES-0003	Mariana	QUINT-0033	Barra Longa
RFRES-0004	Mariana	QUINT-0046	Barra Longa
RFRES-0006	Mariana	QUINT-0075	Barra Longa
RMREJ-0001	Mariana	RCRES-0010	Barra Longa

1. The first part of the report is a general introduction to the project. It should state the purpose of the study, the objectives, and the scope of the work. It should also mention the organization and the people involved in the project.

Year	Revenue	Expenses
2010	1000	800
2011	1200	900
2012	1500	1100

2. The second part of the report is a detailed analysis of the data. It should include a discussion of the trends in the data, the reasons for these trends, and the implications of the findings. It should also include a comparison of the results with the objectives of the study.

Category	Value
Category A	500
Category B	300
Category C	200

3. The third part of the report is a conclusion and recommendations. It should summarize the main findings of the study and provide recommendations for future work. It should also mention any limitations of the study and the need for further research.

4. The fourth part of the report is a list of references. It should include all the sources of information used in the study, such as books, articles, and websites. It should be formatted according to the requirements of the organization.

5. The fifth part of the report is an appendix. It should include any additional information that is relevant to the study, such as raw data, charts, and tables. It should be formatted according to the requirements of the organization.

Item	Quantity	Price	Total
Item 1	100	5.00	500.00
Item 2	200	3.00	600.00
Item 3	300	2.00	600.00
Item 4	400	1.50	600.00
Item 5	500	1.20	600.00
Item 6	600	1.00	600.00
Item 7	700	0.85	600.00
Item 8	800	0.75	600.00
Item 9	900	0.66	600.00
Item 10	1000	0.60	600.00

QUINT-0147	Barra Longa	RFCOM-0003	Barra Longa
QUINT-0150	Barra Longa	RFRES-0008	Barra Longa
QUINT-0169	Barra Longa	RFRES-0019	Barra Longa
QUINT-0173	Barra Longa	RFRES-0022	Barra Longa
QUINT-0183	Barra Longa	RFRES-0026	Barra Longa
QUINT-0184	Barra Longa	RFRES-0046	Barra Longa
QUINT-0186	Barra Longa	RFRES-0059	Barra Longa
QUINT-0187	Barra Longa	RFRES-0061	Barra Longa
QUINT-0188	Barra Longa	RFRES-0062	Barra Longa
QUINT-0196	Barra Longa		

Conforme as premissas aprovadas, para fins de cálculo do indicador serão consideradas as infraestruturas classificadas como "Conforme" e "Conforme com ressalvas".

• **Inspeção dos termos de aceites para determinação dos Aceites formais**


A inspeção dos termos de aceites disponibilizados pela Fundação Renova consistiu na verificação da existência dos referidos termos e no confronto dos dados com os demais documentos disponibilizados durante o processo de assegução.

A Fundação Renova informou a existência de 370 (trezentos e setenta) termos de aceite assinados, no entanto, 19 (dezenove) termos de entrega não foram disponibilizados, restando assim, 351 (trezentos e cinquenta e um) termos para avaliação pela EY. A partir da inspeção dos termos de aceites, a EY obteve os seguintes resultados preliminares:

	Quantidade
Total de termos de aceite assinados informados pela Fundação Renova	370
Termo de aceite não disponibilizado ¹	(19)
Total de termos de aceite avaliados pela EY	351
Termo de aceite assinado por pessoa não autorizada ²	(1)
Termo de aceite com assinatura divergente do restante da documentação ³	(1)
Termo de aceite com escopo de serviços executados incompletos ⁴	(4)
Termo de aceite não assinado ⁵	(3)
Termos de aceite conformes na análise documental	342
Termo de aceite de infraestruturas classificadas como "Não conforme" no indicador I ⁶	(15)
Termo de aceite de infraestruturas que não foram vistoriadas no indicador I ⁷	(7)
Total de termos de aceite que formalizam a entrega das intervenções realizadas pela Renova	320

- o 1) Termo de aceite não disponibilizados – Os seguintes termos de aceite não foram disponibilizados pela Fundação para avaliação da EY:

Código Renova	Cidade	Código Renova	Cidade
CERCA-0004	Mariana	CERCA-0090	Barra Longa
CERCA-0005	Mariana	REMREJ-0003	Barra Longa
CERCA-0006	Mariana	REMREJ-0004	Barra Longa
CERCA-0007	Mariana	REMREJ-0005	Barra Longa
CERCA-0008	Mariana	REMREJ-0006	Barra Longa
CERCA-0009	Mariana	RFRES-0003	Barra Longa
CERCA-0033	Mariana	RFRES-0007	Barra Longa



CERCA-0031	Barra Longa	CERCA-0062	Barra Longa
CERCA-0073	Barra Longa	QUINT-0196	Barra Longa
RFCOM-0033	Barra Longa		

- o 2) Termo de aceite assinado por pessoa não autorizada – O termo de entrega abaixo foi assinado pela sra. Creonice Aparecida Gonçalves Costa, no entanto, o proprietário sr. Francisco Miranda, em entrevista por telefone, informou não conhecer essa pessoa:

Código Renova	Cidade
PORT-0002	Mariana

- o 3) Termo de aceite com assinatura divergente do restante da documentação – Durante os procedimentos, foi constatado que um termo de aceite possuía assinatura distinta daquela constante no restante da documentação disponibilizada pela Fundação Renova:

Código Renova	Cidade
QUINT-0027	Barra Longa

- o 4) Termo de aceite com escopo de serviços executados incompletos – Foi constatado que alguns termos de aceite disponibilizados estavam com a descrição do escopo de serviços executados incompleto, ou seja, sem contemplar todas as ações previstas para a recuperação da infraestrutura:

Código Renova	Cidade
RFRES-0057	Barra Longa
RFRES-0060	Barra Longa
RFRES-0093	Barra Longa
RFRES-0099 ^{4.1}	Barra Longa

(4.1) Foi observado que a infraestrutura RFRES-0099 possui dois beneficiários, José Eduardo Coelho Filho e seu padrastrô, João Ciriaco de Souza. Neste caso, recomenda-se que cada um dos beneficiários seja tratado separadamente, ou que seja disponibilizada documentações individualizadas para cada um dos beneficiários. No caso citado, não foi disponibilizado o termo de entrega do sr. João Ciriaco de Souza.

- o 5) Termo de aceite não assinado - Para os itens abaixo, os termos de entrega disponibilizados pela Fundação Renova não possuíam assinatura do beneficiário/proprietário:

Código Renova	Cidade
RFCOM-0002	Barra Longa
RFCOM-0005	Barra Longa
RFRES-0002	Barra Longa

- o 6) Alguns Termos de aceite foram disponibilizados pela Fundação Renova para análise e estão conformes de acordo com os critérios estabelecidos no documento “Diretrizes base para avaliação das ações adotadas pela Fundação Renova no âmbito do programa”, entretanto, após a verificação do Indicador I essas infraestruturas foram classificadas como “Não Conforme” e por isso o termo de aceite ainda não formaliza a entrega definitiva da infraestrutura impactada.

1. 1990-1991	2. 1991-1992	3. 1992-1993	4. 1993-1994
5. 1994-1995	6. 1995-1996	7. 1996-1997	8. 1997-1998

The following table shows the number of students who were enrolled in the program during the period 1990-1998. The data is presented in two columns, one for each year, and the rows represent the different categories of students.

1990	1991
1992	1993
1994	1995
1996	1997
1998	

The data shows that the number of students enrolled in the program has generally increased over the period 1990-1998. The increase is most pronounced in the years 1991-1992 and 1992-1993.

1990	1991
1992	1993
1994	1995
1996	1997
1998	

The data also shows that the number of students who were enrolled in the program during the period 1990-1998 has generally increased over the period 1990-1998. The increase is most pronounced in the years 1991-1992 and 1992-1993.

1990	1991
1992	1993
1994	1995
1996	1997
1998	

The data shows that the number of students who were enrolled in the program during the period 1990-1998 has generally increased over the period 1990-1998. The increase is most pronounced in the years 1991-1992 and 1992-1993.

The data also shows that the number of students who were enrolled in the program during the period 1990-1998 has generally increased over the period 1990-1998. The increase is most pronounced in the years 1991-1992 and 1992-1993.

1990	1991
1992	1993
1994	1995
1996	1997
1998	

The data shows that the number of students who were enrolled in the program during the period 1990-1998 has generally increased over the period 1990-1998. The increase is most pronounced in the years 1991-1992 and 1992-1993.

Código Renova	Cidade	Código Renova	Cidade
CERCA-0036	Mariana	QUINT-0184	Barra Longa
CERCA-0072	Mariana	QUINT-0186	Barra Longa
REDHID-0003	Mariana	QUINT-0187	Barra Longa
REMREJ-0001	Mariana	RFRES-0046	Barra Longa
RFRES-0003	Mariana	RFRES-0059	Barra Longa
RFRES-0006	Mariana	RFRES-0061	Barra Longa
QUINT-0173	Barra Longa	RFRES-0061	Barra Longa
QUINT-0183	Barra Longa		

- o 7) Alguns Termos de aceite foram disponibilizados pela Fundação Renova para análise e estão conformes de acordo com os critérios estabelecidos no documento "Diretrizes base para avaliação das ações adotadas pela Fundação Renova no âmbito do programa", entretanto não foi possível realizar vistorias físicas nessas infraestruturas, pois o restante da documentação suporte não foi encaminhada ou a infraestrutura não foi localizada para a vistoria.

Código Renova	Cidade
CERCA-0002	Mariana
CERCA-0096	Mariana
CERCA-0017	Barra Longa
CERCA-0026	Barra Longa
CERCA-0046	Barra Longa
CERCA-0088	Barra Longa
RFRES-0004	Barra Longa

Além dos procedimentos inicialmente previstos no PAI (Procedimento de Asseguração Individual), a EY realizou os procedimentos adicionais durante a avaliação das infraestruturas recuperadas no âmbito do Programa de Recuperação das demais Comunidades e Infraestruturas impactadas entre Fundão e Candonga, inclusive Barra Longa. A seguir detalhamos os procedimentos adicionais realizados e os resultados preliminares alcançados:

- **Confronto dos dados cadastrais dos proprietários/beneficiários e o cadastro integrado (PG 001)**

A partir das 507 (quinhentas e sete) infraestruturas vistoriadas, a EY confrontou os dados cadastrais do proprietário/atingido constantes nos documentos disponibilizados com as informações do cadastro integrado realizado pela Fundação Renova. O principal objetivo deste procedimento foi verificar se todos os contemplados no âmbito do Programa de Recuperação das demais Comunidades e Infraestruturas impactadas entre Fundão e Candonga, inclusive Barra Longa estavam devidamente incluídos como atingidos no cadastro integrado.

Vale ressaltar que em função da suspensão da realização do cadastro integrado na cidade de Mariana – MG não foi possível realizar este procedimento para as propriedades localizada na referida localidade.

A seguir é apresentado os resultados preliminares obtidos pela EY:

	Quantidade
Infraestruturas vistoriadas	504
Beneficiário/proprietário não encontrado para entrevista	3
Infraestruturas localizadas na cidade de Mariana – MG ¹	(175)
Infraestruturas confrontadas com cadastro integrado	332
Proprietários não localizados ²	(46)
Infraestruturas de uso coletivo ³	(18)
Proprietários localizados no cadastro integrado	(268)

- o 1) Em função da suspensão da realização do cadastro integrado na cidade de Mariana – MG, não foi possível realizar este procedimento para as propriedades localizadas neste município.
- o 2) Proprietários não localizados – Durante nossos procedimentos, os seguintes beneficiários/proprietários contemplados no programa não foram encontrados no cadastro integrado:

Afonso Ribeiro Ferreira	Gabriel de Araujo Motta	Josue Carneiro dos Passos
Antonio Ciqueira Carneiro ^{1.1}	Geraldo Ferreira Gomes	Lourdes Xavier Carneiro
Antônio José de Deus	Geraldo Magela Ferreira Carneiro	Maria Aparecida Siqueira Mol
Clodomiro Jose Pereira Carneiro	Helvecio Pereira Frade	Maria da Conceição Osório
Eder Filipe da Silva	Jaci Magalhaes	Maria Imaculada Siqueira Ferreira
Edir Jose da Silva	Joao Batista Corsini	Mauricio Ferreira de Araujo
Eduardo Monteiro da Silva Lanna	João de Freitas	Mércia Trindade Freitas Paglioto
Elza Maria dos Santos Ribeiro	Joaquim Carneiro Gomes	Odete Cassiano Martins
Ernane Augusto da Silva	Jose Barcelos da Silva	Sebastiao Fernando Gomes Siqueira
Ernani Francisco de Oliveira	Jose Carlos Figueiredo	Sebastião Olimpo de Carvalho
Eulina Gomes Raimundo	Jose Expedito Teixeira	Sebastiao Rosa Carvalho Filho
Fausto dos Santos	José Fernando Gomes	Sebastiao Salvador Real Pereira
Flavio Roberto Cerceau	Jose Olimpio de Carvalho	

Observação: O mesmo proprietário pode ser beneficiário de mais de uma infraestrutura presente no Diagnóstico (versão 9) entregue pela Renova, por isso a tabela acima não apresenta o total de 46 (quarenta e seis) descritos na acima.

^{1.1}No diagnóstico apresentado, o beneficiário da infraestrutura CERCA-0010 está descrito como Antonio Ciqueira Carneiro, no entanto, o nome não foi identificado na base do cadastro enviada pela Equipe do Programa PG001. Durante a realização de entrevista, a EY foi informada que o Sr. Antonio Ciqueira Carneiro é proprietário do terreno vizinho e não o proprietário da infraestrutura impactada.

Ao final do programa de cadastro, a EY entende, caso exista algum proprietário contemplado no Programa de Recuperação das demais Comunidades e Infraestruturas impactadas entre Fundão e Candonga, inclusive Barra Longa, porém sem cadastro integrado realizado pela Fundação Renova, os mesmos deverão ser desconsiderados dos indicadores apresentados a Câmara Técnica.

- o 3) Infraestruturas de uso coletivo - As infraestruturas relacionadas a seguir são vinculadas a Prefeitura de Barra Longa e a Paróquia de São José, dessa forma, não foi possível realizar o confronto dos dados com o cadastro integrado.

CORAT-0001	NPAVMT-0001	NPAVMT-0004	PAVMT-0003	PAVMT-0009	PONTE-0003
GABIA-0001	NPAVMT-0002	PAVMT-0001	PAVMT-0004	PONTE-0001	PONTE-0005
GABIA-0002	NPAVMT-0003	PAVMT-0002	PAVMT-0008	PONTE-0002	RFCOM-0027

• **Confronto dos chamados registrados no sistema SGS e o diagnóstico de infraestruturas impactadas**

O sistema SGS é o sistema responsável pela gestão de chamados recebidos pela Fundação Renova através de seus canais de comunicação, incluindo os chamados relacionados ao programa. Neste sentido, como procedimento de asseguarção, a EY planejou realizar o confronto dos chamados constantes no SGS relacionados ao Programa de Recuperação das demais Comunidades e Infraestruturas impactadas entre Fundão e Candonga, inclusive Barra Longa e o diagnóstico de infraestruturas impactadas.

O objetivo deste procedimento é verificar a existência de eventuais estruturas impactadas não constantes no diagnóstico apresentado pela Fundação Renova.

On the other hand, the Commission has also been asked to consider the possibility of...
The Commission has also been asked to consider the possibility of...
The Commission has also been asked to consider the possibility of...

Item	Description	Amount
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

The Commission has also been asked to consider the possibility of...
The Commission has also been asked to consider the possibility of...

The Commission has also been asked to consider the possibility of...
The Commission has also been asked to consider the possibility of...

The Commission has also been asked to consider the possibility of...
The Commission has also been asked to consider the possibility of...

The Commission has also been asked to consider the possibility of...
The Commission has also been asked to consider the possibility of...

The Commission has also been asked to consider the possibility of...
The Commission has also been asked to consider the possibility of...

The Commission has also been asked to consider the possibility of...
The Commission has also been asked to consider the possibility of...

The Commission has also been asked to consider the possibility of...
The Commission has also been asked to consider the possibility of...

The Commission has also been asked to consider the possibility of...
The Commission has also been asked to consider the possibility of...

Até a data de elaboração deste documento, a EY não teve acesso aos chamados do sistema SGS, dessa forma, o referido procedimento não foi realizado.

4. Recomendações e observações adicionais

Com base nos procedimentos realizados, as seguintes recomendações e observações adicionais foram realizadas pela EY:

- **Existência de infraestruturas sem impacto direto causado pelo evento**

Durante os procedimentos de vistoria, a EY identificou que algumas infraestruturas não possuíam evidência de impacto direto causado pelo evento, no entanto, estas infraestruturas estavam contempladas no diagnóstico e sofreram algum tipo de recuperação por parte da Fundação Renova.

Neste sentido, a EY recomenda que a Fundação Renova avalie se as infraestruturas com danos oriundos de impacto indireto ou cuja ações tenha cunho compensatório devam ser incorporadas ao diagnóstico.

A seguir é apresentado um detalhamento de algumas situações observadas pela EY.

Cidade	Cod. Renova	Descrição	Considerações EY
Mariana	REDHID-0004	Márcio de Souza	A propriedade não foi diretamente afetada. A intervenção realizada refere-se a passagem de rede hidráulica para abastecimento de uma propriedade vizinha.
	REDHID-0009	Pedro Martins Dutra	Os serviços foram executados em imóvel alugado para moradia temporária de um atingido enquanto a recuperação da propriedade definitiva não é concluída.
	CERCA-0075	Rodrigo Pinheiro Alves	De acordo com a Renova, a intervenção foi realizada em caráter compensatório.
	RFRES-0003	Jacob Henrique de Miranda	Os serviços foram executados em imóvel alugado para moradia temporária de um atingido enquanto a recuperação da propriedade definitiva não é concluída.
	RFCOM-0005	Reforma do muro do cemitério	O cemitério não foi diretamente atingido pelo evento. A reforma do muro foi realizada pela Renova em caráter compensatório.
	PAVMT-0001	Equipe 2 - Início do trecho 1	Os trechos não foram diretamente afetados pelo acidente, porém foram recuperados pela Fundação Renova devido ao aumento do tráfego e trânsito de equipamentos. Impacto indireto
	PAVMT-0002	Equipe 2 - Início do trecho 2	
	PAVMT-0003	Equipe 3 - Claudio Manoel 1	
	PAVMT-0004	Equipe 3 - Claudio Manoel 2	
	Barra Longa	PAVMT-0001	Trecho 01 – Rua 1º de Janeiro
PAVMT-0002		Trecho 02 - Cetro 1	
PAVMT-0003		Trecho 03 – Morro Vermelho	
PAVMT-0004		Trecho 04 – Rua Matias Barbosa	
NPAVMT-0004		Ponte Jurumirim x Fazenda Porto Alegre	

- **Necessidade de construção de um fluxo de manutenção para correção de vícios de obras e/ou complemento de escopo acordado nas infraestruturas já recuperadas**

1. The first part of the document is a list of names and addresses of the members of the committee.

2. The second part of the document is a list of names and addresses of the members of the committee.

3. The third part of the document is a list of names and addresses of the members of the committee.

4. The fourth part of the document is a list of names and addresses of the members of the committee.

5. The fifth part of the document is a list of names and addresses of the members of the committee.

6. The sixth part of the document is a list of names and addresses of the members of the committee.

7. The seventh part of the document is a list of names and addresses of the members of the committee.

8. The eighth part of the document is a list of names and addresses of the members of the committee.

9. The ninth part of the document is a list of names and addresses of the members of the committee.

10. The tenth part of the document is a list of names and addresses of the members of the committee.

11. The eleventh part of the document is a list of names and addresses of the members of the committee.


12. The twelfth part of the document is a list of names and addresses of the members of the committee.

13. The thirteenth part of the document is a list of names and addresses of the members of the committee.

14. The fourteenth part of the document is a list of names and addresses of the members of the committee.

15. The fifteenth part of the document is a list of names and addresses of the members of the committee.

Durante os procedimentos de inspeção física, a EY constatou que algumas das ações realizadas pela Fundação Renova possuem vício de obras ou escopo de trabalho não realizado integralmente. Neste sentido, a EY recomenda que a Fundação Renova estabeleça um processo de manutenção/garantia para correção dos vícios de obras existentes e conclusão das ações não realizadas integralmente, porém planejadas nos escopos de trabalhos disponibilizados.



FUNDAÇÃO RENOVA

Programa: PG 0010 – Programa de Recuperação das Demais Comunidades e Infraestruturas Impactadas entre Fundão e Candonga

Apresentação dos resultados obtidos durante a avaliação das ações de recuperação realizadas pela Fundação Renova nas infraestruturas impactadas

Maio/2018 – Versão: 03



**Building a better
working world**



Elaborado por:

Proprietário do documento	Descrição do Documento
EY	EY Relatório de apresentação dos resultados preliminares referente a avaliação das infraestruturas impactadas constantes no Diagnóstico (versão 9) da Renova para o Programa PG010 - Programa de Recuperação das Demais Comunidades e Infraestruturas Impactadas entre Fundão e Candonga.

Plano de Gerenciamento de Projetos Controle de Versão

Versão	Data	Autor	Descrição das alterações
01	11/09/17	EY	Emissão do documento.
02	09/11/17	EY	Inclusão de alterações resultado do alinhamento dos resultados junto a Câmara Técnica de Reconstrução e Reforma de Infraestruturas.
03	16/05/18	EY	Atualização do documento contemplando novas vistorias e análise das manifestações realizadas no SGS.

Envolvidos:

Entidade	Representante	Data	Sign-off
FUNDAÇÃO			
CÂMARA TÉCNICA – CT Infra			
EY			

The following information is provided for the purpose of the audit:
 The company's financial statements are prepared in accordance with the
 provisions of the Companies Act, 1956, and the Companies (Accounts) Rules, 1989.
 The company has adopted the accounting policies set out in the notes to the financial statements.
 The company has not adopted any accounting policies which are different from those set out in the notes to the financial statements.

Statement of Profit or Loss for the year ended 31st March 2014

Particulars	2014	2013
Revenue	1000	900
Cost of Sales	(600)	(550)
Profit before depreciation and amortisation	400	350
Depreciation and amortisation	(100)	(100)
Profit after depreciation and amortisation	300	250
Income tax expense	(50)	(50)
Profit for the year	250	200

Statement of Financial Position as at 31st March 2014

Particulars	2014	2013
Share capital	1000	1000
Reserves	250	200
Total Equity	1250	1200
Trade receivables	500	450
Trade payables	(200)	(150)
Other assets	200	150
Other liabilities	(300)	(250)
Total Assets	1250	1200

Índice

1.	Limitações e Premissas	3
2.	Detalhamento dos procedimentos realizados	4
3.	Detalhamento das constatações obtidas	5
3.1.	Confronto do sumário de obras concluídas e termos de aceites entregues com a base analítica suporte apresenta pela Fundação Renova;	5
3.2.	Confronto da relação de obras concluídas constantes na base analítica apresentada pela Fundação Renova com a respectiva documentação suporte;	5
3.3.	Verificação da aderência entre o escopo de recuperação aprovado, constantes na ordem de serviço, e as ações adotadas pela Fundação Renova, através de inspeção física das infraestruturas, e realização de entrevistas junto aos atingidos com o intuito de identificar eventuais inconformidades nas ações realizadas... 6	6
3.4.	Inspeção dos termos de aceites disponibilizados pela Fundação Renova relacionados as ações de recuperações concluídas	9
3.5.	Confronto dos dados cadastrais dos proprietários/beneficiários abrangidos no programa e o cadastro integrado realizado pela Fundação Renova	11
3.6.	Confronto dos chamados registrados no sistema SGS e a relação de infraestruturas impactadas constantes no diagnóstico apresentado pela Fundação Renova	12
4.	Recomendações e observações adicionais	14
5.	Anexo I	15
6.	Anexo II	22

The first part of the document discusses the importance of maintaining accurate records of all transactions. It emphasizes that every entry should be supported by a valid receipt or invoice. The second part covers the process of reconciling bank statements with the company's ledger to ensure that all entries are correctly recorded. The third part discusses the importance of regular audits to identify any discrepancies or errors in the accounting system. The final part provides a summary of the key points discussed and offers some recommendations for improving the accuracy and efficiency of the accounting process.

1. Limitações e Premissas

Este documento foi criado no âmbito de finalidade específica e para uso em fórum restrito, não devendo ser utilizado para qualquer outro fim ou distribuído a terceiros que não tenham assumido responsabilidade pela suficiência, ou que não tenham concordado com os procedimentos descritos.

Para elaboração deste documento foram consideradas limitações existentes e premissas previamente acordadas. O uso deste documento para outros fins, ou a sua leitura por pessoas que não detenham o conhecimento do contexto do trabalho pode resultar na interpretação equivocada dos fatos e eventualmente na adoção de medidas que venham a ser consideradas inadequadas.

Este documento considerou às informações que nos foram disponibilizadas durante o projeto, podendo haver outras informações que não chegaram ao nosso conhecimento e que eventualmente poderiam vir a alterar o resultado final do trabalho. Caso novas informações sejam disponibilizadas ou novas diretrizes para realização do trabalho sejam aprovadas, as informações contidas neste documento poderão vir a ser alteradas, a qualquer momento, sem aviso prévio ou necessidade de consentimento das partes envolvidas.

Considerando que os procedimentos não constituem em um trabalho de auditoria ou de revisão limitada conduzido de acordo com as normas de auditoria ou de revisão aplicáveis no Brasil, não expressamos qualquer asseguração sobre as informações analisadas.

Na eventualidade da realização de procedimentos de auditoria conforme normas aplicáveis no Brasil (NBC TAs ou NBC TRs), outros assuntos poderia ter vindo a nosso conhecimento, os quais teriam sido relatados neste relatório.

Em nenhuma hipótese as informações contidas neste documento devem ser utilizadas para embasar conclusões definitivas, bem como para litígio, discussões jurídicas ou qualquer outro fim diferente do seu propósito estabelecido no escopo do trabalho acordado.

A divulgação das informações contidas neste documento para uso externo ou para terceiros somente poderá ser realizada mediante o consentimento prévio da EY.

1. The first part of the document discusses the importance of maintaining accurate records of all transactions and activities. It emphasizes the need for transparency and accountability in financial reporting.

2. The second part of the document outlines the various methods and techniques used to collect and analyze data. It highlights the importance of using reliable sources and ensuring the accuracy of the information gathered.

3. The third part of the document discusses the challenges and limitations of data collection and analysis. It notes that while technology has advanced significantly, there are still many obstacles to overcome, such as data privacy and security concerns.

4. The fourth part of the document provides a detailed overview of the different types of data and how they are used in various applications. It covers both structured and unstructured data, as well as the role of data in decision-making processes.

5. The fifth part of the document discusses the ethical implications of data collection and analysis. It emphasizes the need for organizations to be transparent about their data practices and to respect the privacy of individuals.

6. The sixth part of the document provides a summary of the key findings and conclusions of the study. It reiterates the importance of data in driving business growth and innovation, and the need for continued research and development in this field.

7. The final part of the document includes a list of references and a bibliography, providing a comprehensive overview of the sources used in the research. It also includes a list of appendices and a glossary of terms.

2. Detalhamento dos procedimentos realizados

Para este programa, a Fundação Renova elaborou um documento denominado “Definição do Programa” contendo o escopo de trabalho, os indicadores, os processos e as regras de encerramento relacionados ao PG 0010 – Programa de Recuperação das Demais Comunidades e Infraestruturas Impactadas entre Fundão e Candonga (“Programa” ou “PG 10”).

O escopo de trabalho para avaliação do programa foi elaborado pela EY a partir do documento denominado “Definição do Programa” construído pela Fundação Renova e aprovado pelo CIF – Comitê Interfederativo, através da deliberação 60, datada de 31 de março de 2017.

Adicionalmente, as premissas utilizadas durante o processo de avaliação das infraestruturas foram detalhadas através do documento “Diretrizes base para avaliação das ações adotadas pela Fundação Renova no âmbito do programa” que foi apresentado para a Câmara Técnica, na data de 18 de agosto de 2017, e aprovado pelo CIF, no dia 26 de setembro de 2017.

Para a realização dos procedimentos de asseguarção, a EY considerou como base o diagnóstico revisado versão 9, protocolado pela Fundação Renova, na data de 12 de junho de 2017, através do ofício SEQ2831/2017/GJU. De acordo com o referido diagnóstico, havia 1.051 (mil e cinquenta e um) infraestruturas mapeadas, das quais 569 (quinhentas e sessenta e nove) infraestruturas reportadas como recuperadas pela Fundação Renova e 370 (trezentas e setenta) possuíam termo de entrega assinado.

Não foi objeto da EY a validação da relação das infraestruturas impactadas constante no diagnóstico, sendo esta uma responsabilidade exclusiva da Fundação Renova.

Os seguintes procedimentos foram realizados pela EY durante a avaliação do programa:

- Confronto do sumário de obras concluídas e os termos de aceites entregues com a base analítica apresentada pela Fundação Renova;
- Confronto da relação de obras concluídas constantes na base analítica apresentada pela Fundação Renova com a respectiva documentação suporte;
- Verificação da aderência entre o escopo de recuperação aprovado, constantes na ordem de serviço, e as ações adotadas pela Fundação Renova, através de inspeção física das infraestruturas, e realização de entrevistas junto aos atingidos com o intuito de identificar eventuais inconformidades nas ações realizadas;
- Inspeção dos termos de aceites disponibilizados pela Fundação Renova relacionados as ações de recuperações concluídas;
- Confronto dos dados cadastrais dos proprietários/beneficiários abrangidos no programa e o cadastro integrado realizado pela Fundação Renova;
- Confronto dos chamados registrados no sistema SGS e a relação de infraestruturas impactadas constantes no diagnóstico apresentado pela Fundação Renova;

Não foi objeto do escopo de trabalho da EY a realização de procedimentos específicos destinados a verificação da integridade, validade e/ou a autenticidade da documentação e das informações fornecidas pela Fundação Renova. Adicionalmente, a EY não realizou nenhum procedimento com o objetivo de detectar fraudes, sendo que a integridade e exatidão das informações disponibilizadas é exclusiva da Fundação Renova e de seus representantes.

The first part of the report deals with the general situation of the country and the position of the various groups. It is followed by a detailed account of the events of the past few days.

The second part of the report deals with the events of the past few days. It is followed by a detailed account of the events of the past few days.

The third part of the report deals with the events of the past few days. It is followed by a detailed account of the events of the past few days.

The fourth part of the report deals with the events of the past few days. It is followed by a detailed account of the events of the past few days.

The fifth part of the report deals with the events of the past few days. It is followed by a detailed account of the events of the past few days.

The sixth part of the report deals with the events of the past few days. It is followed by a detailed account of the events of the past few days.

The seventh part of the report deals with the events of the past few days. It is followed by a detailed account of the events of the past few days.

The eighth part of the report deals with the events of the past few days. It is followed by a detailed account of the events of the past few days.

The ninth part of the report deals with the events of the past few days. It is followed by a detailed account of the events of the past few days.

The tenth part of the report deals with the events of the past few days. It is followed by a detailed account of the events of the past few days.

The eleventh part of the report deals with the events of the past few days. It is followed by a detailed account of the events of the past few days.

The twelfth part of the report deals with the events of the past few days. It is followed by a detailed account of the events of the past few days.

3. Detalhamento das constatações obtidas

Os procedimentos descritos e os resultados apresentados neste documento foram realizados considerando a data base de 19 de abril de 2018.

Os seguintes aspectos foram observados durante a aplicação dos procedimentos:

3.1. Confronto do sumário de obras concluídas e termos de aceites entregues com a base analítica suporte apresenta pela Fundação Renova;

A partir da base analítica apresentada pela Fundação Renova, a EY resumizou a relação de obras concluídas e termos de aceites entregues e identificou os seguintes resultados:

Número de obras concluídas - Não foram identificadas inconsistências no cálculo matemático apresentado.

Termos de aceite oficiais entregues - Foram identificadas duas inconsistências no cálculo matemático apresentado, sendo elas:

- 1) Reconstrução/reforma de quintais e lotes em Barra Longa – A Fundação Renova informou 33 (trinta e três) infraestruturas com termos de aceite “ok”, entretanto, na base que suporta a referida informação foram identificadas 34 (trinta e quatro) infraestruturas com termo de aceite “ok”.

Em reposta à deliberação 127, através do ofício OFI.NII.122017.1834 emitido em 14 de dezembro de 2017, a Fundação Renova informou que houve um erro na base e que a infraestrutura QUINT-0196 não possui termo de aceite. Ainda, a Fundação Renova informou que a correção foi realizada no Diagnóstico versão 10. A EY verificou o Diagnóstico versão 10 e observou que a correção foi devidamente executada.


- 2) Reforma de estabelecimentos comerciais em Mariana – A Fundação Renova informou 3 (três) infraestruturas com termos de aceite “ok”, entretanto, nas bases que suportam o cálculo foi identificado que o estabelecimento RFCOM-0001 está subdividido em quatro subitens distintos e existe termo de aceite somente para um subitem (Arena de Cavalgada Marcio de Souza). Dessa forma, concluímos que não foram disponibilizados termos de entrega para a totalidade das intervenções contempladas pelo item RFCOM-0001.

Em resposta à deliberação 127, através do ofício OFI.NII.122017.1834 emitido em 14 de dezembro de 2017, a Fundação Renova confirmou o desmembramento do item RFCOM-0001 em quatro subitens (RFCOM-0001/1; RFCOM-0001/2; RFCOM-0001/2, RFCOM-0001/4) e que apenas a infraestrutura RFCOM-0001/4 possui o termo de aceite. Ainda, a Fundação Renova informou que a correção foi realizada no Diagnóstico versão 10. A EY verificou o Diagnóstico versão 10 e observou que a correção foi devidamente executada e que apenas o item RFCOM-0001/4 possui o termo de aceite com o status “ok”.

3.2. Confronto da relação de obras concluídas constantes na base analítica apresentada pela Fundação Renova com a respectiva documentação suporte;

Do total de 569 (Quinhentos e sessenta e nove) infraestruturas reportadas como concluídas, a Fundação Renova disponibilizou documentação suporte para 546 (Quinhentos e quarenta e seis) infraestruturas, conforme detalhado a seguir:

	Quantidade
Obras reportadas como concluídas	569
(-) Documentação suporte não disponibilizada	(23)
Documentação suporte disponibilizada	546
(-) Infraestrutura inserida em duplicidade ou indevidamente no diagnóstico ^(3.2.1)	(8)
(-) Infraestrutura com recuperação em andamento ^(3.2.2)	(6)
	532



A seguir é detalhada cada uma das situações apresentadas acima:

- 3.2.1) Infraestrutura inserida em duplicidade ou indevidamente no diagnóstico – Foram identificadas 9 (nove) infraestruturas em duplicidade ou inseridas indevidamente no diagnóstico

A Fundação Renova, através do ofício OFI.NII.122017.1834, informou que 08 (oito) infraestruturas tiveram seu status alterado ou foram excluídas na versão 10 do Diagnóstico, protocolado no dia 13 de março de 2018. Adicionalmente, para a infraestrutura CERCA-0073, foi encaminhada justificativa, de que a mesma não está em duplicidade, pois se trata de propriedades diferentes com o mesmo beneficiário.

- 3.2.2) Infraestrutura com recuperação em andamento – Foi constatado a existência de infraestruturas reportadas como concluídas cuja recuperação ainda se encontra em andamento e, portanto, a classificação estava incorreta. Vide detalhamento apresentado a seguir:

Código Renova	Cidade
LAGO-0002 ^(a)	Mariana/MG
RFRES-0007 ^(a)	Mariana/MG
PAIO-0002 ^(b)	Barra Longa/MG
PAVMT-0006 ^(c)	Barra Longa/MG
QUINT-0161 ^(d)	Barra Longa/MG
RFRES-0081 ^(a)	Barra Longa/MG

(a) A Fundação Renova alterou o status das infraestruturas LAGO-0002, RFRES-007 e RFRES-0081 no Diagnóstico versão 10 para “Não iniciado”.

(b) Foi observado que a infraestrutura PAIO-0002, que tinha o status como “concluída” no diagnóstico de revisão 09, teve seu status atualizado para “cancelado” na revisão 10 do diagnóstico.

(c) Foi observado que a infraestrutura PAVMT-0006, que tinha o status como “concluída” no diagnóstico de revisão 09, teve seu status atualizado para “não iniciado” na revisão 10 do diagnóstico. Entretanto, de acordo com o OFI.NII.122017.1834, emitido pela Fundação Renova, o status da infraestrutura foi alterado para “concluído com ressalva”. Dessa forma, sugere-se adequação do status por parte da Fundação Renova.

(d) Foi observado que a infraestrutura QUINT-0161, que tinha o status como “concluída” no diagnóstico de revisão 09, teve seu status atualizado para “paralisado” na revisão 10 do diagnóstico, protocolada no dia 13 de março de 2018. Entretanto, de acordo com o OFI.NII.122017.1834, emitido pela Fundação Renova, o status da infraestrutura foi alterado para “concluído com ressalva”. Dessa forma, sugere-se adequação do status por parte da Fundação Renova.

3.3. **Verificação da aderência entre o escopo de recuperação aprovado, constantes na ordem de serviço, e as ações adotadas pela Fundação Renova, através de inspeção física das infraestruturas, e realização de entrevistas junto aos atingidos com o intuito de identificar eventuais inconformidades nas ações realizadas**

Do total de 569 (quinhentas e sessenta e nove) infraestruturas reportadas como concluídas, 532 (quinhentas e trinta e duas) infraestruturas foram vistoriadas pela EY, em virtude dos resultados apurados no procedimento citado anteriormente, vide item 3.2.

The purpose of this study was to investigate the effects of a 10-day training program on the performance of a complex task.

A total of 20 participants were assigned to two groups: a control group and an experimental group. The experimental group received a 10-day training program, while the control group did not.

Results showed that the experimental group performed significantly better than the control group on the task after the 10-day training period.

Group	Pre-Test	Post-Test
Control	65	70
Experimental	60	85

The results of this study suggest that a 10-day training program can significantly improve performance on a complex task.

Future research should investigate the long-term effects of this training program and the underlying mechanisms of the observed improvements.

The experimental design of this study was a randomized controlled trial. The control group was matched for age, gender, and education level with the experimental group.

The task used in this study was a complex, multi-step task that required both cognitive and motor skills. The training program consisted of 10 days of practice on the task, with feedback provided after each trial.

The results of this study have important implications for the design of training programs for complex tasks. The 10-day training program used in this study was found to be effective in improving performance.

This study was supported by a grant from the National Institute of Mental Health. The authors would like to thank the participants and the research assistants who made this study possible.

Nesta etapa, as documentações entregues foram novamente revisadas e o escopo acordado para recuperação da infraestrutura foi confrontado com as ações adotadas pela Fundação Renova.

Adicionalmente, a EY realizou entrevistas junto aos atingidos com o intuito de identificar eventuais inconformidades nas ações realizadas.

Do total de 532 (quinhentas e trinta e duas) infraestruturas, 16 (dezesesseis) infraestruturas não foram vistoriadas pela EY em função dos seguintes aspectos:

	Quantidade
Infraestruturas base para vistoria	532
(-) Beneficiário/proprietário não encontrado para entrevista ^(3.3.1)	(2)
(-) Infraestrutura não localizada pela Renova ^(3.3.2)	(2)
(-) Documentação suporte disponibilizada, entretanto, as infraestruturas não sinalizadas para inspeção ^(3.3.3)	(12)
	516

- 3.3.1) Beneficiário/proprietário não encontrado para entrevista – Em 2 (duas) situações não foi possível localizar o beneficiário/proprietário para realização das entrevistas. Vale ressaltar que a ausência da entrevista não é um impeditivo para avaliação da recuperação das infraestruturas, no entanto, nestes casos, os demais procedimentos realizados pela EY não foram suficientes para permitir a conclusão sobre a recuperação.

Código Renova	Cidade
CERCA-0053	Mariana/MG
CURR-0003	Mariana/MG

- 3.3.2) Infraestrutura não localizada pela Renova – Para 2 (duas) infraestruturas classificadas como recuperadas, a Fundação Renova disponibilizou a documentação suporte, no entanto, a equipe de campo não conseguiu identificar a localização física das infraestruturas para realização da vistoria física pela equipe da EY.

Código Renova	Cidade
CERCA-0002	Mariana/MG
CERCA-0008	Mariana/MG

- 3.3.3) Documentação suporte disponibilizada, entretanto, as infraestruturas não foram sinalizadas para inspeção – Os seguintes termos de aceite foram disponibilizados pela Fundação Renova, porém, não houve sinalização, por parte desta, para que as mesmas fossem incluídas no cronograma de visitas. Dessa forma, as seguintes estruturas não foram objeto de vistoria pela EY:

Código Renova	Cidade	Código Renova	Cidade
CERCA-0009	Mariana/MG	RFCOM-0002	Mariana/MG
CERCA-0011	Mariana/MG	CERCA-0073	Barra Longa/MG
CERCA-0026	Mariana/MG	QUINT-0016	Barra Longa/MG
REMREJ-0004	Mariana/MG	QUINT-0149	Barra Longa/MG
REMREJ-0005	Mariana/MG	RFCOM-0004	Barra Longa/MG
REMREJ-0006	Mariana/MG	RFRES-0083	Barra Longa/MG

1. The first part of the document is a letter from the author to the editor, dated 10/10/10.

2. The second part is a letter from the editor to the author, dated 10/15/10.

3. The third part is a letter from the author to the editor, dated 10/20/10.

4. The fourth part is a letter from the editor to the author, dated 10/25/10.

5. The fifth part is a letter from the author to the editor, dated 10/30/10.

6. The sixth part is a letter from the editor to the author, dated 11/05/10.

7. The seventh part is a letter from the author to the editor, dated 11/10/10.

8. The eighth part is a letter from the editor to the author, dated 11/15/10.

9. The ninth part is a letter from the author to the editor, dated 11/20/10.

10. The tenth part is a letter from the editor to the author, dated 11/25/10.

11. The eleventh part is a letter from the author to the editor, dated 12/01/10.

12. The twelfth part is a letter from the editor to the author, dated 12/05/10.

13. The thirteenth part is a letter from the author to the editor, dated 12/10/10.

14. The fourteenth part is a letter from the editor to the author, dated 12/15/10.

15. The fifteenth part is a letter from the author to the editor, dated 12/20/10.

16. The sixteenth part is a letter from the editor to the author, dated 12/25/10.

17. The seventeenth part is a letter from the author to the editor, dated 12/30/10.

18. The eighteenth part is a letter from the editor to the author, dated 1/05/11.

19. The nineteenth part is a letter from the author to the editor, dated 1/10/11.

20. The twentieth part is a letter from the editor to the author, dated 1/15/11.

21. The twenty-first part is a letter from the author to the editor, dated 1/20/11.

22. The twenty-second part is a letter from the editor to the author, dated 1/25/11.

23. The twenty-third part is a letter from the author to the editor, dated 1/30/11.

Para as 516 (quinhentas e dezesseis) infraestruturas remanescentes, a EY avaliou a efetividade das ações de recuperação adotadas pela Fundação Renova, conforme diretrizes aprovadas pelo CIF – Comitê Interfederativo, os seguintes resultados foram obtidos:

	Quantidade
Conforme	308
Conforme com ressalvas ^(3.3.4)	167
Não conforme ^(3.3.5)	41
	516

- 3.3.4) Conforme com ressalvas - Com base nos resultados obtidos, a recuperação destas infraestruturas foi classificada como “Conforme com ressalvas”, em virtude da necessidade da adoção de ações pontuais adicionais pela Fundação Renova para a recuperação efetiva, no entanto, o uso da estrutura não se encontra comprometido.
- 3.3.5) Não conforme – Com base nos resultados obtidos, a recuperação destas infraestruturas foi classificada como “Não Conforme”, em razão do fato da possibilidade de utilização da estrutura ainda estar parcialmente ou totalmente comprometida.

A relação de infraestruturas classificadas como “Conforme”, “Conforme com ressalvas” e “Não Conforme” está no anexo I, constante neste documento.

Conforme as premissas aprovadas, para fins de cálculo do indicador deverão ser consideradas as infraestruturas classificadas como “Conforme” e “Conforme com ressalvas”.

Adicionalmente, durante a realização dos procedimentos, a EY realizou inspeções físicas em 36 (trinta e seis) infraestruturas, conforme listado abaixo, que estavam indicadas no diagnóstico de revisão 09 como não finalizadas. Foram realizadas vistorias pois houve sinalização, por parte da Fundação Renova, de que as mesmas estariam prontas para inspeção. Nesta etapa, as documentações entregues foram revisadas e o escopo acordado para recuperação da infraestrutura foi confrontado com as ações adotadas pela Fundação Renova.

Código Renova	Cidade	Código Renova	Cidade
COMO-0002	Mariana/MG	QUINT-0103	Barra Longa/MG
REDHID-0013	Mariana/MG	QUINT-0104	Barra Longa/MG
CURR-0025	Barra Longa/MG	QUINT-0105	Barra Longa/MG
MATB-0008	Barra Longa/MG	QUINT-0106	Barra Longa/MG
QUINT-0036	Barra Longa/MG	QUINT-0108	Barra Longa/MG
QUINT-0049	Barra Longa/MG	QUINT-0109	Barra Longa/MG
QUINT-0050	Barra Longa/MG	QUINT-0110	Barra Longa/MG
QUINT-0051	Barra Longa/MG	QUINT-0113	Barra Longa/MG
QUINT-0052	Barra Longa/MG	QUINT-0114	Barra Longa/MG
QUINT-0053	Barra Longa/MG	QUINT-0115	Barra Longa/MG
QUINT-0054	Barra Longa/MG	QUINT-0116	Barra Longa/MG
QUINT-0058	Barra Longa/MG	QUINT-0145	Barra Longa/MG
QUINT-0090	Barra Longa/MG	QUINT-0153	Barra Longa/MG
QUINT-0095	Barra Longa/MG	QUINT-0193	Barra Longa/MG
QUINT-0096	Barra Longa/MG	QUINT-0195	Barra Longa/MG
QUINT-0098	Barra Longa/MG	RCRES-0003	Barra Longa/MG
QUINT-0099	Barra Longa/MG	RCRES-0008	Barra Longa/MG
QUINT-0100	Barra Longa/MG	RCRES-0016	Barra Longa/MG

1. The first step in the process of identifying a problem is to determine the nature of the problem. This involves a thorough review of the available information and a clear definition of the problem.

2. Once the problem has been identified, the next step is to analyze the problem. This involves identifying the causes of the problem and determining the scope of the problem.

3. The third step is to develop a plan of action. This involves identifying the resources available and determining the best course of action to take.

4. The fourth step is to implement the plan. This involves putting the plan into action and monitoring the progress.

5. The final step is to evaluate the results. This involves comparing the results to the original problem and determining whether the problem has been solved.

Year	Revenue	Expenses	Profit
2000	1000	800	200
2001	1200	900	300
2002	1500	1000	500
2003	1800	1100	700
2004	2000	1200	800
2005	2200	1300	900
2006	2500	1400	1100
2007	2800	1500	1300
2008	3000	1600	1400
2009	3200	1700	1500
2010	3500	1800	1700
2011	3800	1900	1900
2012	4000	2000	2000
2013	4200	2100	2100
2014	4500	2200	2300
2015	4800	2300	2500
2016	5000	2400	2600
2017	5200	2500	2700
2018	5500	2600	2900
2019	5800	2700	3100
2020	6000	2800	3200

Vale ressaltar que a conclusão dos procedimentos realizados nessas infraestruturas só será emitida quando as mesmas tiverem o status alterado para "Concluído" no Diagnóstico.

3.4. Inspeção dos termos de aceites disponibilizados pela Fundação Renova relacionados as ações de recuperações concluídas

A inspeção dos termos de aceites disponibilizados pela Fundação Renova consistiu na verificação da existência dos referidos termos e no confronto dos dados com os demais documentos disponibilizados durante o processo de asseguarção.

A Fundação Renova informou a existência de 370 (trezentos e setenta) termos de aceite assinados, no entanto, 12 (doze) termos de entrega não foram disponibilizados, restando assim, 358 (trezentos e cinquenta e oito) termos para avaliação pela EY.

	Quantidade
Total de termos de aceite assinados informados pela Fundação Renova	370
(-) Termo de aceite não disponibilizado ^(3.4.1)	(12)
	358

- 3.4.1) Termo de aceite não disponibilizados – Os seguintes termos de aceite não foram disponibilizados pela Fundação:

Código Renova	Cidade	Código Renova	Cidade
CERCA-0004	Mariana/MG	CERCA-0090	Mariana/MG
CERCA-0005	Mariana/MG	REMREJ-0003	Mariana/MG
CERCA-0006	Mariana/MG	RFRES-0003	Mariana/MG
CERCA-0007	Mariana/MG	RFRES-0007	Mariana/MG
CERCA-0008	Mariana/MG	CERCA-0062	Barra Longa/MG
CERCA-0033	Mariana/MG	QUINT-0196	Barra Longa/MG

A partir da inspeção dos termos de aceites disponibilizados, os seguintes resultados foram obtidos:

	Quantidade
Total de termos de aceite avaliados pela EY	358
(-) Termo de aceite assinado por pessoa não autorizada ^(3.4.2)	(1)
(-) Termo de aceite com escopo de serviços executados incompletos ^(3.4.3)	(4)
(-) Termo de aceite não assinado ^(3.4.4)	(3)
(-) Termo de aceite com informações divergentes do diagnóstico ^(3.4.5)	(4)
	346

- 3.4.2) Termo de aceite assinado por pessoa não autorizada – O termo de entrega abaixo foi assinado pela Sra. Creonice Aparecida Gonçalves Costa, no entanto, o proprietário Sr. Francisco Miranda, em entrevista por telefone, informou não conhecer essa pessoa:

Código Renova	Cidade
PORT-0002	Mariana/MG

- 3.4.3) Termo de aceite com escopo de serviços executados incompletos – Foi constatado que alguns termos de aceite disponibilizados estavam com a descrição do escopo de serviços executados incompleto, ou seja, sem contemplar todas as ações previstas para a recuperação da infraestrutura:

The following table shows the results of the analysis of variance for the dependent variable of interest.

Table 1. Analysis of Variance for the Dependent Variable of Interest

The results of the analysis of variance are presented in Table 1. The F-statistic for the main effect of the independent variable is significant at the 0.05 level.

The interaction effect between the independent variables is also significant, indicating that the effect of the independent variable on the dependent variable depends on the level of the other independent variable.

The following table shows the results of the analysis of variance for the dependent variable of interest.

Table 2. Analysis of Variance for the Dependent Variable of Interest

The results of the analysis of variance are presented in Table 2. The F-statistic for the main effect of the independent variable is significant at the 0.05 level.

Source	SS	df	MS	F	Significance
Corrected Total	100.00	100	1.00		
Corrected Model	10.00	10	1.00	10.00	0.0001
Intercept	90.00	1	90.00	900.00	<0.0001
Factor A	5.00	2	2.50	25.00	<0.0001
Factor B	3.00	2	1.50	15.00	<0.0001
Factor C	2.00	2	1.00	10.00	0.0001
Factor A * B	1.00	4	0.25	2.50	0.0501
Factor A * C	0.50	4	0.125	1.25	0.2871
Factor B * C	0.50	4	0.125	1.25	0.2871
Factor A * B * C	0.50	8	0.0625	0.625	0.7711
Error	90.00	90	1.00		

The following table shows the results of the analysis of variance for the dependent variable of interest.

Table 3. Analysis of Variance for the Dependent Variable of Interest

The results of the analysis of variance are presented in Table 3. The F-statistic for the main effect of the independent variable is significant at the 0.05 level.

The interaction effect between the independent variables is also significant, indicating that the effect of the independent variable on the dependent variable depends on the level of the other independent variable.

The following table shows the results of the analysis of variance for the dependent variable of interest.

Table 4. Analysis of Variance for the Dependent Variable of Interest

The results of the analysis of variance are presented in Table 4. The F-statistic for the main effect of the independent variable is significant at the 0.05 level.

The interaction effect between the independent variables is also significant, indicating that the effect of the independent variable on the dependent variable depends on the level of the other independent variable.

Código Renova	Cidade
RFRES-0057	Barra Longa
RFRES-0060	Barra Longa
RFRES-0093	Barra Longa
RFRES-0099 ^(a)	Barra Longa

(a) Foi observado que a infraestrutura RFRES-0099 possui dois beneficiários, José Eduardo Coelho Filho e seu padrasto, João Ciriaco de Souza. Neste caso, recomenda-se que cada um dos beneficiários seja tratado separadamente, ou que seja disponibilizada documentação individualizadas para cada um dos beneficiários. No caso citado, não foi disponibilizado o termo de entrega do Sr. João Ciriaco de Souza.

- 3.4.4) Termo de aceite não assinado - Para os itens abaixo, os termos de entrega disponibilizados pela Fundação Renova não possuíam assinatura do beneficiário/proprietário:

Código Renova	Cidade
RFCOM-0002	Mariana
RFCOM-0005	Mariana
RFRES-0002	Mariana

- 3.4.5) Para alguns Termos de aceite disponibilizados pela Fundação Renova, foi verificado que os mesmos estão com nome e assinatura de pessoas divergentes daquelas indicadas no diagnóstico. Adicionalmente, o escopo descrito também não converge com o serviço constante no diagnóstico:

Código Renova	Cidade
RMREJ-0004	Mariana
RMREJ-0005	Mariana
RMREJ-0006	Mariana
CERCA-0073	Barra Longa

De acordo com a diretrizes aprovadas, os termos de aceite vinculados as obras classificadas como "Não Conforme" ou obras não vistoriadas pela equipe da EY não deverão ser considerados pela Fundação Renova.

	Quantidade
Termos de aceite conformes na análise documental	346
(-) Termo de aceite de infraestruturas classificadas como "Não conforme" ^(3.4.6)	(15)
(-) Termo de aceite de infraestruturas que não foram vistoriadas no indicador ^(3.4.7)	(3)
	328

- 3.4.6) Os referidos termos de aceite disponibilizados estão relacionados a infraestruturas classificadas como "Não Conforme" e, portanto, não evidenciam a entrega definitiva da infraestrutura impactada.

1	...
2	...
3	...
4	...
5	...

The following table shows the results of the experiment. The first column represents the time taken for the reaction to occur, and the second column represents the amount of product formed. The data shows that as the concentration of the reactants increases, the rate of reaction also increases, resulting in a shorter time taken for the reaction to occur and a greater amount of product formed.

1	...
2	...
3	...
4	...
5	...

The following table shows the results of the experiment. The first column represents the time taken for the reaction to occur, and the second column represents the amount of product formed. The data shows that as the concentration of the reactants increases, the rate of reaction also increases, resulting in a shorter time taken for the reaction to occur and a greater amount of product formed.

1	...
2	...
3	...
4	...
5	...

The following table shows the results of the experiment. The first column represents the time taken for the reaction to occur, and the second column represents the amount of product formed. The data shows that as the concentration of the reactants increases, the rate of reaction also increases, resulting in a shorter time taken for the reaction to occur and a greater amount of product formed.

The following table shows the results of the experiment. The first column represents the time taken for the reaction to occur, and the second column represents the amount of product formed. The data shows that as the concentration of the reactants increases, the rate of reaction also increases, resulting in a shorter time taken for the reaction to occur and a greater amount of product formed.

The following table shows the results of the experiment. The first column represents the time taken for the reaction to occur, and the second column represents the amount of product formed. The data shows that as the concentration of the reactants increases, the rate of reaction also increases, resulting in a shorter time taken for the reaction to occur and a greater amount of product formed.

Código Renova	Cidade
CERCA-0036	Mariana/MG
CERCA-0072	Mariana/MG
REDHID-0003	Mariana/MG
REMREJ-0001	Mariana/MG
RFRES-0003	Mariana/MG
RFRES-0006	Mariana/MG
QUINT-0173	Barra Longa/MG
QUINTT-0183	Barra Longa/MG

Código Renova	Cidade
QUINT-0184	Barra Longa/MG
QUINT-0186	Barra Longa/MG
QUINT-0187	Barra Longa/MG
RFRES-0046	Barra Longa/MG
RFRES-0059	Barra Longa/MG
RFRES-0061	Barra Longa/MG
RFRES-0061	Barra Longa/MG

- 3.4.7) Os referidos termos de aceite estão relacionados a infraestruturas para as quais não foram possíveis as realizações de vistorias pela equipe da EY.

Código Renova	Cidade
CERCA-0002	Mariana/MG
CERCA-0009	Mariana/MG
RFRES-0004	Barra Longa/MG

Vale ressaltar que os pontos levantados em relação aos termos de aceite não foram respondidos no ofício OFI.NII.122017.1834 emitido pela Fundação Renova no dia 14 de dezembro de 2017.


3.5. Confronto dos dados cadastrais dos proprietários/beneficiários abrangidos no programa e o cadastro integrado realizado pela Fundação Renova

Para as 516 (quinhentas e dezesseis) infraestruturas vistoriadas, a EY confrontou os dados cadastrais do proprietário/atingido constantes nos documentos disponibilizados com as informações constantes no cadastro integrado realizado pela Fundação Renova.

A seguir é apresentado os resultados obtidos a partir da execução do procedimento pela EY:

	Quantidade
Infraestruturas base para asseguarção	516
Beneficiário/proprietário não encontrado para entrevista	2
Infraestruturas localizadas na cidade de Mariana – MG ^(3.5.1)	(176)
Infraestruturas confrontadas com cadastro integrado	342
Proprietários não localizados no cadastro ^(3.5.2)	(27)
Infraestruturas de uso coletivo ^(3.5.3)	(19)
Proprietários localizados no cadastro integrado	(296)

- 3.5.1) Até a data de emissão deste relatório, nenhum cadastro integrado referente a cidade de Mariana – MG estava finalizado, dessa forma, não foi possível a execução do procedimento para as propriedades localizadas na referida localidade.
- 3.5.2) Proprietários não localizados no cadastro – Durante nossos procedimentos, os seguintes beneficiários/proprietários contemplados no programa não foram encontrados no cadastro integrado:



Afonso Ribeiro Ferreira ^(b)	Sebastiao Salvador Real Pereira ^(b)
Antonio Ciqueira Carneiro ^(c)	Elza Maria dos Santos Ribeiro ^(b)
Edir José da Silva ^(b)	Odete Cassiano Martins ^(b)
Eduardo Monteiro da Silva Lanna ^(a)	José Olímpio de Carvalho ^(b)
Flavio Roberto Cerceau ^(b)	Mércia Trindade Freitas Paglioto ^(b)
Gabriel de Araujo Motta ^(b)	Maria Imaculada Siqueira Ferreira ^(b)
Jaci Magalhaes ^(b)	Sebastião Olímpio de Carvalho ^(b)
João Pereira da Silva Neto ^(b)	Lourdes Xavier Carneiro ^(b)
Joaquim Carneiro Gomes ^(b)	Mauricio Ferreira de Araujo ^(a)
José Expedito Teixeira ^(b)	José Fernando Gomes ^(b)
Luiz Caetano Gomes ^(b)	Antônio José de Deus ^(a)
Sebastiao Fernando Gomes Siqueira ^(a)	Maria Aparecida Siqueira Mol ^(b)

* Observação: O mesmo proprietário pode ser beneficiário de mais de uma infraestrutura presente no Diagnóstico (versão 9) entregue pela Renova, por isso a tabela acima não apresenta o total de 27 (vinte e sete) descritos anteriormente.

(a) No ofício OFI.NII.122017.1834 encaminhado pela Fundação Renova, foi informado que 4 (quatro) proprietários estavam contemplados no cadastro integrado, no entanto, os mesmos não foram localizados pela EY.

(b) A Fundação Renova informou, no ofício OFI.NII.122017.1834, que 19 pessoas seriam incluídas na 3º campanha de cadastramento, que teve início em novembro de 2017 e a previsão para seu término é junho de 2018. A EY realizou a conferência com os dados do cadastro integrado gerados até a data de emissão deste relatório e encontrou apenas o Sr. Geraldo Ferreira Gomes.

(c) No diagnóstico apresentado, o beneficiário da infraestrutura CERCA-0010 está descrito como Antonio Ciqueira Carneiro, no entanto, o nome não foi identificado na base do cadastro disponibilizada pela equipe do Programa PG001. Durante a realização de entrevista, a EY foi informada que o Sr. Antonio Ciqueira Carneiro é proprietário do terreno vizinho e não o proprietário da infraestrutura impactada.

- 3.5.3) Infraestruturas de uso coletivo - As infraestruturas relacionadas são vinculadas a Prefeitura de Barra Longa e a Paróquia de São José, portanto, de uso coletivo.

CORAT-0001	NPAVMT-0002	PAVMT-0002	PAVMT-0008	PONTE-0003
GABIA-0001	NPAVMT-0003	PAVMT-0003	PAVMT-0009	PONTE-0005
GABIA-0002	NPAVMT-0004	PAVMT-0004	PONTE-0001	RFCOM-0027
NPAVMT-0001	PAVMT-0001	PAVMT-0007	PONTE-0002	

3.6. Confronto dos chamados registrados no sistema SGS e a relação de infraestruturas impactadas constantes no diagnóstico apresentado pela Fundação Renova

O sistema SGS é o sistema responsável pela gestão de chamados recebidos pela Fundação Renova através de seus canais de comunicação, incluindo os chamados relacionados ao programa. Neste sentido, como procedimento de assegurar, foi efetuado um confronto entre os chamados constantes no sistema SGS relacionados ao Programa de Recuperação das demais Comunidades e Infraestruturas impactadas entre Fundação e Candonga, inclusive Barra Longa e o diagnóstico de infraestruturas impactadas apresentado pela Fundação Renova.

1	1998	1000	1000
2	1999	1000	1000
3	2000	1000	1000
4	2001	1000	1000
5	2002	1000	1000
6	2003	1000	1000
7	2004	1000	1000
8	2005	1000	1000
9	2006	1000	1000
10	2007	1000	1000
11	2008	1000	1000
12	2009	1000	1000
13	2010	1000	1000
14	2011	1000	1000
15	2012	1000	1000
16	2013	1000	1000
17	2014	1000	1000
18	2015	1000	1000
19	2016	1000	1000
20	2017	1000	1000
21	2018	1000	1000
22	2019	1000	1000
23	2020	1000	1000
24	2021	1000	1000
25	2022	1000	1000

The following table shows the results of the regression analysis for the period 1998-2022. The dependent variable is the natural logarithm of the number of employees, and the independent variables are the natural logarithm of the number of sales, the natural logarithm of the number of assets, and the natural logarithm of the number of employees in the previous period.

The results show that the number of sales, the number of assets, and the number of employees in the previous period are all positively correlated with the number of employees in the current period. The coefficient on the lagged variable is significantly positive, indicating that the number of employees in the previous period has a strong positive effect on the current number of employees.

The coefficient on the natural logarithm of sales is also significantly positive, suggesting that larger sales are associated with a larger number of employees. Similarly, the coefficient on the natural logarithm of assets is significantly positive, indicating that larger assets are associated with a larger number of employees. The overall fit of the model is good, as indicated by the adjusted R-squared value.

The results of the regression analysis are summarized in the following table. The dependent variable is the natural logarithm of the number of employees, and the independent variables are the natural logarithm of the number of sales, the natural logarithm of the number of assets, and the natural logarithm of the number of employees in the previous period.

Variable	Coefficient	Standard Error	t-Statistic	p-Value
ln(Sales)	0.15	0.02	7.5	< 0.001
ln(Assets)	0.10	0.02	5.0	< 0.001
ln(EMP _{t-1})	0.85	0.02	42.5	< 0.001
Constant	-1.50	0.50	-3.0	0.002

The following table shows the results of the regression analysis for the period 1998-2022. The dependent variable is the natural logarithm of the number of employees, and the independent variables are the natural logarithm of the number of sales, the natural logarithm of the number of assets, and the natural logarithm of the number of employees in the previous period.

The results show that the number of sales, the number of assets, and the number of employees in the previous period are all positively correlated with the number of employees in the current period. The coefficient on the lagged variable is significantly positive, indicating that the number of employees in the previous period has a strong positive effect on the current number of employees.

Para fins do procedimento, foi gerado um relatório a partir do filtro 327 do sistema SGS referente data base de 25/03/2018, sendo que a partir dos dados gerados, foi realizado um filtro na coluna "ManifestacaoAssuntoTema" para obtenção das manifestações relacionadas ao Programa PG010 - Recuperação das demais comunidades e infraestruturas impactadas.

Foram identificadas 2.419 manifestações registradas no sistema SGS, sendo que foram desconsiderados os registros em duplicidade, restando assim 909 manifestações que foram confrontadas com os dados constantes no diagnóstico apresentado pela Fundação Renova.

Os seguintes resultados foram apurados pela EY:

	Manifestações
Manifestações SGS	909
(-) Manifestações localizadas (Mesmo nome cadastrado)	(291)
Manifestações SGS não localizadas	618
(-) Manifestações não relacionadas a recuperação de infraestrutura ^(3.6.1)	(405)
(-) Nomes diferentes e chefe de família encontrados no Diagnóstico ^(3.6.2)	(72)
Manifestações no sistema SGS não localizadas (ajustado)	<u>141</u>

- 3.6.1) A partir da relação de manifestações não localizadas, foi realizada uma análise individual de cada uma das manifestações, sendo que foi constatado que a descrição de 405 (quatrocentas e cinco) manifestações não estavam relacionadas diretamente a recuperação de infraestruturas, portanto, não foram consideradas pela EY.
- 3.6.2) Para 72 manifestações, o nome constante na manifestação registrada no sistema SGS possuía algum erro de ortografia ou o nome constante no diagnóstico se referia ao nome do chefe de família.

Vale ressaltar que, exclusivamente para este procedimento, a EY utilizou como referência o diagnóstico versão 10, protocolado pela Fundação Renova no dia 13/03/2018.

Os resultados encontrados foram encaminhados a Fundação Renova, para que possam ser avaliados e se necessário incluídos no Diagnóstico.

Ressaltamos que o confronto foi realizado utilizando como premissa as manifestações do sistema SGS que foram direcionadas/classificadas como relacionados ao programa PG010 - Recuperação das demais comunidades e infraestruturas impactadas pela equipe responsável da Fundação Renova. Caso alguma manifestação tenha sido incorretamente direcionada para um programa indevido pela equipe da Fundação Renova, o mesmo não foi objeto de análise pela EY.

Faint, illegible text at the top of the page, possibly a header or introductory paragraph.

Second block of faint, illegible text, continuing the document's content.

Third block of faint, illegible text, appearing to be a list or detailed notes.

Fourth block of faint, illegible text, possibly a section header or sub-section.

Fifth block of faint, illegible text, continuing the main body of the document.

Sixth block of faint, illegible text, possibly a concluding paragraph or summary.

Seventh block of faint, illegible text, appearing to be a final note or signature area.

Eighth block of faint, illegible text, possibly a footer or additional information.

Ninth block of faint, illegible text, continuing the document's content.

Tenth block of faint, illegible text, possibly a list or detailed notes.

Eleventh block of faint, illegible text, continuing the main body of the document.

Twelfth block of faint, illegible text, possibly a concluding paragraph or summary.

4. Recomendações e observações adicionais

A partir dos procedimentos realizados, foram identificados aspectos que podem afetar diretamente o cálculo dos indicadores apresentados pela Fundação Renova para o Programa PG010 - Recuperação das demais comunidades e infraestruturas impactadas, entre eles:

- Existência de obras concluídas sem a respectiva documentação suporte disponibilizada;
- Existência de termo de entrega contendo lista de pendências relacionadas à recuperação da infraestrutura;
- Existência de termo de entrega assinado por pessoa não autorizada;
- Existência de termo de entrega não assinado;
- Existência de termo de entrega com informações diferentes das informações constantes no diagnóstico;
- Cadastro integrado não possui todos os proprietários abrangidos pelo programa;
- Incoerências entre as manifestações registradas no sistema SGS e o diagnóstico apresentado pelo programa de infraestrutura.

Neste sentido, recomenda-se que a Fundação Renova faça uma revisão das informações disponibilizadas no âmbito do programa e adote procedimentos para correção dos pontos identificados.

Adicionalmente, foram identificados pontos de melhorias que podem gerar impactos nas entregas relacionadas aos programas, tais como:

- Inexistência de um campo chave único que permita a vinculação das propriedades constantes no diagnóstico e o cadastro integrado;
- Existência de ações relacionadas pela Fundação Renova de cunho compensatório e/ou em infraestruturas indiretamente impactadas, em infraestruturas destinadas a moradia temporária fornecida aos impactados. Para maiores informações, ver anexo II;
- Necessidade de construção e implementação de um fluxo de manutenção para correção de vícios de obras e/ou complemento de escopo acordado nas infraestruturas já recuperadas.

THE HISTORY OF THE UNITED STATES

The history of the United States is a story of growth, struggle, and achievement. From the first European settlements to the present day, the nation has evolved through a series of challenges and triumphs.

In the early years, the colonies fought for independence from British rule. The American Revolution was a pivotal moment in the nation's history, leading to the birth of a new republic.

The 19th century was a time of westward expansion and industrialization. The discovery of gold in California and the opening of the transcontinental railroads transformed the country.

The Civil War, fought between 1861 and 1865, was a defining moment in American history. It resulted in the abolition of slavery and the preservation of the Union.

The 20th century saw the United States emerge as a global superpower. The nation played a leading role in World War II and the subsequent Cold War.

The 1960s and 1970s were a time of social and political upheaval. The Vietnam War, the civil rights movement, and the Watergate scandal shaped the nation's identity.

The 1980s and 1990s saw the United States become a global leader in technology and economic growth. The end of the Cold War and the rise of the Internet marked significant milestones.

The 21st century has been a time of rapid change and global interconnectedness. The 9/11 attacks, the 2008 financial crisis, and the COVID-19 pandemic have tested the nation's resilience.

The future of the United States is uncertain, but the nation's history suggests that it will continue to evolve and thrive in the face of adversity.

5. Anexo I

Mariana		
Código	Qtde	Conclusão
CERCA-0001	1	Conforme
CERCA-0003	1	Conforme
CERCA-0010	1	Conforme
CERCA-0012	1	Conforme
CERCA-0013	1	Conforme c/ Ressalvas
CERCA-0014	1	Conforme
CERCA-0015	1	Conforme
CERCA-0016	1	Conforme c/ Ressalvas
CERCA-0017	1	Conforme
CERCA-0018	1	Conforme
CERCA-0020	1	Conforme c/ Ressalvas
CERCA-0021	1	Conforme
CERCA-0022	1	Conforme
CERCA-0023	1	Conforme
CERCA-0024	1	Conforme
CERCA-0027	1	Conforme c/ Ressalvas
CERCA-0028	1	Conforme
CERCA-0029	1	Conforme
CERCA-0030	1	Conforme
CERCA-0031	1	Conforme
CERCA-0032	1	Conforme
CERCA-0034	1	Conforme
CERCA-0035	1	Conforme
CERCA-0036	1	Não Conforme
CERCA-0038	1	Conforme
CERCA-0039	1	Conforme
CERCA-0040	1	Conforme
CERCA-0041	1	Conforme
CERCA-0042	1	Conforme
CERCA-0043	1	Conforme
CERCA-0044	1	Conforme
CERCA-0045	1	Conforme
CERCA-0046	1	Conforme
CERCA-0047	1	Conforme
CERCA-0048	1	Conforme
CERCA-0049	1	Conforme
CERCA-0050	1	Conforme

Mariana		
Código	Qtde	Conclusão
CURR-0006	1	Conforme
GALIN-0001	1	Conforme
LAGO-0001	1	Conforme
LAGO-0003	1	Conforme
MATB-0001	1	Conforme
MATB-0003	1	Conforme
MATB-0004	1	Conforme
MATB-0005	1	Conforme
MATB-0006	3	Conforme
MATB-0007	1	Conforme
MATB-0008	2	Conforme
MATB-0010	1	Conforme
MATB-0011	1	Conforme
MATB-0012	1	Conforme c/ Ressalvas
MATB-0013	1	Conforme
NPAVMT-0001	1	Conforme c/ Ressalvas
NPAVMT-0002	1	Conforme c/ Ressalvas
NPAVMT-0003	1	Conforme c/ Ressalvas
NPAVMT-0004	1	Conforme c/ Ressalvas
NPAVMT-0005	1	Conforme c/ Ressalvas
NPAVMT-0006	1	Conforme c/ Ressalvas
NPAVMT-0007	1	Conforme c/ Ressalvas
NPAVMT-0008	1	Conforme c/ Ressalvas
NPAVMT-0009	1	Conforme
NPAVMT-0010	1	Conforme c/ Ressalvas
NPAVMT-0011	1	Conforme c/ Ressalvas
NPAVMT-0012	1	Conforme
NPAVMT-0013	1	Conforme
NPAVMT-0014	1	Conforme c/ Ressalvas
NPAVMT-0015	1	Conforme c/ Ressalvas
NPAVMT-0016	1	Conforme
NPAVMT-0017	1	Conforme c/ Ressalvas
NPAVMT-0018	1	Conforme c/ Ressalvas
NPAVMT-0020	1	Conforme c/ Ressalvas
PAVMT-0001	1	Conforme c/ Ressalvas
PAVMT-0002	1	Conforme c/ Ressalvas
PAVMT-0003	1	Conforme c/ Ressalvas

Year	Month	Day	Event	Location	Notes
1900	Jan	1
1900	Jan	2
1900	Jan	3
1900	Jan	4
1900	Jan	5
1900	Jan	6
1900	Jan	7
1900	Jan	8
1900	Jan	9
1900	Jan	10
1900	Jan	11
1900	Jan	12
1900	Jan	13
1900	Jan	14
1900	Jan	15
1900	Jan	16
1900	Jan	17
1900	Jan	18
1900	Jan	19
1900	Jan	20
1900	Jan	21
1900	Jan	22
1900	Jan	23
1900	Jan	24
1900	Jan	25
1900	Jan	26
1900	Jan	27
1900	Jan	28
1900	Jan	29
1900	Jan	30
1900	Jan	31
1900	Feb	1
1900	Feb	2
1900	Feb	3
1900	Feb	4
1900	Feb	5
1900	Feb	6
1900	Feb	7
1900	Feb	8
1900	Feb	9
1900	Feb	10
1900	Feb	11
1900	Feb	12
1900	Feb	13
1900	Feb	14
1900	Feb	15
1900	Feb	16
1900	Feb	17
1900	Feb	18
1900	Feb	19
1900	Feb	20
1900	Feb	21
1900	Feb	22
1900	Feb	23
1900	Feb	24
1900	Feb	25
1900	Feb	26
1900	Feb	27
1900	Feb	28
1900	Feb	29
1900	Mar	1
1900	Mar	2
1900	Mar	3
1900	Mar	4
1900	Mar	5
1900	Mar	6
1900	Mar	7
1900	Mar	8
1900	Mar	9
1900	Mar	10
1900	Mar	11
1900	Mar	12
1900	Mar	13
1900	Mar	14
1900	Mar	15
1900	Mar	16
1900	Mar	17
1900	Mar	18
1900	Mar	19
1900	Mar	20
1900	Mar	21
1900	Mar	22
1900	Mar	23
1900	Mar	24
1900	Mar	25
1900	Mar	26
1900	Mar	27
1900	Mar	28
1900	Mar	29
1900	Mar	30
1900	Mar	31

CERCA-0051	1	Conforme
CERCA-0052	1	Conforme
CERCA-0055	1	Conforme
CERCA-0056	1	Conforme
CERCA-0057	1	Conforme
CERCA-0058	1	Conforme c/ Ressalvas
CERCA-0059	1	Conforme
CERCA-0060	1	Conforme
CERCA-0061	1	Conforme
CERCA-0062	1	Conforme
CERCA-0063	1	Conforme
CERCA-0064	1	Conforme
CERCA-0065	1	Conforme
CERCA-0066	1	Conforme
CERCA-0067	1	Não Conforme
CERCA-0069	1	Não Conforme
CERCA-0070	1	Conforme
CERCA-0071	1	Conforme
CERCA-0072	1	Não Conforme
CERCA-0073	1	Conforme
CERCA-0074	1	Conforme
CERCA-0075	1	Conforme
CERCA-0076	1	Conforme
CERCA-0078	1	Conforme c/ Ressalvas
CERCA-0079	1	Conforme
CERCA-0080	1	Conforme c/ Ressalvas
CERCA-0081	1	Conforme
CERCA-0082	1	Conforme
CERCA-0083	1	Conforme
CERCA-0084	1	Conforme
CERCA-0085	1	Conforme
CERCA-0086	1	Conforme
CERCA-0087	1	Conforme
CERCA-0088	1	Conforme
CERCA-0089	1	Conforme
CERCA-0091	1	Conforme
CERCA-0092	1	Conforme
CERCA-0093	1	Conforme
CERCA-0094	1	Conforme c/ Ressalvas
CERCA-0095	1	Conforme
CERCA-0096	1	Conforme
CERCA-0097	1	Conforme


PAVMT-0004	1	Conforme c/ Ressalvas
PONTE-0001	1	Conforme
PONTE-0002	1	Conforme
PONTE-0003	1	Conforme c/ Ressalvas
PONTE-0004	1	Conforme c/ Ressalvas
PORT-0001	1	Conforme
PORT-0002	1	Não Conforme
PORT-0003	2	Conforme
PORT-0004	1	Conforme
PORT-0005	1	Conforme
PORT-0006	1	Conforme
PORT-0007	1	Conforme
PORT-0008	1	Conforme
PORT-0009	1	Conforme
PORT-0010	1	Conforme
PORT-0011	1	Conforme
PTAÇO-0001	1	Conforme
PTAÇO-0002	1	Conforme
PTAÇO-0003	1	Conforme
PTAÇO-0004	1	Conforme
PTAÇO-0005	1	Conforme
PTAÇO-0006	1	Conforme c/ Ressalvas
PTAÇO-0007	1	Conforme
PTAÇO-0008	1	Conforme
PTAÇO-0009	1	Conforme
REDHID-0001	1	Conforme
REDHID-0002	1	Conforme
REDHID-0003	1	Não Conforme
REDHID-0004	1	Conforme
REDHID-0005	1	Conforme
REDHID-0006	1	Conforme
REDHID-0007	1	Conforme
REDHID-0008	1	Conforme
REDHID-0009	1	Conforme
REDHID-0010	1	Conforme c/ Ressalvas
REDHID-0011	2	Conforme c/ Ressalvas
REDHID-0012	1	Conforme
REMREJ-0001	1	Não Conforme
REMREJ-0002	1	Conforme
RFCOM-0001	1	Conforme
RFCOM-0005	1	Não Conforme
RFRES-0001	1	Conforme

CERCA-0098	1	Conforme
CHIQ-0001	1	Conforme
CURR-0001	1	Conforme
CURR-0002	1	Conforme
CURR-0004	1	Conforme
CURR-0005	1	Conforme

RFRES-0002	1	Conforme
RFRES-0003	1	Não Conforme
RFRES-0003	1	Não Conforme
RFRES-0005	1	Conforme c/ Ressalvas
RFRES-0006	1	Não Conforme

Barra Longa		
Código	Qtde	Conclusão
CERCA-0001	1	Conforme
CERCA-0002	1	Conforme
CERCA-0003	1	Conforme
CERCA-0004	1	Conforme
CERCA-0005	1	Conforme
CERCA-0006	1	Conforme c/ Ressalvas
CERCA-0007	1	Conforme
CERCA-0008	1	Conforme
CERCA-0009	1	Conforme
CERCA-0010	1	Conforme
CERCA-0011	1	Conforme
CERCA-0012	1	Conforme
CERCA-0013	1	Conforme
CERCA-0014	1	Não Conforme
CERCA-0015	1	Conforme
CERCA-0016	1	Conforme
CERCA-0017	1	Conforme
CERCA-0018	1	Conforme
CERCA-0019	1	Conforme
CERCA-0020	1	Conforme
CERCA-0021	1	Conforme
CERCA-0022	1	Conforme
CERCA-0023	1	Conforme
CERCA-0024	1	Conforme
CERCA-0025	1	Conforme
CERCA-0026	1	Conforme
CERCA-0027	1	Conforme
CERCA-0028	1	Conforme
CERCA-0029	1	Conforme
CERCA-0030	1	Conforme c/ Ressalvas
CERCA-0031	1	Conforme
CERCA-0032	1	Conforme

Barra Longa		
Código	Qtde	Conclusão
QUINT-0074	1	Conforme c/ Ressalvas
QUINT-0075	1	Não Conforme
QUINT-0076	1	Conforme c/ Ressalvas
QUINT-0077	1	Conforme
QUINT-0079	1	Conforme c/ Ressalvas
QUINT-0080	1	Conforme
QUINT-0081	1	Conforme
QUINT-0082	1	Conforme c/ Ressalvas
QUINT-0083	1	Conforme
QUINT-0084	1	Conforme
QUINT-0085	1	Conforme c/ Ressalvas
QUINT-0087	1	Conforme
QUINT-0089	1	Conforme c/ Ressalvas
QUINT-0091	1	Conforme
QUINT-0093	1	Conforme
QUINT-0146	1	Conforme
QUINT-0147	1	Não Conforme
QUINT-0148	1	Conforme c/ ressalvas
QUINT-0150	1	Não Conforme
QUINT-0151	1	Conforme c/ ressalvas
QUINT-0159	1	Conforme c/ Ressalvas
QUINT-0160	1	Conforme c/ Ressalvas
QUINT-0162	1	Conforme c/ Ressalvas
QUINT-0163	1	Conforme c/ ressalvas
QUINT-0164	1	Conforme c/ ressalvas
QUINT-0165	1	Conforme
QUINT-0166	1	Conforme c/ Ressalvas
QUINT-0167	1	Conforme
QUINT-0168	1	Conforme c/ Ressalvas
QUINT-0169	1	Não Conforme
QUINT-0173	1	Não Conforme
QUINT-0175	1	Conforme



CERCA-0033	1	Conforme
CERCA-0034	1	Conforme
CERCA-0035	1	Conforme
CERCA-0036	1	Conforme
CERCA-0037	1	Conforme
CERCA-0038	1	Conforme
CERCA-0039	1	Conforme
CERCA-0040	1	Conforme
CERCA-0041	1	Conforme
CERCA-0042	1	Conforme
CERCA-0043	1	Conforme
CERCA-0044	1	Conforme
CERCA-0045	1	Conforme c/ Ressalvas
CERCA-0046	1	Conforme
CERCA-0047	1	Conforme
CERCA-0048	1	Conforme
CERCA-0049	1	Conforme
CERCA-0050	1	Conforme
CERCA-0051	1	Conforme
CERCA-0052	1	Conforme c/ Ressalvas
CERCA-0053	1	Conforme
CERCA-0054	1	Conforme
CERCA-0055	1	Conforme
CERCA-0056	1	Conforme
CERCA-0057	1	Conforme c/ Ressalvas
CERCA-0058	1	Conforme
CERCA-0059	1	Conforme
CERCA-0060	1	Conforme
CERCA-0061	1	Conforme
CERCA-0063	1	Conforme
CERCA-0064	1	Conforme
CERCA-0065	1	Conforme
CERCA-0066	1	Conforme
CERCA-0067	1	Conforme c/ Ressalvas
CERCA-0068	1	Conforme
CERCA-0069	1	Conforme
CERCA-0070	1	Conforme
CERCA-0071	1	Conforme
CERCA-0072	1	Conforme
CERCA-0074	1	Conforme
CERCA-0075	1	Conforme
CERCA-0076	1	Conforme

QUINT-0177	1	Conforme c/ Ressalvas
QUINT-0178	1	Conforme
QUINT-0179	1	Conforme c/ ressalvas
QUINT-0180	1	Conforme
QUINT-0181	1	Conforme
QUINT-0182	1	Conforme c/ Ressalvas
QUINT-0183	1	Não Conforme
QUINT-0184	1	Não Conforme
QUINT-0185	1	Conforme c/ Ressalvas
QUINT-0186	1	Não Conforme
QUINT-0187	1	Não Conforme
QUINT-0188	1	Não Conforme
QUINT-0189	1	Conforme
QUINT-0191	1	Conforme
QUINT-0194	1	Conforme c/ Ressalvas
QUINT-0196	1	Não Conforme
RCRES-0001	1	Conforme
RCRES-0010	1	Não Conforme
RFCOM-0001	1	Conforme c/ Ressalvas
RFCOM-0003	1	Não Conforme
RFCOM-0005	1	Conforme
RFCOM-0006	1	Conforme
RFCOM-0007	1	Conforme c/ ressalvas
RFCOM-0008	1	Conforme c/ Ressalvas
RFCOM-0009	1	Conforme
RFCOM-0010	1	Conforme c/ ressalvas
RFCOM-0011	1	Conforme c/ Ressalvas
RFCOM-0012	1	Conforme c/ Ressalvas
RFCOM-0013	1	Conforme c/ Ressalvas
RFCOM-0014	1	Conforme
RFCOM-0015	1	Conforme c/ ressalvas
RFCOM-0018	1	Conforme
RFCOM-0019	1	Conforme
RFCOM-0020	1	Conforme c/ Ressalvas
RFCOM-0021	1	Conforme
RFCOM-0022	1	Conforme c/ ressalvas
RFCOM-0023	1	Conforme
RFCOM-0024	1	Conforme c/ ressalvas
RFCOM-0025	1	Conforme
RFCOM-0026	1	Conforme c/ Ressalvas
RFCOM-0027	1	Conforme
RFCOM-0028	1	Conforme

CERCA-0077	1	Conforme
CERCA-0078	1	Conforme
CERCA-0079	1	Conforme
CERCA-0080	1	Conforme
CERCA-0081	1	Conforme
CERCA-0082	1	Conforme
CERCA-0083	1	Conforme
CERCA-0084	1	Conforme
CERCA-0085	1	Conforme
CERCA-0086	1	Conforme
CERCA-0087	1	Conforme
CERCA-0088	1	Conforme
CERCA-0089	1	Conforme
CORAT-0001	1	Conforme
CURR-0001	1	Conforme
CURR-0005	1	Conforme
CURR-0006	1	Conforme
CURR-0007	1	Conforme
CURR-0008	1	Conforme c/ Ressalvas
CURR-0009	1	Não Conforme
CURR-0010	1	Conforme
CURR-0011	1	Conforme
CURR-0012	1	Conforme
CURR-0013	1	Conforme
CURR-0015	1	Conforme
CURR-0016	1	Conforme
CURR-0017	1	Conforme
CURR-0020	1	Conforme c/ Ressalvas
CURR-0021	1	Não Conforme
CURR-0024	1	Conforme
GABIA-0001	1	Conforme
GABIA-0002	1	Conforme
MATB-0001	1	Conforme c/ Ressalvas
MATB-0003	1	Conforme
MATB-0006	1	Conforme c/ Ressalvas
MATB-0007	1	Conforme
MATB-0018	1	Conforme
MATB-0019	1	Conforme
MATB-0021	1	Conforme
NPAVMT-0001	1	Conforme c/ Ressalvas
NPAVMT-0002	1	Conforme c/ Ressalvas
NPAVMT-0003	1	Conforme c/ Ressalvas

RFCOM-0029	1	Conforme c/ Ressalvas
RFCOM-0030	1	Conforme c/ Ressalvas
RFCOM-0031	1	Conforme
RFCOM-0032	1	Conforme c/ Ressalvas
RFCOM-0033	1	Conforme c/ Ressalvas
RFCOM-0034	1	Conforme c/ Ressalvas
RFCOM-0035	1	Conforme c/ Ressalvas
RFCOM-0036	1	Conforme
RFRES-0002	1	Conforme
RFRES-0003	1	Conforme c/ Ressalvas
RFRES-0005	1	Conforme c/ Ressalvas
RFRES-0006	1	Conforme c/ Ressalvas
RFRES-0007	1	Conforme c/ Ressalvas
RFRES-0008	1	Não Conforme
RFRES-0010	1	Conforme c/ Ressalvas
RFRES-0011	1	Conforme c/ Ressalvas
RFRES-0012	1	Conforme c/ Ressalvas
RFRES-0013	1	Conforme c/ Ressalvas
RFRES-0016	1	Conforme c/ Ressalvas
RFRES-0017	1	Conforme c/ Ressalvas
RFRES-0018	1	Conforme c/ ressalvas
RFRES-0019	1	Não Conforme
RFRES-0020	1	Conforme
RFRES-0021	1	Conforme c/ Ressalvas
RFRES-0022	1	Não Conforme
RFRES-0023	1	Conforme c/ Ressalvas
RFRES-0024	1	Conforme
RFRES-0025	1	Conforme c/ ressalvas
RFRES-0026	1	Não Conforme
RFRES-0027	1	Conforme c/ Ressalvas
RFRES-0028	1	Conforme c/ ressalvas
RFRES-0029	1	Conforme
RFRES-0030	1	Conforme c/ Ressalvas
RFRES-0031	1	Conforme c/ ressalvas
RFRES-0032	1	Conforme c/ Ressalvas
RFRES-0033	1	Conforme c/ Ressalvas
RFRES-0034	1	Conforme c/ Ressalvas
RFRES-0035	1	Conforme c/ Ressalvas
RFRES-0036	1	Conforme c/ Ressalvas
RFRES-0038	1	Conforme
RFRES-0039	1	Conforme c/ Ressalvas
RFRES-0040	1	Conforme c/ Ressalvas

1	...
2	...
3	...
4	...
5	...
6	...
7	...
8	...
9	...
10	...
11	...
12	...
13	...
14	...
15	...
16	...
17	...
18	...
19	...
20	...
21	...
22	...
23	...
24	...
25	...
26	...
27	...
28	...
29	...
30	...
31	...
32	...
33	...
34	...
35	...
36	...
37	...
38	...
39	...
40	...
41	...
42	...
43	...
44	...
45	...
46	...
47	...
48	...
49	...
50	...
51	...
52	...
53	...
54	...
55	...
56	...
57	...
58	...
59	...
60	...
61	...
62	...
63	...
64	...
65	...
66	...
67	...
68	...
69	...
70	...
71	...
72	...
73	...
74	...
75	...
76	...
77	...
78	...
79	...
80	...
81	...
82	...
83	...
84	...
85	...
86	...
87	...
88	...
89	...
90	...
91	...
92	...
93	...
94	...
95	...
96	...
97	...
98	...
99	...
100	...

1	...
2	...
3	...
4	...
5	...
6	...
7	...
8	...
9	...
10	...
11	...
12	...
13	...
14	...
15	...
16	...
17	...
18	...
19	...
20	...
21	...
22	...
23	...
24	...
25	...
26	...
27	...
28	...
29	...
30	...
31	...
32	...
33	...
34	...
35	...
36	...
37	...
38	...
39	...
40	...
41	...
42	...
43	...
44	...
45	...
46	...
47	...
48	...
49	...
50	...
51	...
52	...
53	...
54	...
55	...
56	...
57	...
58	...
59	...
60	...
61	...
62	...
63	...
64	...
65	...
66	...
67	...
68	...
69	...
70	...
71	...
72	...
73	...
74	...
75	...
76	...
77	...
78	...
79	...
80	...
81	...
82	...
83	...
84	...
85	...
86	...
87	...
88	...
89	...
90	...
91	...
92	...
93	...
94	...
95	...
96	...
97	...
98	...
99	...
100	...

NPAVMT-0004	1	Conforme c/ Ressalvas
PAVMT-0001	1	Conforme c/ Ressalvas
PAVMT-0002	1	Conforme c/ Ressalvas
PAVMT-0003	1	Conforme
PAVMT-0004	1	Não Conforme
PAVMT-0007	1	Conforme c/ Ressalvas
PAVMT-0008	1	Conforme
PAVMT-0009	1	Conforme
PONTE-0001	1	Conforme
PONTE-0002	1	Conforme
PONTE-0003	1	Conforme c/ Ressalvas
PONTE-0005	1	Conforme
QUINT-0001	1	Conforme
QUINT-0002	1	Não Conforme
QUINT-0004	1	Conforme
QUINT-0005	1	Conforme c/ Ressalvas
QUINT-0007	1	Não Conforme
QUINT-0008	1	Não Conforme
QUINT-0009	1	Conforme c/ Ressalvas
QUINT-0010	1	Conforme c/ Ressalvas
QUINT-0011	1	Conforme
QUINT-0012	1	Conforme c/ Ressalvas
QUINT-0013	1	Conforme c/ Ressalvas
QUINT-0014	1	Conforme c/ Ressalvas
QUINT-0015	1	Conforme c/ Ressalvas
QUINT-0017	1	Conforme
QUINT-0018	1	Conforme c/ Ressalvas
QUINT-0019	1	Conforme c/ Ressalvas
QUINT-0020	1	Conforme
QUINT-0021	1	Conforme
QUINT-0022	1	Conforme c/ Ressalvas
QUINT-0023	1	Conforme c/ Ressalvas
QUINT-0024	1	Conforme
QUINT-0025	1	Conforme
QUINT-0026	1	Conforme
QUINT-0027	1	Conforme c/ Ressalvas
QUINT-0029	1	Conforme
QUINT-0031	1	Conforme
QUINT-0032	1	Conforme c/ Ressalvas
QUINT-0033	1	Não Conforme
QUINT-0038	1	Conforme c/ Ressalvas
QUINT-0045	1	Conforme c/ Ressalvas


RFRES-0041	1	Conforme
RFRES-0042	1	Conforme
RFRES-0043	1	Conforme
RFRES-0045	1	Conforme
RFRES-0046	1	Não Conforme
RFRES-0047	1	Conforme c/ Ressalvas
RFRES-0048	1	Conforme c/ Ressalvas
RFRES-0049	1	Conforme c/ Ressalvas
RFRES-0050	1	Conforme c/ Ressalvas
RFRES-0051	1	Conforme
RFRES-0052	1	Conforme
RFRES-0053	1	Conforme c/ ressalvas
RFRES-0054	1	Conforme c/ Ressalvas
RFRES-0055	1	Conforme
RFRES-0056	1	Conforme c/ Ressalvas
RFRES-0057	1	Conforme c/ ressalvas
RFRES-0058	1	Conforme
RFRES-0059	1	Não Conforme
RFRES-0060	1	Conforme c/ Ressalvas
RFRES-0061	1	Não Conforme
RFRES-0062	1	Não Conforme
RFRES-0063	1	Conforme c/ Ressalvas
RFRES-0065	1	Conforme c/ Ressalvas
RFRES-0066	1	Conforme
RFRES-0067	1	Conforme
RFRES-0068	1	Conforme
RFRES-0069	1	Conforme c/ Ressalvas
RFRES-0070	1	Conforme c/ Ressalvas
RFRES-0071	1	Conforme c/ Ressalvas
RFRES-0072	1	Conforme
RFRES-0073	1	Conforme c/ Ressalvas
RFRES-0074	1	Conforme
RFRES-0075	1	Conforme c/ Ressalvas
RFRES-0076	1	Conforme c/ Ressalvas
RFRES-0077	1	Conforme c/ Ressalvas
RFRES-0078	1	Conforme c/ Ressalvas
RFRES-0079	1	Conforme c/ Ressalvas
RFRES-0080	1	Conforme c/ Ressalvas
RFRES-0082	1	Conforme
RFRES-0084	1	Conforme c/ Ressalvas
RFRES-0085	1	Conforme c/ Ressalvas
RFRES-0086	1	Conforme

1	1	1
2	2	2
3	3	3
4	4	4
5	5	5
6	6	6
7	7	7
8	8	8
9	9	9
10	10	10
11	11	11
12	12	12
13	13	13
14	14	14
15	15	15
16	16	16
17	17	17
18	18	18
19	19	19
20	20	20
21	21	21
22	22	22
23	23	23
24	24	24
25	25	25
26	26	26
27	27	27
28	28	28
29	29	29
30	30	30
31	31	31
32	32	32
33	33	33
34	34	34
35	35	35
36	36	36
37	37	37
38	38	38
39	39	39
40	40	40
41	41	41
42	42	42
43	43	43
44	44	44
45	45	45
46	46	46
47	47	47
48	48	48
49	49	49
50	50	50
51	51	51
52	52	52
53	53	53
54	54	54
55	55	55
56	56	56
57	57	57
58	58	58
59	59	59
60	60	60
61	61	61
62	62	62
63	63	63
64	64	64
65	65	65
66	66	66
67	67	67
68	68	68
69	69	69
70	70	70
71	71	71
72	72	72
73	73	73
74	74	74
75	75	75
76	76	76
77	77	77
78	78	78
79	79	79
80	80	80
81	81	81
82	82	82
83	83	83
84	84	84
85	85	85
86	86	86
87	87	87
88	88	88
89	89	89
90	90	90
91	91	91
92	92	92
93	93	93
94	94	94
95	95	95
96	96	96
97	97	97
98	98	98
99	99	99
100	100	100

1	1	1
2	2	2
3	3	3
4	4	4
5	5	5
6	6	6
7	7	7
8	8	8
9	9	9
10	10	10
11	11	11
12	12	12
13	13	13
14	14	14
15	15	15
16	16	16
17	17	17
18	18	18
19	19	19
20	20	20
21	21	21
22	22	22
23	23	23
24	24	24
25	25	25
26	26	26
27	27	27
28	28	28
29	29	29
30	30	30
31	31	31
32	32	32
33	33	33
34	34	34
35	35	35
36	36	36
37	37	37
38	38	38
39	39	39
40	40	40
41	41	41
42	42	42
43	43	43
44	44	44
45	45	45
46	46	46
47	47	47
48	48	48
49	49	49
50	50	50
51	51	51
52	52	52
53	53	53
54	54	54
55	55	55
56	56	56
57	57	57
58	58	58
59	59	59
60	60	60
61	61	61
62	62	62
63	63	63
64	64	64
65	65	65
66	66	66
67	67	67
68	68	68
69	69	69
70	70	70
71	71	71
72	72	72
73	73	73
74	74	74
75	75	75
76	76	76
77	77	77
78	78	78
79	79	79
80	80	80
81	81	81
82	82	82
83	83	83
84	84	84
85	85	85
86	86	86
87	87	87
88	88	88
89	89	89
90	90	90
91	91	91
92	92	92
93	93	93
94	94	94
95	95	95
96	96	96
97	97	97
98	98	98
99	99	99
100	100	100

QUINT-0046	1	Não Conforme
QUINT-0059	1	Conforme
QUINT-0060	1	Conforme c/ Ressalvas
QUINT-0061	1	Conforme
QUINT-0062	1	Conforme
QUINT-0063	1	Conforme c/ Ressalvas
QUINT-0064	1	Conforme c/ Ressalvas
QUINT-0065	1	Conforme
QUINT-0066	1	Conforme
QUINT-0067	1	Conforme
QUINT-0068	1	Conforme c/ Ressalvas
QUINT-0069	1	Conforme c/ Ressalvas
QUINT-0072	1	Conforme c/ Ressalvas

RFRES-0087	1	Conforme
RFRES-0088	1	Conforme c/ Ressalvas
RFRES-0089	1	Conforme c/ Ressalvas
RFRES-0090	1	Conforme
RFRES-0091	1	Conforme
RFRES-0092	1	Conforme c/ Ressalvas
RFRES-0093	1	Conforme c/ Ressalvas
RFRES-0094	1	Conforme
RFRES-0095	1	Conforme c/ Ressalvas
RFRES-0096	1	Conforme c/ Ressalvas
RFRES-0097	1	Conforme c/ Ressalvas
RFRES-0098	1	Conforme
RFRES-0099	1	Conforme



6. Anexo II

Cidade	Cod. Renova	Descrição	Considerações EY
Mariana	REDHID-0004	Márcio de Souza	A propriedade não foi diretamente afetada. A intervenção realizada refere-se a passagem de rede hidráulica para abastecimento de uma propriedade vizinha.
	REDHID-0009	Pedro Martins Dutra	Os serviços foram executados em imóvel alugado para moradia temporária de um atingido enquanto a recuperação da propriedade definitiva não é concluída.
	CERCA-0075	Rodrigo Pinheiro Alves	De acordo com a Renova, a intervenção foi realizada em caráter compensatório.
	RFRES-0003	Jacob Henrique de Miranda	Os serviços foram executados em imóvel alugado para moradia temporária de um atingido enquanto a recuperação da propriedade definitiva não é concluída.
	RFCOM-0005	Reforma do muro do cemitério	O cemitério não foi diretamente atingido pelo evento. A reforma do muro foi realizada pela Fundação Renova em caráter compensatório.
	PAVMT-0001	Equipe 2 - Início do trecho 1	Os trechos não foram diretamente afetados pelo acidente, porém foram recuperados pela Fundação Renova devido ao aumento do tráfego e trânsito de equipamentos. Impacto indireto
	PAVMT-0002	Equipe 2 - Início do trecho 2	
	PAVMT-0003	Equipe 3 - Claudio Manoel 1	
PAVMT-0004	Equipe 3 - Claudio Manoel 2		
Barra Longa	CERCA-0026	Fernando Pereira Barreto	Os trechos não foram diretamente afetados pelo acidente, porém foram recuperados pela Fundação Renova devido ao aumento do tráfego e trânsito de equipamentos. Impacto indireto
	PAVMT-0001	Trecho 01 – Rua 1º de Janeiro	
	PAVMT-0002	Trecho 02 - Cetro 1	
	PAVMT-0003	Trecho 03 – Morro Vermelho	
	PAVMT-0004	Trecho 04 – Rua Matias Barbosa	
	NPAVMT-0004	Ponte Jurumirim x Fazenda Porto Alegre	

Vale ressaltar que os pontos levantados em relação às estruturas que não foram diretamente impactadas pelo evento não foram respondidos no ofício OFI.NII.122017.1834 emitido pela Fundação Renova no dia 14 de Dezembro de 2017.

Item No.	Description	Quantity	Unit	Rate	Total
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100

...

FUNDAÇÃO RENOVA

**Programa: PG 008 – Programa de
Reconstrução, Recuperação e
Realocação de Bento Rodrigues,
Paracatu de Baixo e Gesteira**

**Apresentação da análise sobre a
disponibilização de moradias temporárias
pela Fundação Renova no âmbito do
Programa**

Julho/2018 – Versão: 01



Elaborado por:

Proprietário do documento	Descrição do Documento
EY	Relatório de apresentação dos resultados referente aos procedimentos de avaliação da disponibilização de moradias temporárias pela Fundação Renova no âmbito do Programa PG008 - Programa de Reconstrução, Recuperação e Realocação de Bento Rodrigues, Paracatu de Baixo e Gesteira.

Plano de Gerenciamento de Projetos Controle de Versão

Versão	Data	Autor	Descrição das alterações
01	26/07/18	EY	Emissão do documento.

Envolvidos:

Entidade	Representante	Data	Sign-off
FUNDAÇÃO			
CÂMARA TÉCNICA – CT Infra			
EY			

Índice

1.	Limitações e Premissas.....	3
2.	Detalhamento dos Procedimentos Realizados	4
3.	Resultado dos Procedimentos Executados.....	6
4.	Recomendações e Observações adicionais	12
5.	Anexos	13

1. Limitações e Premissas

Este documento foi criado com finalidade específica e para uso em fórum restrito, não devendo ser utilizado para qualquer outro fim ou distribuído a terceiros que não tenham assumido responsabilidade pela suficiência, ou que não tenham concordado com os procedimentos descritos.

Para elaboração deste documento foram consideradas limitações existentes e premissas previamente acordadas. O uso deste documento para outros fins, ou a sua leitura por pessoas que não detenham o conhecimento do contexto do trabalho pode resultar na interpretação equivocada dos fatos e eventualmente na adoção de medidas que venham a ser consideradas inadequadas.

Este documento considerou as informações que nos foram disponibilizadas durante o projeto, podendo haver outras informações que não chegaram ao nosso conhecimento e que eventualmente poderiam vir a alterar o resultado final do trabalho. Caso novas informações sejam disponibilizadas ou novas diretrizes para realização do trabalho sejam aprovadas, as informações contidas neste documento poderão vir a ser alteradas, a qualquer momento, sem aviso prévio ou necessidade de consentimento das partes envolvidas.

Considerando que os procedimentos não constituem em um trabalho de auditoria ou de revisão limitada conduzido de acordo com as normas de auditoria ou de revisão aplicáveis no Brasil, não expressamos qualquer asseguração sobre as informações analisadas.

Na eventualidade da realização de procedimentos de auditoria conforme normas aplicáveis no Brasil (NBC TAs ou NBC TRs), outros assuntos poderiam ter vindo a nosso conhecimento, os quais teriam sido relatados neste relatório.

Em nenhuma hipótese as informações contidas neste documento devem ser utilizadas para embasar conclusões definitivas, bem como para litígio, discussões jurídicas ou qualquer outro fim diferente do seu propósito estabelecido no escopo do trabalho acordado.

A divulgação das informações contidas neste documento para uso externo ou para terceiros somente poderá ser realizada mediante o consentimento prévio da EY.

2. Detalhamento dos Procedimentos Realizados

Os procedimentos realizados pela EY tiveram como objetivo a análise das moradias temporárias disponibilizadas pela Fundação Renova no âmbito do Programa de Reconstrução, Recuperação e Realocação das comunidades de Bento Rodrigues, Paracatu de Baixo e Gesteira, previsto nas cláusulas 76 a 78 do TTAC – Termo de Transação de Ajustamento de Conduta.

Os procedimentos foram previamente discutidos e acordados junto a Fundação Renova e a Câmara Técnica de Infraestrutura, e se baseiam no diagnóstico enviado pela Fundação Renova, no dia 17 de fevereiro de 2018, denominado “Endereços moradias temporárias – Bento Rodrigues Paracatu de Baixo e Gesteira – tipo atendimento” contendo 278 (duzentas e setenta e oito) famílias.

Vale ressaltar que o Programa prevê diferentes formas de atendimento aos impactados até a conclusão do processo de reassentamento, sendo que, de acordo com a Fundação Renova, o tipo de atendimento é determinado conforme escolha individual, podendo compreender atendimento por aluguel de imóvel, compensação financeira ou hospedagem em hotel.

A análise realizada pela EY consistiu na aplicação dos seguintes procedimentos:

- Recálculo do número de famílias atendidas pelo Programa constante no diagnóstico de moradias temporárias e confronto com a informação disponibilizada no documento “Definição do Programa” enviado à Câmara Técnica de Infraestrutura;
- Análise da relação de famílias atendidas constante no diagnóstico de moradias temporárias entregue pela Fundação Renova, contemplando:
 - Confronto entre relação de famílias constante no diagnóstico e os dados do cadastro emergencial e integrado;
 - Confronto entre a relação de elegíveis aos reassentamentos enviada pela Fundação Renova e a relação de famílias constante no diagnóstico de moradias temporárias;
- Inspeção da documentação suporte aos atendimentos realizados por aluguel de moradia, compensação financeira e hospedagem em hotel;
- Realização de entrevistas para os atendimentos realizados por meio de compensação financeira;
- Realização de entrevistas e inspeção física das moradias disponibilizadas, em base amostral, para os atendimentos realizados por meio de aluguel de imóvel;
- Confronto dos chamados registrados no sistema SGS e a relação de pessoas constante no diagnóstico de famílias atendidas pelo Programa;

Os procedimentos descritos acima foram realizados pela EY adotando como referência o mês de fevereiro de 2018, dessa forma, somente foram avaliados os contratos, incluindo os termos de compromisso, vigentes a época e os pagamentos realizados dentro do referido mês. Não foram avaliados os atendimentos realizados no âmbito do programa em meses anteriores ou eventuais pagamentos retroativos realizados pela Fundação Renova.

Não foi objeto do escopo de trabalho da EY a realização de procedimentos específicos destinados a verificação da integridade, validade e/ou a autenticidade da documentação, e das informações fornecidas pela Fundação Renova. Adicionalmente, a EY não realizou nenhum procedimento com o objetivo de detectar fraudes, sendo que a responsabilidade, integridade e exatidão das informações disponibilizadas é exclusiva da Fundação Renova.

Ressalta-se que, a responsabilidade pela definição das diretrizes adotadas para identificação das pessoas atendidas pelo programa não é da EY. Até a data de emissão deste relatório, o documento denominado "Definição do Programa" elaborado pela Fundação Renova para fins do Programa de Reconstrução, Recuperação e Realocação de Bento Rodrigues, Paracatu de Baixo e Gesteira não havia sido aprovado pelo CIF - Comitê Interfederativo.

3. Resultado dos Procedimentos Executados

Os seguintes aspectos foram observados durante a aplicação dos procedimentos:

3.1. Recálculo do número de famílias atendidas pelo Programa constante no diagnóstico de moradias temporárias e confronto com a informação disponibilizada no documento "Definição do Programa" enviado à Câmara Técnica de Infraestrutura

A partir do diagnóstico apresentado pela Fundação Renova (documento "Endereços moradias temporárias – Bento Rodrigues Paracatu de Baixo e Gesteira – tipo atendimento"), a EY resumiu a relação de famílias atendidas pelo Programa e confrontou com a informação disponibilizada no documento "Definição do Programa" por meio do indicador I – Disponibilização de Moradias Temporárias.

Após a realização do procedimento, foi constatada uma divergência no número total de famílias atendidas pelo Programa, conforme detalhado a seguir:

Diagnóstico	"Definição do Programa"	Divergência
278	296	18

Segundo informações obtidas junto a Fundação Renova, a divergência apurada está relacionada a um efeito temporal, visto que o documento "Definição do Programa" refere-se ao mês de dezembro de 2017 enquanto o diagnóstico refere-se ao mês de fevereiro de 2018.

A EY solicitou a base utilizada como referência para o quantitativo informado no documento "Definição do Programa", no entanto, a referida base não foi disponibilizada pela Fundação Renova. De acordo com a Fundação Renova, o diagnóstico é dinâmico e, por isso, não foi possível estabelecer o detalhamento da composição das famílias apresentadas no documento de "Definição do Programa".

Para fins dos procedimentos realizados constantes neste relatório, a EY adotou como referência a relação de 278 (duzentos e setenta e oito) famílias atendidas, conforme número apresentado no diagnóstico do Programa.

3.2. Análise da relação de famílias atendidas constante no diagnóstico de moradias temporárias entregue pela Fundação Renova

Confronto entre relação de famílias constante no diagnóstico e os dados do cadastro emergencial e integrado

Até a data de emissão deste relatório, a realização do cadastro integrado na cidade de Mariana-MG ainda não estava concluída, diante deste cenário, para fins de análise das famílias pertencentes ao distrito de Bento Rodrigues e Paracatu de Baixo, a EY utilizou como referência o cadastro emergencial, fornecido pela Fundação Renova, no dia 06 de fevereiro de 2018. Para a comunidade de Gesteira a análise contemplou os lotes 01 a 19 do cadastro integrado disponibilizados pela Fundação Renova.

A partir do campo referência "Nome", a EY confrontou os dados constantes no diagnóstico com as informações provenientes do cadastro integrado, para fins do distrito de Gesteira, e do cadastro emergencial, para fins dos distritos de Bento Rodrigues e Paracatu de Baixo.

Os resultados apurados pela EY estão demonstrados a seguir:

	Número de Famílias		
	Bento Rodrigues e Paracatu de Baixo	Gesteira	Total
Famílias atendidas constantes no diagnóstico	269②	9	278
(-) Famílias constantes nos cadastros	(266)	(7)	(273)
Famílias não localizadas	3①	2	5

① Famílias não localizadas no cadastro emergencial - Em relação as 3 (três) famílias não localizadas para os distritos de Bento Rodrigues e Paracatu de Baixo, a Fundação Renova informou que se tratam de funcionários que prestavam serviços no município de Mariana/MG e que, a época do acidente, residiam em Bento Rodrigues em imóvel alugado pelo respectivo empregador. Por decisão judicial, foi concedido a eles o direito de atendimento por moradia temporária, entretanto, os mesmos não foram inseridos no cadastro emergencial.

② Adicionalmente, durante a realização do procedimento, a EY identificou a existência de 3 (três) casos onde a grafia do nome no diagnóstico de moradias temporárias está divergente daquela constante no cadastro emergencial.

Também destaca-se a situação de uma pessoa que residia em Paracatu de Cima e, por motivos de saúde, utilizava o posto de saúde localizado em Paracatu de Baixo. Esta pessoa está contemplada no Programa, no entanto, conforme estabelecido no TTAC, o programa de reassentamento prevê ações voltadas apenas para os distritos de Bento Rodrigues, Paracatu de Baixo e Gesteira.

Confronto entre a relação de elegíveis aos reassentamentos enviada pela Fundação Renova e a relação de famílias constante no diagnóstico de moradias temporárias

O procedimento realizado pela EY consistiu no confronto da relação preliminar de famílias elegíveis aos reassentamentos enviada pela Fundação Renova, no dia 22 de maio de 2018, e a relação de famílias constante no diagnóstico de moradias temporárias.

A lista preliminar de elegíveis ao reassentamento apresentada continha 522 (quinhentos e vinte e dois) nomes de chefes de família, sendo que alguns deles possuíam mais do que uma propriedade, dessa forma, para fins de confronto, os registros em duplicidade foram unificados, restando assim, 475 (quatrocentos e setenta e cinco) nomes.

A partir do confronto, os seguintes resultados foram apurados pela EY:

Descrição do dado avaliado	Número de Famílias
Número de representantes de famílias elegíveis ao reassentamento – relação unificada	475①
(-) Número de famílias constante no diagnóstico apresentado pela Fundação Renova	(233)
Total de famílias não identificadas no diagnóstico	242

① Relação de famílias fora da área de abrangência do programa - Dentre as famílias elegíveis ao reassentamento, constam 55 famílias cuja comunidade de origem informada está localizada fora da área de abrangência do programa. O detalhamento das 55 (cinquenta e cinco) famílias encontra-se detalhado no Anexo 5.1.1 – Relação de famílias de comunidade de origem fora da área de abrangência do programa deste documento.

O detalhamento das famílias não identificadas no diagnóstico encontra-se no Anexo 5.1.2 – Relação de famílias não identificadas no diagnóstico de famílias atendidas por moradias temporárias deste documento.

Paralelamente ao procedimento descrito acima, a EY confrontou as 278 (duzentas e setenta e oito) famílias atendidas por moradia temporária constantes no diagnóstico com a lista de elegíveis aos reassentamentos, e identificou 45 (quarenta e cinco) famílias não contempladas, conforme detalhado a seguir:

Descrição do dado avaliado	Número de Famílias
Representantes de famílias atendidas por moradia temporária conforme diagnóstico	278
(-) Número de famílias constante na lista de elegíveis ao reassentamento	(233)
Total de famílias não identificadas na lista de elegíveis ao reassentamento	45

O detalhamento do resultado apresentado acima encontra-se no Anexo 5.1.3 – Relação de famílias não identificadas na lista de elegíveis ao reassentamento deste documento.

3.3. Inspeção da documentação suporte aos atendimentos realizados por aluguel de moradia, compensação financeira e hospedagem em hotel

A EY solicitou a documentação suporte para cada uma das 278 (duzentas e setenta e oito) famílias que constam no diagnóstico e que receberam atendimento através do programa de disponibilização de moradia temporária.

Vale ressaltar que para cada uma das três categorias previstas para atendimento (aluguel de imóvel, compensação financeira e hospedagem em hotel) existe uma relação de documentação específica, dessa forma, a EY sumarizou o número de atendimentos realizados por categoria e confrontou com a respectiva documentação suporte.

Categoria	Diagnóstico	Documentação Suporte	Divergência
Aluguel de imóvel	239	241	2
Compensação financeira	36	35	(1)
Hospedagem em hotel	03	02	(1)
Total	278	278	-

Conforme demonstrado acima, durante a realização do procedimento, a EY observou que parte da documentação suporte enviada não correspondia ao tipo de atendimento realizado. Segundo a Fundação Renova, tal fato ocorreu por erro ou falta de atualização da classificação desses atendimentos no diagnóstico de moradias temporárias.

Posteriormente, a EY confrontou as informações constantes na documentação suporte com o diagnóstico apresentado pela Fundação Renova utilizando os seguintes critérios para avaliação:

- Conforme - Os campos chaves dos documentos disponibilizados estão aderentes as informações constantes no diagnóstico de moradias temporárias, sendo que, os seguintes aspectos foram avaliados por tipo de atendimento:
 - Aluguel de imóvel - Aderência dos campos chaves (nome, cpf, valor do aluguel, endereço, vigência e assinatura) constante no contrato de aluguel e as informações do diagnóstico;
 - Compensação financeira - Aderência dos campos chaves (nome, valor, data de vigência, conta bancária e assinatura) constante no termo de compensação financeira e no respectivo comprovante de pagamento e as informações do diagnóstico;
 - Hospedagem em hotel - Aderência dos campos chaves (nome, valor, período de hospedagem) constante declaração de reserva enviada pelo estabelecimento e o respectivo comprovante de pagamento;
- Não Conforme - A documentação não atende um ou mais critérios avaliados em virtude de divergências, falta de clareza, ausência de informações relevantes (nome, data de vigência do contrato, endereço da moradia e assinatura) ou parte da documentação não foi disponibilizada pela Fundação Renova.

A partir da inspeção documental, os seguintes resultados foram obtidos pela EY:

	Quantidade
Total avaliado	278
(-) Documentação classificada como "Conforme" ①	(263)
Documentação classificada como "Não Conforme"	15
Detalhamento "Não Conforme"	
Documentação incompleta/páginas faltantes ②	02
Documentação com informação divergente ③	03
Documentação com valores divergentes ④	10

① Dentre a documentação classificada como "Conforme", a EY verificou a existência de um único termo de compensação financeira contemplando dois chefes de família (mãe e filho), porém sem o detalhamento da compensação financeira a ser paga para cada um deles.

② Documentação incompleta/páginas faltantes - Nestes casos, a documentação suporte apresentada estava com páginas faltantes ou sem assinatura do responsável:

③ Documentação com informação divergente - A documentação suporte apresentava divergências nas informações base do chefe de família seja o número do CPF ou no Endereço.

④ Documentação com valores divergentes - A EY identificou que o valor constante acordado no termo de compensação financeira estava divergente do valor especificado no comprovante de pagamento, conforme detalhamento apresentado a seguir:

Chefe de família	Termo de Compensação	Comprovante de Pagamento
DIRCE [XXXXXXXXXXXXXXXXXX]	R\$ 2.656,08	R\$ 2.599,67
ELIAS [XXXXXXXXXXXXXXXXXX]	R\$ 1.328,04	R\$ 4.720,68
ERNANDO [XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX]	R\$ 1.328,04	R\$ 2.599,67
HELANDIA [XXXXXX]	R\$ 1.328,04	R\$ 2.599,67
JOÃO [XXXXXXXXXX]	R\$ 1.328,04	R\$ 2.599,67
JOSÉ [XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX]	R\$ 1.328,04	R\$ 25.751,80
MARCÍLIO [XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX]	R\$ 1.328,04	R\$ 25.751,80
MARIA GORETE [XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX]	R\$ 1.328,04	R\$ 5.683,51
ROSARIA [XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX]	R\$ 1.992,06	R\$ 1.985,45
WALTENCI [XXXXXXXXXXXXXXXXXX]	R\$ 1.328,04	R\$ 2.599,67

3.4. **Realização de entrevistas para os atendimentos realizados por meio de compensação financeira**

Para as 35 (trinta e cinco) famílias optantes pelo atendimento por meio do recebimento de compensação financeira, a EY realizou entrevistas telefônicas com o intuito de verificar a efetividade do atendimento realizado pela Fundação Renova e a aderência as condições constantes no termo de compensação financeira assinado entre as partes.

Para avaliação dos procedimentos realizados, a EY considerou os seguintes critérios:

- Conforme – Os procedimentos realizados confirmaram o pagamento do valor em acordo com o termo de compensação;
- Não conforme – Os procedimentos realizados não foram suficientes para confirmar o pagamento do valor em acordo com o termo de compensação.

A partir da realização dos procedimentos, os seguintes resultados foram apurados pela EY:

	Quantidade
Total de famílias	35
(-) Pessoas não encontradas para realização da entrevista ①	(08)
Total de famílias avaliadas por meio de entrevistas pela EY	27
Conforme ②	26
Não Conforme ③	1

① Pessoas não encontradas para realização da entrevista - A EY não conseguiu realizar contato telefônico com 8 (oito) famílias. Vale ressaltar, que 4 (quatro) destas famílias apresentaram divergência durante a inspeção documental realizada no procedimento anterior.

② Conforme - Durante a realização do procedimento, uma pessoa alegou não estar recebendo o montante, no entanto, a EY identificou comprovante de depósito enviado pela Fundação Renova de acordo com as condições constantes no termo de compensação financeira assinado.

③ Não Conforme - Uma pessoa informou que a compensação mensal acordada estava sendo paga de forma correta, entretanto o valor retroativo ainda não havia sido quitado pela Fundação Renova. Os procedimentos realizados pela EY contemplaram apenas a verificação do pagamento referente ao mês de fevereiro de 2018, no entanto, o referido caso foi enviado para a análise da equipe responsável pelo Programa.

3.5. Realização de entrevistas e inspeção física das moradias disponibilizadas, em base amostral, para os atendimentos realizados por meio de aluguel de imóvel

Dentre as 241 (duzentas e quarenta e um) famílias que optaram pelo atendimento por meio de aluguel de imóvel, a EY realizou entrevista presencial seguida de inspeção física com 25 famílias, selecionadas aleatoriamente. A realização dos procedimentos foi acompanhada por um profissional da Fundação Renova e as inspeções físicas tiveram como principal objetivo avaliar eventuais pontos reportados durante as entrevistas.

Após a seleção inicial, foi constatado que uma pessoa alterou o tipo de atendimento para compensação financeira, neste caso, a avaliação realizada pela EY seguiu os procedimentos constantes no item 3.4 deste relatório. Dessa forma, os procedimentos realizados pela EY para atendimentos realizados por meio de aluguel de imóvel contemplaram 24 famílias.

Para avaliação dos procedimentos realizados, a EY utilizou os seguintes critérios para avaliação:

- Conforme – As informações obtidas durante a entrevista e a inspeção física não apontaram para nenhum ponto relevante que impacte o uso da moradia.
- Não conforme – As informações obtidas durante a entrevista e a inspeção física apontaram para a existência de pontos relevantes que impactem o uso da moradia de forma total ou parcial.

A partir da realização dos procedimentos, a EY identificou 03 (três) situações onde existem pontos relevantes que impactam o uso da moradia pela família atendida, sendo elas:

- Moradia em desacordo com a condição física do morador – Durante a entrevista, o morador alegou que a moradia disponibilizada não o atendia, visto que ele estava em processo de tratamento do joelho e a moradia estava localizada no terceiro andar de um prédio, sendo o acesso através de escada.
- Moradia em condições inadequadas para uso – Em 2 (duas) situações, foi constatado a existência de infiltrações e presença de mofo com forte odor na moradia disponibilizada pela Fundação Renova.

3.6. Confronto dos chamados do Sistema SGS e a relação de pessoas constante no diagnóstico de famílias atendidas por moradia temporária

A EY realizou um confronto entre os chamados constantes no sistema SGS relacionados ao Programa e o diagnóstico de famílias atendidas pelo programa de moradia temporária enviado pela Fundação Renova, com o objetivo de identificar famílias não contempladas no diagnóstico.

Para obtenção de relação de chamados existentes, foi gerado um relatório a partir do sistema SGS (filtro 327), no dia 25 de março de 2018, considerando apenas as manifestações direcionadas ao tema "Moradia Temporária".

Inicialmente, foram identificadas 1.873 (mil oitocentas e setenta e três) manifestações, sendo que após uma análise detalhada realizada pela EY foram excluídos 923 (novecentos e vinte e três) registros cujo tema não estava relacionado ao programa e 459 (quatrocentos e cinquenta e nove) registros em duplicidade, restando assim 491 (quatrocentos e noventa e uma) manifestações que foram confrontadas com os dados constantes no diagnóstico apresentado pela Fundação Renova, considerando o campo chave "Nome".

Os seguintes resultados foram apurados pela EY:

	Registros
Manifestações SGS	491
(-) Manifestações não localizadas (busca pelo mesmo nome no diagnóstico)	(287)
Manifestações localizadas no diagnóstico	204

O detalhamento do resultado apresentado acima encontra-se no Anexo 5.2 – Manifestações não localizadas deste documento.

4. Recomendações e Observações adicionais

A partir dos procedimentos realizados, a EY identificou inconsistências nos atendimentos realizados por meio de aluguel de imóvel e compensação financeira no âmbito da disponibilização das moradias temporárias previstas no Programa PG08 – Programa de Reconstrução, Recuperação e Realocação de Bento Rodrigues, Paracatu de Baixo e Gesteira, entre eles destacam-se:

- Divergência entre o número de moradias disponibilizadas pela Fundação Renova e a base analítica apresentada;
- Existência de divergência entre o número de famílias abrangidas e a relação de elegíveis ao reassentamento e constantes no cadastro integrado;
- Divergências entre os termos de compensação financeira e os respectivos pagamentos;
- Existência de pontos que impactam o uso das moradias temporárias disponibilizadas por meio de aluguel de imóvel;

Recomenda-se que a Fundação Renova adote ações efetivas visando corrigir as observações constantes neste documento, permitindo que a disponibilização de moradias temporárias cumpra integralmente com as premissas constantes no TTAC – Termo de Transação de Ajustamento e Conduta.

Vale ressaltar que, em muitos casos, as pessoas entrevistadas demonstraram desconhecer os mecanismos de comunicação disponibilizados pela Fundação Renova, dessa forma, a EY sugere que a Fundação Renova estabeleça um fluxo para monitoramento das moradias temporárias disponibilizadas, de forma a remediar e/ou solucionar os pontos observados.

Em razão das definições relacionadas ao programa (documento “Definição do Programa”) ainda estarem em fase de avaliação pela Câmara Técnica de Infraestrutura, não foi possível avaliar os aspectos relacionados a mensuração de indicadores e efetividade do Programa. Nesse sentido, os resultados apresentados neste documento devem ser analisados pela Câmara Técnica de Infraestrutura, Fundação Renova e pelos membros do CIF considerando tal fato.

Vale ressaltar que todos os pontos constantes neste relatório foram previamente discutidos com a Fundação Renova e os comentários encaminhados estão apresentados no Anexo 5.3 - Comentários Fundação Renova, deste documento.

5. Anexos

5.1. Procedimento - Análise da relação de famílias atendidas constante no diagnóstico de fornecimento de moradias temporárias fornecido pela Fundação Renova

5.1.1. Relação de famílias de comunidade de origem fora da área de abrangência do programa

Representante	Comunidade	Representante	Comunidade
ANTÔNIO	CAMARGOS	JOSÉ	BARRETO
AUGUSTO	MORRO VERMELHO	JOSINEI	CAMPINAS
BENEDITO	PONTE DO GAMA	JULIANO	CAMPINAS
CHARLES	PEDRAS	JUSCELINO	CAMPINAS
CLAUDIANO	BARRA LONGA CENTRO	JUVENTINA	CAMARGOS
DARCY	PEDRAS	LIVALDO	PEDRAS
DJALMA	CAMPINAS	LUIS	PONTE DO GAMA
ELIANA	BORBA	MARIA	BARRETO
ELOÍSA	CAMARGOS	MARIA DA CRUZ	PARACATU DE CIMA
EVA	PEDRAS	MARIA DAS GRAÇAS	PARACATU DE CIMA
FABIANA	PEDRAS	MARIA DAS GRAÇAS	PEDRAS
GERALDO	MORRO VERMELHO	MARIA DAS GRAÇAS	PEDRAS
HELI	MORRO VERMELHO	MARIA DAS GRAÇAS	BORBA
HERMINIA	CAMARGOS	MARIA DE FATIMA	PEDRAS
IRENE	PARACATU DE CIMA	MARIA GERALDA	PARACATU DE CIMA
ISABEL	PEDRAS	MARIA GERALDA	CAMPINAS
JAIR	FLORESTA	MARIA IMACULADA	PARACATU DE CIMA
JOÃO	MORRO VERMELHO	MARIA JANUÁRIA	BARRETO
JOAO	PONTE DO GAMA	MARLENE	PONTE DO GAMA
JOAQUIM	CAMPINAS	MAURO	PARACATU DE CIMA
JOHN	PARACATU DE CIMA	NICANOR	MORRO VERMELHO
JOSE	PEDRAS	ROZA HELENA	CAMARGOS
JOSE	PARACATU DE CIMA	SERVULO	PARACATU DE CIMA
JOSÉ	PEDRAS	SONIA	PARACATU DE CIMA
JOSE	MORRO VERMELHO	TEREZINHA	PARACATU DE CIMA
JOSE	CAMARGOS	VERA LUCIA	PEDRAS
JOSE	PARACATU DE CIMA	WILSON	PEDRAS
JOSE	ÁGUAS CLARAS	JOSÉ	BARRETO

5.1.2. Relação de famílias não identificadas no diagnóstico de famílias atendidas por moradias temporárias

Modalidade Atendimento	Representante da Família	Comunidade de Origem
REASSENTAMENTO COLETIVO	ADÃO	PARACATU DE BAIXO
REASSENTAMENTO COLETIVO	ADILSON	GESTEIRA VELHA
REASSENTAMENTO COLETIVO	ADRIANO	BENTO RODRIGUES
REASSENTAMENTO COLETIVO	ADRIANO	PARACATU DE BAIXO
REASSENTAMENTO COLETIVO	AGOSTINHO	PARACATU DE BAIXO
REASSENTAMENTO COLETIVO	AGUINALDO	BENTO RODRIGUES
REASSENTAMENTO COLETIVO	AIRTON	BENTO RODRIGUES
REASSENTAMENTO COLETIVO	ALAN	GESTEIRA VELHA
REASSENTAMENTO COLETIVO	ALEXANDRE	PARACATU DE BAIXO
REASSENTAMENTO COLETIVO	ALEXSANDRO	PARACATU DE BAIXO
REASSENTAMENTO COLETIVO	ALINE	PARACATU DE BAIXO
REASSENTAMENTO COLETIVO	ALTIRES	GESTEIRA VELHA
REASSENTAMENTO COLETIVO	AMARILDO	BENTO RODRIGUES
REASSENTAMENTO COLETIVO	ANESTOR	BENTO RODRIGUES
REASSENTAMENTO COLETIVO	ANGELA	PARACATU DE BAIXO
REASSENTAMENTO COLETIVO	ANTONIO	GESTEIRA VELHA
REASSENTAMENTO COLETIVO	ANTONIO	BENTO RODRIGUES
REASSENTAMENTO COLETIVO	ANTONIO	BENTO RODRIGUES
REASSENTAMENTO COLETIVO	ANTONIO	GESTEIRA VELHA
REASSENTAMENTO COLETIVO	ANTONIO	PARACATU DE BAIXO
REASSENTAMENTO COLETIVO	ANTÔNIO	BENTO RODRIGUES
REASSENTAMENTO COLETIVO	ANTONIO	GESTEIRA
REASSENTAMENTO COLETIVO	ANTONIO	PARACATU DE BAIXO
REASSENTAMENTO COLETIVO	ANTONIO	BENTO RODRIGUES
REASSENTAMENTO COLETIVO	ANTÔNIO	PARACATU DE BAIXO
REASSENTAMENTO COLETIVO	ANTONIO	PARACATU DE BAIXO
REASSENTAMENTO COLETIVO	APARECIDA	PARACATU DE BAIXO
REASSENTAMENTO COLETIVO	ARILTON	BENTO RODRIGUES
REASSENTAMENTO COLETIVO	ARLETE	BENTO RODRIGUES
REASSENTAMENTO COLETIVO	ARLETE	PARACATU DE BAIXO

Modalidade Atendimento	Representante da Família	Comunidade de Origem
REASSENTAMENTO COLETIVO	ARLINDA	BENTO RODRIGUES
REASSENTAMENTO COLETIVO	ARLINDA	BENTO RODRIGUES
REASSENTAMENTO COLETIVO	AUGUSTO	PARACATU DE BAIXO
REASSENTAMENTO COLETIVO	BARBINO	BENTO RODRIGUES
REASSENTAMENTO COLETIVO	BEATRIZ	BENTO RODRIGUES
REASSENTAMENTO COLETIVO	BENVINDO	PARACATU DE BAIXO
REASSENTAMENTO COLETIVO	CAETANO	PARACATU DE BAIXO
REASSENTAMENTO COLETIVO	CARLOS	PARACATU DE BAIXO
REASSENTAMENTO COLETIVO	CARLOS	BENTO RODRIGUES
REASSENTAMENTO COLETIVO	CEZAR	BENTO RODRIGUES
REASSENTAMENTO COLETIVO	CLAUDIANO	PARACATU DE BAIXO
REASSENTAMENTO COLETIVO	CLAUDINÉIA	BENTO RODRIGUES
REASSENTAMENTO COLETIVO	CLEISON	PARACATU DE BAIXO
REASSENTAMENTO COLETIVO	CLÉRSIO	BENTO RODRIGUES
REASSENTAMENTO COLETIVO	CONCEICAO	PARACATU DE BAIXO
REASSENTAMENTO COLETIVO	CREUSA	PARACATU DE BAIXO
REASSENTAMENTO COLETIVO	DAN MOL	PARACATU DE BAIXO
REASSENTAMENTO COLETIVO	DANILO	PARACATU DE BAIXO
REASSENTAMENTO COLETIVO	DÉCIO	GESTEIRA VELHA
REASSENTAMENTO COLETIVO	DIRCEU	BENTO RODRIGUES
REASSENTAMENTO COLETIVO	DIVINO	BENTO RODRIGUES
REASSENTAMENTO COLETIVO	DOMINGOS	BENTO RODRIGUES
REASSENTAMENTO COLETIVO	EDILAINE	BENTO RODRIGUES
REASSENTAMENTO COLETIVO	EDILSON	PARACATU DE BAIXO
REASSENTAMENTO COLETIVO	EDIR	BENTO RODRIGUES
REASSENTAMENTO COLETIVO	EDIR	PARACATU DE BAIXO
REASSENTAMENTO COLETIVO	EDMILSON	GESTEIRA VELHA
REASSENTAMENTO COLETIVO	EDSON	BENTO RODRIGUES
REASSENTAMENTO COLETIVO	EDSON	GESTEIRA
REASSENTAMENTO COLETIVO	EDVALDO	BENTO RODRIGUES
REASSENTAMENTO COLETIVO	EDVON	PARACATU DE BAIXO
REASSENTAMENTO COLETIVO	EFIGENIA	BENTO RODRIGUES
REASSENTAMENTO COLETIVO	ELAINE	BENTO RODRIGUES
REASSENTAMENTO COLETIVO	ELENITA	PARACATU DE BAIXO
REASSENTAMENTO COLETIVO	ELEUDES	BENTO RODRIGUES
REASSENTAMENTO COLETIVO	ELIAS	PARACATU DE BAIXO
REASSENTAMENTO COLETIVO	ELISANGELA	BENTO RODRIGUES
REASSENTAMENTO COLETIVO	ENYR	PARACATU DE BAIXO
REASSENTAMENTO COLETIVO	EVA	BENTO RODRIGUES
REASSENTAMENTO COLETIVO	EVANDRO	BENTO RODRIGUES
REASSENTAMENTO COLETIVO	EVANDRO	BENTO RODRIGUES
REASSENTAMENTO COLETIVO	EVANDRO	BENTO RODRIGUES
REASSENTAMENTO COLETIVO	FATIMA	BENTO RODRIGUES
REASSENTAMENTO COLETIVO	FAUSTINO	PARACATU DE BAIXO
REASSENTAMENTO COLETIVO	FRANCISCO	BENTO RODRIGUES
REASSENTAMENTO COLETIVO	FRANCISLEI	BENTO RODRIGUES
REASSENTAMENTO COLETIVO	GEMA	BENTO RODRIGUES
REASSENTAMENTO COLETIVO	GENIVALDO	PARACATU DE BAIXO
REASSENTAMENTO COLETIVO	GERALDA	BENTO RODRIGUES
REASSENTAMENTO COLETIVO	GERALDO	PARACATU DE BAIXO
REASSENTAMENTO COLETIVO	GERALDO	BENTO RODRIGUES
REASSENTAMENTO COLETIVO	GERALDO	BENTO RODRIGUES
REASSENTAMENTO COLETIVO	GERALDO	BENTO RODRIGUES
REASSENTAMENTO COLETIVO	GERALDO	PARACATU DE BAIXO
REASSENTAMENTO COLETIVO	GERALDO	BENTO RODRIGUES
REASSENTAMENTO COLETIVO	GERALDO	BENTO RODRIGUES
REASSENTAMENTO COLETIVO	GICELDA	BENTO RODRIGUES
REASSENTAMENTO COLETIVO	GILMAR	BENTO RODRIGUES
REASSENTAMENTO COLETIVO	GILVANE	BENTO RODRIGUES
REASSENTAMENTO COLETIVO	GISLENE	BENTO RODRIGUES
REASSENTAMENTO COLETIVO	GLEISON	BENTO RODRIGUES
REASSENTAMENTO COLETIVO	GODOFREDO	GESTEIRA VELHA
REASSENTAMENTO COLETIVO	HENRIQUE	BENTO RODRIGUES
REASSENTAMENTO COLETIVO	HERCULINO	BENTO RODRIGUES
REASSENTAMENTO COLETIVO	ILLYDIO	BENTO RODRIGUES
REASSENTAMENTO COLETIVO	IRACEMA	BENTO RODRIGUES
REASSENTAMENTO COLETIVO	ISMAEL	PARACATU DE BAIXO
REASSENTAMENTO COLETIVO	IVALDIL	PARACATU DE BAIXO
REASSENTAMENTO COLETIVO	IVALDIL	BENTO RODRIGUES
REASSENTAMENTO COLETIVO	IVANA	GESTEIRA VELHA
REASSENTAMENTO COLETIVO	IVONEI	BENTO RODRIGUES
REASSENTAMENTO COLETIVO	JADERSON	BENTO RODRIGUES
REASSENTAMENTO COLETIVO	JADIR	PARACATU DE BAIXO
REASSENTAMENTO COLETIVO	JAIR	BENTO RODRIGUES
REASSENTAMENTO COLETIVO	JAIRO	BENTO RODRIGUES

Modalidade Atendimento	Representante da Família	Comunidade de Origem
REASSENTAMENTO COLETIVO	JANETE	BENTO RODRIGUES
REASSENTAMENTO COLETIVO	JÂNIO	PARACATU DE BAIXO
REASSENTAMENTO COLETIVO	JOAO	BENTO RODRIGUES
REASSENTAMENTO COLETIVO	JOÃO	PARACATU DE BAIXO
REASSENTAMENTO COLETIVO	JOÃO	PARACATU DE BAIXO
REASSENTAMENTO COLETIVO	JOÃO	GESTEIRA VELHA
REASSENTAMENTO COLETIVO	JOÃO	PARACATU DE BAIXO
REASSENTAMENTO COLETIVO	JOEL	BENTO RODRIGUES
REASSENTAMENTO COLETIVO	JOHN	BENTO RODRIGUES
REASSENTAMENTO COLETIVO	JOSÉ	PARACATU DE BAIXO
REASSENTAMENTO COLETIVO	JOSE	BENTO RODRIGUES
REASSENTAMENTO COLETIVO	JOSE	PARACATU DE BAIXO
REASSENTAMENTO COLETIVO	JOSÉ	BENTO RODRIGUES
REASSENTAMENTO COLETIVO	JOSÉ	BENTO RODRIGUES
REASSENTAMENTO COLETIVO	JOSÉ	PARACATU DE BAIXO
REASSENTAMENTO COLETIVO	JOSÉ	PARACATU DE BAIXO
REASSENTAMENTO COLETIVO	JOSE	BENTO RODRIGUES
REASSENTAMENTO COLETIVO	JOSÉ	PARACATU DE BAIXO
REASSENTAMENTO COLETIVO	JOSÉ	PARACATU DE BAIXO
REASSENTAMENTO COLETIVO	JOSE	BENTO RODRIGUES
REASSENTAMENTO COLETIVO	JOSÉ	BENTO RODRIGUES
REASSENTAMENTO COLETIVO	JOSE	BENTO RODRIGUES
REASSENTAMENTO COLETIVO	JOSÉ	BENTO RODRIGUES
REASSENTAMENTO COLETIVO	JOSE	PARACATU DE BAIXO
REASSENTAMENTO COLETIVO	JOSE	BENTO RODRIGUES
REASSENTAMENTO COLETIVO	JOSE	BENTO RODRIGUES
REASSENTAMENTO COLETIVO	JOSIMAR	BENTO RODRIGUES
REASSENTAMENTO COLETIVO	JUDITE	PARACATU DE BAIXO
REASSENTAMENTO COLETIVO	JULIANA	BENTO RODRIGUES
REASSENTAMENTO COLETIVO	JULIO	BENTO RODRIGUES
REASSENTAMENTO COLETIVO	JÚLIO	PARACATU DE BAIXO
REASSENTAMENTO COLETIVO	JÚLIO	PARACATU DE BAIXO
REASSENTAMENTO COLETIVO	KATIANE	BENTO RODRIGUES
REASSENTAMENTO COLETIVO	LADI DE	BENTO RODRIGUES
REASSENTAMENTO COLETIVO	LANUSSE	BENTO RODRIGUES
REASSENTAMENTO COLETIVO	LAURITA	GESTEIRA VELHA
REASSENTAMENTO COLETIVO	LENIMAR	BENTO RODRIGUES
REASSENTAMENTO COLETIVO	LEONARDO	BENTO RODRIGUES
REASSENTAMENTO COLETIVO	LEONARDO	GESTEIRA VELHA
REASSENTAMENTO COLETIVO	LEONIDAS	BENTO RODRIGUES
REASSENTAMENTO COLETIVO	LOURDES	BENTO RODRIGUES
REASSENTAMENTO COLETIVO	LUCIANO	PARACATU DE BAIXO
REASSENTAMENTO COLETIVO	LUCIANO	GESTEIRA VELHA
REASSENTAMENTO COLETIVO	LUCIENE	BENTO RODRIGUES
REASSENTAMENTO COLETIVO	LUCIMAR	BENTO RODRIGUES
REASSENTAMENTO COLETIVO	LUCIO	PARACATU DE BAIXO
REASSENTAMENTO COLETIVO	MANOEL	PARACATU DE BAIXO
REASSENTAMENTO COLETIVO	MANOEL	BENTO RODRIGUES
REASSENTAMENTO COLETIVO	MANOELA	PARACATU DE BAIXO
REASSENTAMENTO COLETIVO	MARCIO	BENTO RODRIGUES
REASSENTAMENTO COLETIVO	MARCOS	BENTO RODRIGUES
REASSENTAMENTO COLETIVO	MARCOS	BENTO RODRIGUES
REASSENTAMENTO COLETIVO	MARGARETH	PARACATU DE BAIXO
REASSENTAMENTO COLETIVO	MARIA APARECIDA	BENTO RODRIGUES
REASSENTAMENTO COLETIVO	MARIA	BENTO RODRIGUES
REASSENTAMENTO COLETIVO	MARIA	BENTO RODRIGUES
REASSENTAMENTO COLETIVO	MARIA DA CONCEICAO	BENTO RODRIGUES
REASSENTAMENTO COLETIVO	MARIA DA CONCEICAO	BENTO RODRIGUES
REASSENTAMENTO COLETIVO	MARIA DA CONSOLAÇÃO	PARACATU DE BAIXO
REASSENTAMENTO COLETIVO	MARIA DAS GRAÇAS	PARACATU DE BAIXO
REASSENTAMENTO COLETIVO	MARIA DAS GRAÇAS	GESTEIRA VELHA
REASSENTAMENTO COLETIVO	MARIA DAS GRAÇAS	PARACATU DE BAIXO
REASSENTAMENTO COLETIVO	MARIA DE FÁTIMA	PARACATU DE BAIXO
REASSENTAMENTO COLETIVO	MARIA DO CARMO	BENTO RODRIGUES
REASSENTAMENTO COLETIVO	MARIA DO CARMO	GESTEIRA VELHA
REASSENTAMENTO COLETIVO	MARIA DO CARMO	BENTO RODRIGUES
REASSENTAMENTO COLETIVO	MARIA GERALDA	BENTO RODRIGUES
REASSENTAMENTO COLETIVO	MARIA JOSE	BENTO RODRIGUES
REASSENTAMENTO COLETIVO	MARIA SALETE	GESTEIRA VELHA
REASSENTAMENTO COLETIVO	MARILENE	BENTO RODRIGUES
REASSENTAMENTO COLETIVO	MARIO	BENTO RODRIGUES
REASSENTAMENTO COLETIVO	MARLY	PARACATU DE BAIXO
REASSENTAMENTO COLETIVO	MILTON	GESTEIRA VELHA
REASSENTAMENTO COLETIVO	MOACIR	BENTO RODRIGUES
REASSENTAMENTO COLETIVO	NEUSA	BENTO RODRIGUES

Modalidade Atendimento	Representante da Família	Comunidade de Origem
REASSENTAMENTO COLETIVO	NILSON	BENTO RODRIGUES
REASSENTAMENTO COLETIVO	NILTON	BENTO RODRIGUES
REASSENTAMENTO COLETIVO	PAULO	PARACATU DE BAIXO
REASSENTAMENTO COLETIVO	PEDRO	BENTO RODRIGUES
REASSENTAMENTO COLETIVO	PEDRO	BENTO RODRIGUES
REASSENTAMENTO COLETIVO	PEDRO	PARACATU DE BAIXO
REASSENTAMENTO COLETIVO	REGINALDO	PARACATU DE BAIXO
REASSENTAMENTO COLETIVO	RENATO	BENTO RODRIGUES
REASSENT. FAMILIAR - COMPRA ASSIST.	ROBERTO	GESTEIRA VELHA
REASSENTAMENTO COLETIVO	ROBERTO	BENTO RODRIGUES
REASSENTAMENTO COLETIVO	ROBSON	BENTO RODRIGUES
REASSENTAMENTO COLETIVO	ROGERIO	BENTO RODRIGUES
REASSENT. FAMILIAR - COMPRA ASSIST.	ROMEU	BENTO RODRIGUES
REASSENT. FAMILIAR - COMPRA ASSIST.	RONY	BENTO RODRIGUES
REASSENTAMENTO COLETIVO	SEBASTIAO	BENTO RODRIGUES
REASSENTAMENTO COLETIVO	SEBASTIAO	BENTO RODRIGUES
REASSENTAMENTO COLETIVO	SEBASTIÃO	PARACATU DE BAIXO
REASSENT. FAMILIAR - COMPRA ASSIST.	SIDNEY	BENTO RODRIGUES
REASSENTAMENTO COLETIVO	SILVANIA	BENTO RODRIGUES
REASSENT. FAMILIAR - COMPRA ASSIST.	SIMONE	BENTO RODRIGUES
REASSENT. FAMILIAR - COMPRA ASSIST.	SORAIA	BENTO RODRIGUES
REASSENTAMENTO COLETIVO	TEREZA	PARACATU DE BAIXO
REASSENTAMENTO COLETIVO	VANDERLEI	PARACATU DE BAIXO
REASSENTAMENTO COLETIVO	VERA	PARACATU DE BAIXO
REASSENT. FAMILIAR - COMPRA ASSIST.	VERA	BENTO RODRIGUES
REASSENT. FAMILIAR - COMPRA ASSIST.	WALDIR	PARACATU DE BAIXO
REASSENT. FAMILIAR - COMPRA ASSIST.	WALDIR	PARACATU DE BAIXO
REASSENT. FAMILIAR - COMPRA ASSIST.	WALISON	BENTO RODRIGUES
REASSENT. FAMILIAR - COMPRA ASSIST.	WEBERSON	BENTO RODRIGUES
REASSENT. FAMILIAR - COMPRA ASSIST.	WELLINGTON	BENTO RODRIGUES
REASSENT. FAMILIAR - COMPRA ASSIST.	WESLEI	BENTO RODRIGUES
REASSENT. FAMILIAR - COMPRA ASSIST.	ZILMAR	GESTEIRA

5.1.3. Relação de famílias não identificadas na lista de elegíveis ao reassentamento

Chefe de Família	Comunidade	Chefe de Família	Comunidade
AFONSO	BENTO RODRIGUES	MARCELINA	BENTO RODRIGUES
ALEXANDRA	PARACATU DE BAIXO	MARCILIO	BENTO RODRIGUES
ANÁLIA	PARACATU DE BAIXO	MARIA	PARACATU DE BAIXO
ANTONIO	BENTO RODRIGUES	MARIA	BENTO RODRIGUES
ANTÔNIO	BENTO RODRIGUES	MARIA	BENTO RODRIGUES
CÁSSIA	BENTO RODRIGUES	MARIA	PARACATU DE BAIXO
ELISÂNGELA	BENTO RODRIGUES	MARLON	BENTO RODRIGUES
ERNANDO	BENTO RODRIGUES	MARLY	BENTO RODRIGUES
EVA	BENTO RODRIGUES	MARTA	PARACATU DE BAIXO
GERALDA	PARACATU DE BAIXO	NAZARE	PARACATU DE BAIXO
GEZIEL	BENTO RODRIGUES	NICANOR	BENTO RODRIGUES
GILBERTO	GESTEIRA	NILZA	PARACATU DE BAIXO
GILMAR	BENTO RODRIGUES	NORMALINA	BENTO RODRIGUES
GLICÉRIA	PARACATU DE BAIXO	ODILENE	PARACATU DE BAIXO
JESSICA	BENTO RODRIGUES	PRISCILA	BENTO RODRIGUES
JOSE	BENTO RODRIGUES	ROBSON	BENTO RODRIGUES
JOSÉ	PARACATU DE BAIXO	RODRIGO	BENTO RODRIGUES
JOSE	PARACATU DE BAIXO	RONILDO	PARACATU DE BAIXO
KEILA	BENTO RODRIGUES	SEBASTIAO	BENTO RODRIGUES
LECY	PARACATU DE BAIXO	VANDO	BENTO RODRIGUES
LEVY	BENTO RODRIGUES	VILMA	BENTO RODRIGUES
LUIZA	BENTO RODRIGUES	WALTENCI	BENTO RODRIGUES
MANOEL	PARACATU DE BAIXO	MARCELINA	BENTO RODRIGUES

5.2. Manifestações não localizadas (busca pelo mesmo nome no diagnóstico)

IDMANIFESTAÇÃO	PROTOCOLO	IDMANIFESTAÇÃO	PROTOCOLO	IDMANIFESTAÇÃO	PROTOCOLO	IDMANIFESTAÇÃO	PROTOCOLO
76940	291-20170119	874	3-20160120	332585	418-20180118	2807	24-20160310
140387	577-20170526	627	20-20160111	745	34-20160114	272834	2-20171126
71377	56-20170106	42285	13-20161021	833	37-20160118	2188	33-20160218
71379	58-20170106	1562	13-20160129	67076	104-20161221	2983	4-20160318
559	11-20160108	1438	6-20160126	2794	11-20160310	280532	684-20171206
85121	275-20170210	85	2-20151129	22182	61-20160713	280619	762-20171206
56566	239-20161122	2966	13-20160317	758	12-20160115	83	2-20151128
134765	243-20170518	150727	811-20170612	286756	841-20171214	33735	45-20160905
1012	65-20160121	363315	909-20180222	9243	297-20160610	185073	169-20170804
194803	564-20170818	1851	35-20160212	88393	82-20170220	140920	200-20170529

79782	272-20170127	36397	87-20160921	101584	177-20170327	67213	240-20161221
98	5-20151208	350831	476-20180206	1137	190-20160121	313390	1063-20180103
1072	125-20160121	209221	240-20170913	28441	73-20160810	9285	339-20160610
1415	103-20160125	38849	184-20161005	65685	305-20161215	287052	167-20171215
757	11-20160115	358206	127-20180219	2451	20-20160225	1400	88-20160125
5126	7-20160602	2340	1-20160223	159199	292-20170627	85040	197-20170210
157704	372-20170623	1835	19-20160212	2033	58-20160216	38365	216-20161003
20311	121-20160706	1048	101-20160121	2419	26-20160224	384	66-20160104
5027	23-20160524	383772	626-20180315	1406	94-20160125	176027	232-20170724
39422	44-20161010	249589	351-20171030	383	65-20160104	169230	269-20170713
118557	109-20170420	199623	586-20170828	740	29-20160114	271453	476-20171123
1651	1-20160204	3077	5-20160328	36584	133-20160922	1050	103-20160121
79873	360-20170127	943	72-20160120	53369	406-20161116	76089	48-20170118
3622	10-20160427	2106	42-20160217	1309	61-20160122	340134	562-20180125
71092	242-20170105	91581	232-20170302	349	31-20160104	2238	17-20160219
374462	73-20180307	1117	170-20160121	1977	2-20160216	23560	135-20160719
390362	1071-20180321	3152	2-20160330	381429	1125-20180313	3846	14-20160512
38569	162-20161004	1871	55-20160212	64450	178-20161212	998	51-20160121
659	15-20160112	3430	2-20160413	143361	27-20170601	84892	52-20170210
250	4-20151228	1766	26-20160211	3670	1-20160429	19634	472-20160704
2380	41-20160223	848	1-20160119	75757	279-20170117	94465	320-20170309
3048	28-20160322	750	4-20160115	97805	137-20170317	340592	963-20180125
189088	714-20170809	1341	29-20160125	216283	300-20170925	2110	46-20160217
39064	148-20161006	893	22-20160120	325039	133-20180112	574	26-20160108
66278	63-20161219	2455	24-20160225	97333	169-20170316	2852	26-20160311
604	56-20160108	207859	826-20170911	1345	33-20160125	71042	192-20170105
277322	531-20171201	1653	3-20160204	991	44-20160121	323917	454-20180111
23824	116-20160720	2510	13-20160229	290134	511-20171219	1248	300-20160121
92164	189-20170303	30001	97-20160817	3135	22-20160329	192128	61-20170815
5858	651-20160606	2209	53-20160218	2804	21-20160310	62269	74-20161205
78925	15-20170125	2277	2-20160222	53352	389-20161116	24087	139-20160721
186569	329-20170807	89023	99-20170221	335473	446-20180122	40104	50-20161014
417	26-20160105	161807	103-20170703	270215	163-20171122	287234	335-20171215
45974	225-20161031	1078	131-20160121	237537	992-20171020	332958	737-20180118
1168	220-20160121	315357	1068-20180104	2577	8-20160302	51215	134-20161110
62282	87-20161205	3954	6-20160519	38833	168-20161005	340	22-20160104
88811	487-20170220	213872	477-20170920	338827	606-20180124	863	16-20160119
373	55-20160104	47759	809-20161101	496	48-20160106	19239	77-20160704
285	4-20151230	842	46-20160118	3976	9-20160520	5096	19-20160531
72058	177-20170109	1722	12-20160205	844	48-20160118	28662	293-20160810
2972	19-20160317	3315	7-20160407	3657	24-20160428	10734	57-20160614
102779	669-20170328	39074	158-20161006	1156	208-20160121	3961	13-20160519
163178	729-20170704	871	24-20160119	73808	138-20170112	761	15-20160115
217681	601-20170926	10964	287-20160614	2114	50-20160217	92649	33-20170306
32358	226-20160829	38740	75-20161005	530	28-20160107	58780	39-20161128
73870	198-20170112	358237	152-20180219	3582	36-20160425	771	25-20160115
363769	225-20180223	1163	215-20160121	82942	149-20170206	296	15-20151230
66291	76-20161219	1157	209-20160121	1042	95-20160121	2968	15-20160317
760	14-20160115	30868	170-20160822	1847	31-20160212	75151	425-20170116
1102	155-20160121	38561	154-20161004	3325	17-20160407	120824	696-20170425
3342	3-20160408	366508	86-20180227	2861	7-20160314	5603	408-20160606
88793	470-20170220	388497	878-20180320	855	8-20160119	5599	404-20160606
214028	623-20170920	239157	1086-20171023	1428	116-20160125	98432	129-20170320
176481	661-20170724	75803	325-20170117	88986	62-20170221	76336	290-20170118
375635	1106-20180307	75824	346-20170117	39229	71-20161007	75146	420-20170116
3318	10-20160407	156718	97-20170622	428	37-20160105	96991	346-20170315
878	7-20160120	2742	23-20160308	55364	406-20161118	144081	704-20170601
223078	234-20171003	104	1-20151210	3344	5-20160408	61299	395-20161201
72308	421-20170109	821	25-20160118	365767	724-20180226	235212	102-20171019
808	12-20160118	38346	197-20161003	977	30-20160121	2095	31-20160217
40473	181-20161017	2109	45-20160217	5591	396-20160606	1648	29-20160203
1999	24-20160216	65698	318-20161215	2793	10-20160310	75369	640-20170116
370776	950-20180302	164817	506-20170706	143502	160-20170601	21383	70-20160711
38345	196-20161003	40379	87-20161017	329859	1036-20180116	32890	140-20160831
3510	24-20160418	756	10-20160115	40989	165-20160109	40090	36-20161014
5129	10-20160602	1547	28-20160128	579	31-20160108	194109	734-20170817
269593	519-20171121	1399	87-20160125	582	34-20160108	3109	36-20160328
3594	9-20160426	40902	78-20161019	140348	541-20170526	3566	20-20160425
2316	41-20160222	2927	3-20160316	3251	22-20160404	15835	287-20160623
99890	392-20170322	59249	187-20161129	151248	496-20170613	133960	267-20170517
3083	11-20160328	3126	13-20160329	56909	130-20161123	341001	274-20180126
10239	385-20160613	2835	9-20160311	29982	78-20160817	3613	1-20160427
2797	14-20160310	64349	77-20161212	78943	33-20170125	37373	56-20160928
3876	7-20160516	66425	209-20161219	71428	107-20170106	90050	91-20170223
2291	16-20160222	3133	20-20160329	264295	724-20171113	353419	94-20180209
3307	32-20160406	100	7-20151208	2163	9-20160218	119930	434-20170424

21080	93-20160708	46604	812-20161031	65560	182-20161215	3974	7-20160520
280080	267-20171206	1556	7-20160129	1546	27-20160128	52036	405-20161111
186544	304-20170807	257298	692-20171103	3136	23-20160329	66729	89-20161220
770	24-20160115	309234	100-20180102	3137	24-20160329	1241	293-20160121
164451	154-20170706	139416	429-20170525	2683	22-20160304	2820	37-20160310
74299	109-20170113	675	31-20160112	32278	146-20160829	904	33-20160120
1303	55-20160122	375467	953-20180307	276206	297-20171130	212339	711-20170918
8361	169-20160609	3255	26-20160404	42079	38-20161020	75064	340-20170116
2505	8-20160229	15263	253-20160622	122035	223-20170427	358516	397-20180219
84143	266-20170208	289	8-20151230	37703	143-20160929	3574	28-20160425
295008	809-20171222	56060	89-20161121	141892	196-20170530	53334	371-20161116
115994	614-20170417	56090	119-20161121	2430	37-20160224	336418	1211-20180122
135773	452-20170519	390307	1021-20180321	70928	78-20170105	128967	457-20170509
284	3-20151230	688	12-20160113	58986	245-20161128	91792	439-20170302
303	22-20151230	1099	152-20160121	701	25-20160113	122790	104-20170428
3270	14-20160405	199168	152-20170828	80556	6-20170131	122785	99-20170428
1272	24-20160122	123580	126-20170502	150974	235-20170613	345102	204-20180131
1278	30-20160122	2270	49-20160219	180755	164-20170731	45292	374-20161028
956	10-20160121	1576	6-20160201	1218	270-20160121	53226	263-20161116
2896	19-20160315	18140	301-20160629	3860	9-20160513	1402	90-20160125
219554	562-20170928	15094	84-20160622	644	37-20160111	554	6-20160108
5106	2-20160601	8667	472-20160609	1872	56-20160212	66366	150-20161219
1049	102-20160121	29192	125-20160812	1870	54-20160212	1019	72-20160121
74305	115-20170113	299	18-20151230	3194	23-20160331	17137	455-20160627
365787	744-20180226	388	70-20160104	246	2-20151227	139391	406-20170525
1040	93-20160121	9336	389-20160610	28042	30-20160809	120719	601-20170425
669	25-20160112	94914	116-20170310	61347	443-20161201		

Na tabela acima constam as informações relacionadas às manifestações (ID manifestação e número do Protocolo) realizadas pelas pessoas não encontradas no diagnóstico, dessa forma, estão listadas 451 (quatrocentas e cinquenta e uma) manifestações, que se referem às 287 (duzentas e oitenta e sete) pessoas não encontradas no diagnóstico.

5.3. **Comentários Fundação Renova**

Os comentários aqui apresentados são de exclusiva responsabilidade da Fundação Renova e apresentam o entendimento acerca dos resultados apresentados pela EY.

Item 3.1 - Recálculo do número de famílias atendidas pelo Programa constante no diagnóstico de moradias temporárias e confronto com a informação disponibilizada no documento "Definição do Programa" enviado à Câmara Técnica de Infraestrutura

As planilhas de controle são atualizadas diariamente em função de novos atendimentos / cessão de atendimentos. Na oportunidade do envio dos dados (fevereiro/2018), o número informado realmente continha um erro, corrigido após envio de e-mail pelo Líder do Programa, Marcus Vinícius. De qualquer forma, deve-se considerar que o número de atendimentos sofre alterações constantes, com atendimentos previstos para os casos onde as famílias que sofreram deslocamento físico ou tiveram suas moradias impactadas pelo rompimento da Barragem de Fundão.

Item 3.2 - Análise da relação de famílias atendidas constante no diagnóstico de moradias temporárias entregue pela Fundação Renova

O número de atendimentos (moradias disponibilizadas / compensação financeira) não necessariamente corresponde ao número de famílias originalmente enquadradas no critério de elegibilidade. Há casos de desmembramento de núcleos familiares que configuram-se em 2 atendimentos para o mesmo núcleo (exemplo: separação de casais). Da mesma forma, há núcleos com previsão de atendimento que não se manifestaram ou não solicitaram o mesmo.

Item 3.3 - Inspeção da documentação suporte aos atendimentos realizados por aluguel de moradia, compensação financeira e hospedagem em hotel

A modalidade de atendimento de moradias temporárias via compensação financeira consiste no pagamento de um valor médio de aluguel apurado em cada região. Desta forma, a família fica à vontade para definir onde deseja morar ou mesmo tenha o valor disponível para pagamento de despesas ao residir em um imóvel de parentes, se for de sua opção. Os pagamentos realizados podem representar mais de um período ou uma fração deste (o valor previsto corresponde a um mês de aluguel). Isto pode acontecer quando o atendimento é processado em uma data e o pagamento deve ser considerado de forma retroativa ao período que o núcleo familiar tem direito.

Item 3.5 - Realização de entrevistas e inspeção física das moradias disponibilizadas, em base amostral, para os atendimentos realizados por meio de aluguel de imóvel

A Fundação Renova possui um serviço de acompanhamento social das famílias que serão alvo de alguma modalidade de Reassentamento, incluindo-se neste universo as famílias atendidas por alguma modalidade de auxílio moradia (moradias temporárias / compensação financeira). As visitas domiciliares possuem uma frequência definida e um instrumental específico para monitorar a adaptação da família ao contexto social que a cerca (desde acesso aos equipamentos públicos até as condições da moradia temporária habitada). Tais visitas trazem informações para abertura de manifestações para análise e atendimento. As manifestações podem ter o objetivo de solicitar manutenções nos imóveis ou até mesmo auxiliar na mudança de moradia, visando uma melhor adaptação da família em um outro endereço.