

MMA/IBAMA/SEDE - PROTOCOLO	
Nº. 02001. 026	275 / 2018-26
Nº. SEI	
Recebido em:	4/9/2018
Assinatura	



OFI.NII.062018.3255-02

Nº IBAMA: 02001.001577/2016-20 (CIF)

Nº IBAMA: 02001.004140/2016-48 (CTSHQA)

Belo Horizonte, 30 de agosto de 2018.

Ao

COMITÊ INTERFEDERATIVO – CIF

A/C: SRA. SUELY MARA VAZ GUIMARÃES DE ARAÚJO

PRESIDENTE DO COMITÊ INTERFEDERATIVO

PRESIDENTE DO INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS

RENOVÁVEIS – IBAMA

SCEN Trecho 2, Edifício Sede do Ibama, Caixa Postal nº 09566, Brasília/DF

CEP: 70818-900

À

CÂMARA TÉCNICA DE SEGURANÇA HÍDRICA E QUALIDADE DA ÁGUA – CTSHQA

A/C: REGINA MARCIA PIMENTA DE MELLO

COORDENADORA DA CÂMARA TÉCNICA DE SEGURANÇA HÍDRICA E QUALIDADE DA ÁGUA

DIRETORIA DE GESTÃO DA BACIA DO RIO DOCE - SEMAD

Cidade Administrativa do Estado de Minas Gerais - Rodovia João Paulo II, 4143

Prédio Minas, 2º andar.

Bairro Serra Verde - Belo Horizonte - Minas Gerais

Cep: 31630-900

REF.: *Complementação ao Plano de aceleração para implantação do Programa de Coleta e Tratamento de Esgoto e Destinação de Resíduos Sólidos*

Prezados,


A **FUNDAÇÃO RENOVA** ("FUNDAÇÃO"), vem, respeitosamente, por seu representante legal abaixo assinado, com relação ao Plano de Aceleração entregue em 30 de julho de 2018, apresentar o documento em complementação, conforme solicitado no Encaminhamento E-27.6, durante a 27ª Reunião Ordinária do Conselho Interfederativo - CIF, em 28 de junho de 2018 (anexo

"2018.08.29_Plano de Aceleração_Coleta e Tratamento de Esgoto e Destinação de Resíduos Sólidos_rev01").


Sendo o que cumpria para o momento, a Fundação Renova se mantém à disposição para prestar quaisquer esclarecimentos adicionais que se fizerem necessários.

Renovando nossos protestos de estima e consideração, subscrevemos a presente.

Atenciosamente,



FUNDAÇÃO RENOVA
SARA JUAREZ SALES
GERENTE EXECUTIVA DE PROGRAMAS SOCIOAMBIENTAIS



FUNDAÇÃO
renova

**COMPLEMENTAÇÃO AO PLANO DE ACELERAÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA DE
COLETA E TRATAMENTO DE ESGOTO E DE DESTINAÇÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS**

**Parte complementar ao Plano de Aceleração entregue em 30/07/2018
conforme solicitação do Encaminhamento E-27.6, da 27ª Reunião Ordinária
do Conselho Interfederativo, CIF, em 28/06/2018.**

AGOSTO/2018

SUMÁRIO

1	CONTEXTUALIZAÇÃO.....	2
2	DIRETRIZES DA COMPLEMENTAÇÃO DO PLANO DE ACELERAÇÃO.....	2
3	NOVAS AÇÕES PROPOSTAS.....	2
	NO ÂMBITO DA RENOVA	3
	NO ÂMBITO DA CT-SHQA E DO CIF	8
3.1	NO ÂMBITO DOS MUNICÍPIOS	10
4	CONCLUSÃO	10
4.1	Quadro resumo das ações	11

1 CONTEXTUALIZAÇÃO

De acordo com o Plano de Aceleração encaminhado à CT-SHQA em 30/07/2018, através do ofício OFI.NII.062018.3255, foi solicitado à Fundação Renova uma nova versão das ações do plano, de forma a apresentar maior assertividade à efetiva aceleração do programa.

O Plano inicial foi entregue em 30 de julho, entretanto sugere-se as ações abaixo para a efetiva aceleração.

Posteriormente, durante a 24ª Reunião Ordinária da Câmara Técnica de Segurança Hídrica e Qualidade da Água – CT-SHQA, ocorrida em 13/08/2018, uma versão mais atualizada do plano foi apresentada em caráter preliminar para comentários, e de posse dos comentários este é o documento final que se segue.

2 DIRETRIZES DA COMPLEMENTAÇÃO DO PLANO DE ACELERAÇÃO

As principais lacunas para serem preenchidas por esta complementação do plano de aceleração podem ser destacadas abaixo:

- a) Conclusão de todas **Assinaturas do contrato de repasse** das prefeituras com os Bancos
- b) Fornecimento de **Apoio Técnico Emergencial**
- c) Conclusão das demais **Assinaturas dos Termos de Apoio Técnico (TAT)**
- d) Conclusão da **Contratação de Apoio Técnico**
- e) Execução da **Capacitação Técnica** às Prefeituras
- f) Gestão junto às **Instituições Financeiras**
- g) Assinatura do **Acordo de Cooperação Técnica** com a FUNASA
- h) Verificação das **consonâncias dos Pleitos com os PMSB**
- i) Resposta às solicitações de mudança **de Pleitos**

Um plano de aceleração parte necessariamente pela identificação dos aspectos que geram ineficiência na implantação do programa e a proposição de medidas para mitigá-los. Neste caso, um plano de aceleração tem que ser sistêmico, incluindo todas as instâncias de decisão.

3 NOVAS AÇÕES PROPOSTAS

A seguir são elencadas ações consideradas críticas para a aceleração do Programa.

NO ÂMBITO DA RENOVA

a) Conclusão de todas Assinaturas do contrato de repasse das prefeituras com os Bancos.

É importante destacar que a Fundação Renova não possui ação direta sobre contratos envolvendo a instituição financeira (BDMG para Minas Gerais e BANDES para Espírito Santo) e as Prefeituras. Mas em fase avançada, achamos por bem, importante destacar os status:

Faltam contratos de repasse de 3 dos 39 municípios, conforme status abaixo:

- Colatina: Está em alinhamento um modelo do contrato que atenda todos os envolvidos.
- Rio Doce: CND Tributos Federais positiva.
- Pingo D'água: Contrato já assinado, aguardando o envio da publicação.

Mesmo não tendo uma ação direta, a coordenação do programa da Fundação Renova realizou visita à Colatina para esclarecimento de demandas junto à Prefeitura. Apesar do alinhamento dos envolvidos durante a reunião, o procurador do município ainda não liberou a assinatura do contrato de repasse do município. A Fundação Renova segue acompanhando de perto este processo.

Em relação a Pingo D'água, o BDMG está fazendo cobranças sistemáticas para este envio. Quanto a Rio Doce, é necessário aguardar a regularização tributária do município.

b) Fornecimento de Apoio Técnico Emergencial

Como medida mitigatória, enquanto o contrato de Apoio Técnico (gerenciadora) não está concluído, o programa está utilizando serviços da área de Engenharia da própria Fundação para o atendimento de Apoio Técnico aos municípios.

Até a data de elaboração deste plano, a Fundação Renova conta com 03 técnicos em campo atendendo os municípios. Um quarto técnico já se encontra contratado e iniciará as atividades no dia 03/09.

Desta forma, ressalta-se que como fator mitigador até a efetiva contratação do Apoio Técnico, o Apoio Emergencial chegará a contar com até 07 profissionais. É importante destacar, neste sentido, que a Fundação Renova está procurando os 03 profissionais adicionais, para completar esta equipe emergencial, enquanto não se materializa a contratação da gerenciadora.

Além destes, um profissional da Fundação Renova, alocado na equipe do Programa de Coleta e Tratamento de Resíduos Sólidos, atende os municípios do Espírito Santo.

As formações/habilidades exigidas para estes profissionais são de Engenheiro Sanitarista, Ambiental e/ou Civil Sênior para atuar em apoio entendimento de demandas das prefeituras, elaboração de termo de referência para contratação de projetos e/ou obras, análise e parecer de projetos, proposição de soluções tecnológicas, acompanhamento de obras relacionadas a esgotamento sanitário e resíduos sólidos e elaboração de relatórios.

Fato importante é que o atendimento aos municípios pela Fundação Renova não fora paralisado ou prejudicado pela falta da gerenciadora, já sendo realizadas mais de 50 visitas, conforme quadro abaixo e controle de ordens de serviço geradas:

Quadro 1 – Programação de atendimento Apoio Técnico

Atendimento Apoio Técnico					
Município	Responsável	1ª Visita	2ª Visita	3ª Visita	Retorno Programada
Galileia	Fernanda	28/06/18	25/07/18		29/08/18
Naque	Fernanda	04/07/18	15/08/18		
Marliéria	Luiza	04/07/18	13/08/18	27/08/2018	
Pingo D'água	Luiza	05/07/18	16/08/18		
Córrego Novo	Luiza	05/07/18	23/08/18		
Raul Soares	Robson	05/07/18			
São Pedro dos Ferros	Robson	05/07/18	26/07/18	24/08/18	
Tumiritinga	Fernanda	10/07/18			
Fernandes Tourinho	Fernanda	11/07/18	27/07/18	14/08/18	
Sobralia	Fernanda	11/07/18	13/08/18		
Bugre	Luiza	11/07/18			
Rio Doce	Robson	11/07/18	01/08/18		
Caratinga	Luiza	12/07/18			11/09/18
Resplendor	Fernanda	12/07/18			30/08/18
São Domingos do Prata	Robson	12/07/18	24/07/18	22/08/18	
Rio Casca	Robson	13/07/18			
Aimorés	Fernanda	13/07/18			
Sem Peixe	Robson	13/07/18			29/08/18
Linhares	Mônica	23/07/18			
Conselheiro Pena	Fernanda	24/07/18			29/08/18
Colatina	Mônica	24/07/18			
Marilândia	Mônica	25/07/18			
Baixo Guandu	Mônica	25/07/18			
Periquito	Fernanda	02/08/18	14/08/18		
São José do Goiabal	Robson	03/08/18	23/08/18		
Barra Longa	Robson	09/08/18			
Alpercata	Fernanda	09/08/18	28/08/18		
Dionísio	Robson	14/08/18			30/08/18
Ipatinga	Luiza	14/08/18			
Timóteo	Luiza	13/08/18			
Bom Jesus do Galho	Robson	15/08/18			
Santa Cruz do Escalvado	Robson	16/08/18			
Iapu	Luiza	15/08/18			
Ipaba	Luiza	23/08/18			
Santana do Paraíso	Luiza	22/08/18			
Itueta	Fernanda	Município solicitou aguardar mudança de pleito para assinar TAT			
Governador Valadares	Fernanda				a confirmar
Belo Oriente	Luiza				31/08/18
Mariana	Robson				29/08/18
CIMDOCE	Fernanda	23/08/18			

Quadro 2 – Controle de Ordem de Serviço - OS de apoio técnico

OS	Município	Responsável	Área Macro	Objeto	Pleito de referência	Data	Previsão de encerramento
1	Galileia	Fernanda	Licitação	Elaboração de TR	Elaboração de projetos de sistema de esgotamento sanitário da sede do município.	25/07/2018	28/09/2018
2	São Domingos do Prata	Robson	Licitação	Elaboração de TR	Solicitação para elaboração de Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos (PGIRS - 60.000). Restante do pleito não incluso (PRAD por lixão/aterro controlado, e projeto de engenharia para implantação de centro de tratamento e reciclagem de resíduos sólidos orgânicos e recicláveis.	25/07/2018	25/08/2018
3	São Pedro dos Ferros	Robson	Licitação	Elaboração de TR	Elaboração de projeto da SES do distrito de Águas Férreas.	26/07/2018	26/08/2018
4	Fernandes Tourinho	Fernanda	Outros	Apoio na elaboração de justificativa técnica para complementação do pleito da sede	Elaboração de projeto para a implantação da ETE do distrito de Senhora da Penha	27/07/2018	27/08/2018
5	Rio Doce	Robson	Outros	Adequação de projeto	Construção de SES para o distrito de Matadouro Construção de SES para o distrito de Jorge Construção de SES para o distrito de São José de Entre Montes	01/08/2018	01/09/2018
6	Sobralia	Fernanda	Outros	Elaboração de projetos	Elaboração de projetos de sistema de esgotamento sanitário da sede do município e distrito de Plautino Soares.	13/08/2018	12/10/2018
7	Periquito	Fernanda	Licitação	Elaboração de Termo de Referência	Elaboração de projetos de sistema de esgotamento sanitário da sede do município e distritos.	14/08/2018	14/09/2018
8	Naque	Fernanda	Licitação	Elaboração de Termo de Referência	Elaboração de projeto de sistema de esgotamento sanitário da sede do município	15/08/2018	15/08/2018
9	Marliéria	Luiza	Licitação	Elaboração de Termo de Referência	Elaboração de projetos de sistema de esgotamento sanitário do distrito de Cava Grande	13/08/2018	17/09/2018
10	Pingo d'Água	Luiza	Licitação	Elaboração de Termo de Referência	Elaboração de projetos de sistema de esgotamento sanitário da sede do município e distritos.	16/08/2018	18/09/2018

c) Conclusão das demais **Assinaturas dos Termos de Apoio Técnico (TAT)**

Até o presente momento da elaboração deste Plano, há 35 Termos de Apoio Técnico (TAT) devidamente assinado, faltando:

- Colatina: Município optou por assinar o TAT após a assinatura do contrato de repasse.
- Itueta: Município solicitou aguardar mudança de pleito para assinar TAT.
- Mariana: Visita realizada no dia 29/08.
- Linhares: Aguardando assinatura do Prefeito.

A Fundação Renova continuará prestando todo o apoio necessário a estes 4 municípios de forma a dar celeridade à estas pendências.

d) Conclusão da **Contratação de Apoio Técnico**

No caso do apoio técnico, o processo de contratação de uma gerenciadora especializada está previsto para a primeira quinzena de novembro. Neste momento o processo de contratação se encontra na fase de avaliação de propostas técnicas das empresas que estão participando da concorrência.

Os profissionais atualmente contratados como apoio técnico emergencial deverão ser absorvidos pela empresa ganhadora da concorrência para evitar descontinuidade nas ações do apoio técnico.

Todo o processo de contratação está sendo acompanhado de perto pela equipe do Programa, conforme cronograma abaixo:

Etapa	Etapa do processo	Prevista
1	Aprovação da RC	25/07/2018
2	Início do processo pelo Suprimentos	30/07/2018
3	Elaboração VLT para aprovação no sistema	31/07/2018
4	Validação de vendor list no Suprimentos	01/08/2018
5	Envio de convite às empresas	03/08/2018
6	Confirmação de participação pelas proponentes	07/08/2018
7	Realização da Visita Técnica	09/08/2018
8	Envio de dúvidas pelas proponentes ao Suprimentos	13/08/2018
9	Envio das dúvidas ao requisitante	13/08/2018
10	Respostas da RENOVA para esclarecimento de dúvidas	16/08/2018
11	Publicação de propostas Técnicas	27/08/2018
12	Envio das propostas técnicas para avaliação do requisitante	27/08/2018
13	Emissão do parecer técnico inicial	29/08/2018
14	Solicitação de revisão técnica as proponentes	29/08/2018
15	Publicação de propostas Técnicas revisadas	31/08/2018
16	Envio das propostas técnicas para reavaliação do requisitante	03/09/2018
17	Resultado da avaliação técnica	05/09/2018
18	Publicação de propostas Comerciais (via e-mail)	05/09/2018
19	Equalização das propostas comerciais	06/09/2018
20	Abertura da 2ª rodada comercial	11/09/2018

Etapa	Etapa do processo	Prevista
21	Recebimento de propostas comerciais revisadas - 2ª RODADA	14/09/2018
22	Equalização das propostas comerciais - 2ª RODADA	17/09/2018
23	Envio do Short List ao Compliance	17/09/2018
24	Retorno Compliance (Short List)	24/09/2018
25	Abertura da Negociação Final	25/09/2018
26	Definição do vencedor do processo	28/09/2018
27	Emissão da APRO	05/10/2018
28	Envio da APRO	08/10/2018
29	Aprovação pelo Conselho Renova	25/10/2018
30	Emissão e liberação do Pedido	31/10/2018
31	Assinatura do Contrato	14/11/2018

e) Execução da Capacitação Técnica às Prefeituras

A contratação dos serviços de capacitação envolve uma complexidade da programação de 4 módulos diferentes de oficinas para as 40 municipalidades e toda a logística envolvida implicou em revisões da proposta técnica. Estas revisões estão em fase de finalização.

A capacitação será realizada, com prazo estimado até 30/11/2018.

f) Gestão junto às Instituições Financeiras Contratadas

A coordenação do Programa deverá trabalhar ainda mais de perto com o BDMG e BANDES, de forma a agilizar processos morosos. A equipe do programa estabelecerá uma relação mais próxima com os técnicos de análise de projetos dos bancos de forma a assegurar a agilidade dos mesmos em relação a essas avaliações.

No caso do BANDES, a gestão do Programa realizou visita a diretoria do banco ligada ao projeto com a finalidade de dirimir supostos obstáculos, tais como a assinatura do contrato de repasse junto à Colatina.

A apresentação pelos municípios da documentação de licitação e projetos necessários para análise e aprovação dos bancos constituem outro fator externo de demora nos processos das instituições financeiras. A RENOVA apoiará as prefeituras com o objetivo de agilizar a preparação desta para análise dos bancos.

g) Assinatura do Acordo de Cooperação Técnica com a FUNASA

Apesar das tratativas realizadas junto a FUNASA para formalização do Acordo o mesmo ainda não foi assinado. A Fundação permanecerá envidando esforços para assinatura do Termo, com a ressalva que, com um ambiente político próximo as eleições, este termo pode ser postergado sua assinatura, unilateralmente pela FUNASA.

NO ÂMBITO DA CT-SHQA E DO CIF

A dificuldade da CT-SHQA e do CIF em dar respostas ágeis aos municípios é um dos maiores entraves à aceleração do Programa. Cabe à CT-SHQA e ao CIF identificar as causas e encontrar mecanismos que permitam agilizar esse processo.

A CT-SHQA/CIF deverá agilizar os processos de revisão/aprovação das solicitações dos municípios. Para esse fim deverá definir mecanismos adequados e retomar o trabalho iniciado pela CT com esse objetivo.

Entendemos que a CT não foi dimensionada para atender requerimentos constantes das prefeituras, os que tendem a aumentar na medida em que comecem os desembolsos. Caberá à CT-SHQA decidir como lidar com a situação. Nesse sentido, a RENOVA recomenda que seja retomada a discussão sobre critérios para delegar decisões de menor impacto.

h) Verificação das **consonâncias dos Pleitos com os PMSB**

Em reunião do TCE/ES – Tribunal de Contas do Espírito Santo (atualmente em fase de alinhamento com o Ministério Público de Minas Gerais), foi orientada a verificação de aderência dos pleitos dos municípios, aprovados pelo CIF, aos seus Planos Municipais de Saneamento Básico, para recebimento dos recursos compensatórios previstos na cláusula 169 do TTAC.

No momento desta solicitação, dos 35 municípios mineiros da Área Ambiental 2, 31 já haviam assinado os contratos de repasse de recursos. Desses, 21 foram considerados aptos pelo BDMG a iniciarem o processo licitatório para contratação dos projetos, pleiteados na Prioridade 1 da Deliberação CIF nº 43, que se refere a ações de elaboração ou adequação de projetos de engenharia em nível de detalhamento que permita a licitação das obras, a regularização ou o licenciamento ambiental.

Nesse sentido, para dar celeridade ao programa, a RENOVA realizou, em caráter emergencial, esta verificação para os 21 municípios aptos a licitar, a saber: Alpercata, Belo Oriente, Bom Jesus do Galho, Bugre, Caratinga, Dionísio, Fernandes Tourinho, Galileia, Ipaba, Mariana, Marliéria, Naque, Periquito, Pingo d'água, Raul Soares, Rio Casca, São Domingos do Prata, São Pedro dos Ferros, Sem-Peixe, Sobrália, Tumiritinga.

Desta forma, sugere-se avaliar a possibilidade de solicitação novamente pela CT e CIF aos municípios, que realizem e apresentem uma verificação de aderência dos pleitos com os respectivos PMSB

i) Resposta às solicitações de mudança **de Pleitos**

Após a aprovação dos pleitos, por meio da Deliberação CIF nº 75, muitos municípios solicitaram ao CIF alterações de pleitos, conforme identificado no quadro abaixo:

Nome Município	PLEITOS	PREFEITURAS
	Escopo solicitado pelo Município	Mudança de pleito
Aimorés	Elaboração de projeto de sistema de esgotamento sanitário para a sede do município e distritos.	AGUARDANDO APROVAÇÃO. Ofício 141 de 25/05/2018. Solicitação: Substituição dos distritos de São Sebastião da Vala e Mundo Novo, pela sede para implantação de SES (R\$ 9.326.685,45) e Aquisição de terreno (R\$ 200.000,00).
Belo Oriente	Elaboração de projetos de sistema de esgotamento sanitário da sede do município e distritos de Bom Jesus do Bagre e São Sebastião de Braúnas	APROVADO - NT 21: Ofício 139/2017. Inserção do distrito de Perpétuo Socorro (Cachoeira Escura), sem alteração de valor.

Nome Município	PLEITOS	PREFEITURAS
	Escopo solicitado pelo Município	Mudança de pleito
Bom Jesus do Galho	Elaboração de projeto de sistema de esgotamento sanitário para a sede do município.	AGUARDANDO APROVAÇÃO. Ofício 0592/2018. Solicitação: Aquisição de terreno para implantação da ETE da sede do município (R\$ 250.000,00) a ser subtraído do valor da obra.
Bugre	Elaboração de projetos de sistema de esgotamento sanitário das localidades de Bugre, Boachá, São Lourenço, Livramento e São José do Bugre	AGUARDANDO APROVAÇÃO. Renova não foi copiada em Ofício. Solicitou complementação do recurso para projeto de 127.000 para 160.000.
Caratinga	Elaboração de projeto técnico para instalação de ETE nos 10 distritos do município	AGUARDANDO APROVAÇÃO. Renova não foi copiada em Ofício. Solicitação: Destinação de 13% do teto de esgotamento sanitário para resíduos sólidos.
Conselheiro Pena	Construção do sistema de esgotamento sanitário da sede do município.	AGUARDANDO APROVAÇÃO. Ofício 007/2018. Solicitação: Uso de 100% do teto em esgotamento sanitário para a sede (construção do SES e muros do tipo gabião, para estabilização das margens do ribeirão João Pinto e proteção das redes).
Iapu	Elaboração de projeto de sistema de esgotamento sanitário da sede do município e do distrito de São Sebastião da Barra	APROVADO - NT 21: Ofício 23/2018. Solucionada a sobreposição de recursos por solicitação de projetos já elaborados pela FUNASA. O pleito foi redirecionado apenas para as obras de implantação do SES.
Ipatinga	Elaboração de projeto para a sede do município de Ipatinga	AGUARDANDO APROVAÇÃO. Renova não foi copiada em Ofício. Solicitação: Uso de 30% do teto dos recursos em RS.
Itueta	Elaboração de projeto para construção de sistema de tratamento de esgotos da Vila Neitzel	AGUARDANDO APROVAÇÃO. Ofício 017/2018. Solicitação: Uso de 100% dos recursos para SES e alteração do distrito de Vila Neitzel pelo de Quatituba, para receber as obras de esgotamento.
Mariana	Elaboração de projetos de engenharia para os distritos de Santa Rita Durão, Monsenhor Horta, Camargos, Bandeiras, Cláudio Manoel, Furquim, Barroca e Passagem de Mariana, incluindo o bairro Liberdade, e subdistritos de Mainart, Barro Branco e Águas Claras	SEM INFORMAÇÃO. Município manifestou interesse em solicitar ao CIF o uso de 100% dos recursos para esgotamento sanitário, em virtude do TAC para recuperação do aterro de Mariana que prevê investimentos e recuperação do aterro. Não foi informado se a solicitação já foi realizada.
Marilândia	Adequação de projeto para ampliação da capacidade de tratamento da ETE da sede do município	AINDA NÃO ENVIADO. Município irá solicitar ao CIF revisão do pleito, com revisão dos valores solicitados, visto serem insuficientes para elaboração dos projetos.
Resplendor	Construção do sistema de esgotamento sanitário da sede do município.	AGUARDANDO APROVAÇÃO: Ofício 235/2018. Solicitação: Verificação de possível erro de cálculo no teto de recurso do município, revisão dos pleitos apresentados e compra de caminhões de lixo".

Nome Município	PLEITOS	PREFEITURAS
	Escopo solicitado pelo Município	Mudança de pleito
Santana do Paraíso	Ampliação do sistema de esgotamento sanitário do município de Santana do Paraíso	AGUARDANDO APROVAÇÃO. Ofício 85/2018. Solicitação: Substituição da execução do Sistema de Esgotamento Sanitário na Bacia do Córrego do Garrafa para Sede.
São José do Goiabal	Elaboração de projeto de sistema de esgotamento sanitário das localidades de São João, Biboca, Patrimônio, Lagoa das Palmeiras, Messias Gomes e Isidório	AGUARDANDO APROVAÇÃO. Ofício 041/2018. Solicitação: Reembolso de projeto no valor de R\$ 57.500,00, Retirada da localidade de São João no pleito da Prioridade 1, e substituição das localidades citadas pela sede no pleito de Prioridade 5.
Timóteo	Elaboração de projetos executivos de redes coletoras e interceptores na sede e distritos	APROVADO - NT 21: Novo pleito - 18% do teto para SES e 82% do teto para RS

Nota-se que ainda existem várias solicitações de alteração de pleito aguardando resposta, o que atrasa o prosseguimento das ações do município junto aos bancos. Nesse sentido, entende-se que uma maior celeridade nas respostas pela CTSHQA e CIF, proporcionará o avanço das etapas consequentes. Dessa forma, sugere-se que seja avaliado pela CT e CIF, a possibilidade de mobilização de uma equipe dedicada para avaliação de solicitações de alterações de pleito, para retorno aos municípios, podendo contar, a critério das mesmas, com a participação ativa de membros da Renova.

3.1 NO ÂMBITO DOS MUNICÍPIOS

No âmbito municipal, a presença do apoio técnico junto com a agilização nas respostas do CIF terá um impacto muito positivo na atitude dos municípios.

Será importante a atenção da Prefeitura para fornecer informações à equipe de Apoio Técnico, oferecendo documentos e projetos disponíveis, bem como definir a equipe técnica de relacionamento.

4 CONCLUSÃO

O Programa de Coleta e Tratamento de Esgoto e Destinação de Resíduos Sólidos, cláusula 169 do TTAC, tem uma governança complexa. Acelerar a implementação do Programa requer um esforço conjunto de diferentes partes interessadas. Para que o plano seja eficaz, no entanto, se requer um compromisso formal de ações e prazos pelos diferentes interessados.

4.1 QUADRO RESUMO DAS AÇÕES

Item		Stakeholders Envolvidos	Ação	Prazo
a	Conclusão de todas Assinaturas do contrato de repasse das prefeituras com os Bancos	Prefeituras, Bancos e Fundação Renova	Prefeituras devem concluir as pendências para assinatura do contrato com os bancos	NA
b	Fornecimento de Apoio Técnico Emergencial	Fundação Renova, Prefeituras, consultores	Mobilização de mais 04 profissionais totalizando 07.	Até a ação "d" se concluir
			Atendimento em cada prefeitura com datas já acordadas	
c	Conclusão das Assinaturas dos Termos de Apoio Técnico (TAT)	Prefeituras e Fundação Renova	Aprimorar a visita técnica de apoio emergencial às 04 prefeituras que ainda não assinaram os TAT	NA
d	Conclusão da Contratação de Apoio Técnico	Fundação Renova e Gerenciadora	Concluir todas as etapas até contratação	14/11/2018
e	Execução da Capacitação às Prefeituras	Fundação Renova e Empresa Capacitadora	Execução da capacitação	30/11/2018
f	Gestão junto às Instituições Financeiras Contratadas	Bancos e Fundação Renova	Estreitar as relações e gestão junto aos bancos	Durante toda a execução do Programa
g	Assinatura do Acordo de Cooperação Técnica com a FUNASA	Fundação Renova, FUNASA	Assinar Termo de Cooperação Técnica	NA
h	Verificação de consonância dos pleitos com os PMSB	Prefeituras, CT-SHQA, CIIF, e Fundação Renova	Avaliar a possibilidade de solicitação pela CT e CIF aos municípios, que realizem e apresentem uma verificação de aderência dos pleitos com os respectivos PMSB	A ser deliberado

i	Resposta às solicitações de mudança de Pleitos	Prefeituras, CT-SHQA, CIIF	Avaliar a possibilidade da CTSHQA e CIF mobilizarem uma equipe dedicada para retorno aos municípios, podendo contar, a critério do CIF, com participação ativa de membros da Renova.	A ser deliberado
---	--	----------------------------	--	------------------