

**FR.2020.0562**

Belo Horizonte, 14 de abril de 2020

**À**  
**CÂMARA TÉCNICA DE POVOS INDÍGENAS**  
**E COMUNIDADES TRADICIONAIS ("CT-IPCT")**  
**A/C.: SRA. LÍGIA MOREIRA DE ALMEIDA**  
COORDENADORA DA CT-IPCT  
CASA CIVIL DA PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA – CC/PR  
Palácio do Planalto, Anexo I, Térreo, Ala A, Sala 104, CEP: 70.150-900.

*Com cópia para:*

**COMISSÃO DOS MORADORES DA COMUNIDADE REMANESCENTE QUILOMBOLA**  
**("CRQ") DE DEGredo - ES**  
**A/C.: SRA. MÔNICA SILVA DE JESUS**  
Estrada Degredo/Pontal s/n, Comunidade do Degredo  
(**CIC** - Centro de Integração Comunitária - Zona Rural)  
**Degredo**, 29900-940, Linhares

**Ref.:** Sistema de Abastecimento de Água ("SAA") na Comunidade Remanescente Quilombola ("CRQ") de Degredo – ES.

A Fundação Renova ("Fundação"), pessoa jurídica de direito privado, devidamente inscrita no CNPJ/MF sob o nº 25.135.507/0001-83, com sede na Avenida Getúlio Vargas, nº 671, 4º andar, no município de Belo Horizonte/MG, CEP 30.112-021, vem, respeitosamente, expor o quanto segue.

Serve o presente para reportar à CT-IPCT o status das tratativas para elaboração de projeto de Sistema de Abastecimento de Água na CRQ de Degredo em Linhares – ES, cujo cronograma<sup>1</sup> (**anexo 1**) foi preparado de forma colaborativa em reunião intercâmaras realizadas no dia 29/08/2019 em Linhares/ES.

Ressalta-se que, após essa reunião intercâmaras, o CIF emitiu a Deliberação CIF nº 329, de 24 de setembro de 2019, a qual estabelece:

---

<sup>1</sup> O REFERIDO CRONOGRAMA FOI RETIRADO DA NOTA TÉCNICA NT 01/2019.

*"Determinar à Fundação Renova o cumprimento do cronograma estabelecido em reunião intercâmaras referente à elaboração e entrega do Projeto Básico do Sistema de Abastecimento de Água da comunidade de Degredo, em Linhares/ES, de acordo com a Nota Técnica Intercâmaras nº 01/2019/CT-IPCT/CT-SHQA/CT-Saúde/CIF".*

Como é de conhecimento da CT-IPCT, em todas as reuniões de Câmara Técnica a Fundação Renova apresentou dados referentes ao *status* de execução do cronograma em questão, muitas vezes solicitando apoio para solução de alguns entraves encontrados ao longo do caminho.

Com isso, devido a eventos externos e/ou de força maior, como dificuldade na obtenção de autorizações para perfuração dos poços, o cronograma sofreu alterações.

Essa dificuldade de obter as autorizações necessárias foi comunicada à CT-IPCT em 07 de outubro de 2019, por meio do Ofício OFI.NII.102019.8047 (**Anexo 02**), o qual informou que, diante de tal situação, o cronograma seria alterado.

O referido ofício também solicitou o apoio da Comissão Quilombola de Degredo para viabilizar o contato com os proprietários/possuidores das áreas.

Dessa forma, no dia 17 de outubro de 2019, foi realizada reunião na comunidade de Degredo (ata no **anexo 3**), quando a Fundação expôs as dificuldades encontradas, solicitando apoio da comunidade nas tratativas junto aos proprietários.

Com o apoio da Comunidade, foram obtidos 03 (três) Termos de que permitiu à Fundação Renova obter as autorizações de perfuração de poço, que foram emitidas pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente de Linhares/ES em 13 de novembro de 2019.

Cabe destacar que, no cronograma colaborativo, essa etapa estava prevista para o dia 10 de outubro de 2019, ou seja, houve um atraso de 33 (trinta e três) dias.

Por conseguinte, a Fundação realizou por conferência (telefone) reunião de alinhamento com a SAAE/Linhares e com os técnicos da sua empresa executora dos

serviços de perfuração no dia 18 de novembro/19. No período de 19 a 26 de novembro/19 a empresa executora realizou a mobilização (translado dos 03 caminhões de Belo Horizonte/MG para Degredo/ES e materiais/equipamentos necessários).

No dia 22 de novembro/19 foi realizada reunião (ata no **anexo 4**) na comunidade de Degredo para apresentar a equipe da empresa executora dos serviços, bem como explicar as etapas do processo de perfuração. Ocorrendo o início da perfuração do poço 01 no dia 26 de novembro/19, o qual estava previsto no cronograma colaborativo para 14 de outubro/19.

Cabe considerar que, a perfuração do poço 01 teve início praticamente no final do mês de novembro/19, sendo que dezembro é um mês de festas (natal e ano novo) que em geral, as empresas realizam período de recesso coletivo dos seus funcionários. Sendo assim, em 19 de dezembro/19 os serviços de perfuração do poço 01 foram paralisados, devido ao início do período de recesso da empresa executora.

No dia 06 de janeiro de 2020 a empresa executora da perfuração retornou para o território de Degredo para finalizar a perfuração do poço 1; iniciar/finalizar a perfuração do poço 2; realizar as coletas de amostras de água para análise de qualidade de água dos 02 poços. Todas essas atividades foram finalizadas até o final de janeiro/20 e os laudos de análise de água foram emitidos na 1ª quinzena de março/20. Cabe destacar que a emissão dos laudos estava prevista no cronograma para o dia 06 de fevereiro/20.

Assim, apesar do atraso devido à dificuldade em obter as autorizações de proprietários, as ações vinham sendo executadas com o objetivo de finalizar o projeto o mais rápido possível.

Todavia, como é de conhecimento da CT-IPCT, no início de março o Brasil se viu envolvido em uma grave pandemia causada pelo vírus COVID-19. Seguindo orientação de organismos como a Organização Mundial de Saúde, Estados e Municípios, iniciaram ações para promover o isolamento social, evitando assim uma

rápida e descontrolada contaminação da população Brasileira, como ocorreu em outros países.

Diante desse cenário, a Fundação Renova aderiu à política de isolamento social a partir de 16 de março de 2020, fechando todos os seus escritórios e colocando todos os seus colaboradores em trabalho remoto, além de suspender todas as atividades de campo consideradas não essenciais, com o objetivo de proteger as comunidades atendidas. Ainda não há perspectiva para o fim do isolamento social e retorno às atividades presenciais e de campo.

Assim, diante desse grave e excepcional cenário, não será possível atender os prazos do cronograma colaborativo, que previa a entrega do projeto básico para análise do SAAE/Linhares em 14 de abril de 2020.

Diante de toda a incerteza que envolve a pandemia do COVID-19, a Fundação renova terá que reformular o planejamento, em diálogo com a comunidade de Degredo e instituições, para estimar nova data para entrega do projeto, com a situação de retorno à campo estiver mais clara. Dessa forma, a Fundação Renova envidará seus melhores esforços para finalizar esse projeto o quanto antes, mantendo a CT-IPCT informada sobre todos os andamentos referentes ao projeto.

Sendo o que cumpria para o momento, a Fundação Renova se mantém à disposição para prestar quaisquer esclarecimentos adicionais que se fizerem necessários.

Renovando nossos protestos de estima e consideração, subscrevemos a presente.

Atenciosamente,



**FUNDAÇÃO RENOVA**  
**Ricardo Burg Mlynarz**  
Gerente de Programa Socioeconômico  
Povos Tradicionais e Indígenas