



Rio de Janeiro, 16 de setembro de 2022

SMS/LCA/LIE&P-FC 0214/2022

Ao Sr. Itagyba Alvarenga Neto
Coordenação Geral de Licenciamento Ambiental de Empreendimentos
Marinhos e Costeiros - CGMAC
Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis -
IBAMA
Praça XV de Novembro, 42 - 9º andar - Centro
CEP 20010-010 - Rio de Janeiro - RJ

Assunto: Atividade de Perfuração no Bloco FZA-M-59 - Bacia da Foz do
Amazonas - Atualização sobre os processos de contratação para
realização da APO

Referência: Processo nº 02022.000336/2014-53
CNPJ 33.000.167/0001-01

Prezado Senhor,

Reportando-nos ao processo em referência, vimos por meio desta fornecer a esta coordenação informações atualizadas sobre o andamento dos processos de contratação necessários à preparação para a Avaliação Pré-Operacional (APO), visando ao atendimento do requisito estabelecido para a obtenção da Licença de Operação da atividade de perfuração marítima no bloco FZA-M-59.

Conforme informado na carta SMS/LCA/LIE&P-FC 0162/2021, de 16/09/2021, o processo de contratação compreende resumidamente três etapas principais:

- 1. Publicação do edital, que compreende todas as atividades de preparação da documentação necessária à contratação e a divulgação da oportunidade ao mercado para que sejam apresentadas as propostas comerciais;**
- 2. Negociação, que compreende as atividades de abertura de propostas, verificações técnicas e de conformidade e negociação das propostas comerciais apresentadas; e**
- 3. Assinatura do contrato, que compreende as atividades finais de verificação documental e aprovações, considerando a proposta vencedora, após a conclusão das etapas anteriores.**

Após a assinatura dos contratos, inicia-se o prazo de mobilização, que corresponde às atividades de vistorias, verificações, obtenção das autorizações necessárias, recebimento e preparação de equipamentos e

equipes para realização dos serviços contratados.

Assim, no quadro abaixo são apresentadas as contratações previstas com a indicação da respectiva situação, incluindo aquelas relativas aos projetos ambientais, necessários ao atendimento dos requisitos e dos compromissos estabelecidos no licenciamento ambiental.

Item	Descrição	Situação	Data de assinatura do contrato	Previsão de prontidão para APO
i	Unidade marítima de perfuração	Mobilização	05/05/2022	15/11/2022 na locação
ii	Serviços de fluidos	Mobilização	21/12/2021	NA
iii.1	Embarcações para resposta a emergências	Mobilização	29/07/2022	10/11/2022 em Belém
iii.2	Serviços portuários	Mobilização	16/06/2022	30/09/2022
iii.3	Aeronaves de apoio à atividade	Mobilização	18/07/2022	18/10/2022
iii.4	Adequações do aeródromo e serviços de apoio logístico	Mobilização	12/09/2022	31/10/2022
iii.5	Recursos adicionais do PEI	Assinatura do contrato	Previsão 20/09/2022	03/11/2022
iv	Censo Espaço-Temporal de Aves de Ecossistemas Costeiros e Migratórias (Censo da Avifauna)	Execução	09/09/2021	NA
v	Projeto de Monitoramento de Desovas de Tartarugas Marinhas (PMDTM)	Execução	08/12/2021	NA
vi	Projeto de Monitoramento Integrado Dedicado (PMID)	Execução	15/12/2021	NA
vii	Projeto de Observação e Monitoramento a partir da Unidade Marítima de Perfuração (PMUMP) Projeto de Observação e Monitoramento a partir do Barco de Apoio (POMBA)	Mobilização	02/05/2022	NA
viii	Projeto de Monitoramento de Impactos de Plataformas e Embarcações sobre a Avifauna (PMAVE) e Plano de Proteção à Fauna (PPAF) - base de fauna	Negociação	Previsão 20/09/2022	31/10/2022
ix	Plano de Proteção à Fauna (PPAF) - profissionais de atendimento à fauna oleada	Execução	01/06/2022	01/06/2022
x	Projeto de Comunicação Social (PCS)	Execução	02/05/2022	NA

NA - Não aplicável - Recurso/projeto não vinculado ao Plano de Emergência Individual (PEI).

Com relação à unidade de perfuração marítima, como já informado por meio da Carta SMS/LCA/LIE&P-FC 0134/2022, ratificamos a contratação da ODN-II (NS-42). No momento, a unidade se encontra em mobilização, visando ao atendimento das atividades no bloco FZA-M-59. Oportunamente, serão informados a este IBAMA local e intervalo de datas para realização das vistorias necessárias.

No que tange às embarcações de apoio equipas para resposta à emergência, informamos que foram assinados contratos para fornecimento das seguintes

unidades: Ms Virgie, Mr. Sidney, C-Warrior, Corcovado e C-Viking. As embarcações se encontram em fase de mobilização e, assim que disponíveis, serão informados local e intervalo de datas para realização das vistorias necessárias.

Quanto aos projetos ambientais, como informado por meio da Carta SMS/LCA/LIE&P-FC 0187/2022, encontram-se em execução o Censo da Avifauna, o PMDTM e o PMID. O PMUMP e o POMBA serão iniciados quando do início da atividade de perfuração. No que se refere ao PCS, anteriormente ao início da atividade, serão realizadas as reuniões informativas iniciais, previstas no projeto e detalhadas no Plano de Trabalho apresentado em 16/09/2022, por meio da Carta SMS/LCA/LIE&P-FC 213/2022.

Por fim, informamos que o processo de implementação da nova base de atendimento à fauna, em decorrência do insucesso no estabelecimento de uma parceria com a Universidade Federal Rural da Amazônia - UFRA, encontra-se em andamento, tendo já sido realizado vistoria pelo órgão ambiental estadual e iniciado o respectivo processo de licenciamento. A previsão de protocolo do projeto da nova base para análise desta Coordenação é 30/09/2022, como informado na reunião realizada em 15/09/2022.

Com isso, a Petrobras reafirma o esforço envidado para o cumprimento dos compromissos estabelecidos no âmbito do processo de licenciamento.

Atenciosamente,

**Gustavo Limp Nascimento
Gerente de Licenciamento E&P e Funções Corporativas**

Não há anexo(s)