



FUNDAÇÃO
renova

RELATÓRIO ANUAL DE ATIVIDADES

Ano 2021 – Janeiro 2022

Sumário

Apresentação	<u>5</u>
Sumário Executivo	<u>6</u>
PG001 Levantamento e Cadastro dos Impactados	<u>28</u>
PG002 Ressarcimento e Indenização dos Impactados	<u>35</u>
PG003 Proteção e Recuperação da Qualidade de Vida dos Povos Indígenas	<u>41</u>
PG004 Proteção e Recuperação da Qualidade de Vida de Outros Povos e Comunidades Tradicionais	<u>74</u>
PG005 Programa de Proteção Social	<u>94</u>
PG006 Comunicação, Participação, Diálogo e Controle Social	<u>105</u>
PG007 Programa de Assistência aos Animais	<u>133</u>
PG008 Reconstrução de Vilas	<u>142</u>
PG009 Recuperação do Reservatório da UHE Risoleta Neves	<u>159</u>
PG010 Programa de recuperação das demais comunidades e infraestruturas impactadas entre Fundão e Candonga	<u>170</u>
PG011 Recuperação das Escolas Impactadas e Fortalecimento da Educação Pública na Bacia do Rio Doce	<u>177</u>
PG012 Programa de Memória Histórica, Cultural e Artística	<u>182</u>

PG013 Programa de Turismo, Cultura, Esporte e Lazer	<u>187</u>
PG014 Programa de Apoio à Saúde Física e Mental da População Impactada	<u>192</u>
PG015 Promoção da Inovação	<u>225</u>
PG016 Retomada das Atividades Aquícolas e Pesqueiras	<u>231</u>
PG017 Retomada das Atividades Agropecuárias	<u>238</u>
PG018 Desenvolvimento e Diversificação Econômica	<u>248</u>
PG019 Recuperação de Micro e Pequenos Negócios	<u>254</u>
PG020 Estímulo à Contratação Local	<u>260</u>
PG021 Auxílio Financeiro Emergencial	<u>272</u>
PG023 Manejo de Rejeitos	<u>288</u>
PG025 Programa de Recuperação da Área Ambiental 1	<u>294</u>
PG026 Programa de Recuperação de Áreas de Preservação Permanente (APPs) e Recargas Hídricas	<u>300</u>
PG027 Programa de Recuperação de Nascentes	<u>307</u>
PG028 Conservação da Biodiversidade	<u>313</u>
PG029 Recuperação da Fauna Silvestre	<u>320</u>
PG030 Fauna e Flora terrestre	<u>325</u>
PG031 Coleta e Tratamento de Esgoto e Destinação de Resíduos Sólidos	<u>331</u>
PG032 Melhoria dos Sistemas de Abastecimento de Água	<u>349</u>

PG033 Programa de Educação para Revitalização da Bacia do Rio Doce (Educação Ambiental)	<u>356</u>
PG034 Preparação para Emergências Ambientais	<u>361</u>
PG035 Programa de Informação para a População	<u>368</u>
PG036 Comunicação Nacional e Internacional	<u>379</u>
PG038 Monitoramento da Bacia do Rio Doce	<u>384</u>
PG039 Unidades de Conservação	<u>394</u>
PG040 Programa de Fomento ao CAR e PRA	<u>400</u>
PG042 Ressarcimento dos Gastos Públicos Extraordinários	<u>406</u>
Glossário	<u>412</u>
Dados de Segurança	<u>417</u>
Gestão Econômica*	<u>418</u>

Apresentação

O presente documento cumpre a Cláusula 192, parágrafo segundo, do Termo de Transação de Ajustamento de Conduta (TTAC), o qual determina a elaboração de relatório anual sobre o andamento de todos os Programas — Socioambientais e Socioeconômicos desenvolvidos e executados pela Fundação Renova — e envio ao Comitê Interfederativo (CIF), até o dia 20 de janeiro de cada ano. Os programas têm como objetivo recuperar o meio ambiente e as condições socioeconômicas da área de abrangência impactada pelo rompimento da barragem de Fundão, em 5 novembro de 2015, de forma a restaurar a situação anterior ao evento, como está disposto na Cláusula 5, Inciso I, do referido termo.

Sumário Executivo

Este relatório destaca as realizações mais importantes em 2021 para a reparação, compensação, mitigação e indenização dos danos decorrentes do rompimento da barragem de Fundão, em Mariana (MG) em novembro de 2015. No sexto ano após o colapso da barragem operada pela mineradora Samarco, o processo de reparação, contemplado nos 42 programas que compõem o TTAC, registra avanços nas diferentes frentes sob gestão da Fundação Renova, criada para conduzir o processo ao longo dos 670 quilômetros de cursos de água impactados, de Mariana a Linhares (ES).

Três iniciativas em andamento — reassentamentos, monitoramento de água e indenizações — merecem destaque no ano, tanto pelas evoluções registradas quanto pelo seu valor na reconstituição do modo de vida da população atingida.

Reassentamentos em diferentes estágios

Previstos no PG 8 – Reconstrução de Vilas (pág. 142), há três reassentamentos coletivos — Bento Rodrigues, Paracatu de Baixo, ambos em Mariana, e Gesteira, no município de Barra Longa (MG) — e o chamado reassentamento familiar, que assiste as pessoas que possuíam propriedades atingidas pela lama ao longo do rio e a desistentes dos reassentamentos coletivos. Em todos, houve progressos notáveis no ano.

Bento Rodrigues — Até dezembro, foram concluídas a construção de 27 edificações e 3 bens públicos (escola, posto de serviços, unidade básica de saúde), e encontram-se 92 edificações em andamento. Em relação ao andamento dos projetos conceituais, foram concluídos projetos para 178 edificações, 23 lotes e 15 de bens públicos. Já os projetos básicos, foram concluídos para 178 edificações, 23 lotes e 13 bens públicos.

Paracatu de Baixo — Para o ano de 2021, destacam-se o início da construção de 15 edificações e 03 bens coletivos (escolas e posto de saúde). Em relação ao andamento dos projetos conceituais, foram concluídos projetos para 67 edificações, 04 lotes e 12 de bens públicos. Já os projetos básicos, foram concluídos para 60 edificações, 03 lotes e 11 bens públicos.

Gesteira — Destaca-se 22 edificações adquiridas até 2021, para as 28 famílias que tiveram acordos homologados.

Familiar — Essa modalidade de reassentamento comporta tanto casos de reconstrução da propriedade atingida quanto a compra de nova propriedade, seguida ou não de reforma para adequação às características do imóvel a ser substituído. Até dezembro, 121 famílias foram atendidas nesta modalidade e 82 imóveis foram adquiridos para famílias que optaram por esta modalidade de reparação do direito à moradia. Estão em andamento a construção de 44 e a reforma de 28 edificações. Nas comunidades rurais, 12 casas da modalidade de reconstrução foram finalizadas.

Monitoramento da água

Os resultados do Monitoramento da Bacia do Rio Doce, objeto do PG 38 (pág. 384), têm demonstrado melhoria sistemática e estabilização da qualidade da água. Essa constatação é respaldada por diferentes acompanhamentos, como os programas de Monitoramento Quali-quantitativo de Água e Sedimentos (PMQQS); de Monitoramento Quali-quantitativo de Água para Consumo Humano (PMQQACH); e de Monitoramento da Água Próximo a Intervenções (PMQQVAI).

Os dados apurados pelo PMQQS foram disponibilizados por meio de relatórios trimestrais e mensais referentes as campanhas realizadas ao longo de 2021.

Em atendimento à Deliberação CIF nº 378/2021, foram protocolados quatro relatórios mensais realizados para o plano do período chuvoso, a fim de monitorar a qualidade da água das localidades atingidas.

Além disso, é importante ressaltar outras entregas do programa, tais como: protocolo da Revisão Bianual do PMQQS em atendimento à NT78 GTA-PMQQS (maio de 2021); emissão do Ofício CT-Saúde/CIF nº 19/2021, aprovando o Relatório Anual do PMQACH 2015-2020, em cumprimento da Deliberação nº 301/2021 e da NT 52/2021 (agosto de 2021); entrega do protótipo do novo Portal de Monitoramento do Rio Doce; e protocolo e publicação das edições dos boletins de Monitoramento da Qualidade da Água para Consumo Humano, no site da Fundação Renova.

A constatação de que a qualidade da água na bacia é compatível com seu consumo após tratamento ajuda a intensificar os resultados do programa de Melhoria dos Sistemas de Abastecimento de Água (PG 32, pág. 349), o qual registrou avanços em diferentes municípios.

Podemos destacar a conclusão das obras de melhoria do sistema de abastecimento de água - captação alternativa e STA, nos municípios de Periquito, Baixo Guandu, Resplendor e Governador Valadares. Proporcionando a conclusão de 17 sistemas de tratamento de água, entre estações convencionais e tratamentos simplificados.

Pela sinergia com a qualidade da água, merece atenção também o PG 31 – Coleta e Tratamento de Esgoto e Destinação de Resíduos Sólidos (pág. 331), que tem caráter compensatório e até dezembro de 2021 foram repassados R\$ 18.947.177,75 para ações de esgotamento sanitário e resíduos sólidos, para os municípios de Aimorés, Alpercata/MG, Barra Longa/MG, Bom Jesus do Galho/MG, Bugre/MG, Colatina/ES, Conselheiro Pena/MG, Córrego Novo/MG, Dionísio/MG, Fernandes Tourinho/MG, Galiléia/MG, Governador Valadares/MG, Ipaba/MG, Ipatinga/MG, Itueta/MG, Linhares/ES, Naque/MG, Pingo d'Água/MG, Rio Casca/MG, Rio Doce/MG, Santana do Paraíso/MG, São Domingos do Prata/MG, São José do Goiabal/MG, Sem-Peixe/MG, Sobrália/MG, Timóteo/MG, Tumiritinga/MG e consórcios CIMVALPI (Consórcio Intermunicipal Multissetorial do Vale do Piranga) e CONDOESTE (Consórcio Público para o Tratamento e Destinação Final Adequada de Resíduos Sólidos da Região Doce Oeste do Estado do Espírito Santo). Simultaneamente, as prefeituras contam com assessoria técnica e oficinas de capacitação para desenvolvimento de projetos e acompanhamento de obras.

Indenizações em progresso

No âmbito do programa de Ressarcimento e Indenização dos Impactados (PG 2, pág. 35), 2021 fechou com o pagamento de 10.606 acordos de um universo de 10.620 propostas aceitas a indenizações resultantes das campanhas de cadastramento 1, 2 e 3 (Dano Geral), totalizando 99,9%. Em relação a indenizações de Lucro Cessante 2020, foram atendidas 6.320 pessoas (97,2% do universo total de 6.502). Destes, 5.633 aceitaram acordo e 5.620 receberam o pagamento das indenizações (99,8% das propostas aceitas).

Na Campanha de Mariana, foi realizado o pagamento de 719 indenizações, o que representa 97% do total das 740 propostas aceitas.

Registraram-se avanços significativos ainda nos inúmeros programas apresentados a seguir, a partir de uma lógica de três grandes eixos (Terra e Água; Pessoas e Comunidades; Reconstrução e Infraestrutura), que se combinam para viabilizar os compromissos da Fundação Renova.

Eixo Terra e Água

Multiplicidade de ações no uso da terra

A frente de Uso Sustentável da Terra tem sob sua gestão os programas de Assistência aos Animais (PG 7, pág. 133); Retomada das Atividades Agropecuárias (PG 17, pág. 238), Recuperação da Área Ambiental 1 (PG 25, pág. 294) Recuperação de Áreas de Preservação Permanente – APPs e de Áreas de Recarga Hídrica – ARHs (PG 26, pág. 300); Recuperação de Nascentes (PG 27, pág. 307); e Fomento ao Cadastro Ambiental Rural – CAR e ao Programa de Regularização Ambiental – PRA (PG 40, pág. 400).

O Programa de Assistência aos Animais é responsável pelo suporte aos animais extraviados e desalojados em função do rompimento da barragem de Fundão, e tem como ação principal a guarda temporária de 457 animais que estão abrigados em dois Centros de Acolhimento Temporário de Animais. São os CATA's 1 e 2, localizados, respectivamente, na Fazenda Asa Branca, no distrito marianense de Camargos, e na Fazenda do Crasto, em Barra Longa, também em território mineiro. Ao longo do primeiro semestre por meio de protocolo de segurança, foi realizado o planejamento e a retomada de visitas dos atingidos às fazendas para interação com os animais que estão sob guarda temporária da Fundação Renova.

Sob demanda, também são providos cuidados veterinários para animais que se encontram sob guarda de seus tutores e proprietários em propriedades atingidas ou em moradias temporárias. Até 2021, foram registrados ao todo 1.721 prontuários médicos para estes atendimentos. Em relação às ações de adoção, durante a campanha virtual de 2021, 5 animais foram adotados, compondo um total de 159 adoções ao longo de toda a execução do Programa.

Por fim, em dezembro de 2021, foi aprovado, por meio da Deliberação nº 563/2021, a revisão da Definição do Programa junto ao Comitê Interfederativo (CIF).

A retomada das atividades agropecuárias, por sua vez, teve grande impulso na região do Alto Rio Doce. Ali, foram 250 propriedades elegíveis ao PG17 sendo 49 direcionados ao reassentamento e 201 ao Plano de Adequação Socioeconômica e Ambiental (PASEA). Desses 201, 191 são PASEA planejados sendo que 191 devolutivas foram realizadas. A diferença que representa 10 dos 201 do PASEA, se referem à pendência de CAR ou problema fundiário. Até momento, 160 propriedades aderiram à implantação do PASEA e 31 não aderiram. No que tange a silagem, foram entregues 52.962,1 toneladas para os produtores impactados até dezembro. Foram empenhadas 12.543,3 horas de destinadas a Assistência Técnica e Extensão Rural para 129 propriedades no território de Mariana e Alto Rio Doce em 2021. Além de 458 barraginhas, 897 infraestruturas rurais simples e complexas executadas, 238 nascentes cercadas, 58 nascentes com plantio florestal realizado e 2.094 hectares de reestruturação produtiva executados. Além disso, foram implantadas 18 Unidades Demonstrativas em propriedades localizadas no território do Alto Rio Doce.

No Médio Rio Doce, foram realizadas 5.133 horas individuais e 8.588 horas coletivas de Assistência Técnica e Extensão Social (ATES), realização de 2 feiras de apoio à comercialização de produtos além da elaboração de 159 Indicadores de Sustentabilidade em Agroecossistemas (ISA) no Lote 3 - Tumiritinga/ MG (1º Junho, Terra Prometida e Águas da Prata I e II) e Periquito/ MG (Liberdade).

No Baixo Rio Doce, foram de 1.000 horas individuais e 1.051 horas coletivas de Assistência Técnica e Extensão Social (ATES), com a realização de 1 feira de apoio à comercialização de produtos além da elaboração de 98 Indicadores de Sustentabilidade em Agroecossistemas (ISA) elaborados para o Lote 4 - Linhares/ES (Assentamento Sezínio Fernandes de Jesus).

Em relação ao PG 17, é importante destacar também que foram realizadas 33 capacitações técnicas presenciais e 17 capacitações online pela EMATER-MG.

As iniciativas de regularização de CAR e PRA, previstas no PG 40, consistem numa oportunidade de legar à região impactada um modelo de estruturação agropecuária pautado por maior eficiência e sustentabilidade. No ano de 2021, de 273 imóveis elegíveis entre Fundão e Candonga. Deste total, 27 imóveis declinaram e 238 (87,2%) aderiram à proposta do Programa por meio da assinatura dos termos de autorização de uso e coleta de dados, os demais ainda dependem de retorno sobre a adesão. Dos aderidos, 199 CAR já foram retificados ou elaborados pela Fundação Renova.

Em abril de 2021, foi concluída a implantação da restauração florestal nas propriedades impactadas que aderiram à adequação ambiental (caput da cláusula 159 do TTAC), totalizando 542 hectares de restauração florestal e 544 quilômetros de cercamento, e o relatório técnico de conclusão da implantação da restauração florestal foi protocolado na CT-FLOR em julho de 2021.

Atualmente as áreas em processo de restauração estão sendo trabalhadas com as atividades de manutenção, que devem se estender até o ano de 2026, conforme parágrafo único da cláusula 159 do TTAC.

Os quatro indicadores do Programa referentes às cláusulas 158 (projeto de plantio emergencial) e 160 (regularização de calhas, margens e controle de processos erosivos) foram concluídos, tendo a cláusula 158 dada como encerrada em maio de 2021, conforme deliberação CIF nº 502.

A recuperação ambiental é igualmente o foco dos programas 26 e 27 — respectivamente, de Áreas de Preservação Permanente e Recarga Hídrica e de Nascentes, várias iniciativas virtuosas vêm se mostrando oportunas a partir desse objetivo.

No PG 26, Programa de Recuperação de Áreas de Preservação Permanente (APPs) e Recargas Hídricas (ARH), tiveram 1.204 hectares com processo de recuperação iniciada, 254 propriedades rurais parceiras de ações de recuperação das APPs e ARH, 19,5 mil hectares inscritos no edital e R\$ 523 mil pagos de PSA aos produtores rurais.

Em setembro de 2021, foram publicadas as Deliberações CIF n.º 528 e 538/2021, que aprovaram as revisões da definição dos programas 26 e 27. E, em consonância com essas Deliberações, o edital de mobilização dos produtores rurais foi ampliado, em dezembro de 2021, para toda área definida como prioritária no estudo definido como “P3”, ficando permanente aberto até que atingidas as metas.

No que tange à Recuperação de Nascentes (PG 27), em 2021 tiveram 1.137 nascentes com o processo de recuperação iniciada, 473 propriedades rurais parceiras nas ações de recuperação das nascentes, 3.356 nascentes escritas no edital e R\$ 179 mil pagos de PSA aos produtores rurais. Além disso, em junho de 2021, foi publicado o edital de mobilização dos produtores rurais para diversas localidades.

Rejeito: manejo e monitoramento

O rompimento de Fundão liberou para o ambiente cerca de 39 milhões de metros cúbicos de rejeito de mineração. Esse conteúdo se espalhou por cursos d'água, depositando-se intra e extracalha. Cerca de 10,5 milhões de metros cúbicos ficaram contidos no reservatório da Usina Hidrelétrica Risoleta Neves, Candonga. O desafio do programa de Manejo de Rejeitos (PG 23, pág. 288) é tratar tal volume de modo a diminuir seu impacto sobre o ambiente, as atividades e o modo de vida das localidades atingidas. Várias técnicas foram estudadas e desenvolvidas para compor um grande plano que divide a área afetada em 17 trechos, cada qual tratado de acordo com suas particularidades.

Em 2021, foram concluídas algumas entregas relevantes para o programa, tais como: o projeto executivo de Recuperação Das Lagoas Marginais (março); a Renaturalização Piloto – intracalha dos trechos 6 e 7 – Rio Gualaxo do Norte (abril); e as 8 campanhas da região deltaíca em cumprimento a Nota Técnica CTGRSA nº 5/2019 (dezembro).

Em relação ao refinamento da Mancha de Inundação à jusante de Candonga, este foi concluído em junho de 2021, tendo seu relatório protocolado em novembro junto ao CIF, cumprindo o prazo definido para atendimento dessa entrega. Na CTGRSA, o programa protocolou as revisões dos PMRs dos trechos 15 e 16 em fevereiro e maio, respectivamente; os PMRs dos trechos 13 e 14, em novembro de 2021; e o relatório dos resultados da Fase 1 do Estudo de Fingerprint.

Destaca-se, ainda, o protocolo em junho de 2021 do relatório final sobre o Estudo das Manchas de Inundação pós Candonga (trechos 3 a 16), em atendimento aos itens 1 e 3, da Deliberação CIF nº 497/2021.

Biodiversidade em água e terra

A biodiversidade e a conservação ambiental estão no centro de quatro programas do TTAC, que se complementam para favorecer o restabelecimento da biota nos ambientes aquáticos e terrestre atingidos pelo rompimento.

No primeiro deles, Conservação da Biodiversidade (PG 28, pág. 313), relatórios de vários estudos em andamento demonstraram o atual status de conservação de espécies de peixes e invertebrados aquáticos nativas do Rio Doce na Área Ambiental 1. Em janeiro de 2021 foi entregue, pela Fundação Pró-Tamar, o terceiro relatório anual sobre o Monitoramento Reprodutivo das Tartarugas Marinhas na Planície Costeira do Rio Doce, conforme previsto na cláusula 165 do TTAC. Em 2021 também foram protocolados, junto à CT-Bio, o relatório consolidado do plano de ação e o Plano de Trabalho para a elaboração do plano de ação integrado para conservação da Biodiversidade Aquática. Outro ponto de destaque foi a conclusão da Cláusula 164, alínea b, do TTAC em dezembro de 2021, conforme Ofício SEI nº 78/2021-CTBio/DIBIO/ICMBio.

Nas frentes de Recuperação da Fauna Silvestre (PG 29, pág. 320) e Fauna e Flora Terrestre (PG 30, pág. 325), houve evoluções nas etapas para construção do Centro de Triagem e Reabilitação de Animais Silvestres de Minas Gerais (CETRAS-MG) e Espírito Santo (CETRAS-ES).

No PG 29, a Fundação Renova, em setembro de 2021, protocolou o ofício apresentando o orçamento atual do programa 29 e o parecer técnico com a proposta de otimização do projeto CETRAS-MG. Em relação ao CETRAS-ES, foi entregue o Projeto Básico Arquitetônico. Além disso, em dezembro de 2021, foi aprovada a definição do programa, por meio da Deliberação CIF nº 553/2021.

No contexto do PG 30 (pág. 325), foi protocolado o relatório da 2ª campanha de Monitoramento do Inventário de Flora Terrestre, realizada a entrega do Plano de Trabalho para execução do Plano de Ação para Recuperação e Conservação da Biodiversidade Terrestre e, em seguida, foi protocolado na CTBio o relatório e a matriz de monitoria 1 do referido Plano de Ação.

Destaca-se ainda, a realização do protocolo do Plano de Operacionalização do Programa de Fauna Terrestres, em agosto de 2021, em atendimento à Deliberação CIF nº 517/2021; e a aprovação da definição do programa em dezembro, conforme Deliberação CIF nº 552/2021.

O quarto programa desse grupo é o PG 39 – Unidades de Conservação (pág. 394), que teve como foco a contratação para Caracterização da Vegetação e Uso do Solo para o Plano de Manejo do Refúgio de Vida Silvestre de Santa Cruz (REVIS); a conclusão do repasse referente ao Ano I – Consolidação do Parque Estadual do Rio Doce (PERD); protocolo do Relatório Preliminar da Avaliação de Impacto Ambiental (AIA), do PERD; e a realização da reunião devolutiva AIA PERD. Assim como ocorreu nos outros PGs desse grupo, no PG 39 também houve a aprovação da definição do programa, por meio da Deliberação CIF nº 560/2021, emitida em dezembro.

Eixo Pessoas e Comunidades

Cadastro, auxílio e ressarcimento

O programa de Levantamento e Cadastro dos Impactados (PG 1, pág. 28) teve como destaque de 2021 a evolução do cadastramento em Mariana, que bateu a meta de 1.467 entrevistas até dezembro. Além disso, a Fundação Renova recebeu 146.396 solicitações de cadastro e o acumulado de cadastros enviados ao CIF chegou a 34.916, correspondente a 30.399 famílias e 98.238 pessoas, desde o início do programa até dezembro/2021.

O cadastro é a porta de entrada para os demais programas da Fundação Renova, dentre eles o de Auxílio Financeiro Emergencial (PG 21, pág. 272), que reúne hoje 4.774 titulares. Ele beneficia um universo de 10.171 pessoas, considerando também o valor pago por dependente. Até esse momento, foram pagos pelo Programa R\$ 1.678,5 milhões.

Houve injeção direta de recursos para prefeituras dos municípios impactados, a título de ressarcimento pelo custo extra decorrente de ações emergenciais por ocasião do rompimento. O pagamento ocorreu no contexto do PG 42 – Ressarcimento dos Gastos Públicos Extraordinários (pág. 406) e contemplou as administrações municipais de Mariana/MG e Colatina/MG, além da conclusão 2 (dois) ressarcimentos de gastos públicos extraordinários ao Ministério da Integração e SEMAD, em 2021. Com isso, em 2021, foi possível protocolar na CT-EI a conclusão das Cláusulas 141 e 142.

Saúde e proteção social (Desenvolvimento de proteção Social e Povos)

Os programas de Proteção Social (PG 5, pág. 94) e de Apoio à Saúde Física e Mental da População Impactada (PG 14, pág. 192) operam com grande sinergia no sentido de municiar o poder público com meios e recursos eficazes para cumprir seu papel de propiciador de bem-estar à população das localidades atingidas.

No âmbito da proteção social, por exemplo, para continuação das atividades dos planos de trabalho acordados pelo Programa com os municípios, houve assinatura dos termos de cooperação técnica e financeira com municípios e entidades (Edital de Proteção Social) referentes a Alpercata/MG, Aracruz/ES, Baixo Guandu/ES, Bugre/MG, Colatina/ES, Córrego Novo/MG, Dionísio/MG, Fernandes Tourinho/MG, Governador Valadares/MG, Iapu/MG, Ipatinga/MG, Marilândia/ES, Marliéria/MG, Pingo D'Água/MG, Rio Doce/MG, São Domingos do Prata/MG, São José do Goiabal/MG, São Pedro dos Ferros/MG, Sem-Peixe/MG, Sobrália/MG, Sooretama/ES, Timóteo/MG, Tumiritinga/MG, além da disponibilização de veículos, cartão combustível e repasses de verba.

Em Barra Longa e Mariana foram disponibilizados insumos para realização de oficinas e outras atividades coletivas para as famílias vulneráveis das comunidades atingidas. Foram também ofertadas vagas de capacitação para os operadores de proteção social de municípios de MG e ES.

Na frente de saúde física e mental, Mariana recebeu um repasse financeiro para contratação de recursos humanos na área da saúde, aditivou o contrato de aluguel do espaço Conviver, iniciou as capacitações para os profissionais do SUS e concluiu duas áreas temáticas da capacitação. Já em Barra Longa foram realizados seis repasses ao todo, quatro para contratação de recursos humanos na área da saúde, um para exames especializados e um para assistência farmacêutica. Foi iniciada a capacitação dos profissionais do SUS junto aos demais municípios da calha e concluídas cinco áreas temáticas da capacitação. O município recebeu junto ao Departamento de Vigilância em Saúde os EPIs de acordo com a ACP. Foram realizadas duas reuniões de trabalho referente à avaliação do cumprimento das Cláusulas do Acordo Judicial.

Atenção diferenciada

Povos indígenas do território atingido e outras comunidades tradicionais são focos de atenção especializada pela Fundação Renova.

O Programa de Proteção e Recuperação da Qualidade de Vida dos Povos Indígenas, (PG 3, pág. 41), assiste aos territórios indígenas Tupiniquim-Guarani e Comboios, no Espírito Santo, e a Terra Indígena de Resplendor, em Minas Gerais.

No ano de 2021 foram repassados R\$36.109.223,40 milhões aos Povos do território indígena Tupiniquim-Guarani, pagos a uma média de 1.322 titulares. Para a Comunidade de Comboios, foram repassados em 2021 o valor total e R\$ 13.716.144,69, pagos a uma média de 262 famílias, através de ações de caráter emergencial.

Na comunidade de Comboios foram repassados também o total de 414.800 litros de água mineral (total de 20.740 galões de 20 litros).

Em relação às famílias da Terra Indígena de Resplendor, foram repassados o valor total de R\$ 16.275.600,00, para 137 titulares referente ao recebimento mensal de auxílio Extra emergencial. Com relação a Água mineral, foram entregues o total de 1.191.000 litros, distribuídos para 600 famílias, em uma média de 142 pontos de abastecimento. Também foram entregues, a título de insumos para bovinocultura o total de 27.216 sacos de ração para 108 famílias, 3.600 sacos de sal mineral (Sacos de 25 Kg) para 100 famílias e 2913,6 toneladas de silagem de milho para 100 famílias.

Quilombolas do Degredo, em Linhares (ES) e Faiscadores de Rio Doce e Santa Cruz do Escalvado (MG) são dois públicos que receberam alguma ação emergencial por meio do programa de Proteção e Recuperação da Qualidade de Vida de Outros Povos e Comunidades Tradicionais (PG 4, pág. 19). Em termos de Auxílio Financeiro Emergencial (AFE), foram registrados 384 titulares. Sendo, 176 titulares Quilombolas do Degredo, 104 titulares Faiscadores de Rio Doce e 104 titulares de Santa Cruz do Escalvado. Paralelamente, houve distribuição de água mineral em Degredo (ES) para 185 famílias, enquanto são tomadas as providencias para instalação de solução definitiva para o abastecimento (SAA).

Retomada produtiva

A Fundação Renova entende que a retomada das atividades econômicas no território impactado traz a oportunidade de um legado, se resultar na consolidação de modelos produtivos inovadores e em atividades sustentáveis, que elevem a Bacia do rio Doce a um novo patamar de prosperidade. Essa é a missão de um conjunto de seis programas com potencial de geração de renda e negócios.

O PG 13 – Programa de Turismo, Cultura, Esporte de Lazer (pág. 187) é um deles. Em 2021, houve a conclusão da obra da Praça Gomes Freire em Mariana/MG (julho de 2021); certificação de 169 organizações locais que concluíram o processo formativo do projeto de Fortalecimento das Organizações Locais – FOL (outubro de 2021); e apoio a 158 projetos aprovados pelo Edital Doce em Minas Gerais e Espírito Santo.

Em atendimento às Cláusulas do TTAC, no ano de 2021 o programa elaborou e entregou os planos participativos de turismo dos municípios polos de Marliéria, Governador Valadares e Linhares, e dos municípios complementares ao polo de Marliéria, Ipatinga e Timóteo (Cláusula 104, item b – TTAC); e realizou a Webinar de apresentação dos resultados dos diagnósticos de impactos no Turismo, Cultura, Esporte e Lazer para os 39 municípios da área de abrangência socioeconômica do TTAC, encerrando, assim, as Cláusulas 101 e 102, do referido Termo.

Há vários projetos em andamento também no contexto da Promoção da Inovação (PG 15, pág. 225). Em 2021, destaca-se a conclusão do monitoramento do projeto piloto da Estação de Tratamento Natural (ETN) em um trecho do rio Gualaxo do Norte e a entrega do relatório final correspondente aos resultados deste processo.

Muito se foi feito em busca da retomada das atividades aquícolas e pesqueiras (PG 16, pág. 231) o projeto Cultivando para Pescar que prevê atendimento as necessidades dos cultivos de peixes e hortaliças em sistema de aquaponia. Até o momento, pode-se citar a disponibilização de vídeos e textos técnicos por grupo de WhatsApp aos beneficiários do projeto. As capacitações realizadas foram abordados os temas em Hidroponia, Piscicultura Superintensiva e Processamento do Pescado. Licenciamento ambiental para implantação dos sistemas de aquaponia em Areal e Povoação.

Em relação ao Mapeamento das potencialidades econômicas na pesca e aquicultura - Diagnóstico Complementar da Cadeia da Pesca e Aquicultura e Estudo de Mercado, foram realizadas entrevistas para levantamento de dados primários junto a Instituições Governamentais, Instituições de Pesquisa e Ensino e Estabelecimentos Comerciais. Entregou relatórios parciais com informações preliminares de dados primários em vários municípios de Minas Gerais e Espírito Santo, juntamente com o plano de ação com o cronograma proposto para conclusão dos books municipais e relatórios territoriais.

Outros marcos importantes deste Programa em 2021, foram as entregas de 3 Informes Trimestrais e 1 Relatório Semestral sobre a produção pesqueira e perfil socioeconômico dos pescadores no rio Doce e litoral do ES da Caracterização Socioeconômica da Pesca e Aquicultura e Monitoramento Pesqueiro. A conclusão do projeto de Fomento e Fortalecimento do Associativismo e Cooperativismo, nos municípios de Rio Doce e Periquito em MG e Linhares no ES, pelas associações ASPERDOCE (Rio Doce), ASPIPEC (Pedra Corrida), APIGUA (Guaxe) e APAP (Povoação).

No Fundo Desenvolve Rio Doce, empresas dos estados de Minas Gerais e Espírito Santo vêm recebendo empréstimos dos Bancos de Desenvolvimento de Minas Gerais (BDMG) e do Espírito Santo (BANDES), respectivamente. Tais ações compreendem o estímulo ao desenvolvimento e a diversificação econômica da região (PG 18, pág. 248).

Como marcos relevantes para este programa podemos destacar o encerramento do segundo edital para promoção de negócios coletivos sociais (*Brazil Foundation*), a conclusão das ações de assessoria técnica junto às empresas em MG e a finalização do ciclo 01 do projeto Fomento ao Associativismo e Cooperativismo.

Na frente de Recuperação de Micro e Pequenos Negócios (PG 19, pág. 254), foram atendidos 367 micro e pequenos negócios, por meio de 733 atendimentos, sendo 521 refere-se a quantidade de assessoramento e planejamento de negócios, 16 a quantidade de aluguéis, 191 reposições de equipamentos e insumos e 5 reforma e/ou adequação de infraestrutura.

No programa merece destaque, o desenvolvimento da coleção Minha Casa em Mim, contemplando a abertura de mercados para os produtos no Rio de Janeiro/RJ, Loja Semana Criativa – Tiradentes/MG e FARM/Rio – Nova Lima/MG; evento de abertura de mercado com 79 produtos da coleção, em Belo Horizonte/MG; lançamento de novos produtos no São Paulo Fashion Week (SPFW) 2021 (2 vestidos do Grupo Meninas da Barra); lançamento e participação na Semana Criativa de Tiradentes/MG com divulgação dos produtos. E ainda o encerramento do atendimento do programa para 60 negócios.

O sexto programa desse bloco de atividades diz respeito ao Estímulo à Contratação Local (PG 20, pág. 260), que visa desenvolver e capacitar pessoas e fornecedores tanto para a própria Fundação Renova quanto para suas contratadas. Há um entendimento de que tal capacitação contribui para melhorar as empresas locais, tornando-as mais aptas a atender a demandas de maior nível de sofisticação no futuro, impulsionando, assim, crescimento econômico e geração de renda. Nesse sentido, ocorreram conclusões dos projetos de qualificação profissional SENAI/MG em Mariana e Candonga. Em MG e ES ocorreram os Programas de Desenvolvimento de Fornecedor.

Mais informação e preparo para o futuro

A educação é um dos maiores legados que a Fundação Renova pode deixar para as gerações futuras e sua construção já começou, com medidas que vêm sendo efetivadas, por exemplo, pelos programas de Recuperação de Escolas e Reintegração da Comunidade Escolar (PG 11, pág. 177), de Memória Histórica, Cultural e Artística (PG 12, pág. 182), de Educação para Revitalização da Bacia do Rio Doce (PG 33, pág. 356) e de Preparação para Emergências Ambientais (PG 34, pág. 361).

No PG 11 - Recuperação de Escolas e Reintegração da Comunidade Escolar, foram finalizados 24 PPPs – Apoio Pedagógico Escolas Municipais de Mariana até dezembro de 2021. No que tange à Memória Histórica, Cultural e Artística (PG 12), foi realizada em maio de 2021 a retomada do contrato da Casa dos Saberes e Horta Comunitária para serviços de estruturação, conservação, manutenção e administração, bem como a construção de um calendário de atividades para esses espaços.

Além disso, ao longo de 2021 foram realizados os restauros de 96 peças na Reserva Técnica, assim como o apoio a 19 manifestações culturais locais e retomada do apoio as atividades esportivas após o período de paralização da pandemia, encerrando o apoio emergencial do PG12 e inaugurado a nova estratégia, via Plano de Reparação, em parceria com a Unesco.

A educação ambiental, prevista no PG 33, está estruturando as condições para promover a Formação de Lideranças Jovens, com editais para contratação de instituições que executarão o projeto nos territórios e chamamento público de profissionais para avaliar as propostas recebidas. Registrou-se ainda, as conclusões da segunda turma do curso de formadores em agroecologia nos assentamentos da reforma agrária do ES e terceira turma do curso em MG. Vale destacar também os termos de parceria para execução dos projetos de formação de educadores e gestores em MG e ES.

A título de preparação para emergências ambientais (PG 34), as atividades promovidas focaram na proposta de projeto do Ciclo de Formação Continuada com validação pelas Defesas Civas dos municípios de Mariana/MG, Barra Longa/MG, Santa Cruz do Escalvado/MG e Rio Doce/MG; assim como na execução do Projeto de Assessoria Técnica Remota às Defesas Civas, que envolve estratégias para acompanhamento e continuidade das atividades desenvolvidas de apoio às Defesas Civas (Escola Segura, Núcleo de Proteção e Defesa Civil e Comitê Gestor de Riscos) de Mariana/MG, Barra Longa/MG, Santa Cruz do Escalvado/MG e Rio Doce/MG, durante o período de isolamento social devido a pandemia de COVID-19.

Como principais entregas realizadas ao longo de 2021, destacam-se: início da elaboração do mapeamento das áreas de riscos geológico e geotécnico dos municípios de Barra Longa/MG, Mariana/MG, Santa Cruz do Escalvado/MG e Rio Doce/MG (junho de 2021); conclusão da Capacitação do Comitê Gestor de Riscos 2021 nos municípios de Barra Longa/MG, Mariana/MG, Santa Cruz do Escalvado/MG e Rio Doce/MG (dezembro de 2021); conclusão da Capacitação 2021 do Projeto Escolha Segura nas 10 escolas dos municípios de Barra Longa/MG, Mariana/MG, Santa Cruz do Escalvado/MG e Rio Doce/MG (dezembro de 2021); conclusão da Capacitação de 2021 do Núcleo Comunitário de Proteção e Defesa Civil (NUPDEC) em Barra Longa/MG, Mariana/MG, Santa Cruz do Escalvado/MG e Rio Doce/MG (dezembro de 2021); e repasse de recurso para reforma/construção das sedes das Defesas Civas e aquisição de equipamentos do Projeto Melhoria Estrutural das Defesas Civas, em cumprimento à Deliberação nº 471/2021.

A Fundação Renova empenha-se em manter e aperfeiçoar constantemente uma diversidade de canais de relacionamento, informação e comunicação com os impactados e a sociedade em geral, por meio do PG 6 – Comunicação, Participação, Diálogo e Controle Social (pág. 105).

Outra estrutura disponível para dar transparência ao que foi o rompimento de Fundão e ao processo de reparação são os Centros de Informação Técnica (CITs), objeto do programa de Informação para a População (PG 35, pág. 368). Entre as ações executadas pelo PG 35 ao longo de 2021, damos destaque às ações de Descentralização e Itinerância realizadas em dois formatos distintos: Trilhas de Memórias e Conhecimento em Pauta. O Trilha de Memórias é uma estratégia de fomento à produção de conteúdos e registros pela e para as comunidades atingidas. O percurso foi realizado em 3 etapas: Oficinas Trilhas de Memórias; Mentoria e Mostra Virtual das Narrativas produzidas. O Conhecimento em Pauta é constituído por webinários acadêmicos com o propósito de promover o acesso a estudos técnicos e científicos sobre o rompimento da barragem de Fundão e o processo de reparação e compensação. Além disso, o programa concluiu a implantação da plataforma interativa digital.

O site da Fundação Renova e a execução pontual de material informativo completa esse arcabouço de Comunicação Nacional e Internacional (PG 36, pág. 379), que divulgou assuntos de grande interesse para os impactados, como o andamento das ações de restauração e compensação, esclarecimentos sobre auxílio financeiro emergencial e editais e chamadas públicas, dentre outros temas.

Eixo Reconstrução e Infraestrutura

Recuperação de estruturas

Além do reassentamento, já abordado, esse eixo concentra atividades previstas nos programas de recuperação do Reservatório da UHE Risoleta Neves (PG 9, pág. 159), de Comunidades e Infraestruturas Impactadas entre Fundão e Candonga (PG 10, pág. 170).

No PG 9 (pág. 159), os trâmites para o licenciamento, condição essencial para desenvolvimento do programa, perduraram até Jul/21, sendo que durante esse período a Samarco deu prioridade ao desenvolvimento dos estudos de otimização para remoção dos sedimentos, às atividades pertinentes ao adendo ao projeto básico, inclusive análises para confirmação das condições de estabilidade do barramento principal da UHE e realização/estruturação das contratações eminentes e necessárias, além das atividades de recuperação das margens e obras compensatórias que já se encontravam liberadas e em andamento.

Após a emissão da LOC e a consequente liberação para início das obras finalísticas do programa, foi executado o descomissionamento do setor 4, que praticamente se concluiu ainda em 2021. Ao final do mês de Nov/21 foi obtida pela SUPPRI a liberação para o início das atividades de remoção dos sedimentos na região da Câmara de Carga da UHE e a partir dessa etapa foram concluídas as contratações essenciais ao seu cumprimento.

Em dez/21 já estavam mobilizadas as empresas responsáveis pela execução dos reforços do barramento principal e pela remoção dos sedimentos na região da câmara de carga da UHE, nessa fase também se encontravam em construção estruturas auxiliares para desaguamento e armazenamento dos sedimentos que serão removidos do reservatório. As obras previstas no período de chuvas 21/22, também se cumpriram conforme estabelecido no Plano de Chuvas previamente construído.

No contexto do PG 10 (pág. 170), foram concluídas 1.692 obras (projetos e processos) em Mariana e Barra Longa, dentre elas: 941 correspondem a manutenção/recuperação de acessos e cercamentos, que totalizam 1.803 km de manutenções realizadas, 142 km de acessos recuperados e 209 km de cercamentos de propriedades rurais executados; 103 obras de recuperação das residências e propriedades; 16 obras de construção de casas; 26 obras de reforma de comércio; e 163 obras de reforma de quintas e lotes.

Destaca-se ainda, a continuação das obras do Parque de Exposição, em Barra Longa, com a conclusão da montagem da cobertura do palco e início das atividades de contenção em terra armada nas obras de acesso.

As páginas a seguir contêm o detalhamento dessas e de muitas outras ações.

Boa leitura!

PG001 Levantamento e Cadastro dos Impactados

Eixo Pessoas e Comunidades

Objetivo

Levantar informações quanto às perdas materiais e das atividades econômicas através da realização do cadastro individualizado de pessoas físicas e jurídicas (apenas micro e pequenas empresas), impactadas na área de abrangência socioeconômica do Termo de Transição e Ajustamento de Conduta (TTAC). As informações levantadas pelo cadastro serão utilizadas para a realização de estudos e avaliações socioeconômicas, voltados para apoiar a implementação de ações de reparação e compensação dos impactos socioeconômicos.

Cláusula ou deliberação **Concluída Internamente**: O item foi concluído pela Fundação Renova, mas ainda deverá ser validado pelo CIF.

Entregas do ano de 2021

- Junho de 2021 ● Disponibilização do Cadastro dos impactados remanescentes de Mariana e dos laudos no sistema
- Julho de 2021 ● Comunicação de Devolutivas aos solicitantes de cadastro das campanhas 1, 2 e 3 e remanescentes (Todos os territórios, exceto Mariana)

● Concluído ● Planejado ● Reprogramado

Grandes números do programa

- 146.396 solicitações de cadastro, desde o início do programa até o momento;
- 34.916 cadastros enviados ao CIF, correspondente a 30.399 famílias e 98.238 pessoas, desde o início do programa até o momento.

Fatos Relevantes de 2021

- 05/2021 Enviado posicionamento à Câmara Técnica de Organização Social (CTOS) estabelecendo o marco temporal de 30/04/2020 como teto máximo para recebimento dos pleitos de solicitação de cadastro.
- 06/2021 Nova metodologia para vistoria remota com apoio da Cáritas
- 06/2021 Redução das pendências de Ouvidoria relacionadas ao Cadastro
- 12/2021 Avanço no Cadastro de Mariana conforme dados abaixo:
Total de Cadastros Liberados: 1.377
Total de Pesquisas Aplicadas da Lista de 2019 (Universo de 79): 89 pesquisas realizadas
Total de Pesquisas Aplicadas da Lista de 2020 (Universo de 184): 150 pesquisas realizadas
- 12/2021 Envio do Lote 38 para aprovação do CIF.

Indicadores



Gráfico 1. Taxa de atendimento aos manifestantes. Gráfico Acumulado



Gráfico 2. Taxa de atendimento ao cadastro emergencial. Gráfico Acumulado




Gráfico 3. Taxa de devolutiva de avaliação de impacto. Gráfico Acumulado.




Gráfico 4. Taxa de não localizados. Gráfico Acumulado.

Indicadores de Acompanhamento




Gráfico 5. Cadastro Mariana – Fase 1. Gráfico Acumulado




Gráfico 6. Cadastro Mariana – Fase 2. Gráfico Acumulado

PG002 Ressarcimento e Indenização dos Impactados

Eixo Pessoas e Comunidades

Objetivo

Ressarcir pessoas físicas ou jurídicas (neste último caso, apenas micro e pequenas empresas) que tenham sofrido danos materiais, lucro cessante e/ou morais, bem como perdas referentes às suas atividades econômicas, em consequência direta do rompimento da barragem de Fundão, de forma justa, célere, simples, transparente e sem a burocracia e os ônus de uma ação judicial.

Deliberação	469	2	Concluído Internamente
-------------	-----	---	------------------------

Cláusula ou deliberação **Concluída Internamente**: O item foi concluído pela Fundação Renova, mas ainda deverá ser validado pelo CIF.

Entregas do ano de 2021

A Fundação Renova entende que o Planejamento deste Programa tem sido determinado por decisões judiciais (a exemplo da decisão de 30/11/2021), e, em função disso, não é possível precisar o Planejamento 2022 em sede administrativa.

Grandes números do programa

- **Para Dano Água,** até o momento foram atendidas 320,179 pessoas, sendo que 270,372 aceitaram propostas. Destas, 264,996 propostas já foram pagas (98.0% das propostas aceitas). Os pagamentos somam **R\$ 303.31M** .
- **Para Danos Gerais,** 10,620 núcleos familiares cadastrados aceitaram as propostas de indenização, sendo que 10,606 já foram pagos (99.9% dos casos). Os pagamentos de Danos Gerais somam **R\$ 1,628.85M** .
- **Para a campanha de Mariana,** até o momento foi realizado o pagamento de 719 indenizações, o que representa 97% do total das 740 propostas aceitas.

Fatos Relevantes de 2021

- 12/2021 Até o momento, **51.852** requerentes tiveram seus acordos homologados junto à 12ª Vara Federal, no âmbito do Sistema Indenizatório Simplificado.
- 12/2021 Até o momento, foi realizado o pagamento de 719 indenizações em Mariana na Fase de Negociação Extrajudicial – FNE, o que representa 97% do total das 740 propostas aceitas.

Indicadores




Gráfico 1. (%) Taxa de Atendimento Dano Geral (Campanhas 1, 2 e 3). Gráfico Acumulado




Gráfico 2. (%) Taxa de Adesão Dano Geral (Campanhas 1, 2 e 3). Gráfico Acumulado




Gráfico 3. (%) Taxa de Pagamento Dano Geral (Campanhas 1, 2 e 3). Gráfico Acumulado

PG003 Proteção e Recuperação da Qualidade de Vida dos Povos Indígenas

Eixo Pessoas e Comunidades

Objetivo

O Programa tem por objetivo implantar as ações reparatórias e compensatórias para povos e comunidades tradicionais em acordo com os eventuais impactos identificados a partir dos estudos conforme Cláusulas 39 a 45 do Termo de Transação e Ajustamento de Conduta (TTAC).

Cláusula ou deliberação **Concluída Internamente**: O item foi concluído pela Fundação Renova, mas ainda deverá ser validado pelo CIF.

Entregas do ano de 2021

dezembro de 2021 ● Finalização dos pagamentos do auxílio subsistência emergencial (ASE) no território indígena Comboios - 2021

● Concluído ● Planejado ● Reprogramado

Grandes Números do Programa - jan/2021

- 1.614 **titulares de comunidades indígenas** estão no escopo de atuação da Fundação Renova ;
- 600 **pessoas abastecidas com água mineral** Povos Indígenas de Resplendor ;
- 142 **pontos de abastecimento de água mineral** Povos Indígenas de Resplendor ;
- 147 **pontos de abastecimento de água potável** Povos Indígenas de Resplendor .

Grandes Números do Programa - fev/2021

- 1.669 **titulares de comunidades indígenas** estão no escopo de atuação da Fundação Renova ;
- 600 **pessoas abastecidas com água mineral** Povos Indígenas de Resplendor ;
- 142 **pontos de abastecimento de água mineral** Povos Indígenas de Resplendor ;
- 147 **pontos de abastecimento de água potável** Povos Indígenas de Resplendor .

Grandes Números do Programa - mar/2021

- 1.669 **titulares de comunidades indígenas** estão no escopo de atuação da Fundação Renova ;
- 600 **pessoas abastecidas com água mineral** Povos Indígenas de Resplendor ;
- 142 **pontos de abastecimento de água mineral** Povos Indígenas de Resplendor ;
- 143 **pontos de abastecimento de água potável** Povos Indígenas de Resplendor .

Grandes Números do Programa - abr/2021

- 1.769 **titulares de comunidades indígenas** estão no escopo de atuação da Fundação Renova;
- 600 **pessoas abastecidas com água mineral** Povos Indígenas de Resplendor;
- 142 **pontos de abastecimento de água mineral** Povos Indígenas de Resplendor;
- 138 **pontos de abastecimento de água potável** Povos Indígenas de Resplendor (total de 4,30 Mi m³);
- 84 **pontos de abastecimento de água bruta** Povos Indígenas de Resplendor (total de 1,7 Mi m³).

Grandes Números do Programa - mai/2021

- 1.772 **titulares de comunidades indígenas** estão no escopo de atuação da Fundação Renova;
- 600 **pessoas abastecidas com água mineral** Povos Indígenas de Resplendor;
- 142 **pontos de abastecimento de água mineral** Povos Indígenas de Resplendor;
- 138 **pontos de abastecimento de água potável** Povos Indígenas de Resplendor (total de 4.078 m³);
- 84 **pontos de abastecimento de água bruta** Povos Indígenas de Resplendor (total de 1.874 m³).

Grandes Números do Programa - jun/2021

- 1.775 **titulares de comunidades indígenas** estão no escopo de atuação da Fundação Renova;
- 600 **pessoas abastecidas com água mineral** Povos Indígenas de Resplendor;
- 142 **pontos de abastecimento de água mineral** Povos Indígenas de Resplendor;
- 145 **pontos de abastecimento de água potável** Povos Indígenas de Resplendor (total de 4.135 m³);
- 69 **pontos de abastecimento de água bruta** Povos Indígenas de Resplendor (total de 1.900 m³).

Grandes Números do Programa - jul/2021

- 1.776 **titulares de comunidades indígenas** estão no escopo de atuação da Fundação Renova;
- 600 **pessoas abastecidas com água mineral** Povos Indígenas de Resplendor (total de 93 Mil litros);
- 142 **pontos de abastecimento de água mineral** Povos Indígenas de Resplendor;
- 145 **pontos de abastecimento de água potável** Povos Indígenas de Resplendor (total de 3.910 m³);
- 84 **pontos de abastecimento de água bruta** Povos Indígenas de Resplendor (total de 1.878 m³).

Grandes Números do Programa - ago/2021

- 1.780 **titulares de comunidades indígenas** estão no escopo de atuação da Fundação Renova;
- 600 **pessoas abastecidas com água mineral** Povos Indígenas de Resplendor (total de 93 Mil litros);
- 142 **pontos de abastecimento de água mineral** Povos Indígenas de Resplendor;
- 147 **pontos de abastecimento de água potável** Povos Indígenas de Resplendor (total de 4.176 m³);
- 65 **pontos de abastecimento de água bruta** Povos Indígenas de Resplendor (total de 2.136 m³).

Grandes Números do Programa - set/2021

- 1.780 **titulares de comunidades indígenas** estão no escopo de atuação da Fundação Renova;
- 600 **pessoas abastecidas com água mineral** Povos Indígenas de Resplendor (total de 90 Mil litros);
- 142 **pontos de abastecimento de água mineral** Povos Indígenas de Resplendor;
- 174 **pontos de abastecimento de água potável** Povos Indígenas de Resplendor (total de 4.479 m³);
- 65 **pontos de abastecimento de água bruta** Povos Indígenas de Resplendor (total de 2.060 m³).

Grandes Números do Programa - out/2021

- 1.780 **titulares de comunidades indígenas** estão no escopo de atuação da Fundação Renova;
- 600 **pessoas abastecidas com água mineral** Povos Indígenas de Resplendor (total de 90 Mil litros);
- 142 **pontos de abastecimento de água mineral** Povos Indígenas de Resplendor;
- 174 **pontos de abastecimento de água potável** Povos Indígenas de Resplendor (total de 4.284 m³);
- 65 **pontos de abastecimento de água bruta** Povos Indígenas de Resplendor (total de 1.720 m³).

Grandes Números do Programa - nov/2021

- 1.779 **titulares de comunidades indígenas** estão no escopo de atuação da Fundação Renova;
- 600 **pessoas abastecidas com água mineral** Povos Indígenas de Resplendor (total de 90 Mil litros);
- 142 **pontos de abastecimento de água mineral** Povos Indígenas de Resplendor;
- 174 **pontos de abastecimento de água potável** Povos Indígenas de Resplendor (total de 3.795 m³);
- 65 **pontos de abastecimento de água bruta** Povos Indígenas de Resplendor (total de 1.375 m³).

Grandes Números do Programa - dez/2021

- 1.779 **titulares de comunidades indígenas** estão no escopo de atuação da Fundação Renova;
- 600 **pessoas abastecidas com água mineral** Povos Indígenas de Resplendor (total de (Em b... litros);
- 142 **pontos de abastecimento de água mineral** Povos Indígenas de Resplendor;
- 174 **pontos de abastecimento de água potável** Povos Indígenas de Resplendor (total de 3.467 m³);
- 65 **pontos de abastecimento de água bruta** Povos Indígenas de Resplendor (total de 1.307 m³).

Fatos Relevantes de 2021

Tupiniquim-Guarani

- 01/2021 A Fundação Renova pagou no mês corrente, através de transferência eletrônica, um total de R\$ 2.755.073,66 nas contas bancárias números (Banco do Estado do Espirito Santo, agência número 0165, contas bancárias números: 1364.xxx-3; 2822xxx-9; 2725.xxx-9; 785.xxx-8; 3014.xxx-7 e Banco do Brasil, agência número 0829, conta bancária número: 34.xxx-0) das associações indígenas (ASSOCIAÇÃO INDIGENA GUARANI MB; ASSOCIAÇÃO INDIGENA TUPINIKIN DE IRAJÁ; ASSOCIAÇÃO INDIGENA TUPINIKIN DE AREAL; ASSOCIAÇÃO INDIGENA TUPINIKIN AITG; ASSOCIAÇÃO TUPINIKIN GUARANY D ATUGUAA ; ASSOCIAÇÃO INDIGENA TUPINIKIN PAU BRASIL), registradas sob os números de CNPJ (10.300.205/0001-46; 15.829.241/0001-15; 19.266.784/0001-22; 02.551.517/0001-02; 34.444.555/0001-44; e 09.569.165/0001-53 respectivamente), para ser distribuído pelas Associações Indígenas às 1211 famílias indígenas das terras Tupiniquim – Guarani. As 1211 famílias indígenas estão distribuídas nas 6 associações conforme segue: 69 famílias da ASSOCIAÇÃO INDIGENA GUARANI MBOAPY PINDÓ, 237 famílias da ASSOCIAÇÃO INDIGENA TUPINIKIN PAU BRASIL, 122 famílias da ASSOCIAÇÃO INDIGENA TUPINIKIN DE IRAJÁ, 51 famílias ASSOCIAÇÃO INDIGENA TUPINIKIN DE AREAL, 700 famílias da ASSOCIAÇÃO INDIGENA TUPINIKIN AITG, 32 famílias da ASSOCIAÇÃO TUPINIKIN GUARANY D ATUGUAA. O total de 2.755.073,66 compreende o pagamento mensal por família de R\$ 1.100,00, acrescido de 20% sobre o valor de 1 salário mínimo por dependente, adicionado o valor de uma cesta básica do DIEESE/ES e 5% de taxas administrativas para as Associações.
- 02/2021 A Fundação Renova pagou no mês corrente, através de transferência eletrônica, um total de R\$ 2.973.946,25 nas contas bancárias números (Banco do Estado do Espirito Santo, agência número 0165, contas bancárias números: 1364.xxx-3; 2822xxx-9; 2725.xxx-9; 785.xxx-8; 3014.xxx-7 e Banco do Brasil, agência número 0829, conta bancária número: 34.xxx-0) das associações indígenas (ASSOCIAÇÃO INDIGENA GUARANI MB; ASSOCIAÇÃO INDIGENA TUPINIKIN DE IRAJÁ; ASSOCIAÇÃO INDIGENA TUPINIKIN DE AREAL; ASSOCIAÇÃO INDIGENA TUPINIKIN AITG; ASSOCIAÇÃO TUPINIKIN GUARANY D ATUGUAA ; ASSOCIAÇÃO INDIGENA TUPINIKIN PAU BRASIL), registradas sob os números de CNPJ (10.300.205/0001-46; 15.829.241/0001-15; 19.266.784/0001-22; 02.551.517/0001-02; 34.444.555/0001-44; e 09.569.165/0001-53 respectivamente), para ser distribuído pelas Associações Indígenas às 1266 famílias indígenas das terras Tupiniquim – Guarani. As 1266 famílias indígenas estão distribuídas nas 6 associações conforme segue: 59 famílias da ASSOCIAÇÃO INDIGENA GUARANI MBOAPY PINDÓ, 237 famílias da ASSOCIAÇÃO INDIGENA TUPINIKIN PAU BRASIL, 123 famílias da ASSOCIAÇÃO INDIGENA TUPINIKIN DE IRAJÁ, 57 famílias ASSOCIAÇÃO INDIGENA TUPINIKIN DE AREAL, 736 famílias da ASSOCIAÇÃO INDIGENA TUPINIKIN AITG, 54 famílias da ASSOCIAÇÃO TUPINIKIN GUARANY D ATUGUAA. O total de 2.973.946,25 compreende o pagamento mensal por família de R\$ 1.100,00, acrescido de 20% sobre o valor de 1 salário mínimo por dependente, adicionado o valor de uma cesta básica do DIEESE/ES e 5% de taxas administrativas para as Associações.

Fatos Relevantes de 2021

Tupiniquim-Guarani

- 03/2021 A Fundação Renova pagou no mês corrente, através de transferência eletrônica, um total de R\$ 2.973.946,25 nas contas bancárias números (Banco do Estado do Espirí, agência número 0165, contas bancárias números: 1364.xxx-3; 2822xxx-9; 2725.xxx-9; 785.xxx-8; 3014.xxx-7 e Banco do Brasil, agência número 0829, conta bancária número: 34.xxx-0) das associações indígenas (ASSOCIAÇÃO INDIGENA GUARANI MB; ASSOCIAÇÃO INDIGENA TUPINIKIN DE IRAJÁ; ASSOCIAÇÃO INDIGENA TUPINIKIN DE AREAL; ASSOCIAÇÃO INDIGENA TUPINIKIN AITG; ASSOCIAÇÃO TUPINIKIN GUARANY D ATUGUAA ; ASSOCIAÇÃO INDIGENA TUPINIKIN PAU BRASIL), registradas sob os números de CNPJ (10.300.205/0001-46; 15.829.241/0001-15; 19.266.784/0001-22; 02.551.517/0001-02; 34.444.555/0001-44; e 09.569.165/0001-53 respectivamente), para ser distribuído pelas Associações Indígenas às 1266 famílias indígenas das terras Tupiniquim – Guarani. As 1266 famílias indígenas estão distribuídas nas 6 associações conforme segue: 59 famílias da ASSOCIAÇÃO INDIGENA GUARANI MBOAPY PINDÓ, 237 famílias da ASSOCIAÇÃO INDIGENA TUPINIKIN PAU BRASIL, 123 famílias da ASSOCIAÇÃO INDIGENA TUPINIKIN DE IRAJÁ, 57 famílias ASSOCIAÇÃO INDIGENA TUPINIKIN DE AREAL, 736 famílias da ASSOCIAÇÃO INDIGENA TUPINIKIN AITG, 54 famílias da ASSOCIAÇÃO TUPINIKIN GUARANY D ATUGUAA. O total de 2.973.946,25 compreende o pagamento mensal por família de R\$ 1.100,00, acrescido de 20% sobre o valor de 1 salário mínimo por dependente, adicionado o valor de uma cesta básica do DIEESE/ES e 5% de taxas administrativas para as Associações.
- 04/2021 A Fundação Renova pagou no mês corrente, através de transferência eletrônica, um total de R\$3.186.877,01 nas contas bancárias números (Banco do Estado do Espirí, agência número 0165, contas bancárias números: 1364.xxx-3; 2822xxx-9; 2725.xxx-9; 785.xxx-8; 3014.xxx-7 e Banco do Brasil, agência número 0829, conta bancária número: 34.xxx-0) das associações indígenas (ASSOCIAÇÃO INDIGENA GUARANI MB; ASSOCIAÇÃO INDIGENA TUPINIKIN DE IRAJÁ; ASSOCIAÇÃO INDIGENA TUPINIKIN DE AREAL; ASSOCIAÇÃO INDIGENA TUPINIKIN AITG; ASSOCIAÇÃO TUPINIKIN GUARANY D ATUGUAA ; ASSOCIAÇÃO INDIGENA TUPINIKIN PAU BRASIL), registradas sob os números de CNPJ (10.300.205/0001-46; 15.829.241/0001-15; 19.266.784/0001-22; 02.551.517/0001-02; 34.444.555/0001-44; e 09.569.165/0001-53 respectivamente), para ser distribuído pelas Associações Indígenas às 1342 famílias indígenas das terras Tupiniquim – Guarani. As 1342 famílias indígenas estão distribuídas nas 7 associações conforme segue: 56 famílias da ASSOCIAÇÃO INDIGENA GUARANI AIG, 273 famílias da ASSOCIAÇÃO INDIGENA TUPINIKIN PAU BRASIL, 165 famílias da ASSOCIAÇÃO INDIGENA TUPINIKIN DE IRAJÁ, 56 famílias ASSOCIAÇÃO INDIGENA TUPINIKIN DE AREAL, 717 famílias da ASSOCIAÇÃO INDIGENA TUPINIKIN AITG, 19 famílias da ASSOCIAÇÃO TUPINIKIN GUARANY CAIEIRAS VELHAS e 56 famílias da ASSOCIAÇÃO TUPINIKIN GUARANY AMARELOS. O total de 3.186.877,01 compreende o pagamento mensal por família de R\$ 1.100,00, acrescido de 20% sobre o valor de 1 salário mínimo por dependente, adicionado o valor de uma cesta básica do DIEESE/ES e 5% de taxas administrativas para as Associações.

Fatos Relevantes de 2021

Tupiniquim-Guarani

- 05/2021 A Fundação Renova pagou no mês corrente, através de transferência eletrônica, um total de R\$3.014.187,54 nas contas bancárias números (Banco do Estado do Espirí, agência número 0165, contas bancárias números: 1364.xxx-3; 2822xxx-9; 2725.xxx-9; 785.xxx-8; 3014.xxx-7 e Banco do Brasil, agência número 0829, conta bancária número: 34.xxx-0) das associações indígenas (ASSOCIAÇÃO INDIGENA GUARANI MB; ASSOCIAÇÃO INDIGENA TUPINIKIN DE IRAJÁ; ASSOCIAÇÃO INDIGENA TUPINIKIN DE AREAL; ASSOCIAÇÃO INDIGENA TUPINIKIN AITG; ASSOCIAÇÃO TUPINIKIN GUARANY D ATUGUAA ; ASSOCIAÇÃO INDIGENA TUPINIKIN PAU BRASIL), registradas sob os números de CNPJ (10.300.205/0001-46; 15.829.241/0001-15; 19.266.784/0001-22; 02.551.517/0001-02; 34.444.555/0001-44; e 09.569.165/0001-53 respectivamente), para ser distribuído pelas Associações Indígenas às 1342 famílias indígenas das terras Tupiniquim – Guarani. As 1342 famílias indígenas estão distribuídas nas 7 associações conforme segue: 56 famílias da ASSOCIAÇÃO INDIGENA GUARANI AIG, 275 famílias da ASSOCIAÇÃO INDIGENA TUPINIKIN PAU BRASIL, 165 famílias da ASSOCIAÇÃO INDIGENA TUPINIKIN DE IRAJÁ, 56 famílias ASSOCIAÇÃO INDIGENA TUPINIKIN DE AREAL, 715 famílias da ASSOCIAÇÃO INDIGENA TUPINIKIN AITG, 19 famílias da ASSOCIAÇÃO TUPINIKIN GUARANY CAIEIRAS VELHAS e 56 famílias da ASSOCIAÇÃO TUPINIKIN GUARANY AMARELOS. O total de 3.014.187,54 compreende o pagamento mensal por família de R\$ 1.100,00, acrescido de 20% sobre o valor de 1 salário mínimo por dependente, adicionado o valor de uma cesta básica do DIEESE/ES e 5% de taxas administrativas para as Associações.
- 06/2021 A Fundação Renova pagou no mês corrente, através de transferência eletrônica, um total de R\$3.016.207,16 nas contas bancárias números (Banco do Estado do Espirí, agência número 0165, contas bancárias números: 1364.xxx-3; 2822xxx-9; 2725.xxx-9; 785.xxx-8; 3014.xxx-7 e Banco do Brasil, agência número 0829, conta bancária número: 34.xxx-0) das associações indígenas (ASSOCIAÇÃO INDIGENA GUARANI MB; ASSOCIAÇÃO INDIGENA TUPINIKIN DE IRAJÁ; ASSOCIAÇÃO INDIGENA TUPINIKIN DE AREAL; ASSOCIAÇÃO INDIGENA TUPINIKIN AITG; ASSOCIAÇÃO TUPINIKIN GUARANY D ATUGUAA ; ASSOCIAÇÃO INDIGENA TUPINIKIN PAU BRASIL), registradas sob os números de CNPJ (10.300.205/0001-46; 15.829.241/0001-15; 19.266.784/0001-22; 02.551.517/0001-02; 34.444.555/0001-44; e 09.569.165/0001-53 respectivamente), para ser distribuído pelas Associações Indígenas às 1345 famílias indígenas das terras Tupiniquim – Guarani. As 1345 famílias indígenas estão distribuídas nas 7 associações conforme segue: 56 famílias da ASSOCIAÇÃO INDIGENA GUARANI AIG, 276 famílias da ASSOCIAÇÃO INDIGENA TUPINIKIN PAU BRASIL, 165 famílias da ASSOCIAÇÃO INDIGENA TUPINIKIN DE IRAJÁ, 56 famílias ASSOCIAÇÃO INDIGENA TUPINIKIN DE AREAL, 717 famílias da ASSOCIAÇÃO INDIGENA TUPINIKIN AITG, 19 famílias da ASSOCIAÇÃO TUPINIKIN GUARANY CAIEIRAS VELHAS e 56 famílias da ASSOCIAÇÃO TUPINIKIN GUARANY AMARELOS. O total de 3.016.207,16 compreende o pagamento mensal por família de R\$ 1.100,00, acrescido de 20% sobre o valor de 1 salário mínimo por dependente, adicionado o valor de uma cesta básica do DIEESE/ES e 5% de taxas administrativas para as Associações.

Fatos Relevantes de 2021

Tupiniquim-Guarani

- 07/2021 A Fundação Renova pagou no mês corrente, através de transferência eletrônica, um total de R\$2.992.601,10 para as associações indígenas (ASSOCIAÇÃO INDIGENA GUARANI MB; ASSOCIAÇÃO INDIGENA TUPINIKIN DE IRAJÁ; ASSOCIAÇÃO INDIGENA TUPINIKIN DE AREAL; ASSOCIAÇÃO INDIGENA TUPINIKIN AITG; ASSOCIAÇÃO TUPINIKIN GUARANY D ATUGUAA ; ASSOCIAÇÃO INDIGENA TUPINIKIN PAU BRASIL), registradas sob os números de CNPJ (10.300.205/0001-46; 15.829.241/0001-15; 19.266.784/0001-22; 02.551.517/0001-02; 34.444.555/0001-44; e 09.569.165/0001-53 respectivamente), para ser distribuído pelas Associações Indígenas às 1346 famílias indígenas das terras Tupiniquim – Guarani. As 1346 famílias indígenas estão distribuídas nas 7 associações conforme segue: 56 famílias da ASSOCIAÇÃO INDIGENA GUARANI AIG, 276 famílias da ASSOCIAÇÃO INDIGENA TUPINIKIN PAU BRASIL, 165 famílias da ASSOCIAÇÃO INDIGENA TUPINIKIN DE IRAJÁ, 56 famílias ASSOCIAÇÃO INDIGENA TUPINIKIN DE AREAL, 718 famílias da ASSOCIAÇÃO INDIGENA TUPINIKIN AITG, 19 famílias da ASSOCIAÇÃO TUPINIKIN GUARANY CAIEIRAS VELHAS e 56 famílias da ASSOCIAÇÃO TUPINIKIN GUARANY AMARELOS. O total de 2.992.601,10 compreende o pagamento mensal por família de R\$ 1.100,00, acrescido de 20% sobre o valor de 1 salário-mínimo por dependente, adicionado o valor de uma cesta básica do DIEESE/ES e 5% de taxas administrativas para as Associações.
- 08/2021 A Fundação Renova pagou no mês corrente, através de transferência eletrônica, um total de R\$3.003.511,88 para as associações indígenas (ASSOCIAÇÃO INDIGENA GUARANI MB; ASSOCIAÇÃO INDIGENA TUPINIKIN DE IRAJÁ; ASSOCIAÇÃO INDIGENA TUPINIKIN DE AREAL; ASSOCIAÇÃO INDIGENA TUPINIKIN AITG; ASSOCIAÇÃO TUPINIKIN GUARANY D ATUGUAA ; ASSOCIAÇÃO INDIGENA TUPINIKIN PAU BRASIL), registradas sob os números de CNPJ (10.300.205/0001-46; 15.829.241/0001-15; 19.266.784/0001-22; 02.551.517/0001-02; 34.444.555/0001-44; e 09.569.165/0001-53 respectivamente), para ser distribuído pelas Associações Indígenas às 1350 famílias indígenas das terras Tupiniquim – Guarani. As 1350 famílias indígenas estão distribuídas nas 7 associações conforme segue: 56 famílias da ASSOCIAÇÃO INDIGENA GUARANI AIG, 278 famílias da ASSOCIAÇÃO INDIGENA TUPINIKIN PAU BRASIL, 165 famílias da ASSOCIAÇÃO INDIGENA TUPINIKIN DE IRAJÁ, 56 famílias ASSOCIAÇÃO INDIGENA TUPINIKIN DE AREAL, 719 famílias da ASSOCIAÇÃO INDIGENA TUPINIKIN AITG, 19 famílias da ASSOCIAÇÃO TUPINIKIN GUARANY CAIEIRAS VELHAS e 57 famílias da ASSOCIAÇÃO TUPINIKIN GUARANY AMARELOS. O total de R\$3.003.511,88 compreende o pagamento mensal por família de R\$ 1.100,00, acrescido de 20% sobre o valor de 1 salário-mínimo por dependente, adicionado o valor de uma cesta básica do DIEESE/ES e 5% de taxas administrativas para as Associações.

Fatos Relevantes de 2021

Tupiniquim-Guarani

- 09/2021 A Fundação Renova pagou no mês corrente, através de transferência eletrônica, um total de R\$3.010.429,80 para as associações indígenas (ASSOCIAÇÃO INDIGENA GUARANI MB; ASSOCIAÇÃO INDIGENA TUPINIKIN DE IRAJÁ; ASSOCIAÇÃO INDIGENA TUPINIKIN DE AREAL; ASSOCIAÇÃO INDIGENA TUPINIKIN AITG; ASSOCIAÇÃO TUPINIKIN GUARANY D ATUGUAA ; ASSOCIAÇÃO INDIGENA TUPINIKIN PAU BRASIL), registradas sob os números de CNPJ (10.300.205/0001-46; 15.829.241/0001-15; 19.266.784/0001-22; 02.551.517/0001-02; 34.444.555/0001-44; e 09.569.165/0001-53 respectivamente), para ser distribuído pelas Associações Indígenas às 1350 famílias indígenas das terras Tupiniquim – Guarani. As 1350 famílias indígenas estão distribuídas nas 7 associações conforme segue: 56 famílias da ASSOCIAÇÃO INDIGENA GUARANI AIG, 278 famílias da ASSOCIAÇÃO INDIGENA TUPINIKIN PAU BRASIL, 165 famílias da ASSOCIAÇÃO INDIGENA TUPINIKIN DE IRAJÁ, 56 famílias ASSOCIAÇÃO INDIGENA TUPINIKIN DE AREAL, 719 famílias da ASSOCIAÇÃO INDIGENA TUPINIKIN AITG, 19 famílias da ASSOCIAÇÃO TUPINIKIN GUARANY CAIEIRAS VELHAS e 57 famílias da ASSOCIAÇÃO TUPINIKIN GUARANY AMARELOS. O total de R\$3.010.429,80 compreende o pagamento mensal por família de R\$ 1.100,00, acrescido de 20% sobre o valor de 1 salário-mínimo por dependente, adicionado o valor de uma cesta básica do DIEESE/ES e 5% de taxas administrativas para as Associações.
- 10/2021 A Fundação Renova pagou no mês corrente, através de transferência eletrônica, um total de R\$3.029.247,35 para as associações indígenas (ASSOCIAÇÃO INDIGENA GUARANI MB; ASSOCIAÇÃO INDIGENA TUPINIKIN DE IRAJÁ; ASSOCIAÇÃO INDIGENA TUPINIKIN DE AREAL; ASSOCIAÇÃO INDIGENA TUPINIKIN AITG; ASSOCIAÇÃO TUPINIKIN GUARANY D ATUGUAA ; ASSOCIAÇÃO INDIGENA TUPINIKIN PAU BRASIL), registradas sob os números de CNPJ (10.300.205/0001-46; 15.829.241/0001-15; 19.266.784/0001-22; 02.551.517/0001-02; 34.444.555/0001-44; e 09.569.165/0001-53 respectivamente), para ser distribuído pelas Associações Indígenas às 1349 famílias indígenas das terras Tupiniquim – Guarani. As 1349 famílias indígenas estão distribuídas nas 7 associações conforme segue: 56 famílias da ASSOCIAÇÃO INDIGENA GUARANI AIG, 278 famílias da ASSOCIAÇÃO INDIGENA TUPINIKIN PAU BRASIL, 164 famílias da ASSOCIAÇÃO INDIGENA TUPINIKIN DE IRAJÁ, 56 famílias ASSOCIAÇÃO INDIGENA TUPINIKIN DE AREAL, 719 famílias da ASSOCIAÇÃO INDIGENA TUPINIKIN AITG, 19 famílias da ASSOCIAÇÃO TUPINIKIN GUARANY CAIEIRAS VELHAS e 57 famílias da ASSOCIAÇÃO TUPINIKIN GUARANY AMARELOS. O total de R\$3.029.247,35 compreende o pagamento mensal por família de R\$ 1.100,00, acrescido de 20% sobre o valor de 1 salário-mínimo por dependente, adicionado o valor de uma cesta básica do DIEESE/ES e 5% de taxas administrativas para as Associações.

Fatos Relevantes de 2021

Tupiniquim-Guarani

- 12/2021 A Fundação Renova pagou no mês corrente, através de transferência eletrônica, um total de R\$3.075.094,39 para as associações indígenas (ASSOCIAÇÃO INDIGENA GUARANI MB; ASSOCIAÇÃO INDIGENA TUPINIKIN DE IRAJÁ; ASSOCIAÇÃO INDIGENA TUPINIKIN DE AREAL; ASSOCIAÇÃO INDIGENA TUPINIKIN AITG; ASSOCIAÇÃO TUPINIKIN GUARANY D ATUGUAA ; ASSOCIAÇÃO INDIGENA TUPINIKIN PAU BRASIL), registradas sob os números de CNPJ (10.300.205/0001-46; 15.829.241/0001-15; 19.266.784/0001-22; 02.551.517/0001-02; 34.444.555/0001-44; e 09.569.165/0001-53 respectivamente), para ser distribuído pelas Associações Indígenas às 1349 famílias indígenas das terras Tupiniquim – Guarani. As 1349 famílias indígenas estão distribuídas nas 7 associações conforme segue: 56 famílias da ASSOCIAÇÃO INDIGENA GUARANI AIG, 278 famílias da ASSOCIAÇÃO INDIGENA TUPINIKIN PAU BRASIL, 164 famílias da ASSOCIAÇÃO INDIGENA TUPINIKIN DE IRAJÁ, 56 famílias ASSOCIAÇÃO INDIGENA TUPINIKIN DE AREAL, 719 famílias da ASSOCIAÇÃO INDIGENA TUPINIKIN AITG, 19 famílias da ASSOCIAÇÃO TUPINIKIN GUARANY CAIEIRAS VELHAS e 57 famílias da ASSOCIAÇÃO TUPINIKIN GUARANY AMARELOS. O total de R\$3.075.094,39 compreende o pagamento mensal por família de R\$ 1.100,00, acrescido de 20% sobre o valor de 1 salário-mínimo por dependente, adicionado o valor de uma cesta básica do DIEESE/ES e 5% de taxas administrativas para as Associações.
- 11/2021 A Fundação Renova pagou no mês corrente, através de transferência eletrônica, um total de R\$3.078.101,01 para as associações indígenas (ASSOCIAÇÃO INDIGENA GUARANI MB; ASSOCIAÇÃO INDIGENA TUPINIKIN DE IRAJÁ; ASSOCIAÇÃO INDIGENA TUPINIKIN DE AREAL; ASSOCIAÇÃO INDIGENA TUPINIKIN AITG; ASSOCIAÇÃO TUPINIKIN GUARANY D ATUGUAA ; ASSOCIAÇÃO INDIGENA TUPINIKIN PAU BRASIL), registradas sob os números de CNPJ (10.300.205/0001-46; 15.829.241/0001-15; 19.266.784/0001-22; 02.551.517/0001-02; 34.444.555/0001-44; e 09.569.165/0001-53 respectivamente), para ser distribuído pelas Associações Indígenas às 1349 famílias indígenas das terras Tupiniquim – Guarani. As 1349 famílias indígenas estão distribuídas nas 7 associações conforme segue: 56 famílias da ASSOCIAÇÃO INDIGENA GUARANI AIG, 278 famílias da ASSOCIAÇÃO INDIGENA TUPINIKIN PAU BRASIL, 164 famílias da ASSOCIAÇÃO INDIGENA TUPINIKIN DE IRAJÁ, 56 famílias ASSOCIAÇÃO INDIGENA TUPINIKIN DE AREAL, 719 famílias da ASSOCIAÇÃO INDIGENA TUPINIKIN AITG, 19 famílias da ASSOCIAÇÃO TUPINIKIN GUARANY CAIEIRAS VELHAS e 57 famílias da ASSOCIAÇÃO TUPINIKIN GUARANY AMARELOS. O total de R\$3.078.101,01 compreende o pagamento mensal por família de R\$ 1.100,00, acrescido de 20% sobre o valor de 1 salário-mínimo por dependente, adicionado o valor de uma cesta básica do DIEESE/ES e 5% de taxas administrativas para as Associações.
- 11/2021 ACORDO - COMUNIDADE INDÍGENA GUARANI MBOAPY PINDÓ
Minuta assinada em 12.11.2021 entre a Associação Indígena, Cacique da aldeia de Três Palmeiras, Ministério Público Federal (MPF), Defensoria Pública Estadual do Espírito Santo (DPE) e Defensoria Pública da União (DPU);
Minuta Protocolada em 18.11.2021 na 12ª Vara Cível e Agrária da SJMG.

Fatos Relevantes de 2021

Comboios

- 01/2021 A Fundação Renova pagou no mês corrente, através de transferência bancária, um total de R\$1.118.879,52, referente ao pagamento de auxílio subsistência emergencial para 266 titulares da Comunidade Indígena de Comboios, esse valor, compreende o pagamento de 2,5 salários mínimo mensal por família, acrescido de 20% sobre o valor de 1 salário mínimo por dependente, mais o valor de uma cesta básica e 5% de taxas administrativas para as Associações.
- 01/2021 Distribuição de água mineral para a Comunidade de Comboios – 43.200 litros distribuídos nos dias 17, 24 e 31 de dezembro de 2020 e 07, 14 de janeiro de 2021 (total de 2160 galões de 20 litros).
- 02/2021 Distribuição de água mineral para a Comunidade de Comboios – 43.240 litros distribuídos nos dias 21, 28 de janeiro de 2021 e 01, 02, 11 e 18 de fevereiro de 2021 (total de 2162 galões de 20 litros).
- 02/2021 Distribuição de água mineral para a Comunidade de Comboios – 43.240 litros distribuídos nos dias 21, 28 de janeiro de 2021 e 01, 02, 11 e 18 de fevereiro de 2021 (total de 2162 galões de 20 litros). A Fundação Renova pagou no mês corrente, através de transferência bancária, um total de R\$1.066.116,37, referente ao pagamento de auxílio subsistência emergencial para 266 titulares da Comunidade Indígena de Comboios, esse valor, compreende o pagamento de 2,5 salários mínimo mensal por família, acrescido de 20% sobre o valor de 1 salário mínimo por dependente, mais o valor de uma cesta básica e 5% de taxas administrativas para as Associações.
- 03/2021 Distribuição de água mineral para a Comunidade de Comboios – 33.400 litros distribuídos nos dias 25 de fevereiro de 2021 e 04, 11 e 18 de março de 2021 (total de 1670 galões de 20 litros). A Fundação Renova pagou no mês corrente, através de transferência bancária, um total de R\$1.066.116,37, referente ao pagamento de auxílio subsistência emergencial para 266 titulares da Comunidade Indígena de Comboios, esse valor, compreende o pagamento de 2,5 salários mínimo mensal por família, acrescido de 20% sobre o valor de 1 salário mínimo por dependente, mais o valor de uma cesta básica e 5% de taxas administrativas para as Associações.
- 04/2021 Distribuição de água mineral para a Comunidade de Comboios – 35.760 litros distribuídos nos dias 25 de março de 2021 e 01, 08 e 15 de abril de 2021 (total de 1788 galões de 20 litros). A Fundação Renova pagou no mês corrente, através de transferência bancária, um total de R\$1.157.522,84, referente ao pagamento de auxílio subsistência emergencial para 290 titulares da Comunidade Indígena de Comboios, esse valor, compreende o pagamento de 2,5 salários mínimo mensal por família, acrescido de 20% sobre o valor de 1 salário mínimo por dependente, mais o valor de uma cesta básica e 5% de taxas administrativas para as Associações.

Fatos Relevantes de 2021

Comboios

- 05/2021 Distribuição de água mineral para a Comunidade de Comboios – 43.080 litros distribuídos nos dias 22 e 29 de Abril de 2021 e 06, 13 e 20 de Maio de 2021 (total de 2154 galões de 20 litros). A Fundação Renova pagou no mês corrente, através de transferência bancária, um total de R\$1.175.120,75, referente ao pagamento de auxílio subsistência emergencial para 293 titulares da Comunidade Indígena de Comboios, esse valor, compreende o pagamento de 2,5 salários mínimo mensal por família, acrescido de 20% sobre o valor de 1 salário mínimo por dependente, mais o valor de uma cesta básica e 5% de taxas administrativas para as Associações.
- 06/2021 Distribuição de água mineral para a Comunidade de Comboios – 36.000 litros distribuídos nos dias 27 de maio e 03, 10 e 17 de Junho de 2021 (total de 1800 galões de 20 litros). A Fundação Renova pagou no mês corrente, através de transferência bancária, um total de R\$1.157.351,24, referente ao pagamento de auxílio subsistência emergencial para 293 titulares da Comunidade Indígena de Comboios, esse valor, compreende o pagamento de 2,5 salários mínimo mensal por família, acrescido de 20% sobre o valor de 1 salário mínimo por dependente, mais o valor de uma cesta básica e 5% de taxas administrativas para as Associações.
- 07/2021 Distribuição de água mineral para comunidade da Terra Indígena de Comboios – 32.520 litros distribuídos nos dias 24 de junho de 2021 e 01, 08, e 15 de julho de 2021 (total de 1.626 galões de 20 litros cada). A Fundação Renova pagou no mês corrente, através de transferência bancária, um total de R\$1.157.351,24, referente ao pagamento de auxílio subsistência emergencial para 293 titulares da Comunidade Indígena de Comboios, esse valor, compreende o pagamento de 2,5 salário-mínimo mensal por família, acrescido de 20% sobre o valor de 1 salário-mínimo por dependente, mais o valor de uma cesta básica e 5% de taxas administrativas para as Associações.
- 08/2021 Distribuição de água mineral para a Comunidade de Comboios – 34.300 litros distribuídos nos dias 22 e 29 de Julho e 05, 12 e 19 de Agosto de 2021 (total de 1715 galões de 20 litros). A Fundação Renova pagou no mês corrente, através de transferência bancária, um total de R\$1.156.887,74, referente ao pagamento de auxílio subsistência emergencial para 293 titulares da Comunidade Indígena de Comboios, esse valor, compreende o pagamento de 2,5 salários-mínimos mensal por família, acrescido de 20% sobre o valor de 1 salário-mínimo por dependente, mais o valor de uma cesta básica e 5% de taxas administrativas para as Associações.
- 09/2021 Distribuição de água mineral para a Comunidade de Comboios – 26.460 litros distribuídos nos dias 26 de agosto, 02, 09, e 16 de setembro (total de 1323 galões de 20 litros). A Fundação Renova pagou no mês corrente, através de transferência bancária, um total de R\$1.156.887,74, referente ao pagamento de auxílio subsistência emergencial para 293 titulares da Comunidade Indígena de Comboios, esse valor, compreende o pagamento de 2,5 salários-mínimos mensal por família, acrescido de 20% sobre o valor de 1 salário-mínimo por dependente, mais o valor de uma cesta básica e 5% de taxas administrativas para as Associações.

Fatos Relevantes de 2021

Comboios

- 10/2021 Distribuição de água mineral para a Comunidade de Comboios – 26.320 litros distribuídos nos dias 23 e 30 de setembro, 7 e 14 de outubro (total de 1316 galões de 20 litros). A Fundação Renova pagou no mês corrente, através de transferência bancária, um total de R\$1.156.887,74, referente ao pagamento de auxílio subsistência emergencial para 293 titulares da Comunidade Indígena de Comboios, esse valor, compreende o pagamento de 2,5 salários-mínimos mensal por família, acrescido de 20% sobre o valor de 1 salário-mínimo por dependente, mais o valor de uma cesta básica e 5% de taxas administrativas para as Associações.
- 11/2021 ACORDO - TERRA INDÍGENA DE COMBOIOS
Minuta assinada em 08.10.2021 entre as Associação Indígena, caciques das aldeias de Comboios e Córrego do Ouro, Ministério Público Federal (MPF), Defensoria Pública Estadual do Espírito Santo (DPE) e Defensoria Pública da União (DPU);
Acordo homologado na 12ª Vara Cível e Agrária da SJMG em 08.11.2021;
Pagamentos da indenização ocorreu no dia 18.11.2021 para as famílias que assinaram o termo e estavam com a documentação completa.
- 11/2021 Distribuição de água mineral para a Comunidade de Comboios – 34.580 litros distribuídos nos dias 21 e 28 de outubro, 04, 11 e 18 de novembro (total de 1729 galões de 20 litros). A Fundação Renova pagou no mês corrente, através de transferência bancária, um total de R\$2.347.023,14, referente ao pagamento de auxílio subsistência emergencial para 293 titulares da Comunidade Indígena de Comboios, esse valor, compreende o pagamento de 2,5 salários-mínimos mensal por família, acrescido de 20% sobre o valor de 1 salário-mínimo por dependente, mais o valor de uma cesta básica e 5% de taxas administrativas para as Associações.
- 12/2021 Distribuição de água mineral para a Comunidade de Comboios – 25.940 litros distribuídos nos dias 25 de novembro, 02, 09 e 16 de dezembro (total de 1297 galões de 20 litros)

Fatos Relevantes de 2021

Resplendor

- 01/2021 A Fundação Renova pagou no mês corrente, através de transferência eletrônica, um total de R\$ 1.356.300,00 nas contas bancárias números (Banco de Brasil, agência número 0468, contas bancárias números: 16.xxx-1; 13.xxx-8; 24.xxx-3; 22.xxx-1; 7.xxx-8; 14.xxx-7; 18.xxx-X; 22.xxx-9) das associações indígenas (UATU; ATORÃN; BAKÃN; BURUM ERERRÉ-AIBE; KRENAK; NÁKNENUK; NAKRERRE; e BURUM TAKRUK), registradas sob os números de CNPJ (08.882.323/0001-80; 07.864.625/0001-40; 30.862.050/0001-49; 23.675.495/0001-54; 03.640.055/0001-54; 07.918.506/0001-23; 12.078.678/0001-76 e 20.076203/0001-79 respectivamente), para ser distribuído pelas Associações Indígenas às 137 famílias indígenas da terra de Resplendor. As 137 famílias indígenas estão distribuídas nas 8 associações conforme segue: 31 famílias da Associação Indígena ATORÃN, 10 famílias da Associação Indígena BAKÃN, 17 famílias da Associação Indígena BURUM ERERRE, 18 famílias da Associação Indígena KRENAK, 12 famílias da Associação Indígena NAKNENUK, 11 famílias da Associação Indígena NAKRERRE, 11 famílias da Associação Indígena TAKRUK e 27 famílias da Associação Indígena UATU. O total de R\$ 1.356.300,00, compreende o pagamento mensal de R\$ 1.100,00 para cada uma das 137 famílias.
- 01/2021 Distribuição de Água para os Povos Indígenas de Resplendor – total de 5 litros por pessoa por dia (600 pessoas) de 11/12/2020 até 20/01/2021 no total diário de 3000 litros. (total de 123.000 litros).
- 01/2021 Distribuição de ração na Terra Indígenas de Resplendor – 2.268 sacos de 40kg para 108 famílias de 11/12/2020 até 20/01/2021.
- 01/2021 Distribuição de sal mineral para bovinos na Terra Indígenas de Resplendor – 300 sacos de 25 kg para 100 famílias de 11/12/2020 até 20/01/2021.
- 01/2021 Distribuição de silagem de milho na Terra Indígenas de Resplendor – 240 toneladas para 100 famílias de 11/12/2020 até 20/01/2021.
- 02/2021 Distribuição de Água para os Povos Indígenas de Resplendor – total de 5 litros por pessoa por dia (600 pessoas) de 21/01/2021 até 20/02/2021 no total diário de 3000 litros. (total de 123.000 litros).

Fatos Relevantes de 2021

Resplendor

- 02/2021 A Fundação Renova pagou no mês corrente, através de transferência eletrônica, um total de R\$ 1.356.300,00 nas contas bancárias números (Banco de Brasil, agência número 0468, contas bancárias números: 16.xxx-1; 13.xxx-8; 24.xxx-3; 22.xxx-1; 7.xxx-8; 14.xxx-7; 18.xxx-X; 22.xxx-9) das associações indígenas (UATU; ATORÃN; BAKÃN; BURUM ERERRÉ-AIBE; KRENAK; NÁKNENUK; NAKRERRÉ; e BURUM TAKRUK), registradas sob os números de CNPJ (08.882.323/0001-80; 07.864.625/0001-40; 30.862.050/0001-49; 23.675.495/0001-54; 03.640.055/0001-54; 07.918.506/0001-23; 12.078.678/0001-76 e 20.076203/0001-79 respectivamente), para ser distribuído pelas Associações Indígenas às 137 famílias indígenas da terra de Resplendor. As 137 famílias indígenas estão distribuídas nas 8 associações conforme segue: 31 famílias da Associação Indígena ATORÃN, 10 famílias da Associação Indígena BAKÃN, 17 famílias da Associação Indígena BURUM ERERRE, 18 famílias da Associação Indígena KRENAK, 12 famílias da Associação Indígena NAKNENUK, 11 famílias da Associação Indígena NAKRERRE, 11 famílias da Associação Indígena TAKRUK e 27 famílias da Associação Indígena UATU. O total de R\$ 1.356.300,00, compreende o pagamento mensal de R\$ 1.100,00 para cada uma das 137 famílias.
- 02/2021 Distribuição de ração na Terra Indígenas de Resplendor – 2.268 sacos de 40kg para 108 famílias de 21/01/2021 até 20/02/2021.
- 02/2021 Distribuição de sal mineral para bovinos na Terra Indígenas de Resplendor – 300 sacos de 25 kg para 100 famílias de 21/01/2021 até 20/02/2021.
- 02/2021 Distribuição de silagem de milho na Terra Indígenas de Resplendor – 240 toneladas para 100 famílias de 21/01/2021 até 20/02/2021.
- 03/2021 A Fundação Renova pagou no mês corrente, através de transferência eletrônica, um total de R\$ 1.356.300,00 nas contas bancárias números (Banco de Brasil, agência número 0468, contas bancárias números: 16.xxx-1; 13.xxx-8; 24.xxx-3; 22.xxx-1; 7.xxx-8; 14.xxx-7; 18.xxx-X; 22.xxx-9) das associações indígenas (UATU; ATORÃN; BAKÃN; BURUM ERERRÉ-AIBE; KRENAK; NÁKNENUK; NAKRERRÉ; e BURUM TAKRUK), registradas sob os números de CNPJ (08.882.323/0001-80; 07.864.625/0001-40; 30.862.050/0001-49; 23.675.495/0001-54; 03.640.055/0001-54; 07.918.506/0001-23; 12.078.678/0001-76 e 20.076203/0001-79 respectivamente), para ser distribuído pelas Associações Indígenas às 137 famílias indígenas da terra de Resplendor. As 137 famílias indígenas estão distribuídas nas 8 associações conforme segue: 31 famílias da Associação Indígena ATORÃN, 10 famílias da Associação Indígena BAKÃN, 17 famílias da Associação Indígena BURUM ERERRE, 18 famílias da Associação Indígena KRENAK, 12 famílias da Associação Indígena NAKNENUK, 11 famílias da Associação Indígena NAKRERRE, 11 famílias da Associação Indígena TAKRUK e 27 famílias da Associação Indígena UATU. O total de R\$ 1.356.300,00, compreende o pagamento mensal de R\$ 1.100,00 para cada uma das 137 famílias.

Fatos Relevantes de 2021

Resplendor

- 03/2021 Distribuição de Água para os Povos Indígenas de Resplendor – total de 5 litros por pessoa por dia (600 pessoas) de 21/02/2021 até 20/03/2021 no total diário de 3000 litros. (total de 123.000 litros).
- 03/2021 Distribuição de ração na Terra Indígenas de Resplendor – 2.268 sacos de 40kg para 108 famílias de 21/02/2021 até 20/03/2021.
- 03/2021 Distribuição de sal mineral para bovinos na Terra Indígenas de Resplendor – 300 sacos de 25 kg para 100 famílias de 21/02/2021 até 20/03/2021.
- 03/2021 Distribuição de silagem de milho na Terra Indígenas de Resplendor – 240 toneladas para 100 famílias de 21/02/2021 até 20/03/2021.
- 04/2021 Distribuição de Água Mineral para os Povos Indígenas de Resplendor – total de 5 litros por pessoa por dia (600 pessoas) de 21/03/2021 até 20/04/2021 no total diário de 3000 litros. (total de 90.000 litros)
- 04/2021 Distribuição de sal mineral para bovinos na Terra Indígenas de Resplendor – 300 sacos de 25 kg para 100 famílias de 21/03/2021 até 20/04/2021.
- 04/2021 Distribuição de silagem de milho na Terra Indígenas de Resplendor – 240 toneladas para 100 famílias de 21/03/2021 até 20/04/2021

Fatos Relevantes de 2021

Resplendor

- 04/2021 A Fundação Renova pagou no mês corrente, através de transferência eletrônica, um total de R\$ 1.356.300,00 nas contas bancárias números (Banco de Brasil, agência número 0468, contas bancárias números: 16.xxx-1; 13.xxx-8; 24.xxx-3; 22.xxx-1; 7.xxx-8; 14.xxx-7; 18.xxx-X; 22.xxx-9) das associações indígenas (UATU; ATORÃN; BAKÃN; BURUM ERERRÉ-AIBE; KRENAK; NÁKNENUK; NAKRERRÉ; e BURUM TAKRUK), registradas sob os números de CNPJ (08.882.323/0001-80; 07.864.625/0001-40; 30.862.050/0001-49; 23.675.495/0001-54; 03.640.055/0001-54; 07.918.506/0001-23; 12.078.678/0001-76 e 20.076203/0001-79 respectivamente), para ser distribuído pelas Associações Indígenas às 137 famílias indígenas da terra de Resplendor. As 137 famílias indígenas estão distribuídas nas 8 associações conforme segue: 31 famílias da Associação Indígena ATORÃN, 10 famílias da Associação Indígena BAKÃN, 17 famílias da Associação Indígena BURUM ERERRE, 18 famílias da Associação Indígena KRENAK, 12 famílias da Associação Indígena NAKNENUK, 11 famílias da Associação Indígena NAKRERRE, 11 famílias da Associação Indígena TAKRUK e 27 famílias da Associação Indígena UATU. O total de R\$ 1.356.300,00, compreende o pagamento mensal de R\$ 1.100,00 para cada uma das 137 famílias.
- 04/2021 Distribuição de ração na Terra Indígenas de Resplendor – 2.268 sacos de 40kg para 108 famílias de 21/03/2021 até 20/04/2021
- 05/2021 A Fundação Renova pagou no mês corrente, através de transferência eletrônica, um total de R\$ 1.356.300,00 nas contas bancárias números (Banco de Brasil, agência número 0468, contas bancárias números: 16.xxx-1; 13.xxx-8; 24.xxx-3; 22.xxx-1; 7.xxx-8; 14.xxx-7; 18.xxx-X; 22.xxx-9) das associações indígenas (UATU; ATORÃN; BAKÃN; BURUM ERERRÉ-AIBE; KRENAK; NÁKNENUK; NAKRERRÉ; e BURUM TAKRUK), registradas sob os números de CNPJ (08.882.323/0001-80; 07.864.625/0001-40; 30.862.050/0001-49; 23.675.495/0001-54; 03.640.055/0001-54; 07.918.506/0001-23; 12.078.678/0001-76 e 20.076203/0001-79 respectivamente), para ser distribuído pelas Associações Indígenas às 137 famílias indígenas da terra de Resplendor. As 137 famílias indígenas estão distribuídas nas 8 associações conforme segue: 31 famílias da Associação Indígena ATORÃN, 10 famílias da Associação Indígena BAKÃN, 17 famílias da Associação Indígena BURUM ERERRE, 18 famílias da Associação Indígena KRENAK, 12 famílias da Associação Indígena NAKNENUK, 11 famílias da Associação Indígena NAKRERRE, 11 famílias da Associação Indígena TAKRUK e 27 famílias da Associação Indígena UATU. O total de R\$ 1.356.300,00, compreende o pagamento mensal de R\$ 1.100,00 para cada uma das 137 famílias.
- 05/2021 Distribuição de Água Mineral para os Povos Indígenas de Resplendor – total de 5 litros por pessoa por dia (600 pessoas) de 21/04/2021 até 20/05/2021 no total diário de 3000 litros. (total de 90.000 litros)
- 05/2021 Distribuição de ração na Terra Indígenas de Resplendor – 2.268 sacos de 40kg para 108 famílias de 21/04/2021 até 20/05/2021.
- 05/2021 Distribuição de sal mineral para bovinos na Terra Indígenas de Resplendor – 300 sacos de 25 kg para 100 famílias de 21/04/2021 até 20/05/2021.
- 05/2021 Distribuição de silagem de milho na Terra Indígenas de Resplendor – 256,8 toneladas para 107 famílias de 21/04/2021 até 20/05/2021.
- 06/2021 A Fundação Renova pagou no mês corrente, através de transferência eletrônica, um total de R\$ 1.356.300,00 nas contas bancárias números (Banco de Brasil, agência número 0468, contas bancárias números: 16.xxx-1; 13.xxx-8; 24.xxx-3; 22.xxx-1; 7.xxx-8; 14.xxx-7; 18.xxx-X; 22.xxx-9) das associações indígenas (UATU; ATORÃN; BAKÃN; BURUM ERERRÉ-AIBE; KRENAK; NÁKNENUK; NAKRERRÉ; e BURUM TAKRUK).

Fatos Relevantes de 2021

Resplendor

- 06/2021 Distribuição de Água Mineral para os Povos Indígenas de Resplendor – total de 5 litros por pessoa por dia (600 pessoas) de 21/05/2021 até 20/06/2021 no total diário de 3000 litros. (total de 90.000 litros)
- 06/2021 Distribuição de silagem de milho na Terra Indígenas de Resplendor – 256,8 toneladas para 107 famílias de 21/05/2021 até 20/06/2021.
- 07/2021 A Fundação Renova pagou no mês corrente, através de transferência eletrônica, um total de R\$ 1.356.300,00 das associações indígenas (UATU; ATORÃN; BAKÃN; BURUM ERERRE-AIBE; KRENAK; NÁKNENUK; NAKRERRE; e BURUM TAKRUK), registradas sob os números de CNPJ (08.882.323/0001-80; 07.864.625/0001-40; 30.862.050/0001-49; 23.675.495/0001-54; 03.640.055/0001-54; 07.918.506/0001-23; 12.078.678/0001-76 e 20.076203/0001-79 respectivamente), para ser distribuído pelas Associações Indígenas às 137 famílias indígenas da terra de Resplendor. As 137 famílias indígenas estão distribuídas nas 8 associações conforme segue: 31 famílias da Associação Indígena ATORÃN, 10 famílias da Associação Indígena BAKÃN, 17 famílias da Associação Indígena BURUM ERERRE, 18 famílias da Associação Indígena KRENAK, 12 famílias da Associação Indígena NAKNENUK, 11 famílias da Associação Indígena NAKRERRE, 11 famílias da Associação Indígena TAKRUK e 27 famílias da Associação Indígena UATU. O total de R\$ 1.356.300,00, compreende o pagamento mensal de R\$ 1.100,00 para cada uma das 137 famílias.
- 07/2021 Distribuição de Água Mineral para os Povos Indígenas de Resplendor – total de 5 litros por pessoa por dia (600 pessoas) de 21/06/2021 até 20/07/2021 no total diário de 3000 litros. (total de 93.000 litros).
- 07/2021 Distribuição de ração na Terra Indígenas de Resplendor – 2.268 sacos de 40kg para 108 famílias de 21/06/2021 até 20/07/2021.
- 07/2021 Distribuição de sal mineral para bovinos na Terra Indígenas de Resplendor – 300 sacos de 25 kg para 100 famílias de 21/06/2021 até 20/07/2021.

Fatos Relevantes de 2021

Resplendor

- 07/2021 Distribuição de silagem de milho na Terra Indígenas de Resplendor – 240 toneladas para 100 famílias de 21/06/2021 até 20/07/2021.
- 08/2021 A Fundação Renova pagou no mês corrente, através de transferência eletrônica, um total de R\$ 1.356.300,00 das associações indígenas (UATU; ATORÃN; BAKÃN; BURUM ERERRÉ-AIBE; KRENAK; NÁKNENUK; NAKRERRÉ; e BURUM TAKRUK), registradas sob os números de CNPJ (08.882.323/0001-80; 07.864.625/0001-40; 30.862.050/0001-49; 23.675.495/0001-54; 03.640.055/0001-54; 07.918.506/0001-23; 12.078.678/0001-76 e 20.076203/0001-79 respectivamente), para ser distribuído pelas Associações Indígenas às 137 famílias indígenas da terra de Resplendor. As 137 famílias indígenas estão distribuídas nas 8 associações conforme segue: 31 famílias da Associação Indígena ATORÃN, 10 famílias da Associação Indígena BAKÃN, 17 famílias da Associação Indígena BURUM ERERRE, 18 famílias da Associação Indígena KRENAK, 12 famílias da Associação Indígena NAKNENUK, 11 famílias da Associação Indígena NAKRERRE, 11 famílias da Associação Indígena TAKRUK e 27 famílias da Associação Indígena UATU. O total de R\$ 1.356.300,00, compreende o pagamento mensal de R\$ 1.100,00 para cada uma das 137 famílias
- 08/2021 Distribuição de Água Mineral para os Povos Indígenas de Resplendor – total de 5 litros por pessoa por dia (600 pessoas) de 21/07/2021 até 20/08/2021 no total diário de 3000 litros. (total de 93.000 litros)
- 08/2021 Distribuição de ração na Terra Indígenas de Resplendor – 2.268 sacos de 40kg para 108 famílias de 21/07/2021 até 20/08/2021
- 08/2021 Distribuição de sal mineral para bovinos na Terra Indígenas de Resplendor – 300 sacos de 25 kg para 100 famílias de 21/07/2021 até 20/08/2021
- 08/2021 Distribuição de silagem de milho na Terra Indígenas de Resplendor – 240 toneladas para 100 famílias de 21/07/2021 até 20/08/2021
- 09/2021 Distribuição de sal mineral para bovinos na Terra Indígenas de Resplendor – 300 sacos de 25 kg para 100 famílias de 21/08/2021 até 20/09/2021
- 09/2021 Distribuição de silagem de milho na Terra Indígenas de Resplendor – 240 toneladas para 100 famílias de 21/08/2021 até 20/09/2021

Fatos Relevantes de 2021

Resplendor

- 09/2021 A Fundação Renova pagou no mês corrente, através de transferência eletrônica, um total de R\$ 1.356.300,00 das associações indígenas (UATU; ATORÃN; BAKÃN; BURUM ERERRÉ-AIBE; KRENAK; NÁKNENUK; NAKRERRÉ; e BURUM TAKRUK), registradas sob os números de CNPJ (08.882.323/0001-80; 07.864.625/0001-40; 30.862.050/0001-49; 23.675.495/0001-54; 03.640.055/0001-54; 07.918.506/0001-23; 12.078.678/0001-76 e 20.076203/0001-79 respectivamente), para ser distribuído pelas Associações Indígenas às 137 famílias indígenas da terra de Resplendor. As 137 famílias indígenas estão distribuídas nas 8 associações conforme segue: 31 famílias da Associação Indígena ATORÃN, 10 famílias da Associação Indígena BAKÃN, 17 famílias da Associação Indígena BURUM ERERRE, 18 famílias da Associação Indígena KRENAK, 12 famílias da Associação Indígena NAKNENUK, 11 famílias da Associação Indígena NAKRERRE, 11 famílias da Associação Indígena TAKRUK e 27 famílias da Associação Indígena UATU. O total de R\$ 1.356.300,00, compreende o pagamento mensal de R\$ 1.100,00 para cada uma das 137 famílias.
- 09/2021 Distribuição de Água Mineral para os Povos Indígenas de Resplendor – total de 5 litros por pessoa por dia (600 pessoas) de 21/08/2021 até 20/09/2021. no total diário de 3000 litros. (total de 90.000 litros)
- 09/2021 Distribuição de ração na Terra Indígenas de Resplendor – 2.268 sacos de 40kg para 108 famílias de 21/08/2021 até 20/09/2021
- 10/2021 A Fundação Renova pagou no mês corrente, através de transferência eletrônica, um total de R\$ 1.356.300,00 das associações indígenas (UATU; ATORÃN; BAKÃN; BURUM ERERRÉ-AIBE; KRENAK; NÁKNENUK; NAKRERRÉ; e BURUM TAKRUK), registradas sob os números de CNPJ (08.882.323/0001-80; 07.864.625/0001-40; 30.862.050/0001-49; 23.675.495/0001-54; 03.640.055/0001-54; 07.918.506/0001-23; 12.078.678/0001-76 e 20.076203/0001-79 respectivamente), para ser distribuído pelas Associações Indígenas às 137 famílias indígenas da terra de Resplendor. As 137 famílias indígenas estão distribuídas nas 8 associações conforme segue: 31 famílias da Associação Indígena ATORÃN, 10 famílias da Associação Indígena BAKÃN, 17 famílias da Associação Indígena BURUM ERERRE, 18 famílias da Associação Indígena KRENAK, 12 famílias da Associação Indígena NAKNENUK, 11 famílias da Associação Indígena NAKRERRE, 11 famílias da Associação Indígena TAKRUK e 27 famílias da Associação Indígena UATU. O total de R\$ 1.356.300,00, compreende o pagamento mensal de R\$ 1.100,00 para cada uma das 137 famílias.
- 10/2021 Distribuição de Água Mineral para os Povos Indígenas de Resplendor – total de 5 litros por pessoa por dia (600 pessoas) de 21/09/2021 até 20/10/2021. no total diário de 3000 litros. (total de 93.000 litros)
- 10/2021 Distribuição de ração na Terra Indígenas de Resplendor – 2.268 sacos de 40kg para 108 famílias de 21/09/2021 até 20/10/2021
- 10/2021 Distribuição de sal mineral para bovinos na Terra Indígenas de Resplendor – 300 sacos de 25 kg para 100 famílias de 21/09/2021 até 20/10/2021
- 10/2021 Distribuição de silagem de milho na Terra Indígenas de Resplendor – 240 toneladas para 100 famílias de 21/09/2021 até 20/10/2021
- 11/2021 A Fundação Renova pagou no mês corrente, através de transferência eletrônica, um

Fatos Relevantes de 2021

Resplendor

- 11/2021 Distribuição de Água Mineral para os Povos Indígenas de Resplendor – total de 5 litros por pessoa por dia (600 pessoas) de 21/10/2021 até 20/11/2021, no total diário de 3000 litros. (total de 90.000 litros)
- 11/2021 Distribuição de ração na Terra Indígenas de Resplendor – 2.268 sacos de 40kg para 108 famílias de 21/10/2021 até 20/11/2021.
- 11/2021 Distribuição de sal mineral para bovinos na Terra Indígenas de Resplendor – 300 sacos de 25 kg para 100 famílias de 21/10/2021 até 20/11/2021.
- 11/2021 Distribuição de silagem de milho na Terra Indígenas de Resplendor – 240 toneladas para 100 famílias de 21/10/2021 até 20/11/2021.
- 12/2021 A Fundação Renova pagou no mês corrente, através de transferência eletrônica, um total de R\$ 1.356.300,00 das associações indígenas (UATU; ATORÃN; BAKÃN; BURUM ERERRÉ-AIBE; KRENAK; NÁKNENUK; NAKRERRÉ; e BURUM TAKRUK), registradas sob os números de CNPJ (08.882.323/0001-80; 07.864.625/0001-40; 30.862.050/0001-49; 23.675.495/0001-54; 03.640.055/0001-54; 07.918.506/0001-23; 12.078.678/0001-76 e 20.076203/0001-79 respectivamente), para ser distribuído pelas Associações Indígenas às 137 famílias indígenas da terra de Resplendor. As 137 famílias indígenas estão distribuídas nas 8 associações conforme segue: 31 famílias da Associação Indígena ATORÃN, 10 famílias da Associação Indígena BAKÃN, 17 famílias da Associação Indígena BURUM ERERRÉ, 18 famílias da Associação Indígena KRENAK, 12 famílias da Associação Indígena NAKNENUK, 11 famílias da Associação Indígena NAKRERRÉ, 11 famílias da Associação Indígena TAKRUK e 27 famílias da Associação Indígena UATU. O total de R\$ 1.356.300,00, compreende o pagamento mensal de R\$ 1.100,00 para cada uma das 137 famílias.
- 12/2021 Distribuição de Água Mineral para os Povos Indígenas de Resplendor – total de 5 litros por pessoa por dia (600 pessoas) de 21/11/2021 até 20/12/2021, no total diário de 3000 litros. (total de 93.000 litros)
- 12/2021 Distribuição de ração na Terra Indígenas de Resplendor – 2.268 sacos de 40kg para 108 famílias de 21/11/2021 até 20/12/2021.
- 12/2021 Distribuição de sal mineral para bovinos na Terra Indígenas de Resplendor – 300 sacos de 25 kg para 100 famílias de 21/11/2021 até 20/12/2021.
- 12/2021 Distribuição de silagem de milho na Terra Indígenas de Resplendor – 240 toneladas para 100 famílias de 21/11/2021 até 20/12/2021.

Indicadores

Os indicadores do programa estão em revisão.

Retificação Itens Analisados pela Auditoria

Item Analisado no Segundo Ciclo de Auditoria do Programa - EY	Ponto de Auditoria - EY	Comentários de Retificação – Fundação Renova
3016 PG003.001: Verificação de evidências que demonstram que foi realizado o pagamento de auxílio financeiro para as 192 famílias de Comboios	PG003.001 Devido à ausência de documentação comprobatória que demonstrasse a composição de quais famílias de atingidos estavam inseridas na associação indígena de Comboios, não foi possível corroborar se o pagamento de auxílio financeiro emergencial foi repassado para as 192 famílias conforme divulgado na ação reportada.	Os acordos para pagamento de Auxílio Subsistência Emergencial ("ASE") aos indígenas definirem a obrigatoriedade de apresentação, pelas associações, de evidências de que o recurso foi repassado às famílias. No entanto, as associações não conseguiram cumprir essa obrigação devido ao processo iniciado e aprendizado dos indígenas para execução dos procedimentos comprobatórios de repasses e, considerando também, o grande volume de informação. Com o apoio da equipe da Fundação Renova, somente em 2019 foi possível estabelecer e apoiar um fluxo de prestação de contas que evidenciasse o efetivo repasse do recurso às famílias. Para mitigar riscos, a Fundação Renova adotou o recibo de depósito em conta bancária das associações como evidência de pagamento de ASE aos indígenas de Aracruz e instituiu como processo de publicização das informações um envio de ofício da transparência detalhando valores repassados por associação.
3018 PG003.002: Verificação de evidências que demonstram que foi realizado o pagamento de auxílio financeiro para as 1.122 famílias Tupiniquim-Guarani	PG003.002 Devido à ausência de documentação comprobatória que demonstrasse a composição de quais famílias de atingidos estavam inseridas nas associações indígenas Tupiniquim Guarani, não foi possível corroborar se o pagamento de auxílio financeiro emergencial foi repassado para as 1.122 famílias conforme divulgado na ação reportada.	Os acordos para pagamento de Auxílio Subsistência Emergencial ("ASE") aos indígenas definirem a obrigatoriedade de apresentação, pelas associações, de evidências de que o recurso foi repassado às famílias. No entanto, as associações não conseguiram cumprir essa obrigação devido ao processo iniciado e aprendizado dos indígenas para execução dos procedimentos comprobatórios de repasses e, considerando também, o grande volume de informação. Com o apoio da equipe da Fundação Renova, somente em 2019 foi possível estabelecer e apoiar um fluxo de prestação de contas que evidenciasse o efetivo repasse do recurso às famílias. Para mitigar riscos, a Fundação Renova adotou o recibo de depósito em conta bancária das associações como evidência de pagamento de ASE aos indígenas de Aracruz e instituiu como processo de publicização das informações um envio de ofício da transparência detalhando valores repassados por associação.

PG004 Proteção e Recuperação da Qualidade de Vida de Outros Povos e Comunidades Tradicionais

Eixo Pessoas e Comunidades


Objetivo

O Programa tem por objetivo implantar as ações reparatórias e compensatórias para povos e comunidades tradicionais em acordo com os eventuais impactos identificados a partir dos estudos realizados.

Cláusula	46	§3º	Concluído Internamente
Deliberação	430	1	Concluído Internamente
Deliberação	298	2	Concluído Internamente
Deliberação	430	2	Concluído Internamente
Deliberação	423	3	Concluído Internamente
Deliberação	423	4	Concluído Internamente

Cláusula ou deliberação **Concluída Internamente**: O item foi concluído pela Fundação Renova, mas ainda deverá ser validado pelo CIF.

Entregas do ano de 2021



 Concluído

 Planejado

 Reprogramado

Grandes Números do Programa - jan/2021

- 384 **titulares** (176 quilombolas, 104 faiscadores de Rio Doce e 104 faiscadores de Santa Cruz do Escalvado) de comunidades tradicionais estão no escopo de atuação da Fundação Renova, com atenção à segurança hídrica, econômica e alimentar;
- 185 **famílias** abastecidas com água mineral na Comunidade Remanescente Quilombola de Degredo;

Grandes Números do Programa - fev/2021

- 383 **titulares** (176 quilombolas, 103 faiscadores de Rio Doce e 104 faiscadores de Santa Cruz do Escalvado) de comunidades tradicionais estão no escopo de atuação da Fundação Renova, com atenção à segurança hídrica, econômica e alimentar;
- 185 **famílias** abastecidas com água mineral na Comunidade Remanescente Quilombola de Degredo;

Grandes Números do Programa - mar/2021

- 384 **titulares** (176 quilombolas, 104 faiscadores de Rio Doce e 104 faiscadores de Santa Cruz do Escalvado) de comunidades tradicionais estão no escopo de atuação da Fundação Renova, com atenção à segurança hídrica, econômica e alimentar;
- 185 **famílias** abastecidas com água mineral na Comunidade Remanescente Quilombola de Degredo;

Grandes Números do Programa - abr/2021

- 373 **titulares** (175 quilombolas, 94 faiscadores de Rio Doce e 104 faiscadores de Santa Cruz do Escalvado) de comunidades tradicionais estão no escopo de atuação da Fundação Renova, com atenção à segurança hídrica, econômica e alimentar;
- 185 **famílias** abastecidas com água mineral na Comunidade Remanescente Quilombola de Degredo;

Grandes Números do Programa - mai/2021

- 373 **titulares** (175 quilombolas, 94 faiscadores de Rio Doce e 104 faiscadores de Santa Cruz do Escalvado) de comunidades tradicionais estão no escopo de atuação da Fundação Renova, com atenção à segurança hídrica, econômica e alimentar;
- 183 **famílias** abastecidas com água mineral na Comunidade Remanescente Quilombola de Degredo;

Grandes Números do Programa - jun/2021

- 373 **titulares** (175 quilombolas, 94 faiscadores de Rio Doce e 104 faiscadores de Santa Cruz do Escalvado) de comunidades tradicionais estão no escopo de atuação da Fundação Renova, com atenção à segurança hídrica, econômica e alimentar;
- 183 **famílias** abastecidas com água mineral na Comunidade Remanescente Quilombola de Degredo;

Grandes Números do Programa - jul/2021

- 349 **titulares** (173 quilombolas, 72 faiscadores de Rio Doce e 104 faiscadores de Santa Cruz do Escalvado) de comunidades tradicionais estão no escopo de atuação da Fundação Renova, com atenção à segurança hídrica, econômica e alimentar;
- 183 **famílias** abastecidas com água mineral na Comunidade Remanescente Quilombola de Degredo;

Grandes Números do Programa - ago/2021

- 287 **titulares** (173 quilombolas, 18 faiscadores de Rio Doce e 96 faiscadores de Santa Cruz do Escalvado) de comunidades tradicionais estão no escopo de atuação da Fundação Renova, com atenção à segurança hídrica, econômica e alimentar;
- 183 **famílias** abastecidas com água mineral na Comunidade Remanescente Quilombola de Degredo;

Grandes Números do Programa - set/2021

- 274 **titulares** (170 quilombolas, 12 faiscadores de Rio Doce e 92 faiscadores de Santa Cruz do Escalvado) de comunidades tradicionais estão no escopo de atuação da Fundação Renova, com atenção à segurança hídrica, econômica e alimentar;
- 183 **famílias** abastecidas com água mineral na Comunidade Remanescente Quilombola de Degredo;

Grandes Números do Programa - out/2021

- 274 **titulares** (170 quilombolas, 12 faiscadores de Rio Doce e 92 faiscadores de Santa Cruz do Escalvado) de comunidades tradicionais estão no escopo de atuação da Fundação Renova, com atenção à segurança hídrica, econômica e alimentar;
- 183 **famílias** abastecidas com água mineral na Comunidade Remanescente Quilombola de Degredo;

Grandes Números do Programa - nov/2021

- 195 **titulares** (162 quilombolas, 8 faiscadores de Rio Doce e 25 faiscadores de Santa Cruz do Escalvado) de comunidades tradicionais estão no escopo de atuação da Fundação Renova, com atenção à segurança hídrica, econômica e alimentar;
- 183 **famílias** abastecidas com água mineral na Comunidade Remanescente Quilombola de Degredo;

Grandes Números do Programa - dez/2021

- 163 **titulares** (137 quilombolas, 5 faiscadores de Rio Doce e 21 faiscadores de Santa Cruz do Escalvado) de comunidades tradicionais estão no escopo de atuação da Fundação Renova, com atenção à segurança hídrica, econômica e alimentar;
- 183 **famílias** abastecidas com água mineral na Comunidade Remanescente Quilombola de Degredo;

Fatos Relevantes de 2021

Quilombolas

- 01/2021 2ª fase de consultas do detalhamento de 06 programas do PBAQ da CRQ Degredo
- 01/2021 Distribuição de água mineral para a Comunidade de Degredo – 280.160 litros de 02/01/2021 a 29/01/2021
- 01/2021 Pagamento de Auxílio Financeiro Emergencial às pessoas elegíveis de Degredo – 176 titulares da comunidade Quilombola de Degredo
- 02/2021 Contratação de empresa para execução dos programas Eixo Gestão do PBAQ
- 02/2021 Distribuição de água mineral para a Comunidade de Degredo – 237.780 litros de 08/02/2021 a 26/02/2021
- 02/2021 Finalização do projeto básico de SAA e envio para análise do SAAE Linhares
- 02/2021 Pagamento de Auxílio Financeiro Emergencial aos quilombolas elegíveis em Degredo – 176 titulares da comunidade Quilombola de Degredo.
- 03/2021 Contratação de empresa para execução do eixo cultura referente aos programas 01, 02 e 10 do PBAQ
- 03/2021 Distribuição de água mineral para a Comunidade de Degredo – 280.700 litros de 08/03/2021 a 31/03/2021
- 03/2021 Implantação do comitê Gestor do PBAQ
- 03/2021 Pagamento de Auxílio Financeiro Emergencial aos quilombolas elegíveis em Degredo – 176 titulares da comunidade Quilombola de Degredo.
- 03/2021 Publicação da 7ª edição do Boletim Jornada
- 04/2021 Finalização e Entrega da Versão Final do Plano de Comunicação da CRQ Degredo Revisado

Fatos Relevantes de 2021

Quilombolas

- 06/2021 Aprovação do cronograma de realização da 3ª rodada de consultas à versão detalhada dos programas do PBAQ
- 07/2021 Início da execução dos programas: 01 - Documentação de Referências Culturais, 02 - Incentivo às Práticas Culturais do Degredo e 10 - Publicação do Livro de Medicina do Finado Atalino pela empresa Pacatu Assessoria em Projetos Culturais.
- 08/2021 execução dos programas: 01 - Documentação de Referências Culturais, 02 - Incentivo às Práticas Culturais do Degredo e 10 - Publicação do Livro de Medicina do Finado Atalino pela empresa Pacatu Assessoria em Projetos Culturais.
- 09/2021 Apresentação do plano de trabalho da Tetra+ (PG15-PBAQ – Atividades de meliponicultura)
- 09/2021 Início do execução do PGR02 Incentivo às práticas culturais do Degredo.
- 09/2021 Realização do 2º módulo - Relações Étnico-Raciais (PGR17 PBAQ)
- 09/2021 Realização das Oficinas de Audiovisual e Produção do Documentário (PG01 Documentações das Referências Culturais do Degredo).
- 10/2021 Realização das oficinas de cartografia social e início da pesquisa etnográfica, etapas do Programa 01-Documentação de Referências Culturais do PBAQ
- 11/2021 Início da elaboração da documentação do material botânico - Programa 10 de Publicação do Livro de Medicina tradicional do Degredo.
- 11/2021 Planejamento e capacitação dos assistentes para a realização da terceira consulta do PBAQ.

Fatos Relevantes de 2021

Quilombolas

- 11/2021 Início da pesquisa etnográfica - Programa 01 Documentação das Referências Culturais de Degredo
- 11/2021 Realização de oficinas culturais - Programa 02 Incentivo às Práticas Culturais de Degredo.
- 12/2021 Continuidade da elaboração da documentação do material botânico - Programa 10 de Publicação do Livro de Medicina tradicional do Degredo.
- 12/2021 Continuidade da realização da pesquisa etnográfica - Programa 01 Documentação das Referências Culturais de Degredo
- 12/2021 Continuidade da realização de oficinas culturais - Programa 02 Incentivo às Práticas Culturais de Degredo
- 12/2021 Finalização do fornecimento de água ao público atendido pelo Programa na Comunidade de Degredo.
- 12/2021 Realização da 3ª Consulta de validação do PBAQ junto à CRQ Degredo.

Fatos Relevantes de 2021

Fiscadores

- 01/2021 Pagamento do Auxílio Financeiro Emergencial aos fiscadores elegíveis – 208 titulares das Comunidades de Santa Cruz do Escalvado e Rio Doce
- 03/2021 Pagamento do Auxílio Financeiro Emergencial aos fiscadores elegíveis – 208 titulares das Comunidades de Santa Cruz do Escalvado e Rio Doce
- 02/2021 Pagamento do Auxílio Financeiro Emergencial aos fiscadores elegíveis – 207 titulares das Comunidades de Santa Cruz do Escalvado e Rio Doce

Indicadores

Os indicadores do programa estão em revisão.

Retificação Itens Analisados pela Auditoria

Item Analisado no Segundo Ciclo de Auditoria do Programa – EY	Ponto de Auditoria - EY	Comentários de Retificação – Fundação Renova
Verificação de evidências que demonstrem o pagamento de auxílio financeiro a 179 titulares da CRQ Degredo no mês de abril de 2019, bem como da execução do plano de ação "estabelecimento das informações dos titulares no SGS (Sistema Integrado) e criação de documento de normalização para avaliação de solicitações de desmembramentos de famílias, inclusões, entre outras possíveis situações". Fonte : Relatório CIF Abril 2019.	PG004.001: Divergência entre a quantidade divulgada de pagamento de auxílio financeiro da CRQ Degredo (179 titulares) de acordo com o Relatório Mensal de Abril de 2019 e a apresentação das suas respectivas evidências de pagamento de auxílio financeiro (178 titulares).	O pagamento referente a Sra. Simone XXX CFP 104. 314 XXX foi alocado indevidamente como AFE em atendimento ao público quilombola. A atingida estava sob atendimento como dependente de núcleo familiar quilombola, quando ocorreu a segregação de seus membros. Conforme o acordo estabelecido junto à CRQ Degredo, não há previsão de inclusão de novas famílias. O atendimento e acompanhamento do pagamento foi definido e continua sob responsabilidade do PG21. Sendo assim, o público que recebe o AFE quilombola passou a ser de 178 titulares.
Verificação de evidências que demonstrem o pagamento de auxílio financeiro a 107 titulares fiscoadores de Rio Doce no mês de abril de 2019. Fonte : Relatório CIF Abril 2019.	PG004.002: Divergência entre a quantidade divulgada de pagamento de auxílio financeiro dos fiscoadores de Rio Doce (107 titulares) de acordo com o Relatório Mensal de Abril de 2019 e a apresentação das suas respectivas evidências de pagamento de auxílio financeiro (106 titulares).	Em abril de 2019 foi reportado erroneamente o pagamento de AFE para 107 fiscoadores titulares no município de Rio Doce, sendo o quantitativo correto de 106 titulares. O erro ocorreu somente no envio da informação ao CIF, por repetição de nomes na lista de atendimento, não havendo repasse financeiro em duplicidade.
Verificação de evidências que demonstrem a participação da Comunidade de Degredo no levantamento de alternativas de abastecimento de água. Fonte : Relatório CIF Anual 2018	PG004.003: Ausência de evidências que demonstrem a participação da Comunidade de Degredo no levantamento de alternativas de abastecimento de água.	O Documento de Definição do Programa em sua versão preliminar, de novembro de 2018, indica como ação por levantamento de alternativas tecnológicas junto à comunidade para melhoria do abastecimento de água em Degredo. A comunidade é protagonista do processo de reparação e ativa nas empreitadas de construção coletiva junto à Fundação Renova, de forma que o SAA é a alternativa tecnológica entendida como a mais viável pelas partes, associada à distribuição de água mineral enquanto não ocorre a entrega do equipamento. Cabe enfatizar que o documento de definição do programa ainda não tem sua versão final validada pela CT-IPCT e CIF, cabendo ainda ajustes quanto aos encaminhamentos sobre melhorias de abastecimento de água em Degredo.
Verificação de evidências de conclusão do levantamento de alternativas tecnológicas para melhoria do abastecimento de água em Degredo em novembro de 2018. Fonte : Relatório CIF Anual 2018	PG004.004: Divergência entre a data de conclusão do levantamento de alternativas tecnológicas para melhoria do abastecimento de água em Degredo reportada pela Fundação Renova no Documento de Definição do Programa (novembro de 2018) e as evidências disponibilizadas pela Fundação Renova que demonstram que a proposta inicial de trabalho foi realizada em maio de 2019.	O Documento de Definição do Programa em sua versão preliminar, de novembro de 2018, indica como ação por levantamento de alternativas tecnológicas junto à comunidade para melhoria do abastecimento de água em Degredo. A comunidade é protagonista do processo de reparação e ativa nas empreitadas de construção coletiva junto à Fundação Renova, de forma que o SAA é a alternativa tecnológica entendida como a mais viável pelas partes, associada à distribuição de água mineral enquanto não ocorre a entrega do equipamento. Cabe enfatizar que o documento de definição do programa ainda não tem sua versão final validada pela CT-IPCT, cabendo ainda ajustes quanto aos encaminhamentos sobre melhorias de abastecimento de água em Degredo.
Verificação de documentação que evidencie as alternativas tecnológicas para abastecimento de água em Degredo. Fonte : Relatório CIF Anual 2018	PG004.005: A Fundação Renova não disponibilizou evidências que demonstrem quais são as alternativas tecnológicas para abastecimento de água em Degredo.	O Documento de Definição do Programa em sua versão preliminar, de novembro de 2018, indica como ação por levantamento de alternativas tecnológicas junto à comunidade para melhoria do abastecimento de água em Degredo. A comunidade é protagonista do processo de reparação e ativa nas empreitadas de construção coletiva junto à Fundação Renova, de forma que o SAA é a alternativa tecnológica entendida como a mais viável pelas partes, associada à distribuição de água mineral enquanto não ocorre a entrega do equipamento. Cabe enfatizar que o documento de definição do programa ainda não tem sua versão final validada pela CT-IPCT, cabendo ainda ajustes quanto aos encaminhamentos sobre melhorias de abastecimento de água em Degredo.
Verificação de evidências da conclusão do processo de auto reconhecimento dos fiscoadores de Rio Doce e Santa Cruz do Escalvado em outubro de 2017. Fonte : Relatório CIF Anual 2018	PG004.011: A EY identificou divergência entre a data de finalização do processo de auto reconhecimento dos fiscoadores de Rio Doce e de Santa Cruz do Escalvado reportada pela Fundação Renova no Relatório Anual de 2017 (concluída em outubro de 2017) e as evidências disponibilizadas pela Fundação Renova que demonstram a finalização do processo em novembro de 2018.	A Fundação de Desenvolvimento da Pesquisa/FUNDEP foi a consultoria independente contratada, em outubro de 2018, para realizar o estudo de mapeamento de comunidades tradicionais em Rio Doce, Santa Cruz do Escalvado e distrito de Chopotó, em Ponte Nova. O cronograma apresentado estabeleceu a conclusão do estudo para outubro de 2019. No entanto, a FUNDEP solicitou cinco aditivos de prazo para sua finalização, que ocorreu em dezembro de 2020, treze meses depois da previsão estabelecida. A revisão do acordo com os fiscoadores dependia dos resultados obtidos pelo estudo de mapeamento. Portanto, o atraso para sua conclusão inviabilizou o andamento das tratativas para revisão do acordo. Mesmo após a sua conclusão, não foi possível seguir com a revisão, pois os impactos listados no estudo, que balizariam o novo acordo, não foram devidamente mensurados e, portanto, não permitiram que a ação fosse adiante.

PG005 Programa de Proteção Social

Eixo Pessoas e Comunidades

Objetivo

Desenvolver e executar ações para promover a proteção social, por meio de ações socioassistenciais, incluindo ações socioculturais e apoio psicossocial, desenvolvendo o acompanhamento às famílias e aos indivíduos impactados pelo EVENTO, priorizando os IMPACTADOS com deslocamento físico, e considerando os agravos das vulnerabilidades decorrentes do evento, segundo a CLÁUSULA 54 e demais cláusulas do TTAC.

Deliberação	533	4	Concluído Internamente
-------------	-----	---	------------------------

Nota

Deliberação 533 – Item 4 - O escopo do PG05 foi aprovado, com um único ponto de divergência (conceito de vulnerável), que será encaminhado para judicialização. No entanto, como a diferença do conceito não altera o impacto nos municípios nem outras frentes, todas as ações do programa continuam sendo executadas sem prejuízo

Cláusula ou deliberação **Concluída Internamente**: O item foi concluído pela Fundação Renova, mas ainda deverá ser validado pelo CIF.

Entregas do ano de 2021

março de 2021	●	Implementação da nova estratégia de reparação em Proteção Social
junho de 2021	●	Assinatura do termo de cooperação para início das ações em reparação junto ao estado do ES
agosto de 2021	●	Conclusão das assinaturas dos termos de parceria com municípios aderentes com < 50 famílias vulneráveis atingidas
setembro de 2021	●	Deliberação da aprovação do documento de definição da revisão do Programa de Proteção Social pelo Comitê Interfederativo (CIF).
novembro de 2021	●	Conclusão da Capacitação de Operadores nas temáticas da Proteção Social nos municípios do ES
dezembro de 2021	●	Conclusão da capacitação dos operadores nas temáticas da Proteção Social em Mariana (Oficinas 2021)

● Concluído

● Planejado

● Reprogramado

Grandes números do programa

- Atuação de 100 **profissionais** (entre assistentes sociais e psicólogos) no município de **Mariana/MG** e outros **13 municípios atingidos** para promover a proteção social, por meio de ações socioassistenciais, incluindo ações socioculturais e apoio psicossocial, desenvolvendo o acompanhamento às famílias e aos indivíduos atingidos pelo rompimento, priorizando as famílias com deslocamento físico;
- **Repasse financeiro de R\$ 8,49 Mi**, além da contratação dos profissionais, compra de equipamentos e insumos nos demais municípios da Calha, conforme previsto nos termos pactuados, para realização de atividades coletivas com o objetivo de fortalecer vínculos familiares e comunitários das famílias atingidas;
- Disponibilização de 19 **veículos** com cartão combustível, para transporte das equipes profissionais suplementadas, garantindo acesso às famílias e comunidades atingidas;
- 23325 **famílias cadastradas pela Fundação** a serem beneficiadas por meio dos Planos de Proteção Social implementados pelos municípios atingidos com o apoio da Fundação Renova.

Fatos Relevantes de 2021

- 02/2021 Validação da CTOS a respeito da nova estratégia de reparação em proteção social para os municípios não aderentes ou sem posicionamento sobre o plano originalmente proposto (edital de chamamento público para entidades socioassistenciais).
- 03/2021 Publicação do edital de Proteção Social, em 09/03/21, como propósito selecionar e apoiar projetos ou iniciativas existentes apresentados por instituições da rede de proteção social e outras entidades em assistência social que possam prestar serviços à população vulnerável atingida nos municípios previstos. O edital visa fortalecer a rede de proteção social por meio de apoio aos projetos que convergem com os objetivos do Programa de Proteção Social da Fundação Renova.
- 04/2021 De acordo com a Plataforma Prosas, podemos constatar a realização de 88 propostas efetuadas por organizações da sociedade civil no Edital de Proteção Social. Vale ressaltar que as inscrições foram encerradas em 30/04/2021.
- 05/2021 Assinaturas dos acordos de cooperação técnica do Programa de Proteção Social com os seguintes municípios: Marilândia, São Domingos do Prata, Sooretama e Timóteo.
- 05/2021 Início da capacitação para os operadores de proteção social dos municípios do estado do ES.
- 06/2021 Instituição do Comitê de Acompanhamento do Plano de Reparação em Proteção Social, com representantes de atingidos, municípios e Fundação Renova nos seguintes municípios: Bom Jesus do Galho, Conselheiro Pena, Ipaba, Itueta, Linhares (1ª reunião do Comitê), Naque, Periquito, Santa Cruz do Escalvado e Santana do Paraíso.

Fatos Relevantes de 2021

- 06/2021 Termos e Acordos assinados em Junho com os Municípios: Alpercata, Bugre, Colatina, Córrego Novo, Dionísio, Iapu, Marliéria, Pingo D'Água, Rio Casca, São José do Goiabal, São Pedro dos Ferros, Sem-Peixe e Tumiritinga.
- Termo de Cooperação Estado do Espírito Santo assinado: Secretaria de Trabalho, Assistência e Desenvolvimento Social (Setades).
- 07/2021 1ª reunião do Comitê de Monitoramento das Ações do Plano de Proteção Social, com ampla participação social de atingidos e poder público nos seguintes municípios: Periquito, Conselheiro Pena e Naque.
- 07/2021 Assinaturas de termos e acordos para implementação dos planos de reparação em proteção social, para fortalecimento dos equipamentos públicos de assistência social dos municípios, qualificação de seus operadores e gestores de proteção social e acompanhamento das famílias vulneráveis atingidas em: Aracruz, Fernandes Tourinho e Ipatinga.
- 08/2021 1ª reunião do Comitê de Monitoramento das ações dos Planos de Proteção Social, com ampla participação social de atingidos e poder público, nos seguintes municípios: Bom Jesus do Galho, Ipaba e Santana do Paraíso.
- 08/2021 Assinaturas de termo e acordo para implementação dos Planos de Reparação em Proteção Social, para fortalecimento dos equipamentos públicos de assistência social dos municípios, qualificação de seus operadores e gestores de proteção social e acompanhamento das famílias vulneráveis atingidas em: Rio Doce de Sobrália.

Fatos Relevantes de 2021

- 08/2021 Divulgação dos projetos aprovados no Edital de Proteção Social para implementação dos planos de reparação em proteção social via entidades socioassistenciais em parceria com os municípios de Aracruz, Colatina, São José do Goiabal, Sooretama e Tumiritinga, para execução de atividades com famílias vulneráveis atingidas, objetivando fortalecimento de vínculos comunitários e familiares.
- 09/2021 1ª reunião do Comitê de Monitoramento das ações dos Planos de Proteção Social, com ampla participação social de atingidos e poder público, nos seguintes municípios: Aracruz, Colatina, Sooretama e Marilândia.
- 09/2021 Aprovação do escopo do Programa de Proteção Social pelo CIF, com definição de eixos de atuação, metas, indicadores e cronograma.
- 09/2021 Assinaturas de acordo com o município de Baixo Guandu para implementação dos Plano de Reparação em Proteção Social, com os seguintes objetivos: fortalecimento da rede socioassistencial, capacitação dos operadores e gestores de proteção social e acompanhamento das famílias vulneráveis do município.
- 10/2021 Apresentação dos planos de trabalho das entidades selecionadas no edital para fazerem a reparação na rede socioassistencial dos municípios São José do Goiabal, Tumiritinga, Aracruz, Baixo Guandu, Colatina e Sooretama.
- 10/2021 Assinatura de acordo com o município de Governador Valadares para implementação dos Plano de Reparação em Proteção Social, com os seguintes objetivos: fortalecimento da rede socioassistencial, capacitação dos operadores e gestores de proteção social e acompanhamento das famílias vulneráveis do município.

Fatos Relevantes de 2021

- 10/2021 Reunião de prestação de contas (Resulta) em parceria com Diálogo nos municípios: Bugre, Córrego Novo, Dionísio, Fernandes Tourinho, Iapu, Marliéria, Pingo D'Água, Rio Casca, São Domingos do Prata, São Pedro dos Ferros, Sem-Peixe, Sobrália, Timóteo, Conselheiro Pena e Naque.
- 11/2021 Apresentação do plano de reparação para os municípios impactados com a deliberação 533 e respectivo aceite para implantação dos seguintes termos: Fernandes Tourinho, Bugre, Rio Casca e Pingo D'Água.
- 11/2021 Implantação do Comitê de Avaliação, com a participação dos atingidos, nos seguintes municípios: Aracruz /ES, Colatina /ES, Baixo Guandu/ES e Sooretama/ES.
- 12/2021 Conclusão das capacitações em 2021 para os operadores de proteção social dos municípios do ES e Mariana.
- 12/2021 Prestação de contas das atividades dos planos de reparação em proteção social para as comunidades dos seguintes municípios: Tumiritinga, Alpercata, Ipatinga, Ipaba, Santana do Paraíso, Bom Jesus do Galho, São José do Goiabal e Caratinga.

Indicadores




Gráfico 1. % de Municípios/Estados aderentes com recursos repassados/disponibilizados pela Fundação Renova para implementação do plano de reparação em proteção social. Frequência Anual.




Gráfico 2. % Ofertar vagas pela Fundação Renova para os técnicos contratados para suplementar o RH pelos municípios/estados atingidos. Frequência Semestral.




Gráfico 3. % Oferta pela Fundação Renova para pelo menos dois técnicos de cada CRAS e dois técnicos de cada CREAS dos municípios/estados atingidos. Frequência Semestral.




Gráfico 4. % Oferta de pelo menos duas vagas pela Fundação Renova para técnicos do órgão gestor dos municípios/estados atingidos. Frequência Semestral.




Gráfico 5. % de indivíduos vulneráveis elegíveis às políticas da Fundação Renova identificados e encaminhados para priorização junto aos programas aos quais têm direito. Frequência Semestral.



Gráfico 6. % de indivíduos vulneráveis elegíveis com a rota de reparação concluída pelos programas da Fundação Renova. Frequência Semestral.




Gráfico 7. % de famílias com deslocamento físico que tenham anuído ao acompanhamento social até a entrega das residências concluídas ou retorno às suas residências de origem ou entrega da solução reparatória acordada (Mariana, Barra Longa, Sooretama e Linhares). Frequência Semestral.

PG006 Comunicação, Participação, Diálogo e Controle Social

Eixo Pessoas e Comunidades

Objetivos

(i) Assegurar canais de interação, diálogo e relacionamento contínuo com a população atingida e demais públicos interessados, zelando sempre pela transparência e integridade, junto a todos os grupos e territórios. (ii) Garantir acesso à informação ampla, transparente, acessível e contínua a todos os atingidos e interessados, de modo a favorecer a participação esclarecida da sociedade nos processos de reparação e compensação. (iii) Assegurar os processos de participação social e garantir espaços de diálogos em todos os programas, projetos e ações de reparação e compensação executados pela Fundação Renova no que tange à promoção de participação social e comunicação no desenvolvimento e implementação dos projetos socioeconômicos e socioambientais previstos no TTAC e deliberações do CIF. (iv) Assegurar os processos de participação social e garantir espaços de diálogos em todos os programas, projetos e ações de reparação e compensação.

Vale destacar o caráter transversal que este Programa se propõe a ter, frente aos demais programas previstos no Termo de Transação e Ajustamento de Conduta (TTAC). Sua transversalidade visa a garantir, por meio de ações de diálogo, participação, comunicação e controle social, que as iniciativas de reparação e compensação executadas pela Fundação sejam convergentes com as expectativas e necessidades das comunidades atingidas.

Cabe ressaltar ainda o caráter multidisciplinar do Programa. Seus processos dividem-se em quatro pilares - Comunicação, Participação e Diálogo Social, Canais de Relacionamento e Ouvidoria – que devem atuar de forma integrada e com foco no atingido, sob uma perspectiva temática e territorial.

Deliberação	506	3	Concluído Internamente
Deliberação	506	4	Concluído Internamente
Deliberação	506	5	Concluído Internamente
Deliberação	506	6	Concluído Internamente

Cláusula ou deliberação **Concluída Internamente**: O item foi concluído pela Fundação Renova, mas ainda deverá ser validado pelo CIF.

Entregas do ano de 2021

outubro de 2021	●	Publicação dos relatórios trimestrais de atividades com dados estatísticos da Ouvidoria
outubro de 2021	●	Mecanismo para monitoramento das ações de reparação e recebimento de denúncias e reclamações das Comunidades impactadas
dezembro de 2021	●	Execução de eventos de prestação de contas e painéis temáticos periódicos, conforme previsto no TTAC
dezembro de 2021	●	Atuação para maior ambiência para expansão do fluxo ágil em municípios não peticionados
dezembro de 2021	●	Execução do acolhimento e resposta às demandas direcionadas aos canais de relacionamento
dezembro de 2021	●	Execução do processo de Análise de Contexto
dezembro de 2021	●	Execução do processo de Diálogo Social Permanente
dezembro de 2021	●	Execução do processo de Gestão dos Canais de Relacionamento
dezembro de 2021	●	Execução do processo de Participação Social
dezembro de 2021	●	Realização compreensão do Território por meio da elaboração da Análise de Cenário
dezembro de 2021	●	Atendimento a 15 demandas encaminhadas pela Força Tarefa do MPF , enviado através das experts FGV e Rambol
dezembro de 2021	●	Execução do processo estruturado de Ouvidoria
dezembro de 2021	●	Execução do Processo de Canais de Informação e Interação com as Comunidades
dezembro de 2021	●	Execução do Processo de Produção de Conteúdo
dezembro de 2021	●	Execução do processo para garantir periodicidade e assertividade dos canais permanentes de comunicação com a sociedade atingida: Momento Renova nas Rádios do trecho; boletim Jornada; Jornais da Comunidade.



Concluído



Planejado



Reprogramado

DIÁLOGO

Grandes números do pilar

Tabela 1. Grandes Números.

INDICADOR MÊS	novembro de 2021	dezembro de 2021	ACUMULADO
Diálogo: Reuniões Realizadas – Espírito Santo (Mês)	13	8	1.074
Diálogo: Reuniões Realizadas – Minas Gerais (Mês)	21	17	3.679
Diálogo: Reuniões Realizadas – Outras Localidades (Mês)	0	0	11
Diálogo: Total de Participantes em Reuniões (Acumulado)	-	-	123.859

Fatos Relevantes de 2021

Apoio à implementação do Fluxo Ágil de Indenização nos territórios: Ao longo do ano de 2021 as ações de divulgação e esclarecimento sobre o Sistema Indenizatório Simplificado (Fluxo Ágil) foram pauta importante das ações de Diálogo Social, e incluem a realização de reuniões coletivas, diálogos individualizados, envio sistemático de materiais informativos e suporte para esclarecimento de dúvidas de atingidos. As ações foram realizadas com moradores, lideranças e Comissões de Atingidos de diversos municípios contemplados pelo Fluxo Ágil em todos os territórios atendidos.

Aprovação da Definição do Programa de Comunicação, Participação, Diálogo e Controle Social (PG06): No dia 16/06/2021 o Comitê Interfederativo, conforme disposto na Deliberação 505, foi aprovada a nova versão do documento de definição do Programa de Comunicação, Participação, Diálogo e Controle Social. A versão incorpora as conclusões apontadas pela Nota Técnica nº 25/2021/CT-PDCS/CIF, com destaque para a definição e início da apuração dos indicadores do programa e elaboração e validação por parte das pessoas atingidas e assessorias técnicas dos Planos de Ação Territoriais (PATs).

Com a reabertura do Cadastro Integrado, conforme decisão do Eixo 7 da 12ª Vara de Justiça Federal, ao longo do mês de Dezembro a equipe de Diálogo realizou o acolhimento e esclarecimento de dúvidas relacionados ao tema.

Conclusão da pesquisa de Avaliação de Diálogo e Comunicação, que busca: 1) identificar a percepção da população atingida acerca das estratégias de Diálogo e Comunicação desenvolvidas até o momento pela Fundação Renova; 2) identificar o atendimento Fundação Renova a seus propósitos de transparência, participação e controle social; e 3) produzir indicadores de resultado do programa, acordados com a CT-PDCS, baseados em pesquisa de opinião junto à população atingida. A Pesquisa investigou aspectos referentes ao acesso, engajamento e percepções das pessoas atingidas sobre as ações de diálogo e comunicação da Fundação Renova, podendo ser organizadas em quatro dimensões analíticas principais: acesso à informação; diálogo social; comunicação com comunidades; informação sobre os PGs e expectativas. Com os resultados, foi elaborada apresentação contendo resultados dos indicadores previstos na definição do PG06 e auferidos através da pesquisa de avaliação do Diálogo e Comunicação 2021 para os pilares de Participação e Diálogo e Participação e Comunicação.

Elaboração, Validação e Consolidação dos Planos de Ação Territoriais (PATs): Com o objetivo de apresentar e discutir o planejamento do Programa de Comunicação, Diálogo, Participação e Controle Social (PG06), validar o entendimento sobre os focos de atuação e agendas prioritárias e obter insumos para complementação e aperfeiçoamento do planejamento, foram realizados no segundo semestre de 2021, 18 Seminários Participativos de Ações Territoriais, envolvendo 306 pessoas, entre população atingida e demais públicos interessados. A partir dos insumos coletados durante as discussões junto às comunidades atingidas foi realizada a consolidação e entrega à Câmara Técnica de Participação, Diálogo e Controle Social (CT-PDCS) dos Planos de Ação Territoriais (PATs), documento que objetiva sistematizar o planejamento das ações do PG06 nos seus territórios de atuação, direcionadas à promoção de informação, transparência, participação e controle social em focos temáticos e agendas prioritárias da reparação e compensação.

Fatos Relevantes de 2021

Proteção Social: No âmbito do Plano de Reparação em Proteção Social, firmado pelo Programa de Proteção Social (PG05) junto às prefeituras a partir de Junho/2020 foi pactuada a implementação do Comitê Municipal de Acompanhamento do Programa de Proteção Social da Fundação Renova. O comitê possui representação tripartite, composto por Poder Público, Fundação Renova e Comissão de Atingidos, com uma preocupação em garantir a representatividade de mulheres e grupos sociais dos municípios. Seus principais objetivos são: acompanhar a execução das ações de reparação previstas no Plano; compartilhar com as comunidades atingidas e/ou a população em geral do município as informações sobre as ações de reparação em Proteção Social; discutir e buscar soluções para problemas identificados no processo de implantação do Plano e garantir a transparência dos resultados alcançados no processo de reparação.

Realização da Pesquisa Anual de Comunicação e Diálogo e mensuração dos Indicadores do Programa de Comunicação, Diálogo, Participação e Controle Social: A avaliação das ações da Fundação Renova à partir da perspectiva da população impactada gera insumos importantes para reajustar ou aprimorar as estratégias de diálogo, relacionamento e comunicação, adequando as práticas atuais às necessidades e interesses dos públicos nos territórios, conferindo maior assertividade ao PG06. Em 2021 foi realizada a Pesquisa Anual de Avaliação de Diálogo e Comunicação, que busca: 1) identificar a percepção da população atingida acerca das estratégias de Diálogo e Comunicação desenvolvidas até o momento pela Fundação Renova; 2) identificar o atendimento Fundação Renova a seus propósitos de transparência, participação e controle social; e 3) produzir indicadores de resultado do programa, acordados com a CT-PDCS, baseados em pesquisa de opinião junto à população atingida. A pesquisa, aplicada ao longo dos meses de outubro e novembro, investigou aspectos referentes ao acesso, engajamento e percepções das pessoas atingidas sobre as ações de diálogo e comunicação da Fundação Renova, podendo ser organizadas em quatro dimensões analíticas principais: acesso à informação; diálogo social; comunicação com comunidades; informação sobre os PGs e expectativas. Com os resultados, foi elaborada apresentação contendo resultados dos indicadores previstos na definição do PG06 e auferidos através da pesquisa de avaliação do Diálogo e Comunicação 2021 para os pilares de Participação e Diálogo e Participação e Comunicação. Além disso, a partir do mês de Julho/2021, foi iniciada a pesquisa de Avaliação de Reuniões de Diálogo, que também gerou insumos para a avaliação da satisfação dos públicos em relação ao formato, organização e qualidade das agendas realizadas nos territórios, outro insumo para produção de parte dos indicadores do programa.

Realização dos Fóruns de Prestação de Contas: Como parte das estratégias de promoção de Controle Social pelos públicos de interesse do processo reparatório, os Fóruns de Prestação de Contas continuaram a ser promovidos durante 2021. Os encontros são voltados à apresentação dos resultados das ações de reparação e compensação da Fundação Renova nos territórios. Os eventos tiveram como objetivo promover o Controle Social por meio da instituição de espaços de diálogo que permitem a fiscalização, o acompanhamento, a avaliação e a prestação de contas sobre as ações desenvolvidas. Os Fóruns foram realizados, em sua maioria, de forma remota. Em algumas localidades foi adotada a modalidade híbrida, com reuniões presenciais simultâneas às reuniões online. No ano de 2021 foram realizados encontros ao longo dos territórios de atuação e as temáticas mais discutidas foram relacionadas a: monitoramento, coleta e tratamento da água do rio Doce; Retomada das Atividades Agropecuárias; Coleta e Tratamento de Esgoto; Proteção Social; Sistema Indenizatório Simplificado; Economia e Inovação; Estímulo à Contratação Local.

Fatos Relevantes de 2021

Continuidade dos Fóruns de Prestação de Contas, encontros voltados à apresentação dos resultados das ações de reparação e compensação da Fundação Renova nos territórios: no Médio Rio Doce foram realizadas reuniões para apresentação dos resultados das ações de reparação e compensação da Fundação Renova para a população nos municípios de Governador Valadares e Galileia, onde foram apresentadas ações voltadas à Soluções Indenizatórias, Recuperação das Nascentes, Saneamento Básico, Abastecimento de Água e Monitoramento Hídrico; no Baixo Rio Doce, em Aimorés (MG) foi realizada reunião para apresentação dos avanços do Sistema Indenizatório Simplificado, ações na área de Economia e Inovação, os projetos aprovados em Aimorés no Edital Doce, além do Edital de Restauração Florestal; no território do Espírito Santo foram realizadas reuniões com moradores de Patrimônio da Lagoa (Sooretama/ES) para apresentação das ações do programa de Monitoramento da Bacia do Rio Doce na Lagoa Juparanã, e em Barra do Riacho (Aracruz/ES) e Colatina/ES para apresentação das ações de reparação e compensação da Fundação Renova vinculadas ao Sistema Indenizatório Simplificado e Monitoramento da Bacia do Rio Doce; em Regência, Linhares/ES houve também Fórum de Prestação de Contas para apresentação das ações de reparação do rio Doce para moradores e lideranças.

Desenvolvimento de ações para o fortalecimento do processo de retomada das atividades agropecuárias no território da Calha do Rio Doce, com a realização de diálogos coletivos presenciais junto ao público elegível à Assistência Técnica e Extensão Rural (Ater), em parceria com o Programa de Retomada das Atividades Agropecuárias (PG17) em Bugre; diálogo coletivo junto aos participantes do Projeto dos Quintais produtivos em Revés do Belém (São José do Goiabal).

Em Mariana foi realizado encontro do Grupo de Trabalho de Paracatu de Baixo para discussão acerca do Reassentamento Coletivo da Comunidade e demais assuntos da reparação. Foram discutidas as pautas da Assembleia dos moradores de Paracatu de Baixo, informes sobre o pacote 1 das obras do reassentamento coletivo e esclarecimentos sobre a captação de água.

Implementação do Plano de Trabalho Integrado para tratativa das demandas de Qualidade e Abastecimento de Água: No âmbito da Gerência de Estratégias Inovadoras, a Gerência de Diálogo e Canais de Relacionamento e demais áreas e programas da Fundação Renova elaboraram em 2021 um Plano de Trabalho Integrado para tratativa das demandas de Qualidade e Abastecimento de Água com foco nas localidades de Resplendor, Itueta, Santo Antônio do Rio Doce (Aimorés); Mascarenhas (Baixo Guandu). A partir do plano, foram elaboradas Análises de Cenário com o tema Qualidade e Abastecimento da Água para subsidiar a avaliação integrada de avanços, riscos e oportunidades que orientaram uma atuação mais assertiva. Foram criados Grupos de Trabalho Integrados para buscar o fortalecimento institucional e político do tema, e possibilitar encaminhamentos mais rápidos. Outro foco de trabalho do plano, é fazer a articulação com a área de Relações Institucionais e poderes públicos, além de realizar contatos proativos com lideranças; planejamento de Agendas de Diálogo Coletivo, visitas monitoradas ao Sistema de Abastecimento; divulgação de materiais de Comunicação e Campanhas de Educação Ambiental.

No território do Baixo Rio Doce houve reunião para apresentação do Programa de Apoio à Saúde Física e Mental da População Impactada para lideranças e comunidades dos municípios de Resplendor, Itueta e Aimorés (MG), onde foi feita apresentação do Programa de Capacitações de Profissionais do SUS e esclarecimentos de dúvidas e encaminhamentos sobre o tema.

Fatos Relevantes de 2021

Reassentamentos Coletivos e Familiares de Mariana (MG): Em Mariana, os reassentamentos coletivos de Bento Rodrigues e Paracatu de Baixo foram pauta central das ações de Diálogo Social no período. Ao longo do ano foi dada continuidade ao Protocolo Social durante o período de distanciamento social em conjunto com os programas de Reassentamento, Proteção Social e Saúde Física e Mental, para compartilhamento de informações sobre esses processos e manutenção dos atendimentos às famílias em situação de deslocamento físico, no município de Mariana, durante o período de isolamento social. Além disso, foram realizados diversos encontros com moradores, lideranças e comissão de atingidos para divulgação de informes sobre os Reassentamentos e outros materiais informativos como o “Momento Renova” e “Voz da Comunidade”. Na Zona Rural de Mariana foram realizados encontros para abordar também o andamento dos processos de compra, construção e reforma de imóveis nas modalidades de Reassentamento Familiar e Reconstrução. Além disso foram realizadas visitas às obras do reassentamento coletivo de Bento Rodrigues e Paracatu de Baixo com a participação da Presidência da Fundação Renova, representantes do Poder Público de Mariana e Comissão de Atingidos. Os encontros tiveram como objetivo apresentar o andamento das obras e pactuar agendas para garantir a celeridade das ações compartilhadas entre a Prefeitura e Fundação Renova.

Sobre o tema de Proteção Social: no Espírito Santo houve a terceira reunião do Comitê Municipal de Avaliação do Programa de Proteção Social (COMAPPS) da Fundação Renova de Linhares/ES para atualização sobre o andamento das ações do Plano de Reparação em Proteção Social no município de Linhares/ES, e sobre os status dos encaminhamentos da primeira reunião do COMAPPS. No território do Médio Rio Doce ocorreu encontro para apresentação das ações do Plano Municipal de Reparação em Proteção Social, para Tumiritinga/MG. Na Calha, nos municípios de Ipatinga, São José do Goiabal e Caratinga também aconteceu reunião para formação do comitê e esclarecimentos sobre as ações do Plano Municipal de Reparação em Proteção Social nos municípios.

Indicadores

Indicadores Mensais

Indicador	jul/21	ago/21	set/21	out/21	nov/21	dez/21
I.10 e I.20 Média mensal de espaços de diálogo coletivo nos territórios	45	47	48	39	35	28
I.16 Número de encaminhamentos definidos em diálogos coletivos realizados nos territórios	63	67	81	37	26	Em consolidação ¹

Indicadores Trimestrais

Indicador	Jul 21	Ago 21	Set 21	Resultado Trimestral	Out 21	Nov 21	Dez 21	Resultado Trimestral ²
I.5 Apresentação dialógica dos programas nos territórios	-	-	-	-	-	-	-	56,18%
I.8: Nível de compreensão da população atingida sobre as decisões resultantes dos processos participativos	9,38	8,36	9,12	8,97	8,53	8,33	9	8,61
I.9 e I.15 Satisfação com o processo de construção coletiva dos encaminhamentos em diálogos coletivos	9,32	9,32	9,3	9,31	8,61	9,44	8,5	8,78

Indicadores Semestrais

Indicador	jul/21	ago/21	set/21	out/21	nov/21	dez/21	Resultado Semestral
I.18 Disponibilidade de informações sobre as tratativas dos encaminhamentos definidos em diálogos coletivos	7,05	5,66	7,45	6,11	6,67	8	6,72
I.19 Compreensão dos atingidos em relação às informações sobre o andamento dos encaminhamentos definidos em diálogos coletivos	8,22	7,49	8,36	8,11	7,33	7,7	7,99
I.21 Avaliação dos espaços de participação e controle social	9,09	8,55	8,95	8,51	8,68	9,19	8,86

Indicadores

Indicadores Anuais

Indicador	Acumulado
I.31 Satisfação com a transparência das ações da Fundação Renova	60,55%
I.17 e I.32 Percepção de efetividade dos espaços de Participação e Controle Social	6,89

¹É importante frisar que foi realizada uma melhoria na forma de cálculo dos indicadores calculados através das pesquisas de satisfação das reuniões de diálogo, aplicadas após cada uma destes encontros. Esta melhoria acarretou uma pequena mudança nos valores auferidos para estes indicadores. A alteração consiste, basicamente, na exclusão de respostas enviadas depois da data de fechamento dos indicadores para envio ao CIF: só serão consideradas respostas sobre reuniões de diálogo enviadas até o dia 07 do mês subsequente à sua realização. Enquadram-se nesta categoria apenas dois questionários e seus valores foram desconsiderados do cálculo dos indicadores apresentados abaixo. Além disso, foram excluídos 02 (dois) casos de respostas inconsistentes, onde a data reportada da reunião de diálogo avaliada era posterior à data de preenchimento do questionário. Salienta-se que estas alterações tiveram um impacto muito pequeno nos resultados reportados anteriormente e visam garantir a confiabilidade dos dados a partir da garantia da consistência das informações utilizadas.

²A apuração do indicador I.16 aguarda a finalização dos relatórios das agendas de Diálogo Coletivo, conforme fluxo acordado pela Deliberação 216, a serem enviados no dia 10 do mês seguinte ao mês de referência.

³A definição do Programa indica a unidade do indicador como percentual, no entanto, o descritor e a memória de cálculo estabelecem o indicador como a média da pontuação das respostas, parametrizada para variação de 0 a 10, considerada para o resultado acima.

OUVIDORIA

Grandes números do pilar

Tabela 2. Manifestações recebidas - Acumulado.

MANIFESTAÇÕES RECEBIDAS ACUMULADO	MANIFESTAÇÕES RECEBIDAS MÉDIA MENSAL ACUMULADA
13.547,00	183,07

Tabela 3. Manifestações recebidas.

MÊS/ANO	REALIZADO MENSAL	MÉDIA ACUMULADA ANUAL
janeiro de 2021	175	251,33
fevereiro de 2021	246	
março de 2021	333	
abril de 2021	157	265,00
maio de 2021	458	
junho de 2021	180	
julho de 2021	180	289,00
agosto de 2021	465	
setembro de 2021	222	
outubro de 2021	307	304,67
novembro de 2021	353	
dezembro de 2021	254	

Nota: Podem ocorrer alterações nos dados contidos nas Tabelas 2 e 3, devido a mudanças na base de dados da Ouvidoria, uma vez que algumas denúncias são encaminhadas ao *compliance*, podendo ocorrer também o fluxo inverso. Os valores, portanto, não são estáticos e podem variar com o passar dos meses.

Fatos Relevantes de 2021

Publicação de relatórios trimestrais da ouvidoria nos meses de janeiro, abril, julho e outubro de 2021 contendo dados estatísticos e fatos relevantes.

Indicadores

Item de monitoramento	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez
I24c - Pilar ouvidoria - Proporção de respostas disponibilizadas pela ouvidoria dentro do prazo	55	76	78	52	81	70	46	88	86	84	86	72
I24d - Pilar ouvidoria - Média de tempo para disponibilização de respostas pela ouvidoria	197	80	95	198	98	70	82	33	55	40	42	48

¹O indicador "Avaliação do atendimento pela Ouvidoria (i.26.c)" foi recentemente aprovado na câmara técnica e, após a aprovação, a Ouvidoria deu início ao processo de contratação da empresa que será responsável pela realização da pesquisa. Tal processo administrativo exige várias etapas, antes que a pesquisa possa ser iniciada, desde a elaboração da requisição técnica, apresentação das propostas, contratação, elaboração técnica do conteúdo da pesquisa, até a realização da pesquisa de satisfação. Atualmente, a empresa que será responsável pela realização da pesquisa já foi contratada e deu início aos trabalhos de planejamento/elaboração da estrutura da pesquisa. A previsão é que os primeiros resultados sejam obtidos no primeiro trimestre de 2022.

CANAIS DE RELACIONAMENTO

Grandes números do pilar

Tabela 4. Grandes Números.

▼	Grande Número	novembro de 2021 dezembro de 2021	
	Canais: Número total de pessoas registradas no SGS (que fizeram contato com os Canais)	218.507	252.937
	Canais: Número total de manifestações	896.368	991.799
	Canais: Número de manifestações respondidas	832.007	926.245
	Canais: Número de manifestações registradas pelos Centros de Informação e Atendimento (CIAs)	134.656	179.980
	Canais: Número de manifestações registradas pelo Portal do Usuário	26.366	28.366
	Canais: Número de manifestações registradas pelo Fale Conosco	13.559	13.853
	Canais: Número de manifestações registradas pelo 0800	721.787	769.600
	Canais: Número de manifestações encaminhadas à Ouvidoria no mês	3	11
	Canais: Número de manifestações em tratamento	64.361	65.554

Pesquisa de Opinião 0800

Q2: O quanto você está satisfeito?




Gráfico 1. Pesquisas de Satisfação 0800 – Q2.

Pesquisa de Opinião 0800

Q1: Você obteve a informação de que precisava neste atendimento?




Gráfico 2. Pesquisas de Satisfação 0800 – Q1.

Pesquisa de Opinião 0800

Q3: Como você avalia o atendimento que acabou de receber? Q1 = Sim




Gráfico 3. Pesquisas de Satisfação 0800 – Q3, Q1= Sim.

Pesquisa de Opinião 0800

Q3: Como você avalia o atendimento que acabou de receber? Q1 = Parcialmente




Gráfico 4. Pesquisas de Satisfação 0800 – Q3, Q1= Parcialmente.

Fatos Relevantes de 2021

- 01/2021 Contato ativo com pessoas atingidas indenizadas pela Fundação Renova por danos relacionados ao desabastecimento de água ("PIM DA"), para informar sobre saldo remanescente nos cartões em que os valores indenizatórios foram depositados.
- 01/2021 Monitoramento de manifestações registradas em todas as unidades dos CIAs e ainda pendentes de retorno, em regime de teletrabalho em função do contexto de coronavírus, para disponibilização de respostas intermediárias ou finais aos solicitantes, pelos atendentes CIAs.
- 02/2021 Realização de interações junto aos públicos de relacionamento, de forma remota, para prestar esclarecimentos e repassar informações sobre o Sistema Indenizatório Simplificado, contemplando os municípios de Naque (MG), Baixo Guandu (ES), Linhares (ES), Rio Doce (MG), São Mateus (ES), Aracruz (ES), Conceição da Barra (ES), Colatina (ES) e Itueta (MG) e os distritos de Baguari (Governador Valadares), Cachoeira Escura (Belo Oriente), Revés do Belém (Bom Jesus do Galho), Pedra Corrida (Periquito), Ipaba do Paraíso (Santana do Paraíso). No mês de fevereiro, foram realizados 195 contatos pelos atendentes CIAs (com foco em Baixo Guandu e São Mateus) e foram recebidas 4.639 ligações pelo Canal 0800 de diversos municípios.
- 03/2021 Contato ativo com atingidos que não receberam o Informe de Rendimentos, referente ao ano de 2020, por Correios, devido à incompletude ou desatualização do endereço no SGS, para orientações sobre a forma de acesso do documento por meio do Portal do Usuário ou para envio por e-mail.
- 03/2021 Monitoramento de manifestações registradas em todas as unidades dos CIAs e ainda pendentes de retorno, em regime de teletrabalho em função do contexto de coronavírus, para disponibilização de respostas intermediárias ou finais aos solicitantes, pelos atendentes CIAs. Destaque para o esforço de análise e devolutiva de manifestações vinculadas ao Programa de Diálogo Social (PG06) (Alto Rio Doce e Foz); Fundação Renova (Médio Rio Doce e Foz), registradas por todos os canais de relacionamento da Fundação Renova.
- 04/2021 Implementação, execução e monitoramento do Plano de Ação, junto à equipe do Programa de Reconstrução de Vilas ("Reassentamento" - PG08), envolvendo a análise, suporte à tratativa, capacitação e ajustes no fluxo do sistema. O objetivo é gerir e dar resolutividade de manifestações pendentes de resposta, vinculadas aos temas de Moradia Temporária e Reassentamento de Bento Rodrigues, no município de Mariana (MG). O Plano está sendo replicado para resolução das manifestações referentes ao reassentamento da comunidade de Paracatu de Baixo.
- 05/2021 Análise qualitativa dos protocolos em tratamento referente a Indenização por perda de produção e/ou lucro cessante, para realização de contatos ativos para devolutiva referente ao pagamento de Lucro Cessante a moradores das Novas Áreas.
- 06/2021 Contato ativo com proprietários de propriedades rurais atingidas no Espírito Santo para oferta de ingresso na Assistência Técnica e Extensão Rural (Ater). A assistência tem como objetivo fornecer orientações de plantio, manejo e comercialização da produção agrícola e criação de animais, realização do Cadastro Ambiental Rural, entre outras atividades vinculadas à retomada das atividades agropecuárias.
- 06/2021 Participação dos atendentes CIAs em treinamentos para qualificação dos colaboradores deste Canal no processo de reparação e compensação: Treinamento sobre o tema Água e Q&A da Retomada da Captação e Abastecimento coletivo de Água do Rio Doce (08/06 e 09/06); Informações sobre o Fluxo Ágil (14/06, 15/06, 24/06, 25/06) e Treinamento sobre Portal do Advogado (29/06).

Fatos Relevantes de 2021

- 07/2021 Mobilização conjunta com a equipe de Diálogo Social dos atingidos de Mascarenhas (Baixo Guandu) para o Fórum de Prestação de Contas para apresentação dos resultados do Monitoramento da Qualidade da Água e ações para melhorias no sistema de Abastecimento de Água realizadas na comunidade.
- 08/2021 Análise de manifestações relacionadas ao Programa de Tratamento de Água e Captação Alternativa (PG32) no Espírito Santo para subsidiar o planejamento de devolutiva às solicitações.
- 09/2021 Análise, suporte à tratativa e devolutiva das solicitações relacionadas à Adutora de Governador Valadares (MG) em articulação com o Programa de Tratamento de Água e Captação Alternativa (PG32) no território do Médio Rio Doce (MG).
- 10/2021 Em apoio às atividades relacionada ao Sistema Indenizatório Simplificado (Fluxo Ágil) e ao Programa de Indenização Mediada (PIM), foram realizados contatos ativos como público elegível para informar sobre o prazo limite para requerimento/ solicitação de atendimento.
- 10/2021 Execução e monitoramento do Plano de Ação, junto às equipes dos Programas de Recuperação da UHE Risoleta Neves (PG09), Recuperação das Demais Comunidades e Infraestruturas impactadas (PG10), Ressarcimento e Indenização (PG02), Retomada das Atividades Agropecuárias (PG17) e Programa de Reconstrução de Vilas ("Reassentamento" - PG08), envolvendo análise, suporte à tratativa, capacitação e ajustes no fluxo de gestão e resolução de solicitações. O objetivo é gerir e dar respostas às manifestações pendentes vinculadas aos temas nos territórios de Mariana e Alto Rio Doce. No Médio Rio Doce foi realizada análise, suporte à tratativa e devolutiva das solicitações relacionadas à Adutora de Governador Valadares (MG) em articulação com o Programa de Tratamento de Água e Captação Alternativa (PG32).
- 10/2021 Mobilização de moradores de Patrimônio da Lagoa (Sooretama – ES) e da avenida Beira Rio (Linhares – ES) para participação em Oficina Introdutória sobre Educação Financeira e reunião para esclarecimento sobre as tratativas para trincas e rachaduras de moradias impactadas pelo barramento do rio Pequeno e cheia da lagoa Juparanã.
- 10/2021 Realização de alinhamentos técnicos com as equipes CIAs para planejamento do retorno dos atendimentos presenciais nas unidades físicas, esforço realizado pela Gerência de Diálogo e Canais de Relacionamento, em consonância com os direcionamentos da Fundação Renova quanto ao retorno estruturado das suas atividades presenciais com reabertura das unidades fixas dos Centros de Informação e Atendimento (CIA) e retomada dos atendimentos por meio das unidades móveis.
- 11/2021 Considerando as novas diretrizes estabelecidas pela Fundação Renova, para a reabertura dos Centros de Informação e Atendimento, foram realizadas, no mês de novembro/2021, visitas para planejamento e organização para o retorno das atividades presenciais dos CIAs. Foram reabertas as unidades de Mariana (MG) (17/11), Barra Longa (MG) (22/11), Rio Doce (MG) (22/11), Belo Oriente (MG) (17/11), Naque (MG) (17/11), Periquito (MG) (17/11), Governador Valadares (MG) (12/11), Tumiritinga (MG) (24/11), Baixo Guandu (ES) (23/11), Linhares (ES) (22/11).
- 12/2021 Realização de contato ativo em apoio à equipe de Diálogo Social na mobilização de moradores de Patrimônio da Lagoa (Sooretama) e Colatina (ES) para Fórum de Prestação de Contas onde foram apresentadas as ações do programa de Monitoramento da Bacia do Rio Doce (PG38) na Lagoa Juparanã e ações sobre Recuperação da Bacia do Rio Doce e Sistema Indenizatório Simplificado, respectivamente.
- 12/2021 Realização do CIA Itinerante em localidades do Espírito Santo para facilitar e agilizar o acesso às informações à população: Povoação em 13/12/21, Assentamento Sezínio (Linhares) em 14/12, Regência em 15/12 e Itaúnas (Conceição da Barra) em 16/12.

Indicadores

Item de monitoramento	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez
Pilar canais - Satisfação com a estrutura física dos CIAs												93
I27b - Pilar canais - Oferta das informações solicitadas na central 0800 e fale conosco	87	89	89	90	90	90	98	98	98	98	98	98
I27a - Pilar canais - Oferta das informações solicitadas nos CIAs												99
I27 - Pilar canais - Satisfação com a resolução das solicitações	92	92	92	92	92	91	92	91	91	92	94	99
I24b - Pilar canais - Proporção de manifestações respondidas no prazo estipulado	72	71	71	71	71	71	71	72	72	72	72	73
I24a - Pilar canais - Proporção de manifestações respondidas	91	91	91	91	91	91	92	92	93	93	93	93
I22 - Pilar canais - Taxa de manifestações reincidentes							38	26	39	39	38	36
I2 e I26b - Pilar canais - Avaliação do atendimento pelos usuários da central 0800 e fale conosco	98	98	99	98	98	98	99	99	98	98	99	94
I2 e I26a - Pilar canais - Avaliação do atendimento pelos usuários dos cias												99

O Indicador I22 – Pilar canais – Taxa de manifestações reincidentes começou a ser medido em julho, após a aprovação da definição do programa pelo CIF. Os indicadores referentes aos CIAs não estavam sendo medidos porque os CIAs estavam fechados por causa da pandemia e foram medidos no mês de dezembro após a reabertura.

COMUNICAÇÃO

Grandes números do pilar

1º Semestre de 2021

▲ DADO	jan	fev	mar	abr	mai	jun
Áudios produzidos	0	0	1	0	0	0
ÁudioZaps produzidos	4	5	9	8	5	4
Carros de som produzidos	0	0	2	0	0	0
Cartilhas produzidos	1	0	0	0	1	3
E-mails de Marketing produzidos	0	0	3	6	3	6
Informes do Reassentamento produzidos	4	2	4	2	2	2
Jornais da Comunidade produzidos	8	0	15	9	13	7
Matéria - Boletim Jornada produzidos	14	31	22	49	14	41
Mídias Sociais produzidas	0	0	5	0	4	4
Newsletter produzidos	6	4	6	4	5	4
Outros itens produzidos	2	0	9	11	11	8
Pílulas de whatsapp produzidos	28	26	51	46	67	43
Rádios produzidos	0	0	10	8	13	17
Vídeoreportagens produzidos	0	0	0	0	0	0
Vídeos produzidos	2	2	2	2	4	0
VídeoZaps produzidos	0	0	0	0	0	0

COMUNICAÇÃO

Grandes números do pilar

2º Semestre de 2021

▲ DADO	jul	ago	set	out	nov	dez	Acumulado 2021
Áudios produzidos	0	2	4	0	0	1	8
ÁudioZaps produzidos	8	3	2	0	0	0	48
Carros de som produzidos	1	0	0	1	4	3	11
Cartilhas produzidos	1	2	1	1	1	0	11
E-mails de Marketing produzidos	3	17	5	1	0	0	44
Informes do Reassentamento produzidos	2	1	0	2	1	2	24
Jornais da Comunidade produzidos	12	12	15	10	20	0	121
Matéria - Boletim Jornada produzidos	19	77	18	108	6	58	457
Mídias Sociais produzidas	15	20	13	8	5	3	77
Newsletter produzidos	4	3	5	3	5	3	52
Outros itens produzidos	11	20	8	2	5	15	102
Pílulas de whatsapp produzidos	80	76	63	91	54	37	662
Rádios produzidos	16	38	25	28	26	21	202
Vídeoreportagens produzidos	0	0	1	0	0	0	1
Vídeos produzidos	5	5	4	4	3	3	36
VídeoZaps produzidos	1	0	0	0	0	0	1


1.857

COMUNICAÇÃO

Grandes números do pilar

Produção por Território

Canais: ● Áudio ● ÁudioZap ● Carro d... ● Cartilha ● E-mail ... ● Informe ... ● Jornal d... ● Matéria ... ● Mídia S... ● Newslet... ● Outros ● Pílula ● Rádio




Observação: os números apresentados nas colunas dos reassentamentos de Bento Rodrigues, Gesteira e Paracatu de Baixo não são contabilizados na coluna do território de Mariana.

COMUNICAÇÃO

Grandes números do pilar

Temas mais publicados



Fatos Relevantes de 2021

Territórios

Comunicação com Territórios

Em novembro, a reabertura dos Centros de Informação e Atendimento (CIAs) nos territórios contou com diferentes canais para comunicar a população local, entre pílulas de WhatsApp e programas de rádio (territórios Mariana, Baixo, Médio e Foz), matérias nos boletins Jornada de Conselheiro Pena, Galileia e Tumiritinga e de Belo Oriente, Naque e Galileia, e faixas (para Aimorés e Resplendor).

Fatos Relevantes de 2021

Suporte aos Programas

Suporte ao PG002 Ressarcimento e Indenização dos Impactados

Informações atualizadas sobre o Sistema Indenizatório Simplificado e os marcos relacionados a esse fluxo de pagamento estiveram entre os materiais compartilhados nos territórios, entre os mais relevantes estão: conteúdo com as dez informações importantes sobre o Sistema (áudio e newsletter); pílulas de WhatsApp e programa de rádio para comunicar encerramento de prazo, abertura para novas localidades e balanço com os números de pagamentos; e vídeos com orientações sobre reenquadramento e inclusão de novo dano, reingresso e recursos.

Sobre o Portal do Advogado, plataforma on-line para acesso ao Sistema Indenizatório Simplificado, circularam nos territórios cartilha digital e vídeo com passo a passo para acesso ao Sistema.

Suporte ao PG005 Programa de Proteção Social

A divulgação do Edital de Proteção Social contou com a elaboração de pílulas de WhatsApp, e-mails marketing e programas de rádio. Entre as mensagens divulgadas, estavam informações sobre início e prorrogação das inscrições, fim do prazo das inscrições e resultado dos projetos selecionados.

Suporte ao PG008 Reconstrução de Vilas

Em agosto, em atendimento a condicionante socioambiental dos reassentamentos, foram produzidos dois vídeos, sendo um sobre diretrizes do Manual Socioambiental da Fundação Renova e outro sobre educação socioambiental.

Suporte ao PG008 Reconstrução de Vilas - Gesteira

Para informar as famílias de Gesteira sobre os nove acordos homologados pela 12ª Vara Federal entre a Fundação Renova e os atingidos pelo rompimento da barragem de Fundão, houve a produção, em março, de áudio, duas newsletter e um vídeo informativo, distribuídos de forma digital.

Suporte ao PG008 Reconstrução de Vilas - Paracatu de Baixo

Em setembro, houve o evento simbólico do Tijolo Fundamental de Paracatu de Baixo, para marcar o início da construção civil das primeiras casas da comunidade. Para convidar e informar as famílias sobre o evento, foram elaborados pílula de WhatsApp, um flyer no formato PDF com informações sobre o transporte dos convidados, um vídeo de apresentação, banners e faixas, além de um vídeo com a linha do tempo e histórico das obras do reassentamento.

Fatos Relevantes de 2021

Suporte aos Programas

Suporte à Relações Institucionais

Informações sobre repasses da Agenda Integrada aos governos estaduais de Minas Gerais e do Espírito Santo circularam nos territórios por meio de matérias publicadas nos boletins Jornada ao longo do ano e programas de rádio. Os conteúdos informaram sobre aplicação dos recursos de R\$ 830 milhões para obras em infraestrutura e investimentos em saúde e educação. Entre os destaques, a reforma de rodovias e os recursos para o Hospital Regional de Governador Valadares.

Suporte ao PG013 Turismo, Cultura, Esporte e Lazer

Vídeos, programas de rádio e matérias nos boletins Jornada destacaram alguns dos projetos realizados com recursos do Edital Doce em municípios de Minas Gerais e do Espírito Santo. Os materiais circularam nos territórios por meio de distribuição digital.

Suporte ao PG031 Coleta e Tratamento de Esgoto e Destinação de Resíduos Sólidos

A conclusão das obras de esgotamento sanitário em São José do Goiabal foi tema de uma videoreportagem compartilhada nos territórios, além de pílula de WhatsApp, programa de rádio e matéria para o boletim Jornada do território Calha do Rio Doce. No Baixo Rio Doce, as obras de esgotamento e sua contribuição para a qualidade da água saíram em matéria do boletim Jornada do território.

Suporte ao PG32 - Melhoria do Sistema de Abastecimento de Água

Em janeiro, para divulgar para sociedade valadarense sobre o início das obras urbanas da adutora, foram produzidos cartilha, pílula de WhatsApp, banner, faixa de sinalização e newsletter. As atualizações da obra, como o início da segunda frente de trabalho, em março, também foram divulgadas por meio de programas de rádio e post em rede social.

Suporte ao UST

Em junho, ocorreu o lançamento do Edital de Adesão de Produtores Rurais aos Programas de Restauração Florestal 2021, em parceria com a WWF, com produção de programas de rádio e pílula de WhatsApp. Em julho, pílula de WhatsApp e um vídeo tiveram o objetivo de apresentar os mobilizadores responsáveis por apoiar os produtores sobre o Edital. Programas de rádios divulgaram, em agosto e setembro, mais informações sobre as inscrições no Edital de Restauração Florestal.

Fatos Relevantes de 2021

Imprensa

Edital mobiliza produtores rurais para a restauração de 40 mil hectares de APPs e recarga hídrica e cinco mil nascentes na bacia do rio Doce.

Fundação Renova consolida acordos e processos de indenização dos povos indígenas de Aracruz.

Mais de 1.200 famílias vulneráveis de GV e Tumiritinga terão ações de assistência social.

Moradores de Linhares iniciam aulas de capacitação profissional na Foz.

Turismo na bacia do rio Doce será impulsionado com Arranjos Produtivos Locais.

Indicadores

Item de monitoramento	2021
I25a - Pilar comunicação - Conhecimento das ações de comunicação com o território	5,37
I25b - Pilar comunicação - Percepção de qualidade da comunicação com o território	5,20
I6 - Pilar comunicação - Nível de acesso da população a informações sobre os programas atuantes no território	3,52
I7 - Pilar comunicação - Grau de compreensão dos atingidos sobre os programas executados pela Fundação Renova no território	21,65

PG007 Programa de Assistência aos Animais

Eixo Terra e Água

Objetivo

Assistência aos animais domésticos extraviados e desalojados pelo evento de rompimento da barragem de Fundão na região de Mariana e Barra Longa, na forma prevista nas cláusulas 73 a 75 do TTAC.

Cláusula	74	e	Concluído Internamente
----------	----	---	------------------------

Cláusula ou deliberação **Concluída Internamente**: O item foi concluído pela Fundação Renova, mas ainda deverá ser validado pelo CIF.

Entregas do ano de 2021

Em virtude do replanejamento do programa, visando o alinhamento entre Estrutura Analítica de Projetos e Estrutura Analítica de Custos, os marcos previstos foram replanejados para após 2021.

Grandes números do programa

- 1193 registros de prontuários de atendimentos internos, sendo 159 adoções, 359 devoluções, 176 óbitos, 12 extravios, 30 registros de dados insuficientes de destinação e 457 animais sob a guarda temporária da Fundação Renova;
- Atualmente existem 347 bovinos, 60 equinos, 29 caninos, 18 suínos, 3 caprinos e 3 equinos sob a guarda temporária da Fundação Renova nos Centros de Acolhimento Temporário de Animais 1 e 2;
- No âmbito de atendimentos externos do programa, foram registrados 1721 prontuários médicos para animais atendidos nas propriedades de origem ou em situação de moradia temporária.

Fatos Relevantes de 2021

- 01/2021 Protocolado junto à Comissão de Atingidos pela Barragem de Fundão (CABF) proposta de protocolo de segurança para retomada das visitas presenciais às fazendas-abrigo.
- 07/2021 Retomada de visitas de atingidos às fazendas.
- 08/2021 Realização de evento de adoção de animais em Belo Horizonte/MG.
- 10/2021 Entrega de três animais que foram adotados nas ações virtuais do Programa (2 cães e 1 bovino).
- 11/2021 Adoção de dois cães - Prontuários 411 e 45.
- 12/2021 Aprovação com ressalva da revisão da Definição do Programa – Deliberação nº 563/2021 do Comitê Interfederativo (CIF).

Indicadores




Gráfico 1. Porcentagem de conformidade em bem-estar animal nos CATA 1 e 2. Frequência Trimestral.

Os resultados apontados nos gráficos a seguir são referentes à aferição do indicador de conformidade em bem-estar animal de acordo com cada período da estação (fevereiro/21 - verão; maio/21 - outono; agosto/21 - inverno; e novembro/21 - primavera). O reporte de resultados deste indicador para a estação de verão/22 está previsto para o relatório de março de 2022 (ref. fevereiro/22)

Indicador de Acompanhamento

O resultado por espécie para o indicador Porcentagem de conformidade em bem-estar animal nos CATA 1 e 2 está apresentado a seguir:




Gráfico 2. Porcentagem de conformidade em bem-estar animal nos CATA 1 e 2 por espécie. Frequência Trimestral.

Eventuais desvios em relação à meta vigente não serão classificados como de relevância significativa caso estejam em valores iguais ou superiores à 60%, de acordo com o grau de escalonamento do Quadro 1. A metodologia utilizada prevê um padrão para os diferentes graus de bem-estar animal, de modo que ações possam ser tomadas prioritariamente em formato preventivo antes de situações críticas que possam implicar na caracterização de sofrimento animal (resultados inferiores à 60%).

GRAU DE BEM-ESTAR	REFERÊNCIA EM %
Muito Alto	≥ 90%
Alto	≥ 80%
Regular	≥ 60%
Baixo	≥ 30%
Muito Baixo	≤ 29%

Quadro 1: Percentuais de referência para os 5 graus de bem-estar




Gráfico 3. Porcentagem de animais em processos adotivos finalizados. Frequência Bimestral.

Para o último bimestre avaliado, referente aos meses de novembro e dezembro de 2021, não houve contabilização de novas adoções finalizadas ou óbito de animal disponível para adoção. Para o período do presente relatório, 5 animais estão em acompanhamento pós-adoção e 4 aguardam processos adotivos sob guarda temporária da Fundação Renova.

No período de dezembro de 2021, foi finalizado o plano de ação determinado pelo PG007 para tratativa dos pontos de auditoria identificados no 2º ciclo realizado pela EY. Em relação ao Indicador I2, o relatório indicou, conforme avaliação dos documentos verificados, que os animais adotados no período emergencial de prontuários 441 a 445 não estavam dentro dos critérios estabelecidos pela ficha do referido indicador constante na Definição do Programa. Para tratativa deste item, o Programa definiu:

- i.Reclassificar os prontuários 441, 442, 443, 444 e 445. Esta ação se deu com base na premissa de que estas adoções foram realizadas em dezembro de 2015, início do período emergencial, e, portanto, fora dos critérios estabelecidos pelo Termo de Compromisso Preliminar;
- ii.Excluir os respectivos prontuários da base do Indicador I2.

Em comparação, a base de cálculo se apresenta no seguinte formato:

Itens de Comparação	Pré-Revisão	Pós-Revisão
Base de Cálculo (Nº de Processos adotivos finalizados/Universo total de animais disponibilizados para adoção)	154/163	149/158
Resultado	94,47%	94,30%

Tabela 1. Indicadores que não iniciaram a medição.

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FÓRMULA DE CÁLCULO	UNIDADE DE MEDIDA
I3	Porcentagem de animais sob guarda temporária restituídos na fase de reassentamento	Número de restituições no reassentamento / Número de animais acolhidos nos CATA's	%
I4	Porcentagem de finalização dos acompanhamentos pós-ocupação	Número de acompanhamentos finalizados / Número de animais atendidos pelo Programa no pós-ocupação	%

PG008 Reconstrução de Vilas

Eixo Reconstrução e Infraestrutura

Objetivo

Reconstrução, recuperação e realocação das famílias que sofreram deslocamentos físicos e/ou econômicos das localidades de Bento Rodrigues, Paracatu de Baixo, Gesteira e famílias impactadas residentes na área rural às margens do Rio Gualaxo do Norte com projetos específicos por localidade. Após a conclusão da reconstrução e do reassentamento será realizado o monitoramento dos reassentamentos com abrangência dos programas sociais nas localidades por até 36 meses.

Fatos Relevantes de 2021 - Reconstrução de Vilas

02/2021 Início da construção de 14 casas

07/2021 Aquisição de imóvel para o ID 191 em 25/06/21, Família oriunda de Bento Rodrigues.

07/2021 Aquisição de imóvel para o ID 96A2 em 06/07/21, Família oriunda de Paracatu de Baixo;

07/2021 Aquisição de imóvel para o ID SGC 42810 em 23/07/21, Família oriunda de Pedras.

Projeto Reconstrução de Bento Rodrigues

Entregas para o ano de 2021

A entrega “Conclusão de 54 edificações” prevista para dezembro de 2021, foi reprogramada para 2022.

Projeto Reconstrução de Bento Rodrigues

Grandes números do projeto

Social:

- Atendimentos para 203 **famílias**;

Obras:

- Em andamento construção de 92 **edificações**;
- Conclusão de 27 **edificações**;
- Conclusão de 3 **bens coletivos** (escola, posto de serviços, unidade básica de saúde);
- Total de 3 **contratos assinados** para construção de edificações.

Engenharia:

- **Projetos conceituais concluídos** para 178 edificações, 23 lotes vagos e 15 bens coletivos;
- **Projetos básicos concluídos** para 178 edificações, 23 lotes vagos e 13 bens coletivos;
- **Projetos protocolados** na prefeitura para 167 edificações, 22 lotes e 12 bens coletivos;
- **Licenças simplificadas** para 22 lotes vagos;
- **Alvarás** emitidos para 157 edificações e para 8 bens coletivos.

"Nota⁴: O termo edificações abrange-se "casas e pontos comerciais."

Projeto Reconstrução de Bento Rodrigues

Fatos Relevantes de 2021

- 03/2021 Conclusão da Ponte (Rua Sagrado Coração de Jesus) para - 27/03;
- 03/2021 Início da construção de 42 casas (Totalizando 60 casas em andamento).
- 07/2021 Início de 6 casas do novo aditivo da HTB – (ID's 74, 190, 261, 21D(2 Casas), 93B
- 08/2021 Início de 2 casas do novo aditivo da HTB (ID's CC.12 e ID 77);
- 08/2021 Início de 4 casas do contrato da Cardan (ID's 146A, 100, 113 e 98).
- 09/2021 Início de 6 casas do contrato da Cardan (IDs 61, 75, 81 210, 120A, 110);
- 09/2021 Início de 8 casas do novo aditivo da HTB (Ds 135-1, 135-2, 21D-1, 21D-2, 74, 190, 261 e 93B);
- 11/2021 Início de execução de 8 edificações pela empresa Cardan: ID's 173, CC.41, 226, 181 UH1, 181 UH2, 123, CC.123, NN.123

Projeto Reconstrução de Paracatu de Baixo

Entregas para o ano de 2021

dezembro de 2021  Concluir 75% da Infraestrutura

As entregas previstas para concluírem em 2021, foram reprogramadas para 2022, são elas: “Previsão para conclusão de 02 Alvenarias”, “05 Estruturas e 20 Fundações de edificações”.

Justificativa: Quando a meta foi definida, o planejamento para conclusão da contratação dos pacotes 1 e 2 estava previsto para junho/2021, a data real foi respectivamente julho/21 e setembro/21. Houve atrasos nessa contratação devido à necessidade de alteração dos IDs de cada pacote (revisões de projetos, emissão de alvarás e termos de adesão).

Os contratos dos pacotes 1 e 2 foram assinados com marcos contratuais que não atendem às metas pactuadas, caso todos os marcos fossem cumpridos, chegaríamos a 32 fundações, considerando as 6 que foram executadas pela AG. Pacote 3 ainda em negociação de suprimentos.

A Technion apresenta baixa performance e diversos problemas, já possui 3 marcos em atraso e apresentou carta para execução das obras no período chuvoso, indicando que não conseguirá atender às metas estabelecidas.

Das 24 casas do Pacote 2, foi emitida OS apenas para 17, devido à migração de famílias para o reassentamento familiar e revisão de projetos. Hexágono apresentou proposta de cronograma com tendência de conclusão de apenas 4 fundações em 2021.

Projeto Reconstrução de Paracatu de Baixo

Grandes números do projeto

Social:

- Atendimentos para 78 **famílias**.

Obra:

- Em andamento construção 18 **edificações**.

Engenharia:

Engenharia:

- **Projetos conceituais concluídos** para 67 edificações, 4 lotes vagos e 12 bens coletivos;
- Em andamento construção de 15 **edificações**;
- Em andamento construção de 03 **bens coletivos** (escolas e posto de saúde).
- **Projetos protocolados** na prefeitura para 51 edificações, 2 lotes e 11 bens coletivos;
- **Licenças simplificadas** para 2 lotes vagos;
- **Alvarás** emitidos para 48 edificações e para 8 bens coletivos.

"Nota 4: O termo edificações abrange-se" casas e pontos comerciais."

Projeto Reconstrução de Paracatu de Baixo

Fatos Relevantes de 2021

02/2021 Início - Montagem estrutura pré-moldada das escolas.

03/2021 Conclusão – Contenção Trincheira.

09/2021 Início da construção dos (ID's 27, 74, 80 e 84).

09/2021 Início da pavimentação no Acesso Principal;

11/2021 Início das construções das edificações dos ID's 37, 41 e 46.

12/2021 Início das obras do ID 78.

Projeto Reconstrução de Gesteira

Entregas para o ano de 2021

Devido a judicialização do Reassentamento de Gesteira, não há entregas previstas.

Projeto Reconstrução de Gesteira

Grandes números do projeto

Social:

- Atendimento para 9 **famílias;**
- Acordos homologados com 28 **famílias;**
- Total de 22 **edificações** adquiridos para famílias que possuem acordo homologado.

Projeto Reconstrução de Gesteira

Fatos Relevantes de 2021

Não houveram fatos relevantes a serem reportados.

Projeto Reassentamento Familiar e Reconstruções

Entregas para o ano de 2021

dezembro de 2021		Concluir etapas de 05 reformas de edificações (Alvenaria, Estruturas, Instalações e Cobertura);
dezembro de 2021		Concluir etapas de 08 edificações urbanas novas (Terraplanagem, Drenagens, Contenções, Acessos, Fundações).
dezembro de 2021		Concluir etapas de 05 construções de casas novas em área rural (alvenaria, estruturas, instalações e cobertura).

Projeto Reassentamento Familiar e Reconstruções

Grandes números do Familiar

Social:

- Atendimento para 121 **famílias**;
- Aquisição de 82 **edificações** para famílias que optaram por esta modalidade de reparação do direito à moradia.
- Em andamento construção 44 **edificações**.
- Em andamento reforma de 28 **edificações**;
- Entrega de 10 **lotes vagos**;
- Atendimento a 10 **famílias** na modalidade de reconstruções nas Comunidades Rurais;
- Reconstruções de 12 **edificações** nas Comunidades Rurais;
- Reconstruções entregues para 6 **edificações** principais nas Comunidades Rurais.

Projeto Reassentamento Familiar e Reconstruções

Grandes números do Familiar

Engenharia:

- **Projetos conceituais concluídos** para construções de 39 edificações, para reformas de 22 edificações e 6 lotes vagos;
- **Projetos básicos concluídos** para construções de 36 edificações, para reformas de 22 edificações e 6 lotes vagos;
- **Projetos protocolados** na prefeitura ou não necessários para construções de 35 edificações, para reforma de 22 edificações e 6 lotes vagos;
- **Licenças, alvarás, dispensa** emitidos pela prefeitura ou não necessários para 24 construções de edificações, para 19 reformas de edificações e para 5 lotes vagos.

¹Nota: O termo edificações abrange-se "casas e pontos comerciais."

²Nota: O termo "Não necessário" se refere a não obrigatoriedade de alguns documentos por etapas de liberação e/ou aplicação em localidades de registros das edificações. Reassentamento Familiar com atendimento em âmbito nacional.

Projeto Reassentamento Familiar e Reconstruções

Fatos Relevantes de 2021

- 03/2021 09 Reconstruções concluídas;
- 08/2021 Aquisição de imóvel (ID 241 – Paracatu de Cima) em 02/08/2021;
- 08/2021 Aquisição de imóvel (ID 4 – Paracatu de Baixo), em 26/07/21;
- 08/2021 Aquisição de imóvel (ID 41 - Pedras), em 23/07/21;
- 08/2021 Aquisição de imóvel (ID N.A.5 - Campinas), em 28/07/21;
- 08/2021 Assinado em 13/08/21 o Termo Aceite de verba para Reforma do ID 390.
- 09/2021 Conclusão da segunda fase da reforma do ID 351 – Recebimento do imóvel dia 03/09/2021;
- 10/2021 Conclusão e entrega da reforma do ID 307.
- 10/2021 Conclusão e entrega do ID 31;
- 11/2021 ID 31 Recebido pela Família em 11/11/2021
- 12/2021 Conclusão das obras para o ID 58.

Projeto Reassentamento Familiar e Reconstruções

Indicador de Acompanhamento




Gráfico 4. Disponibilidade total de atendimentos temporários. Gráfico Mensal

PG009 Recuperação do Reservatório da UHE Risoleta Neves


Eixo Terra e Água

Objetivo

Restabelecimento das condições de operação da Usina Hidrelétrica Risoleta Neves por meio da implantação de ações de desassoreamento na área de alagamento da hidrelétrica e de reparo de infraestrutura.

Não possui cláusulas e deliberações concluídas em 2021.

Entregas do programa



Concluído



Planejado



Reprogramado

Grandes números do programa

959 mil m³ de material foi bombeado do reservatório da Usina Risoleta Neves.

Fatos relevantes do mês

- ✓ Obtida LOC 1496/2020 em 02 /07/2021 com definições requeridas no âmbito da ACP/eixo 5, conforme respectivo PU no qual foram apresentadas exigências para concessão de autorizações ambientais necessárias ao devido cumprimento;
- ✓ Descomissionamento do Setor 4:
 - Em andamento a execução do descomissionamento do setor 4:
 - Remoção de sedimentos: 290.134 m³



Figura 1 Setor 4 – Fev/2021



Figura 2 -Setor 4 – Dez/2021

- ✓ Disposição de sedimentos:
 - Preparo das áreas para desaguamento primário dos sedimentos: Setores 1, 2, 5 (5ª e 5B) e 11 e disposição definitiva na Bacia 2A
 - Disposição de sedimentos: 151.370 m³



Figura 3 - Setor 2



Figura 4 - Setor 1



Figura 5 - Setor 5



Figura 6 - Bacias 1, 2A e 2B



Figura 7 - Setor 11



Figura 8 - Setor 11

- ✓ Estruturação para Remoção de Sedimentos Região dos 400m: Ponto de apoio:
 - Status dez/21: 83,15% de avanço



Figura 9 - Vista aérea Ponto de Apoio

- ✓ Recuperação dos pontos de margens - evolução na execução dos 79 pontos mapeados:
 - Concluída a recuperação dos pontos: 50 und
 - Iniciados pontos: 55; 57; 58; 59; 115; 119; 120; 123; 124; 125; 126; 135; 144; 147; 166; bueiro 144/55
 - Ponto de margem 23 – terramesh:
 - 1ª etapa de remoção do terramesh: concluída em 29/10.
 - 2ª etapa de execução de cortina atirantada: processo de contratação em andamento com previsão de conclusão em 25/02/2022.
- ✓ Execução das obras do plano de chuvas 2021/2022 em andamento:

- Setor 1: Abatimento e reconformação do sedimento lançado e execução de drenagem.
 - Setor 4: Proteção dos taludes e do reservatório com enrocamento e geobag;
 - Setor 5B: Abatimento, reconformação do sedimento lançado e bioengenharia;
 - Setor 11: Drenagem superficial (espigão, bacias de contenção, leiras de proteção, drenos profundos) e bioengenharia.
- ✓ Realizados serviços de manutenção dos acessos e das bacias
 - ✓ Reabilitação da UHE - Risoleta Neves
 - Desmontagem das unidades de geração UG1 e UG2
 - Revitalização do Vertedouro 01
 - Revitalização das comportas da tomada d água
 - Retirada de 12 grades da tomada d água
 - Revitalização dos Trafos 01 e 02
 - Pintura das caixas espiral das UG 01 E 02
 - Revitalização do sistema de resfriamento
 - Desobstrução da tubulação do sistema de resfriamento
 - Limpeza de sedimentos do vão entre a comporta da tomada d água e a descida do conduto forçado
 - Limpeza do vão 06 da saída d'água da UG3
 - Drenagem da UG3
 - Revitalização parcial do STP-Sistema de Transposição de Peixes
 - Sondagem e perfilagem nas galerias do barramento da UHE Risoleta Neves

- ✓ Concluída a sondagem complementar na fundação da UHE Risoleta Neves, investigação necessária para conclusão da análise e estudos de estabilidade das estruturas do barramento principal.
- ✓ Desenvolvimento dos Critérios de Projetos do Reforço do Barramento da UHE
- ✓ Em andamento as adequações do adendo do projeto básico da UHE Risoleta Neves em conjunto com o Consórcio Candonga, projetistas e consultores
- ✓ Em andamento a reestruturação da engenharia para remoção dos sedimentos no reservatório.
- ✓ Revisão do plano diretor de disposição de sedimentos do Setor 11;
- ✓ Obras compensatórias (não mencionadas no TTAC mas exigidos pelo TAC Semad e LOC 1496/2020):
 - Foram concluídas as seguintes obras compensatórias no período:
 - Revitalização da sede da Fazenda Floresta
 - Galpão de transbordo e resíduos Rio Doce
 - Automação da ETA Rio Doce
 - Quartel Polícia Militar Rio Doce
- Concluída a transferência do empreendimento Candonga para a Samarco. Nesse processo 5 contratos anteriormente celebrados pela Fundação Renova foram descontinuados, 32 contratos foram absorvidos pela Samarco e 28 novas contratações foram firmadas.

Monitoramento

- Realizado monitoramento das estruturas geotécnicas,
- Realizado monitoramento ambiental abrangendo:
- Monitoramento de Efluentes nos locais: Bacia 1, Setor 1, Setor 4, Setor 5 (5A, 5B), assim como também todo monitoramento e controle exigido na fase de descomissionamento do Setor 4;
- Monitoramento Hídrico Superficial (Qualidade da água superficial) no córrego Micaela, localizada dentro da Área Diretamente Afetada (ADA).
- Realizado monitoramento Atmosférico em Novo Soberbo, Rio Doce e Santana do Deserto
- Realizado monitoramento de ruído e vibração nas comunidades de Rio Doce: Viana, Gerônimo, Florestinha, Pedra do Escalvado, Marimbondo, Funil, Buraco e Pontal
- Realizado monitoramento de ruído e vibração nas comunidades de Santa Cruz do Escalvado: Santana do Deserto, Tapera, Sede Rio Doce e Porto Plácido
- Monitoramento Subterrâneo nas nascentes localizadas na pilha 1 e 2
- Estruturação para monitoramento futuro: Plano de Perfuração e Instalação dos Poços de Monitoramento

Indicadores

Os indicadores do PG009 que foram implementados e estão em medição, encontram-se apresentados nos gráficos a seguir:




Figura 10 - Gráfico 1. Avanço físico do processo de dragagem. Gráfico Acumulado.




Figura 11 - Gráfico 2. Avanço físico das obras de reabilitação das unidades geradoras da UHE. Gráfico Acumulado.




Figura 12 - Gráfico 3. Avanço físico das obras de recuperação das margens. Gráfico Acumulado.




Figura 13 - Gráfico 4. Avanço físico das obras de reabilitação / descomissionamento dos setores. Gráfico Acumulado.

Nota: A Samarco está empenhada em apresentar dados mais significativos, à luz dos desdobramentos de estudos e atividades imprescindíveis que se encontram em desenvolvimento e que serão concluídos num futuro próximo.

PG010 Programa de recuperação das demais comunidades e infraestruturas impactadas entre Fundão e Candonga

Eixo Reconstrução e Infraestrutura

Objetivo

Executar as atividades de recuperação e reconstrução das infraestruturas danificadas pelo evento tais como: reestabelecimentos de acessos, limpeza e retirada de resíduos nas estruturas impactadas, entulho e detritos decorrentes do evento de rompimento da barragem de Fundão, demolição de estruturas comprometidas remanescentes e consequente limpeza, reconstrução de pontes, reconstrução ou reforma de cercas, currais e paiol, drenagem, reconstrução ou reforma de igrejas e outros templos religiosos, reconstrução ou reforma de campos de futebol e espaços de prática esportiva de acesso público, reconstrução ou reforma de centros comunitários, praças e locais públicos de lazer, reconstrução ou reforma de poços artesianos e pinguelas, recuperação ou reforma das vias de acessos impactadas pelo evento, contenções de taludes e encostas para acessos, reconstrução ou reforma das unidades habitacionais impactadas, reconstrução e recuperação das estruturas de educação e saúde impactadas.

Cláusula ou deliberação **Concluída Internamente**: O item foi concluído pela Fundação Renova, mas ainda deverá ser validado pelo CIF.

Grandes números do programa

Geral Infraestrutura e Reconstrução: 1.692 **obras concluídas** (projetos e processos), sendo que, desse total, pode-se citar alguns exemplos:

- 941 obras correspondem a manutenção/recuperação de acessos e cercamentos que totalizam: 1.803 Km de manutenções realizadas, 142 km de acessos recuperados e 209 km de cercamentos de propriedades rurais executados;
- 103 obras correspondem a residências e propriedades recuperadas;
- 16 obras correspondem a casas reconstruídas;
- 28 obras correspondem a comércios reformados;
- 163 obras correspondem a quintais e lotes reformados;

Barra Longa:

- 100 obras correspondem a residências e propriedades recuperadas;
- 9 obras correspondem a casas reconstruídas;
- 27 obras correspondem a comércios reformados;
- 163 obras correspondem a quintais e lotes reformados.

Mariana:

- 3 obras correspondem a residências e propriedades recuperadas;
- 7 obras correspondem a casas reconstruídas;
- 1 obras correspondem a comércios reformados;
- 0 obras correspondem a quintais e lotes reformados;

Termos de entrega para Moradias e Comércio:**Moradias Barra Longa:**

- Concluído com termo: 82
- Concluído sem termo: 7
- Paralisado: 3
- Pendente: 147
- Total: 239

Comércio Barra Longa:

- Concluído com termo: 17
- Concluído sem termo: 5
- Paralisado: 1
- Pendente: 4
- Total: 27

Fatos Relevantes de 2021

- 03/2021 Publicação pela Prefeitura Municipal de Barra Longa do Decreto 1.933 em 15/03/2021 instruindo que a partir de 16/03/2021 todas as atividades de campo sejam suspensas. A equipe de mão de obra indireta atua de forma remota Desde 16/03/2021.
- 04/2021 Realizadas as primeiras cinco vistorias pelos representantes da ACP em 26/04/2021.
- 05/2021 Aprovado pelo DER-MG o projeto do acesso ao Complexo do Parque de Exposições de Barra Longa.
- 05/2021 Obras paralisadas pela PMBL através dos Ofícios 55/2021 E 58/2021 recebidos em 25/05/2021 e 27/05/2021 por um período de 10 dias, diante do surto de COVID-19 no município e possível colapso do sistema de saúde. A FR solicitou que sejam seguidas as diretrizes informadas no ofício 55-2021-SEMSA e que o efetivo alojado permaneça na localidade, tendo em vista a necessidade de cumprimento de quarentena caso haja deslocamento.
- 06/2021 Retomada das atividades com efetivo total do Parque de Exposição;
Intervenções no calçamento e manutenção de moradias temporárias (Barra Longa);
- 08/2021 Abertura do processo de contratação para reconstrução das pontes.
- 08/2021 Início das obras do acesso ao Parque de Exposição.
- 09/2021 Conclusão da montagem da cobertura do palco do Parque de Exposição.
- 09/2021 Início das atividades de contenção em terra armada nas obras do acesso ao Parque de Exposição.
- 10/2021 Abertura de SR para nova contratação de obras civis (Barra Longa e Mariana).
- 10/2021 Estruturas Complexas: Fornecedor atual apresentando baixa performance (RGL). Nova contratação em andamento para substituição do mesmo;
- 11/2021 Conclusão de 10 estruturas rurais complexas.
- 11/2021 Desmobilização do fornecedor RGL.

Fatos Relevantes de 2021

- 11/2021 Conclusão das atividades no vestiário, estábulo de equinos e galpões de gado no parque de exposição de Barra Longa.
- 11/2021 Construção do Bens Públicos do Ponte do Gama - processo em contratação no Suprimentos.
- 12/2021 Bens Públicos do Ponte do Gama encontra-se em fase de análise comercial.
- 12/2021 Conclusão das atividades nas edificações do Parque de Exposição de Barra Longa.
- 12/2021 Contrato RBAR acionado e mobilizado para finalizar 07 estruturas. Previsão de início das obras para Janeiro de 2022.
- 12/2021 Processo de contratação para execução de estruturas rurais complexas em fase de negociação comercial, prazo para conclusão em 28/01/22.

Indicadores




Gráfico 1 - Número de obras concluídas (Impacto direto). Gráfico Acumulado




Gráfico 2 - Número de obras concluídas (Impacto indireto). Gráfico Acumulado




Gráfico 3 - Número de termos de aceite entregues (Impacto direto). Gráfico Acumulado




Gráfico 4 - Número de termos de aceite entregues (Impacto indireto). Gráfico Acumulado

PG011 Recuperação das escolas impactadas e reintegração da comunidade escolar

Eixo Pessoas e Comunidades

Objetivo

Reparar os danos causados às comunidades escolares atingidas de Fundão até Candonga, nas dimensões impactadas, por meio da reconstrução das condições materiais, estruturais, pedagógicas, institucionais, psicopedagógicas e sócio comunitárias, observadas as características anteriores ao rompimento da barragem para que o poder público possa garantir a manutenção do direito à educação, de acordo com as determinações do TTAC.

Cláusula ou deliberação **Concluída Internamente**: O item foi concluído pela Fundação Renova, mas ainda deverá ser validado pelo CIF.

Entregas do ano de 2021

- dezembro de 2021 ● Apoio na realização de eventos de acordo com o calendário escolar das escolas impactadas em Mariana e Barra Longa.
- dezembro de 2021 ● Finalização do 1º Ciclo de Formação de Professores do Apoio Psicopedagógico Institucional

● Concluído ● Planejado ● Reprogramado

Grandes números do programa

Não foram apresentados grandes números em 2021.

Fatos Relevantes de 2021

- 06/2021 Revisão do Programa de Recuperação das Escolas Impactadas e Reintegração da Comunidade Escolar(PG11) aprovada pelo CIF (Deliberação CIF nº 508, de 16 de junho de 2021), após revisão orientada pela Deliberação CIF nº 465.
- 07/2021 Elaboração e entrega do Plano de Transição das Escolas Temporárias para as Escolas Definitivas para a CTECLET.
- 08/2021 Visita do poder público e profissionais da escola de Bento Rodrigues à escola definitiva de Bento Rodrigues do Reassentamento.
- 09/2021 Volta às aulas presenciais em set/21:
Retomada do fornecimento de transporte escolar para comunidade escolar atingida das escolas Bento Rodrigues, Paracatu de Baixo e Gustavo Capanema.
Compra de equipamentos para as escolas de Paracatu de Baixo e Bento Rodrigues.
Manutenção predial em andamento nas escolas Bento Rodrigues, Paracatu de Baixo e José de Vasconcelos Lanna.
- 10/2021 Finalização dos reparos estruturais para o retorno das aulas presenciais na escola municipal José Vasconcelos Lanna, Barra Longa.
- 12/2021 Eventos Calendário Escolar - Escolas Impactadas Mariana (Eventos: "Bento: passado, presente e futuro" + 6 formaturas).
- 12/2021 Finalização 1o ciclo Formação de Professores - Apoio Psicopedagógico Institucional.
- 12/2021 Finalização de 24 PPPs - Apoio Pedagógico Escolas Municipais de Mariana.

Indicadores

Revisão Dos indicadores do Programa de Recuperação das Escolas Impactadas e Reintegração da Comunidade Escolar (PG11) aprovada pelo CIF (Deliberação CIF no 508, de 16 de junho de 2021). Definido junto à Câmara Técnica o início do reporte dos indicadores a partir de jan/22.

PG012 Programa de Memória Histórica, Cultural e Artística

Eixo Pessoas e Comunidades

Objetivo

Garantir, em parceria com a comunidade e poder público, a reparação, restauração, preservação, fortalecimento e restituição do patrimônio cultural histórico e artístico dos territórios impactados, assegurando suas condições de existência, realização e reprodução autônoma, e criando espaços de sociabilidade, convivência e fortalecimento de vínculos comunitários.

Deliberação	547	2	Concluído Internamente
-------------	-----	---	------------------------

Cláusula ou deliberação **Concluída Internamente**: O item foi concluído pela Fundação Renova, mas ainda deverá ser validado pelo CIF.

Entregas do ano de 2021



Replanejamento da execução do marco 'Oficinas sobre Educação Patrimonial' para 2022. Dificuldades de alinhamento de agenda dos atingidos e de representantes do poder público municipal das localidades para a mobilização das ações previstas no Plano de Reparação (como os cursos de formação continuada em políticas públicas de patrimônio e as oficinas culturais, por exemplo), sobretudo porque, inúmeras vezes, os interessados já estavam envolvidos em outras ações previstas nos calendários locais.



Concluído



Planejado



Reprogramado

Grandes números do programa

Não foram apresentados grandes números em 2021.

Fatos Relevantes de 2021

- 05/2021 Retomada do contrato da Casa dos Saberes e Horta Comunitária para serviços de estruturação, conservação, manutenção e administração, bem como a construção de um calendário de atividades para esses espaços.
- 12/2021 Apoio a 19 manifestações culturais locais e retomada do apoio as atividades esportivas após o período de paralização da pandemia, encerrando o apoio emergencial do PG12 e inaugurando a nova estratégia, via Plano de Reparação, em parceria com a Unesco.
- 12/2021 Início da elaboração de Plano de Transição Cultural Integrado junto à equipe do Reassentamento, Unesco, PG11 e demais programas relacionados.
- 12/2021 Início das ações do Plano de Reparação das Referências Culturais do PG12 em parceria com a Unesco.
- 12/2021 Início do Processo de baixa da Reserva Técnica junto à Arquidiocese (peças sem representatividade histórica, cultural, religiosa, afetiva ou sem possibilidade de restauro). O descarte será definido mediante alinhamento às demais comunidades relacionadas.
- 12/2021 Protocolo da revisão do Diagnóstico e Plano de Salvaguarda de Arqueologia no IPHAN.
- 12/2021 Restauro de 96 peças na Reserva Técnica.

Indicadores

Revisão dos indicadores do Programa de Preservação da Memória Histórica, Cultural e Artística (PG12) em processo de aprovação pelo CIF (Deliberação CIF nº 547, de 22 de outubro de 2021).

O detalhamento dos indicadores, com as fichas daqueles consensuados, está em processo de análise e aprovação pela CT-ECLET.

PG013 Programa de Turismo, Cultura, Esporte e Lazer

Eixo Pessoas e Comunidades

Objetivo

O objetivo geral desse programa é, promover ações nas áreas de turismo, cultura, esporte e lazer, visando contribuir para a melhoria da qualidade de vida nos municípios atingidos e fomentar o desenvolvimento turístico dos polos definidos.

Cláusula	102	caput	Concluído Internamente
Cláusula	104	b	Concluído Internamente
Deliberação	454	2	Concluído Internamente
Deliberação	454	3	Concluído Internamente
Deliberação	462	3	Concluído Internamente

Cláusula ou deliberação **Concluída Internamente**: O item foi concluído pela Fundação Renova, mas ainda deverá ser validado pelo CIF.

Entregas do ano de 2021

julho de 2021	●	Conclusão da obra da Praça Gomes Freire em Mariana
agosto de 2021	●	Término da apresentação dos Diagnósticos de impacto no Turismo, Cultura, Esporte e Lazer junto às comunidades
dezembro de 2021	●	Conclusão do projeto de fortalecimento institucional para o turismo no Estado de Minas Gerais e Espírito Santo
dezembro de 2021	●	Conclusão do Fortalecimento das Organizações Locais

● Concluído

● Planejado

● Reprogramado

Grandes números do programa

Não foram apresentados grandes números em 2021.

Fatos Relevantes de 2021

- 07/2021 Formalização da entrega da Praça Gomes Freire em Mariana/MG.
- 10/2021 Certificação de 169 organizações locais que concluíram o processo formativo do projeto de Fortalecimento das Organizações Locais - FOL.
- 11/2021 Realização de missão técnica com 16 empreendedores dos 04 polos turísticos realizada na cidade do Recife/PE para conhecimento de experiências de turismo de base comunitária, turismo criativo e trabalho em redes colaborativas.
- 12/2021 Apoio a 158 projetos aprovados pelo Edital Doce em Minas Gerais e Espírito Santo.
- 12/2021 Apoio ao evento Iron Biker em Mariana/MG, ação de promoção do destino como "Capital Nacional do Mountain Bike".
- 12/2021 Elaboração e entrega dos planos participativos de turismo dos municípios polos de Marliéria, Governador Valadares e Linhares; e dos municípios complementares ao polo de Marliéria, Ipatinga e Timóteo.
- 12/2021 Realização de 03 rodadas de capacitação para empreendedores do turismo dos municípios polos. "Semana de Turismo Integrado: um olhar sobre redes colaborativas", "Desenvolvimento e Integração da Produção Associada ao Turismo", "Transformando seu serviço e produto em experiências memoráveis".
- 12/2021 Realização de Webinar de apresentação dos resultados dos diagnósticos de impactos no Turismo, Cultura, Esporte e Lazer para os 39 municípios da área de abrangência socioeconômica do TTAC.
- 12/2021 Término do processo formativo do projeto de incentivo à leitura, com a adesão de 37 municípios da área de abrangência socioeconômica do TTAC e entrega dos Planos de Modernização por 32 bibliotecas participantes do Projeto Incentivo à Leitura.

Indicadores

Revisão dos indicadores do Programa de Apoio ao Turismo, Cultura, Esporte e Lazer (PG13) aprovado pelo CIF (Deliberação CIF nº532, de 15 de setembro de 2021).

Definido junto à Câmara Técnica o início do reporte dos indicadores no ano de 2022.

PG014 Programa de Apoio à Saúde Física e Mental da População Impactada

Eixo Pessoas e Comunidades

Objetivo

Desenvolver estudos epidemiológico e toxicológico para identificar o perfil epidemiológico e sanitário retrospectivo, atual e prospectivo dos moradores de Mariana até a foz do Rio Doce, de forma a avaliar riscos e correlações decorrentes do EVENTO e, com base nos resultados dos estudos, desenvolver ações para reparação nos possíveis impactos à saúde dos atingidos.

Cláusula ou deliberação **Concluída Internamente**: O item foi concluído pela Fundação Renova, mas ainda deverá ser validado pelo CIF.

Entregas do ano de 2021

janeiro de 2021	●	Implementação e acompanhamento do plano de Barra Longa – 1º Repasse financeiro para contratação de RH
março de 2021	●	Implementação e acompanhamento do plano de Barra Longa – Final do processo Seletivo
junho de 2021	●	Acompanhamento do plano de Mariana – Acompanhamento do processo seletivo
junho de 2021	●	Implementação e acompanhamento do plano de Barra Longa – 2º Repasse financeiro para contratação de RH
junho de 2021	●	Início da execução do programa de capacitações para profissionais do SUS com exceção do município de Mariana
agosto de 2021	●	Acompanhamento do plano de Mariana – 2º Repasse financeiro para contratação de RH
setembro de 2021	●	Implementação e acompanhamento do plano de Barra Longa – 3º Repasse financeiro para contratação de RH
outubro de 2021	●	Implementação e acompanhamento do plano de Barra Longa – 2º Repasse financeiro para assistência farmacêutica
outubro de 2021	●	Implementação e acompanhamento do plano de Barra Longa – 2º Repasse financeiro para consultas e exames especializados
dezembro de 2021	●	Implementação e acompanhamento do plano de Barra Longa – 4º Repasse financeiro para contratação de RH

● Concluído

● Planejado

● Reprogramado

Grandes Números do Programa - jan/2021

- 43 **profissionais** (entre médicos, enfermeiros, assistentes sociais, psicólogos e psiquiatras) atuaram nos municípios de Mariana/MG (27 **profissionais**) e Barra Longa/MG (16 **profissionais**).

Grandes Números do Programa - fev/2021

- 42 **profissionais** (entre médicos, enfermeiros, assistentes sociais, psicólogos e psiquiatras) atuaram nos municípios de Mariana/MG (26 **profissionais**) e Barra Longa/MG (16 **profissionais**).

Grandes Números do Programa - mar/2021

- 40 **profissionais** (entre médicos, enfermeiros, assistentes sociais, psicólogos e psiquiatras) atuaram nos municípios de Mariana/MG (24 **profissionais**) e Barra Longa/MG (16 **profissionais**).

Grandes Números do Programa - abr/2021

- 36 **profissionais** (entre médicos, enfermeiros, assistentes sociais, psicólogos e psiquiatras) atuaram nos municípios de Mariana/MG (20 **profissionais**) e Barra Longa/MG (16 **profissionais**).

* Para os profissionais de Mariana, foram contabilizados os profissionais contratados pela empresa terceirizada Contexto. Entretanto, a Fundação Renova realizou um repasse financeiro em 2019 e outro repasse em agosto/2021 para suplementação de mão de obra. Para ocorrer o terceiro repasse, de acordo com a ACP, é necessário que o município realize a prestação de contas.

Grandes Números do Programa - mai/2021

- 33 **profissionais** (entre médicos, enfermeiros, assistentes sociais, psicólogos e psiquiatras) atuaram nos municípios de Mariana/MG (17 **profissionais**) e Barra Longa/MG (16 **profissionais**).

* Os números serão melhores detalhados, no tópico seguinte.

** Para os profissionais de Mariana, foram contabilizados os profissionais contratados pela empresa terceirizada Contexto. Entretanto, a Fundação Renova realizou um repasse financeiro em 2019 e outro repasse em agosto/2021 para suplementação de mão de obra. Para ocorrer o terceiro repasse, de acordo com a ACP, é necessário que o município realize a prestação de contas.

Detalhamento dos Grandes Números

Barra Longa

05/2021 Desde o rompimento da Barragem de Fundão o município de Barra Longa vem recebendo apoio ao SUS para atendimento à população atingida. Atualmente, por meio de ACP homologada pela 12ª Vara, são disponibilizados recursos financeiros para a contratação de 4 médicos plantonistas, 2 enfermeiros plantonistas, 2 técnicos de enfermagem, 1 médico psiquiatra, 1 psicólogo e, para o Departamento de Vigilância em Saúde, 2 profissionais de nível médio, 2 profissionais de nível técnico e 2 profissionais de nível superior. Para o apoio logístico, a Fundação Renova disponibiliza 02 veículos para a Secretaria Municipal de Saúde de Barra Longa com os respectivos cartões-combustível.

Os profissionais médicos e enfermeiros atuam realizando consultas e procedimentos médicos no Centro Assistencial de Saúde (CAS) 24h, com média de 545 consultas e 218 procedimentos por mês.

Quanto ao atendimento em saúde mental, foram reportados em média 150 consultas mensais realizadas pelo médico psiquiatra e média de 94 atendimentos mensais pela profissional psicóloga. A Secretaria de Saúde também relatou o importante trabalho desenvolvido pelos profissionais da Vigilância em Saúde na alimentação dos sistemas de informação do SUS (agravos de notificação, SIM, plataformas Covid-19, entre outros), monitoramento de dados do Sistema de monitoramento da qualidade da água para consumo humano (SISAGUA), fiscalização e orientação aos comerciantes e população referente medidas sanitárias a serem seguidas para combate ao COVID-19 e inspeção sanitária em estabelecimentos comerciais, dentre outras.

Os veículos disponibilizados pela Fundação Renova têm sido utilizados para o transporte de pacientes, atendimento no transporte da Estratégia da Saúde da Família, transporte da equipe de Vigilância em Saúde para execuções de ações de prevenção, promoção e recuperação à saúde, entre outros.

A Fundação Renova também apoia o município com R\$ 175.000,00 (dois repasses anuais em 2020 e 2021) para complementação de exames e consultas especializados, aquisição de material médico, insumos e medicamentos. Além disso, disponibilizou 04 notebooks e 04 desktops para o Departamento de Vigilância em Saúde.

Detalhamento dos Grandes Números

Mariana

- 05/2021 Desde o rompimento da Barragem de Fundão o município de Mariana vem recebendo apoio para atendimento à população atingida. Atualmente, por meio de ACP homologado pela 2ª Vara Cível, a Fundação Renova mantém o financiamento, por meio da empresa Contexto, de 17 profissionais de saúde atuando no fortalecimento do SUS. Estes profissionais atuam nos seguintes equipamentos municipais de saúde:
- Espaço Conviver, que presta serviços à população atingida na área de Saúde Mental, oferecendo atendimentos psicológicos e psiquiátricos especializados e acompanhamento psicossocial. O aluguel deste espaço é financiado pela Fundação Renova, que também financiou a compra de móveis e equipamentos para seu funcionamento adequado.
 - CAPS e CAPSAD, nos quais os atendimentos são realizados por equipe multiprofissional que atua de forma interdisciplinar e realiza prioritariamente atendimento às pessoas com sofrimento ou transtorno mental, incluindo aquelas com necessidades decorrentes do uso de álcool e outras drogas, em sua área territorial, seja em situações de crise ou nos processos de reabilitação psicossocial.
 - UBS de Bento Rodrigues e Paracatu, na qual são oferecidos atendimentos com Nutricionista, Fisioterapeuta, Odontóloga, Médico ESF, Médico Psiquiatra, Enfermeiro e Psicóloga. O objetivo desta Unidade de Saúde é atender até 80% dos problemas de saúde da população atingida, sem que haja a necessidade de encaminhamento para outros serviços, como emergências e hospitais. Nesta UBS, assim como em outras UBS do Município, as famílias atingidas podem ter acesso a ações de promoção, prevenção e tratamento relacionadas a saúde da mulher, da criança, saúde mental, planejamento familiar, prevenção a câncer, pré-natal e cuidado de doenças crônicas como diabetes e hipertensão, fazer curativos, inalações, tomar vacinas, coletar exames laboratoriais, ter tratamento odontológico, receber medicação básica e ser encaminhado para atendimentos com especialistas.

Mariana – Saúde (17 profissionais atuando por meio da empresa Contexto no dia 15 de maio/21):

Médico Psiquiatra – 1 (20h/semana) – Atuação: ESF Bento Rodrigues e Paracatu;
Médico ESF – 1 (40h/semana) – Atuação: ESF Bento Rodrigues e Paracatu;
Enfermeiro – 2 (40h/semana) – Atuação: 1 ESF Bento Rodrigues e Paracatu e 1 no CAPSAD;
Odontóloga – 1 (30h/semana) – Atuação: ESF Bento Rodrigues e Paracatu;
Psicólogo – 8 (30h/semana) – Atuação: 4 no CAPS, 1 no CAPSAD, 1 na ESF Bento Rodrigues e Paracatu, 1 no CREAS e 1 no Conviver;
Terapeuta Ocupacional – 2 (30h/semana) – Atuação: 1 no CAPS e 1 no CAPSij;
Analista de Saúde – 2 (30h/semana) – Atuação: 2 no Conviver.

A Fundação Renova também apoia o município de Mariana com 05 veículos, com os respectivos cartões-combustível para atendimento à população atingida, visando reforçar o trabalho das áreas de atenção primária, atenção especializada, saúde mental, vigilância em saúde, assistência farmacêutica, execuções de ações de prevenção, promoção e recuperação à saúde, entre outros.

Grandes Números do Programa - jun/2021

- 32 **profissionais** (entre médicos, enfermeiros, assistentes sociais, psicólogos e psiquiatras) atuaram nos municípios de Mariana/MG (16 **profissionais**) e Barra Longa/MG (16 **profissionais**).

* Os números serão melhores detalhados, no tópico seguinte.

** Para os profissionais de Mariana, foram contabilizados os profissionais contratados pela empresa terceirizada Contexto. Entretanto, a Fundação Renova realizou um repasse financeiro em 2019 e outro repasse em agosto/2021 para suplementação de mão de obra. Para ocorrer o terceiro repasse, de acordo com a ACP, é necessário que o município realize a prestação de contas.

Detalhamento dos Grandes Números

Barra Longa

06/2021 Desde o rompimento da Barragem de Fundão o município de Barra Longa vem recebendo apoio ao SUS para atendimento à população atingida. Atualmente, por meio de ACP homologada pela 12ª Vara, são disponibilizados recursos financeiros para a contratação de 4 médicos plantonistas, 2 enfermeiros plantonistas, 2 técnicos de enfermagem, 1 médico psiquiatra, 1 psicólogo e, para o Departamento de Vigilância em Saúde, 2 profissionais de nível médio, 2 profissionais de nível técnico e 2 profissionais de nível superior. Para o apoio logístico, a Fundação Renova disponibiliza 02 veículos para a Secretaria Municipal de Saúde de Barra Longa com os respectivos cartões-combustível.

Os profissionais médicos e enfermeiros atuam realizando consultas e procedimentos médicos no Centro Assistencial de Saúde (CAS) 24h, com média de 545 consultas e 218 procedimentos por mês.

Quanto ao atendimento em saúde mental, foram reportados em média 150 consultas mensais realizadas pelo médico psiquiatra e média de 94 atendimentos mensais pela profissional psicóloga. A Secretaria de Saúde também relatou o importante trabalho desenvolvido pelos profissionais da Vigilância em Saúde na alimentação dos sistemas de informação do SUS (agravos de notificação, SIM, plataformas Covid-19, entre outros), monitoramento de dados do Sistema de monitoramento da qualidade da água para consumo humano (SISAGUA), fiscalização e orientação aos comerciantes e população referente medidas sanitárias a serem seguidas para combate ao COVID-19 e inspeção sanitária em estabelecimentos comerciais, dentre outras.

Os veículos disponibilizados pela Fundação Renova têm sido utilizados para o transporte de pacientes, atendimento no transporte da Estratégia da Saúde da Família, transporte da equipe de Vigilância em Saúde para execuções de ações de prevenção, promoção e recuperação à saúde, entre outros.

A Fundação Renova também apoia o município com R\$ 175.000,00 (dois repasses anuais em 2020 e 2021) para complementação de exames e consultas especializados, aquisição de material médico, insumos e medicamentos. Além disso, disponibilizou 04 notebooks e 04 desktops para o Departamento de Vigilância em Saúde.

Detalhamento dos Grandes Números

Mariana

06/2021 Desde o rompimento da Barragem de Fundão o município de Mariana vem recebendo apoio para atendimento à população atingida. Atualmente, por meio de ACP homologado pela 2ª Vara Cível, a Fundação Renova mantém o financiamento, por meio da empresa Contexto, de 16 profissionais de saúde atuando no fortalecimento do SUS. Nos meses de abril e maio de 2021, a Prefeitura de Mariana iniciou a contratação de parte dos profissionais que deverão substituir os atualmente contratados pela empresa Contexto. O restante deverá ser substituído após homologação do processo seletivo que está em andamento, que está prevista para o mês de julho. Estes profissionais atuam nos seguintes equipamentos municipais de saúde:

- Espaço Conviver, que presta serviços à população atingida na área de Saúde Mental, oferecendo atendimentos psicológicos e psiquiátricos especializados e acompanhamento psicossocial. O aluguel deste espaço é financiado pela Fundação Renova, que também financiou a compra de móveis e equipamentos para seu funcionamento adequado.
- CAPS e CAPSAD, nos quais os atendimentos são realizados por equipe multiprofissional que atua de forma interdisciplinar e realiza prioritariamente atendimento às pessoas com sofrimento ou transtorno mental, incluindo aquelas com necessidades decorrentes do uso de álcool e outras drogas, em sua área territorial, seja em situações de crise ou nos processos de reabilitação psicossocial.
- UBS de Bento Rodrigues e Paracatu, na qual são oferecidos atendimentos com Nutricionista, Fisioterapeuta, Odontóloga, Médico ESF, Médico Psiquiatra, Enfermeiro e Psicóloga. O objetivo desta Unidade de Saúde é atender até 80% dos problemas de saúde da população atingida, sem que haja a necessidade de encaminhamento para outros serviços, como emergências e hospitais. Nesta UBS, assim como em outras UBS do Município, as famílias atingidas podem ter acesso a ações de promoção, prevenção e tratamento relacionadas a saúde da mulher, da criança, saúde mental, planejamento familiar, prevenção a câncer, pré-natal e cuidado de doenças crônicas como diabetes e hipertensão, fazer curativos, inalações, tomar vacinas, coletar exames laboratoriais, ter tratamento odontológico, receber medicação básica e ser encaminhado para atendimentos com especialistas.

Mariana – Saúde (16 profissionais atuando por meio da empresa Contexto no dia 15 de junho/21):

Médico Psiquiatra – 1 (20h/semana) – Atuação: ESF Bento Rodrigues e Paracatu;
Médico ESF – 1 (40h/semana) – Atuação: ESF Bento Rodrigues e Paracatu;
Enfermeiro – 2 (40h/semana) – Atuação: 1 ESF Bento Rodrigues e Paracatu e 1 no CAPSAD;
Psicólogo – 8 (30h/semana) – Atuação: 4 no CAPS, 1 no CAPSAD, 1 na ESF Bento Rodrigues e Paracatu, 1 no CREAS e 1 no Conviver;
Terapeuta Ocupacional – 2 (30h/semana) – Atuação: 1 no CAPS e 1 no CAPSi;
Analista de Saúde – 2 (30h/semana) – Atuação: 2 no Conviver.

A Fundação Renova também apoia o município de Mariana com 05 veículos, com os respectivos cartões-combustível para atendimento à população atingida, visando reforçar o trabalho das áreas de atenção primária, atenção especializada, saúde mental, vigilância em saúde, assistência farmacêutica, execuções de ações de prevenção, promoção e recuperação à saúde, entre outros.

Grandes Números do Programa - jul/2021

- 32 **profissionais** (entre médicos, enfermeiros, assistentes sociais, psicólogos e psiquiatras) atuaram nos municípios de Mariana/MG (16 **profissionais**) e Barra Longa/MG (16 **profissionais**).

* Os números serão melhores detalhados, no tópico seguinte.

** Para os profissionais de Mariana, foram contabilizados os profissionais contratados pela empresa terceirizada Contexto. Entretanto, a Fundação Renova realizou um repasse financeiro em 2019 e outro repasse em agosto/2021 para suplementação de mão de obra. Para ocorrer o terceiro repasse, de acordo com a ACP, é necessário que o município realize a prestação de contas.

Detalhamento dos Grandes Números

Barra Longa

07/2021 Desde o rompimento da Barragem de Fundão o município de Barra Longa vem recebendo apoio ao SUS para atendimento à população atingida. Atualmente, por meio de ACP homologada pela 12ª Vara, são disponibilizados recursos financeiros para a contratação de 4 médicos plantonistas, 2 enfermeiros plantonistas, 2 técnicos de enfermagem, 1 médico psiquiatra, 1 psicólogo e, para o Departamento de Vigilância em Saúde, 2 profissionais de nível médio, 2 profissionais de nível técnico e 2 profissionais de nível superior. Para o apoio logístico, a Fundação Renova disponibiliza 02 veículos para a Secretaria Municipal de Saúde de Barra Longa com os respectivos cartões-combustível.

Os profissionais médicos e enfermeiros atuam realizando consultas e procedimentos médicos no Centro Assistencial de Saúde (CAS) 24h, com média de 545 consultas e 218 procedimentos por mês.

Quanto ao atendimento em saúde mental, foram reportados em média 150 consultas mensais realizadas pelo médico psiquiatra e média de 94 atendimentos mensais pela profissional psicóloga. A Secretaria de Saúde também relatou o importante trabalho desenvolvido pelos profissionais da Vigilância em Saúde na alimentação dos sistemas de informação do SUS (agravos de notificação, SIM, plataformas Covid-19, entre outros), monitoramento de dados do Sistema de monitoramento da qualidade da água para consumo humano (SISAGUA), fiscalização e orientação aos comerciantes e população referente medidas sanitárias a serem seguidas para combate ao COVID-19 e inspeção sanitária em estabelecimentos comerciais, dentre outras.

Os veículos disponibilizados pela Fundação Renova têm sido utilizados para o transporte de pacientes, atendimento no transporte da Estratégia da Saúde da Família, transporte da equipe de Vigilância em Saúde para execuções de ações de prevenção, promoção e recuperação à saúde, entre outros.

A Fundação Renova também apoia o município com R\$ 175.000,00 (dois repasses anuais em 2020 e 2021) para complementação de exames e consultas especializados, aquisição de material médico, insumos e medicamentos. Além disso, disponibilizou 04 notebooks e 04 desktops para o Departamento de Vigilância em Saúde.

Detalhamento dos Grandes Números

Mariana

07/2021 Desde o rompimento da Barragem de Fundão o município de Mariana vem recebendo apoio para atendimento à população atingida. Atualmente, por meio de ACP homologado pela 2ª Vara Cível, a Fundação Renova mantém o financiamento, por meio da empresa Contexto, de 16 profissionais de saúde atuando no fortalecimento do SUS. Nos meses de abril e maio de 2021, a Prefeitura de Mariana iniciou a contratação de parte dos profissionais que deverão substituir os atualmente contratados pela empresa Contexto. O restante deverá ser substituído após a contratação dos profissionais aprovado no processo seletivo homologado em julho e após a realização de novo processo simplificado para preencher as vagas que ainda não puderam ser preenchidas pelo primeiro. Estes profissionais atuam nos seguintes equipamentos municipais de saúde:

- Espaço Conviver, que presta serviços à população atingida na área de Saúde Mental, oferecendo atendimentos psicológicos e psiquiátricos especializados e acompanhamento psicossocial. O aluguel deste espaço é financiado pela Fundação Renova, que também financiou a compra de móveis e equipamentos para seu funcionamento adequado.
- CAPS e CAPSAD, nos quais os atendimentos são realizados por equipe multiprofissional que atua de forma interdisciplinar e realiza prioritariamente atendimento às pessoas com sofrimento ou transtorno mental, incluindo aquelas com necessidades decorrentes do uso de álcool e outras drogas, em sua área territorial, seja em situações de crise ou nos processos de reabilitação psicossocial.
- UBS de Bento Rodrigues e Paracatu, na qual são oferecidos atendimentos com Nutricionista, Fisioterapeuta, Odontóloga, Médico ESF, Médico Psiquiatra, Enfermeiro e Psicóloga. O objetivo desta Unidade de Saúde é atender até 80% dos problemas de saúde da população atingida, sem que haja a necessidade de encaminhamento para outros serviços, como emergências e hospitais. Nesta UBS, assim como em outras UBS do Município, as famílias atingidas podem ter acesso a ações de promoção, prevenção e tratamento relacionadas a saúde da mulher, da criança, saúde mental, planejamento familiar, prevenção a câncer, pré-natal e cuidado de doenças crônicas como diabetes e hipertensão, fazer curativos, inalações, tomar vacinas, coletar exames laboratoriais, ter tratamento odontológico, receber medicação básica e ser encaminhado para atendimentos com especialistas.

Mariana – Saúde (16 profissionais atuando por meio da empresa Contexto no dia 15 de julho/21):

Médico Psiquiatra – 1 (20h/semana) – Atuação: ESF Bento Rodrigues e Paracatu;

Médico ESF – 1 (40h/semana) – Atuação: ESF Bento Rodrigues e Paracatu;

Enfermeiro – 2 (40h/semana) – Atuação: 1 ESF Bento Rodrigues e Paracatu e 1 no CAPSAD;

Psicólogo – 9 (30h/semana) – Atuação: 5 no CAPS, 1 no CAPSAD, 1 na ESF Bento Rodrigues e Paracatu, 1 no CREAS (cedida pela Saúde) e 1 no Conviver;

Terapeuta Ocupacional – 1 (30h/semana) – Atuação: 1 no CAPSij;

Analista de Saúde – 2 (30h/semana) – Atuação: 2 no Conviver.

Grandes Números do Programa - ago/2021

- 26 **profissionais** (entre médicos, enfermeiros, assistentes sociais, psicólogos e psiquiatras) atuaram nos municípios de Mariana/MG (10 **profissionais**) e Barra Longa/MG (16 **profissionais**).

* Os números serão melhores detalhados, no tópico seguinte.

** Para os profissionais de Mariana, foram contabilizados os profissionais contratados pela empresa terceirizada Contexto. Entretanto, a Fundação Renova realizou um repasse financeiro em 2019 e outro repasse em agosto/2021 para suplementação de mão de obra. Para ocorrer o terceiro repasse, de acordo com a ACP, é necessário que o município realize a prestação de contas.

Detalhamento dos Grandes Números

Barra Longa

08/2021 Desde o rompimento da Barragem de Fundão, o município de Barra Longa tem recebido apoio ao SUS para atendimento à população atingida. Atualmente, por meio de ACP homologada pela 12ª Vara, são disponibilizados recursos financeiros para a contratação de 4 médicos plantonistas, 2 enfermeiros plantonistas, 2 técnicos de enfermagem, 1 médico psiquiatra, 1 psicólogo e, para o Departamento de Vigilância em Saúde, 2 profissionais de nível médio, 2 profissionais de nível técnico e 2 profissionais de nível superior. Para o apoio logístico, a Fundação Renova disponibiliza 02 veículos para a Secretaria Municipal de Saúde de Barra Longa com os respectivos cartões-combustível.

Os profissionais médicos e enfermeiros atuam realizando consultas e procedimentos clínicos no Centro Assistencial de Saúde (CAS) 24h, com média de 545 consultas e 218 procedimentos por mês.

Os profissionais contratados também podem apoiar as ações desenvolvidas na Atenção Primária em Saúde (APS), por meio da Estratégia Saúde da Família (ESF), que oferece serviços de promoção, prevenção e tratamento da saúde física e mental das comunidades tanto da área urbana quanto rural do Município.

Quanto ao atendimento em saúde mental, realizado tanto no CAS quanto na ESF, foram reportados em média 150 consultas mensais realizadas pelo médico psiquiatra e média de 94 atendimentos mensais pela profissional psicóloga. A Secretaria de Saúde também relatou o importante trabalho desenvolvido pelos profissionais da Vigilância em Saúde na alimentação dos sistemas de informação do SUS (agravos de notificação, SIM, plataformas Covid-19, entre outros), monitoramento de dados do Sistema de monitoramento da qualidade da água para consumo humano (SISAGUA), fiscalização e orientação aos comerciantes e população referente medidas sanitárias a serem seguidas para combate ao COVID-19 e inspeção sanitária em estabelecimentos comerciais, dentre outras.

Os veículos disponibilizados pela Fundação Renova são utilizados para o transporte de pacientes, atendimento à Estratégia da Saúde da Família, atendimento à equipe de Vigilância em Saúde para execuções de ações de prevenção, promoção e recuperação à saúde, entre outros.

A Fundação Renova também apoia o município com R\$ 175.000,00 (dois repasses anuais em 2020 e 2021) para complementação de exames e consultas especializadas, aquisição de material médico, insumos e medicamentos. Além disso, disponibilizou 04 notebooks e 04 desktops para o Departamento de Vigilância em Saúde.

No dia 19 de agosto, foram entregues calças, coletes, camisetas e kits de combate à Dengue, Chikungunya e Zika para o Departamento de Vigilância em Saúde, em cumprimento à ACP.

Detalhamento dos Grandes Números

Mariana

- 08/2021 Desde o rompimento da Barragem de Fundão, o município de Mariana tem recebido apoio para atendimento à população atingida. Atualmente, por meio de ACP homologada pela 2ª Vara Cível, a Fundação Renova mantém o financiamento, por meio da empresa Contexto, de 10 profissionais de saúde atuando no apoio e fortalecimento do SUS. Nos meses de abril e maio de 2021, a Prefeitura de Mariana iniciou a contratação de parte dos profissionais que deverão substituir os atualmente contratados pela empresa Contexto. O restante deverá ser substituído após a contratação dos profissionais aprovados no processo seletivo homologado em julho e após a realização de novo processo simplificado para preencher as vagas que ainda não puderam ser preenchidas pelo primeiro. Estes profissionais atuam nos seguintes equipamentos municipais de saúde:
- Espaço Conviver, que presta serviços à população atingida na área de Saúde Mental, oferecendo atendimentos psicológicos e psiquiátricos especializados e acompanhamento psicossocial. O aluguel deste espaço é financiado pela Fundação Renova, que também financiou a compra de móveis e equipamentos para seu funcionamento adequado.
 - CAPS e CAPSAD, nos quais os atendimentos são realizados por equipe multiprofissional que atua de forma interdisciplinar e realiza prioritariamente atendimento às pessoas em sofrimento mental, incluindo aquelas com necessidades decorrentes do uso abusivo de álcool e outras drogas, em sua área territorial, seja em situações de crise ou nos processos de reabilitação psicossocial.
 - UBS de Bento Rodrigues e Paracatu, onde são oferecidos atendimentos com Nutricionista, Fisioterapeuta, Odontóloga, Médico ESF, Médico Psiquiatra, Enfermeiro e Psicóloga. O objetivo desta Unidade de Saúde é atender até 80% dos problemas de saúde da população atingida, sem que haja a necessidade de encaminhamento para outros serviços, como emergências e hospitais. Nesta UBS, assim como em outras UBS do Município, as famílias atingidas podem ter acesso a ações de promoção, prevenção e tratamento relacionadas a saúde da mulher, da criança, saúde mental, planejamento familiar, prevenção a câncer, pré-natal e cuidado de doenças crônicas como diabetes e hipertensão, fazer curativos, inalações, tomar vacinas, coletar amostras para exames laboratoriais, ter tratamento odontológico, receber medicação básica e ser encaminhado para atendimentos com especialistas.

Mariana – Saúde (10 profissionais atuando por meio da empresa Contexto no dia 15 de agosto/21):

Médico ESF – 1 (40h/semana) – Atuação: ESF Bento Rodrigues e Paracatu;
Psicólogo – 6 (30h/semana) – Atuação: 3 no CAPS, 1 na ESF Bento Rodrigues e Paracatu, 1 no CREAS (cedida pela Saúde) e 1 no Conviver;
Terapeuta Ocupacional – 1 (30h/semana) – Atuação: 1 no CAPSij;
Analista de Saúde – 2 (30h/semana) – Atuação: 2 no Conviver.

Grandes Números do Programa - set/2021

- 26 **profissionais** (entre médicos, enfermeiros, assistentes sociais, psicólogos e psiquiatras) atuaram nos municípios de Mariana/MG (10 **profissionais**) e Barra Longa/MG (16 **profissionais**).

* Os números serão melhores detalhados, no tópico seguinte.

** Para os profissionais de Mariana, foram contabilizados os profissionais contratados pela empresa terceirizada Contexto. Entretanto, a Fundação Renova realizou um repasse financeiro em 2019 e outro repasse em agosto/2021 para suplementação de mão de obra. Para ocorrer o terceiro repasse, de acordo com a ACP, é necessário que o município realize a prestação de contas.

Detalhamento dos Grandes Números

Barra Longa

09/2021 Desde o rompimento da Barragem de Fundão, o município de Barra Longa tem recebido apoio ao SUS para atendimento à população atingida. Atualmente, por meio de ACP homologada pela 12ª Vara, são disponibilizados recursos financeiros para a contratação de 4 médicos plantonistas, 2 enfermeiros plantonistas, 2 técnicos de enfermagem, 1 médico psiquiatra, 1 psicólogo e, para o Departamento de Vigilância em Saúde, 2 profissionais de nível médio, 2 profissionais de nível técnico e 2 profissionais de nível superior.

Os profissionais médicos e enfermeiros atuam realizando consultas e procedimentos clínicos no Centro Assistencial de Saúde (CAS) 24h, com média de 545 consultas e 218 procedimentos por mês.

Os profissionais contratados também podem apoiar as ações desenvolvidas na Atenção Primária em Saúde (APS), por meio da Estratégia Saúde da Família (ESF), que oferece serviços de promoção, prevenção e tratamento da saúde física e mental das comunidades tanto da área urbana quanto rural do Município.

Quanto ao atendimento em saúde mental, realizado tanto no CAS quanto na ESF, foram reportados em média 150 consultas mensais realizadas pelo médico psiquiatra e média de 94 atendimentos mensais pela profissional psicóloga. A Secretaria de Saúde também relatou o importante trabalho desenvolvido pelos profissionais da Vigilância em Saúde na alimentação dos sistemas de informação do SUS (agravos de notificação, SIM, plataformas Covid-19, entre outros), monitoramento de dados do Sistema de monitoramento da qualidade da água para consumo humano (SISAGUA), fiscalização e orientação aos comerciantes e população referente medidas sanitárias a serem seguidas para combate ao COVID-19 e inspeção sanitária em estabelecimentos comerciais, dentre outras.

Para o apoio logístico, a Fundação Renova disponibiliza 02 veículos para a Secretaria Municipal de Saúde de Barra Longa, com os respectivos cartões-combustível, que são utilizados para o transporte de pacientes, atendimento à Estratégia da Saúde da Família, atendimento à equipe de Vigilância em Saúde para execuções de ações de prevenção, promoção e recuperação à saúde, entre outros.

A Fundação Renova disponibilizou 04 notebooks e 04 desktops.

Detalhamento dos Grandes Números

Mariana

- 09/2021 Desde o rompimento da Barragem de Fundão, o município de Mariana tem recebido apoio para atendimento à população atingida. Atualmente, por meio de ACP homologada pela 2ª Vara Cível, a Fundação Renova mantém o financiamento, por meio da empresa Contexto, de 10 profissionais de saúde atuando no apoio e fortalecimento do SUS. Nos meses de abril e maio de 2021, a Prefeitura de Mariana iniciou a contratação de parte dos profissionais que deverão substituir os atualmente contratados pela empresa Contexto. O restante deverá ser substituído após a contratação dos profissionais aprovados no processo seletivo homologado em julho e após a realização de novo processo simplificado, em andamento, para preencher as vagas que ainda não puderam ser preenchidas pelo primeiro. Estes profissionais atuam nos seguintes equipamentos municipais de saúde:
- Espaço Conviver, que presta serviços à população atingida na área de Saúde Mental, oferecendo atendimentos psicológicos e psiquiátricos especializados e acompanhamento psicossocial. O aluguel deste espaço é financiado pela Fundação Renova, que também financiou a compra de móveis e equipamentos para seu funcionamento adequado.
 - CAPS e CAPSAD, nos quais os atendimentos são realizados por equipe multiprofissional que atua de forma interdisciplinar e realiza prioritariamente atendimento às pessoas em sofrimento mental, incluindo aquelas com necessidades decorrentes do uso abusivo de álcool e outras drogas, em sua área territorial, seja em situações de crise ou nos processos de reabilitação psicossocial.
 - UBS de Bento Rodrigues e Paracatu, onde são oferecidos atendimentos com Nutricionista, Fisioterapeuta, Odontóloga, Médico ESF, Médico Psiquiatra, Enfermeiro e Psicóloga. O objetivo desta Unidade de Saúde é atender até 80% dos problemas de saúde da população atingida, sem que haja a necessidade de encaminhamento para outros serviços, como emergências e hospitais. Nesta UBS, assim como em outras UBS do Município, as famílias atingidas podem ter acesso a ações de promoção, prevenção e tratamento relacionadas a saúde da mulher, da criança, saúde mental, planejamento familiar, prevenção a câncer, pré-natal e cuidado de doenças crônicas como diabetes e hipertensão, fazer curativos, inalações, tomar vacinas, coletar amostras para exames laboratoriais, ter tratamento odontológico, receber medicação básica e ser encaminhado para atendimentos com especialistas.

Mariana – Saúde (10 profissionais atuando por meio da empresa Contexto no dia 15 de setembro/21):

Médico ESF – 1 (40h/semana) – Atuação: ESF Bento Rodrigues e Paracatu;
Psicólogo – 6 (30h/semana) – Atuação: 3 no CAPS, 1 na ESF Bento Rodrigues e Paracatu, 1 no CREAS (cedida pela Saúde) e 1 no Conviver;
Terapeuta Ocupacional – 1 (30h/semana) – Atuação: 1 no CAPSij;
Analista de Saúde – 2 (30h/semana) – Atuação: 2 no Conviver.

A Fundação Renova também apoia o município de Mariana com 05 veículos, com os respectivos cartões-combustível para atendimento à população atingida, visando a reforçar o trabalho nas áreas de atenção primária, atenção especializada, saúde mental, vigilância em saúde, assistência farmacêutica, entre outros.

Grandes Números do Programa - out/2021

- 24 **profissionais** (entre médicos, enfermeiros, assistentes sociais, psicólogos e psiquiatras) atuaram nos municípios de Mariana/MG (8 **profissionais**) e Barra Longa/MG (16 **profissionais**).

* Os números serão melhores detalhados, no tópico seguinte.

** Para os profissionais de Mariana, foram contabilizados os profissionais contratados pela empresa terceirizada Contexto. Entretanto, a Fundação Renova realizou um repasse financeiro em 2019 e outro repasse em agosto/2021 para suplementação de mão de obra. Para ocorrer o terceiro repasse, de acordo com a ACP, é necessário que o município realize a prestação de contas.

Detalhamento dos Grandes Números

Barra Longa

10/2021 Barra Longa

Desde o rompimento da Barragem de Fundão, o município de Barra Longa tem recebido apoio ao SUS para atendimento à população atingida. Atualmente, por meio de ACP homologada pela 12ª Vara, são disponibilizados recursos financeiros para a contratação de 4 médicos plantonistas, 2 enfermeiros plantonistas, 2 técnicos de enfermagem, 1 médico psiquiatra, 1 psicólogo e, para o Departamento de Vigilância em Saúde, 2 profissionais de nível médio, 2 profissionais de nível técnico e 2 profissionais de nível superior.

No Relatório Semestral, referente ao período de abril a setembro/21, a Secretaria de Saúde reportou que os profissionais médicos e enfermeiros realizaram 3.629 consultas (média de 604 por mês) e 1.194 procedimentos clínicos como aferição de glicemia, pressão arterial, administração de insulina, medicação, retirada de pontos e curativos, coleta de amostras para teste Covid-19, entre outros (média de 199 procedimentos por mês) no Centro Assistencial de Saúde (CAS) 24h.

Os profissionais contratados também podem apoiar as ações desenvolvidas na Atenção Primária em Saúde (APS), por meio da Estratégia Saúde da Família (ESF), que oferece serviços de promoção, prevenção e tratamento da saúde física e mental das comunidades tanto da área urbana quanto rural do Município.

Quanto ao atendimento em saúde mental, realizado tanto no CAS quanto na ESF, no Relatório Semestral referente ao período de outubro/20 a março/21, foram reportados em média 150 consultas mensais realizadas pelo médico psiquiatra e média de 94 atendimentos mensais pela profissional psicóloga. Aguarda-se a atualização deste número de consultas no período de abril a setembro/21. No relatório mais recente, a Secretaria de Saúde continuou o relato do importante trabalho desenvolvido pelos profissionais da Vigilância em Saúde na atualização dos sistemas de informação do SUS (agravos de notificação, SIM, plataformas Covid-19, entre outros), monitoramento de dados do Sistema de monitoramento da qualidade da água para consumo humano (SISAGUA), fiscalização e orientação aos comerciantes e população referente medidas sanitárias a serem seguidas para combate ao COVID-19 e inspeção sanitária em estabelecimentos comerciais, dentre outras.

Para o apoio logístico, a Fundação Renova disponibiliza 02 veículos para a Secretaria Municipal de Saúde de Barra Longa, com os respectivos cartões-combustível, que são utilizados para o transporte de pacientes, atendimento à Estratégia da Saúde da Família, atendimento à equipe de Vigilância em Saúde para execuções de ações de prevenção, promoção e recuperação à saúde, entre outros.

A Fundação Renova também apoia o município com R\$ 175.000,00 (dois repasses anuais em 2020 e 2021) para complementação de exames e consultas especializadas, aquisição de material médico, insumos e medicamentos. Além disso, disponibilizou 04 notebooks e 04 desktops e entregou Equipamentos de Proteção Individual (EPI) e uniformes para o Departamento de Vigilância em Saúde.

Detalhamento dos Grandes Números

Mariana

10/2021 Mariana

Desde o rompimento da Barragem de Fundão, o município de Mariana tem recebido apoio para atendimento à população atingida. Atualmente, por meio de ACP homologada pela 2ª Vara Cível, a Fundação Renova mantém o financiamento, por meio da empresa Contexto, de 08 profissionais de saúde atuando no apoio e fortalecimento do SUS. Nos meses de abril e maio de 2021, a Prefeitura de Mariana iniciou a contratação de parte dos profissionais que deverão substituir os atualmente contratados pela empresa Contexto. O restante vem sendo substituído após a contratação dos profissionais aprovados no processo seletivo homologado em julho e após a homologação de novo processo simplificado para preencher as vagas que ainda não puderam ser preenchidas pelo primeiro. Estes profissionais atuam nos seguintes equipamentos municipais de saúde:

- Espaço Conviver, que presta serviços à população atingida na área de Saúde Mental, oferecendo atendimentos psicológicos e psiquiátricos especializados e acompanhamento psicossocial. O aluguel deste espaço é financiado pela Fundação Renova, que também financiou a compra de móveis e equipamentos para seu funcionamento adequado.
- CAPS e CAPSAD, nos quais os atendimentos são realizados por equipe multiprofissional que atua de forma interdisciplinar e realiza prioritariamente atendimento às pessoas em sofrimento mental, incluindo aquelas com necessidades decorrentes do uso abusivo de álcool e outras drogas, em sua área territorial, seja em situações de crise ou nos processos de reabilitação psicossocial.
- UBS de Bento Rodrigues e Paracatu, onde são oferecidos atendimentos com Nutricionista, Fisioterapeuta, Odontóloga, Médico ESF, Médico Psiquiatra, Enfermeiro e Psicóloga. O objetivo desta Unidade de Saúde é atender até 80% dos problemas de saúde da população atingida, sem que haja a necessidade de encaminhamento para outros serviços, como emergências e hospitais. Nesta UBS, assim como em outras UBS do Município, as famílias atingidas podem ter acesso a ações de promoção, prevenção e tratamento relacionadas a saúde da mulher, da criança, saúde mental, planejamento familiar, prevenção a câncer, pré-natal e cuidado de doenças crônicas como diabetes e hipertensão, fazer curativos, inalações, tomar vacinas, coletar amostras para exames laboratoriais, ter tratamento odontológico, receber medicação básica e ser encaminhado para atendimentos com especialistas.

Mariana – Saúde (08 profissionais atuando por meio da empresa Contexto no dia 15 de outubro/21):

Médico ESF – 1 (40h/semana) – Atuação: ESF Bento Rodrigues e Paracatu;
Psicólogo – 6 (30h/semana) – Atuação: 3 no CAPS, 1 na ESF Bento Rodrigues e Paracatu, 1 no CREAS (cedida pela Saúde) e 1 no Conviver;
Terapeuta Ocupacional – 1 (30h/semana) – Atuação: 1 no CAPSij;

A Fundação Renova também apoia o município de Mariana com 05 veículos, com os respectivos cartões-combustível para atendimento à população atingida, visando a reforçar o trabalho nas áreas de atenção primária, atenção especializada, saúde mental, vigilância em saúde, assistência farmacêutica, entre outros.

Grandes Números do Programa - nov/2021

- 20 **profissionais** (entre médicos, enfermeiros, assistentes sociais, psicólogos e psiquiatras) atuaram nos municípios de Mariana/MG (4 **profissionais**) e Barra Longa/MG (16 **profissionais**).

* Os números serão melhores detalhados, no tópico seguinte.

** Para os profissionais de Mariana, foram contabilizados os profissionais contratados pela empresa terceirizada Contexto. Entretanto, a Fundação Renova realizou um repasse financeiro em 2019 e outro repasse em agosto/2021 para suplementação de mão de obra. Para ocorrer o terceiro repasse, de acordo com a ACP, é necessário que o município realize a prestação de contas.

Detalhamento dos Grandes Números

Barra Longa

11/2021 Desde o rompimento da Barragem de Fundão, o município de Barra Longa tem recebido apoio ao SUS para atendimento à população atingida. Atualmente, por meio de ACP homologada pela 12ª Vara, são disponibilizados recursos financeiros para a contratação de 4 médicos plantonistas, 2 enfermeiros plantonistas, 2 técnicos de enfermagem, 1 médico psiquiatra, 1 psicólogo e, para o Departamento de Vigilância em Saúde, 2 profissionais de nível médio, 2 profissionais de nível técnico e 2 profissionais de nível superior.

No Relatório Semestral, referente ao período de abril a setembro/21, a Secretaria de Saúde reportou que os profissionais médicos e enfermeiros realizaram 3.629 consultas (média de 604 por mês) e 1.194 procedimentos clínicos como aferição de glicemia, pressão arterial, administração de insulina, medicação, retirada de pontos e curativos, coleta de amostras para teste Covid-19, entre outros (média de 199 procedimentos por mês) no Centro Assistencial de Saúde (CAS) 24h.

Os profissionais contratados também podem apoiar as ações desenvolvidas na Atenção Primária em Saúde (APS), por meio da Estratégia Saúde da Família (ESF), que oferece serviços de promoção, prevenção e tratamento da saúde física e mental das comunidades tanto da área urbana quanto rural do Município.

Quanto ao atendimento em saúde mental, realizado tanto no CAS quanto na ESF, no Relatório Semestral referente ao período de outubro/20 a março/21, foram reportados em média 150 consultas mensais realizadas pelo médico psiquiatra e média de 94 atendimentos mensais pela profissional psicóloga. Aguarda-se a atualização deste número de consultas no período de abril a setembro/21. No relatório mais recente, a Secretaria de Saúde continuou o relato do importante trabalho desenvolvido pelos profissionais da Vigilância em Saúde na atualização dos sistemas de informação do SUS (agravos de notificação, SIM, plataformas Covid-19, entre outros), monitoramento de dados do Sistema de monitoramento da qualidade da água para consumo humano (SISAGUA), fiscalização e orientação aos comerciantes e população referente medidas sanitárias a serem seguidas para combate ao COVID-19 e inspeção sanitária em estabelecimentos comerciais, dentre outras.

Para o apoio logístico, a Fundação Renova disponibiliza 02 veículos para a Secretaria Municipal de Saúde de Barra Longa, com os respectivos cartões-combustível, que são utilizados para o transporte de pacientes, atendimento à Estratégia da Saúde da Família, atendimento à equipe de Vigilância em Saúde para execuções de ações de prevenção, promoção e recuperação à saúde, entre outros.

A Fundação Renova também apoia o município com R\$ 175.000,00 (dois repasses anuais em 2020 e 2021) para complementação de exames e consultas especializadas, aquisição de material médico, insumos e medicamentos. Além disso, disponibilizou 04 notebooks e 04 desktops e entregou Equipamentos de Proteção Individual (EPI) e uniformes para o Departamento de Vigilância em Saúde.

Detalhamento dos Grandes Números

Mariana

- 11/2021 Desde o rompimento da Barragem de Fundão, o município de Mariana tem recebido apoio para atendimento à população atingida. Atualmente, por meio de ACP homologada pela 2ª Vara Cível, a Fundação Renova mantém o financiamento, por meio da empresa Contexto, de 04 profissionais de saúde atuando no apoio e fortalecimento do SUS. Nos meses de abril e maio de 2021, a Prefeitura de Mariana iniciou a contratação de parte dos profissionais que deverão substituir os atualmente contratados pela empresa Contexto. O restante vem sendo substituído após a contratação dos profissionais aprovados no processo seletivo homologado em julho e após a homologação de novo processo simplificado para preencher as vagas que ainda não puderam ser preenchidas pelo primeiro. Estes profissionais atuam nos seguintes equipamentos municipais de saúde:
- Espaço Conviver, que presta serviços à população atingida na área de Saúde Mental, oferecendo atendimentos psicológicos e psiquiátricos especializados e acompanhamento psicossocial. O aluguel deste espaço é financiado pela Fundação Renova, que também financiou a compra de móveis e equipamentos para seu funcionamento adequado.
 - CAPS e CAPSAD, nos quais os atendimentos são realizados por equipe multiprofissional que atua de forma interdisciplinar e realiza prioritariamente atendimento às pessoas em sofrimento mental, incluindo aquelas com necessidades decorrentes do uso abusivo de álcool e outras drogas, em sua área territorial, seja em situações de crise ou nos processos de reabilitação psicossocial.
 - UBS de Bento Rodrigues e Paracatu, onde são oferecidos atendimentos com Nutricionista, Fisioterapeuta, Odontóloga, Médico ESF, Médico Psiquiatra, Enfermeiro e Psicóloga. O objetivo desta Unidade de Saúde é atender até 80% dos problemas de saúde da população atingida, sem que haja a necessidade de encaminhamento para outros serviços, como emergências e hospitais. Nesta UBS, assim como em outras UBS do Município, as famílias atingidas podem ter acesso a ações de promoção, prevenção e tratamento relacionadas a saúde da mulher, da criança, saúde mental, planejamento familiar, prevenção a câncer, pré-natal e cuidado de doenças crônicas como diabetes e hipertensão, fazer curativos, inalações, tomar vacinas, coletar amostras para exames laboratoriais, ter tratamento odontológico, receber medicação básica e ser encaminhado para atendimentos com especialistas.

Mariana – Saúde (04 profissionais atuando por meio da empresa Contexto no dia 15 de novembro/21):

Médico ESF – 1 (40h/semana) – Atuação: ESF Bento Rodrigues e Paracatu;
Psicólogo – 3 (30h/semana) – Atuação: 1 no CAPS, 1 na ESF Bento Rodrigues e Paracatu e 1 no Conviver;

A Fundação Renova também apoia o município de Mariana com 05 veículos, com os respectivos cartões-combustível para atendimento à população atingida, visando a reforçar o trabalho nas áreas de atenção primária, atenção especializada, saúde mental, vigilância em saúde, assistência farmacêutica, entre outros.

Grandes Números do Programa - dez/2021

- 16 **profissionais** (entre médicos, enfermeiros, assistentes sociais, psicólogos e psiquiatras) atuaram nos municípios de Mariana/MG (2 **profissionais**) e Barra Longa/MG (14 **profissionais**).

* Os números serão melhores detalhados, no tópico seguinte.

** Para os profissionais de Mariana, foram contabilizados os profissionais contratados pela empresa terceirizada Contexto. Entretanto, a Fundação Renova realizou um repasse financeiro em 2019 e outro repasse em agosto/2021 para suplementação de mão de obra. Para ocorrer o terceiro repasse, de acordo com a ACP, é necessário que o município realize a prestação de contas.

*** De acordo com decisão da Desembargadora Daniele Maranhão, em novembro/2021, o quantitativo de RH deve obedecer ao que está definido na ACP.

Detalhamento dos Grandes Números

Barra Longa

12/2021 Desde o rompimento da Barragem de Fundão, o município de Barra Longa tem recebido apoio ao SUS para atendimento à população atingida. Atualmente, por meio de ACP homologada pela 12ª Vara, são disponibilizados recursos financeiros para a contratação de 2 médicos plantonistas, 2 enfermeiros plantonistas, 2 técnicos de enfermagem, 1 médico psiquiatra, 1 psicólogo e, para o Departamento de Vigilância em Saúde, 2 profissionais de nível médio, 2 profissionais de nível técnico e 2 profissionais de nível superior.

No Relatório Semestral, referente ao período de abril a setembro/21, a Secretaria de Saúde reportou que os profissionais médicos e enfermeiros realizaram 3.629 consultas (média de 604 por mês) e 1.194 procedimentos clínicos como aferição de glicemia, pressão arterial, administração de insulina, medicação, retirada de pontos e curativos, coleta de amostras para teste Covid-19, entre outros (média de 199 procedimentos por mês) no Centro Assistencial de Saúde (CAS) 24h.

Os profissionais contratados também podem apoiar as ações desenvolvidas na Atenção Primária em Saúde (APS), por meio da Estratégia Saúde da Família (ESF), que oferece serviços de promoção, prevenção e tratamento da saúde física e mental das comunidades tanto da área urbana quanto rural do Município.

Quanto ao atendimento em saúde mental, realizado tanto no CAS quanto na ESF, no Relatório Semestral referente ao período de outubro/20 a março/21, foram reportados em média 150 consultas mensais realizadas pelo médico psiquiatra e média de 94 atendimentos mensais pela profissional psicóloga. Aguarda-se a atualização deste número de consultas no período de abril a setembro/21. No relatório mais recente, a Secretaria de Saúde continuou o relato do importante trabalho desenvolvido pelos profissionais da Vigilância em Saúde na atualização dos sistemas de informação do SUS (agravos de notificação, SIM, plataformas Covid-19, entre outros), monitoramento de dados do Sistema de monitoramento da qualidade da água para consumo humano (SISAGUA), fiscalização e orientação aos comerciantes e população referente medidas sanitárias a serem seguidas para combate ao COVID-19 e inspeção sanitária em estabelecimentos comerciais, dentre outras.

Para o apoio logístico, a Fundação Renova disponibiliza 02 veículos para a Secretaria Municipal de Saúde de Barra Longa, com os respectivos cartões-combustível, que são utilizados para o transporte de pacientes, atendimento à Estratégia da Saúde da Família, atendimento à equipe de Vigilância em Saúde para execuções de ações de prevenção, promoção e recuperação à saúde, entre outros.

A Fundação Renova também apoia o município com R\$ 175.000,00 (dois repasses anuais em 2020 e 2021) para complementação de exames e consultas especializadas, aquisição de material médico, insumos e medicamentos. Além disso, disponibilizou 04 notebooks e 04 desktops e entregou Equipamentos de Proteção Individual (EPI) e uniformes para o Departamento de Vigilância em Saúde.

Detalhamento dos Grandes Números

Mariana

12/2021 Desde o rompimento da Barragem de Fundão, o município de Mariana tem recebido apoio para atendimento à população atingida. Em dezembro, por meio de ACP homologada pela 2ª Vara Cível, a Fundação Renova manteve o financiamento, por meio da empresa Contexto, de 02 profissionais de saúde atuando no apoio e fortalecimento do SUS. Estima-se que até a primeira quinzena de janeiro/22, todos os profissionais atuantes pela Contexto serão substituídos por profissionais contratados pela Prefeitura, conforme preconizado no Acordo. Estes profissionais atuam nos seguintes equipamentos municipais de saúde:

- Espaço Conviver, que presta serviços à população atingida na área de Saúde Mental, oferecendo atendimentos psicológicos e psiquiátricos especializados e acompanhamento psicossocial. O aluguel deste espaço é financiado pela Fundação Renova, que também financiou a compra de móveis e equipamentos para seu funcionamento adequado.
- CAPS e CAPSAD, nos quais os atendimentos são realizados por equipe multiprofissional que atua de forma interdisciplinar e realiza prioritariamente atendimento às pessoas em sofrimento mental, incluindo aquelas com necessidades decorrentes do uso abusivo de álcool e outras drogas, em sua área territorial, seja em situações de crise ou nos processos de reabilitação psicossocial.
- UBS de Bento Rodrigues e Paracatu, onde são oferecidos atendimentos com Nutricionista, Fisioterapeuta, Odontóloga, Médico ESF, Médico Psiquiatra, Enfermeiro e Psicóloga. O objetivo desta Unidade de Saúde é atender até 80% dos problemas de saúde da população atingida, sem que haja a necessidade de encaminhamento para outros serviços, como emergências e hospitais. Nesta UBS, assim como em outras UBS do Município, as famílias atingidas podem ter acesso a ações de promoção, prevenção e tratamento relacionadas a saúde da mulher, da criança, saúde mental, planejamento familiar, prevenção a câncer, pré-natal e cuidado de doenças crônicas como diabetes e hipertensão, fazer curativos, inalações, tomar vacinas, coletar amostras para exames laboratoriais, ter tratamento odontológico, receber medicação básica e ser encaminhado para atendimentos com especialistas.

Mariana – Saúde (02 profissionais atuando por meio da empresa Contexto no dia 15 de dezembro/21):

Médico ESF – 1 (40h/semana) – Atuação: ESF Bento Rodrigues e Paracatu;

Psicólogo – 1 (30h/semana) – Atuação: 1 no CAPS.

A Fundação Renova também apoia o município de Mariana com 05 veículos, com os respectivos cartões-combustível para atendimento à população atingida, visando a reforçar o trabalho nas áreas de atenção primária, atenção especializada, saúde mental, vigilância em saúde, assistência farmacêutica, entre outros.

Fatos Relevantes de 2021

- 01/2021 1º Repasse de recursos financeiros no valor de R\$751.502,40 para realização do processo seletivo simplificado e contratação de recursos humanos para a área de saúde em Barra Longa, em cumprimento à ACP.
- 01/2021 Finalização do processo concorrencial para contratação da empresa responsável pela execução do Programa de Capacitações dos profissionais que atuam no SUS dos municípios considerados impactados pelo TTAC.
- 03/2021 A Prefeitura de Barra Longa, a partir do dia 09/03/21, assumiu a contratação de todos os cargos profissionais anteriormente disponibilizados pela empresa Contexto. Deste modo, o contrato da Fundação Renova com a Contexto será encerrado e o financiamento dos profissionais para Barra Longa continuará exclusivamente por meio de repasse financeiro, como definido no Acordo homologado na Ação nº 1024832-63.2020.4.01.3800.
- 03/2021 Conclusão do aditivo do contrato de aluguel do espaço Conviver em Mariana
- 03/2021 Realização da primeira Reunião de Trabalho, em Barra Longa, referente à avaliação do cumprimento das Cláusulas do Acordo Judicial.
- 05/2021 Assinatura dos Acordos de Cooperação com 100% dos municípios atingidos para realização do Programa de Capacitação para os profissionais do SUS. Mariana e Barra Longa não precisam assinar o acordo de cooperação, haja vista que a capacitação está definida em ACP.
- 06/2021 Início da capacitação dos profissionais do SUS, com exceção do município de Mariana.
- 07/2021 Para a entrega das EPIs de acordo com o disposto na ACP, foram entregues repelentes, protetores solares, botinas, chapéus e perneiras para o Departamento de Vigilância em Saúde
- 08/2021 2º Repasse de recursos financeiros no valor de R\$ 1.589.000,00 para contratação de recursos humanos na área da saúde em Mariana, em cumprimento à ACP.
- 08/2021 Conclusão da 1ª Oficina de capacitação dos profissionais do SUS – Gestão da Informação em Saúde
- 08/2021 Conclusão da 2ª Oficina de capacitação dos profissionais do SUS – Comunicação de Risco em Saúde

Fatos Relevantes de 2021

- 09/2021 3º Repasse de recursos financeiros no valor de R\$ 434.125,06 para contratação de recursos humanos na área de saúde em Barra Longa, em cumprimento à ACP.
- 09/2021 Conclusão da 3ª Oficina de capacitação dos profissionais do SUS - Vigilância em Saúde.
- 10/2021 2º repasse financeiro no valor de R\$150.000,00 para assistência farmacêutica.
- 10/2021 2º repasse financeiro no valor de R\$25.000,00 para complementação de exames e consultas especializadas nas áreas de cardiologia, dermatologia e pneumologia pela CISAMAPI.
- 10/2021 Realização da segunda Reunião de Trabalho, em Barra Longa, referente à avaliação do cumprimento das Cláusulas do Acordo Judicial.
- 11/2021 Conclusão da primeira oficina de capacitação dos profissionais do SUS no município de Mariana – Bioestatística.
- 11/2021 Início da capacitação dos profissionais do SUS no município de Mariana.
- 12/2021 4º Repasse de recursos financeiros no valor de R\$ 419.704,10 para contratação de recursos humanos na área de saúde em Barra Longa, em cumprimento à ACP.
- 12/2021 Conclusão da quinta oficina de capacitação dos profissionais do SUS dos municípios da Calha com exceção de Mariana (capacitação exclusiva) - Emergência em Desastres.
- 12/2021 Conclusão da segunda oficina de capacitação dos profissionais do SUS no município de Mariana – Saúde Mental.
- 12/2021 Conclusão da terceira oficina de capacitação dos profissionais do SUS no município de Mariana – Farmacovigilância.

Indicadores

Os indicadores do programa estão em revisão.

PG015 Promoção da Inovação

Eixo Pessoas e Comunidades

Objetivo

Fomentar e financiar a produção de conhecimento relacionado à recuperação socioeconômica e socioambiental das áreas impactadas pelo rompimento, por meio da criação e fortalecimento de linhas de pesquisa de tecnologias aplicadas, fortalecimento de capital humano e internalização das tecnologias geradas para o processo de reparação.

"Não possui cláusulas e deliberações concluídas em 2021."

Entregas do ano de 2021

outubro de 2021	●	Início da execução da primeira rodada do programa de aceleração (online) do Hub de Inovação em Mariana
dezembro de 2021	●	Finalização do monitoramento e avaliação do protótipo da Estação de Tratamento Natural

Obs.:

Para os projetos Empreende Rio Doce e Chamadas de Agroecologia MG e ES foram definidos novos marcos para o ano de 2022 diferentes dos estipulados em 2021.



Concluído



Planejado



Reprogramado

Grandes números do programa

Não foram apresentados grandes números em 2021.

Fatos Relevantes de 2021

- 02/2021 Realização do Seminário Marco Zero da Chamada 09/2018, nos dias 09 e 10 de fevereiro de 2021.
- 06/2021 Aprovação da Definição do Programa de Promoção da Inovação (PG15) por meio da Deliberação CIF Nº 507 de 16/06/2021.
- 09/2021 Celebração na data 01/09/2021 do convênio com a FAPEMIG para lançamento da Chamada de Agroecologia e Produção Orgânica em MG.
- 10/2021 Divulgação do resultado do Edital do Programa Mariana Labs em 07/10 e início da Rodada de Aceleração em 14/10.
- 12/2021 Entrega do Relatório Final correspondente aos resultados do monitoramento da ETN "Estação de Tratamento Natural".

Indicadores




Gráfico 1 - Número de projetos de pesquisa e inovação financiados pelo Programa. Gráfico Acumulado. Frequência Anual.



Gráfico 2 - Número de bolsas formação educacional/profissional financiadas. Gráfico Acumulado. Frequência Anual.



Gráfico 3 - Índice de recurso destinado a pesquisas aportado na formação de pessoas. Gráfico Acumulado. Frequência Bianual.

Nota: Correção da informação apresentada nos relatórios de jan/21 a out/21 alterando Percentual de recurso já aportado em formação de pessoas de 13,6 para 13,5 se adequando a realidade do programa.

Nota: "O indicador aparece como fora da meta pois as metas apresentadas para I01, I02 e I03 são finalísticas e vinculadas ao encerramento do Programa, em dezembro/2025. Assim, as medições são realizadas conforme frequência estabelecida para acompanhamento da evolução do Programa de modo a permitir o alcance das metas finalísticas".

PG016 Retomada das Atividades Aquícolas e Pesqueiras

Eixo Pessoas e comunidade

Objetivo

O Programa tem como objetivo principal a retomada das atividades aquícolas e pesqueiras. É importante ressaltar que o público da pesca/aquicultura é aquele que apresenta características de atividade produtiva e comercialização. Ou seja, aqueles (as) pescadores (as) que desempenham a atividade com finalidade comercial e tem o Registro Geral de Pesca (RGP), aqueles advindos do "Pescador de Fato" ou com protocolo emitido com a legislação vigente. Para aquicultura, aqueles (as) que apresentem o registro e licenciamento ambiental no órgão competente para desempenhar essa atividade. Nesse contexto, para atendimento dos (as) pescadores (as) e aquicultores (as) atingidos (as) foram definidos dois eixos principais de atuação: Eixo 1 - Processo para contribuir com a superação das limitações e restrições ao exercício da pesca e atividades aquícolas e Eixo 2 - Processos de estruturação produtiva e alternativas de produção e geração de renda através de processos de reparação coletivos onde serão somadas ações de dimensão econômica, das relações e organização sociais e das atividades produtivas e da comercialização de pescado.

Deliberação	480	4	Concluído Internamente
Deliberação	480	5	Concluído Internamente
Deliberação	542	1	Concluído Internamente
Deliberação	542	1.1	Concluído Internamente
Deliberação	542	2	Concluído Internamente

Cláusula ou deliberação **Concluída Internamente**: O item foi concluído pela Fundação Renova, mas ainda deverá ser validado pelo CIF.

Entregas do ano de 2021

junho de 2021	●	Caracterização Socioeconômica da Pesca e Aquicultura e Monitoramento Pesqueiro - Informe Trimestral I
setembro de 2021	●	Caracterização Socioeconômica da Pesca e Aquicultura e Monitoramento Pesqueiro - Informe Trimestral II
outubro de 2021	●	Caracterização Socioeconômica da Pesca e Aquicultura e Monitoramento Pesqueiro - Relatório Semestral I
dezembro de 2021	●	Caracterização Socioeconômica da Pesca e Aquicultura e Monitoramento Pesqueiro - Informe Trimestral III

● Concluído

● Planejado

● Reprogramado

Grandes números do programa

- 7 comunidades atendidas: Rio Doce e Periquito em MG (107 beneficiários), e Areal, Entre Rios, Povoação, Regência e Guaxe no ES (252 beneficiários);
- Formalização de 2 Associações em MG (APIPEC e ASPERDOCE) com 107 beneficiários;
- 40 oficinas de Capacitação Realizadas pelo Associativismo e Cooperativismo, ASPIPEC e ASPERDOCE em MG e APIGUA no ES (197 beneficiários);
- 246 participantes das Oficinas Devolutivas nos municípios de Governador Valadares, Rio Casca e Ipatinga;
- 187 materiais Virtuais disponibilizados, 3 temas relacionadas a Aquaponia realizados até 12/2021 , aplicados em cursos de capacitação/qualificação e 162 beneficiários pelo Projeto Cultivando para Pescar;
- Aplicados 6900 formulários de coletas de dados primários e de desembarque pesqueiro, de forma remota com pescadores e aquicultores do Projeto da Caracterização Socioeconômica da Pesca e Aquicultura e Monitoramento Pesqueiro;
- 2847 entrevistas realizadas, de forma remota, para levantamento de dados primários junto a Instituições Governamentais, Instituições de Pesquisa e Ensino e Estabelecimentos Comerciais do Projeto do Diagnóstico Complementar da Cadeia da Pesca e Aquicultura e Estudo de Mercado.

Fatos Relevantes de 2021

- 01/2021 Caracterização Socioeconômica da Pesca e Aquicultura e Monitoramento Pesqueiro: Apresentação do Plano de Trabalho no GT do PG16.
- 01/2021 Mapeamento das potencialidade econômicas: Aprovação da aplicação dos formulários para levantamento de dados primários dos Anexos 1 a 3 (Deliberação 480 CIF/2021).
- 01/2021 Micro Estação de energia fotovoltaica ASPER: Início da contratação do fornecedor para a Fase 1.
- 04/2021 Início da revisão do programa na Câmara Técnica de Economia e Inovação (CTEI).
- 05/2021 Aplicação de formulário, para levantamento de dados primários junto a 13 Instituições Governamentais (5 estaduais e 8 municipais), 23 Instituições de Pesquisa e Ensino e, 38 Estabelecimentos Comerciais (36 Insumo e 2 Distribuidores/Frigoríficos).
- 06/2021 Entrega do primeiro informe trimestral da Caracterização Socioeconômica da Pesca e Aquicultura e Monitoramento Pesqueiro referente a produção pesqueira no rio Doce e litoral do Espírito Santo.
- 06/2021 Publicação do Edital do Plano de Recuperação da Pesca e Aquicultura em 30/06/21.
- 08/2021 Decisão Liminar que suspendeu edital Plano de Recuperação da Pesca e Aquicultura em 09/08/21
- 08/2021 Publicação do edital de Apoio a Grupos Produtivos da Pesca e Aquicultura em 02/08/21
- 08/2021 Retorno das atividades junto aos atingidos do Projeto Cultivando para Pescar
- 09/2021 Entrega do segundo informe trimestral da Caracterização Socioeconômica da Pesca e Aquicultura e Monitoramento Pesqueiro referente a produção pesqueira no rio Doce e litoral do Espírito Santo.
- 09/2021 Início das atividades presenciais para levantamento de dados primários do Projeto do Diagnóstico Complementar da Cadeia da Pesca e Aquicultura e Estudo de Mercado
- 10/2021 Entrega do primeiro relatório semestral da Caracterização Socioeconômica da Pesca e Aquicultura e Monitoramento Pesqueiro referente a produção pesqueira no rio Doce e litoral do Espírito Santo
- 10/2021 Suspensão do edital de Apoio aos Grupos Produtivo mediante deliberação CIF 542/21
- 11/2021 Obtenção da anuência municipal do sistema de Aquaponia em Entre Rios do Projeto Cultivando para Pescar.

Fatos Relevantes de 2021

- 11/2021 Finalização da capacitação de piscicultura superintensiva em Regência do Projeto Cultivando para Pescar
- 12/2021 Apresentação da nova proposta preliminar do Edital de Apoio a Grupos Produtivos da Pesca e Aquicultura ao CIF.
- 12/2021 Definição das áreas de implantação de Regência e Entre Rios do Projeto Cultivando para Pescar.
- 12/2021 Entrega do terceiro informe trimestral da Caracterização Socioeconômica da Pesca e Aquicultura e Monitoramento Pesqueiro referente a produção pesqueira no rio Doce e litoral do Espírito Santo.
- 12/2021 Início da execução do contrato para fiscalizar as atividades em campo do programa

Indicadores

#	INDICADOR	META	PRAZO	STATUS
I01	Percentual de pescadores(as)/aquicultores(as) em condições de exercer atividades alternativas	100%	dez/25	O indicador será medido considerando os pescadores e aquicultores em atividades alternativas nos projetos Cultivando para Pescar, Associativismo e Cooperativismo e, de acordo com os projetos beneficiados no 1º e 2º edital de apoio. A base do indicador será reformulada para melhor apuração dos resultados.
I02	Percentual de pescadores(as)/aquicultores(as) em condições de retomar o exercício das atividades produtivas	100%	dez/25	O indicador será medido considerando os projetos beneficiados no 1º e 2º edital de apoio e, de acordo com os resultados obtidos através das atividades de campo da Caracterização Socioeconômica da Pesca e Aquicultura e Monitoramento Pesqueiro. A base do indicador será reformulada para melhor apuração dos resultados.
I03	Percentual de pescadores(as)/aquicultores(as) atendidos(as) pela assessoria e assistência técnica de ATER	100%	dez/24	O indicador será medido após início da execução das atividades da ATER e coleta das assinaturas dos termos de adesão/recusa. Ressalta-se que estamos aguardando manifestação da Câmara Técnica de Economia e Inovação - CTEI sobre a proposta técnica apresentada pela Fundação Renova.

Nota: Os indicadores não iniciaram suas medições, encontram-se em revisão na CTEI, onde foi encaminhada nova proposta de indicadores finalísticos.

PG017 Retomada das Atividades Agropecuárias

Eixo Terra e Água

Objetivo

Reparar os danos socioeconômicos e ambientais aos produtores rurais ao longo da calha do rio Doce em virtude do rompimento da barragem de Fundão, bem como oferecer apoio técnico de modo a fomentar o reestabelecimento da rotina produtiva em condição pré-existente ao evento. Ainda, para além da reparação propriamente dita, serão fornecidos serviços de Assistência Técnica e Extensão Rural, que fomentarão a utilização de técnicas produtivas sustentáveis.

Cláusula ou deliberação **Concluída Internamente**: O item foi concluído pela Fundação Renova, mas ainda deverá ser validado pelo CIF.

Entregas do ano de 2021

janeiro de 2021	●	Unidades demonstrativas de Silvicultura, Sistemas Agroflorestais (SAF) e Manejo de Pastagem Ecológica (MPE) implantadas em parceria com a WRI
dezembro de 2021	●	Conclusão da entrega de silagem no Alto Rio Doce
dezembro de 2021	●	Conclusão Cursos de capacitação da EMATER 2021

● Concluído

● Planejado

● Reprogramado

Grandes números do programa

Alto Rio Doce

- 250 propriedades elegíveis ao programa, sendo 49 direcionados ao reassentamento e 201 ao Plano de Adequação Socioeconômica e Ambiental (PASEA), 191 são do PASEA planejados sendo que 191 devolutivas foram realizadas, e a diferença dos 10 refere-se à pendência de CAR ou problema fundiário. Até o presente momento, 160 propriedades aderiram à implantação do PASEA, 31 não aderiram e 0 estão em análise pelo produtor;
- 52.962,1 : toneladas acumuladas de silagem entregues para produtores impactados;
- : 12.543,3 horas de Assistência Técnica e Extensão Rural para 129 propriedades;
- 458 : barraginhas realizadas;
- 897 : infraestruturas rurais simples e complexas concluídas;
- 238 nascentes cercadas e 58 nascentes com plantio florestal realizado;
- 2.094 hectares de reestruturação produtiva executados.

Médio Rio Doce

- 5.133 horas individuais de Assistência Técnica e Extensão Social (ATES) no Lote 3 – Tumiritinga/MG (1º Junho, Terra Prometida e Águas da Prata I e II) e Periquito/MG (Liberdade);
- 8.588 horas coletivas de Assistência Técnica e Extensão Social (ATES) no Lote 3 – Tumiritinga/MG (1º Junho, Terra Prometida e Águas da Prata I e II) e Periquito/MG (Liberdade);
- 2 feiras de apoio à comercialização de produtos realizada para o Lote 3 – Tumiritinga/MG (1º Junho, Terra Prometida e Águas da Prata I e II) e Periquito/MG (Liberdade);
- 159 Indicadores de Sustentabilidade em Agroecossistemas (ISA) elaborados para o Lote 3 – Tumiritinga/MG (1º Junho, Terra Prometida e Águas da Prata I e II) e Periquito/MG (Liberdade);
- 41.614 toneladas acumuladas de silagem para produtores impactados

Baixo Rio Doce

- 1.000 horas individuais de Assistência Técnica e Extensão Social (ATES) no Lote 4 - Linhares/ES (Assentamento Sezínio Fernandes de Jesus);
- 1.051 horas coletivas de Assistência Técnica e Extensão Social (ATES) no Lote 4 - Linhares/ES (Assentamento Sezínio Fernandes de Jesus);
- 1 feira de apoio à comercialização de produtos para o Lote 4 - Linhares/ES (Assentamento Sezínio Fernandes de Jesus);
- 98 Indicadores de Sustentabilidade em Agroecossistemas (ISA) elaborados para o Lote 4 - Linhares/ES (Assentamento Sezínio Fernandes de Jesus);
- 4.617 toneladas acumuladas de silagem para produtores impactados

Parcerias

- 33 capacitações técnicas **presenciais** realizadas pela EMATER - MG;
- 17 capacitações técnicas **online** realizadas pela EMATER - MG
- 18 Unidades Demonstrativas implantadas em propriedades localizadas no território Alto Rio Doce. Sendo 16 Unidades Demonstrativas implantadas em parceria com o World Resources Institute (WRI), Fazenda Ecológica e Centro Internacional de Pesquisa Agroflorestal (ICRAF), e 2 Unidade Demonstrativa implantada em parceria com a Empresa de Pesquisa Agropecuária de Minas Gerais (EPAMIG).

Os valores apresentados nos **Grandes Números** são acumulados.

Fatos Relevantes de 2021

- 01/2021 Início das atividades das instituições contratadas para os lotes 6, 7, 8, 10 e 11 de ATER no Médio Doce.
- 01/2021 Início das atividades de ATER Coletiva no Espírito Santo.
- 01/2021 Início das atividades de ATER Individual no Espírito Santo.
- 02/2021 Início das atividades de ATER individual no campo.
- 03/2021 Atividades paralisadas no dia 29/03 em função da pandemia do Covid-19.
- 05/2021 Em 11/05/2021 foi dada como implantada a Unidade Demonstrativa de Horta Agroecológica do senhor Rafael Arcanjo na Fazenda Ocidente localizada na cidade de Barra Longa. Um projeto junto às Empresas EPAMIG e Biokratos.
- 05/2021 Paralisação das atividades do programa a pedido da prefeitura de Barra Longa (COVID-19).
- 05/2021 Retomada das atividades de campo de ATER mediante liberação pela sala de situação a jusante de Candonga.
- 06/2021 Plano de redução de silagem em andamento.
- 06/2021 Realização de Curso de Capacitação on-line pela EMATER com o tema: "Inclusão Produtiva e Erradicação da Pobreza".
- 07/2021 Realização de cursos on-line pela EMATER de capacitação técnica para agentes de ATER das instituições que trabalham no Programa de Retomada das Atividades Agropecuárias.
- 09/2021 Aprovação da definição do programa no CIF.
- 11/2021 Início da entrega dos insumos da reparação dos danos aos produtores a jusante de Candonga.

Fatos Relevantes de 2021

- 11/2021 Finalização da reaplicação de 15 ISA's nas propriedades aderidas no Alto Rio Doce.
- 12/2021 Conclusão dos cursos da Emater planejados para 2021.
- 12/2021 Elaborados e implantados os projetos de 76 hortas e 82 pomares, nos municípios de Mariana, Barra Longa, Ponte Nova, Rio Doce e Santa Cruz do Escalvado, no Alto Rio Doce.
- 12/2021 Encerramento do fornecimento de silagem no alto rio doce após a conclusão e retomada das atividades nas áreas passíveis de atividades agrícolas impactadas.
- 12/2021 Início dos cursos presenciais das atividades de prestação de horas de ATER Coletiva pela FUNDAGRES.

O programa sofreu impactos durante todo o ano com cancelamentos de visitas técnicas, devido alguns produtores rurais estarem realizando isolamento após resultados positivos/sintomas de Covid-19.

Indicadores




Gráfico 1. Taxa de reposição de alimentação animal. Gráfico Semestral.

Tabela 1. Indicadores que não iniciaram a medição.

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FÓRMULA DE CÁLCULO	UNIDADE DE MEDIDA
I2	Taxa de Reconstrução de Benfeitorias Impactadas à montante de Candonga	$\frac{(\text{Quantitativo de benfeitorias construídas/instaladas})}{(\text{Quantitativo de benfeitorias danificadas ou destruídas para adequação})}$	%
I3	Taxa de Assistência Técnica a Produtores Rurais à montante de Candonga	$\frac{\text{Número total de horas de assistência técnica e extensão rural para as famílias atendidas}}{\text{número de famílias atendidas}}$	h/ano
I4	Taxa da evolução do índice de sustentabilidade das propriedades rurais à montante de Candonga	$\frac{\text{Nº de produtores com ISA maior ou igual a 0,7}}{\text{nº de produtores participantes do Programa}}$	%
I5	Taxa de Assistência Técnica a Produtores Rurais (Individuais) à jusante de Candonga	$\frac{\text{Número total de horas de assistência técnica e extensão rural para as famílias atendidas}}{\text{número de famílias atendidas}}$	h/ano
I6	Taxa de Assistência Técnica a Produtores Rurais (Coletivas) à jusante de Candonga	$\frac{\text{Número total de horas de assistência técnica e extensão rural para as famílias atendidas}}{\text{número de famílias atendidas}}$	h/ano
I7	Reparação e/ou adequação das áreas produtivas impactadas por Unidade de Área à jusante de Candonga	$\frac{\text{Nº de áreas produtivas reparadas e ou adequadas}}{\text{Total de unidade de área necessário para reparação e ou adequação}}$	%
I8	Reconstrução e/ou Reforma de Equipamentos danificados (Sistemas de Irrigação) à jusante de Candonga	$\frac{(\text{Quantitativo de benfeitorias construídas/instaladas})}{(\text{Quantitativo de benfeitorias danificadas ou destruídas para adequação})}$	%

PG018 Desenvolvimento e Diversificação Econômica

Eixo Pessoas e Comunidades

Objetivo

Promover o surgimento de novos negócios e o fortalecimento de negócios existentes, de forma a contribuir para o desenvolvimento econômico dos municípios impactados.

Deliberação	503	2	Concluído Internamente
-------------	-----	---	------------------------

Cláusula ou deliberação **Concluída Internamente**: O item foi concluído pela Fundação Renova, mas ainda deverá ser validado pelo CIF.

Entregas do ano de 2021

janeiro de 2021	●	Encerramento do 2º Edital para promoção de negócios coletivos sociais (Brazil Foundation)
junho de 2021	●	Encerramento do Fundo Compete MG

- A definição do programa foi recomendada pela CTEI e foi aprovada pelo CIF em Dez/21. Aguarda deliberação.
- Projeto Casa do Empreendedor foi reprograma para 2022 em função da paralisação por processo de reintegração de posse.
- Projeto Fomento ao Associativismo e Cooperativismo Ciclo 1 encerrou suas atividades em Dez/21.

● Concluído

● Planejado

● Reprogramado

Grandes números do programa

Fundo Desenvolve Rio Doce

- **R\$ 60,11 milhões** emprestados para negócio em Minas Gerais e Espírito Santo.
- Em **Minas Gerais**, R\$ 49 milhões foram **desembolsados** para 1492 contratos e 1154 empresas.
- No **Espírito Santo**, R\$ 11 milhões foram **desembolsados** para 430 contratos e 407 empresas.

Fundo Diversifica Mariana

- **R\$ 55 milhões** em linhas de crédito

Fundo Compete Rio Doce

- Em **Minas Gerais**, R\$ 7 milhões foram **desembolsados** para 225 contratos e 127 empresas.

Ref. Novembro/2021

Fatos Relevantes de 2021

- 04/2021 Recomendação por parte da CT-EI de aprovação do projeto Distrito Empresarial.
- 04/2021 Veiculação dos vídeos de casos de sucesso do Promoção de Negócios Coletivos e Individuais, em parceria com a Brazil Foundation.
- 05/2021 Divulgação dos vídeos dos ciclos 1 e 2 do projeto Promoção de Negócios Coletivos e Individuais, em parceria com a Brazil Foundation. Continua uma boa divulgação, inclusive na TV Gazeta (Globo/ES).
- 06/2021 Paralisação das obras da Casa do Empreendedor em função de uma ação judicial
- 07/2021 Atualização dos valores do Distrito Empresarial pela Prefeitura Municipal de Mariana
- 07/2021 Entrega das respostas da Nota Técnica CTEI sobre o Documento de Definição do PG018
- 07/2021 Entrega de equipamentos para beneficiamento de café e pimenta do reino no Projeto Agroecológico nos assentamentos do Espírito Santo.
- 07/2021 Realização do kick-off do Projeto Cadeia Produtiva da Meliponicultura no Espírito Santo
- 08/2021 Entrega de equipamentos referentes ao Fomento ao Associativismo e Cooperativismo – Ciclo 01
- 08/2021 Início das discussões com GT Desenvolve / CT-EI sobre o Projeto da Cadeia Produtiva do Cacau / ES
- 08/2021 Negociações com Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento para apoio ao Projeto Feijão em Rio Casca / MG
- 08/2021 Realização do Kickoff do Projeto Agroecológico em Assentamentos na Bacia do Rio Doce / MG.
- 09/2021 Início da prospecção junto as famílias das comunidades Regência, Povoação, Areal e Entre-Rios (ES) do projeto da Cadeia Produtiva do Mel - Meliponicultura.
- 10/2021 Projeto Agroecológico em Assentamentos na Bacia do Rio Doce (MG) – Foram realizados seminários nas comunidades de Águas da Prata I, Águas da Prata II e 1 de Junho.
- 11/2021 Projeto Bancos Comunitários - Emissão da Minuta da Nota Técnica 95/2021 pela CTEI recomendando a Aprovação do projeto
- 11/2021 Projeto Feijão - Visita com equipes técnicas do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA) e Secretaria Estadual de Agricultura, Pecuária e Abastecimento de Minas Gerais (SEAPA/MG) às comunidades participantes do Projeto Feijão, para construção de plano de atuação conjunta, em desenvolvimento a partir da CTEI.

Fatos Relevantes de 2021

- 12/2021 Participação de 941 empreendedores no projeto Impulso Rio Doce
- 12/2021 Encerramento do ciclo 1 do projeto Fomento ao Associativismo e Cooperativismo com o atendimento de 21 associações e cooperativas em 11 cidades, com 1.244 empreendedores atendidos em ações de geração de renda.
- 12/2021 Aprovação do documento de definição pelo CIF

Indicadores

I01 Promoção de Ações de Desenvolvimento

Percentual (%)

↑
Melhor




Gráfico 1. Percentual de ofertas, de pelo menos uma ação do escopo do programa, conforme a cláusula 130 do TTAC em 100% dos municípios atingidos. Frequência Semestral. Gráfico Acumulado.

I02 Diversificação Econômica de Mariana/MG

Em percentual (%)

↑
Melhor




Gráfico 2. Percentual de entregas de quatro projetos do eixo de Atração de Investimentos do programa (Mariana) aprovados nas instâncias de governança. Frequência Anual. Gráfico Acumulado

PG019 Recuperação de Micro e Pequenos Negócios

Eixo Pessoas e Comunidades

Objetivo

Elaborar e executar um programa específico para a recuperação de micro e pequenos negócios no setor de comércio, serviços e produtos, localizados de Fundão até Candonga em MG, e Regência e Povoação no ES, áreas diretamente atingidas pelo EVENTO.

Cláusula ou deliberação **Concluída Internamente**: O item foi concluído pela Fundação Renova, mas ainda deverá ser validado pelo CIF.

Entregas do ano de 2021

- abril de 2021 ● Finalização dos atendimentos de assessoria técnica aos 13 grupos produtivos (175 artesãos) de Mariana e Barra Longa do Projeto Catarse Coletiva.
- abril de 2021 ● Finalização da assessoria técnica pelo IEBT para 26 negócios de Mariana, Barra Longa, Santa Cruz do Escalvado e Rio Doce.
- julho de 2021 ● Finalização de atendimentos de assessoria técnica para 20 atingidos em 2 turmas, em formato online, do Projeto Inovando Futuros
- novembro de 2021 ● Reposição de insumos e equipamentos para 15 negócios impactados no Alto Rio Doce
- dezembro de 2021 ● Finalização da assessoria técnica e implementação de melhorias para 70 negócios impactados na Foz do Rio Doce, em Regência e Povoação (17% do público do PG19).
- dezembro de 2021 ● Finalização de assessoria técnica para 20 negócios impactados em Mariana-MG e 15 negócios em Barra Longa-MG

A reposição de insumos e equipamentos para 5 negócios impactados no Reassentamento: Paracatu e Bento Rodrigues, prevista para 2021 não ocorrerá em função de novas definições de finalização e entrega do reassentamento.

● Concluído

● Planejado

● Reprogramado

Grandes números do programa

367 **micro e pequenos negócios atendidos**, deste total, 521 refere-se a quantidade de **assessoramento e planejamento de negócios**, 16 a quantidade de **aluguéis**, 191 o número de **reposições de equipamentos e insumos** e 5 **reforma e/ou adequação de infraestrutura**.

Nota-se que a soma dos atendimentos por tipo (733) ultrapassa a quantidade total de atendidos (367). O motivo dessa diferença é que um atingido pode receber mais de um tipo de atendimento para o mesmo estabelecimento.

Fatos Relevantes de 2021

- 03/2021 Divulgação do guia para desenvolvimento de negócios em março de 21.
- 03/2021 Formalização da Cooperativa Minha Casa em Mim em março de 21.
- 08/2021 Encerramento do Contrato firmado com Instituto Criare Rio, referente ao Projeto de Assessoria para Desenvolvimento da Cultura Empreendedora.
- 09/2021 Disponibilização de enxoval de materiais desenvolvidos na consultoria de design gráfico para 2 negócios atingidos.
- 09/2021 Início do Diagnóstico de Território de Regência e Povoação - Grupos Produtivos de artesanato com Marcelo Rosenbaum e Ronaldo Fraga.
- 10/2021 Finalização de diagnósticos - situação atual dos negócios considerando aspectos financeiros, de mercado, jurídicos, organizacionais, de produção, entre outros e definição de estratégias de 73 negócios de Linhares (Regência e Povoação). *Dados acumulados até outubro 2021.
- 12/2021 Aprovação do documento de definição pelo CIF – Deliberação 558, em dezembro de 2021.
- 12/2021 Coleção Minha Casa em Mim: Abertura de mercados para os produtos no Rio de Janeiro/RJ; Evento de abertura de mercado com 79 produtos da coleção Minha Casa em Mim, em Belo Horizonte; Abertura de mercados - Loja Semana Criativa - Tiradentes/MG e FARM/ Rio - Nova Lima/MG; Lançamento de novos produtos no SPFW 2021 (2 vestidos do Grupo Meninas da Barra); Lançamento da Semana Criativa de Tiradentes com divulgação dos produtos ; Participação na Semana Criativa de Tiradentes/MG.
- 12/2021 Desenvolvimento de consultoria de design gráfico para criação e fortalecimento de valores das marcas de produtos de 50 negócios de atingidos
- 12/2021 Encerramento de atendimento do PG19 - retomada de atividade econômica de 60 negócios.
- 12/2021 Início do Programa de Aceleração de Negócios de Mariana e Barra Longa – Impulso Rio Doce – 293 participantes.
- 12/2021 Participação de 14 grupos produtivos de Mariana e Barra Longa na Feira Nacional de Artesanato – Stand Minha Casa em Mim e Espaço Colaborativo dos Artesãos de Mariana e Barra Longa.
- 12/2021 Reposição de insumos e equipamentos a 16 negócios, sendo 15 negócios no Alto Rio Doce e 1 no Reassentamento, acumulados até dezembro de 2021.

Indicadores



Gráfico 1. % de negócios impactados com condições de produção recuperadas. Frequência semestral.




Gráfico 2: % de novos negócios em substituição ao anterior que acessaram consultoria/assessoria especializada. Frequência semestral.

Indicadores




Gráfico 3. % de negócios impactados adequados à novas condições de mercado. Frequência semestral.

¹ O número de negócios elegíveis aos atendimentos poderá sofrer variação devido ao não fechamento do cadastro da Fundação Renova.

² O indicador aparece como fora da meta pois as metas apresentadas para I01, I02 e I03 estão vinculadas ao encerramento do Programa, em dezembro/25. Assim, as medições são realizadas conforme frequência estabelecida para acompanhamento de evolução do Programa de modo a permitir o alcance das metas finalísticas.

PG020 Estímulo à Contratação Local

Eixo Pessoas e Comunidades

Objetivo

Estabelecer e executar um processo de priorização de contratação local, com ênfase na população atingida, visando estimular o uso da força de trabalho e redes de fornecedores locais para as ações que forem desenvolvidas de Fundação a Regência, conforme cláusulas 134 a 136 do TTAC.

Cláusula ou deliberação **Concluída Internamente**: O item foi concluído pela Fundação Renova, mas ainda deverá ser validado pelo CIF.

Entregas do ano de 2021

maio de 2021	●	Conclusão do projeto de desenvolvimento da competitividade dos fornecedores - 2019 do PG020
outubro de 2021	●	Incio do 2º Ciclo do Projeto de desenvolvimento da competitividade dos fornecedores - ES
novembro de 2021	●	Conclusão dos projetos do SENAI/MG de Qualificação Profissional 2018-2019
novembro de 2021	●	Finalização dos cursos de qualificação profissional do ciclo 2018-2019 em Mariana/MG
dezembro de 2021	●	Conclusão da execução do 3º Ciclo do Projeto de desenvolvimento da competitividade dos fornecedores - MG
dezembro de 2021	●	Aprovação da Definição do PG020 pelo CIF
dezembro de 2021	●	Finalização do Projeto de Qualificação Profissional 2019 de Candonga

● Concluído

● Planejado

● Reprogramado

Grandes números do programa

- 10.504 vagas foram abertas nos cursos de qualificação on-line ofertados pela Fundação Renova, 7.335 **peçoas matriculadas**, 1.566 **concluintes**, 1.208 **reprovados** e 2.617 **evadidos**.
- Nos cursos de qualificação presencial foram ofertadas 134 **turmas**, **abertas** 3.671 **vagas**, 3.223 **peçoas matriculadas**, 1.816 **concluintes**, 304 **reprovados** e 1.086 **evadidos**.
- **R\$ 1.952.729** de **Geração de Renda** para os atingidxs, oportunizados pelo poder de compra da Fundação Renova.

Fatos Relevantes de 2021

- 01/2021 O Programa de Desenvolvimento de Fornecedores no Espírito Santo (PDF ES), tem como objetivo preparar empreendedores para se tornarem mais competitivos nos territórios de atuação da Fundação Renova no Espírito Santo. Suas atividades compõem realização de palestras abertas ao público, seminários e assistências técnicas, que são direcionadas exclusivamente aos participantes do programa, promovendo a interação e debates a respeito dos conteúdos.
Em janeiro/21 realizou a palestra com o tema "Gestão de Pessoas: Engajando Pessoas Para o Trabalho".
- 01/2021 Realização da Assistência referente ao seminário, realizado em 2020, com o tema "SST e Responsabilidade Social" para empresas participantes do Projeto Desenvolvimento de Fornecedores no Espírito Santo.
- 01/2021 Realização do Seminário com o tema "Gestão de Pessoas: Engajando Pessoas Para o Trabalho", referente ao PDF ES.
- 02/2021 O projeto "Recoloca Rio Doce" que tem como objetivo realizar ações para preparar as pessoas para o mercado de trabalho. Em fevereiro/21 foram realizados dois workshops online com os temas "Elaboração de Currículos e Preparação para Entrevistas".
- 02/2021 Realização da Palestra VII "Gestão Comercial e Atração de Clientes: Gerando Vendas Reais Por Meios De Mídias Sociais", referente ao PDF ES.
- 02/2021 Realização do Seminário VII "Gestão Comercial, Orçamentação e Marketing: Inteligência de Mercado; Processo de Vendas Consultivas, Ferramentas de Marketing e Comunicação", referente ao PDF ES.
- 03/2021 Realização da Assistência VIII, referente ao PDF ES.
- 03/2021 Realização da Palestra VIII "Inovação nos Negócios: Inovação na Prática: Da Ideia a Nota Fiscal", referente ao PDF ES.
- 03/2021 Realização de workshops online com os temas "A Preparação Para Entrevistas", "Como Elaborar o seu Currículo" e "Perguntas Frequentemente Feitas pelos Entrevistadores", através do Recoloca Rio Doce.
- 03/2021 Realização do Seminário VIII "Gestão da Inovação: Definindo a Estratégia de Inovação e Conduzindo um Processo de Inovação Contínua", referente ao PDF ES.
- 04/2021 Através do Recoloca Rio Doce foram realizados dois workshops online, com o objetivo de abordar propósitos profissionais, elaboração de currículo e preparação para entrevistas de emprego.
- 04/2021 Realizado curso on-line de "Segurança Alimentar", com 34 vagas ofertadas, 33 matriculados e 17 aprovados.

Fatos Relevantes de 2021

- 04/2021 Lançamento do 3º Ciclo do Programa de Desenvolvimento de Fornecedores em Minas Gerais (PDF MG), que tem como objetivo preparar empreendedores para se tornarem mais competitivos nos territórios de atuação da Fundação Renova em Minas Gerais, com 133 participantes.
- 05/2021 Através do Recoloca Rio Doce foi realizado um workshop online, focado propósitos profissionais, elaboração de currículo e preparação para entrevistas de emprego.
- 05/2021 Conclusão do 1º Ciclo do Programa de Desenvolvimento de Fornecedores no Espírito Santo (PDF ES), para 5 empresas em Linhares e 4 em Colatina.
- 06/2021 Através do eixo de monitoramento do PG20, que tem como objetivo a orientação dos fornecedores da Fundação Renova sobre a priorização da contratação local (mão de obra e fornecedores), foi identificada a contratação de 236 pessoas pelos fornecedores da Fundação Renova em de junho/21, sendo 125 contratações locais e 111 não locais.
- 06/2021 Conclusão do diagnóstico inicial nas empresas participantes do 3º ciclo do Programa de Desenvolvimento de Fornecedores em Minas Gerais, sendo 40 em Mariana, 20 em Governador Valadares, 10 em Barra Longa, 6 em Rio Doce e 4 em Santa Cruz do Escalvado.
- 07/2021 Através do projeto "Recoloca Rio Doce" foi realizado workshop on-line no dia 20/07/21 com o tema "Recoloca Rio Doce- Mulheres" o evento foi para toda a área de abrangência da Fundação Renova, com 42 pessoas inscritas e, aproximadamente, 29 participantes.
- 07/2021 O 1º ciclo do Programa de Desenvolvimento de Fornecedores do ES, realizou no dia 15/07/2021 o evento de encerramento e rodada de negócios com as 9 empresas participantes do projeto. Participaram da rodada 4 empresas âncoras fornecedoras da Fundação Renova.
- 07/2021 Palestra on-line no dia 06/07/21 cujo tema foi "Gestão Financeira e Tributária", com 150 inscritos, 136 expectadores e pico de transmissão simultânea para 48 pessoas, através do PDF MG.
- 07/2021 Por meio do eixo de monitoramento do PG20, que tem como objetivo a orientação dos fornecedores da Fundação Renova sobre a priorização da contratação local (mão de obra e fornecedores), foi identificada a contratação de 209 pessoas pelos fornecedores da Fundação Renova em julho/21, sendo 157 contratações locais e 52 não locais, 180 profissionais de Minas Gerais, 10 do Espírito Santo e 19 de outros estados da federação.
- 07/2021 Quatro turmas de seminários on-line abordando o tema "Elaboração de Propostas Técnicas e Comerciais" de 27/07/21 a 29/07/21, através do PDF MG.
- 07/2021 Quatro turmas de seminários on-line abordando o tema "Gestão Financeira e Tributária Aplicada a Precificação" de 14/07/21 a 16/07/21, através do PDF MG.

Fatos Relevantes de 2021

- 07/2021 Palestra on-line no dia 21/07/21 com o tema "Como Elaborar Propostas Técnicas e Comerciais", com 118 inscritos, através do PDF MG.
- 07/2021 Realizado o curso on-line de "Noções em Segurança dos Alimentos" com 30 vagas ofertadas para toda a abrangência de atuação da Fundação Renova, 29 matriculados e 8 aprovados. A realização deste curso tem como objetivo qualificar as pessoas que já atuam na área, aprimorando seus conhecimentos, e as que desejam atuar, deixando as aptas para preencherem as vagas disponibilizadas com a retomada das atividades econômicas.
- 08/2021 Através do eixo de monitoramento do PG20, que tem como objetivo a orientação dos fornecedores da Fundação Renova sobre a priorização da contratação local (mão de obra e fornecedores), foi identificada a contratação de 204 pessoas pelos fornecedores da Fundação Renova em agosto/21, sendo 151 contratações locais e 53 não locais, 187 profissionais de Minas Gerais, 7 do Espírito Santo e 10 de outros estados da federação.
- 08/2021 Finalizado o aditivo para realização do 2º Ciclo do Programa de Desenvolvimento de Fornecedores do Espírito Santo, que tem como objetivo preparar empreendedores para se tornarem mais competitivos nos territórios de atuação da Fundação Renova.
- 08/2021 Palestra on-line no dia 10/08/21 cujo tema foi "Gestão de Pessoas e Liderança", com 82 inscritos, 37 participantes e 169 visualizações no YouTube até o dia 20/08/2021, através do PDF MG.
- 08/2021 Palestra on-line no dia 24/08/21 com o tema "Como atrair clientes para minha empresa", com 47 inscritos, 71 participantes e 104 visualizações no YouTube até o dia 03/09/2021, através do PDF MG.
- 08/2021 Realizado o curso on-line de "Noções em Segurança dos Alimentos" com 40 vagas ofertadas para toda a abrangência de atuação da Fundação Renova, 39 matriculados e 16 aprovados. A realização deste curso tem como objetivo qualificar as pessoas que já atuam na área, aprimorando seus conhecimentos, e as que desejam atuar, deixando as aptas para preencherem as vagas disponibilizadas com a retomada das atividades econômicas.
- 08/2021 Três turmas de capacitações on-line abordando o tema "Gestão de Pessoas" de 11/08/21 a 12/08/21, através do PDF MG.
- 08/2021 Três turmas de seminários on-line abordando o tema "Vendas e Negociação" de 25/08/21 a 26/08/21, através do PDF MG.
- 09/2021 Início da pré-inscrição para diversos cursos de capacitação profissional para moradores de Regência e de Povoação, comunidades localizadas em Linhares (ES) e que foram impactadas pelo rompimento da barragem de Fundão (MG). A ação é uma iniciativa da área de Contratação Local da Fundação Renova em parceria com o Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial do Espírito Santo (SENAI ES) e, inicialmente, as oportunidades são para nove cursos em Regência e outros seis em Povoação.
- 09/2021 Três turmas de capacitações on-line abordando o tema "Como Inovar na Minha Empresa" de 09/09/21 a 10/09/21, através do PDF MG.

Fatos Relevantes de 2021

- 09/2021 Através do eixo de monitoramento do PG20, que tem como objetivo a orientação dos fornecedores da Fundação Renova sobre a priorização da contratação local (mão de obra e fornecedores), foi identificada a contratação de 78 pessoas pelos fornecedores da Fundação Renova em setembro/21, sendo 41 contratações locais e 37 não locais, 62 profissionais de Minas Gerais, 4 do Espírito Santo e 12 de outros estados da federação.
- 09/2021 Palestra on-line no dia 08/09/21 cujo tema foi "Como Inovar na Minha Empresa", com 66 inscritos, 53 participantes e 82 visualizações no YouTube até o dia 04/10/2021, através do PDF MG.
- 09/2021 Realizado o planejamento do 2º Ciclo do Programa de Desenvolvimento de Fornecedores do Espírito Santo, que tem como objetivo preparar empreendedores para se tornarem mais competitivos nos territórios de atuação da Fundação Renova.
- 10/2021 Início da pré-inscrição para diversos cursos de capacitação profissional para moradores de Degredo, comunidade localizada em Linhares (ES) e que foi impactada pelo rompimento da barragem de Fundão (MG). A ação é uma iniciativa da área de Contratação e Empreendedorismo Local da Fundação Renova em parceria com o Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial do Espírito Santo (SENAI ES) e, inicialmente, as oportunidades são para dez cursos.
- 10/2021 Lançamento do 2º Ciclo do Programa de Desenvolvimento de Fornecedores do Espírito Santo, que tem como objetivo preparar empreendedores para se tornarem mais competitivos nos territórios de atuação da Fundação Renova.
- 10/2021 O PG20 realizou no dia 27/10/21, nas comunidades de Linhares (ES) e Sooretama (ES), para as famílias que estão cadastradas no fluxo ágil, oficinas de Educação Financeira, abordado também o empreendedorismo como sendo uma forma de retomada das atividades produtivas.
- 10/2021 Palestra on-line no dia 05/10/21 cujo tema foi "Gestão de Compras e Estoque", com 52 inscritos, 98 participantes e 155 visualizações no YouTube até o dia 05/11/2021, através do PDF MG.
- 10/2021 Palestra on-line no dia 19/10/21 cujo tema foi "Segurança do Trabalho e Qualidade de Vida", com 20 inscritos, 59 participantes e 90 visualizações no YouTube até o dia 05/11/2021, através do PDF MG.
- 10/2021 Palestra on-line no dia 26/10/21 cujo tema foi "Recoloca Rio Doce", com 14 inscritos, 27 participantes e 40 visualizações no YouTube até o dia 05/11/2021, através do PDF MG.
- 10/2021 Quatro turmas de capacitações on-line abordando o tema "Segurança do Trabalho e Qualidade de vida" de 20/10/21 a 21/10/21, através do PDF MG.
- 10/2021 Realizada a primeira "Rodada de Negócios" do 3º Ciclo do PDF MG. Evento que promove o encontro entre potenciais compradores e empresas locais participantes do projeto, criando um ambiente propício para realização de negócios.

Fatos Relevantes de 2021

- 10/2021 Por meio do eixo de monitoramento do PG20, que tem como objetivo a orientação dos fornecedores da Fundação Renova sobre a priorização da contratação local (mão de obra e fornecedores), foi identificada a contratação de 291 pessoas pelos fornecedores da Fundação Renova em outubro/21, sendo 193 contratações locais e 98 não locais, 222 profissionais de Minas Gerais, 27 do Espírito Santo e 42 de outros estados da federação.
- 10/2021 Quatro turmas de capacitações on-line abordando o tema "Gestão de Compras e Estoque" de 07/10/21 a 15/10/21, através do PDF MG.
- 11/2021 Através do eixo de monitoramento do PG20, que tem como objetivo a orientação dos fornecedores da Fundação Renova sobre a priorização da contratação local (mão de obra e fornecedores), foi identificada a contratação de 158 pessoas pelos fornecedores da Fundação Renova em novembro/21, sendo 127 contratações locais e 31 não locais, 152 profissionais de Minas Gerais, 1 do Espírito Santo e 5 de outros estados da federação.
- 11/2021 Conclusão do curso presencial de "Iniciação Profissional em Noções Básicas de Pedreiro de Alvenaria" em Mariana (MG), ministrado pelo Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial de Minas Gerais (SENAI MG).
- 11/2021 Início das inscrições presenciais para duas modalidades de capacitação profissional para moradores de Povoação e Regência, comunidades localizadas em Linhares (ES) e que foram impactadas pelo rompimento da barragem de Fundão (MG). A ação é uma iniciativa da área de Contratação e Empreendedorismo Local da Fundação Renova em parceria com o Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial do Espírito Santo (SENAI ES). Foram ofertados os cursos de Assistente Administrativo e Almoxarifado ambos com 25 vagas para cada comunidade.
- 11/2021 Palestra on-line no dia 03/11/2021 cujo tema foi "Gestão de Contratos e Projetos", com 37 inscritos, 70 participantes e 86 visualizações no YouTube até o dia 02/12/2021, através do PDF MG.
- 11/2021 Quatro turmas de capacitações on-line abordando o tema "Gestão de Contratos e Projetos" de 08/11/21 a 09/11/21, através do PDF MG.
- 12/2021 Disponibilização de duas modalidades de capacitação profissional para moradores de Degredo com o início das inscrições presenciais para comunidades localizadas em Linhares (ES) e que foram impactadas pelo rompimento da barragem de Fundão (MG). A ação é uma iniciativa da área de Contratação e Empreendedorismo Local da Fundação Renova em parceria com o Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial do Espírito Santo (SENAI ES). Foram ofertados os cursos de Assistente Administrativo e Assistente de Cozinheiro, ambos com 25 vagas.
- 12/2021 Retomada das capacitações presenciais em Regência e Povoação. Ao todo, foram ofertadas 75 vagas para três modalidades de capacitação, duas em Povoação (Almoxarife e Assistente Administrativo) e, uma em Regência (Almoxarife). As aulas tiveram início no dia 06 de dezembro e seguirão até fevereiro, cada capacitação possuindo 160 horas de duração.

Fatos Relevantes de 2021

- 12/2021 Aprovação da nova Definição do Programa PG20, em 17 de dezembro de 2021, durante a cca Reunião Ordinária da CTEI, por meio do SEI/IBAMA - 11561807 - Recibo Eletrônico de Protocolo.
- 12/2021 Através do eixo de monitoramento do PG20, que tem como objetivo a orientação dos fornecedores da Fundação Renova sobre a priorização da contratação local (mão de obra e fornecedores), foi identificada a contratação de 40 pessoas pelos fornecedores da Fundação Renova em dezembro/21, sendo 33 contratações locais e 7 não locais, 38 profissionais de Minas Gerais e 2 do Espírito.
- 12/2021 Conclusão do 3º ciclo do Programa de Desenvolvimento de Fornecedores (PDF), que tem como objetivo preparar empreendedores para se tornarem mais competitivos nos territórios de atuação da Fundação Renova em Minas Gerais. Foram capacitadas 24 empresas em Mariana, 10 em Governador Valadares, 05 em Barra Longa, 05 em Rio Doce e 04 em Santa Cruz do Escalvado.
- 12/2021 Conclusão do curso presencial de "Qualificação em Pedreiro de Infraestrutura" em Santa Cruz do Escalvado (MG), ministrado pelo Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial de Minas Gerais (SENAI MG).
- 12/2021 Divulgação dos aportes sociais realizados, como parte do cumprimento da cláusula 22ª do Termo de Acordo de Mariana, firmado em 2018, que diz que nas contratações com valores superiores a R\$ 3 milhões de reais no município, os fornecedores devem apoiar projetos sociais. Ao todo, em 2021, seis fornecedores realizaram doações a instituições sem fins lucrativos de Mariana.

Indicadores

I01- Utilização da rede local de fornecedores – MG e ES

Percentual (%)

↑
Melhor




Gráfico 1. Utilização da rede local de fornecedores – MG e ES. Frequência Trimestral.

I02- Utilização da rede local de fornecedores – 39 Municípios

Percentual (%)

↑
Melhor




Gráfico 2. Utilização da rede local de fornecedores – 39 Municípios. Frequência Trimestral.




Gráfico 3. Utilização da rede local de fornecedores – MG e ES. Gráfico Acumulado. Frequência Mensal.




Gráfico 4. Relação de profissionais admitidos em cada região – 39 Municípios. Gráfico Acumulado. Frequência Mensal.

I05- Quantidade de profissionais que finalizaram os cursos de aperfeiçoamento profissional

Quantidades

↑
Melhor

2.000




Gráfico 5. Quantidade de profissionais que finalizaram os cursos de aperfeiçoamento profissional. Gráfico Acumulado. Frequência Semestral.

IC- Total de Recursos Recolhidos por (ISS) nos estados de MG e ES na área de atuação da Renova

Percentual (%)

↑
Melhor

50%




Gráfico 6. Total de Recursos Recolhidos por (ISS) nos estados de MG e ES na área de atuação da Renova. Frequência Mensal.

PG021 Auxílio Financeiro Emergencial

Eixo Pessoas e Comunidades

Objetivo

O programa tem como objetivo conceder auxílio financeiro mensal à população impactada que tenha tido comprometimento de sua renda em razão de interrupção comprovada, nos termos da Cláusula 21 do TTAC, de suas atividades produtivas ou econômicas em decorrência do evento, até o restabelecimento das condições para retomada das atividades produtivas ou econômicas.

Deliberação	485	1 e 2	Concluído Internamente
-------------	-----	-------	------------------------

Cláusula ou deliberação **Concluída Internamente**: O item foi concluído pela Fundação Renova, mas ainda deverá ser validado pelo CIF.

Entregas do ano de 2021

A Fundação Renova entende que o Planejamento deste Programa tem sido determinado por decisões judiciais (a exemplo da decisão de 30/11/2021), e, em função disso, não é possível precisar o Planejamento 2022 em sede administrativa.

Fatos Relevantes de 2021

02/2021	Inclusão de 19 auxílios, por Decisão Judicial
03/2021	Exclusão de 903 auxílios.
03/2021	Inclusão de 03 auxílios;
04/2021	Exclusão de 1.996 auxílios.
04/2021	Inclusão de 06 auxílios;
05/2021	Exclusão de 595 auxílios.
05/2021	Inclusão de 12 auxílios por Decisão Judicial e reativação de 4 auxílios;
06/2021	Exclusão de 21 auxílios;
06/2021	Inclusão de 3 auxílios por Decisão Judicial;
07/2021	Exclusão de 1.390 auxílios;
08/2021	Exclusão de 670 auxílios
08/2021	Inclusão de 2 auxílios por decisão Judicial e reativação de 4 auxílios
09/2021	Exclusão de 1.322 auxílios.
09/2021	Inclusão de 52 auxílios.
10/2021	Exclusão de 1.700 auxílios.
10/2021	Inclusão de 5 auxílios.
11/2021	Exclusão de 266 auxílios.
11/2021	Inclusão de 6 auxílios.
12/2021	Continuação de cancelamentos dos auxílios vinculados à quitação definitiva do Sistema Indenizatório Simplificado previsto na decisão da 12ª Vara Federal.
12/2021	Exclusão de 456 auxílios.
12/2021	Inclusão de 5 auxílios.

Grandes Números do Programa - jan/2021

- Atualmente há 13.996 **titulares** que recebem auxílio financeiro emergencial. Considerando titulares e dependentes, são 32.916 pessoas assistidas pelo Programa;

Grandes Números do Programa - fev/2021

- Atualmente há 13.996 **titulares** que recebem auxílio financeiro emergencial. Considerando titulares e dependentes, são 32.916 pessoas assistidas pelo Programa;
- Até o momento foram **pagos R\$** 1.547,2 Mi .

Grandes Números do Programa - mar/2021

- Atualmente há 13.099 **titulares** que recebem auxílio financeiro emergencial. Considerando titulares e dependentes, são 28.934 pessoas assistidas pelo Programa;
- Até o momento foram **pagos R\$** 1.565,1 Mi .

Grandes Números do Programa - abr/2021

- Atualmente há 11.109 **titulares** que recebem auxílio financeiro emergencial. Considerando titulares e dependentes, são 24.368 pessoas assistidas pelo Programa;
- Até o momento foram **pagos R\$** 1.582,5 Mi .

Grandes Números do Programa - mai/2021

- Atualmente há 10.530 **titulares** que recebem auxílio financeiro emergencial. Considerando titulares e dependentes, são 21.698 pessoas assistidas pelo Programa;
- Até o momento foram **pagos R\$** 1.599,7 Mi .

Grandes Números do Programa - jun/2021

- Atualmente há 10.515 **titulares** que recebem auxílio financeiro emergencial. Considerando titulares e dependentes, são 22.961 pessoas assistidas pelo Programa;
- Até o momento foram **pagos R\$** 1.614,8 Mi .

Grandes Números do Programa - jul/2021

- Atualmente há 9.125 **titulares** que recebem auxílio financeiro emergencial. Considerando titulares e dependentes, são 19.788 pessoas assistidas pelo Programa;
- Até o momento foram **pagos R\$** 1.628,6 Mi .

Grandes Números do Programa - ago/2021

- Atualmente há 8.461 **titulares** que recebem auxílio financeiro emergencial. Considerando titulares e dependentes, são 18.261 pessoas assistidas pelo Programa;
- Até o momento foram **pagos R\$** 1.640,1 Mi .

Grandes Números do Programa - set/2021

- Atualmente há 7.191 **titulares** que recebem auxílio financeiro emergencial. Considerando titulares e dependentes, são (Em ... pessoas assistidas pelo Programa;
- Até o momento foram **pagos R\$** 1.653,8 Mi .

Grandes Números do Programa - out/2021

- Atualmente há 5.491 **titulares** que recebem auxílio financeiro emergencial. Considerando titulares e dependentes, são (Em ... pessoas assistidas pelo Programa;
- Até o momento foram **pagos R\$** 1.662,6 Mi .

Grandes Números do Programa - nov/2021

- Atualmente há 7.611 **titulares** que recebem auxílio financeiro emergencial. Considerando titulares e dependentes, são 11.234 pessoas assistidas pelo Programa;
- Até o momento foram **pagos R\$** 1.670,8 Mi .

Grandes Números do Programa - dez/2021

- Atualmente há 4.774 **titulares** que recebem auxílio financeiro emergencial. Considerando titulares e dependentes, são 10.171 pessoas assistidas pelo Programa;
- Até o momento foram **pagos R\$** 1.678,5 Mi .

Indicadores




Gráfico 1. Adimplência dos Pagamentos de Auxílio Financeiro Emergencial. Gráfico Acumulado.

Nota: O indicador possui medição trimestral, conforme definido pelo Programa.




Gráfico 2. Pagamento de Auxílio Financeiro Emergencial. Gráfico Acumulado.

Nota: O indicador possui medição trimestral, conforme definido pelo Programa.

PG023 Manejo de Rejeitos

Eixo Terra e Água

Objetivo

Apresentar diretrizes, conceitos, metodologias, técnicas e critérios para tomada de decisão quanto ao manejo dos rejeitos e para a elaboração e execução de projetos aplicáveis a cada fração territorial nas áreas afetadas pelo rompimento da Barragem de Fundão.

Deliberação	378	5	Concluído Internamente
Deliberação	431	2	Concluído Internamente
Deliberação	497	1	Concluído Internamente
Deliberação	497	2	Concluído Internamente
Deliberação	497	3	Concluído Internamente
Deliberação	544	2	Concluído Internamente
Deliberação	544	3	Concluído Internamente

Cláusula ou deliberação **Concluída Internamente**: O item foi concluído pela Fundação Renova, mas ainda deverá ser validado pelo CIF.

Entregas do ano de 2021

março de 2021	●	Conclusão do projeto executivo de recuperação das lagoas marginais
março de 2021	●	Consolidação do 1º relatório anual de estudos da região deltaica no trecho 16 - Baixo Doce
abril de 2021	●	Aprovação das etapas 1 e 2 de caracterização ambiental do PMR17 (Deliberação CIF 527)
abril de 2021	●	Conclusão da renaturalização piloto - intracalha dos trechos 6 e 7 - Rio Gualaxo do Norte
junho de 2021	●	Conclusão do refinamento da mancha de inundação à jusante de Candonga
outubro de 2021	●	Emissão do relatório de conclusão da implantação da expansão do Projeto de Renaturalização para novos trechos
novembro de 2021	●	Protocolo relatório final ao CIF - Mancha de Inundação a Jusante de Candonga



Concluído



Planejado



Reprogramado

Grandes números do programa

Não foram apresentados grandes números em 2021.

Fatos Relevantes de 2021

- 01/2021 Protocolo do Plano de Trabalho do Mapeamento de habitats físicos nos trechos T06 à T11 e definição da condição de referência, em 26 de janeiro de 2021.
- 02/2021 Protocolo da atualização do PMR 15 na CTGRSA (FR.2021.0208)
- 02/2021 Protocolo do 3º subproduto - Relatório Técnico Modelo Digital do Terreno, do Estudo da Mancha de Inundação entre a UHE Risoleta Neves e a foz do Rio Doce (trechos 13 a 16 do Plano de Manejo de Rejeitos), em 26 de fevereiro de 2021.
- 04/2021 Apresentação do Relatório consolidado Renaturalização, constantes do item 4(iii) do Eixo Temático 1 - AUTOS nº: 1000242-22.2020.4.01.3800
- 04/2021 Protocolo da Fase 3 dos Estudos do Balanço de Massa e Transporte de Sedimentos (atendimento ao item 2.1, Eixo 6 da ACP), em 30 de abril de 2021.
- 05/2021 Aprovação da NT nº 10/2021 sobre o Estudo de Mapeamento de Habitats Físicos (Eixo 1, item 1 - Indicadores), em 11 de maio de 2021.
- 05/2021 Aprovação do novo cronograma da Mancha de Inundação Pós Candonga – Deliberação CIF nº 497, de 05 de maio de 2021.
- 05/2021 Protocolo da atualização do PMR 16 na CTGRSA (FR.2021.0709)
- 05/2021 Protocolo realizado na 12ª Vara Federal Cível e Agrária, informando o atendimento dos itens 1, 2, 7, 8, 10, 10.1, 11.1, 12, 13 e 14, do Eixo Prioritário 1 da ACP, em 10 de maio de 2021.
- 06/2021 Protocolo do relatório final sobre o Estudo das Manchas de Inundação pós Candonga (trechos 3 a 16) realizado em 30 de junho de 2021 (em atendimento aos itens 1 e 3, da Deliberação CIF nº 497/2021).
- 07/2021 Protocolo do Relatório Trimestral de Monitoramento RAMQAR – 2º Trimestre de 2021
- 08/2021 Aprovação da implementação dos projetos referentes aos "Estudos complementares - Lagoas Marginais dos rios Gualaxo do Norte e Carmo", apresentados em cumprimento ao requerido no Item 6 do Eixo Prioritário 1, no âmbito da ACP - Eixos Prioritários (Processo judicial 69758- 61.2015.4.01.3400), conforme a Nota Técnica CT-GRSA nº 12/2021.
- 08/2021 Realização de cerca de 4804 pontos de amostragens nos trechos 13 e 14 - 100 transectos, 143 propriedades rurais, 3 reservatórios de UHEs e 18 lagoas
- 10/2021 Protocolo do relatório de resultados da fase 1 do estudo de Fingerprint na CTGRSA (FR.2021.1714)
- 10/2021 Protocolo do Relatório Trimestral de Monitoramento RAMQAR – 3º Trimestre de 2021

Fatos Relevantes de 2021

- 10/2021 Início das atividades de campo da Etapa 2 de caracterização ambiental do Plano de Manejo do Trecho 17
- 11/2021 Autorizado o início da dragagem para remoção do rejeito disposto no trecho delimitado entre o Barramento A e o Barramento principal da UHE Risoleta Neves.
- 11/2021 Protocolo do PMR 13 e 14 na CTGRSA em cumprimento a NT Nº13/2020 (FR.2021.1926)
- 12/2021 Conclusão de 8 campanhas de estudos na região Deltaica em cumprimento a NT CTGRSA Nº5/2019 - (FR.2021.1927).
- 12/2021 Realização de campanha para recoletas de transectos nos ambientes costeiros do PMR16

Indicadores

Conforme estabelecido pela Nota Técnica 12/2018/CTPDCS/CIF e Deliberação CIF nº 230, os indicadores do Programa estão em discussão no âmbito da 12ª Vara Cível e Agrária, na Ação Civil Pública (ACP) 69758-61.2015.4.01.3400. Portanto, esse processo encontra-se em andamento.

PG025 Programa de Recuperação da Área Ambiental 1

Eixo Terra e Água

Objetivo

Este Programa tem como objetivo geral a recuperação da área diretamente impactada pelo rompimento da barragem de Fundão (ÁREA AMBIENTAL 1) nos municípios de Mariana, Barra Longa, Rio Doce e Santa Cruz do Escalvado, em atendimento as cláusulas 158, 159 e 160 do TTAC, bem como do distrito de Chopotó, localizado no município de Ponte Nova, que foi parcialmente impactado.

Cláusula	159	Caput (recuperação)	Concluído Internamente
----------	-----	---------------------	------------------------

Cláusula ou deliberação **Concluída Internamente**: O item foi concluído pela Fundação Renova, mas ainda deverá ser validado pelo CIF.

Entregas do ano de 2021

abril de 2021	●	Implantação da restauração florestal nas propriedades impactadas (que aderiram a adequação ambiental) em todos os municípios finalizado
setembro de 2021	●	Conclusão do monitoramento aéreo executado pela empresa Geopixel
dezembro de 2021	●	Finalização da manutenção do restauro florestal em área impactada no município de Barra Longa- 2021
dezembro de 2021	●	Finalização da manutenção do restauro florestal em área impactada no município de Mariana - 2021

● Concluído

● Planejado

● Reprogramado

Grandes números do programa

- 808 **hectares** de plantio emergencial para controle de erosão;
- 113 **afluentes** recuperados;
- 542 **hectares** de restauração florestal implantados e em manutenção.

Fatos Relevantes de 2021

- 02/2021 Continuidade da execução das Manutenções das áreas do PG25
- 03/2021 Alto: Continuidade nas manutenções florestais.
- 04/2021 Alto: As atividades de manutenção vem sendo desenvolvidas nos municípios atingidos.
- 04/2021 Alto: Restauro florestal em área impactada em todos os municípios finalizado.
- 04/2021 Estratégica: Aprovação das definições do programa no âmbito do Comitê Interfederativo através da deliberação CIF 491.
- 05/2021 Alto: As atividades de manutenção vem sendo desenvolvidas nos municípios atingidos.
- 05/2021 Estratégica: No dia 06/05/2021 através da deliberação CIF nº502 foi dada como encerrada a cláusula 158 do Termo de Transação e de Ajustamento de Conduta (TTAC), referente ao Projeto de Plantio Emergencial, do Programa de Recuperação da Área Ambiental 1, nos municípios de Mariana, Barra Longa, Rio Doce e Santa Cruz do Escalvado – MG.
- 06/2021 Alto: As atividades de manutenção vem sendo desenvolvidas nos municípios atingidos.
- 07/2021 As atividades de manutenção vem sendo desenvolvidas nos municípios atingidos.
- 07/2021 Protocolo na CT-FLOR do relatório técnico de conclusão da implantação da restauração florestal para recuperação da área ambiental 1, no âmbito da cláusula 159 (caput) do TTAC.
- 08/2021 As atividades de manutenção vem sendo desenvolvidas nos municípios atingidos.
- 08/2021 Conclusão da campanha RPA6 do monitoramento aéreo.
- 09/2021 As atividades de manutenção vem sendo desenvolvidas nos municípios atingidos.
- 10/2021 As atividades de manutenção vem sendo desenvolvidas nos municípios atingidos.
- 10/2021 Início do novo contrato de monitoramento aéreo.
- 11/2021 As atividades de manutenção vem sendo desenvolvidas nos municípios atingidos.

Indicadores

Tabela 1. Indicadores do programa.

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FÓRMULA DE CÁLCULO	UNIDADE DE MEDIDA
I01	Índice de Cobertura Vegetal	$(\text{Área total com cobertura vegetal herbácea} - \text{arbustiva} / \text{Área total passível de revegetação emergencial/inicial}) * 100$	%
I02	Índice de Solo Exposto	$(\text{Área total com solo exposto} / \text{Área total passível de revegetação emergencial/inicial}) * 100$	%
I03	Biomassa Total da Vegetação	$(0,011 * \text{banda } 2 * \text{NDVI2}) + (-0,008 * \text{Banda } 3 * \text{NDVI2})$	t/ha
I04	Índice de Redução de Perda de Solo	$(\text{Perda de solo [t/há]} \text{ nas parcelas de monitoramento tratadas por bioengenharia} / \text{Perda de solo [t/há]} \text{ nas parcelas de monitoramento e controle}) * 100$	%
I05	Diversidade de Espécies Nativas para Cenários A, B e C	$(\text{Diversidade de espécies nativas no sexto ano de intervenção} / \text{diversidade de espécies nativas do ecossistema de referência}) * 100$	%
I06	Densidade Total de Espécies Nativas (Mudas + Regenerantes) – Cenários A, B e C	Número de indivíduos / área amostral	Nº de indivíduos/ha
I07	Controle de Espécies Invasoras – Cenários B e C	$(\text{Área total com espécie invasora} / \text{Total das áreas em recuperação florestal (cenários B e C)}) * 100$	%
I08	Solo Exposto – Cenários B e C	$(\text{Área total com solo exposto} / \text{Total das áreas em recuperação florestal (cenários B e C)}) * 100$	%

Indicadores

Cláusula	Indicador	Unid.	Meta Encerr.	Entregue acum. 2021
158	I01- Índice de Cobertura Vegetal	%	≥ 80	84*
160	I02 – Índice de Solo Exposto	%	≤ 20	2*
158	I03 – Biomassa Total da Vegetação	t/ha	≥ 6	20*
160	I04 – Índice de Redução de Perda de Solo	%	≥ 80	90*
159	I05 – Diversidade de Espécies Nativas para Cenário A,B e C	%	$> 40\%$	**
159	I06 – Densidade de Espécies Nativas (Mudas+ Regenerantes) – Cenários A,B e C	Ind/ha	> 940	**
159	I07-Control de Espécies Invasoras – Cenários B e C	%	$\leq 35\%$	**
159	I08-Solo Exposto – Cenários B e C	%	$< 15\%$	4,5

* Indicadores concluídos

** Indicadores não iniciaram as medições , previsto para iniciar a partir 2º semestre de 2022

PG026 Programa de Recuperação de Áreas de Preservação Permanente (APPs) e Recargas Hídricas

Eixo Terra e Água

Objetivo

Promover a recuperação de APPs e áreas de recarga hídrica degradadas do Rio Doce e tributários preferencialmente, mas não se limitando, nas sub-bacias dos rios definidos como fonte superficial de abastecimento alternativo para os municípios e distritos listados nos parágrafos segundo e terceiro da CLÁUSULA 171 deste acordo, conforme as prioridades definidas pelo COMITÊ INTERFEDERATIVO, através da deliberação 196/2018, numa extensão de 40.000 ha em 10 anos.

Este programa será executado diretamente pela Fundação Renova e/ou em cooperação com os governos dos estados de Minas Gerais e Espírito Santo.

Deliberação	490	1	Concluído Internamente
Deliberação	490	2	Concluído Internamente

Cláusula ou deliberação **Concluída Internamente**: O item foi concluído pela Fundação Renova, mas ainda deverá ser validado pelo CIF.

Entregas do ano de 2021

fevereiro de 2021	●	Celebração do termo de adesão com os atores sociais e instituições envolvidos na cadeia produtiva de restauração (objetivo específico 1)
abril de 2021	●	Entrega do Fundo Rotativo Social (objetivo específico 12)
abril de 2021	●	Conclusão as atividades de engajamento nas propriedades para Sabinópolis, Virginópolis, Guanhães e Governador Valadares - 21/22
junho de 2021	●	Lançamento do Edital de mobilização dos produtores rurais para Açucena - 21/22
junho de 2021	●	Lançamento do Edital de mobilização dos produtores rurais para Aimorés e Santa Rita do Itueto - 21/22
junho de 2021	●	Lançamento do Edital de mobilização dos produtores rurais para Alvarenga e Pocrane - 21/22
junho de 2021	●	Lançamento do Edital de mobilização dos produtores rurais para Assentamentos/MST - CFFV - 19/21
junho de 2021	●	Lançamento do Edital de mobilização dos produtores rurais para Baixo Guandu - 21/22
junho de 2021	●	Lançamento do Edital de mobilização dos produtores rurais para Colatina e Marilândia - 21/22
junho de 2021	●	Lançamento do Edital de mobilização dos produtores rurais para Governador Valadares e Periquito - 21/22
junho de 2021	●	Lançamento do Edital de mobilização dos produtores rurais para Laranja da Terra - 21/22
junho de 2021	●	Lançamento do Edital de mobilização dos produtores rurais para Mutum e Lajinha - 21/22
junho de 2021	●	Lançamento do Edital de mobilização dos produtores rurais para Mutum e Lajinha - 21/22
junho de 2021	●	Lançamento do Edital de mobilização dos produtores rurais para Pancas - 21/22
junho de 2021	●	Lançamento do Edital de mobilização dos produtores rurais para Rio Bananal e Linhares - 21/22
junho de 2021	●	Lançamento do Edital de mobilização dos produtores rurais para Sabinópolis, Virginópolis, Guanhães e Governador Valadares - 21/22
junho de 2021	●	Lançamento do Edital de mobilização dos produtores rurais para Sabinópolis, Virginópolis, Guanhães e Governador Valadares - 21/22
junho de 2021	●	Lançamento do Edital de mobilização dos produtores rurais para São Geraldo da Piedade e Santa Efigênea de Minas - 21/22
junho de 2021	●	Lançamento do Edital de mobilização dos produtores rurais para São Roque do Canaã e Colatina - 21/22
novembro de 2021	●	Conclusão as atividades de engajamento nas propriedades para Laranja da Terra - 19/21



Concluído



Planejado



Reprogramado

Entregas do ano de 2021

novembro de 2021	●	Conclusão as atividades de engajamento nas propriedades para Baixo Guandu - 19/21
dezembro de 2021	●	Conclusão da mobilização dos produtores rurais para Colatina e Marilândia - 21/22
dezembro de 2021	●	Conclusão da mobilização dos produtores rurais para Baixo Guandu - 21/22
dezembro de 2021	●	Conclusão da mobilização dos produtores rurais para Açucena - 21/22
dezembro de 2021	●	Lançamento do Edital de mobilização dos produtores rurais para Santa Teresa - 21/22
dezembro de 2021	●	Conclusão da mobilização dos produtores rurais para Governador Valadares e Periquito - 21/22
dezembro de 2021	●	Conclusão da mobilização dos produtores rurais para Sabinópolis, Virginópolis, Guanhães e Governador Valadares - 21/22
dezembro de 2021	●	Conclusão da mobilização dos produtores rurais para São Geraldo da Piedade e Santa Efigênea de Minas - 21/22
dezembro de 2021	●	Conclusão da mobilização dos produtores rurais para Mutum e Lajinha - 21/22
dezembro de 2021	●	Conclusão da mobilização dos produtores rurais para Laranja da Terra - 21/22
dezembro de 2021	●	Conclusão da mobilização dos produtores rurais para Rio Bananal e Linhares - 21/22
dezembro de 2021	●	Conclusão da mobilização dos produtores rurais para São Roque do Canaã e Colatina - 21/22
dezembro de 2021	●	Conclusão da mobilização dos produtores rurais para Aimorés e Santa Rita do Itueto - 21/22
dezembro de 2021	●	Conclusão da mobilização dos produtores rurais para Pancas - 21/22
dezembro de 2021	●	Conclusão da mobilização dos produtores rurais para Alvarenga e Pocrane - 21/22
dezembro de 2021	●	Conclusão da mobilização dos produtores rurais para Sabinópolis, Virginópolis, Guanhães e Governador Valadares - 21/22
dezembro de 2021	●	Conclusão da mobilização dos produtores rurais para Mutum e Lajinha - 21/22
dezembro de 2021	●	Conclusão as atividades de engajamento nas propriedades para Colatina e Marilândia - 21/22



Concluído



Planejado



Reprogramado

Grandes números do programa

- 1204 **hectares** com o processo de recuperação iniciada;
- 254 **propriedades rurais** parceiras nas ações de recuperação das áreas de preservação permanente (APP) e áreas de recarga hídrica (ARH);
- 19,5 Mil **hectares** inscritos no edital;
- R\$ 523 Mil pagos de PSA aos produtores rurais.

Fatos Relevantes de 2021

- 01/2021 Conclusão do processo de mobilização e engajamento em 400 hectares de APP/ARH do ano 2 na Sub-Bacia do Rio Corrente
- 01/2021 Iniciada as atividades de manutenção do Piloto da Bacia de Pontões e Lagoas implantados em 2020.
- 02/2021 Implantação ampliação PG26 Coimbra - serão 5 proprietários e 7 Unidades de Trabalho novas, sendo que 1 UT já foi cercada (665 metros de um total de 6.176 metros). A UT cercada é da propriedade do Rodrigo Faustino.
- 02/2021 Liberação de Sala de Situação para início das atividades do Instituto Terra na Sub-Bacia do Manhuaçu e do CFFV na Sub-Bacia do Suaçui.
- 03/2021 Atividades paralisadas no dia 30/03 no Espírito Santo em função de Decreto Estadual, referente a pandemia do Covid-19.
- 04/2021 Paralisação das atividades no período 29/03 até 28/04 em função da pandemia.
- 04/2021 Permanência da paralisação das atividades devido ao Covid
- 05/2021 As iniciativas de SAF inscritas no Concurso "Ideias Renovadoras: Plantando Árvores e Colhendo Alimentos" foram lançadas em uma publicação da Fundação Renova em conjunto com WWF. O concurso premiou 5 das iniciativas e em conjunto com diversos atores houve a elaboração de 5 novos arranjos de SAF para a bacia do rio Doce.
- 05/2021 Autorização para retomada das atividades em Mutum, Laginha (500 hectares) – Instituto Terra.
- 05/2021 Autorização para retomada das atividades nos assentamentos do MST (800 hectares)- Francisca Veras.
- 05/2021 Finalização da contratação de 4/5 empresas do edital para atividades de restauração florestal.
- 06/2021 Kick-off com as contratadas do Baixo Doce (Consórcio Reflore, Inovesa, Vital e Árvore Engenharia);
- 06/2021 Kick-off da parceria com a Ceforma referente a restauração dos assentamentos do MST no ES
- 06/2021 Publicação do edital de mobilização 2021.
- 06/2021 Retorno das atividades do CEPAN;

Fatos Relevantes de 2021

- 07/2021 Assinatura da Ordem de Serviço e Kick off da parceria com o IPE para Elaborar um projeto executivo individual que contemple a restauração florestal e a produção rural sustentável para cerca de 140 propriedades rurais de 4 assentamentos nos municípios de Alto Rio Novo e Água Branca/ES, através de atividades de integração e capacitação até o início do ano de 2022.
- 07/2021 Inscrição de 224 propriedades rurais no Edital de mobilização para os programas de restauração.
- 08/2021 Equipes da WWF e FUNDAÇÃO Renova, em campo para realizar as inscrições ao edital 2021.
- 08/2021 Inscrição de 308 propriedades rurais no Edital 2021 de mobilização para os programas de restauração.
- 09/2021 Deliberações CIF nºs 528/2021 e 538/2021 que aprovam as revisões da definição dos programas 26 e 27;
- 09/2021 Início do contrato com a Instituição INOVESA para realização das atividades de restauração florestal em 1.833 hectares nos municípios de Mutum e Lajinha (Sub-bacia do Manhuaçu).
- 10/2021 Não houve fatos relevantes no mês.
- 11/2021 No tópico "Marcos do Programa" sobre a assinatura do Termo de Anuência por todos os proprietários rurais do município de Coimbra (MG), publicados nos "Relatórios Mensais de Atividades" de julho e agosto de 2019, página 275 e 261, respectivamente. Onde se lia: mar-19. Leia-se: jun-18
- 12/2021 Em consonância com as Deliberações CIF 528 e 538/2021 o Edital de mobilização dos produtores rurais foi ampliado para toda área definida como prioritária no estudo definido como "P3", ficando permanentemente aberto até que sejam atingidas as metas.

Indicadores

Tabela 1. Indicadores que não iniciaram a medição.

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FÓRMULA DE CÁLCULO	UNIDADE DE MEDIDA
I01	Diversidade de espécies nativas	(Diversidade de espécies nativas no sexto ano de intervenção/diversidade de espécies nativas do ecossistema de referência) x 100	%
I02	Densidade total de espécies nativas (Mudas + Regenerantes)	Número de indivíduos / área amostral	Nº de indivíduos/ha
I03	Controle de espécies invasoras	(Total da área amostral com espécie invasora/Total da área amostral) x 100	%
I04	Solo exposto	(Total da área amostral com solo exposto/Total da área amostral) x 100	%

PG027 Programa de Recuperação de Nascentes

Eixo Terra e Água

Objetivo

Promover a recuperação de 5.000 (cinco mil) nascentes, a serem definidas pelo Comitê de Bacia Hidrográfica do Doce (CBH-Doce), iniciando a recuperação de 500 (quinhentas) nascentes por ano, a contar da assinatura do TTAC, em um período máximo de 10 (dez) anos, conforme estabelecido no Plano Integrado de Recursos Hídricos do CBH-Doce, podendo abranger toda área da Bacia do Rio Doce.

Este programa será executado diretamente pela Renova e/ou em cooperação com iniciativas correlatas na bacia do rio Doce.

Deliberação	490	1	Concluído Internamente
Deliberação	490	2	Concluído Internamente

Cláusula ou deliberação **Concluída Internamente**: O item foi concluído pela Fundação Renova, mas ainda deverá ser validado pelo CIF.

Entregas do ano de 2021

junho de 2021	●	Lançamento do Edital de mobilização dos produtores rurais para Açucena, Guanhães, Governador Valadares, Periquito, Sabinópolis, Santa Efigênea de Minas e São Geraldo da Piedade - 21/22
junho de 2021	●	Lançamento do Edital de mobilização dos produtores rurais para Colatina, Pancas, Marilândia e São Roque do Canaã - 21/22
junho de 2021	●	Lançamento do Edital de mobilização dos produtores rurais para Governador Valadares (135 nascentes) - 21/22
junho de 2021	●	Lançamento do Edital de mobilização dos produtores rurais para Governador Valadares (20 nascentes) - 21/22
junho de 2021	●	Lançamento do Edital de mobilização dos produtores rurais para Jampruca, Campanário, Frei Inocência e Itambacuri - 21/22
junho de 2021	●	Lançamento do Edital de mobilização dos produtores rurais para Paula Cândido, Viçosa e Guaraciaba- 19/21
junho de 2021	●	Lançamento do Edital de mobilização dos produtores rurais para Rio Bananal e Linhares - 21/22
agosto de 2021	●	Conclusão as atividades de engajamento nas propriedades para Jampruca, Campanário, Frei Inocência e Itambacuri - 21/22



Concluído



Planejado



Reprogramado

Grandes números do programa

- 1137 **nascentes** com o processo de recuperação iniciada;
- 473 **propriedades rurais** parceiras nas ações de recuperação das nascentes;
- 3356 **nascentes** inscritas no edital;
- R\$ 179 Mil pagos de PSA aos produtores rurais.

Fatos Relevantes de 2021

- 01/2021 Iniciadas as atividades de manutenção do Ano 2 implantados em 2020.
- 03/2021 Atividades paralisadas no dia 30/03 no Espírito Santo em função de Decreto Estadual, referente a pandemia do Covid-19.
- 04/2021 Paralisação das atividades no período 29/03 até 28/04 em função da pandemia.
- 05/2021 Autorização para retomada das atividades na Bacia do Itambacuri (140 nascentes) – Instituto Terra.
- 05/2021 Finalização da contratação de 4/5 empresas do edital para atividades de restauração florestal.
- 06/2021 Kick-off com as contratadas do Baixo Doce (Consórcio Reflore, Inovesa, Vital e Árvore Engenharia).
- 06/2021 Publicação do edital de mobilização 2021.
- 07/2021 Inscrição de 224 propriedades rurais no Edital de mobilização para os programas de restauração.
- 08/2021 Contrato com a empresa Ecovale para implantação e manutenção de 350 nascentes e apenas manutenção de 230 nascentes nas regiões de Campanário, Frei Inocência, Jampruca e Itambacuri pertencentes à Bacia do Itambacuri, e Mutum e Lajinha pertencente à Bacia do Manhuaçu por 48 meses;
- 08/2021 Contrato com a empresa Plantverd para implantação e manutenção de 380 nascentes nos municípios de Açucena, Guanhães, Governador Valadares, Periquito, Sabinópolis, Santa Efigênia de Minas e São Geraldo da Piedade pertencente à Bacia do rio Corrente Grande.
- 08/2021 Equipes da WWF e FUNDAÇÃO renova, em campo para realizar as inscrições ao edital 2021;
- 08/2021 Inscrição de 256 propriedades rurais no Edital 2021 de mobilização para os programas de restauração.
- 09/2021 Deliberações CIF nºs 528/2021 e 538/2021 que aprovam as revisões da definição dos programas 26 e 27.
- 11/2021 A data de execução do plantio da nascente ICIC0006_UT01_NAS01 foi reportada pela Fundação Renova como sendo em setembro de 2017, mas retifica-se a data do plantio para novembro de 2019, executado por empresa contratada

Fatos Relevantes de 2021

- 11/2021 No "Relatório Anual de Atividades" de 2017 onde se lia "311 propriedades foram cadastradas e 687 nascentes levantadas" leia-se: 249 propriedades foram cadastradas e 476 nascentes levantadas, através da declaração dos produtores".
- 11/2021 No relatório CIF 2019 onde se lia "No ano 2 da recuperação de nascentes e APPs (2018), 528 nascentes em 233 propriedades estão contempladas" leia-se 529 nascentes em 245 propriedades contempladas" conforme o shapefile "PG27_Mob_Nascentes_ANO1_ANO2".

Indicadores

Tabela 1. Indicadores que não iniciaram a medição.

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FÓRMULA DE CÁLCULO	UNIDADE DE MEDIDA
I01	Diversidade de espécies nativas	(Diversidade de espécies nativas no sexto ano de intervenção/diversidade de espécies nativas do ecossistema de referência) x 100	%
I02	Densidade total de espécies nativas (Mudas + Regenerantes)	Número de indivíduos / área amostral	Nº de indivíduos/ha
I03	Controle de espécies invasoras	(Total da área amostral com espécie invasora/Total da área amostral) x 100	%
I04	Solo exposto	(Total da área amostral com solo exposto/Total da área amostral) x 100	%

PG028 Conservação da Biodiversidade Aquática

Eixo Terra e Água


Objetivo

Identificar, mensurar e monitorar os impactos agudos e crônicos, oriundos do rompimento da barragem de Fundão, sobre a biota e ambientes do rio Doce e tributários, da foz, costeiros, estuarinos e marinhos, implementar medidas para a recuperação e conservação desta biota nos ambientes que foram comprovadamente impactados pelo rompimento da barragem de Fundão e avaliar a efetividade dessas medidas.

Deliberação	450	5	Concluído Internamente
Deliberação	461	3	Concluído Internamente

Cláusula ou deliberação **Concluída Internamente**: O item foi concluído pela Fundação Renova, mas ainda deverá ser validado pelo CIF.

Entregas do ano de 2021



 Concluído

 Planejado

 Reprogramado

Grandes números do programa

Não foram apresentados grandes números em 2021.

Fatos Relevantes de 2021

- 01/2021 Não houve fatos relevantes no mês janeiro.
- 02/2021 Em 19/02/2021, foi realizada a revisão da Proposta do Plano de Ação para Recuperação e Conservação da Biodiversidade Aquática - Cláusula 164 alínea "c".
- 02/2021 Em 26/02/2021, foi realizado o protocolo do relatório final da Avaliação do Estado de Conservação da Biota Aquática do rio doce, no âmbito da alínea "b" da Cláusula 164.
- 03/2021 Em 25/03/2021, foi realizada a reunião preparatória para as Oficinas de Avaliação do Plano de Ação da Cl. 164.
- 04/2021 Em 08/04/2021, foi protocolada a versão final do documento de Proposta do Plano de Ação para Conservação e Recuperação da Biodiversidade Aquática do rio Doce em atendimento à Nota Técnica nº 01/2021/CTBio/DIBIO/ICMBio, referente à alínea "c" da Cláusula 164.
- 05/2021 Em 14/05/2021, a Fundação Renova apresentou o Ofício FR.2021.1103-03 contendo a nova versão final do documento de Proposta do "Plano de Ação para Conservação e Recuperação da Biodiversidade Aquática do rio Doce".
- 05/2021 Em 21/05/2021, A Fundação Renova apresentou o relatório final do processo de "Avaliação do Estado de Conservação de Espécies da Biota Aquática do Rio Doce", em resposta ao ofício SEI 21.2021/CTBio, referente a alínea b da cláusula 164 do TTAC.
- 05/2021 Em 26/05/2021, a Fundação Renova apresentou a avaliação em formato de peer review do Segundo Relatório Anual do Monitoramento da Biodiversidade Aquática da Area Ambiental I – Porção Capixaba do Rio Doce e Região Marinha e Costeira Adjacente (PMBA/RRDM-FEST), elaborada pelo grupo de pesquisadores independentes do Instituto Ekos Brasil, conforme programação exposta no FR.2020.2105 de 18 de dezembro de 2020.
- 05/2021 Em 31/05/2021, foi protocolado o relatório mensal de atividades da Fundação PRÓ-TAMAR, referente à cláusula 165 do TTAC bem como o comprovante de protocolo no SEI/CIF.

Fatos Relevantes de 2021

- 05/2021 Em 20/05/2021, a Fundação Renova apresentou a proposta de elaboração do Plano de Ação Integrado para Conservação da Biodiversidade Aquática (cláusulas 164, 165, 168 e 181) em atendimento ao Item 5 da Deliberação no 450 de 22 de outubro de 2020.
- 06/2021 Em 25/06/2021, foi encaminhado o Ofício FR.2021.0777-02 contendo a apresentação do relatório final do processo de "Avaliação do Estado de Conservação de Espécies da Biota Aquática do Rio Doce", com novo ajuste, conforme solicitado pelos pontos focais da cláusula 164 (Ofício SEI 21.2021/CTBio).
- 06/2021 Em 28/06/2021, foi encaminhado o Ofício FR.2021.0124_04 e Relatórios mensais de atividades da Fundação PRÓ-TAMAR, de maio e junho, referente à cláusula 165 do TTAC.
- 06/2021 No período entre 28/06/2021 a 02/07/2021, foi realizada a Oficina de elaboração do Plano de Ação para recuperação e conservação de espécies aquáticas - CL 164.
- 07/2021 Realização de Kick Off do Convênio com a contratada para o Monitoramento da Linha Temática IV - Processos Biogeoquímicos - Ciclo 1
- 08/2021 Em 12/08/21, foram apresentados os Relatórios Parciais do "Estudo da Ictiofauna da bacia do rio Doce após o rompimento da barragem de rejeito da Samarco"
- 08/2021 Em 30/08/21, foi apresentado o Relatório Técnico Mensal TAMAR do período de 16 de Julho de 2021 à 15 de Agosto de 2021, referente à Cláusula 165 do TTAC
- 08/2021 Nos dias 12 e 13/08/21, foram finalizadas as reuniões de Metas e Indicadores para a Elaboração do Plano de Ação para Conservação da Biodiversidade Aquática, referente à Cláusula 164 do TTAC.
- 09/2021 Em 24/09/2021, foi entregue o 4º relatório semestral de monitoramento reprodutivo das tartarugas marinhas

Fatos Relevantes de 2021

- | | |
|---------|---|
| 09/2021 | Em 08/09/2021, foi enviado ofício em atendimento ao item 3 da deliberação CIF nº 461. |
| 10/2021 | Em 01/10/21, foi protocolado o relatório final de elaboração do plano de ação para recuperação e conservação da fauna aquática da bacia do Rio Doce |
| 10/2021 | Em 01/10/21, foi protocolado o relatório mensal de atividades da Fundação PROTAMAR, referente à cláusula 165 do TTAC. |
| 10/2021 | Em 05/10/21, foi protocolado o terceiro relatório semestral de evolução do monitoramento da biodiversidade aquática da área ambiental I – Porção Capixaba do Rio Doce e Região Marinha e Costeira Adjacente (PMBA/RRDM-FEST). |
| 11/2021 | Seminário de apresentação do relatório semestral do PMBA - Programa de Monitoramento da Biodiversidade Aquática |
| 12/2021 | Em 07/12/21 foi recebido o Ofício SEI nº 78/2021-CTBio/DIBIO/ICMBio referente a conclusão da alínea B da Cláusula 164 do TTAC. |

Indicadores

Os indicadores de resultado do programa, apresentados no Relatório Final de Indicadores de Resultado, propostos durante o Workshop de Revisão dos Indicadores, ainda não foram aprovados pela CTBio/CIF.

PG029 Programa de Fortalecimento das Estruturas de Triagem e Reabilitação da Fauna Silvestre

Eixo Terra e Água

Objetivo

O programa tem como objetivo efetuar a construção e o aparelhamento de dois Centros de Triagem e Reabilitação de Animais Silvestres (CETRAS) um em Minas Gerais e outro no Espírito Santo e assegurar recursos para a manutenção operacional desses centros por um período de três anos, de acordo com o Plano de Gestão estabelecido pelo órgão gestor responsável.

Deliberação	478	1	Concluído Internamente
Deliberação	484	1, 2 e 3	Concluído Internamente

Cláusula ou deliberação **Concluída Internamente**: O item foi concluído pela Fundação Renova, mas ainda deverá ser validado pelo CIF.

Entregas do ano de 2021

setembro de 2021	● Conclusão do Projeto Básico do CETRAS ES
dezembro de 2021	● Aprovação do orçamento do Programa pelo CIF *

* Aprovação com ressalva

● Concluído ● Planejado ● Reprogramado

Grandes números do programa

Não foram apresentados grandes números em 2021.

Fatos Relevantes de 2021

- 01/2021 Sondagem do terreno do Centro de Triagem e Reabilitação de Animais Silvestres Espírito Santo finalizada.
- 09/2021 Em 20/09/2021 Protocolo de ofício apresentando orçamento atual do Programa 29, e parecer técnico com proposta de otimização do projeto CETRAS-MG
- 09/2021 Em 30/09/2021 foi entregue o Projeto Básico Arquitetônico do CETRAS-ES
- 12/2021 Em 02/12/21 foi aprovada a Definição do Programa – Deliberação 553

Indicadores

Os indicadores de resultado do programa passarão a ser medidos em 2022, após aprovação da CTBio/CIF que aconteceu em dezembro de 2021, pela Deliberação 553.

PG030 Conservação da Biodiversidade Terrestre

Eixo Terra e Água

Objetivo

- Identificar e caracterizar os impactos do rompimento da barragem de Fundão sobre as espécies da biodiversidade terrestre na área de estudo;
- Apresentar e executar um plano de ação para recuperação e conservação desta biota conforme resultados dos estudos de impacto;
- Demonstrar/indicar os efeitos da implementação do plano de ação sobre a biodiversidade terrestre.

Deliberação	449	3	Concluído Internamente
Deliberação	517	3	Concluído Internamente

Cláusula ou deliberação **Concluída Internamente**: O item foi concluído pela Fundação Renova, mas ainda deverá ser validado pelo CIF.

Entregas do ano de 2021

fevereiro de 2021	●	Protocolar Relatório da 2ª campanha de Monitoramento do inventário de Flora Terrestre
junho de 2021	●	Entrega do Plano de Trabalho para execução do Plano de Ação para Recuperação e Conservação da Biodiversidade Terrestre
agosto de 2021	●	Protocolar na CTBio relatório e matriz de monitoria 1 do Plano de Ação

● Concluído

● Planejado

● Reprogramado

Grandes números do programa

- 10 **grupos faunísticos, além da flora terrestre**, monitorados na área de estudo;
- 49 **ações** definidas no **Plano de Ação para Conservação da Biodiversidade Terrestre**.

Fatos Relevantes de 2021

- 01/2021 Protocolo da proposta de reestruturação do monitoramento da Biodiversidade terrestre, em atendimento à deliberação 449 de 2020.
- 02/2021 Protocolo de relatório referente à segunda campanha de flora, parte do monitoramento da biodiversidade terrestre.
- 03/2021 Não houve fatos relevantes no mês.
- 04/2021 Emissão da Nota Técnica nº 3/2021 que aprova a Proposta de Monitoramento da Biodiversidade Terrestre, com sugestões de alteração que necessitam de esclarecimentos.
- 05/2021 Em 28/05/21, foi realizada uma reunião entre CTBio e Renova para discussão do documento de Definição do Programa 30.
- 06/2021 Em 18/06 a Deliberação CIF 517 aprova a proposta de nova metodologia para monitoramento da biodiversidade terrestre
- 06/2021 Entrega do Plano de Trabalho do Plano de Ação para a Conservação da Biodiversidade Terrestre ao GAT
- 07/2021 Em 09/07/2021 foi realizada a Reunião de Monitoria - Plano de Ação para Conservação da Biodiversidade Terrestre
- 08/2021 Em 02/08/2021 foi protocolado o Plano de Operacionalização do Programa de Fauna Terrestre em atendimento à Deliberação CIF nº517.

Fatos Relevantes de 2021

- 08/2021 Em 31/08/2021 ocorreu o protocolo na CTBio do relatório e matriz de monitoria 1 do Plano de Ação
- 09/2021 Em 22/09/2021 foi protocolada a revisão geral de Definição do Programa 30 em atendimento à Nota Técnica nº 02/2021/ CTBio/DIBIO/ICMBio
- 11/2021 Em 19/11 foi protocolado a complementação do 1º relatório de monitoria incluindo o resultado do processo de revisão das metas e indicadores das ações do Plano de Ação pelo GAT.
- 12/2021 Em 02/12/21 foi aprovada a Definição do Programa – Deliberação 552

Indicadores

Os indicadores de resultado do programa passarão a ser medidos em 2022, após aprovação da CTBio/CIF que aconteceu em dezembro de 2021, pela Deliberação 552.

PG031 Coleta e Tratamento de Esgoto e Destinação de Resíduos Sólidos

Eixo Reconstrução e Infraestrutura

Objetivo

O Programa de Coleta e Tratamento de Esgoto e de Destinação de Resíduos Sólidos tem cunho compensatório e prevê a disponibilização de recursos financeiros pela Fundação Renova, no valor de R\$ 500 milhões, aos municípios da área ambiental 2 (banhados pelo rio Doce e pelos trechos impactados dos rios Gualaxo do Norte e Carmo) para custeio da elaboração de planos municipais de saneamento básico, elaboração de projetos de sistema de esgotamento sanitário, implementação de obras de coleta e tratamento de esgotos, implantação, ampliação e melhorias de programas de coleta seletiva, unidades de triagem de recicláveis, unidades de tratamento de orgânicos, estações de transbordo, erradicação de lixões e implantação de aterros sanitários regionais (Cláusula 169 do Termo de Tratamento e Ajustamento de Conduta (TTAC) e Revisão Extraordinária do TTAC nº 02, de 29 de junho de 2018). Adicionalmente aos recursos previstos na Cláusula 169 do TTAC, o programa prevê também a destinação de R\$ 17 milhões para atendimento ao pleito do Consórcio Público para o Tratamento e Destinação Final Adequada de Resíduos Sólidos da Região Doce Oeste do Estado do Espírito Santo (CONDOESTE), classificados como compensatórios no âmbito da Cláusula 232 do TTAC.

Cláusula	170	4ª Diretriz	Encerrado
Cláusula	170	Inc I	Encerrado
Cláusula	170	Inc II	Encerrado
Cláusula	170	Inc III	Encerrado
Cláusula	170	Inc IV	Encerrado
Cláusula	170	Inc V	Encerrado

Nota:
Encerrado – Concluído e aprovado oficialmente pelo CIF.

Entregas do ano de 2021

março de 2021	● Conclusão do repasse do Pleito do CIMVALPI CVPRSPM01-Elaboração do Plano Intermunicipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos para os Municípios associados ao Consórcio Intermunicipal Multissetorial do Vale do Piranga (PIGIRS/CIMVALPI)
junho de 2021	● Conclusão do repasse do Pleito de Colatina COLESOB26-Complementação de recursos de contrapartida para implantação de 1ª etapa ETE
dezembro de 2021	● Conclusão do repasse do Pleito de Linhares LINESOB13-Execução da obra de sistema de esgotamento sanitário na localidade de Baixo Quartel
dezembro de 2021	● Conclusão do repasse do Pleito de Linhares LINESOB14-Execução de obra de sistema de esgotamento sanitário na localidade de Vila Bagueira
dezembro de 2021	● Conclusão do repasse do Pleito de São José do Goiabal SJGESOB02-Ampliação e adequação do sistema de esgotamento sanitário da sede do município



Concluído



Planejado



Reprogramado

Grandes números do programa

- No ano de 2021 **foram repassados R\$ 18.947.177,75** para ações dos municípios e consórcios*;
- No ano de 2021 foram ofertadas **0 oficinas de capacitação** para os municípios da Área Ambiental 2;
- No ano de 2021 a equipe técnica realizou **956 visitas e/ou reuniões de apoio técnico aos municípios e consórcios.**

Notas:

*Repasse para ações dos municípios de Aimorés, Alpercata, Barra Longa, Bom Jesus do Galho, Bugre, Colatina, Conselheiro Pena, Córrego Novo, Dionísio, Fernandes Tourinho, Galiléia, Governador Valadares, Ipaba, Ipatinga, Itueta, Linhares, Naque, Pingo d'Água, Rio Casca, Rio Doce, Santana do Paraíso, São Domingos do Prata, São José do Goiabal, Sem-Peixe, Sobrália, Timóteo, Tumiritinga e consórcios CIMVALPI e CONDOESTE.

*No mês novembro de 2021 a equipe de apoio técnico realizou 78 visitas e/ou reuniões de apoio técnico aos municípios e consórcios.

Fatos Relevantes de 2021

- 01/2021 No dia 08/01/2021, foi realizado repasse ao município de Córrego Novo-MG no valor de R\$ 174.357,62, referente a implantação de sistema de esgotamento sanitário da sede do município.
- 02/2021 No dia 05/02/2021, foi realizado repasse ao município de Ipatinga-MG, no valor de R\$ 121.161,51, referente a ampliação do sistema de coleta e tratamento de esgoto da sede municipal
- 02/2021 No dia 05/02/2021, foi realizado repasse ao município de Ipatinga-MG, no valor de R\$ 212.306,32, referente a ampliação do sistema de coleta e tratamento de esgoto da sede municipal
- 02/2021 No dia 05/02/2021, foi realizado repasse ao município de Ipatinga-MG, no valor de R\$ 213.722,14, referente a ampliação do sistema de coleta e tratamento de esgoto da sede municipal
- 02/2021 No dia 08/02/2021, foi realizado repasse ao município de Rio Casca-MG, no valor de R\$ 6.492,60, referente a contratação de assessoria técnica para acompanhamento técnico de obras do TC/PAC 0352/14
- 02/2021 No dia 22/02/2021, foi realizado repasse ao município de Ipatinga-MG, no valor de R\$ 301.858,21, referente a ampliação do sistema de coleta e tratamento de esgoto da sede municipal
- 02/2021 No dia 22/02/2021, foi realizado repasse ao município de Linhares-ES, no valor de R\$ 250.853,96, referente a execução da obra de sistema de esgotamento sanitário na localidade de Baixo Quartel
- 02/2021 No dia 22/02/2021, foi realizado repasse ao município de Linhares-ES, no valor de R\$ 57.143,37, referente a execução de obra de sistema de esgotamento sanitário na localidade de Vila Bagueira

Fatos Relevantes de 2021

- 02/2021 No dia 22/02/2021, foi realizado repasse ao município de Ipatinga-MG, no valor de R\$ 14.918,00, referente a ampliação do sistema de coleta e tratamento de esgoto da sede municipal;
- 02/2021 No dia 22/02/2021, foi realizado repasse ao município de Ipatinga-MG, no valor de R\$ 330.719,49, referente a ampliação do sistema de coleta e tratamento de esgoto da sede municipal
- 02/2021 No dia 26/02/2021, foi enviado ao Comitê Interfederativo e à Câmara Técnica de Segurança Hídrica e Qualidade da Água o documento "Manual de Orientações do Processo de Repasses do PG31", Versão 2, cujo objetivo é dar transparência aos processos realizados no PG31 e ser um referencial para consultas
- 03/2021 No dia 05/03/21, foi realizado repasse ao CIMVALPI-MG, no valor de R\$ 244.760,00, referente ao pleito de elaboração do Plano Intermunicipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos para os Municípios associados ao Consórcio Intermunicipal Multissetorial do Vale do Piranga (PIGIRS/CIMVALPI);
- 03/2021 No dia 05/03/21, foi realizado repasse ao CIMVALPI-MG, no valor de R\$ 264.936,00, referente ao pleito de elaboração do Plano Intermunicipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos para os Municípios associados ao Consórcio Intermunicipal Multissetorial do Vale do Piranga (PIGIRS/CIMVALPI);
- 03/2021 No dia 09/03/2021, foi realizado repasse ao município de Aimorés-MG, no valor de R\$ 23.230,10, referente ao pleito de elaboração de projeto, incluindo levantamento topográfico e licenciamento para tratamento dos esgotos sanitários gerados somente na sede;
- 03/2021 No dia 09/03/2021, foi realizado repasse ao município de Rio Doce-MG, no valor de R\$ 28.844,04, referente ao pleito de construção de SES para o distrito de São José de Entre Montes;
- 03/2021 No dia 09/03/2021, foi realizado repasse ao município de Rio Doce-MG, no valor de R\$ 40.087,60, referente ao pleito de construção de SES para o distrito de Matadouro;
- 03/2021 No dia 09/03/2021, foi realizado repasse ao município de Rio Doce-MG, no valor de R\$ 40.563,73, referente ao pleito de construção de SES para o distrito de Jorge;

Fatos Relevantes de 2021

- 03/2021 No dia 17/03/21, foi realizado repasse ao município de Córrego Novo-MG, no valor de R\$ 226.855,60, referente ao pleito de implantação de sistema de esgotamento sanitário da sede do município;
- 03/2021 No dia 17/03/21, foi realizado repasse ao município de Córrego Novo-MG, no valor de R\$ 36.644,70, referente ao pleito de implantação de sistema de esgotamento sanitário da sede do município;
- 03/2021 No dia 17/03/21, foi realizado repasse ao município de Dionísio-MG, no valor de R\$ 65.699,96, referente ao pleito de implementação de obras de coleta e tratamento de esgotos no distrito de Baixa Verde de Dionísio;
- 03/2021 No dia 17/03/21, foi realizado repasse ao município de Rio Casca-MG, no valor de R\$ 6.492,60, referente ao pleito de contratação de assessoria técnica para acompanhamento técnico de obras do TC/PAC 0352/14;
- 03/2021 No dia 19/03/21, foi realizado repasse ao município de Naque-MG, no valor de R\$ 43.500,00, referente ao pleito de elaboração de estudos de concepção, projeto básico, projeto executivo e licenciamento ambiental para a implantação de Sistema de Esgotamento Sanitário (SES) na Sede do Município;
- 03/2021 No dia 25/03/21, foi realizado repasse ao município de Rio Casca-MG, no valor de R\$ 6.492,60, referente ao pleito de contratação de assessoria técnica para acompanhamento técnico de obras do TC/PAC 0352/14;
- 03/2021 No dia 26/03/21, foi realizado repasse ao município de Itueta-MG, no valor de R\$ 54.355,11, referente ao pleito de contratação de empresa especializada de engenharia para elaboração de projetos básicos e executivos para ampliação do sistema de esgotamento sanitário nos distritos de Vila Nietzel e Quatituba;
- 03/2021 No dia 31/03/21, foi realizado repasse ao município de Rio Doce-MG, no valor de R\$ 117.102,01, referente ao pleito de construção de SES para o distrito de Matadouro;
- 03/2021 No período de 08/03/2021 a 12/03/2021 e no dia 17/3/21, foi realizada a 6ª rodada de reuniões com as prefeituras dos municípios de Minas Gerais, Espírito Santo e os Consórcios de Resíduos, para alinhamento das demandas, expectativas gerais, estratégias de aceleração do programa e prazos;

Fatos Relevantes de 2021

- 03/2021 No dia 31/03/21, foi realizado repasse ao município de Rio Doce-MG, no valor de R\$ 37.026,47, referente ao pleito de construção de SES para o distrito de Jorge.
- 03/2021 No dia 31/03/21, foi realizado repasse ao município de Tumiritinga-MG, no valor de R\$ 35.713,14, referente ao pleito de elaboração de projetos de sistema de esgotamento sanitário da sede do município e distrito de São Geraldo do Tumiritinga.
- 04/2021 No dia 01/04/21 , foi realizado repasse ao município de Rio Doce, no valor de R\$ 8.332,69, referente ao pleito da construção de SES para o distrito de São José de Entre Montes;
- 04/2021 No dia 16/04/21 , foi realizado repasse ao município de Dionísio, no valor de R\$ 79.206,74, referente ao pleito de implementação de obras de coleta e tratamento de esgotos no distrito de Baixa Verde;
- 04/2021 No dia 26/04/21 , foi realizado repasse ao município de Rio Doce, no valor de R\$ 45.629,22, referente ao pleito da construção de SES para o distrito de Matadouro;
- 04/2021 No dia 27/04/21 , foi realizado repasse ao município de Rio Doce, no valor de R\$ 60.227,99, referente ao pleito da construção de SES para o distrito de Jorge;
- 04/2021 No dia 30/04/21 , foi realizado repasse ao município de Sem Peixe, no valor de R\$ 150.555,11, referente ao pleito da complementação de recursos de contrapartida para o TC/PAC 0366/14.
- 05/2021 Em maio de 2021, foi realizado repasse ao município de Córrego Novo , no valor de R\$ 803.739,44 , referente ao pleito da implantação de sistema de esgotamento sanitário da sede do município;
- 05/2021 Em maio de 2021, foi realizado repasse ao município de Ipatinga, no valor de R\$ 1.675.617,06 , referente ao pleito da ampliação do sistema de coleta e tratamento de esgoto da sede municipal;

Fatos Relevantes de 2021

- 05/2021 Em maio de 2021, foi realizado repasse ao município de Bugre , no valor de R\$ 38.400,21 , referente ao pleito da elaboração de projetos de sistema de esgotamento sanitário das localidades de Bugre, Boachá, São Lourenço, Livramento e São José do Bugre;
- 05/2021 Em maio de 2021, foi realizado repasse ao município de Conselheiro Pena , no valor de R\$ 88.963,73 , referente ao pleito da construção do sistema de esgotamento sanitário da sede do município;
- 05/2021 Em maio de 2021, foi realizado repasse ao município de Dionísio , no valor de R\$ 247.904,02 , referente ao pleito de implementação de obras de coleta e tratamento de esgotos no distrito de Baixa Verde.
- 05/2021 Em maio de 2021, foi realizado repasse ao município de Rio Casca , no valor de R\$ 12.985,20 , referente ao pleito da contratação de assessoria técnica para acompanhamento técnico de obras do TC/PAC 0352/14;
- 05/2021 Em maio de 2021, foi realizado repasse ao município de Rio Casca , no valor de R\$ 683.832,02 , referente ao pleito da complementação de obras do sistema de esgotamento sanitário na sede do município;
- 05/2021 Em maio de 2021, foi realizado repasse ao município de São José do Goiabal , no valor de R\$ 104.650,53 , referente ao pleito da ampliação e adequação do sistema de esgotamento sanitário da sede do município;
- 05/2021 Nos períodos de 31/05/2021 a 02/06/2021 e 07/06/2021 a 11/06/2021 e no dia 16/06/2021, foi realizada a 7ª rodada de reuniões com as prefeituras dos municípios de Minas Gerais, Espírito Santo e os Consórcios de Resíduos para pactuação do cronograma, alinhamento de demandas, expectativas gerais e estratégias de aceleração do programa;
- 06/2021 Em junho de 2021, foi realizado repasse ao município de Rio Doce , no valor de R\$ 33.303,14 , referente ao pleito da construção de SES para o distrito de Jorge.
- 06/2021 Em junho de 2021, foi realizado repasse ao município de Timóteo , no valor de R\$ 7.280,00 , referente ao pleito de elaboração do Plano de Recuperação de Área Degradada (PRAD) para fins de recuperação da área do antigo lixão de Coronel Fabriciano;

Fatos Relevantes de 2021

- 06/2021 Em junho de 2021, foi realizado repasse ao município de Barra Longa , no valor de R\$ 13.347,90 , referente ao pleito de elaboração dos estudos de concepção, projetos básicos e executivos, elaboração do licenciamento ambiental e definição de obras, visando a implementação de Usina de Triagem e Compostagem (UTC);
- 06/2021 Em junho de 2021, foi realizado repasse ao município de Colatina , no valor de R\$ 260.521,37 , referente ao pleito de complementação de recursos de contrapartida para implantação de 1ª etapa ETE;
- 06/2021 Em junho de 2021, foi realizado repasse ao município de Córrego Novo , no valor de R\$ 480.829,58 , referente ao pleito de implantação de sistema de esgotamento sanitário da sede do município;
- 06/2021 Em junho de 2021, foi realizado repasse ao município de Dionísio , no valor de R\$ 236.534,93 , referente ao pleito de implementação de obras de coleta e tratamento de esgotos no distrito de Baixa Verde.
- 06/2021 Em junho de 2021, foi realizado repasse ao município de Linhares , no valor de R\$ 84.573,95 , referente ao pleito de execução da obra de sistema de esgotamento sanitário na localidade de Baixo Quartel;
- 06/2021 Em junho de 2021, foi realizado repasse ao município de Rio Doce, no valor de R\$ 168.691,91, referente a execução de obra de sistema de esgotamento sanitário;
- 06/2021 Em junho de 2021, foi realizado repasse ao município de São José do Goiabal , no valor de R\$ 92.810,94 , referente ao pleito de ampliação e adequação do sistema de esgotamento sanitário da sede do município;
- 06/2021 Em junho de 2021, foram realizados os repasses referente ao pleito de elaboração de estudos de viabilidade para a concepção dos serviços de infraestrutura de sistemas integrados de destinação final de resíduos sólidos urbanos, bem como educação ambiental e programas de coleta seletiva aos municípios do Consórcio Intermunicipal para o Desenvolvimento Sustentável do Médio Rio Doce (CIMDOCE): Alpercata no valor de R\$ 6.512,62, Fernandes Tourinho no valor de R\$ 3.666,35, Galiléia no valor de R\$ 6.512,62, Governador Valadares no valor de R\$ 88.173,79 e Sobrália no valor de R\$ 6.512,62;
- 07/2021 Em julho de 2021, foi realizado repasse ao município de São José do Goiabal, no valor de R\$ R\$ 131.697,04 , referente ao pleito de ampliação e adequação do sistema de esgotamento sanitário da sede do município;

Fatos Relevantes de 2021

- 07/2021 Em julho de 2021, foi realizado repasse ao município de Dionísio, no valor de R\$ 202.504,14 , referente ao pleito de implementação de obras de coleta e tratamento de esgotos no distrito de Baixa Verde;
- 07/2021 Em julho de 2021, foi realizado repasse ao município de Ipaba, no valor de R\$ 68.506,13 , referente ao pleito de elaboração de projeto de sistema de esgotamento sanitário da sede do município e povoado de Boachá;
- 07/2021 Em julho de 2021, foi realizado repasse ao município de Linhares, no valor de R\$ 241.839,01, referente ao pleito de execução da obra de sistema de esgotamento sanitário na localidade de Baixo Quartel.
- 07/2021 Em julho de 2021, foi realizado repasse ao município de Rio Casca, no valor de R\$ 12.985,20 , referente ao pleito de contratação de assessoria técnica para acompanhamento técnico de obras do TC/PAC 0352/14;
- 07/2021 Em julho de 2021, foi realizado repasse ao município de Rio Doce , no valor de R\$ 105.777,74 , referente ao pleito de construção de SES para o distrito de Matadouro;
- 07/2021 Em julho de 2021, foi realizado repasse ao município de Rio Doce , no valor de R\$ 76.651,94 , referente ao pleito da construção de SES para o distrito de Jorge;
- 07/2021 Em julho de 2021, foi realizado repasse ao município de Timóteo , no valor de R\$ 2.184,00 , referente ao pleito de elaboração do Plano de Recuperação de Área Degradada (PRAD) para fins de recuperação da área do antigo lixão de Coronel Fabriciano;
- 08/2021 Em agosto de 2021, foi realizado repasse ao município de Conselheiro Pena, no valor de R\$ 34.952,64, referente a construção do sistema de esgotamento sanitário da sede do município
- 08/2021 Em agosto de 2021, foi realizado repasse ao município de Rio Casca , no valor de R\$ 6.492,60, referente a contratação de assessoria técnica para acompanhamento técnico de obras do TC/PAC 0352/14;

Fatos Relevantes de 2021

- 08/2021 Em agosto de 2021, foi realizado repasse ao município de Aimorés, no valor de R\$ 47.876,67, referente a elaboração de projeto, incluindo levantamento topográfico e licenciamento para tratamento dos esgotos sanitários gerados somente na sede;
- 08/2021 Em agosto de 2021, foi realizado repasse ao município de Córrego Novo, no valor de R\$ 158.916,64, referente a implantação de sistema de esgotamento sanitário da sede do município;
- 08/2021 Em agosto de 2021, foi realizado repasse ao município de Dionísio, no valor de R\$ 85.858,78, referente a implementação de obras de coleta e tratamento de esgotos no distrito de Baixa Verde;
- 08/2021 Em agosto de 2021, foi realizado repasse ao município de Rio Doce, no valor de R\$ 166.197,64, referente a construção de SES para o distrito de Jorge;
- 08/2021 Em agosto de 2021, foi realizado repasse ao município de Rio Doce, no valor de R\$ 81.972,77, referente a construção de SES para o distrito de Matadouro;
- 08/2021 Em agosto de 2021, foi realizado repasse ao município de Santana do Paraíso, no valor de R\$ 350.000,00, referente a aquisição de bem para resíduos sólidos;
- 08/2021 Em agosto de 2021, foi realizado repasse ao município de São José do Goiabal, no valor de R\$ 26.862,24, referente a ampliação e adequação do sistema de esgotamento sanitário da sede do município;
- 09/2021 Em setembro de 2021, foi realizado repasse ao município de Linhares, no valor de R\$ 166.766,23, referente a execução da obra de sistema de esgotamento sanitário localidade de Vila Bagueira;
- 09/2021 Em setembro de 2021, foi realizado repasse ao município de Rio Doce, no valor de R\$ 167.648,48, referente a construção de SES para o distrito de Jorge;

Fatos Relevantes de 2021

- 09/2021 Em setembro de 2021, foi realizado repasse ao município de Dionísio, no valor de R\$ 80.830,35, referente a implementação de obras de coleta e tratamento de esgotos;
- 09/2021 Em setembro de 2021, foi realizado repasse ao município de Galiléia, no valor de R\$ 81.117,86, referente a elaboração de projetos de sistema de esgotamento sanitário;
- 09/2021 Em setembro de 2021, foi realizado repasse ao município de Ipatinga, no valor de R\$ R\$ 1.055.782,20, referente a obras de ampliação do sistema de coleta e tratamento de esgoto;
- 09/2021 Em setembro de 2021, foi realizado repasse ao município de Linhares, no valor de R\$ 458.535,71, referente a execução da obra de sistema de esgotamento sanitário na localidade de Baixo Quartel;
- 09/2021 Em setembro de 2021, foi realizado repasse ao município de Pingo D'Água, no valor de R\$ 21.137,69, referente a elaboração de projeto de sistema de esgotamento sanitário;
- 09/2021 Em setembro de 2021, foi realizado repasse ao município de Rio Doce, no valor de R\$ 62.411,12, referente a construção de SES para o distrito de Matadouro;
- 09/2021 Em setembro de 2021, foi realizado repasse ao município de São Domingos do Prata, no valor de R\$ R\$ 464.092,51, referente a construção do sistema de esgotamento sanitário.
- 10/2021 Em outubro de 2021, foi realizado repasse ao município de São José do Goiabal, no valor de R\$ 229.985,01, referente a obras de ampliação do sistema de coleta e tratamento de esgoto sanitário.

Fatos Relevantes de 2021

- 10/2021 Em outubro de 2021, foi realizado repasse ao município de Córrego Novo, no valor de R\$ 88.727,25, referente a obras para a construção de sistema de esgotamento sanitário.
- 10/2021 Em outubro de 2021, foi realizado repasse ao município de Rio Casca, no valor de R\$ 6.492,60, referente a contratação de assessoria técnica para acompanhamento técnico de obras.
- 10/2021 Em outubro de 2021, foi realizado repasse ao município de Rio Doce, no valor de R\$ 37.985,17, referente a obras para a construção de sistema de esgotamento sanitário para o distrito de Matadouro.
- 10/2021 Em outubro de 2021, foi realizado repasse ao município de Rio Doce, no valor de R\$ 260.523,46, referente a execução de obra de sistema de esgotamento sanitário;
- 10/2021 Em outubro de 2021, foi realizado repasse ao município de São Domingos do Prata, no valor de R\$ 285.472,69, referente a execução de obra de sistema de esgotamento sanitário;
- 10/2021 No período de 04/10/2021 a 08/10/2021, foi realizada a 8ª rodada de reuniões com as prefeituras dos municípios de Minas Gerais, Espírito Santo e os Consórcios de Resíduos para alinhamento das demandas, expectativas gerais, estratégias de aceleração do programa e prazos;

Fatos Relevantes de 2021

- 10/2021 Em outubro de 2021, foi realizado repasse ao município de Alpercata, no valor de R\$ 86.000,00, referente a aquisição de terreno onde será implantada a Estação de Tratamento de Esgotos (ETE).
- 10/2021 Em outubro de 2021, foi realizado repasse ao município de Ipatinga, no valor de R\$ 90.808,19, referente a obras de ampliação do sistema de coleta e tratamento de esgoto sanitário.
- 11/2021 Em novembro de 2021, foi realizado repasse ao município de Alpercata, no valor de R\$ 47.550,06, referente a elaboração de projeto de sistema de esgotamento sanitário;
- 11/2021 Em novembro de 2021, foi realizado repasse ao município de Bom Jesus do Galho, no valor de R\$ 28.678,89, referente a elaboração de projeto de sistema de esgotamento sanitário;
- 11/2021 Em novembro de 2021, foi realizado repasse ao município de Ipatinga, no valor de R\$ 52.171,65, referente a ampliação do sistema de coleta e tratamento de esgoto;
- 11/2021 Em novembro de 2021, foi realizado repasse ao município de Itueta, no valor de R\$ 40.825,70, referente a elaboração de projeto de sistema de esgotamento sanitário;
- 11/2021 Em novembro de 2021, foi realizado repasse ao município de Linhares, no valor de R\$ 381.347,31, referente a execução de obra de sistema de esgotamento sanitário;
- 11/2021 Em novembro de 2021, foi realizado repasse ao município de Rio Doce, no valor de R\$ 184.175,65, referente a construção de SES para o distrito de São José de Entre Montes;
- 11/2021 Em novembro de 2021, foi realizado repasse ao município de Rio Doce, no valor de R\$ 30.606,58, referente a construção de SES para o distrito de Jorge;
- 11/2021 Em novembro de 2021, foi realizado repasse ao município de São José do Goiabal, no valor de R\$ 109.904,40, referente a ampliação e adequação do sistema de esgotamento sanitário;

Fatos Relevantes de 2021

- 11/2021 Em novembro de 2021, foi realizado repasse ao município de Rio Casca, no valor de R\$ 12.985,20, referente a contratação de assessoria técnica para acompanhamento de obras;
- 11/2021 Em novembro de 2021, foi realizado repasse ao município de São Domingos do Prata, no valor de R\$ 417.669,33, referente a construção do sistema de esgotamento sanitário;
- 12/2021 Em dezembro de 2021, foi realizado repasse ao Condoeste, no valor de R\$ 216.445,46, referente a execução de obra de sistema de esgotamento sanitário;
- 12/2021 Em dezembro de 2021, foi realizado repasse ao município de Dionísio, no valor de R\$ 181.666,17, referente a execução de obra de sistema de esgotamento sanitário;
- 12/2021 Em dezembro de 2021, foi realizado repasse ao município de Ipatinga, no valor de R\$ 697.699,28, referente a execução de obra de sistema de esgotamento sanitário;
- 12/2021 Em dezembro de 2021, foi realizado repasse ao município de Naque, no valor de R\$ 16.500,00, referente a revisão do Plano Municipal de Saneamento Básico;
- 12/2021 Em dezembro de 2021, foi realizado repasse ao município de Rio Casca, no valor de R\$ 6.492,60, referente a contratação de assessoria técnica para acompanhamento de obras;
- 12/2021 Em dezembro de 2021, foi realizado repasse ao município de Rio Doce, no valor de R\$ 110.179,42, referente a execução de obra de sistema de esgotamento sanitário para o distrito de São José de Entre Montes;
- 12/2021 Em dezembro de 2021, foi realizado repasse ao município de Rio Doce, no valor de R\$ 80.306,11, referente a execução de obra de sistema de esgotamento sanitário para o distrito de Matadouro;
- 12/2021 Em dezembro de 2021, foi realizado repasse ao município de São José do Goiabal, no valor de R\$ 112.943,20, referente a execução de obra de sistema de esgotamento sanitário;

Fatos Relevantes de 2021

- 12/2021 Em dezembro de 2021, foi concluído integralmente os repasses de recursos previstos para São José do Goiabal no Programa, incluindo a correção IPCA. O montante total repassado foi de R\$ 5.431.818,55;
- 12/2021 Em dezembro de 2021, foi realizado repasse ao município de Linhares, no valor de R\$ 1.126.739,25, referente a execução de obra de sistema de esgotamento sanitário na localidade de Baixo Quartel;
- 12/2021 Em dezembro de 2021, foi realizado repasse ao município de Linhares, no valor de R\$ 1.201.547,23, referente a execução de obra de sistema de esgotamento sanitário na localidade de Vila Bagueira;

Indicadores

Nota: Durante a 31ª Reunião do Comitê Interfederativo, que deliberou a aprovação da Nota Técnica CT-SHQA nº 24/2018 (Deliberação CIF nº 224/2018), a Fundação Renova se manifestou contrária ao procedimento adotado para aprovação da mesma. Foi registrado em ata desta reunião que a Fundação se manifestaria. A Fundação Renova se manifestou ao CIF/CT-SHQA por meio do ofício OFI.NII.012019.497, em 02/01/2019 e até o momento não se teve retorno deste Comitê. Além disso, em novembro/2019, foram realizadas oficinas de revisão dos Programas com participação de representantes da Fundação Renova e CT-SHQA. O resultado dessa oficina culminou na Definição do Programa 2020, protocolada em 29/10/2020, mas que até o momento também não teve resposta da CT-SHQA/CIF.

Em julho de 2021 foi emitido pela auditoria externa independente o Relatório de Acompanhamento do Programa, Ciclo 2, que apontava três itens relativos aos indicadores.

Como Plano de Ação a Fundação Renova informou que iria “agendar reunião com a CT-SHQA para definir/formalizar quais os indicadores o Programa 31 deverá adotar, considerando que até o momento não se teve resposta sobre a Definição do Programa e manifestação protocolada pela Fundação Renova. Após o alinhamento da reunião, Fundação Renova irá detalhar os indicadores acordados e protocolar junto ao CIF.”

Para dar início ao Plano de Ação a Fundação Renova protocolou junto ao CT-SHQA/CIF o ofício FR.2021.1064, em 08/07/2021, solicitando para a próxima Reunião Extraordinária da CT-SHQA pauta para tratarmos sobre os indicadores do PG31.

Em 25/11/2021 a Fundação Renova protocolou o ofício FR.2021.1862 junto à CTSHQA/CIF, resgatando o ofício anterior e outros sem manifestação da CT-SHQA/CIF e sugerindo ajustes nas Fichas dos Indicadores do documento de Definição.

No dia 14/12/2021 ocorreu a 58ª reunião da CTSHQA, que aprovou a NT 104/2021, que define quais são os indicadores do PG31 e ajustes a serem realizados pela Fundação Renova na Definição do Programa. Porém a Nota Técnica não foi deliberada na 8ª Reunião Extraordinária do CIF, no dia 17/12/21, que solicitou à CT-SHQA que apresentasse o documento de Definição do Programa final, sem solicitação de novas adequações à Fundação Renova.

A Fundação Renova aguarda a aprovação da Definição do Programa pela CT-SHQA/CIF para apresentar os indicadores do Programa no presente Relatório.

PG032 Melhoria dos Sistemas de Abastecimento de Água

Eixo Reconstrução e Infraestrutura

Objetivo

O objetivo principal do Programa é promover alternativas de captação e adução de água, visando garantir, em parte, o reestabelecimento do abastecimento de água com a redução de dependência relativa ao rio Doce, e promover melhorias referentes a tratamentos de água para abastecimento público, por meio de medidas de cunhos reparatório e compensatório, em localidades que tiveram seus sistemas de abastecimento temporariamente inviabilizados.

Deliberação	378	5	Concluído Internamente
-------------	-----	---	------------------------

Cláusula ou deliberação **Concluída Internamente**: O item foi concluído pela Fundação Renova, mas ainda deverá ser validado pelo CIF.

Entregas do ano de 2021

April de 2021	●	Conclusão das Obras de Melhoria do Sistema de Abastecimento de Água - captação alternativa e STA - Periquito - Pedra Corrida
June de 2021	●	Conclusão das Obras de Melhoria Melhorias de ETA- Baixo Guandu - Mascarenhas
August de 2021	●	Conclusão das Obras de Melhoria do Sistema de Abastecimento de Água - Captação alternativa (interligação poços (projeto, fornecimento e obras) - Resplendor
November de 2021	●	Conclusão das Obras de Melhoria do Sistema de Abastecimento de Água - Captação alternativa (urbanização do poço existente e STA) - Governador Valadares - São Vítor



Concluído



Planejado



Reprogramado

Grandes números do Programa

- 17 sistemas de tratamento de água concluídos, entre Estações de Tratamento de Água (ETAs) convencionais e tratamentos simplificados;
- 18 adutoras concluídas (entre concluídas e reformadas);

Fatos Relevantes de 2021

- 01/2021 Alteração da blendagem (90% água do poço tubular tratada na ETA de Regência e 10% da água fornecida pela ETA de Linhares).
- 03/2021 Entrega da adutora de Gesteira - Mutirão.
- 04/2021 Entrega da obra das melhorias da ETA em Pedra Corrida.
- 04/2021 Entrega da obra de captação alternativa em Pedra Corrida.
- 07/2021 Entrega da balsa de captação no Rio Doce em Itueta.
- 08/2021 Entrega das melhorias da ETA de Mascarenhas e retorno da captação do Rio Doce.
- 12/2021 No ano de 2021, conforme carta de desenvolvimento da perícia (anexo) do Eixo 9, as seguintes localidades foram visitadas:
Item 01 - Sede, município de Galileia; Sede, município de Resplendor; Sede, município de Governador Valadares; Sede, município de Linhares, Sede, município de Itueta; Pedra Corrida, município de Periquito.
Item 02 - Bento Rodrigues, município de Mariana; Ponte do Gama, município de Mariana; Santana do Deserto, município de Rio Doce; Camões, município de Sem-Peixe; Sede, município de Barra Longa, Gesteira, município de Barra Longa; Comunidade de Entre Rios, município de Linhares; Comunidade de Areal, município de Linhares; Comunidade de Povoação, município de Linhares; Comunidade de Papagaio, município de Linhares; Comunidade de Bebedouro, município de Linhares; Comunidade Baixada do Coronel, município de Ipaba; Comunidade Baixada do Coronel, município de Caratinga.
- 12/2021 Perfilagem, teste de bombeamento e vazão do poço de Ponte do Gama.

As ações da Cláusula nº171 do TTAC, que embasam a atuação do Programa 32 - Melhoria dos Sistemas de Abastecimento Público de Água, estão judicializadas desde março de 2020, no contexto do Eixo Prioritário nº 9, da Ação Civil Pública da 12ª Vara Federal Cível e Agrária da Seção Judiciária de Minas Gerais. As tratativas relativas às ações sob controle e supervisão judicial, inclusive as que se referem aos prazos, estão sendo orientadas nesse âmbito.

Indicadores

I01 –Índice de Localidades com Termos de Compromisso Assinados por Prefeituras e Prestadores de Serviços de Abastecimento de Água: indicador não está sendo medido, pois algumas soluções antes pactuadas com as prefeituras e concessionárias podem não ocorrer , devido à judicialização.

I02 –Índice de Localidades com Projetos Básicos Concluídos: indicador não está sendo medido, pois algumas soluções antes pactuadas com as prefeituras e concessionárias podem não ocorrer , devido à judicialização.

Indicadores

I03 A – Índice de Localidades com Termos de Entrega e Recebimento - Captações Alternativas

Em percentual (%)

↑
Melhor




Gráfico 1. Índice de Localidades com Termos de Entrega e Recebimento - Captações Alternativas. Frequência Mensal.

I03 B – Índice de Localidades com Termos de Entrega e Recebimento - Melhoria das Estações de Tratamento de Água

Em percentual (%)

↑
Melhor




Gráfico 2. Índice de Localidades com Termos de Entrega e Recebimento - Melhoria das Estações de Tratamento de Água. Frequência Mensal.

Indicadores




Gráfico 3. Índice de Localidades com Captações Alternativas Concluídas e Aptas a Operar. Frequência Trimestral.




Gráfico 4. Índice de Localidades com Melhorias das Estações de Tratamento de Água Concluídas. Frequência Trimestral.

PG033 Programa de Educação para Revitalização da Bacia do Rio Doce (Educação Ambiental)

Eixo Pessoas e Comunidades

Objetivo

O programa tem como objetivo geral implementar processos de educação socioambiental que desenvolvam competências e habilidades para engajar pessoas e coletivos no desenvolvimento de iniciativas para a revitalização dos territórios atingidos.

Deliberação	240	1	Concluído Internamente
-------------	-----	---	------------------------

Cláusula ou deliberação **Concluída Internamente**: O item foi concluído pela Fundação Renova, mas ainda deverá ser validado pelo CIF.

Entregas do ano de 2021

fevereiro de 2021	● Mobilização e seleção dos participantes da área 4 do 1º Ciclo do Projeto de Formação de Lideranças Jovens
fevereiro de 2021	● Conclusão da 1ª turma de Formadores de Agroecologia de Assentados da Reforma Agrária - ES
fevereiro de 2021	● Conclusão da 2ª turma de Formação de Formadores de Assentados da Reforma Agrária - MG
março de 2021	● Lançamento da Plataforma Virtual do Projeto Lideranças Jovens
abril de 2021	● Conclusão da etapa de mapeamento, diagnóstico, definição do Marco Zero da área 4 do 1º Ciclo do Projeto de Formação de Lideranças Jovens
julho de 2021	● Assinatura do Termo de Parceria com a UFMG/UFOP para realização do Projeto de Formação de Educadores e Gestores em Minas Gerais
julho de 2021	● Conclusão da 3ª turma de Formadores em Agroecologia de Assentados da Reforma Agrária - MG
julho de 2021	● Conclusão da formação e integração dos participantes das áreas 1, 2, 3, 4 e 5 do 1º Ciclo do Projeto de Lideranças Jovens
novembro de 2021	● Conclusão da 2ª turma de Formadores de Agroecologia de Assentados da Reforma Agrária - ES
dezembro de 2021	● Assinatura do Termo de Parceria para execução do Projeto de Formação de Educadores e Gestores no Espírito Santo

● Concluído

● Planejado

● Reprogramado

Grandes números do programa

Não foram apresentados grandes números em 2021.

Fatos Relevantes de 2021

- 02/2021 Conclusão de 02 turmas do Curso de Formadores em Agroecologia nos assentamentos da Reforma Agrária de MG e ES;
- 03/2021 Lançamento da plataforma de educação à distância (EAD) para a formação do projeto de Lideranças Jovens.
- 07/2021 Assinatura da parceria UFMG/UFOP/Fundep para execução do Projeto de Formação de Educadores e Escolas Experimentais para Revitalização da Bacia do Rio Doce em Minas Gerais.
- 07/2021 Conclusão da 3ª turma do curso de Formadores em Agroecologia para assentamentos da Reforma Agrária em Minas Gerais.
- 08/2021 Kickoff realizado com a parceria UFMG/UFOP.
- 12/2021 Assinatura do termo de parceria com o IFES para a execução do Projeto de Formação de Educadores para revitalização da Bacia do Rio Doce no Espírito Santo.
- 12/2021 Conclusão da 2ª turma do Curso de Formadores em Agroecologia nos assentamentos da Reforma Agrária do ES.

Indicadores



Gráfico 1. Número de vagas disponibilizadas x número de inscritos para capacitação de lideranças. Gráfico semestral.

PG034 Preparação para Emergências Ambientais

Eixo Pessoas e Comunidades

Objetivo

O objetivo geral é a implantação de ações de incremento às estruturas de apoio para os sistemas de emergências ambientais nos Municípios de Mariana, Barra Longa, Rio Doce e Santa Cruz do Escalvado, de forma integrada com a Defesa Civil, conforme previsto na Cláusula 173 do TTAC, promovendo a ampliação da percepção das comunidades e a autonomia da defesa civil para atuação, gestão e convivência em cenários de riscos e desastres.

Cláusula ou deliberação **Concluída Internamente**: O item foi concluído pela Fundação Renova, mas ainda deverá ser validado pelo CIF.

Entregas do ano de 2021

março de 2021	●	Aprovação interna da modalidade de repasse de recurso para reforma/construção das sedes das Defesas Civas e aquisição de equipamentos do Projeto Melhoria Estrutural das Defesas Civas
outubro de 2021	●	Conclusão da Capacitação de professores em Segurança, Meio Ambiente e Saúde de 2021 nas 10 escolas dos municípios de Mariana/MG, Barra Longa/MG, Santa Cruz do Escalvado/MG e Rio Doce/MG
outubro de 2021	●	Conclusão dos Simulados de resposta às situações de emergência na comunidade escolar de 2021 com a COMPDEC nas 10 escolas dos municípios de Mariana/MG, Barra Longa/MG, Santa Cruz do Escalvado/MG e Rio Doce/MG
dezembro de 2021	●	Conclusão da Capacitação 2021 do Projeto Escola Segura nas 10 escolas dos municípios de Mariana/MG, Barra Longa/MG, Santa Cruz do Escalvado/MG e Rio Doce/MG
dezembro de 2021	●	Conclusão da Capacitação de 2021 do Núcleo Comunitário de Proteção e Defesa Civil (NUPDEC) em Mariana/MG, Barra Longa/MG, Santa Cruz do Escalvado/MG e Rio Doce/MG
dezembro de 2021	●	Conclusão da Capacitação do Comitê Gestor de Riscos 2021 em Mariana/MG, Barra Longa/MG, Santa Cruz do Escalvado/MG e Rio Doce/MG
dezembro de 2021	●	Repasse de recurso para reforma/construção das sedes das Defesas Civas e aquisição de equipamentos do Projeto Melhoria Estrutural das Defesas Civas - Deliberação 471



Concluído



Planejado



Reprogramado

Grandes números do programa

Não foram apresentados grandes números em 2021.

Fatos Relevantes de 2021

- 02/2021 Premiação, por votação popular, da Coordenadoria de Proteção e Defesa Civil de Barra Longa /E.E. Claudionor Lopes – Barra Longa/MG, em segundo lugar, na 5ª Campanha #AprenderParaPrevenir do Cemaden Educação.
<http://educacao.cemaden.gov.br/aprenderparaprevenir2020>
- 03/2021 Conclusão dos cursos de curta duração do Ciclo de Formação Continuada das Defesas Cíveis pela UNISUL
- Curso Prevenção, Mitigação e Preparação - 60h
- Curso Resposta Social - 30h
- 06/2021 Início da elaboração do mapeamento das áreas de risco geológico e geotécnico dos municípios de Barra Longa/MG, Mariana/MG, Santa Cruz do Escalvado/MG e Rio Doce/MG
- 08/2021 Participação da equipe técnica do PG34 em encontro virtual promovido pelo Projeto Elos em 24/08/2021, com a finalidade de compartilhar os trabalhos de comunicação desenvolvidos para mídias sociais das Defesas Cíveis dos municípios de Mariana, Barra Longa, Rio Doce e Santa Cruz do Escalvado. O objetivo do encontro foi participar da pesquisa para o diagnóstico sobre comunicação feita pela Defesa Civil, que servirá como base para uma proposta de melhoria nos processos comunicacionais do SINPDEC – Sistema Nacional de Proteção e Defesa Civil. O Projeto Elos é desenvolvido pela SEDEC/MDR, por meio da Cooperação Técnica Internacional - BRA/12/017 - Fortalecimento da Cultura de Gestão de Riscos de Desastres no Brasil, por meio do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD), em parceria científica com o CEMADEN/MCTI.
- 10/2021 Cumprimento dos § 1º e 2º da Cláusula 173 do TTAC - Deliberação 543
- 10/2021 Homologação judicial pela 12ª Vara Federal de Belo Horizonte do "Termo de Compromisso de Repasse Financeiro" entre o Município de Mariana/MG e a Fundação Renova referente ao Projeto de melhorias estruturais das instalações dos órgãos municipais de Proteção e Defesa Civil.
- 11/2021 Repasse de recurso no valor de R\$ 0.5 MM para a aquisição de novos equipamentos para a Defesa Civil de Mariana
- 11/2021 Repasse de recurso no valor de R\$ 4.0 MM para a construção/reforma da sede da Defesa Civil de Mariana - Projeto Melhoria Estrutural das Defesas Cíveis
- 12/2021 Curso de Vistorias, patologias das construções e manutenção predial.

Fatos Relevantes de 2021

- 12/2021 I SIMPÓSIO “Boas práticas para redução de riscos de desastres”.
- 12/2021 Repasse de recurso no valor de R\$ 0.5 para a aquisição de novos equipamentos para as Defesas Cíveis de Barra Longa – Projeto Melhoria Estrutural das Defesas Cíveis.
- 12/2021 Repasse de recurso no valor de R\$ 0.5 para a aquisição de novos equipamentos para as Defesas Cíveis de Rio Doce – Projeto Melhoria Estrutural das Defesas Cíveis.
- 12/2021 Repasse de recurso no valor de R\$ 0.5 para a aquisição de novos equipamentos para as Defesas Cíveis de Santa Cruz do Escalvado – Projeto Melhoria Estrutural das Defesas Cíveis.
- 12/2021 Repasse de recurso no valor de R\$ 1.0 MM para construção/reforma da sede da Defesa Civil de Barra Longa – Projeto Melhoria Estrutural das Defesas Cíveis.
- 12/2021 Repasse de recurso no valor de R\$ 1.0 MM para construção/reforma da sede da Defesa Civil de Rio Doce – Projeto Melhoria Estrutural das Defesas Cíveis.
- 12/2021 Repasse de recurso no valor de R\$ 1.0 MM para construção/reforma da sede da Defesa Civil de Santa Cruz do Escalvado – Projeto Melhoria Estrutural das Defesas Cíveis.

Indicadores




Gráfico 1. Índice de Fortalecimento do Sistema de Proteção e Defesa Civil. Frequência anual.

Número de solicitações atendidas: Sem solicitações da Defesa Civil para apoio a eventos em 2021. **(0%)**

Cobertura das áreas de risco realizada: Mapeamento em andamento. **(0%)**

Planos de Contingência: atualizado 12 planos o que corresponde a **33%**.




Gráfico 2. Percentual de cumprimento da implantação de medidas de incremento da estrutura de apoio das defesas civis. Frequência anual.

Os indicadores do programa foram aprovados pelo CIF, porém ainda estão fora do período de medição.

Tabela 1. Indicadores que não iniciaram a medição.

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE DE MEDIDA	INÍCIO DA MEDIÇÃO
I01	Percentual de indivíduos capacitados (cursos de longa duração)	%	Junho/25
I02	Taxa de resposta às demandas de Promoção à capacitação da Defesa Civil	%	Dezembro/21

*

* Nota técnica I02: Sem medição tendo em vista, que não houve demanda no período de 2021.

PG035 Programa de Informação para a População

Eixo Pessoas e Comunidade

Objetivo

O Programa de Informação para a População tem como objetivo salvaguardar e dar acesso a informações sobre o rompimento da barragem de Fundão e seus desdobramentos, incluindo: (i) estudos técnicos e ações de reparação e compensação aos moradores locais, pessoas atingidas, poder público, comunidade acadêmica e outros públicos, por meio de espaços fixos e itinerantes, que constituem o Centro de Informação Técnica; e (ii) informações sobre o modo de vida e os processos relacionados às comunidades e municípios atingidos.

Cláusula	65	caput	Concluído Internamente
Deliberação	437	1- b	Concluído Internamente
Deliberação	437	1- c	Concluído Internamente
Deliberação	437	1- d	Concluído Internamente
Deliberação	437	1- e	Concluído Internamente
Deliberação	437	1- f	Concluído Internamente
Deliberação	437	1- g	Concluído Internamente
Deliberação	437	1- h	Concluído Internamente
Deliberação	437	1- i	Concluído Internamente
Deliberação	437	1- j	Concluído Internamente
Deliberação	437	1- l	Concluído Internamente

Cláusula ou deliberação **Concluída Internamente**: O item foi concluído pela Fundação Renova, mas ainda deverá ser validado pelo CIF.

Deliberação	437	1- a	Concluído Internamente
Deliberação	437	1- k	Concluído Internamente
Deliberação	500	I	Concluído Internamente
Deliberação	500	II	Concluído Internamente
Deliberação	500	III	Concluído Internamente
Deliberação	500	IV	Concluído Internamente
Deliberação	500	V	Concluído Internamente

Cláusula ou deliberação **Concluída Internamente**: O item foi concluído pela Fundação Renova, mas ainda deverá ser validado pelo CIF.

Entregas do ano de 2021

abril de 2021	● Finalização das Contratações para Execução do Projeto do CIT de Regência
julho de 2021	● Fase 2 - Apresentação da plataforma digital como repositório técnico de informações
julho de 2021	● Finalização da Implantação do Repositório Técnico

Grandes números do programa

Em função da pandemia do coronavírus (COVID-19), não há grandes números a serem reportados. A Fundação Renova vem estabelecendo uma série de ações que visam proteger colaboradores, parceiros e comunidades atingidas da evolução e dos impactos da supracitada pandemia. Dessa maneira, devido às circunstâncias, as atividades foram suspensas, inclusive as do Centro de Informações Técnicas (CIT) Mariana, as quais foram paralisadas a partir do dia 16/03/2020. Estas medidas se deram a fim de se evitar aglomerações que possam vir a colocar em risco a saúde das pessoas.

Fatos Relevantes de 2021

- 01/2021 Resposta à deliberação 437: Item 1.d _apresentação de proposta detalhada para a identidade visual; Item 1.f _ apresentação de proposta para a construção de solução para um sistema de armazenamento; Item 1.h _ apresentação de proposta detalhada para as unidades de suporte técnico.
- 01/2021 Reunião técnica para contratação de fornecedor para realizar a implantação do repositório de dados e informações sobre o rompimento da barragem de Fundão.
- 02/2021 Manifestação da FR - Devolutiva ao documento ANOTAÇÕES DA CT-PDCS - ANÁLISE COMPARATIVA ENTRE VERSÕES DA DEFINIÇÃO DO PG35 2019 E 2020.
- 03/2021 Em março de 2021 a equipe do programa apresentou planejamento para implantação da estratégia de Descentralização e Itinerância para a CT- PDCS.
- 03/2021 Em março de 2021 houve uma nova indicação pela Prefeitura de Governador Valadares de espaço físico para implantação do CIT neste município; o espaço indicado foi o Horto Florestal em Governador Valadares. Atualmente estão sendo feitas análises técnicas (fundiário, engenharia, arquitetura e licenciamento da Fundação Renova) para verificar viabilidade de implantação do CIT neste espaço indicado.
- 03/2021 O ICMBio, parceiro da instância federal para implantação do CIT Linhares em Regência no projeto TAMAR, informou em março de 2021 que não mais poderá arcar com os custos para reforma de auditório e banheiros do espaço. Diante deste contexto, o projeto executivo da obra e, consequentemente o orçamento, estão sendo revistos pela equipe técnica da Fundação Renova.
- 04/2021 Formalização da contratação de fornecedor para desenvolvimento do Inventário e Repositório de Informações de Dados e Informações sobre o Rompimento da Barragem de Fundão, com início das atividades em 30/04/2021.
- 04/2021 Realização de reuniões de alinhamento junto às equipes de Diálogo Social e dos Centros de Informação e Atendimento (CIAs) para estruturação das ações de Itinerância e Descentralização do PG35 em 2021.
- 05/2021 Realização de cinco reuniões/oficinas de formação das equipes de todos os territórios (Diálogo e CIAs) para ações de descentralização e itinerância.

Fatos Relevantes de 2021

- 05/2021 Abertura de SR no SAP para contratação de fornecedor de desenvolvimento para o Repositório Técnico de Informações.
- 05/2021 Ajustes e complementações no material de Curadoria e órgão Colegiado de Curadoria – Envio e apresentação à CT-PDCS.
- 05/2021 Articulação com a equipe de comunicação para planejamento do lançamento do repositório técnico de informações.
- 05/2021 Revisão dos indicadores do Programa 35 e apresentação à CT-PDCS.
- 05/2021 SEQ34221/2021/GJU - Ofício FR.2021.0880: Envio de posicionamento/resposta e evidências ao CIF referente à Notificação nº 08/2021-CIF/GABINe Deliberação CIF nº 500, emitida pelo Comitê Interfederativo durante a 52ª Reunião Ordinária, em 12 de maio de 2021.
- 06/2021 Apresentação da proposta de pontos de acesso dos CITs nos CIAs para CT-PDCS.
- 06/2021 Aquisição de domínio para hospedagem do site do repositório digital a ser implantado pelo PG35.
- 06/2021 Conclusão da construção do site do repositório digital a ser implantado pelo PG35 com formalização da entrega do fornecedor.
- 06/2021 Planejamento interno para execução das atividades de itinerância e descentralização.

Fatos Relevantes de 2021

- 07/2021 Planejamento interno para execução das atividades de itinerância e descentralização implantado pelo PG35.
- 07/2021 Publicação do site do repositório digital pelo PG35.
- 08/2021 Envio da definição do pg 35 à CT – PDCS com ajustes feitos a partir das discussões com CT e Governança Interna.
- 08/2021 Planejamento interno da equipe do Pg 35 para mobilização da primeira Oficina Trilhas de Memória.
- 08/2021 Planejamento interno da equipe do Pg 35 para preparação da Oficinas Trilhas de Memória.
- 08/2021 Realização de reunião com Prefeitura Municipal de Gov. Valadares para definição do local de construção do CIT de Governador Valadares.
- 08/2021 Realização do 1º webinar do Ciclo “Conhecimento em Pauta”.
- 08/2021 Webinar interno na Gerência de Diálogo e Canais de Relacionamento e Comunicação p/ Lançamento da Plataforma Interativa.
- 09/2021 Dentro das ações de Descentralização e Itinerância, foram realizadas 04 (quatro) Oficinas Trilhas de Memórias no mês de setembro, a saber: 15 e 16/09/2021: Espírito Santo; 21 e 22/09/2021: Mariana; 28 e 29/09/2021: Calha do Rio Doce.

Fatos Relevantes de 2021

- 09/2021 Em 1º de setembro de 2021 foi realizada a reunião de de Kick-off com a empresa Digital Pixel para início da prestação de serviço de manutenção da Plataforma Interativa DP
- 09/2021 No dia 02 de setembro de 2021 for realizada a reunião entre a equipe do PG35 e a Prefeitura de Governador Valadares para devolutiva sobre solicitação de inserção do Museu da Cidade no CIT GV
- 09/2021 No dia 20 de setembro de 2021 a Fundação Renova enviou o Ofício FR.2021.1505 para o ICMBio solicitando agenda para 06/10/2021 para atualizações sobre a parceria e continuidade das ações com o instituto
- 09/2021 No dias 16 de setembro de 2021 as equipes dos Programas 35 e Programa 12 fizeram uma reunião com o objetivo de trocar informações e promover alinhamento e convergência das ações de território realizadas por eles, bem como, para democratizar o acesso aos resultados delas na Plataforma Interativa
- 10/2021 Envio para a Prefeitura de Governador Valadares da Minuta do Termo de Parceria para instalação do CIT na Praça Getúlio Vargas, s/nº - Lourdes.
- 10/2021 No dia 13 de outubro de 2021, a equipe do PG35 realizou uma visita técnica ao Centro Ecológico de Regência/ES para avaliação da instalação do Ponto de Acesso ao CIT com o intuito de observar particularidades do espaço relativas às instalações que serão reformadas para abrir o CIT.
- 10/2021 No dia 14 de outubro de 2021 foi realizada a reunião entre a equipe do PG35 e a Prefeitura de Governador Valadares para alinhamentos sobre o Termo de Parceria entre as partes, bem como, para tratar de ajustes no Projeto Conceitual do CIT.
- 10/2021 No dia 27 de outubro de 2021 foi realizada uma visita técnica ao CIA de Mariana para avaliação da instalação do Ponto de Acesso ao CIT naquela unidade.
- 10/2021 Realização da 5ª e última Oficina Trilhas de Memórias de 2021.

Fatos Relevantes de 2021

- 10/2021 No dia 06 de outubro de 2021 foi realizada uma reunião com a equipe do ICMBio de regência/ES, durante a qual tratou-se dos seguintes temas: validação da instalação do Ponto de Acesso no Centro Ecológico de Regência/ES, atualizações e formalização do Termo de Parceria. Após a reunião, a Gerência da FR enviou para o ICMBio, um email com o escopo da Minuta do Termo de Parceria para ser avaliada por eles.
- 11/2021 No dia 11/11/2021, foi realizada uma visita técnica ao Museu da Cidade e a Praça Getúlio Vargas em Governador Valadares com o intuito de colher mais informações a respeito dos dois locais. A equipe da Fundação Renova, PG35, também esteve presente no escritório do CIA para avaliar a implantação do ponto de acesso do CIT e à Plataforma Interativa do PG35.
- 11/2021 No dia 18/11/2021 às 18h foi realizado o 3º Webinar Conhecimento em Pauta com o Tema "Referências culturais impactadas pelo rompimento da barragem de Fundão" com a consultora convidada Caroline Cesari, da empresa Stilo Nacional.
- 11/2021 No dia 25/11/2021 às 17h foi realizado o 4º Webinar Conhecimento em Pauta com o Tema " Pesquisa e transferência de tecnologias de restauração florestal das áreas atingidas por rejeito na região de Mariana/MG " com o professor convidado Sebastião Venâncio Martins, da UFV.
- 12/2021 No dia 03 de dezembro de 2021, às 11h, a equipe técnica do PG35 realizou uma reunião virtual com o ICMBio para apresentação do projeto executivo das futuras instalações do CIT de Regência contando com a participação da área de Engenharia e RI da Fundação Renova. O projeto apresentado contempla as alterações realizadas no projeto conceitual do CIT, a partir da solicitação do ICMBio, feita em março/21, tendo em vista as restrições orçamentárias do órgão.
- 12/2021 No dia 10 de dezembro de 2021, às 10:30 hs, a equipe técnica do PG35 e a equipe de Engenharia, ambas da FR, apresentaram ao Sr. Josmar Coelho, coordenador do Museu da Cidade de Governador Valadares e representante da Prefeitura de Governador Valadares, o projeto conceitual das futuras instalações do CIT. O projeto apresentado contempla as solicitações do município de incorporação do Museu da Cidade no escopo físico e conceitual do Centro de Informações Técnicas. Considerando demandas técnicas específicas da área de engenharia da Fundação Renova, referente às questões da Praça onde o CIT será instalado, foi solicitada nova agenda para apresentação do projeto com participação de outras secretarias da Prefeitura.
- 12/2021 No dia 15/12/2021 às 16h, a equipe técnica do PG35 e a governança da Fundação Renova realizaram uma reunião virtual com alguns membros do CIF e da CT-PDCS, conforme lista de presença anexa, para formalizar a solicitação de nomeação dos membros constituintes do Colegiado de Curadoria e outros encaminhamentos definidos no Regimento.

Fatos Relevantes de 2021

- 12/2021 No dia 16 de dezembro de 2021, às 15h, foi realizada a 2ª reunião com a equipe do ICMBio para devolutiva sobre o Termo de Parceria e continuidade dos alinhamentos e elucidações sobre o projeto executivo apresentado pela equipe em 03/12/2021. Esta reunião também teve a participação da área de Engenharia e RI da Fundação Renova.
- 12/2021 No dia 16/12/2021 às 18h foi realizada a Mostra Virtual com o lançamento do Livro e dos vídeos produzidos pelos participantes do projeto Trilhas de Memórias.
- 12/2021 No dia 23 de dezembro de 2021, às 08:30 h, foi realizada a 3ª reunião com a equipe do ICMBio dando continuidade aos alinhamentos sobre o projeto executivo tendo como pauta principal, as alterações feita no aquário, suas especificações técnicas e conceituais, volumetria e formato. Participaram também desta reunião, a área de Engenharia e RI da Fundação Renova.

Indicadores

Os indicadores do Programa foram construídos, revisados e apresentados à CT-PDCS que não apresentou restrição ou divergência. A aprovação definitiva deles está condicionada à aprovação da Definição do Programa.

PG036 Comunicação Nacional e Internacional

Eixo Pessoas e Comunidades

Objetivo

- Estabelecer sítio eletrônico em no mínimo dois idiomas, para divulgar as ações e o andamento dos programas desenvolvidos em função do TTAC;
- Comunicar à sociedade, às comunidades atingidas, aos órgãos reguladores e aos diversos públicos relacionados sobre as ações conduzidas pela Fundação Renova, também como forma de contrapor boatos e notícias de teor falso;
- Ampliar o alcance das informações e abrir espaço para discussão e construção coletiva de ideias relacionadas ao processo de reparação e compensação conduzidos pela Fundação Renova.

Não possui cláusulas e deliberações concluídas em 2021.

Entregas do ano de 2021

dezembro de 2021		Atualização dos relatórios e documentos de interesse da sociedade e órgãos de validação
dezembro de 2021		Atualização e manutenção do conteúdo do site
dezembro de 2021		Atualização no site da Fundação Renova das entregas e fatos relevantes do mês, dos programas de reparação e compensação, de acordo com o reportado no relatório mensal do CIF.
dezembro de 2021		Execução do Processo de Manutenção do sítio eletrônico

 Concluído

 Planejado

 Reprogramado

Grandes números do Programa

Tabela 1. Grandes Números.

INDICADOR	novembro de 2021	dezembro de 2021	ACUMULADO 2021	ACUMULADO (2016 - 2021)
Acesso ao Site (mês)	289.084	308.425	25.712.895	67.478.005
Documentos no site (mês)	15	15	663	4.964
Notícias Publicadas (mês)	11	9	1.049	9.792
Vídeos (mês)	12	20	850	6.107

Fatos Relevantes de 2021

08/2021 Aprovação da Definição do Programa, conforme deliberação 519 do CIF.

12/2021 Atualização das entregas e fatos relevantes do ano reportadas pelos demais programas nos relatórios mensais do CIF (Comitê Interfederativo) e nas páginas dos programas hospedados no site, nas versões em português e inglês.

Indicadores

Tabela 2. Indicadores mensurados atualmente.

MÊS/ANO	I01 – Acessos das cidades prioritárias ao site	I02 – Visualizações de páginas de serviço	I04 – Alcance Orgânico LinkedIn	I05 – Alcance Orgânico Facebook	I06 – Visualizações no Youtube
janeiro de 2021	257.352	690.202	46.224	35.230	8.680
fevereiro de 2021	282.569	749.636	29.899	32.248	8.591
março de 2021	391.801	1.033.890	31.524	24.932	8.530
abril de 2021	269.504	637.634	55.263	32.707	12.104
maio de 2021	174.316	278.308	46.237	27.942	11.427
junho de 2021	145.158	62.864	41.367	21.556	6.901
julho de 2021	164.117	65.756	44.871	27.236	6.005
agosto de 2021	166.390	30.486	55.443	39.725	10.419
setembro de 2021	154.459	30.470	38.689	26.562	14.595
outubro de 2021	187.889	50.764	45.570	103.628	12.087
novembro de 2021	203.108	80.656	35.649	22.186	10.059
dezembro de 2021	211.934	82.287	28.219	13.917	10.461

INDICADOR	I03 – Tempo de resposta
MÊS/ANO	RESULTADO UN. MEDIDA
janeiro de 2021	33,26 Horas
fevereiro de 2021	10,14 Horas
março de 2021	12,65 Horas
abril de 2021	33,86 Horas
maio de 2021	5,95 Horas
junho de 2021	5,07 Horas
julho de 2021	8,75 Horas
agosto de 2021	11,00 Horas
setembro de 2021	8,13 Horas
outubro de 2021	18,15 Horas
novembro de 2021	22,45 Horas
dezembro de 2021	9,03 Horas

PG038 Monitoramento da Bacia do Rio Doce

Eixo Terra e Água

Objetivo

O objetivo central do Programa é investigar e monitorar a Bacia do Rio Doce, áreas estuarinas e costeiras (isóbata 10 metros), gerando informações sobre a qualidade da água e sedimentos para subsidiar a tomada de decisão e desenvolvimento dos programas e ações correlatos.

Deliberação	310	3.1	Concluído Internamente
Deliberação	378	5	Concluído Internamente
Deliberação	458	3	Concluído Internamente
Deliberação	511	2	Concluído Internamente
Deliberação	511	3	Concluído Internamente
Deliberação	512	1	Concluído Internamente
Deliberação	512	2	Concluído Internamente
Deliberação	512	3	Concluído Internamente
Deliberação	513	1	Concluído Internamente

Cláusula ou deliberação **Concluída Internamente**: O item foi concluído pela Fundação Renova, mas ainda deverá ser validado pelo CIF.

Entregas do ano de 2021

janeiro de 2021	●	Protocolo do Relatório Mensal de garantia e controle de qualidade (QA/QC) dos dados do PMQQS - Nov/20
janeiro de 2021	●	Protocolo do Relatório mensal do plano período chuvoso (Dez/20), em atendimento à deliberação CIF 378.
janeiro de 2021	●	Protocolo do relatório do Monitoramento de Água para Consumo Humano (PMQACH) - período 2015 - março 2020
fevereiro de 2021	●	Protocolo do Relatório mensal do plano período chuvoso (Jan/21), em atendimento à deliberação CIF 378.
fevereiro de 2021	●	Protocolo do Relatório Mensal de garantia e controle de qualidade (QA/QC) dos dados do PMQQS - Dez/20
março de 2021	●	Protocolo do relatório de QAQC da campanha do período seco
março de 2021	●	Protocolo do Relatório Mensal de garantia e controle de qualidade (QA/QC) dos dados do PMQQS - Jan/21
março de 2021	●	Protocolo do Relatório mensal do plano período chuvoso (Fev/21), em atendimento à deliberação CIF 378.
abril de 2021	●	Protocolo do Relatório mensal do plano período chuvoso (Mar/21), em atendimento à deliberação CIF 378.
maio de 2021	●	Plano de ações do período chuvoso 2020/2021 finalizado
junho de 2021	●	Protocolo do Relatório Quadrimestral de garantia e controle de qualidade (QA/QC) dos dados do PMQQS - Out/20 a Jan/21
setembro de 2021	●	Protocolo do Relatório Bimestral de garantia e controle de qualidade (QA/QC) dos dados do PMQQS - Fev/21 a Mar/21
outubro de 2021	●	Protocolo do Relatório Trimestral de garantia e controle de qualidade (QA/QC) dos dados do PMQQS - Abr/21 a Jun/21
outubro de 2021	●	Protocolo do relatório de QAQC da primeira e segunda Campanha de coleta – Estudo Coloides
dezembro de 2021	●	Protocolo do relatório do Monitoramento de Água para Consumo Humano (PMQACH) - período de Julho 2020 à Julho 2021

● Concluído

● Planejado

● Reprogramado

Grandes números do programa

Em 2021 está aprovado um orçamento de **R\$ 47.533.003** para ações de continuidade dos programas de monitoramento de água e sedimentos da bacia do Rio Doce e zona costeira e estuarina;

Plano de Monitoramento Quali-quantitativo Sistemático (PMQQS)

- Anualmente são gerados 1,5 milhão de **dados** pelo programa de monitoramento. Todos os dados e informações estão disponíveis em www.monitoramentoriodoce.org;
- 691 **quilômetros** de monitoramento de **rios**, 244 **quilômetros** de monitoramento ao longo da **zona costeira e estuarina**;
- 82 **pontos de monitoramento** distribuídos na bacia do Rio Doce e na zona costeira e estuarina;
- 22 **estações automáticas** formam uma rede de alerta que gera informações em tempo real;
- 103 **parâmetros físicos, químicos e biológicos** são analisados na água e 38 nos sedimentos.

Grandes números do programa

Plano de Monitoramento da Qualidade da Água para Consumo Humano (PMQACH)

- Atualmente são 56 pontos de monitoramento, sendo 36 com tratamento e 20 sem tratamento, distribuídos em 30 municípios.
- São monitorados mensalmente 78 **parâmetros** em pontos com e sem tratamento, sendo que nos pontos cuja captação é superficial são analisados 82 **parâmetros**. Além disso, nos pontos com tratamento, semanalmente são monitorados 22 **parâmetros**.

Fatos Relevantes de 2021

- 01/2021 Protocolo do Informe sobre a Transição do Contrato de Execução do PMQQS. O Laboratório Tommasi Ambiental, junto com suas parceiras, irá executar o monitoramento do PMQQS revisado a partir de fevereiro de 2021 realizando as coletas referentes à campanhas mensais, trimestrais, semestrais e anual.
- 01/2021 Protocolo do Relatório 2015-2020 do PMQACH - Em cumprimento Deliberação nº 301 e NT22/2019/CT-Saúde
- 01/2021 Protocolo do Relatório mensal do plano período chuvoso, em atendimento à deliberação CIF 378.
- 01/2021 Protocolo do Relatório mensal QA/QC nov/20 (PMQQS)
- 01/2021 Protocolo do Relatório trimestral QA/QC jul/20 a set/20 (PMQQS)
- 02/2021 Protocolo do Relatório mensal Período Chuvoso - Janeiro 2021
- 02/2021 Protocolo do Relatório QA/QC Mensal PMQQS – Dez 2020
- 03/2021 Protocolo do Relatório Mensal de QA/QC - Jan/21
- 03/2021 Protocolo do Relatório mensal do plano período chuvoso Fev21 em atendimento à deliberação CIF 378

Fatos Relevantes de 2021

- 03/2021 Protocolo do relatório parcial referente a 1ª coleta da amostragem de Coloides do período seco, em atendimento à deliberação CIF 310
- 04/2021 CT-Saúde: Protocolo do Boletim da Qualidade da Água para Consumo Humano.
- 04/2021 CT-SHQA/GAT: Protocolo do Relatório mensal do plano período chuvoso (Mar/21), em atendimento à deliberação CIF 378.
- 04/2021 CT-SHQA: Protocolo informativo sobre o novo formato e periodicidade para os próximos relatórios do programa de garantia e controle de qualidade – QA/QC do PMQQS.
- 04/2021 CT-SHQA: Protocolo parcial dos Laudos da 2ª Campanha de Coleta Coloides, em atendimento à deliberação CIF 310.
- 05/2021 Protocolo da 2ª remessa dos laudos da Segunda Campanha do Coloides, em atendimento à deliberação CIF 310
- 05/2021 Protocolo da resposta à NT82 GTA-PMQQS sobre o Plano de Capacitação do PMQQS
- 05/2021 Protocolo da Revisão Bianual do PMQQS em atendimento à NT78 GTA-PMQQS
- 06/2021 Protocolo do Relatório Quadrimestral do Programa de Garantia e Controle de Qualidade (QA/QC) dos dados hidrobiológicos, ecotoxicológicos, granulometria, testemunho de sedimentos, MPS, descarga líquida e descarga sólida do PMQQS referente ao período de Out/20 a Jan/21.

Fatos Relevantes de 2021

- 07/2021 Atendimento à Deliberação CIF nº 310 - protocolo parcial (3ª e 4ª remessa) dos laudos das análises laboratoriais das campanhas coleta Coloides
- 07/2021 Ofício em Cumprimento do Item 3 Deliberação CIF Nº458
- 07/2021 Protocolo da Edição 2 do Boletim da Qualidade da Água para Consumo Humano, referente aos dados de dezembro de 2020 a março de 2021
- 07/2021 Relatório do PMQACH 2015 – 2020 revisado, em cumprimento à Deliberação CIF nº 301 e as Notas Técnicas nº 52/2021 e nº 34/2020 da CT-Saúde
- 07/2021 Resposta Deliberação CIF 511 - Resumo Executivo QAQC PMQQS
- 08/2021 Entrega final dos laudos das análises laboratoriais da segunda campanha de coleta do “Plano de amostragem para o Monitoramento da Qualidade da Água, Sedimentos e Material Inconsolidado nos diques S3, S4, barragem de Nova Santarém e rio Gualaxo do Norte”;
- 08/2021 Ofício CT-Saúde/CIF nº 19/2021 aprova o Relatório Anual do PMQACH 2015-2020, em cumprimento da Deliberação 301 e da NT52/2021
- 08/2021 Protocolo do Plano de Monitoramento de Água para Consumo Humano (PMQACH) revisado, e seus respectivos anexos, em atendimento à Deliberação CIF nº 513, com base na Nota Técnica nº 54/CT-Saúde e ao Ofício nº 017/2021/CT-Saúde/CIF.
- 09/2021 3º Boletim do monitoramento da qualidade da água para consumo humano protocolado na CT Saúde

Fatos Relevantes de 2021

- 09/2021 Protocolo do Relatório Bimestral de garantia e controle de qualidade (QA/QC) dos dados do PMQQS - Fev/21 a Mar/21
- 10/2021 Informe da alteração Estação Automática de Monitoramento RDO2 para RDO02J – Atendimento à Nota Técnica Nº 55 do GTA-PMQQS
- 10/2021 Protocolo do Relatório QA/QC Trimestral do PMQQS de Abril a Junho/21.
- 10/2021 Protocolo do Relatório QAQC das duas campanhas de amostragem do “Plano de amostragem para o Monitoramento da Qualidade da Água, Sedimentos e Material Inconsolidado nos diques S3, S4, barragem de Nova Santarém e rio Gualaxo do Norte” - Atendimento à Deliberação CIF nº 310
- 11/2021 Realocação da estação automática do PMQQS - RDO 02
- 12/2021 Apresentação do Relatório PMQACH 2020-2021
- 12/2021 Entrega do protótipo do novo Portal de Monitoramento Rio Doce
- 12/2021 Relatório Trimestral de QA/QC do monitoramento de rios e mar (PMQQS) - Jul/21 a Set/21
- 12/2021 Protocolo da Edição 4 do Boletim do Monitoramento da Qualidade da Água para Consumo Humano.

Indicadores




Gráfico 1. Aderência ao Plano de Coletas e Análises Laboratoriais. Gráfico Mensal

**O Indicador I01 é reportado com dois meses de defasagem, pois o prazo de entrega dos laudos laboratoriais coletados e analisados conforme contrato é de 60 dias, além do prazo para triagem e conferência dos dados para alimentação de banco de dados.*




Gráfico 2. Disponibilidade dos dados quantitativos do monitoramento das estações automáticas. Gráfico Mensal

Indicadores




Gráfico 3. Disponibilidade dos dados qualitativos do monitoramento das estações automáticas. Gráfico Mensal




Gráfico 4. Percentual de dados validados em função de amostras analisadas passíveis de validação. Gráfico Mensal

*O Indicador I04 é reportado com dois meses de defasagem, pois o prazo de entrega dos laudos laboratoriais coletados e analisados conforme contrato é de 60 dias, além do prazo para triagem e conferência dos dados para alimentação de banco de dados.

PG039 Unidades de Conservação

Eixo Terra e Água

Objetivo

- Avaliar os impactos nas Unidades de Conservação diretamente afetadas pelo rompimento da barragem de Fundão; Implementar ações de reparação e mitigação que se façam necessárias, considerando os resultados de avaliações de impacto. Sendo necessário demonstrar o nexo causal para aplicação das ações;
- Custear e viabilizar a implementação das ações referentes à consolidação do Parque Estadual do Rio Doce e o Refúgio de Vida Silvestre de Santa Cruz, adotando conceitos, diretrizes e mecanismos definidos na Nota Técnica nº 18/2018/CTBio/DIBIO/ICMBio, planos de trabalho e acordos de cooperação celebrados com os órgãos gestores; e
- Viabilizar a elaboração e implementação do Plano de Manejo, bem como construir a sede da Área de Proteção Ambiental na foz do rio Doce, a ser criada pelo poder público.

Deliberação	472	5	Concluído Internamente
Deliberação	535	5	Concluído Internamente

Cláusula ou deliberação **Concluída Internamente**: O item foi concluído pela Fundação Renova, mas ainda deverá ser validado pelo CIF.

Entregas do ano de 2021

- abril de 2021 ● Contratação para Caracterização da Vegetação e Uso do Solo para o Plano de Manejo do Refúgio de Vida Silvestre de Santa Cruz (REVIS)
- abril de 2021 ● Conclusão da Execução do Repasse referente ao Ano I - Consolidação PERD
- setembro de 2021 ● Protocolo do Relatório Preliminar AIA PERD
- novembro de 2021 ● Realização da Reunião Devolutiva AIA PERD

● Concluído

● Planejado

● Reprogramado

Grandes números do programa

Não foram apresentados grandes números em 2021.

Fatos Relevantes de 2021

- 01/2021 Em janeiro de 2021, foi realizada a assinatura do acordo de cooperação entre o Instituto Estadual de Florestas - IEF e a Fundação Renova, objetivando a consolidação do Parque Estadual do Rio Doce/MG (PERD) no âmbito da Cláusula 182 do TTAC.
- 03/2021 Em 04/03/2021, foi aprovado o Plano de Trabalho como primeiro produto referente ao processo de elaboração do Plano de Manejo do RVS de Santa Cruz e da APA Costa das Algas, para atendimento parcial da cláusula 182 do TTAC.
- 04/2021 Em 14/04/21, o contrato de Caracterização da Vegetação e Uso do Solo para o Plano de Manejo do Refúgio de Vida Silvestre de Santa Cruz (REVIS) foi assinado.
- 05/2021 Em 07/05/2021, foi protocolado o Ofício FR.2021.0704 com o cronograma de entrega e as metodologias utilizadas pelo Instituto Ekos e Fundação Brasileira de Desenvolvimento Sustentável - FBDS para a reelaboração dos relatórios de Avaliação de Impacto Ambiental e Proposição de Medidas Reparatórias, para as Unidades de Conservação listadas na cláusula 181 do TTAC, assim como para as devolutivas às UCs apontadas como potencialmente impactadas pelas Deliberações nº 36/2016 e nº 149/2018, em substituição aos relatórios preliminares elaborados pela CEPEMAR.
- 05/2021 Em 25/05/2021, foi protocolado o Ofício FR2021.0175-01 com as evidências de transferência da 1ª parcela do acordo de cooperação entre IEF/MG e a Fundação Renova, em cumprimento à deliberação CIF 472 e à cláusula 182 do TTAC.
- 07/2021 Em 01/07/21, o ICMBio emitiu ofício de aprovação do Relatório de Reconhecimento de Campo e Base Cartográfica do Plano de Manejo do RVS de Santa Cruz e APA Costa das Algas.
- 07/2021 Em 06/07/2021, houve a apresentação do projeto de mapeamento para a caracterização da vegetação e uso do solo nas UCs e entorno para o Conselho Consultivo Integrado do RVS de Santa Cruz e da APA
- 07/2021 Em 06/07/2021, houve a aprovação do ICMBio para o Relatório de Vistoria Virtual UCs revisado - RT ECV 188/21
- 09/2021 Em 13/09/2021, foi protocolado o relatório preliminar de AIA do PERD

Fatos Relevantes de 2021

- 10/2021 Em 07/10/21, foi encaminhado pelo ICMBio, o termo de referência para contratação da equipe técnica do RVS.
- 11/2021 Em 05/11/2021, foi realizada a Reunião Devolutiva de Avaliação de Impactos Ambientais do PERD
- 12/2021 Em 17/12/21, foi aprovada a Definição do Programa – Deliberação CIF nº 560

Indicadores

Os indicadores de resultado foram aprovados junto com a definição do programa em 17/12/2021. Portanto, não houve reporte em 2021. Os mesmos passarão a ser medidos e reportados oficialmente em 2022.

PG040 Programa de Fomento ao CAR e PRA

Eixo Terra e Água

Objetivo

Prestar suporte e apoio técnico para o cadastramento dos imóveis rurais no CAR, além de fomentar a elaboração e a implementação dos respectivos PRA's conforme previsto na Cláusula 183 do TTAC.

Cláusula ou deliberação **Concluída Internamente**: O item foi concluído pela Fundação Renova, mas ainda deverá ser validado pelo CIF.

Entregas do ano de 2021

Não houve conclusão de marcos cif do programa em 2021.

Grandes números do programa

273 imóveis rurais elegíveis ao Fomento do CAR. Deste total, 27 (9,9%) imóveis declinaram e 238 (87,2%) aderiram à proposta do Programa por meio da assinatura dos termos de autorização de uso e coleta de dados, os demais ainda dependem de retorno sobre a adesão. Dos aderidos, 199 CAR já foram retificados ou elaborados pela Fundação Renova.

Fatos Relevantes de 2021

- 01/2021 Publicação no dia 27/01/2021 do decreto nº 48.127, de 26 de janeiro de 2021, que regulamenta no estado de Minas Gerais o programa de regularização ambiental, previsto na lei federal nº 12.651, de 25 de maio de 2012, e na lei nº 20.922, de 16 de outubro de 2013, e dá outras providências.
- 02/2021 Conclusão da mobilização das instituições contratadas para realização do CAR nos lotes 7 e 8.
- 03/2021 Atividades paralisadas no dia 29/03 em função da pandemia do Covid-19.
- 03/2021 Paralisação das atividades de campo devido à Pandemia.
- 04/2021 Aprovação da definição do programa no âmbito CIF.
- 04/2021 Atividades de realização do CAR não iniciadas, devido a permanência da paralisação parcial dos contratos com as instituições responsáveis por ATER no território.
- 04/2021 Atividades no Espírito Santo paralisadas desde o dia 29/03, devido a nova onda do COVID 19.
- 05/2021 Liberação para retomada das atividades de campo, pela sala de situação.
- 05/2021 Retomada das atividades de campo mediante liberação pela sala de situação.
- 10/2021 Treinamento para elaboração do PRA em Minas Gerais.
- 11/2021 Material de divulgação do PRA - Cartilha do PRA pronta para distribuição.

Indicadores




Gráfico 1. Percentual de CAR elaborados, retificados e/ou ratificados pela Fundação Renova. Gráfico Mensal.

Impactos na execução das atividades devidas: (i) conflitos fundiários, que demandam de consultas jurídicas e cartoriais; (ii) pendência de anuência de condôminos/herdeiros; (iii) pendência cartoriais, como processos de compra e venda e desmembramentos entre herdeiros.

Tabela 1. Indicadores que não iniciaram a medição. Fonte: Definição do Programa.

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FÓRMULA DE CÁLCULO	UNIDADE DE MEDIDA
I02	Percentual de Projetos de Restauração de Áreas Degradadas e Alteradas (PRADAs) elaborados em relação aos imóveis que aderiram ao programa	Quantidade de PRADAs elaborados / Quantidade de imóveis que aderiram ao programa	%
I03	Percentual de Termos de Compromissos assinados pelos proprietários/ posseiros com o órgão gestor do CAR/PRA em relação aos imóveis que aderiram ao programa	Quantidade de Termos de Compromisso assinados / Quantidade de imóveis que aderiram ao programa	%

PG042 Ressarcimento dos Gastos Públicos Extraordinários

Eixo Pessoas e Comunidades

Objetivo

Ressarcir os compromitentes do TTAC e os municípios impactados, que compreendem sua área de abrangência, pelos gastos públicos extraordinários decorrentes do evento, através da comprovação por meio de documentos oficiais, observada a política de *Compliance* da Fundação, conforme cláusulas 141 a 143 do TTAC.

Cláusula	141	caput	Concluído Internamente
Deliberação	254	2	Concluído Internamente
Cláusula	142	caput	Concluído Internamente

Cláusula ou deliberação **Concluída Internamente**: O item foi concluído pela Fundação Renova, mas ainda deverá ser validado pelo CIF.

Entregas do ano de 2021

- setembro de 2021 ● Realização do ressarcimento a prefeitura de Colatina e Mariana
- outubro de 2021 ● Entrega de bens para Ministério da Integração (compra e entrega de coletes para a defesa civil) atingindo aproximadamente 100% do valor a ser ressarcido.

O marco de entrega de bens para Ministério da Integração foi concluída, com a entrega de 6.971 unidades de coletes, para a Defesa Civil do Brasil e, atendendo à solicitação do órgão, o saldo remanescente foi ressarcido via GRU.

Grandes números do programa

- Até o momento foram ressarcidas 40 **Prefeituras** e 19 **Órgãos Compromitentes**.
- Os ressarcimentos somam **R\$ 53,97** milhões pagos para às **Prefeituras** e **R\$ 30,21** pagos aos **Orgãos Compromitentes**.

Já no âmbito da cláusula 143 do TTAC, foram ressarcidos um valor total de R\$ 295,43 Mil, referente a 1 órgão comprometente e 1 município (ressarcimento dos aluguéis sociais de Linhares).

Fatos Relevantes de 2021

- 01/2021 Ressarcimento à Prefeitura de Colatina em janeiro de 2021.
- 04/2021 Realização de entrega de equipamentos de informática ao órgão comprometente SEMAD, em razão de saldo remanescente calculado pelo índice do IPCA em abril de 2021
- 08/2021 Termo de Acordo de Mariana, referente a gastos extraordinários, foi assinado pelo Prefeito em Agosto de 21.
- 09/2021 Ressarcimento a Mariana, referente aos gastos extraordinários, realizado em Setembro de 2021, possibilitando a conclusão da cláusula 142.
- 10/2021 Foi protocolado na CT-EI, a conclusão da Cláusula 142, que se refere aos ressarcimentos aos 40 municípios elencados no TTAC, em 20 de Outubro de 2021.
- 10/2021 Ressarcimento ao órgão comprometente Ministério do Desenvolvimento Regional (antigo MI), referente aos gastos extraordinários, com a entrega do último lote contendo 1.868 coletes, totalizando 6.971 unidades, para a Defesa Civil do Brasil, e atendendo à solicitação do MI, o saldo remanescente foi ressarcido via GRU – Guia de recolhimento da União, também em Outubro de 2021, possibilitando a conclusão da cláusula 141.
- 11/2021 Foi protocolado na CT-EI, a conclusão da cláusula 141, que se refere aos ressarcimentos aos 19 órgãos comprometentes elencados no TTAC, em 09 de Novembro de 2021.

Indicadores




Gráfico 1. % de ressarcimento aos Compromitentes. Gráfico Acumulado.




Gráfico 2. % de ressarcimento às Prefeituras. Gráfico Acumulado.




Gráfico 3. % dos ressarcimentos aos Compromitentes. Gráfico Acumulado.

* 100% se refere às solicitações feitas e já auditadas até dezembro de 2021.

Glossário

- I. IMPACTADOS: as pessoas físicas ou jurídicas, e respectivas comunidades, que tenham sido diretamente afetadas pelo rompimento da barragem de Fundão nos termos das alíneas abaixo e do TTAC:
- a. perda de cônjuge, companheiro, familiares até o segundo grau, por óbito ou por desaparecimento;
 - b. perda, por óbito ou por desaparecimento, de familiares com graus de parentesco diversos ou de pessoas com as quais coabitavam e/ou mantinham relação de dependência econômica;
 - c. perda comprovada pelo proprietário de bens móveis ou imóveis ou perda da posse de bem imóvel;
 - d. perda da capacidade produtiva ou da viabilidade de uso de bem imóvel ou de parcela dele;
 - e. perda comprovada de áreas de exercício da atividade pesqueira e dos recursos pesqueiros e extrativos, inviabilizando a atividade extrativa ou produtiva;
 - f. perda de fontes de renda, de trabalho ou de autossustentância das quais dependam economicamente, em virtude da ruptura do vínculo com áreas atingidas;
 - g. prejuízos comprovados às atividades produtivas locais, com inviabilização de estabelecimento ou das atividades econômicas;
 - h. inviabilização do acesso ou de atividade de manejo dos recursos naturais e pesqueiros, incluindo as terras de domínio público e uso coletivo, afetando a renda e a subsistência e o modo de vida de populações;

i. danos à saúde física ou mental; e

j. destruição ou interferência em modos de vida comunitários ou nas condições de reprodução dos processos socioculturais e cosmológicos de populações ribeirinhas, estuarinas, tradicionais e povos indígenas.

II. **INDIRETAMENTE IMPACTADOS:** as pessoas físicas e jurídicas, presentes ou futuras, que não se enquadrem nos incisos anteriores, que residam ou venham a residir na **ÁREA DE ABRANGÊNCIA** e que sofram limitação no exercício dos seus direitos fundamentais em decorrência das consequências ambientais ou econômicas, diretas ou indiretas, presentes ou futuras, do rompimento da barragem de Fundão, que serão contemplados com acesso à informação e a participação nas discussões comunitárias, bem como poderão ter acesso aos equipamentos públicos resultantes dos PROGRAMAS.

III. **ÁREA AMBIENTAL 1:** as áreas abrangidas pela deposição de rejeitos nas calhas e margens dos rios Gualaxo do Norte, Carmo e Doce, considerando os respectivos trechos de seus formadores e afluentes, bem como as regiões estuarinas, costeiras e marinha na porção impactada pelo rompimento da barragem de Fundão.

IV. **ÁREA AMBIENTAL 2:** os municípios banhados pelo Rio Doce e pelos trechos impactados dos rios Gualaxo do Norte e Carmo, a saber: Mariana, Barra Longa, Rio Doce, Santa Cruz do Escalvado, Sem-Peixe, Rio Casca, São Pedro dos Ferros, São Domingos do Prata, São José do Goiabal, Raul Soares, Dionísio, Córrego Novo, Pingo d'Água, Marliéria, Bom Jesus do Galho, Timóteo, Caratinga, Ipatinga, Santana do Paraíso, Ipaba, Belo Oriente, Bugre, Iapu, Naque, Periquito, Sobrália, Fernandes Tourinho, Alpercata, Governador Valadares, Tumiritinga, Galileia, Conselheiro Pena, Resplendor, Itueta, Aimorés, Baixo Guandu, Colatina, Marilândia e Linhares.

V. ÁREA DE ABRANGÊNCIA SOCIOECÔNÔMICA: localidades e comunidades adjacentes à calha dos rios Doce, Carmo e Gualaxo do Norte e Córrego Santarém e a áreas estuarinas, costeira e marinha impactadas.

VI. MUNICÍPIOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS NA ÁREA DE ABRANGÊNCIA SOCIOECÔNÔMICA: Mariana, Barra Longa, Rio Doce, Santa Cruz do Escalvado, Rio Casca, Sem-Peixe, São Pedro dos Ferros, São Domingos do Prata, São José do Goiabal, Raul Soares, Dionísio, Córrego Novo, Pingo-D'Água, Marliéria, Bom Jesus do Galho, Timóteo, Caratinga, Ipatinga, Santana do Paraíso, Ipaba, Belo Oriente, Bugre, Iapu, Naque, Periquito, Sobrália, Fernandes Tourinho, Alpercata, Governador Valadares, Tumiritinga, Galiléia, Conselheiro Pena, Resplendor, Itueta e Aimorés

VII. MUNICÍPIOS E LOCALIDADES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO NA ÁREA DE ABRANGÊNCIA SOCIOECÔNÔMICA: Baixo Guandu, Colatina, Barra do Riacho em Aracruz, Marilândia e Linhares, além das áreas estuarinas, costeira e marinha impactadas.

VIII. PROGRAMAS SOCIOECONÔMICOS: conjunto de medidas e de ações a serem executadas de acordo com um plano tecnicamente fundamentado, necessárias à reparação, mitigação, compensação e indenização pelos danos socioeconômicos decorrentes do rompimento da barragem de Fundão, fiscalizadas e supervisionadas pelo PODER PÚBLICO, nos termos do TTAC.

IX. PROGRAMAS SOCIOAMBIENTAIS: conjunto de medidas e de ações a serem executadas de acordo com um plano tecnicamente fundamentado, necessárias à reparação e compensação pelos danos socioambientais decorrentes do rompimento da barragem de Fundão, fiscalizadas e supervisionadas pelo PODER PÚBLICO, nos termos do TTAC.

X. PROGRAMAS: são os PROGRAMAS SOCIOAMBIENTAIS e os PROGRAMAS SOCIOECONÔMICOS quando referidos em conjunto.

XI. PROJETOS SOCIOAMBIENTAIS: são as ações e medidas aprovadas pela FUNDAÇÃO, nos termos do TTAC, para a implementação de determinados PROGRAMAS SOCIOAMBIENTAIS.

XII. PROJETOS SOCIOECONÔMICOS: são as ações e medidas aprovadas pela FUNDAÇÃO, nos termos do TTAC, para a implementação de determinados PROGRAMAS SOCIOECONÔMICOS.

XIII. PROJETOS: são os PROJETOS SOCIOAMBIENTAIS e os PROJETOS SOCIOECONÔMICOS quando referidos em conjunto.

XIV. PODER PÚBLICO: órgãos e entidades públicos integrantes ou vinculados aos COMPROMITENTES e que, em razão de suas atribuições institucionais, tenham competência legal para regulamentar e/ou fiscalizar ações relacionadas a um determinado PROGRAMA.

XV. ÓRGÃOS AMBIENTAIS: Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama); Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio); Secretaria Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Seama-ES); Instituto de Defesa Agropecuária e Florestal do Espírito Santo (Idaf); Secretaria de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (Semad-MG); Instituto Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos do Espírito Santo (Iema-ES); Instituto Estadual de Florestas (IEF-MG); Fundação Estadual de Meio Ambiente (Feam-MG).

XVI. ÓRGÃOS DE GESTÃO DE RECURSOS HÍDRICOS: Agência Nacional de Águas (ANA); Agência de Gestão de Recursos Hídricos do Espírito Santo (AGERH-ES); e Instituto de Gestão das Águas de Minas (Igam-MG).

XVII. PROGRAMAS REPARATÓRIOS: compreendem medidas e ações de cunho reparatório que têm por objetivo mitigar, remediar e/ou reparar impactos socioambientais e socioeconômicos advindos do rompimento da barragem de Fundão.

XVIII. PROGRAMAS COMPENSATÓRIOS: compreendem medidas e ações que visam a compensar impactos não mitigáveis ou não reparáveis advindos do rompimento da barragem de Fundão, por meio da melhoria das condições socioambientais e socioeconômicas das áreas impactadas, cuja reparação não seja possível ou viável, nos termos dos PROGRAMAS.

XIX. FUNDAÇÃO: fundação de direito privado, sem fins lucrativos, atendidos os requisitos da lei, a ser instituída pela SAMARCO e pelas ACIONISTAS com o objetivo de elaborar e executar todas as medidas previstas pelos PROGRAMAS SOCIOAMBIENTAIS e PROGRAMAS SOCIOECONÔMICOS.

XX. EXPERT: pessoa física ou jurídica, ou grupo de pessoas físicas ou jurídicas, legalmente habilitadas e contratadas pela FUNDAÇÃO RENOVA para gestão, avaliação, elaboração e/ou implantação dos PROGRAMAS e/ou PROJETOS, total ou parcialmente.

XXI. SITUAÇÃO ANTERIOR: situação socioambiental e socioeconômica imediatamente anterior a 05/11/2015.



XXII. PRADA: Projeto de Restauração de Áreas Degradadas e Alteradas.

XXIII. Ação para itens cláusulas do TTAC e deliberações são as ações a serem cumpridas pela Fundação Renova, os status reportados no presente relatório são descritas a seguir:

- a. Concluída internamente, o item foi concluído pela Fundação Renova mas ainda deverá ser validado pelo CIF ou já foi declarado seu descumprimento;
- b. Encerrado, item concluído e aprovado oficialmente pelo CIF.

Dados de Segurança

Taxa de acidentes registrados



(Número de acidentes registrados x 1.000.000/horas trabalhadas)

* Acidentes registrados = acidentes com afastamento mais acidentes sem afastamento.

Como ler o gráfico

Coluna cor azul: taxa de acidentes acumulada no ano. Toma-se o número de acidentes acumulados no ano, multiplica-se por um milhão e divide-se pelo número de horas trabalhadas no ano. Coluna cor verde: representa a taxa de acidentes referente ao mês. Toma-se o número de acidentes ocorridos no mês, multiplica-se por um milhão e divide-se pelo número de horas trabalhadas no mês.

Linha vermelha: valor de referência 1. Esse valor foi adotado devido ao pouco tempo de trabalho da Fundação Renova. É o valor mínimo para uma empresa. A média nacional para essa referência, por exemplo, é 7.

Ponto preto: esse valor corresponde à média dos últimos doze meses. Caso o número de acidentes continue o mesmo no período e as horas trabalhadas aumentem, esse valor pode cair.

Gestão Econômica*

PG	Programas	Anual Total				Anual Acumulado			
		Orçamento	Realizado	Variação	%	Orçamento	Realizado	Variação	%
PG13	TURISMO CULTURA LAZER E ESPORTE	15,2	6,4 -	8,7	-58%	15,2	6,4 -	8,7	-58%
PG15	INOVAÇÃO	5,0	0,9 -	4,1	-81%	5,0	0,9 -	4,1	-81%
PG18	DIVERSIFICAÇÃO ECONOMIA REGIONAL	14,5	3,5 -	11,1	-76%	14,5	3,5 -	11,1	-76%
PG20	CONTRATAÇÃO LOCAL	6,8	1,7 -	5,1	-75%	6,8	1,7 -	5,1	-75%
PG26	RECUPERAÇÃO DE APPs	51,6	28,7 -	22,9	-44%	51,6	28,7 -	22,9	-44%
PG27	RECUPERAÇÃO DE NASCENTES	20,6	12,9 -	7,8	-38%	20,6	12,9 -	7,8	-38%
PG29	ESTRUTURA TRIAGEM	13,1	2,6 -	10,5	-80%	13,1	2,6 -	10,5	-80%
PG31	SANEAMENTO BÁSICO	56,5	21,6 -	34,9	-62%	56,5	21,6 -	34,9	-62%
PG32	SISTEMAS DE ABASTECIMENTO ÁGUA	63,0	31,6 -	31,4	-50%	63,0	31,6 -	31,4	-50%
PG33	EDUCAÇÃO AMBIENTAL	18,2	5,5 -	12,6	-70%	18,2	5,5 -	12,6	-70%
PG34	EMERGÊNCIA AMBIENTAL	15,9	12,5 -	3,4	-21%	15,9	12,5 -	3,4	-21%
PG35	INFORMAÇÃO PARA A POPULAÇÃO	7,0	0,4 -	6,6	-94%	7,0	0,4 -	6,6	-94%
PG36	COMUNICAÇÃO NACIONAL INTERNACIONAL	2,2	1,2 -	1,0	-45%	2,2	1,2 -	1,0	-45%
PG39	CONSOLIDAÇÃO UCs	19,4	18,2 -	1,2	-6%	19,4	18,2 -	1,2	-6%
PG40	IMPLANTAÇÃO CAR E PRAS	2,6	0,6 -	2,0	-76%	2,6	0,6 -	2,0	-76%
PG43	MEDIDAS COMPENSATÓRIAS	449,9	551,7	101,7	23%	449,9	551,7	101,7	23%
PG97	PROJETOS COMP - SALDO A ALOCAR	-	-	-	0%	-	-	-	0%
Total Compensatórios		761,6	700,2 -	61,4	-8%	761,6	700,2 -	61,4	-8%
PG00	MEDIDAS MITIGATÓRIAS EMERGENCIAIS	-	-	-	0%	-	-	-	0%
PG01	CADASTRO	25,3	19,9 -	5,4	-21%	25,3	19,9 -	5,4	-21%
PG02	PIM - INDENIZAÇÃO ATINGIDOS	1.425,7	5.457,2	4.031,4	283%	1.425,7	5.457,2	4.031,4	283%
PG03	POVOS INDÍGENAS	127,7	93,4 -	34,4	-27%	127,7	93,4 -	34,4	-27%
PG04	POVOS TRADICIONAIS	46,0	7,1 -	38,9	-85%	46,0	7,1 -	38,9	-85%
PG05	PROTEÇÃO SOCIAL	16,6	4,7 -	11,9	-72%	16,6	4,7 -	11,9	-72%
PG06	PARTICIPAÇÃO E DIÁLOGO	126,1	65,7 -	60,4	-48%	126,1	65,7 -	60,4	-48%
PG07	ASSISTÊNCIA AOS ANIMAIS	6,9	7,4	0,5	7%	6,9	7,4	0,5	7%
PG08	REASSENTAMENTO	1.012,6	722,7 -	289,9	-29%	1.012,6	722,7 -	289,9	-29%
PG09	UHE CANDONGA	202,4	193,0 -	9,3	-5%	202,4	193,0 -	9,3	-5%
PG10	INFRAESTRUTURA IMPACTADA	139,2	79,7 -	59,5	-43%	139,2	79,7 -	59,5	-43%
PG11	RECUPERAÇÃO ESCOLAS	8,5	2,8 -	5,7	-67%	8,5	2,8 -	5,7	-67%
PG12	MEMÓRIA HISTÓRICA	28,8	4,7 -	24,1	-84%	28,8	4,7 -	24,1	-84%
PG13	TURISMO CULTURA LAZER E ESPORTE	18,3	2,0 -	16,3	-89%	18,3	2,0 -	16,3	-89%
PG14	SAÚDE	19,7	4,7 -	15,0	-76%	19,7	4,7 -	15,0	-76%
PG16	PESCA	53,4	8,8 -	44,6	-84%	53,4	8,8 -	44,6	-84%
PG17	ATIVIDADE AGROPECUÁRIA	125,6	73,8 -	51,8	-41%	125,6	73,8 -	51,8	-41%
PG19	RECUPERAÇÃO NEGÓCIOS	5,5	3,6 -	1,9	-34%	5,5	3,6 -	1,9	-34%
PG21	AFE - AUXÍLIO FINANCEIRO	216,7	179,2 -	37,5	-17%	216,7	179,2 -	37,5	-17%
PG23	MANEJO DE REJEITOS	152,1	118,7 -	33,3	-22%	152,1	118,7 -	33,3	-22%
PG24	CONTENÇÃO DE REJEITOS	0,8	1,5	0,7	84%	0,8	1,5	0,7	84%
PG25	RECUPERAÇÃO ÁREA AMBIENTAL 1	34,4	23,8 -	10,6	-31%	34,4	23,8 -	10,6	-31%
PG28	BIODIVERSIDADE	68,4	128,0	59,7	87%	68,4	128,0	59,7	87%
PG30	FAUNA E FLORA TERRESTRE	11,6	2,5 -	9,1	-78%	11,6	2,5 -	9,1	-78%
PG32	SISTEMAS DE ABASTECIMENTO ÁGUA	177,3	94,5 -	82,8	-47%	177,3	94,5 -	82,8	-47%
PG37	GESTÃO RISCOS AMBIENTAIS	-	-	-	0%	-	-	-	0%
PG38	MONITORAMENTO ÁGUA	47,5	29,6 -	18,0	-38%	47,5	29,6 -	18,0	-38%
PG39	CONSOLIDAÇÃO UCs	3,8	2,3 -	1,6	-41%	3,8	2,3 -	1,6	-41%
PG41	GESTÃO DOS PROGRAMAS	299,3	240,7 -	58,6	-20%	299,3	240,7 -	58,6	-20%
PG42	GASTOS PÚBLICOS EXTRAORDINÁRIOS	3,9	1,4 -	2,5	-63%	3,9	1,4 -	2,5	-63%
PG99	CONTINGÊNCIA	492,1	-	492,1	-100%	492,1	-	492,1	-100%
Total Reparatórios		4.896,3	7.573,3	2.677,1	55%	4.896,3	7.573,3	2.677,1	55%
Total Programas		5.657,8	8.273,5	2.615,7	46%	5.657,8	8.273,5	2.615,7	46%
ADM	DESPESAS GESTÃO ADMINISTRATIVAS	174,5	135,3 -	39,2	-22%	174,5040	135,324 -	39,2	-22%
CG	CUSTEIO SISTEMA DE GOVERNANÇA	28,4	4,1 -	24,3	-85%	28,4	4,1 -	24,3	-85%
Total Despesas Administrativas		202,9	139,5 -	63,5	-31%	202,9	139,5 -	63,5	-31%
Total Geral		5.860,7	8.413,0	2.552,2	44%	5.860,7	8.413,0	2.552,2	44%

Mensal						Justificativas da variação anual acumulada
PG	Programas	Orçamento	Realizado	Variação	%	
PG13	TURISMO CULTURA LAZER E ESPORTE	1,8	0,7 -	1,1	-62%	Edital Doce: O projeto ficou paralisado em função da pandemia, no entanto, desde 12/2020 tem acontecido a formalização gradual para início dos projetos selecionados. A previsão feita no orçamento está baseada no repasse do recurso ao proponente, no entanto, a baixa contábil é feita após a prestação de contas dos projetos apoiados, o que gera o desvio. Praça Gomes Freire: Ocorreram medições em 2021 originalmente planejadas para 2020, devido a alteração do cronograma da obra Carta Mariana: Recursos projetados inicialmente para o PG13, mas que foram repassados para a agenda integrada. Economia: - R\$ 1,6 M Projeto Herbicida Orgânico (Cancelado). Redução efetiva de custo (-). Postergação: - R\$ 0,9 M Editais Agroecologia atraso no início dos editais por conta dos parceiros FAPEMIG e FAPES. - R\$ 0,7 M Editais de Reaplicação de Tecnologias Sociais e de Promoção da Inovação, que teriam início em 2021 foram postergados para 2022 considerando declínio dos parceiros e mudança no formato de contratação. - R\$ 0,5 M Hub de Inovação (atraso no início do contrato e no programa de aceleração). - R\$ 0,3 M Empreende Rio Doce (aguardando deliberação CIF para dar início imediato). Alteração no cronograma (-). Economia: - R\$ 0,3 MM Contrato SEBRAE-MG Fundo Compete MG. Redução efetiva de custo (-). Postergação: - R\$ 6,1 MM Distrito Industrial (1º repasse). - R\$ 3,3 MM Laticínios Mariana (Projeto foi cancelado e está sendo reformulado pela equipe técnica). - R\$ 1,0 M Casa do Empreendedor (Paralisação da obra por decisão judicial). - R\$ 0,2 M Banco Comunitário (NT 95/2021 da CTEI recomenda aprovação. Deliberação do CIF prevista para fevereiro/2022). - R\$ 0,2 M Fundo Compete ES (Desistência do agente financeiro, por mudança de estratégia interna. Fase de prospecção de novo parceiro). Alteração no cronograma (-). Postergação: - R\$ 2,6 MM Apoio e Monitoramento/ Desenvolvimento de Fornecedores/ Qualificação profissional: atraso nas contratações, 4º ciclo de desenvolvimento de fornecedores em Minas Gerais planejado para 2022, paralisação das capacitações presenciais, limitações impostas pela Covid-19 durante o ano de 2021. - R\$ 2,3 MM Recoloca Rio Doce: valor das medições abaixo do previsto por conta do cenário adverso/limitações impostas pela Covid-19 e baixa performance do fornecedor. - R\$ 0,2 M Estudo de prospecção de fornecedores cancelado e postergado para 2022. Paralisação pandemia (-). Alteração no cronograma (-).
PG15	INOVAÇÃO	0,4	0,1 -	0,3	-73%	Alteração do cronograma com postergação das atividades (Pandemia e atraso nas contratações, em função do cancelamento de editais de contratação e mobilização de produtores rurais, devido à revisão do programa em curso no sistema CIF.); - Algumas atividades foram retomadas (edital de adesão de produtores rurais, mobilização e entrega de insumos de cercamento), mas ainda não foi possível recuperar os atrasos gerados no passado; - Priorização e adiantamento das atividades de mobilização conforme determinação do CIF. Alteração do cronograma com postergação das atividades (Pandemia e atraso nas contratações, em função do cancelamento de editais de contratação e mobilização de produtores rurais, devido à revisão do programa em curso no sistema CIF.); - Algumas atividades foram retomadas (edital de adesão de produtores rurais, mobilização e entrega de insumos de cercamento), mas ainda não foi possível recuperar os atrasos gerados no passado; - Priorização e adiantamento das atividades de mobilização conforme determinação do CIF. Postergação: - Engenharia, Construção, Gerenciamento e Consultoria CETRAS - Readequação de Cronograma de Pagamento em função de adequação ao cronograma físico.
PG18	DIVERSIFICAÇÃO ECONOMIA REGIONAL	1,3	0,6 -	0,8	-58%	- Repasses realizados aguardando prestação de contas. Municípios não apresentaram medições de serviços previstos no orçamento. - Devido à pandemia, contratos de oficinas de capacitação estão suspensos.
PG20	CONTRATAÇÃO LOCAL	0,7	0,2 -	0,5	-69%	- Menor avanço da Adutora de GV devido à baixa produtividade da empresa contratada (OEC), protocolos Covid, interferências na LTR (Linha de Transmissão), alterações nos procedimentos da VALE com impactos nas atividades e paralisações de atividades ao longo da faixa de servidão da ferrovia Vale. - Quebra de contrato (OEC) acarretando problemas sequenciais construtivos. - Projeto Formação de Educadores (UFMG/UFOP). Em razão de procedimentos burocráticos das instituições envolvidas, houve atraso na formalização. Após assinatura do Termo de Parceria, foi necessário ajustar as planilhas orçamentárias para o início das atividades (remanejamento simples + take off). - Projeto Lideranças Jovens. Em razão da pandemia e devido a impossibilidade de realizar atividades em campo (presenciais), as parcerias executaram com atraso custos previstos (necessidade de ajustes para o formato remoto) impactando a liberação de aportes, conforme cronograma de desembolso no contrato. Postergação: - Projetos APOIO A DEFESA CIVIL, ESCOLA SEGURA, NUPDEC: AVCB: atraso no início do diagnóstico/projetos pela Engenharia tendo em vista que as escolas encontravam-se fechadas em virtude da pandemia Apoio a eventos: não houve demanda devido a pandemia Censo Populacional, mapeamento do PMRR: atraso na contratação Formação continuada: distrato do contrato Contrato com a H3M: houve postergação dos eventos presenciais devido a pandemia.
PG26	RECUPERAÇÃO DE APPs	4,5	7,6	3,1	68%	
PG27	RECUPERAÇÃO DE NASCENTES	2,1	1,7 -	0,4	-17%	
PG29	ESTRUTURA TRIAGEM	1,3	0,5 -	0,8	-62%	
PG31	SANEAMENTO BÁSICO	5,9	2,1 -	3,8	-65%	
PG32	SISTEMAS DE ABASTECIMENTO ÁGUA	3,2	2,4 -	0,8	-25%	
PG33	EDUCAÇÃO AMBIENTAL	0,7	1,3	0,6	84%	
PG34	EMERGÊNCIA AMBIENTAL	1,1	5,0	3,8	335%	

Mensal							
PG	Programas	Orçamento	Realizado	Variação	%	Justificativas da variação anual acumulada	
PG35	INFORMAÇÃO PARA A POPULAÇÃO	0,5	0,1	-	0,4	-80%	- CIT Mariana: Atraso na contratação da obra, considerando a não formalização da cessão do espaço para implantação e não formalização da parceria com Prefeitura Municipal. Solicitado em julho/21 ajustes nos projetos para validação do Iphan. Realizada reunião com a Prefeitura Municipal em agosto/21, que posteriormente solicitou que o CIT fosse instalado em outro imóvel. Aguardando devolutiva do RI sobre últimas agendas com a Prefeitura de Mariana - CIT GV: Atraso na definição do local do CIT GV, decorrente da indisponibilidade de espaços compatíveis ofertados pela prefeitura. Análise topográfica do terreno indicado pela prefeitura municipal de GV, denominado Pça. Getúlio Vargas, concluída. Terreno aprovado, revisão do Projeto Conceitual e minuta do termo de parceria em processo de validação com ente público. - CIT Linhares: Atraso das obras devido a alteração do projeto básico/conceitual/executivo, considerando a inclusão de novos espaços no projeto como banheiros e auditório, acarretando demora na assinatura do termo de cooperação técnica entre FR e ICMbio. Processo de validação do orçamento em andamento e minuta do termo de parceria em fase final de análise.
PG36	COMUNICAÇÃO NACIONAL INTERNACIONAL	0,1	0,2		0,1	94%	- Desvio decorrente de custos previstos com consultoria de acessibilidade do site ainda não iniciada e processo concorrencial do fee mensal a menor.
PG39	CONSOLIDAÇÃO UCs	0,4	0,0	-	0,4	-93%	Postergação: - Mudança de estratégiaPERD - Pagamento da 1ª parcela do Acordo de Cooperação PERD - (APRO 223/2020) - Refugio de Vidas Sivestres (RVS) - Necessidade de readequação do cronograma financeiro, em alinhamento ao cronograma físico do programa.
PG40	IMPLANTAÇÃO CAR E PRAS	0,4	0,0	-	0,3	-90%	Atraso no cronograma em função da postergação do início das atividades das instituições de ATER (executoras do CAR no território 2) devido pandemia, e baixa performance devido redução do público alvo previsto, além de desistências de produtores do Programa. Os contratos das instituições executoras estão sendo ajustados com o remanejamento do Diagrama de Rede para correta apropriação contábil.
PG43	MEDIDAS COMPENSATÓRIAS	5,3	6,2		0,9	17%	Atividades referente ao PRA reprogramadas para 2022 em função da disponibilidade do órgão ambiental, publicação de decreto, e assinatura de Termo de Cooperação Técnica. As curvas orçamentárias foram revistas conforme replanejamento das atividades nos Drafts 17 e 18. (-R\$26,4MM) Acordos ainda não firmados/homologados novas áreas e não realizado residência em gestão pública MG ES (+R\$12,6MM) Realizado pagamento retroativo a ago/20 da perícia AECOM determinada em juízo, sem previsão no orçamento 2021. Perícia está suspensa. (-R\$33,8MM) Outras medidas compensatórias: ações suspensas; reavaliação de estratégias para o "saldo compensatório" e novas ações (Apoio SUS), repasse manutenção vias públicas Mariana e repasse fornecimento de água em Degredo não previstos. (+R\$150MM) Realizado repasse R\$ 150 MM Apoio Saúde para os estados de MG, ES e Municípios MG. Valor estava previsto em 2020 e somente realizado neste mês set-21. (-R\$0,6MM) Ações socioeconomia Covid-19: ações suspensas; em reavaliação de estratégia
PG97	PROJETOS COMP - SALDO A ALOCAR	-	-	-		0%	-
Total Compensatórios		29,8	28,8	-	1,0	-3%	
PG00	MEDIDAS MITIGATÓRIAS EMERGENCIAIS	-	-	-		0%	-
PG01	CADASTRO	0,4	2,3		1,9	485%	- Variação em virtude da alteração no escopo das atividades de Vistoria Mariana, que foram renegociadas para trabalho remoto, e fatores externos que impactaram o escopo e as estratégias dos projetos do PG01, tais como: paralisação do Cadastro Telefônico Fase 2, atraso e redução do volume de laudos previstos na metodologia Fase 2, onde agora o fluxo segue as decisões judiciais no Sistema Novel.
PG02	PIM - INDENIZAÇÃO ATINGIDOS	75,1	983,0		907,9	1209%	- A retomada do ritmo das homologações do Novel refletiu diretamente no valor realizado de indenizações em dezembro. Foram pagos mais de R\$ 580 milhões em acordos no mês, um dos resultados mais expressivos da série histórica. - O desvio das frentes de indenizações fora Novel continua negativo, pela realização a menor em relação ao previsto, com destaque para a não execução das frentes Pescadores Juparanã e Danos de agropecuária e Dano Moral/Indenizações de Barra Longa. - O destaque em dezembro vai para o início dos pagamentos aos Indígenas e a retomada de pagamentos na linha de Grandes Produtores Rurais.
PG03	POVOS INDÍGENAS	10,9	6,7	-	4,2	-38%	- As ações de revisão do programa, atividades do SAA (Tupiniquim-Guarani e Comboios) em campo e obras de acessos prioritários Krenak com impactos de cronograma em função da pandemia de COVID 19; - Atividades do FAIC tiveram o início postergado, em função do Protocolo de Segurança Covid e ajustes internos de procedimentos para execução. Cronograma ajustado em andamento; - Processo de inclusão de famílias nos acordos de auxílio subsistência 2021 (Comboios e Tupiniquim-Guarani) encerrado em julho/2021 com pagamentos retroativos à janeiro/2021. Em novembro ocorreu antecipação do valor referente aos pagamentos de dezembro para ASE para TI Comboios conforme previsto em acordo de indenização. Ase da TI Comboios e TI TG encerrados no ano de 2021.
PG04	POVOS TRADICIONAIS	1,3	0,4	-	0,8	-67%	- As ações de monitoramento social remanejadas para execução do PBAI - A execução do PBAI Tupiniquim-Guarani e Combois está em atraso devido a realização de etapas predecessores ainda em andamento. - As inclusões previstas para o AFE não foram concretizadas. A FR está em nova fase de gestão para o AFE e modalidade de pagamento; - As atividades de apoio à iniciativas comunitárias, oficinas matriz de danos, ações de monitoramento social e planejamento integradores não foram iniciadas devido a mudança de escopo de execução e aceleração do programa; - A consultoria revisão do programa e consultoria para indenização tiveram as metodologias adaptadas, - Os pagamentos da Indenização que estavam inicialmente previstos para serem pagos pelo PG04 estão em execução pelo PG02.
PG05	PROTEÇÃO SOCIAL	0,8	0,4	-	0,4	-48%	- Plano de Mariana: ações coletivas presenciais não realizadas devido à pandemia (insumos para oficinas); prestação de contas não realizada pelo município. - Plano de Barra Longa: ações coletivas presenciais não realizadas devido à pandemia (insumos para oficinas); desembolsos previstos no Draft 16 não realizados e já reprogramados no Draft 17. - Plano dos Demais Municípios: atraso na assinatura de acordos com alguns municípios; atualização do cronograma físico e do desembolso financeiro (Draft 17); em decorrência da Covid-19, a capacitação foi realizada com metodologia online; em decorrência da Covid-19, ações coletivas presenciais não foram realizadas (insumos para oficinas); prestação de contas de alguns planos municipais com valor menor do que o informado inicialmente pelos municípios. - Planos Estaduais: SEDESE declinou da negociação do plano de proteção social com a Fundação Renova, portanto o mesmo não foi homologado/repassado recurso. - Revisão contratual das equipes de território em decorrência da Covid-19 (exclusão de veículos e escritórios). - Redução das ações socioassistenciais devido ao avanço nos atendimentos da Renova via Novel. - Demandas judiciais não iniciadas.

Mensal						
PG	Programas	Orçamento	Realizado	Variação	%	Justificativas da variação anual acumulada
						- Diálogos e Canais – Economia Anual /Postergação Plurianual (R\$ 7,3 MM): Atividades com as comunidades sendo realizadas em modalidade híbridas o que acarreta uma economia no processo. Revisão do orçamento e readequação das atividades refletidas na EAP do programa e espelhadas no Draft 17 e 18. - Canais de Relacionamento - Economia Anual /Postergação Plurianual (R\$ 6,8 MM): Reabertura gradual dos escritórios CIAS e consequente mobilização dos serviços antes paralisados. Reforço na equipe do 0800 para atendimento a das ações do Eixo 7. Replanejamento R\$ 1,2MM Revisão do orçamento e readequação das atividades refletidas na EAP do programa e espelhadas no Draft 17 e 18. - Comunicação - Economia (R\$ 4,1MM):em razão da pandemia, os materiais impressos estão sendo distribuídos apenas em versão digital, assim como os eventos e atividades presenciais não estão sendo realizados. Postergação (R\$ 2,1MM) - negociação com as rádios locais que veiculam o Momento Renova não foi concluída. Verba de consultoria postegada para 2022 draft 17. - Ouvidoria - Economia (R\$ 0,4 MM): Desvio devido ao atraso na execução da pesquisa de satisfação prevista para dezembro e postergada para fevereiro de 2022. - Assessorias Técnicas - Postergação (R\$ 39,3MM): pagamentos judicializados, aguardando decisão judicial, além de atrasos no envio de documentos por comissões locais e morosidade na inclusão de documentos no SAP. - Vivência de territórios - Postergação (R\$ 0,4 MM) : Houve uma redução das visitas presenciais ao projeto Vim ver em função da pandemia. - Execução acima do previsto dos serviços de gerenciadoras (EBJ Assessoria - Contrato 4800003657; e PROGEN - Contrato 4800033410) - Execução acima do previsto no arrendamento de propriedade rural para abrigo temporário de animais (Contrato 4800030166) - Execução de demandas de manutenção de acessos e curvas de nível em propriedade rural voltadas à conservação de pastagens (Contrato 4800030166); - Aporte indevido de valores no Diagrama de Rede do PG07 indevida, em fase de reclassificação. - Novas Moradias Bento (+55,5): Avanço de construção de casas maior que o previsto (revisão do cronograma para maior entrega de casas em 2021); - Adutora ETE/ETA Paracatu (-82,8): Revisão do cronograma conforme LB previsão início atividades - ago/21. Pedido em aprovação - previsão de início de mobilização a partir de 15/12/2021. - Equipamentos Públicos Paracatu (-52,2): Equipamentos públicos, conforme Cronograma LB maio/21_atual ago/21 - previsão mar e abr/2022. - Engenharia (-49,2): A paralisação no desenvolvimento de projetos, ocorrida no primeiro semestre 2021, somada ao atraso na liberação dos ID´s interrompidos, ocasionou uma lacuna em toda a programação de atividades de Engenharia, gerando a postergação das atividades subsequentes, como bens coletivos, crosschecks, etc, ocasionando a diferença verificada na programação financeira. - Instalações provisórias Bento (-42,2): Revisão da curva de desembolso no ano; - Iluminação pública, Infraestrutura Sítiantes, Benfeitorias, Cemitério, Equip.Públicos Bento e Construção do Trevo MG-129 (-38,11): Escopo com execução reprogramada para 2022. - Aquisição de Terras, Benfeitorias, Contêntes, Condicionantes, Cemitério e Infraestrutura Sítiantes Paracatu (-34,9): Atividades replanejadas conforme cronograma (linha de base fev/2021); - Contêntes Bento (-19,9): Atraso no processo e na formalização do aditivo da Progeo, o que está impedindo medições por parte do fornecedor. Demora na entrega da medição por parte da Tecnosonda. - Custos Covid (-21,5): Variação a menor em função da revisão da curva de desembolso no ano. Redução/postergação dos custos dos protocolos Covid-19 para 2022; - Novas Moradias Paracatu (-30,1): 02 novos Pacotes de contratação finalizados, e 01 em contratação. - Gesteira (-14,8): O valor previsto não ocorreu, em função de eventos e definições judiciais que paralisaram as Compras, Contratações, Obras e Serviços. - Novas Moradias Familiar (+3,1): Houve aquisições de Imóveis além do previsto para o período, uma vez que a premissa para as Compras Assistidas estavam programadas para iniciar a partir de Outubro/21, fato este que iniciou em Março21. - Instalações provisórias Paracatu (-16,2): Variação a menor em função da curva de desembolso no ano. - Infraestrutura Bento (+16,8): Serviços e obras de infraestrutura executados em 2021, o que estava previsto para término em 2020. - Gerenciamento (+14,6): Parte do periodo de dezembro/2020 foi contabilizado em janeiro/2021' - Adutora ETE/ETA Bento (+4,7): Redução no realizado em relação ao previsto, devido ao faturamento direto de vários serviços/materiais para a Fundação Renova; - Pacote 2 Dragagem - Atividades previstas para início em fevereiro/21, não iniciada em função dos desdobramentos da judicialização do programa. licença (LOC) emitida pela SUPPRI, porém o documento ainda se encontra sem efeito
PG06	PARTICIPAÇÃO E DIÁLOGO	6,7	6,8	0,0	0%	
PG07	ASSISTÊNCIA AOS ANIMAIS	0,6	0,5	-	0,1	-13%
PG08	REASSENTAMENTO	118,7	105,0	-	13,8	-12%
PG09	UHE CANDONGA	21,1	27,5	6,4	30%	
PG10	INFRAESTRUTURA IMPACTADA	6,6	18,0	11,5	174%	

Mensal						
PG	Programas	Orçamento	Realizado	Variação	%	Justificativas da variação anual acumulada
						O desvio no Draft 16 é -67%, já no Draft 17 é -25%. Dessa forma, 78% do desvio do Draft 16, já foi corrigido no Draft 17. O restante do desvio (-22%) é devido: - Escolas Impactadas de Mariana e Barra Longa (-6,5%): Compra de equipamento sob demanda das escolas (ECONOMIA REAL), alteração na forma de desembolso para pagamento da plataforma da escola de Paracatu e falta de definição de escopo nas escolas de Barra Longa. - Custo Covid (-11%): Contratos aditados para modelo remoto. Não será necessário a utilização desse recurso; - Projeto Pedagógico Mariana e Barra Longa (-8,5%): Condensação das etapas para finalização dos PPPs em dezembro de 21 (redução das reuniões planejadas gera desvio financeiro). Postergação do início do apoio pedagógico estadual Mariana e de Barra Longa (estadual+municipal) para 2023, após atualização do plano de trabalho. -Projeto Sociabilidade (4%/ desvio positivo): Os valores projetados para a formatura das comunidades de Bento Rodrigues e Paracatu de Baixo foram abaixo do orçamento final do evento, pois para atender às demandas associadas ao uso do espaço no reassentamento foi necessário incluir elementos como: transporte para os formandos e convidados, segurança, seguro e estrutura para vedar a chuva que não estavam previstos no planejamento inicial. - Engenharia de Restauo de Imóveis: atraso na conclusão dos projetos, atraso em medições e necessidade de revisão de alguns projetos. Atividade reprogramada para 2022 no draft 17 e draft 18 - Restauo de Igrejas: parceria para restauo das capelas com APRO ainda sem aprovação. - Obras de Restauração Imóveis de Barra Longa: obras paralisadas, devido ao processo de judicialização. Atividade reprogramada para 2022 no draft 17 e no draft 18 - Reserva Técnica - Conservação e Restauração: Retomada parcial das atividades em função da pandemia; Atividades reprogramadas para 2022 no draft 17 e no draft 18 - Patrimônio Arqueológico: diagnóstico sem aprovação do órgãos competentes, impedindo o início das atividades. Atividade reprogramada para 2022 no draft 17 e no draft 18 - Manifestações culturais: atraso das atividades do plano de reparação das manifestações devido à pandemia e a mudança de estratégia de contratação. Atividades reprogramada para 2022 no draft 17 e no draft 18 - Casa dos Saberes e Horta Comunitária - Contrato com início atrasado e mobíliação parcial devido a pandemia. Atividades reprogramadas para 2022 no draft 17 e 18
PG11	RECUPERAÇÃO ESCOLAS	0,9	0,7 -	0,2	-24%	
PG12	MEMÓRIA HISTÓRICA	2,6	0,8 -	1,8	-68%	Infraestrutura Rio Doce: está paralisado, devido as informações não disponibilizadas pela prefeitura referente à regularização dos terrenos envolvidos, que são imprescindíveis para que a Renova siga com o projeto PURD (Parque Urbano do Rio Doce). Infraestrutura Linhares: está sendo elaborada a revisão do escopo dos projetos, para definição da melhor estratégia de execução. Subsídio de Rota: Esse projeto foi cancelado devido à não aceitação da CT-ECLET. Plano de Marketing: Projeto teve seu cronograma e estratégia de elaboração e execução alterados. Sua realização está acontecendo dentro do projeto de construção dos Arranjos Produtivos Locais.
PG13	TURISMO CULTURA LAZER E ESPORTE	1,7	0,4 -	1,3	-75%	
PG14	SAÚDE	1,1	0,4 -	0,7	-65%	- Não aditamento do edital FAPES/FAPEMIG. Termo de convênio finalizado por decorso de prazo. - Apoio ao Plano de Saúde em Mariana: Não apresentação de demanda por parte do município quanto à listagem de medicamentos nos termos previstos na ACP. Atraso no início das capacitações por solicitação da gestão municipal e em decorrência da pandemia de Covid 19. - Apoio ao Plano de Saúde em Barra Longa: Orçamento do DR no DRAFT 16 foi maior do que acordado na ACP firmado com o município, valor reclassificado no DRAFT 17. - Ação mitigatórias de saúde nos demais municípios atingidos: Ações de mitigação para possíveis impactos nos municípios atingidos dependem dos resultados dos estudos epidemiológicos e toxicológico. - Retomada dos Estudos de Avaliação de risco a Saúde Humana (ARSH) – aguardando decisão judicial de embargos de declaração e agravo de instrumento sobre a decisão judicial Deliberação 487.
PG16	PESCA	3,9	1,9 -	2,0	-50%	Economia: - R\$ 7,6 MM Custos Caminhos da Retomada houve uma reestruturação no Draft18 do recurso da APRO171, onde foram remanejados recursos para atendimento do novos escopos no PG16, com desembolso definido a partir do 2º semestre de 2022. - Redução efetiva de custo (-). - Postergação: - R\$ 19,1 MM Eixo 2: Replanejamento das atividades e repactuação no cronograma de desembolso, paralisação das atividades em campo/ limitações impostas devido à Covid-19, deliberações externas com suspensão de atividades, já contratadas e em processo de contratação. - R\$ 7,9 MM Eixo 1: Sobre tudo restrição das atividades de campo devido à Covid-19. - R\$ 5,8 MM Programa de Aceleração (Impulso Rio Doce) atraso no processo de alinhamento e contratação, não realizada antes em função da pandemia e revisão do escopo e estratégia. PG18 responsável pela execução. - R\$ 4,1 MM Ações Gerais: Sobre tudo oficinas participativas, que foram absorvidas pelo Plano de Recuperação de Pesca e Aquicultura. - Alteração no cronograma (-). - Paralisação pandemia (-). - Impacto no início/execução das atividades devido a pandemia covid-19 e outros decretos de paralisação; - Necessidade de adequações contratuais, aditivos, devido alteração de escopo, correção de variações de mercado e revisão de orçamento devido pandemia; - Atraso no início das atividades por dificuldades de gestão e mobilização pelo fornecedor; - Baixa performance de empresas contratadas sob gestão da Infraestrutura; - Finalização do fornecimento de silagem no Território 1 devido plano de redução, aluguéis de pastagens assumidos pelo PG08 e mudança de modalidade de alimentação animal. - Continuidade do fornecimento de silagem no Território 2 em função do atraso na conclusão do estudo sobre rejeito (demanda judicializada); - Atraso nas atividades de Assistência Técnica ATER no Território 2 devido impacto pandemia, problema de logística devido extensão do território, falhas na gestão pela contratada, e público alvo abaixo do previsto devido baixa adesão e desistências de produtores do Programa.
PG17	ATIVIDADE AGROPECUÁRIA	7,7	1,4 -	6,3	-82%	
PG19	RECUPERAÇÃO NEGÓCIOS	0,4	0,8	0,4	95%	Postergação: - R\$ 1,9 M Redefinição da estratégia para as ações de marketplace e marketing territorial, replanejadas para 2022. - Alteração no cronograma (-).
PG21	AFE - AUXÍLIO FINANCEIRO	0,9	8,0	7,1	802%	- Desvio em função dos cancelamentos de AFE no Novo Sistema, não previstos no orçamento.

Mensal						
PG	Programas	Orçament	Realizado	Variação	%	Justificativas da variação anual acumulada
PG23	MANEJO DE REJEITOS	11,2	12,3	1,1	10%	Aplicação dos Planos de Manejo de Rejeito: Houve atraso na mobilização da empresa Inovesa para início das atividades e consequente postergação de desembolsos previstos e baixa performance operacional desta empresa ao longo de 2021; Aguardando homologação do Projeto Executivo pelo juiz. Consequente atraso na contratação da empresa que irá prestar os serviços de recuperação das lagoas. Impacto no fluxo de desembolsos; Houve atraso na contratação da Obra do Talude do Nazareno e os desembolsos previstos foram postergados. Processo concorrential finalizado. Obras previstas para próximo período seco; O projeto renaturalização sofreu atraso e impactos COVID. Algumas campanha foram postergadas para 2022. No Draft16, o contrato da Rhama 4800012846 estava associado a este DR. Como agora este contrato pertence a outro DR (5400000987 0010), o valor medido não está sendo contabilizado nesse DR, ocasionando essa variação. Gestão da Qualidade do Ar: O contrato da Ecosoft tem serviços de consultoria e análises que ocorrem sob demanda. Além de ter sua curva de desembolso com distribuição específica. ; O contrato da M Locação prevê a utilização de equipamentos sob demanda. Além disto, a execução desta atividade está sujeita a sazonalidade, em que devido às condições climáticas há impacto na utilização do serviço. Gestão de Áreas Contaminadas: O planejamento das medições foi impactado pela judicialização do Eixo 02, ainda em discussão no âmbito do juízo, para replanejamento dos dispêndios. Estudos Complementares: Projeto de parceria não iniciado. A UFMG declinou do projeto. Aguardando decisão do PG15 em assumir a contratação deste estudo com outra universidade; O modelo de curva do contrato da HidroBR não é linear, sendo específica porque se trata de um contrato sob demanda. A aderência em relação ao valor original de dez/21 do Draft16 foi de 13,11% . Entrega do relatório final das manchas de inundação 2D pós Candonga para o CIF e CT-rejeitos e entrega do relatório preliminar dos indicadores intracalha, envio de fichas a SRK. Custos Gerais: Pagamento de medições retroativas à AECOM devido à definições judiciais. Os dispêndios não estão acompanhando o planejado; Contratos matriciais sob demanda, os dispêndios não estão acompanhando o planejado; Gerenciamento matricial MCA previsto maior que o realizado, no Draft 18 os ajustes foram realizados; Atraso na celebração do aditivo da parceria do Convênio com a UFV Tecnossolos (Prof. Carlos Schaefer). Barramento Linhares (18,0) Postergação: redução das atividades medidas (alteamento); engenharia menor demanda do que planejado.
PG24	CONTENÇÃO DE REJEITOS	0,1	0,1	0,1	93%	- Execução acima do previsto com a elaboração dos estudos de alternativa de descomissionamento em atendimento ao termo de referência enviado pela AECOM (avaliação da remoção parcial ou total do dique e recuperação da área alagada a montante). - Previsto contrato com Gessols que não ocorreu e orçamento será utilizado em outras demandas. - Previsão desembolso ECOSOF CONSULTORIA E SOFTWARES AMB - serviço gestão qualidade do AR. - Cancelamento da contratação dos serviços de levantamento topográfico em virtude da pandemia e consequentemente aditamento do contrato atual - Previsão de Medições referente ao serviços de restauro florestal - Contratada EGIS tinha previsão de desembolso até jul/22 mas foi finalizado em jul/21 / Contratado Consórcio ERG/STCP baixo desempenho e contrato estendido até mar/22; além disso a curva não condiz com a execução por conta do covid-19. Foram adequados os valores mensais na nova curva.
PG25	RECUPERAÇÃO ÁREA AMBIENTAL 1	1,9	1,5 -	0,4	-19%	- Previsão de curva de desembolso até nov/21 do Contrato Construtora Lages Gomes mas finalizou em abr/21 e também com baixa performance e sem consumir todo o saldo do contrato. - Antecipação das atividades de manutenção dos cercamentos, em decorrência das parcerias com os prórios produtores. Novo contrato cercamento Século XXI iniciou em ago/21 com desembolso maior que previsto. - Revisão da curva de desembolso (MONITORAMENTO e PSA) em virtude da postergação da contratação devido a pandemia covid-19 e por alterações no cronograma deste monitoramento na definição de escopo dos programas.
PG28	BIODIVERSIDADE	2,9	25,1	22,1	755%	- Continuidade ACT FEST/UFES em Cumprimento da Decisão Judicial e não prevista no Draft 16. - Pagamento referente a Perícia do Eixo 12, não previsto no orçamento de 2021, porém aprovado na APRO 232/2020. - Necessidade de readequação do cronograma financeiro, em alinhamento ao cronograma físico do programa.
PG30	FAUNA E FLORA TERRESTRE	1,1	0,9 -	0,2	-19%	- Monitoramento da Fauna e Flora Terrestre e Gerenciamento do PG30 - Readequação de Cronograma de Pagamento em função de adequação ao cronograma físico. - Execução do plano de ação - Readequação de Cronograma de Pagamento em função de adequação ao cronograma físico. - Grupo Especialistas e Conscientização Socioambiental - Não execução de atividades sob demanda, devido a alteração de cronograma
PG32	SISTEMAS DE ABASTECIMENTO ÁGUA	10,8	7,9 -	2,9	-27%	- Menor avanço da Adutora de GV devido à baixa produtividade da empresa contratada (OEC), protocolos Covid, interferências na LTR (Linha de Transmissão), alterações nos procedimentos da VALE com impactos nas atividades e paralisações de atividades ao longo da faixa de servidão da ferrovia Vale. - Quebra de contrato (OEC) acarretando problemas sequenciais construtivos. - Gerenciamento e engenharia aguardando definições do perito. - Redução de pipas em Resplendor, através de captação alternativa (utilização de 02 poços e ampliação da outorga de captação córrego Barroso). - Alteração do critério de medição para m³ transportado.
PG37	GESTÃO RISCOS AMBIENTAIS	-	-	-	0%	-
PG38	MONITORAMENTO ÁGUA	2,9	2,5 -	0,4	-13%	Postergação: Contrato novo do PMQQS Revisado (Tommasi) com mobilização pendente de medição. Contrato Spot (ALS) com demandas não realizadas durante o periodo de take-off/transição 48 para 49. Parceira UNESCO sofreu atraso pandemia e mudança de estratégia. Estudo coloides com relatório técnico postergado para 2022. Estudos/Serviços postergados pela pandemia retornaram, porém ainda com baixa execução (ERG, RHAMA). Parceria com FCO/UFMG/Libano cancelada pelo Professor. Economia: Monitoramento PMQACH sendo executado em 56 pontos dos 330 previstos, devido a pandemia. Verba prevista para contrato de especialistas e peer review sem necessidade de utilização pelo programa 38. Contratos encerrados com saldo: ALS PMQQS, Ecology, Século XXI e Dualbase. Todos estes orçamentos já foram remanejados na revisão orçamentária do Draft18.
PG39	CONSOLIDAÇÃO UCS	0,3	0,5	0,1	44%	Avaliação de impacto unidades de conservação: Necessidade de readequação do cronograma financeiro, em alinhamento ao cronograma físico do programa devido a baixa maturidade do projeto; mudança de estratégia devido a alteração do escopo.
PG41	GESTÃO DOS PROGRAMAS	22,6	25,4	2,7	12%	- Economia (R\$ 43,8 MM): R\$ 25,8 Com despesas de pessoal, viagens e serviços contratados sob demanda devido à restrição COVID; R\$ 5,7 gasto a menor com contratação de temporários; R\$ 8,2 redução de custos relativos a contratos de transportes (locações de veículos com e sem motoristas, combustível e câmeras veiculares); R\$ 4,1 Menor contratação de serviços de TI devido ao cenário atual de trabalho remoto. - Replanejamento (R\$ 14,8 MM): Alteração no cronograma de serviços contratados e atrasos em medições do Fornecedor Accenture.

Mensal						
PG	Programas	Orçamento	Realizado	Variação	%	Justificativas da variação anual acumulada
PG42	GASTOS PÚBLICOS EXTRAORDINÁRIOS	-	0,0	0,0	#DIV/0!	Economia: - R\$ 2,5 MM Saldo disponível do Programa, originalmente reservado para COPASA, e mantido em 2021 para novos pleitos que poderiam ocorrer no período. Redução efetiva de custo (-).
PG99	CONTINGÊNCIA	41,0	- -	41,0	-100%	- Contingência 2021 considera 15% dos municípios referentes aos processos não judicializados durante a elaboração do Draft 16. - Esse montante foi utilizado para cobrir os pagamentos do Novel, que, em função do número de municípios sentenciados, superou os 30% considerados como premissa orçamentária.
Total Reparatórios		356,1	1.241,2	885,1	249%	
Total Programas		385,9	1.269,9	884,0	229%	
ADM	DESPESAS GESTÃO ADMINISTRATIVAS	14,53	17,78	3,25	22%	- Serviços contratados: baixa demanda para os Contratos da Comunicação e publicidade; consultorias e serviços de TI. - Despesas com pessoal: gasto menor com horas extras, treinamentos, salários e encargos. - Despesas de viagens: gasto menor devido a reuniões virtuais e continuidade das atividades de forma remota devido ao cenário Covid-19. - Despesas diversas: gasto menor devido ao não retorno das atividades presenciais.
CG	CUSTEIO SISTEMA DE GOVERNANÇA	1,9	0,3 -	1,7	-85%	Economia: As reuniões ocorreram de forma remota em 2021 e não houve despesas com logística, gerando reduções de custos previstos. Redução efetiva de custo (-).
Total Despesas Administrativas		16,5	18,1	1,6	10%	
Total Geral		402,4	1.288,0	885,6	220%	