

FR.2024.1198

Belo Horizonte, 08 de maio de 2024

**À PREFEITURA DE GOVERNADOR VALADARES**

**A/C: ANDRÉ MERLO**

PREFEITO DE GOVERNADOR VALADARES

**COM CÓPIA À CÂMARA TÉCNICA DE SEGURANÇA HÍDRICA E QUALIDADE DA ÁGUA – CTSHQA**

**A/C: IKARY MARIA AMARAL NASCIMENTO**

COORDENADORA DA CÂMARA TÉCNICA DE SEGURANÇA HÍDRICA E QUALIDADE DA ÁGUA

**Ref.:** *Ações de Governador Valadares no Programa de Coleta e Tratamento de Esgoto e Destinação de Resíduos Sólidos (PG31)*

Prezado,

A Fundação Renova vem, respeitosamente, apresentar informações sobre as ações de Governador Valadares no Programa de Coleta e Tratamento de Esgoto e Destinação de Resíduos Sólidos (PG31), visando esclarecer o cenário para apoiar adequadamente o avanço das ações no Município.

O TTAC prevê o PG31 e define na Cláusula 169 que a Fundação Renova disponibilizará recursos financeiros, no valor de R\$ 500 milhões, aos 39 municípios da Área Ambiental 2, incluindo Governador Valadares, para custeio de ações para esgotamento sanitário e resíduos sólidos urbanos. O valor a ser repassado a cada município foi definido na Deliberação CIF nº 43/2017 e estão sendo corrigidos pelo IPCA, nos termos da Cláusula 257 do TTAC, desde a data de assinatura do Termo até seu respectivo pagamento.

Em resumo, os trâmites do Programa iniciam com os municípios definindo as ações (pleitos) e solicitando a aprovação do Comitê Interfederativo (CIF). Quando o CIF aprovar o pleito, o município poderá apresentar os projetos e documentações ao agente financeiro (Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais - BDMG ou Banco de Desenvolvimento do Espírito Santo - BANDES) que irá autorizar o município realizar a licitação e depois vistoriar a execução do objeto contratado. Os municípios que realizam as licitações e são os responsáveis pelos contratos com as empresas.

Além disso, a Fundação Renova disponibiliza capacitação e apoio técnico por meio de profissionais qualificados e experientes, para auxiliar o município no que for necessário para o desenvolvimento das ações, perpassando desde a elaboração dos documentos da licitação até a conclusão das obras.

O Programa até o momento realizou o repasse de, aproximadamente, 127 milhões de reais aos 39 municípios, em ações de elaboração de projetos, elaboração de planos e estudos, aquisição de terrenos, aquisição de bens, assessoria técnica e execução de obras, nas temáticas de esgotamento sanitário e resíduos sólidos. Atualmente, o Programa conta com 41 obras em andamento ou concluídas.

Especificamente em Governador Valadares, os valores disponíveis para utilização no PG31 são apresentados no **Quadro 1**, sendo que 90% do recurso é destinado para ações de esgotamento sanitário e 10% para ações de resíduos sólidos.

**Quadro 1: Valores de Governador Valadares no PG31**

Valor	Valor de Esgoto	Valor de Resíduos	Valor Total
Valor teto original	R\$ 57.598.525,50	R\$ 6.399.836,17	R\$ 63.998.361,67
Valor correção IPCA (data base mar/24)	R\$ 28.549.668,41	R\$ 3.146.958,08	R\$ 31.696.626,49
<b>Valor atual</b>	<b>R\$ 86.148.193,91</b>	<b>R\$ 9.546.794,25</b>	<b>R\$ 95.694.988,16</b>

O município de Governador Valadares possui quinze ações (pleitos) aprovadas junto ao CIF para utilização dos recursos do Programa, em sistemas de esgotamento sanitário e resíduos sólidos, conforme detalhado o andamento no **Quadro 2**.

**Quadro 2: Ações de Governador Valadares no PG31**

Total das ações de Governador Valadares					
	Aprovado (R\$)	Licitado (R\$)	Repassado (R\$)		
TOTAL MUNICÍPIO	83.365.305,44	1.651.627,23	841.675,76		
Ações de esgotamento sanitário					
Código	Escopo solicitado pelo Município	Aprovado (R\$)	Licitado (R\$)	Repassado (R\$)	Situação
GOVESA001	Assessoria técnica licenças ambientais - ETE Elvamar	245.704,96	87.830,69	80.858,36	Assessoria concluída. Detalhes: - Último repasse em mar/23.
GOVESOB13	Obra e equipamentos laboratório da ETE Santos Dumont	1.216.992,70	631.647,86	119.952,40	Obra em execução. Detalhes: - Autorização início de obra pelo BDMG em jan/23. - Último repasse em ago/23. - Município enviou nova medição para o BDMG e encontra-se em análise para repasse. - A parte de equipamentos do laboratório, o Apoio Técnico auxiliou no TR e Edital. Falta o Município definir sobre a licitação.
GOVESCT01	Aquisição de terreno - ETE Elvamar	146.000,00	146.000,00	146.000,00	Aquisição do terreno concluída. Detalhes: - Último repasse em mai/23.
GOVESOB14	Obras - SES da ETE Elvamar	16.812.926,23	0,00	0,00	Licitação da obra a definir. Detalhes: - Projeto concluído desde mar/23. - Licenciamento e Fundiário concluídos. - Aguardando Município definir licitação da obra.
GOVESPJ11, GOVESPJ12, GOVESPJ13, GOVESPJ14	Projetos das interligações dos coletores aos interceptores - Bacia ETE Santos Dumont	691.302,25	431.397,87	199.450,44	Projetos executivos em elaboração. Detalhes: - Foi autorizado o início da elaboração dos projetos pelo BDMG em abr/21. - Projetos Básicos das bacias do Santos Dumont foram aprovados pelo BDMG em nov/23, quando ocorreu o último repasse. - Projetos Executivos as últimas revisões foram entregues pela empresa ARH em abr/24 e está em análise pelo Apoio Técnico e Município.
GOVESPJ15	Projetos das interligações dos coletores aos interceptores - Bacia ETE Elvamar	293.690,62	59.336,25	0,00	Estudo de concepção em elaboração. Detalhes: - Foi autorizado o início da elaboração dos projetos pelo BDMG em abr/21. - Estudo de concepção as últimas revisões foram entregues pela empresa ARH em abr/24 e está em análise pelo Apoio Técnico e Município. - Não faz parte do escopo das obras, então é um pleito prioritário.
GOVESOB11	Obra de ampliação da ETE Santos Dumont	59.334.029,43	0,00	0,00	Licitação da obra a definir. Detalhes: - Projetos Básicos e Fundiário concluídos. - Município analisando últimas revisões do Projeto Executivo e Licenciamento. - Aguardando Município definir licitação da obra.
GOVESOB12	Operação assistida - ETE Santos Dumont	308.928,66	0,00	0,00	Não iniciado. Detalhes: - Depende dos outros pleitos
TOTAL ESGOTO	79.049.574,85	1.356.212,67	546.261,20		

Ações de resíduos sólidos					
Código	Escopo solicitado pelo Município	Aprovado (R\$)	Licitado (R\$)	Repassado (R\$)	Situação
GOVRSAB01	Aquisição de veículos e equipamentos para coleta seletiva	931.283,57	0,00	0,00	Licitação a realizar. Detalhes: - Município elaborando TR e Edital.
GOVRSOB02	Obras de Pontos de Entrega Voluntária (PEVs)	2.215.790,01	0,00	0,00	Projetos em revisão. Detalhes: - Município revisando os projetos para enviar ao Banco.
GOVRSPJ01	Projetos para implantação de aterro sanitário	873.242,45	0,00	0,00	Projetos em revisão. Detalhes: - Município organizando documentos para enviar ao Banco.
GOVRSPM01	Elaboração de estudos de viabilidade de resíduos sólidos, por meio do CIMDOCE	295.414,56	295.414,56	295.414,56	Estudo até Diagnóstico concluído. Detalhes: - Pleito conduzido junto ao CIMDOCE e outros municípios. - Foi elaborado o Produto até o Diagnóstico e ocorreu o encerramento do contrato com a empresa. - Último repasse em jul/23.
TOTAL RESÍDUOS		4.315.730,59	295.414,56	295.414,56	

Conforme apresentado, os pleitos de esgotamento sanitário envolvem o maior montante de recursos de Governador Valadares e tem como foco dois Sistemas de Esgotamento Sanitário (SES), sendo: **SES Elvamar** e **SES Santos Dumont**. Desde o início do PG31, as ações do Município foram para avançar nessas duas frentes de projetos e obras, que são resumidas no **Quadro 3**.

**Quadro 3: Dados dos SES Elvamar e SES Santos Dumont no PG31**

	SES Elvamar	SES Santos Dumont
Orçamento das obras	33,7 milhões	70,1 milhões
Escopo geral	Interligações, Interceptores, Elevatórias e ETE	Interligações, Interceptores, Elevatórias, Complementação ETE
População final de plano	46.545 hab – ano 2042	225.009 hab – ano 2040
Aprovação do pleito	Pleito da obra aprovado no CIF em nov/22	Pleitos dos projetos e obras aprovados no CIF em ago/19. Revisado o valor do pleito de obra na FR em jan/24.
Licitação do projeto	Não se aplica. Município tinha um projeto antigo, que foi revisado entre Município e equipe de Apoio Técnico.	Aprovada a licitação pelo BDMG e autorizado o início da elaboração dos projetos em abr/21
Estudo de concepção	Concluído em mar/23	Concluído. Repasse em jan/23
Projeto Básico	Última atualização do orçamento em fev/24	Concluído. Repasse em nov/23
Projeto Executivo		Últimas revisões entregues pela empresa ARH em abr/24 e em análise pelo Apoio Técnico e Município.
Regularização Fundiária	Concluído. Repasse em mai/23.	Concluído
Regularização Ambiental	Concluído. Repasse em mar/23.	Em andamento pelo Município
Licitação da obra	Aguardando definição do Município	Aguardando definição do Município
Execução da obra	Aguardando definição do Município	Aguardando definição do Município

Considerando a situação apresentada sobre os pleitos existentes em Governador Valadares, que de maneira geral, os SES Elvamar e SES Santos Dumont possuem projetos e regularizações concluídas, dependendo de definição do Município para realizar a licitação das obras no Programa e efetivar os repasses de recursos.

Considerando que em 2024 foi firmado o contrato de concessão dos serviços de esgotamento sanitário entre Governador Valadares e a empresa AEGEA, e que o Município informou que estão trabalhando em concessão de serviços de resíduos sólidos.

Considerando a Deliberação CIF nº 614/2022 e Nota Técnica CTSHQA nº 121/2022, que define o Regulamento do PG31, delimitando as ações atualmente possíveis de serem contempladas com os recursos do PG31 para as temáticas de esgotamento sanitário e resíduos sólidos, sendo importante destacar que:

- as ações podem ser para seis tipos de pleitos, sendo elaboração de projetos, elaboração de planos e estudos, aquisição de terrenos, aquisição de bens, assessoria técnica e execução de obras;
- as ações podem abranger todo o território municipal (urbano ou rural);
- os percentuais de valores de esgotamento sanitário (90%) e resíduos sólidos (10%) poderão ser flexibilizados para o caso dos municípios cuja sede já disponha de tratamento de esgoto em operação ou destinação final adequada de resíduos sólidos, desde que sejam apresentadas justificativas;
- atualmente, o Programa abrange somente ações para resíduos sólidos urbanos, ou seja, os resíduos domésticos e da limpeza pública. Sendo que, para o tipo de pleito de aquisição de bens, são abrangidos somente aqueles que visam a gestão da coleta seletiva (armazenamento, triagem, prensagem, trituração, pesagem, transporte);
- o Programa não contempla a alocação de recursos para ações de manutenção e operação de sistemas de esgotamento sanitário ou de destinação de resíduos sólidos.

Considerando que nas diretrizes vigentes no PG31 não há definição de processo para o repasse de recursos do Programa para concessionárias privadas, sendo necessário construir essa alternativa junto à CTSHQA e CIF.

Considerando as alterações dos representantes da Prefeitura Municipal e SAAE nas reuniões de rotina com equipe da Fundação Renova e de Apoio Técnico.

Considerando a Reunião Informativa junto à Comissão Local de Governador Valadares e Alpercata, em 24/04/24, a qual foi solicitada a apresentação da Fundação Renova sobre as ações do PG31 às comunidades atingidas e que como encaminhamentos da reunião solicitaram: informações sobre bairros e população que serão contemplados com as ações do PG31; participação e controle social de representantes das comissões locais junto à Fundação Renova e Poder Público; e articulação e participação das organizações de catadores de resíduos nas ações do PG31.

Solicitamos, respeitosamente, que a Prefeitura Municipal de Governador Valadares:

- 1) Informe o nome completo, telefone, e-mail e cargo do representante do Município que poderá definir o andamento das ações de esgotamento sanitário e resíduos sólidos, bem como equipe técnica que auxiliará. Caso sejam pessoas diferentes como representante de cada temática, é importante que ocorra alinhamento entre as áreas.
- 2) Informe se a concessão da AEGEA abrangerá todo o território de Governador Valadares, incluindo sede, distritos e localidades.
- 3) Informe quais os serviços estão previstos na concessão de resíduos sólidos e quais seguirão sendo realizados pelo Município.

Essas informações são importantes para esclarecer o cenário e possibilitar o apoio técnico adequado da Fundação Renova às ações no Município no PG31.

Sendo o que cumpria para o momento, a Fundação se mantém à disposição para eventuais esclarecimentos que ainda se façam necessários.

Cordialmente,

DocuSigned by:  
  
088E5CD46F7446F

**FUNDAÇÃO RENOVA**

TARQUÍNIO PLYNIO DURÃES DOS ANJOS

GESTOR DE PROJETOS E OBRAS