

FR.2023.3211

Mariana, 22 de dezembro de 2023.

À

CÂMARA TÉCNICA DE GESTÃO DE REJEITOS E SEGURANÇA AMBIENTAL – CT-REJEITOS

A/C: Sr. Renato Miranda Carvalho

COORDENADOR DA CÂMARA TÉCNICA DE GESTÃO DE REJEITOS E SEGURANÇA AMBIENTAL

À

SECRETARIA DO ESTADO DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL - SEMAD

A/C: Luis Gabriel Menten Mendoza

Camila Araújo Camargo

REF.: *Deliberação CIF nº 619/2022, Ofício FR.2023.1359.*

Prezados(as),

A **FUNDAÇÃO RENOVA** ("FUNDAÇÃO"), pessoa jurídica de direito privado, devidamente inscrita no CNPJ/MF sob o nº 25.135.507/0001-83, Avenida Getúlio Vargas, nº. 671, 4º andar, Belo Horizonte/MG, CEP 30.112-021, em referência à Deliberação CIF nº 619, de 10 de novembro de 2022, vem, respeitosamente, por seu representante legal abaixo assinado, atualizar sobre as ações de manutenção de controle de erosão e bioengenharia implementadas nos trechos 1 a 11 do Plano de Manejo de Rejeitos.

Conforme determinado pela Deliberação CIF nº 619/2022 e cronograma protocolado em junho de 2023 através do ofício FR.2023.1359, a Fundação deveria concluir todas as manutenções das ações controle de erosão e bioengenharia das fases 4 (erosões decorrentes das chuvas do período de 2020 a 2021 com demandas de manutenção), 5 (erosões decorrentes das chuvas do período de 2021 a 2022 com demandas de manutenção) e 6 (erosões decorrentes das chuvas do período de 2022 a 2023 com demandas de manutenção) até o final do mês de dezembro de 2023.

Conforme apresentado nas 69ª e 71ª Reuniões Ordinárias da Câmara Técnica de Gestão de Rejeitos e Segurança Ambiental – CT-GRSA, o cronograma de manutenção da bioengenharia vinha apresentando um grande atraso advindo de anos anteriores, ocasionado principalmente por performance das empresas contratadas para execução dos serviços. . Mesmo com um avanço significativo das ações durante o segundo semestre de 2023, de acordo com a Tabela 1 apresentada abaixo, a Fundação informa que não será possível o cumprimento integral do cronograma protocolado em junho de 2023 (FR.2023.1359).

Na Tabela 1 são apresentados os avanços das ações, por fase/período chuvoso, até o presente momento.

Tabela 1 – Percentual de avanço das ações de controle de erosão e bioengenharia por fases de manutenção.

Fases	Período chuvoso	Avanço (%)	Avanço (%)
		Cronograma Protocolado (Data de corte: 01/06/23)	Cronograma atual (Data de corte: 20/12/23)
1	2017/2018	100	100
2	2018/2019	100	100
3	2019/2020	100	100
4	2020/2021	26,7	100
5	2021/2022	4,9	91,6
6	2022/2023	0	63,8

Diante do exposto e também considerando as limitações impostas pelo período chuvoso, principalmente devido a elevação do nível de água dos cursos d'água e acessos danificados, a Fundação informa que está reavaliando o planejamento dos recursos que irão suportar as atividades e irá protocolar um cronograma atualizado até o dia 29/02/2024.

Na oportunidade, a FUNDAÇÃO reforça a solicitação de que quaisquer comunicações do sistema de Governança externa sejam encaminhadas ao endereço de correio eletrônico governanca@fundacaorenova.org.

Sendo o que cumpria para o momento, a FUNDAÇÃO coloca-se à inteira disposição de V.sa. para prestar quaisquer esclarecimentos adicionais e reafirma seu compromisso estatutário com a reparação nos termos do TTAC.

Atenciosamente,

DocuSigned by:

Melina Marsaro Alencar

D99A524FF53B4BD...

FUNDAÇÃO RENOVA

MELINA MARSARO ALENCAR

COORDENADORA MANEJO DE REJEITOS