

FR.2024.0586

Mariana, 29 de fevereiro de 2024.

À

CÂMARA TÉCNICA DE GESTÃO DE REJEITOS E SEGURANÇA AMBIENTAL – CT-REJEITOS

A/C: Sr. Renato Miranda Carvalho

COORDENADOR DA CÂMARA TÉCNICA DE GESTÃO DE REJEITOS E SEGURANÇA AMBIENTAL

À

SECRETARIA DO ESTADO DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL - SEMAD

A/C: Luis Gabriel Menten Mendoza

CAMILA ARAÚJO CAMARGO

REF.: *Deliberação CIF nº 619/2022, Ofício FR.2023.1359 e Ofício FR.2023.3211.*

Prezados(as),

A **FUNDAÇÃO RENOVA** ("FUNDAÇÃO"), pessoa jurídica de direito privado, devidamente inscrita no CNPJ/MF sob o nº 25.135.507/0001-83, Avenida Getúlio Vargas, nº. 671, 4º andar, Belo Horizonte/MG, CEP 30.112-021, em referência à Deliberação CIF nº 619, de 10 de novembro de 2022 e ofícios FR.2023.1359 e FR.2023.3211, vem, respeitosamente, por seu representante legal abaixo assinado, atualizar sobre as ações de manutenção de controle de erosão e bioengenharia implementadas nos trechos 1 a 11 do Plano de Manejo de Rejeitos.

Conforme apresentado nas 69ª e 71ª Reuniões Ordinárias da Câmara Técnica de Gestão de Rejeitos e Segurança Ambiental – CT-GRSA, o cronograma de manutenção da bioengenharia vinha apresentando um grande atraso advindo de anos anteriores, ocasionado principalmente por performance das empresas contratadas para execução dos serviços. Mesmo com um avanço significativo das ações durante o segundo semestre de 2023 e, conforme informado no Ofício FR.2023.3211, não foi possível o cumprimento integral do cronograma protocolado em junho de 2023 (FR.2023.1359).

A Fundação segue com a execução das ações de controle de erosão no ano de 2024 e, na Tabela 1, são apresentados os avanços das ações, por fase/período chuvoso, até o presente momento.

Tabela 1 – Percentual de avanço das ações de controle de erosão e bioengenharia por fases de manutenção.

Fases	Período chuvoso	Avanço (%)	Avanço (%)
		Cronograma Protocolado (Data de corte: 01/06/23)	Cronograma atual (Data de corte: 29/02/24)
1	2017/2018	100	100
2	2018/2019	100	100
3	2019/2020	100	100
4	2020/2021	26,7	100
5	2021/2022	4,9	95,3
6	2022/2023	0	81,2

Diante do exposto e considerando as limitações impostas pelo período chuvoso, principalmente devido a elevação do nível de água dos cursos d'água e acessos danificados, a Fundação informa que estão pendentes de execução 9 ações de controle de erosão, sendo 2 referentes a fase 5 e as outras 7 ações da fase 6. Destas, 4 ações encontram-se em andamento e 5 a iniciar. Encaminhamos anexo o cronograma com as novas datas, com previsão de conclusão de todas as ações em 31 de maio de 2024.

Na oportunidade, a FUNDAÇÃO reforça a solicitação de que quaisquer comunicações do sistema de Governança externa sejam encaminhadas ao endereço de correio eletrônico governanca@fundacaorenova.org.

Sendo o que cumpria para o momento, a FUNDAÇÃO coloca-se à inteira disposição de V.sa. para prestar quaisquer esclarecimentos adicionais e reafirma seu compromisso estatutário com a reparação nos termos do TTAC.

Atenciosamente,

DocuSigned by:
Gabriel Kruschewsky
2632E409B95F460...
FUNDAÇÃO RENOVA

P/ MELINA MARSARO ALENCAR
COORDENADORA MANEJO DE REJEITOS