

FUNDAÇÃO
renova

RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES

Junho/2021

Sumário

Apresentação	<u>5</u>
Sumário Executivo	<u>6</u>
PG001 Levantamento e Cadastro dos Impactados	<u>12</u>
PG002 Ressarcimento e Indenização dos Impactados	<u>20</u>
PG003 Proteção e Recuperação da Qualidade de Vida dos Povos Indígenas	<u>27</u>
PG004 Proteção e Recuperação da Qualidade de Vida de Outros Povos e Comunidades Tradicionais	<u>37</u>
PG005 Programa de Proteção Social	<u>44</u>
PG006 Comunicação, Participação, Diálogo e Controle Social	<u>49</u>
PG007 Programa de Assistência aos Animais	<u>77</u>
PG008 Reconstrução de Vilas	<u>85</u>
PG009 Recuperação do Reservatório da UHE Risoleta Neves	<u>98</u>
PG010 Programa de recuperação das demais comunidades e infraestruturas impactadas entre Fundão e Candonga	<u>113</u>
PG011 Recuperação das Escolas Impactadas e Fortalecimento da Educação Pública na Bacia do Rio Doce	<u>121</u>
PG012 Programa de Memória Histórica, Cultural e Artística	<u>126</u>

PG013 Programa de Turismo, Cultura, Esporte e Lazer	<u>131</u>
PG014 Programa de Apoio à Saúde Física e Mental da População Impactada	<u>137</u>
PG015 Promoção da Inovação	<u>145</u>
PG016 Retomada das Atividades Aquícolas e Pesqueiras	<u>151</u>
PG017 Retomada das Atividades Agropecuárias	<u>157</u>
PG018 Desenvolvimento e Diversificação Econômica	<u>166</u>
PG019 Recuperação de Micro e Pequenos Negócios	<u>171</u>
PG020 Estímulo à Contratação Local	<u>176</u>
PG021 Auxílio Financeiro Emergencial	<u>183</u>
PG023 Manejo de Rejeitos	<u>187</u>
PG025 Programa de Recuperação da Área Ambiental 1	<u>195</u>
PG026 Programa de Recuperação de Áreas de Preservação Permanente (APPs) e Recargas Hídricas	<u>200</u>
PG027 Programa de Recuperação de Nascentes	<u>206</u>
PG028 Conservação da Biodiversidade	<u>211</u>
PG029 Recuperação da Fauna Silvestre	<u>217</u>
PG030 Fauna e Flora terrestre	<u>222</u>
PG031 Coleta e Tratamento de Esgoto e Destinação de Resíduos Sólidos	<u>227</u>
PG032 Melhoria dos Sistemas de Abastecimento de Água	<u>236</u>

PG033 Programa de Educação para Revitalização da Bacia do Rio Doce (Educação Ambiental)	<u>242</u>
PG034 Preparação para Emergências Ambientais	<u>247</u>
PG035 Programa de Informação para a População	<u>252</u>
PG036 Comunicação Nacional e Internacional	<u>258</u>
PG038 Monitoramento da Bacia do Rio Doce	<u>263</u>
PG039 Unidades de Conservação	<u>272</u>
PG040 Programa de Fomento ao CAR e PRA	<u>277</u>
PG042 Ressarcimento dos Gastos Públicos Extraordinários	<u>282</u>
Glossário	<u>289</u>
Gestão Econômica	<u>295</u>

Apresentação

O presente documento cumpre com a CLÁUSULA 192 do TERMO DE TRANSAÇÃO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA (TTAC), que determina a elaboração de relatório mensal sobre o andamento de todos os PROGRAMAS – SOCIOAMBIENTAIS e SOCIOECONÔMICOS desenvolvidos e executados pela FUNDAÇÃO RENOVA – e envio do documento ao COMITÊ INTERFEDERATIVO (CIF), sempre no décimo dia útil de cada mês. Os programas têm como objetivo recuperar o meio ambiente e as condições socioeconômicas da área de abrangência impactada pelo rompimento da barragem de Fundão, em novembro de 2015, de forma a restaurar a situação anterior ao rompimento, como está disposto na CLÁUSULA 05, INCISO I do referido termo.

Sumário Executivo

Este Relatório Mensal de Atividades da Fundação Renova apresenta as ações realizadas pelos programas em junho de 2021, distribuídas nos três grandes eixos de atuação: Terra e Água; Pessoas e Comunidades; Reconstrução e Infraestrutura.

Eixo Terra e Água

As ações de monitoramento da bacia do Rio Doce vêm gerando resultados cada vez mais assertivos para a bacia. Visando melhor acesso a estes resultados, em junho houve o protocolo do Relatório Quadrimestral do Programa de Garantia e Controle de Qualidade (QA/QC) dos dados hidrobiológicos, ecotoxicológicos, granulometria, testemunho de sedimentos, MPS, descarga líquida e descarga sólida do PMQQS referente ao período de Out/20 a Jan/21. (PG038, pág. 263).

A qualidade do ar também vem sendo monitorada na Bacia do Rio Doce, nas ações do manejo de rejeitos (PG023, pág. 187). Em junho ocorreu o protocolo do relatório final sobre o Estudo das Manchas de Inundação pós Candonga (trechos 3 a 16) em atendimento aos itens 1 e 3, da Deliberação CIF nº 497/2021, além disso, foi iniciada a execução do Plano de amostragem e Caracterização do sedimento depositado no Reservatório da UHE Risoleta Neves, em atendimento à condicionante nº 38 da LOC da UHE. Ainda em junho, a CT-GRSA emitiu a Síntese de Reunião CT-GRSA Gerencial nº 12/2021 em que é registrada a concordância da CT-GRSA com o escopo metodológico de trabalho apresentado pela Fundação Renova, em atendimento aos itens 13 e 14 do Eixo Prioritário 1 da ACP 155bi, referente a execução da Etapa 2 de caracterização ambiental.

O manejo de rejeitos ainda conta com um aliado que é a recuperação do Reservatório da UHE Risoleta Neves (PG009, pág. 98) a qual, até o mês de junho, bombeou cerca de 959 mil m³ de material do reservatório.

Com o objetivo de promover a qualidade de vida dos animais (PG007, pág. 77), a Fundação Renova mantém sob sua guarda temporária 433 animais nos Centros de Acolhimento Temporário de Animais 1 e 2.

Os atendimentos prestados, tanto nas moradias temporárias quanto em propriedades de origem, geraram até agora 1.675 prontuários médicos, com informações detalhadas sobre cada indivíduo e sua evolução ao longo do tratamento recebido.

No alto Rio Doce foi dada continuidade a entrega de alimentação animal para os produtores rurais com suas propriedades impactadas pelo rejeito, além disso houve a realização de Curso de Capacitação on-line pela EMATER com o tema: "Inclusão Produtiva e Erradicação da Pobreza". (PG017, pág. 157).

A recuperação ambiental é igualmente o foco dos programas 26 e 27 — respectivamente, de Áreas de Preservação Permanente e Recarga Hídrica (pág. 200) e de Nascentes (pág. 206) — em junho houve a publicação do edital de mobilização 2021

Eixo Pessoas e Comunidades

No que se refere ao cadastramento dos impactados (PG001, pág. 12), 34.870 cadastros foram enviados ao CIF, correspondente a 30.379 famílias e 98.164 pessoas, desde o início do programa até junho/2021.

Garantir ressarcimentos e indenizações aos impactados, são ações do programa (PG002, pág. 20). No mês de junho, em relação as indenizações das campanhas 1, 2 e 3, referente aos Camaroeiros da Praia de Suá, até o momento, foram atendidas 173 pessoas (98,9% dos 175 elegíveis). Destes, 173 já receberam o pagamento das indenizações . Em relação à campanha de Mariana, foi realizado o pagamento de 626 indenizações, o que representa 94,7% do total das 661 propostas aceitas. 19 indenizações foram pagas em junho/21. Quanto aos auxílios emergenciais (PG021, pág. 183), atualmente existem 22.961 pessoas assistidas, com um total de 10.515 pagamentos. Em junho, 3 novos auxílios foram incluídos e 21 auxílios excluídos.

No âmbito dos programas de proteção e recuperação da qualidade de vida de Povos Indígenas (PG003, pág. 27) e de Outros Povos e Comunidades Tradicionais (PG004, pág. 37). No âmbito do programa 03, o pagamento do auxílio subsistência financeira foi realizado a 1.345 famílias na Terra Indígena de Tupiniquim-Guarani e 293 na Terra Indígena de Comboios. As 137 famílias da Terra Indígena de Resplendor receberam silagem de milho, sal mineral para bovinos e ração. Em relação ao programa 04, foi realizado pagamento de Auxílio Financeiro Emergencial a 175 titulares da comunidade Quilombola de Degredo e pagamento do Auxílio Financeiro Emergencial a 198 titulares das Comunidades de Santa Cruz do Escalvado e Rio Doce.

Os programas de Proteção Social (PG005, pág. 44) e de Apoio à Saúde Física e Mental da População Impactada (PG014, pág. 137) operam com grande sinergia no sentido de municiar o poder público com meios e recursos eficazes para cumprir seu papel de propiciador de bem-estar à população das localidades atingidas. No âmbito da proteção social, houve a instituição do Comitê de Acompanhamento do Plano de Reparação em Proteção Social, com representantes de atingidos, municípios e Fundação Renova nos seguintes municípios: Bom Jesus do Galho, Conselheiro Pena, Ipaba, Itueta, Linhares (1ª reunião do Comitê), Naque, Periquito, Santa Cruz do Escalvado e Santana do Paraíso. Houve também a assinatura dos acordos de cooperação técnica do Programa de Proteção Social com os seguintes municípios: Alpercata, Bugre, Colatina, Córrego Novo, Dionísio, Iapu, Marliéria, Pingo D'Água, Rio Casca, São José do Goiabal, São Pedro dos Ferros, Sem-Peixe e Tumiritinga.

A educação é um dos maiores legados que a Fundação Renova pode deixar para as gerações futuras e sua construção já começou, com medidas que vêm sendo efetivadas, por exemplo, pelos programas de Recuperação de Escolas e Reintegração da Comunidade Escolar (PG011), de Memória Histórica, Cultural e Artística (PG012), de Educação para Revitalização da Bacia do Rio Doce (PG033) e de Preparação para Emergências Ambientais (PG034).

Todos os meses, grande parte das informações dos programas da Fundação Renova podem ser obtidas pelas iniciativas de comunicação à população (PG006, pág. 49; PG035, pág. 252 e PG036, pág. 258), seja pelo site, integração, diálogo e relacionamento contínuo por meio de reuniões e visita ao Centro de Informação Técnica em Mariana, dentre outros.

Eixo Reconstrução e Infraestrutura

Para as ações compensatórias de coleta e tratamento de esgoto e de destinação de resíduos sólidos nos municípios da Área Ambiental 2 (PG031, pág. 227), em junho de 2021 foram repassados R\$ 1.489.272 para ações dos municípios de Timóteo, São José do Goiabal, Rio Doce, Linhares, Colatina, Barra Longa, Alpercata, Fernandes Tourinho, Galiléia, Governador Valadares, Sobrália, Córrego Novo e Dionísio.

Em busca da recuperação das demais comunidades e infraestruturas impactadas entre Fundão e Candonga (PG010, pág. 113), em junho, foram elaborados e concluídos os projetos das pontes Bueno, Juca Ponciano, Tiara, Tomador de Água, Borba, Ouro Fino (Novo Bento), Santa Rita e da Passarela Campinas Barreto. Houve também a retomada das atividades com efetivo total no Parque de Exposição, nas intervenções do calçamento e nas manutenção de moradias temporárias, em Barra Longa.

A frente de reconstrução de vilas (PG008, pág. 85) prevê três reassentamentos coletivos — Bento Rodrigues e Paracatu de Baixo, em Mariana, e Gesteira, no município de Barra Longa (MG) — bem como o reassentamento familiar, que assiste a pessoas que possuíam propriedades atingidas pela lama ao longo do rio e as desistentes dos reassentamentos coletivos.

A seguir, são apresentadas as ações realizadas nestes locais durante o mês de junho:

Bento Rodrigues — a reconstrução de Bento Rodrigues vem avançando a cada mês. Em junho, kick off da Empresa Cardan Engenharia S.A para a construção de 27 casas.

Paracatu de Baixo — em junho, foi iniciada a rede de distribuição de água.

Gesteira — em junho, não houve fatos relevantes a serem reportados.

Reassentamento Familiar e Reconstruções — Essas modalidades consistem na compra de imóvel com edificações e benfeitorias sem a necessidade de reformas, compra de imóvel com edificações e benfeitorias com necessidade de reformas, compra de terreno e posterior construção das edificações e benfeitorias na propriedade atingida (origem). Em junho, aquisição de dois imóveis.

As páginas a seguir contêm o detalhamento destas e de muitas outras ações.

Boa leitura!

PG001 Levantamento e Cadastro dos Impactados

Eixo Pessoas e Comunidades


Objetivo

Levantar informações quanto às perdas materiais e das atividades econômicas através da realização do cadastro individualizado de pessoas físicas e jurídicas (apenas micro e pequenas empresas), impactadas na área de abrangência socioeconômica do Termo de Transição e Ajustamento de Conduta (TTAC). As informações levantadas pelo cadastro serão utilizadas para a realização de estudos e avaliações socioeconômicas, voltados para apoiar a implementação de ações de reparação e compensação dos impactos socioeconômicos.

Cláusula	19	caput	Judicializado
Cláusula	20	caput	Judicializado
Cláusula	22	caput	Em Andamento
Cláusula	25	caput	Em Andamento
Cláusula	26	caput	Em Andamento
Cláusula	28	caput	Em Andamento
Deliberação	127	1.2 e 2	Judicializado
Deliberação	251	1	Concluído Internamente
Deliberação	277	único	Concluído Internamente
Deliberação	346	2	Concluído Internamente

Deliberação	19	n/a	Concluído Internamente
Deliberação	234	3	Concluído Internamente
Deliberação	234	5	Concluído Internamente
Deliberação	292	2	Concluído Internamente
Deliberação	58	2	Judicializado
Deliberação	58	3	Judicializado
Deliberação	71	n/a	Concluído Internamente
Deliberação	93	3	Concluído Internamente
Deliberação	93	4	Concluído Internamente
Deliberação	93	6	Concluído Internamente

Entregas do ano de 2021



 Concluído  Planejado  Reprogramado

Grandes números do programa

- 82.658 solicitações de cadastro, desde o início do programa até o momento;
- 34.870 cadastros enviados ao CIF, correspondente a 30.379 famílias e 98.164 pessoas, desde o início do programa até o momento.

Fatos relevantes do mês

Nova metodologia para vistoria remota com apoio da Cáritas

Redução das pendências de Ouvidoria relacionadas ao Cadastro

Indicadores




Gráfico 1. Taxa de atendimento aos manifestantes. Gráfico Acumulado




Gráfico 2. Taxa de atendimento ao cadastro emergencial. Gráfico Acumulado




Gráfico 3. Taxa de devolutiva de avaliação de impacto. Gráfico Acumulado.




Gráfico 4. Taxa de não localizados. Gráfico Acumulado.




Gráfico 5. Cadastro Mariana – Fase 1. Gráfico Acumulado




Gráfico 6. Cadastro Mariana – Fase 2. Gráfico Acumulado

PG002 Ressarcimento e Indenização dos Impactados

Eixo Pessoas e Comunidades

Objetivo

Ressarcir pessoas físicas ou jurídicas (neste último caso, apenas micro e pequenas empresas) que tenham sofrido danos materiais, lucro cessante e/ou morais, bem como perdas referentes às suas atividades econômicas, em consequência direta do rompimento da barragem de Fundão, de forma justa, célere, simples, transparente e sem a burocracia e os ônus de uma ação judicial.

Deliberação	111	3-a (ação 1)	Concluído Internamente
Deliberação	111	3-a (ação 2)	Concluído Internamente
Deliberação	111	3-b (ação 1)	Concluído Internamente
Deliberação	111	3-b (ação 2)	Concluído Internamente
Deliberação	111	6	Concluído Internamente
Deliberação	118	2	Judicializado
Deliberação	119	10	Concluído Internamente
Deliberação	119	2	Concluído Internamente
Deliberação	119	5-a	Concluído Internamente
Deliberação	119	5-b	Concluído Internamente
Deliberação	181	5	Em Andamento
Deliberação	181	6	Judicializado
Deliberação	181	7	Judicializado
Deliberação	181	8	Em Andamento
Deliberação	182	1	Concluído Internamente
Deliberação	182	3	Judicializado
Deliberação	211	2	Judicializado
Deliberação	236	único	Concluído Internamente
Deliberação	35	n/a	Concluído Internamente

Cláusula	38	Caput(ação 1)	Judicializado
Deliberação	422	2	Concluído Internamente
Deliberação	469		Concluído Internamente

Grandes números do programa

- **Para Dano Água**, até o momento foram atendidas 320.179 pessoas, sendo que 270.371 aceitaram propostas. Destas, 264.959 propostas já foram pagas (98,0% das propostas aceitas). Os pagamentos somam **R\$ 296,09 Mi**.
- **Para Danos Gerais**, 10.539 núcleos familiares cadastrados aceitaram as propostas de indenização, sendo que 10.513 já foram pagos (99,8% dos casos). Os pagamentos de Danos Gerais somam **R\$ 1.171,34 Mi**.
- **Para a campanha de Mariana**, até o momento foi realizado o pagamento de 626 indenizações, o que representa 95% do total das 661 propostas aceitas.
- **Para os Camaroeiros da Enseada do Suá**, até o momento foram atendidos 173 pessoas (99% do 175 elegíveis). 173 já receberam o pagamento das indenizações.

Fatos relevantes do mês

Até o momento, foram atendidos 173 Camaroeiros da Enseada do Suá (98,9% dos 175 elegíveis). Destes, 173 já receberam o pagamento das indenizações.

Pagamento de 19 indenizações de Mariana. Até o momento, foi realizado o pagamento de 626 indenizações, o que representa 94,7% do total das 661 propostas aceitas.

Indicadores




Gráfico 1. (%) Taxa de Atendimento Dano Geral (Campanhas 1, 2 e 3). Gráfico Acumulado




Gráfico 2. (%) Taxa de Adesão Dano Geral (Campanhas 1, 2 e 3). Gráfico Acumulado



Gráfico 3. (%) Taxa de Pagamento Dano Geral (Campanhas 1, 2 e 3). Gráfico Acumulado

PG003 Proteção e Recuperação da Qualidade de Vida dos Povos Indígenas

Eixo Pessoas e Comunidades

Objetivo

O Programa tem por objetivo implantar as ações reparatórias e compensatórias para povos e comunidades tradicionais em acordo com os eventuais impactos identificados a partir dos estudos conforme Cláusulas 39 a 45 do Termo de Transação e Ajustamento de Conduta (TTAC).

Cláusula	43	§1º	Em Andamento
Cláusula	43	Inc I	Em Andamento
Cláusula	43	Inc II	Em Andamento
Cláusula	43	Inc III	Concluído Internamente
Cláusula	43	Inc IV	Planejado
Cláusula	43	Inc V	Planejado
Cláusula	44	Inc I (ação 1)	Concluído Internamente
Cláusula	44	Inc I (ação 2)	Concluído Internamente
Cláusula	44	Inc II	Em Andamento
Cláusula	44	Inc III e §3º	Concluído Internamente
Cláusula	44	Inc IV	Em Andamento
Cláusula	44	Inc V	Planejado
Deliberação	445	1.1	Em Andamento
Deliberação	445	2.1	Concluído Internamente
Deliberação	445	2.2	Concluído Internamente
Deliberação	445	2.3	Concluído Internamente
Deliberação	445	2.4	Concluído Internamente
Deliberação	445	2.5	Concluído Internamente

Deliberação	155	2	Concluído Internamente
Deliberação	169	1	Concluído Internamente
Deliberação	187	1	Concluído Internamente
Deliberação	187	2	Concluído Internamente
Deliberação	201	1	Em Andamento
Deliberação	201	2	Concluído Internamente
Deliberação	205	2	Concluído Internamente
Deliberação	205	3	Concluído Internamente
Deliberação	206	1	Pendente
Deliberação	227	1	Concluído Internamente
Deliberação	227	2	Concluído Internamente
Deliberação	231	1	Concluído Internamente
Deliberação	231	2	Concluído Internamente
Deliberação	231	3	Concluído Internamente
Deliberação	299	único	Concluído Internamente
Deliberação	335	2	Concluído Internamente
Deliberação	335	3	Concluído Internamente
Deliberação	360	n/a	Concluído Internamente
Deliberação	452	5	Concluído Internamente
Deliberação	477	2	Planejado

Deliberação	445	1.1	Em Andamento
Deliberação	445	2.1	Concluído Internamente
Deliberação	445	2.2	Concluído Internamente
Deliberação	445	2.3	Concluído Internamente
Deliberação	445	2.4	Concluído Internamente
Deliberação	445	2.5	Concluído Internamente

Deliberação	155	2	Concluído Internamente
Deliberação	169	1	Concluído Internamente
Deliberação	187	1	Concluído Internamente
Deliberação	187	2	Concluído Internamente
Deliberação	201	1	Em Andamento
Deliberação	201	2	Concluído Internamente
Deliberação	205	2	Concluído Internamente
Deliberação	205	3	Concluído Internamente
Deliberação	206	1	Pendente
Deliberação	227	1	Concluído Internamente
Deliberação	227	2	Concluído Internamente
Deliberação	231	1	Concluído Internamente
Deliberação	231	2	Concluído Internamente
Deliberação	231	3	Concluído Internamente
Deliberação	299	único	Concluído Internamente
Deliberação	335	2	Concluído Internamente
Deliberação	335	3	Concluído Internamente
Deliberação	360	n/a	Concluído Internamente
Deliberação	452	5	Concluído Internamente
Deliberação	477	2	Planejado

Entregas do ano de 2021

- novembro de 2021 ● Submissão da versão final da revisão do programa à diretoria da Fundação Renova (Resplendor)
- novembro de 2021 ● Submissão da versão final da revisão do programa à diretoria da Fundação Renova (Comboios)
- novembro de 2021 ● Submissão da versão final da revisão do programa à diretoria da Fundação Renova (Tupiniquim e Guarani)
- dezembro de 2021 ● Aprovação da deliberação do documento de definição do Programa de Proteção e Recuperação da Qualidade de Vida dos Povos Indígenas
- dezembro de 2021 ● Envio da versão final da revisão do Programa de Proteção e Recuperação da Qualidade de Vida dos Povos Indígenas à Câmara Técnica Indígena e Povos e Comunidades Tradicionais (CT-IPCT)
- dezembro de 2021 ● Envio da versão final da revisão do Programa de Proteção e Recuperação da Qualidade de Vida dos Povos Indígenas ao Comitê Interfederativo (CIF)
- dezembro de 2021 ● Finalização dos pagamentos do auxílio subsistência emergencial (ASE) no território indígena Comboios - 2021

● Concluído

● Planejado

● Reprogramado

Grandes números do programa

- 1.775 **titulares de comunidades indígenas** estão no escopo de atuação da Fundação Renova;
- 600 **pessoas abastecidas com água mineral** Povos Indígenas de Resplendor (total de 90.000 litros);
- 142 **pontos de abastecimento de água mineral** Povos Indígenas de Resplendor;
- 145 **pontos de abastecimento de água potável** Povos Indígenas de Resplendor (total de 4.135 m³);
- 69 **pontos de abastecimento de água bruta** Povos Indígenas de Resplendor (total de 1.900 m³).

Fatos relevantes do mês

Tupiniquim-Guarani

A Fundação Renova pagou no mês corrente, através de transferência eletrônica, um total de R\$3.016.207,16 nas contas bancárias números (Banco do Estado do Espirito Santo, agência número 0165, contas bancárias números: 1364.xxx-3; 2822xxx-9; 2725.xxx-9; 785.xxx-8; 3014.xxx-7 e Banco do Brasil, agência número 0829, conta bancária número: 34.xxx-0) das associações indígenas (ASSOCIAÇÃO INDIGENA GUARANI MB; ASSOCIAÇÃO INDIGENA TUPINIKIN DE IRAJÁ; ASSOCIAÇÃO INDIGENA TUPINIKIN DE AREAL; ASSOCIAÇÃO INDIGENA TUPINIKIN AITG; ASSOCIAÇÃO TUPINIKIN GUARANY D ATUGUAA ; ASSOCIAÇÃO INDIGENA TUPINIKIN PAU BRASIL), registradas sob os números de CNPJ (10.300.205/0001-46; 15.829.241/0001-15; 19.266.784/0001-22; 02.551.517/0001-02; 34.444.555/0001-44; e 09.569.165/0001-53 respectivamente), para ser distribuído pelas Associações Indígenas às 1345 famílias indígenas das terras Tupiniquim – Guarani. As 1345 famílias indígenas estão distribuídas nas 7 associações conforme segue: 56 famílias da ASSOCIAÇÃO INDIGENA GUARANI AIG, 276 famílias da ASSOCIAÇÃO INDIGENA TUPINIKIN PAU BRASIL, 165 famílias da ASSOCIAÇÃO INDIGENA TUPINIKIN DE IRAJÁ, 56 famílias ASSOCIAÇÃO INDIGENA TUPINIKIN DE AREAL, 717 famílias da ASSOCIAÇÃO INDIGENA TUPINIKIN AITG, 19 famílias da ASSOCIAÇÃO TUPINIKIN GUARANY CAIEIRAS VELHAS e 56 famílias da ASSOCIAÇÃO TUPINIKIN GUARANY AMARELOS. O total de 3.016.207,16 compreende o pagamento mensal por família de R\$ 1.100,00, acrescido de 20% sobre o valor de 1 salário mínimo por dependente, adicionado o valor de uma cesta básica do DIEESE/ES e 5% de taxas administrativas para as Associações.

Comboios

Distribuição de água mineral para a Comunidade de Comboios – 36.000 litros distribuídos nos dias 27 de maio e 03, 10 e 17 de Junho de 2021 (total de 1800 galões de 20 litros). A Fundação Renova pagou no mês corrente, através de transferência bancária, um total de R\$1.157.351,24, referente ao pagamento de auxílio subsistência emergencial para 293 titulares da Comunidade Indígena de Comboios, esse valor, compreende o pagamento de 2,5 salários mínimo mensal por família, acrescido de 20% sobre o valor de 1 salário mínimo por dependente, mais o valor de uma cesta básica e 5% de taxas administrativas para as Associações.

Resplendor

A Fundação Renova pagou no mês corrente, através de transferência eletrônica, um total de R\$ 1.356.300,00 nas contas bancárias números (Banco de Brasil, agência número 0468, contas bancárias números: 16.xxx-1; 13.xxx-8; 24.xxx-3; 22.xxx-1; 7.xxx-8; 14.xxx-7; 18.xxx-X; 22.xxx-9) das associações indígenas (UATU; ATORÃN; BAKÃN; BURUM ERERRÉ-AIBE; KRENAK; NÁKNENUK; NAKRERRÉ; e BURUM TAKRUK), registradas sob os números de CNPJ (08.882.323/0001-80; 07.864.625/0001-40; 30.862.050/0001-49; 23.675.495/0001-54; 03.640.055/0001-54; 07.918.506/0001-23; 12.078.678/0001-76 e 20.076203/0001-79 respectivamente), para ser distribuído pelas Associações Indígenas às 137 famílias indígenas da terra de Resplendor. As 137 famílias indígenas estão distribuídas nas 8 associações conforme segue: 31 famílias da Associação Indígena ATORÃN, 10 famílias da Associação Indígena BAKÃN, 17 famílias da Associação Indígena BURUM ERERRE, 18 famílias da Associação Indígena KRENAK, 12 famílias da Associação Indígena NAKNENUK, 11 famílias da Associação Indígena NAKRERRE, 11 famílias da Associação Indígena TAKRUK e 27 famílias da Associação Indígena UATU. O total de R\$ 1.356.300,00, compreende o pagamento mensal de R\$ 1.100,00 para cada uma das 137 famílias.

Distribuição de Água Mineral para os Povos Indígenas de Resplendor – total de 5 litros por pessoa por dia (600 pessoas) de 21/05/2021 até 20/06/2021 no total diário de 3000 litros. (total de 90.000 litros)

Distribuição de ração na Terra Indígenas de Resplendor – 2.268 sacos de 40kg para 108 famílias de 21/05/2021 até 20/06/2021.

Distribuição de sal mineral para bovinos na Terra Indígenas de Resplendor – 300 sacos de 25 kg para 100 famílias de 21/05/2021 até 20/06/2021.

Distribuição de silagem de milho na Terra Indígenas de Resplendor – 256,8 toneladas para 107 famílias de 21/05/2021 até 20/06/2021.

Indicadores

Os indicadores do programa estão em revisão.

PG004 Proteção e Recuperação da Qualidade de Vida de Outros Povos e Comunidades Tradicionais

Eixo Pessoas e Comunidades

Objetivo


O Programa tem por objetivo implantar as ações reparatórias e compensatórias para povos e comunidades tradicionais em acordo com os eventuais impactos identificados a partir dos estudos realizados.

Cláusula	46	§2º	Concluído Internamente
Cláusula	46	caput	Concluído Internamente
Cláusula	46	§1º	Em Andamento
Cláusula	46	§3º	Em Andamento
Deliberação	154	1	Concluído Internamente
Deliberação	298	1	Concluído Internamente
Deliberação	300	1	Concluído Internamente
Deliberação	329	1	Concluído Internamente
Deliberação	430	1	Concluído Internamente
Deliberação	300	2	Concluído Internamente
Deliberação	333	2	Concluído Internamente
Deliberação	430	2	Concluído Internamente
Deliberação	493	2	Concluído Internamente
Deliberação	356	n/a	Concluído Internamente
Deliberação	298	2	Em Andamento
Deliberação	281	4	Em Andamento
Deliberação	423	3	Reprogramado

Deliberação	161	1	Concluído Internamente
Deliberação	161	2	Concluído Internamente
Deliberação	161	3	Concluído Internamente
Deliberação	202	1	Concluído Internamente
Deliberação	202	2a	Concluído Internamente
Deliberação	202	2b	Concluído Internamente
Deliberação	202	2c	Concluído Internamente
Deliberação	202	3	Concluído Internamente
Deliberação	202	4	Concluído Internamente
Deliberação	202	5	Concluído Internamente
Deliberação	203	1	Concluído Internamente
Deliberação	204	1	Concluído Internamente
Deliberação	232	1	Concluído Internamente
Deliberação	232	2	Em Andamento
Deliberação	233	2	Em Andamento
Deliberação	255	5	Concluído Internamente
Deliberação	280	4 (ação 1)	Concluído Internamente
Deliberação	281	1	Concluído Internamente
Deliberação	281	3	Concluído Internamente
Deliberação	423	4	Planejado
Deliberação	493	3	Concluído Internamente
Deliberação	494	1	Concluído Internamente
Deliberação	494	2	Concluído Internamente
Deliberação	501	3	Concluído Internamente

Deliberação	256	1	Concluído Internamente
Deliberação	256	2	Concluído Internamente
Deliberação	256	3	Concluído Internamente
Deliberação	280	1	Concluído Internamente
Deliberação	280	4 (ação 2)	Concluído Internamente
Deliberação	501	1	Concluído Internamente
Deliberação	501	2	Concluído Internamente

Entregas do ano de 2021



● Concluído ● Planejado ● Reprogramado

Grandes números do programa

- 373 **titulares** (175 quilombolas, 94 faiscadores de Rio Doce e 104 faiscadores de Santa Cruz do Escalvado) de comunidades tradicionais estão no escopo de atuação da Fundação Renova, com atenção à segurança hídrica, econômica e alimentar;
- 183 **famílias** abastecidas com água mineral na Comunidade Remanescente Quilombola de Degredo;

Fatos relevantes do mês

Quilombolas

Aprovação do cronograma de realização da 3ª rodada de consultas à versão detalhada dos programas do PBAQ

Indicadores

Os indicadores do programa estão em revisão.

PG005 Programa de Proteção Social


Eixo Pessoas e Comunidades

Objetivo

Desenvolver e executar ações para promover a proteção social, por meio de ações socioassistenciais, incluindo ações socioculturais e apoio psicossocial, desenvolvendo o acompanhamento às famílias e aos indivíduos impactados pelo EVENTO, priorizando os IMPACTADOS com deslocamento físico, e considerando os agravos das vulnerabilidades decorrentes do evento, segundo a CLÁUSULA 54 e demais cláusulas do TTAC.

Cláusula	54	caput	Em Andamento
Deliberação	180	1	Concluído Internamente
Deliberação	192	2	Concluído Internamente
Deliberação	278	1.1	Concluído Internamente
Deliberação	278	1.2	Concluído Internamente
Deliberação	278	1.3	Concluído Internamente
Deliberação	307	1	Concluído Internamente
Deliberação	307	2	Judicializado
Deliberação	330	único	Concluído Internamente
Deliberação	332	único	Concluído Internamente

Entregas do ano de 2021



● Concluído ● Planejado ● Reprogramado

Grandes números do programa

- Atuação de 12 **profissionais** (entre assistentes sociais e psicólogos) no município de Mariana/ MG, no período¹.
- Atuação de 58 **profissionais** (entre assistentes sociais, psicólogos, oficinairos e motoristas) nos demais municípios² da Calha, no período¹.
- Disponibilização de 18 **veículos para transporte das equipes** suplementadas nos municípios atenderem às famílias vulneráveis atingidas.
- 14,2 Mil **famílias** no banco do Cadastro Integrado da Fundação Renova identificadas **vulneráveis** a partir de informações autodeclaradas.
- **R\$ 2,3 Mi** correspondente **ao repasse financeiro**, além de compra de equipamentos e insumos nos demais municípios da Calha, conforme previsto nos termos pactuados.

Nota informativa, a fim de detalhar as especificidades, referentes aos 12 profissionais atuantes no município de Mariana:

- 06 profissionais disponibilizados durante todo o período (16/05 a 16/06).

- 06 profissionais desmobilizados entre 17 e 20/05/21, em virtude do processo de contratação que está em trâmite pelo município, conforme previsto na ACP e repasse realizado pela FR para tal objeto.

Fatos relevantes do mês

Termos e Acordos assinados em Junho com os Municípios: Alpercata, Bugre, Colatina, Córrego Novo, Dionísio, Iapu, Marliéria, Pingo D'Água, Rio Casca, São José do Goiabal, São Pedro dos Ferros, Sem-Peixe e Tumiritinga.

Acordo de Cooperação Estado do Espírito Santo: Secretaria de Trabalho, Assistência e Desenvolvimento Social (Setades).

Instituição do Comitê de Acompanhamento do Plano de Reparação em Proteção Social, com representantes de atingidos, municípios e Fundação Renova nos seguintes municípios: Bom Jesus do Galho, Conselheiro Pena, Ipaba, Itueta, Linhares (1ª reunião do Comitê), Naque, Periquito, Santa Cruz do Escalvado e Santana do Paraíso.

Edital: Publicação da relação das 30 propostas classificadas na Fase 1 (Análise Técnica).

Indicadores

Os indicadores do programa estão em revisão.

PG006 Comunicação, Participação, Diálogo e Controle Social

Eixo Pessoas e Comunidades

Objetivos

(i) Assegurar canais de interação, diálogo e relacionamento contínuo com a população atingida e demais públicos interessados, zelando sempre pela transparência e integridade, junto a todos os grupos e territórios. (ii) Garantir acesso à informação ampla, transparente, acessível e contínua a todos os atingidos e interessados, de modo a favorecer a participação esclarecida da sociedade nos processos de reparação e compensação. (iii) Assegurar os processos de participação social e garantir espaços de diálogos em todos os programas, projetos e ações de reparação e compensação executados pela Fundação Renova no que tange à promoção de participação social e comunicação no desenvolvimento e implementação dos projetos socioeconômicos e socioambientais previstos no TTAC e deliberações do CIF. (iv) Assegurar os processos de participação social e garantir espaços de diálogos em todos os programas, projetos e ações de reparação e compensação.

Vale destacar o caráter transversal que este Programa se propõe a ter, frente aos demais programas previstos no Termo de Transação e Ajustamento de Conduta (TTAC). Sua transversalidade visa a garantir, por meio de ações de diálogo, participação, comunicação e controle social, que as iniciativas de reparação e compensação executadas pela Fundação sejam convergentes com as expectativas e necessidades das comunidades atingidas.

Cabe ressaltar ainda o caráter multidisciplinar do Programa. Seus processos dividem-se em quatro pilares - Comunicação, Participação e Diálogo Social, Canais de Relacionamento e Ouvidoria – que devem atuar de forma integrada e com foco no atingido, sob uma perspectiva temática e territorial.

Cláusula	59	caput	Em Andamento
Cláusula	63	§único	Em Andamento
Cláusula	63	caput	Em Andamento
Cláusula	68	caput	Concluído Internamente
Cláusula	71	caput	Concluído Internamente
Cláusula	72	caput	Em Andamento
Deliberação	105	1.1	Concluído Internamente
Deliberação	105	1.2	Concluído Internamente
Deliberação	105	1.3	Concluído Internamente
Deliberação	105	1.4	Concluído Internamente
Deliberação	105	1.6	Concluído Internamente
Deliberação	140	1	Concluído Internamente
Deliberação	228	2	Concluído Internamente
Deliberação	230	1	Concluído Internamente

Entregas do ano de 2021

outubro de 2021	●	Publicação dos relatórios trimestrais de atividades com dados estatísticos da Ouvidoria
outubro de 2021	●	Mecanismo para monitoramento das ações de reparação e recebimento de denúncias e reclamações das Comunidades impactadas
dezembro de 2021	●	Execução de eventos de prestação de contas e painéis temáticos periódicos, conforme previsto no TTAC
dezembro de 2021	●	Atuação para maior ambiência para expansão do fluxo ágil em municípios não peticionados
dezembro de 2021	●	Execução do acolhimento e resposta às demandas direcionadas aos canais de relacionamento
dezembro de 2021	●	Execução do processo de Análise de Contexto
dezembro de 2021	●	Execução do processo de Diálogo Social Permanente
dezembro de 2021	●	Execução do processo de Gestão dos Canais de Relacionamento
dezembro de 2021	●	Execução do processo de Participação Social
dezembro de 2021	●	Realização compreensão do Território por meio da elaboração da Análise de Cenário
dezembro de 2021	●	Realização do mapeamento de stakeholders e manutenção de contato proativo
dezembro de 2021	●	Atendimento a 15 demandas encaminhadas pela Força Tarefa do MPF , enviado através das experts FGV e Rambol
dezembro de 2021	●	Execução do processo estruturado de Ouvidoria
dezembro de 2021	●	Execução do Processo de Canais de Informação e Interação com as Comunidades
dezembro de 2021	●	Execução do processo para garantir periodicidade e assertividade dos canais permanentes de comunicação com a sociedade atingida: Momento Renova nas Rádios do trecho; boletim Jornada; Jornais da Comunidade.

● Concluído

● Planejado

● Reprogramado

DIÁLOGO

Grandes números do pilar

Tabela 1. Grandes Números.

INDICADOR	Maio/2021	Junho/2021	ACUMULADO
Reuniões Realizadas – Minas Gerais	34	31	3.522
Reuniões Realizadas – Espírito Santo	8	8	999
Reuniões Realizadas – Outras Localidades			11
Total de Participantes em Reuniões			119.351

Fatos relevantes do mês

Em Mariana (MG) foi realizada reunião do Grupo de Trabalho de Paracatu de Baixo para discussões sobre o reassentamento. Durante o encontro foram realizados informes sobre a Composição da Equipe de avaliação dos projetos da Secretaria de Obras do município de Mariana, status da realização do cadastro de atingidos em Mariana pela Assessoria Técnica e atuação dos programas de Indenização e Auxílio Financeiro Emergencial. Ainda no município, destaque para reunião com a comunidade de Monsenhor Horta para tratar da mitigação dos impactos causados pelo processo de reparação naquela localidade, em especial pelo fluxo de carretas para transporte de insumos para o reassentamento e as ações relacionadas às trincas e rachaduras de casas no distrito.

Continuidade da realização dos Fóruns de Prestação de Contas: em Barra Longa, Rio Doce e Santa Cruz do Escalvado foram realizados encontros para apresentação do resultado das ações do Diagnóstico de Referências Culturais vinculado no âmbito do programa de Memória Histórica e Cultural (PG12). Já no território da Foz/Litoral ES foi realizado Fórum com moradores de Regência (Linhares) para apresentação das ações de reparação e compensação da Fundação Renova, vinculadas ao monitoramento, coleta e tratamento da água do rio Doce.

Com foco em garantir a transparência das ações da Fundação Renova, discutir e buscar soluções para problemas identificados e acompanhar as ações previstas foram realizadas reuniões no último mês para formação do Comitê Municipal de Acompanhamento do Programa de Proteção Social da Fundação Renova, previsto no âmbito do Plano de Reparação em Proteção Social firmado entre o programa e prefeituras municipais dos territórios atingidos: na Calha do Rio Doce foram realizadas reuniões com moradores de Ipaba do Paraíso (Santana do Paraíso), Ipaba, Revés do Belém (Bom Jesus do Galho) para esclarecimento de dúvidas e formação do comitê. No território do Médio Rio Doce foi realizada reunião com moradores de Conselheiro Pena (MG) para apresentação dos representantes eleitos para o Comitê na localidade.

Com foco em ações para incentivo à retomada das atividades agropecuárias no território da Calha do Rio Doce, foram realizados diálogos com moradores de Messias Gomes (São José do Goiabal) e Revés do Belém (Bom Jesus do Galho) para levantamento de informações para o projeto "Troca de Saberes" voltado para o desenvolvimento de quintais produtivos, além de Diálogo Coletivo para planejamento das próximas ações do projeto e validação dos resultados obtidos através de entrevistas semiestruturadas com o público participante.

As ações de divulgação e esclarecimento sobre o Sistema Indenizatório Simplificado (Fluxo Ágil) permanecem como pauta importante das ações de Diálogo Social no período: na Calha do Rio Doce foram realizados diálogos coletivos com moradores e lideranças de Sobrália (MG) e São José do Goiabal (MG) para resolução de dúvidas sobre o novo sistema. Em Cachoeira Escura (Belo Oriente) foi realizada reunião para esclarecimento sobre as análises de contestações para inclusão no sistema indenizatório.

Aprovação da definição do Programa 06, com indicadores.

Fatos relevantes do mês

Em Povoação e Regência (Linhares) foram realizadas reuniões com lideranças para alinhamento sobre as ações do projeto Recoloca Rio Doce voltado para viabilização de contratação de mão de obra local por parte da Fundação Renova ou empresas fornecedoras e parceiras vinculado Programa de Estímulo à Contratação Local (PG20).

Em relação ao tema de abastecimento e qualidade da Água foram realizadas reuniões com representantes de instituições de ensino de Aimorés (MG) e Resplendor (MG) para apresentação de projetos promovidos pelo Programa de Monitoramento da Bacia do Rio Doce (PG38) nos municípios como o projeto “Doce Vivo”, que tem como objetivo apresentar as ações de reparação da Fundação Renova em relação a qualidade da água do rio Doce e melhorar a percepção no que diz respeito ao uso e consumo consciente, bem como apresentação de ferramentas digitais disponíveis para acesso das comunidades como o Portal de Monitoramento do Rio Doce, Boletim das Águas, Expedição Rio Doce contendo informações sobre a qualidade da água nas localidades. Já em Itueta (MG) foi promovida reunião com moradores para apresentação do escopo do Programa de Coleta e Tratamento de Esgoto e Destinação de Resíduos Sólidos (PG31).

□ No âmbito do programa de Retomada das Atividades Aquícolas e Pesqueiras (PG16), destaque para reuniões com pescadores e lideranças locais do território Médio Rio Doce e Baixo Rio Doce, contemplando os municípios de Baixo Guandu, Colatina e Marilândia (ES) para apresentação do escopo de trabalho do projeto de Levantamento da Cadeia Produtiva da Pesca, que tem como foco mapear os grupos produtivos, conhecer a dinâmica da cadeia da pesca e apresentar a viabilidade de projetos no escopo do programa de Retomada das Atividades Aquícolas e Pesqueiras (PG16).

Indicadores

A definição do Programa 06 foi recentemente aprovada e o pilar de Diálogo Social deu início aos processos necessários para realizar as medições. Tais processos exigem várias etapas, que serão realizadas o mais breve possível para início da apresentação dos indicadores nesse relatório.

OUVIDORIA

Grandes números do pilar

Tabela 2. Manifestações recebidas - Acumulado (2015 a 2020).

MANIFESTAÇÕES RECEBIDAS ACUMULADO (2015 a 2020)	MANIFESTAÇÕES RECEBIDAS MÉDIA MENSAL ACUMULADA (2015 a 2020)
10.087,00	148,33

Tabela 3. Manifestações recebidas.

MÊS/ANO	REALIZADO MENSAL	MÉDIA ACUMULADA ANUAL
janeiro de 2021	175	251,33
fevereiro de 2021	246	
março de 2021	333	265,00
abril de 2021	157	
maio de 2021	458	-
junho de 2021	180	
		-

Nota: Podem ocorrer alterações nos dados contidos nas Tabelas 2 e 3, devido a mudanças na base de dados da Ouvidoria, uma vez que algumas denúncias são encaminhadas ao *compliance*, podendo ocorrer também o fluxo inverso. Os valores, portanto, não são estáticos e podem variar com o passar dos meses.

Fatos relevantes do mês

Não houve fatos relevantes no mês.

Indicadores

INDICADOR	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maior	Junho
I.24.C - Pilar ouvidoria - Proporção de respostas disponibilizadas pela ouvidoria dentro do prazo	55%	76%	78%	52%	81%	70%
I.24.D - Pilar ouvidoria - Média de tempo para disponibilização de respostas pela ouvidoria (dias)	197,06	80,29	94,97	198,3	97,99	132,92

O Indicador (I.26.C) – Avaliação do Atendimento pela Ouvidoria foi recentemente aprovado na câmara técnica de participação, diálogo e comunicação social. Após a aprovação, a Ouvidoria deu início ao processo de contratação da empresa que será responsável pela realização da pesquisa. Tal procedimento administrativo exige várias etapas, antes que os trabalhos possam se iniciar, desde a elaboração da requisição técnica, apresentação de propostas, contratação, elaboração técnica do conteúdo da pesquisa, até a efetiva realização da pesquisa de satisfação. No mês de junho, a requisição técnica foi elaborada e encaminhada para o setor de suprimentos da Fundação Renova.

CANAIS DE RELACIONAMENTO

Grandes números do pilar

Tabela 4. Grandes Números.

▼	Grande Número	maio de 2021	junho de 2021
	Canais: Número total de pessoas registradas no SGS (que fizeram contato com os Canais)	181.742	184.026
	Canais: Número total de manifestações	786.682	799.433
	Canais: Número de manifestações respondidas	717.776	729.661
	Canais: Número de manifestações registradas pelos Centros de Informação e Atendimento (CIAs)	131.558	131.804
	Canais: Número de manifestações registradas pelo Portal do Usuário	16.115	17.368
	Canais: Número de manifestações registradas pelo Fale Conosco	13.164	13.164
	Canais: Número de manifestações registradas pelo 0800	625.845	637.094
	Canais: Número de manifestações encaminhadas à Ouvidoria no mês	10	9
	Canais: Número de manifestações em tratamento	68.906	69.772

Pesquisa de Opinião 0800

Q2: O quanto você está satisfeito?




Gráfico 1. Pesquisas de Satisfação 0800 – Q2.

Pesquisa de Opinião 0800

Q1: Você obteve a informação de que precisava neste atendimento?




Gráfico 2. Pesquisas de Satisfação 0800 – Q1.

Pesquisa de Opinião 0800

Q3: Como você avalia o atendimento que acabou de receber? Q1 = Sim




Gráfico 3. Pesquisas de Satisfação 0800 – Q3, Q1= Sim.

Pesquisa de Opinião 0800

Q3: Como você avalia o atendimento que acabou de receber? Q1 = Parcialmente




Gráfico 4. Pesquisas de Satisfação 0800 – Q3, Q1= Parcialmente.

Fatos relevantes do mês

Análise de manifestações relacionadas ao Programa de Comunicação, Participação e Diálogo Social (PG06) registradas no território do Espírito Santo para subsidiar o planejamento de estratégias para resolução das solicitações.

Contato ativo com proprietários de propriedades rurais atingidas no Espírito Santo para oferta de ingresso na Assistência Técnica e Extensão Rural (Ater). A assistência tem como objetivo fornecer orientações de plantio, manejo e comercialização da produção agrícola e criação de animais, realização do Cadastro Ambiental Rural, entre outras atividades vinculadas à retomada das atividades agropecuárias.

Execução e monitoramento do Plano de Ação, junto à equipe do Programa de Reconstrução de Vilas ("Reassentamento" - PG08), envolvendo análise, suporte à tratativa, capacitação e ajustes no fluxo de gestão e resolução das solicitações. O objetivo é gerir e dar respostas às manifestações pendentes vinculadas aos temas de Moradia Temporária e Reassentamentos de Bento Rodrigues e Paracatu de Baixo, no município de Mariana (MG).

Execução e monitoramento do Plano de Ação, junto à equipe dos Programas de Recuperação das Demais Comunidades e Infraestruturas impactadas (PG10) e Retomada das Atividades Agropecuárias (PG17), envolvendo análise, suporte à tratativa, capacitação e ajustes no fluxo de gestão e resolução das solicitações. O objetivo é gerir e dar respostas às manifestações pendentes vinculadas ao tema, no território do Alto Rio Doce (MG).

Monitoramento, pelos atendentes CIAs, de manifestações registradas em todas as unidades CIAs que estão pendentes de respostas intermediários ou finais.

Participação dos atendentes CIAs em treinamentos para qualificação dos colaboradores deste Canal no processo de reparação e compensação: Treinamento sobre o tema Água e Q&A da Retomada da Captação e Abastecimento coletivo de Água do Rio Doce (08/06 e 09/06); Informações sobre o Fluxo Ágil (14/06, 15/06, 24/06, 25/06) e Treinamento sobre Portal do Advogado (29/06).

Realização de contatos com os colaboradores que atuaram na obra da adutora de Governador Valadares para orientar a realização de cadastro na Plataforma "Recoloca Rio Doce" que será utilizada para captação de currículos para atuação na retomada das obras.

Indicadores

INDICADOR	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	Junho
I.24.A - Pilar Canais de Relacionamento - Proporção de	91%	91%	91%	91%	91%	91%
I.24.B - Pilar Canais de Relacionamento - Proporção de manifestações respondidas no prazo estipulado	71%	71%	71%	71%	71%	71%
I.2 e I.26.B - Pilar Canais de Relacionamento - Avaliação do Atendimento pelos Usuários da Central 0800 e Fale	Otimo: 82% Bom: 16%	Otimo: 81% Bom: 17%	Otimo: 82% Bom: 17%	Otimo: 82% Bom: 16%	Otimo: 83% Bom: 16%	Otimo: 83% Bom: 15%
I.27 - Pilar Canais de Relacionamento - Satisfação com a Resolução das Solicitações (Opções de resposta: [1] Muito Insatisfeito [2] Insatisfeito; [3] Indiferente; [4] Satisfeito; [5] Muito Satisfeito)	Muito satisfeito: 61% Satisfeito: 31%	Muito satisfeito: 60% Satisfeito: 32%	Muito satisfeito: 62% Satisfeito: 30%	Muito satisfeito: 62% Satisfeito: 30%	Muito satisfeito: 63% Satisfeito: 29%	Muito satisfeito: 64% Satisfeito: 27%
I.27.B - Pilar Canais de Relacionamento - Oferta das Informações Solicitadas na Central 0800 e Fale Conosco	Sim: 87% Não: 3% Parcialmente: 10%	Sim: 89% Não: 2% Parcialmente: 9%	Sim: 89% Não: 2% Parcialmente: 9%	Sim: 90% Não: 2% Parcialmente: 8%	Sim: 90% Não: 2% Parcialmente: 8%	Sim: 90% Não: 2% Parcialmente: 8%

Em relação aos demais indicadores do pilar de Canais de Relacionamento, a definição do programa 06 foi aprovada recentemente e os processos para medição já foram iniciados. Tais processos exigem várias etapas, que serão realizadas o mais breve possível para início da apresentação dos indicadores nesse relatório.

COMUNICAÇÃO

Grandes números do pilar

1º Semestre de 2021

DADO	jan	fev	mar	abr	mai	jun	Acumulado 2021
Áudios produzidos	0	0	1	0	0	0	1
ÁudioZaps produzidos	4	5	9	8	5	4	35
Carros de som produzidos	0	0	2	0	0	0	2
Cartilhas produzidos	1	0	0	0	1	3	5
E-mails de Marketing produzidos	0	0	3	6	3	6	18
Informes do Reassentamento produzidos	4	2	4	2	2	2	16
Jornais da Comunidade produzidos	8	0	15	9	13	0	45
Matéria - Boletim Jornada produzidos	14	31	22	49	14	48	178
Mídias Sociais produzidas	0	0	5	0	4	4	13
Newsletter produzidos	6	4	6	3	5	4	28
Outros itens produzidos	2	0	9	8	11	5	35
Pílulas de whatsapp produzidos	27	26	51	46	67	42	259
Rádios produzidos	0	0	10	8	13	16	47
Vídeoreportagens produzidos	0	0	0	0	0	0	0
Vídeos produzidos	2	2	2	2	4	0	12
VídeoZaps produzidos	0	0	0	0	0	0	0
Total	68	70	139	141	142	134	694

COMUNICAÇÃO

Grandes números do pilar

Publicações por Território


Canais: ● ÁudioZap ● Cartilha ● E-mail Marketi... ● Informe do R... ● Jornal da Co... ● Matéria - Bol... ● Mídia Social ● Newsletter ● Outros ● Pilula ● Rádio



*Observação: os números apresentados nas colunas dos reassentamentos de Bento Rodrigues, Gesteira e Paracatu de Baixo não são contabilizados na coluna do território de Mariana.

Principais Temas Veiculados

Canais: ● ÁudioZap ● Cartilha ● E-mail Marketing ● Informe do Reassenta... ● Jornal da Comunidade ● Matéria - Boleti... ● Mídia Social ● Newsletter ● Outros ● Pilula ● Rádio



Fatos relevantes do mês

Territórios

Alto Rio Doce

Produção de pílula-convite para a realização de reunião de diálogo coletivo sobre ofertas de cursos de capacitação em Barra Longa.

Produção de pílula-convite para a realização de reunião de diálogo coletivo sobre ofertas de cursos de capacitação em Rio Doce.

Produção de pílula-convite para a realização de reunião de diálogo coletivo sobre ofertas de cursos de capacitação em Santa Cruz do Escalvado.

Produção de pílula-convite para a realização do Resulta - Fórum de Prestação de Contas, em Barra Longa, sobre o diagnóstico de referências culturais.

Produção de pílula-convite para a realização do Resulta - Fórum de Prestação de Contas, em Santa Cruz do Escalvado, sobre o diagnóstico de referências culturais.

Produção e distribuição digital da 9ª edição do Boletim Jornada para a população de Barra Longa.

Produção e distribuição digital da 9ª edição do Boletim Jornada para a população de Santa Cruz do Escalvado e Rio Doce.

Baixo Rio Doce

Produção de cartaz para informar aos atingidos sobre a mudança do escritório do CIA de Colatina para um novo bairro.

Fatos relevantes do mês

Territórios

Baixo Rio Doce

Produção de pílula convidando a população de Baixo Guandu para participar do Fórum de Prestação de Contas sobre Economia e Inovação, Ouvidoria e Sistema Indenizatório Simplificado.

Produção de pílula convidando a população de Itueta para reunião comunitária sobre as ações de saneamento no município.

Produção de pílula para informar aos atingidos sobre a mudança do escritório do CIA de Colatina para um novo bairro.

Produção e distribuição digital da 12ª edição do Boletim Jornada para a população do Baixo Rio Doce.

Calha do Rio Doce

Distribuição de audíozap divulgando a participação do Diálogo na live do Raízes e Asas do Rio Doce, projeto de Formação de Lideranças Jovens na Calha.

Elaboração de pílula de WhatsApp convidando atingidos de São José do Goiabal para reunião, no dia 06/07, sobre Sistema Indenizatório Simplificado.

Elaboração de pílula de WhatsApp convidando atingidos de Sobrália para reunião, no dia 01/07, sobre Sistema Indenizatório Simplificado.

Elaboração de pílula de WhatsApp convidando atingidos para a oficina sobre uso de aplicativos para realização de reuniões virtuais.

Produção de matéria para a Rádio Renova divulgando a participação do Diálogo na live do Raízes e Asas do Rio Doce, projeto de Formação de Lideranças Jovens na Calha.

Produção de pílula convidando jovens do território Calha para o Encontro para Troca de Experiências sobre Juventudes, reunião virtual realizada pelo Diálogo Social no dia 30/06.

Fatos relevantes do mês

Territórios

Foz Rio Doce

Produção e distribuição digital da 16ª edição do Boletim Jornada para a população de Linhares.

Produção de pílula convidando a comunidade de Linhares para reunião sobre o início da pesquisa para diagnóstico da pesca.

Comunicação com Territórios

Veiculação de nove programas (Momento Renova) em seis territórios, na programação semanal de diversas rádios das áreas de abrangência da Fundação. O Momento Renova contou em junho com um total de 54 programas, com 162 inserções em rádios de municípios de Mariana a Regência.

Calha do Rio Doce

Produção e distribuição digital da 8ª edição do Boletim Jornada para a população da Calha do Rio Doce.

Produção de pílula distribuída no dia da reunião virtual lembrando os jovens do território Calha sobre o Encontro para Troca de Experiências sobre Juventudes.

Produção de pílula de WhatsApp divulgando a participação do Diálogo Social na live organizada pelo Raízes e Asas do Rio Doce, projeto de Formação de Lideranças Jovens na Calha.

Produção de pílula de WhatsApp convidando atingidos de Sobrália para reunião temática sobre Sistema Indenizatório Simplificado, no dia 16/06.

Produção de pílula de WhatsApp convidando atingidos de São José do Goiabal para reunião temática sobre Sistema Indenizatório Simplificado, no dia 15/06.

Elaboração de pílula de WhatsApp convidando atingidos de Rio Casca para reunião, no dia 30/06, sobre resultados dos estudos hidrogeológicos nas comunidades do município.

Fatos relevantes do mês

Territórios

Foz do Rio Doce

Produção de pílula convidando moradores de Povoação para reunião sobre o Recoloca Rio Doce.

Produção de pílula informando o cancelamento da reunião virtual com pescadores de Linhares sobre Cadeia Produtiva da Pesca e Aquicultura.

Mariana

Produção e distribuição digital da 15ª edição do jornal Voz da Comunidade, informativo com as comunidades de Mariana.

Médio Rio Doce

Elaboração de pílula explicando que, em razão da pandemia, a Fundação Renova não está realizando nenhum atendimento presencial, incluindo reuniões sobre o Sistema Indenizatório Simplificado.

Fatos relevantes do mês

Imprensa

Acordo com Prefeitura de Mariana irá agilizar emissões de documentos de obras da Fundação Renova.

Acordo de cooperação permite fortalecimento dos serviços de assistência social em Colatina.

Cadastro de currículos no Recoloca Rio Doce permite candidatura a vagas de emprego.

Festa Centenária do Caboclo Bernardo será celebrada em formato virtual.

Fundação Renova e WWF-Brasil mobilizam produtores rurais para reflorestamento de mais de 13 mil hectares na bacia do rio Doce.

Fundação Renova indeniza mais 1.700 pessoas pelo Sistema Indenizatório Simplificado.

Manutenção em pontes que ligam os distritos de Bento Rodrigues e Camargos é retomada.

Mariana recebe três caminhões para reforçar a coleta seletiva no município.

Obras de esgotamento sanitário são concluídas em três municípios da bacia do rio Doce.

Ponte Nova e Tumiritinga ingressam no Sistema Indenizatório Simplificado.

Produtores rurais recebem assistência técnica em quatro municípios capixabas.

Projeto Mariana Labs promove palestra on-line sobre como inovar com poucos recursos.

Santa Cruz do Escalvado e Chopotó, distrito de Ponte Nova, ingressam no Sistema Indenizatório Simplificado.

Termo de cooperação garante fortalecimento de assistência social em Barra Longa.

Fatos relevantes do mês

Suporte aos Programas

Suporte ao PG002 Ressarcimento e Indenização dos Impactados

Elaboração de pílula de WhatsApp com orientações sobre o botão Cancelar, disponível no Portal do Advogado.

Elaboração de pílula de WhatsApp com quatro perguntas e respostas sobre os danos considerados no Sistema Indenizatório Simplificado.

Produção de matéria para a Rádio Renova com informações sobre pagamentos regionalizados pelo Sistema Indenizatório Simplificado no Espírito Santo.

Produção de matéria para a Rádio Renova com informações sobre pagamentos regionalizados pelo Sistema Indenizatório Simplificado para Minas Gerais.

Produção de matéria para a Rádio Renova com informações sobre pagamentos regionalizados pelo Sistema Indenizatório Simplificado para o Baixo Rio Doce.

Produção de matéria para a Rádio Renova informando que Ponte Nova, Rosário do Pontal e Tumiritinga passam a integrar o Sistema Indenizatório Simplificado.

Produção de programa da Rádio Renova com informações sobre os novos 1.700 pagamentos realizados pelo Sistema Indenizatório Simplificado no início de junho.

Produção de programa de rádio com quatro perguntas e respostas sobre os danos considerados no Sistema Indenizatório Simplificado.

Fatos relevantes do mês

Suporte aos Programas

Suporte ao PG002 Ressarcimento e Indenização dos Impactados

Produção de pílula com informações sobre os novos 1.700 pagamentos realizados pelo Sistema Indenizatório Simplificado no início de junho.

Elaboração de pílula de WhatsApp para divulgar que o município de Tumiritinga passa a integrar o Sistema Indenizatório Simplificado.

Elaboração de pílula de WhatsApp para divulgar que o município de Santa Cruz do Escalvado e o distrito de Chopotó (Ponte Nova) passam a integrar o Sistema Indenizatório Simplificado.

Elaboração de pílula de WhatsApp para divulgar que o município de Ponte Nova e seu distrito de Rosário do Pontal passam a integrar o Sistema Indenizatório Simplificado.

Elaboração de pílula de WhatsApp para atingidos informando sobre os prazos de aceite e desistência do Termo de Adesão ao Sistema Indenizatório Simplificado.

Elaboração de pílula de WhatsApp para advogados informando sobre os prazos de aceite e desistência do Termo de Adesão ao Sistema Indenizatório Simplificado.

Elaboração de pílula de WhatsApp para advogados informando que modelos de documentos estão disponíveis no Portal do Advogado.

Elaboração de cartilha com informações sobre prazos, regras e atualizações do Portal do Advogado.

Distribuição de audiozap com quatro perguntas e respostas sobre os danos considerados no Sistema Indenizatório Simplificado.

Distribuição de audiozap com informações sobre os novos 1.700 pagamentos realizados pelo Sistema Indenizatório Simplificado no início de junho.

Fatos relevantes do mês

Suporte aos Programas

Suporte ao PG008 Reconstrução de Vilas - Paracatu

Elaboração da 22ª edição do Panorama da Obra de Paracatu de Baixo com os principais avanços no reassentamento.

Elaboração da 21ª edição do Panorama da Obra de Paracatu de Baixo com os principais avanços no reassentamento.

Suporte ao PG008 Reconstrução de Vilas - Bento Rodrigues

Produção do informativo sobre avanços da obra para a Comissão de Atingidos de Bento Rodrigues.

Produção da 28ª edição do Informe do Reassentamento com informações sobre o avanço das obras para as famílias de Bento Rodrigues.

Suporte ao PG008 Reconstrução de Vilas

Elaboração de material informativo no formato newsletter para orientações às famílias dos reassentamentos sobre segurança e os protocolos sanitários durante às visitas às obras.

Suporte ao PG005 Programa de Proteção Social

Produção de programa de rádio para divulgar o resultado da primeira fase do Edital de Proteção Social e apresentar o Comitê Municipal de Avaliação do Programa de Proteção Social.

Produção de pílula de convite à população de Santana do Paraíso para reunião de formação do Comitê de Avaliação do Plano Municipal de Reparação em Proteção Social.

Produção de matéria de rádio sobre a criação do Comitê Local de Acompanhamento das Ações de Proteção Social em Linhares.

Suporte ao PG004 Proteção e Recuperação da Qualidade de Vida de Outros Povos e Comunidades Tradicionais

Produção de pílula de WhatsApp com esclarecimentos à comunidade de Degredo sobre o Sistema Indenizatório Simplificado.

Fatos relevantes do mês

Suporte aos Programas

Suporte ao PG008 Reconstrução de Vilas - Paracatu

Produção do Informe do Reassentamento de Paracatu de Baixo com os avanços das obras, fotos e status dos projetos de bens públicos.

Suporte ao PG013 Turismo, Cultura, Esporte e Lazer

Elaboração de e-mail marketing convidando prefeitos e gestores municipais de Cultura para reunião de apresentação do projeto de Incentivo à Leitura no dia 24/06.

Elaboração de e-mail marketing convidando prefeitos e gestores municipais de Cultura para reunião de apresentação do projeto de Incentivo à Leitura no dia 29/06.

Elaboração de e-mail marketing convidando prefeitos e gestores municipais de Cultura para reunião de apresentação do projeto de Incentivo à Leitura no dia 30/06.

Produção de matéria de rádio para divulgação da tradicional Festa do Caboclo Bernardo, em Regência, Linhares.

Suporte ao PG016 Retomada das Atividades Aquícolas e Pesqueiras

Produção de pílula para convidar pescadores, aquicultores e lideranças da pesca da região do Médio Rio Doce para reunião de apresentação do diagnóstico complementar da cadeia de pesca e da aquicultura e estudo de mercado.

Suporte ao PG032 Melhoria dos Sistemas de Abastecimento de Água

Elaboração de pílula para divulgar vagas de emprego para obras da adutora em Governador Valadares.

Produção de programa de rádio para informar sobre o andamento das obras da adutora de Governador Valadares no trecho urbano.

Suporte ao PG033 Programa de Educação para Revitalização do Rio Doce

Produção de programa de rádio com informações sobre as lives organizadas pelo projeto Raízes e Asas do Rio Doce no território Calha.

Fatos relevantes do mês

Suporte aos Programas

Suporte à Economia e Inovação

Produção de pílula para divulgar algumas vagas disponíveis no Recoloca Rio Doce para Governador Valadares e região.

Produção de pílula para divulgar o workshop sobre cadastramento de currículos de mão de obra local via Recoloca Rio Doce.

Produção de pílula para divulgar que a Fundação Renova e o SENAI estão promovendo o curso on-line gratuito de Iniciação Profissional em Segurança Alimentar.

Suporte ao PG033 Programa de Educação para Revitalização do Rio Doce

Distribuição de áudiozap com informações sobre as lives organizadas pelo projeto Raízes e Asas do Rio Doce no território Calha.

Suporte ao PG034 Programa de Preparação para Emergências Ambientais

Elaboração de cartilha em parceria com a Defesa Civil de Mariana com orientações para o período chuvoso.

Suporte ao UST

Produção de pílula para divulgar as inscrições para o Edital de Adesão de Produtores Rurais aos Programas de Restauração Florestal 2021.

Produção de pílula para divulgar o lançamento do Edital de Adesão de Produtores Rurais aos Programas de Restauração Florestal 2021.

Indicadores

O PG 06 foi aprovado recentemente e os indicadores do pilar Comunicação deverão ser medidos juntamente com indicadores dos demais pilares. Nesse sentido, as áreas responsáveis por cada pilar do PG 06 estão iniciando os processos necessários para a realização da pesquisa que, conforme aprovado, tem um prazo de 90 dias para acontecer a partir de junho de 2021.

PG007 Programa de Assistência aos Animais

Eixo Terra e Água

Objetivo

Assistência aos animais domésticos extraviados e desalojados pelo evento de rompimento da barragem de Fundão na região de Mariana e Barra Longa, na forma prevista nas cláusulas 73 a 75 do TTAC.

Cláusula	73	caput	Em Andamento
Cláusula	74	a	Concluído Internamente
Cláusula	74	b	Concluído Internamente
Cláusula	74	c	Em Andamento
Cláusula	74	d	Em Andamento
Cláusula	74	e	Em Andamento
Cláusula	74	f	Em Andamento
Cláusula	74	g	Em Andamento
Deliberação	226	2	Em Andamento
Deliberação	328	1	Concluído Internamente
Deliberação	328	2	Concluído Internamente
Deliberação	328	3	Concluído Internamente

Entregas do ano de 2021

Em virtude do replanejamento do programa, visando o alinhamento entre Estrutura Analítica de Projetos e Estrutura Analítica de Custos, os marcos previstos foram replanejados para após 2021.

Grandes números do programa

- 1133 registros de prontuários de atendimentos internos, sendo 154 adoções, 341 devoluções, 163 óbitos, 12 extravios, 30 registros de dados insuficientes de destinação e 433 animais sob a guarda temporária da Fundação Renova;
- Atualmente existem 314 bovinos, 63 equinos, 35 caninos, 18 suínos, 3 muaras sob a guarda temporária da Fundação Renova nos Centros de Acolhimento Temporário de Animais 1 e 2;
- No âmbito de atendimentos externos do programa, foram registrados 1675 prontuários médicos para animais atendidos nas propriedades de origem ou em situação de moradia temporária.

Fatos relevantes do mês

Não houve fatos relevantes no mês.

Indicadores




Gráfico 1. Porcentagem de conformidade em bem-estar animal nos CATA 1 e 2. Frequência Trimestral.

A aplicação deste indicador, em função da pandemia do novo Coronavírus (SARS-CoV-2), vem sendo realizada em caráter trimestral. Conforme apontado em relatórios anteriores, esta ampliação entre os períodos de aferição (de bimestral para trimestral) tem por objetivo reduzir o risco de exposição dos colaboradores em atividades conjuntas, e minimizar possibilidade de acidentes de trabalho em período de intensa ocupação de leitos causada pelo avanço da pandemia. Não obstante, esta frequência está adequada à proposta apresentada de revisão da Definição do Programa, e já validada pela CT-OS em Janeiro de 2020.

O resultado por espécie para o indicador Porcentagem de conformidade em bem-estar animal nos CATA 1 e 2 está apresentado a seguir:




Gráfico 2. Porcentagem de conformidade em bem-estar animal nos CATA 1 e 2 por espécie. Frequência Trimestral.

Durante o período de verificação de resultados deste indicador, o felino que se encontrava sob guarda temporária não passou por avaliação de bem-estar no período vigente por estar internado para tratamento de enfermidade.

Os demais desvios apresentados em relação a meta vigente, não são significativos do ponto de vista do atendimento aos quesitos mínimos de bem-estar animal. A metodologia utilizada prevê um padrão no escalonamento dos diferentes graus, de modo que ações possam ser tomadas prioritariamente em formato preventivo.

GRAU DE BEM-ESTAR	REFERÊNCIA EM %
Muito Alto	≥ 90%
Alto	≥ 80%
Regular	≥ 60%
Baixo	≥ 30%
Muito Baixo	≤ 29%

Quadro 1: Percentuais de referência para os 5 graus de bem-estar




Gráfico 3. Porcentagem de animais em processos adotivos finalizados. Frequência Bimestral.

Para o bimestre referente aos meses de maio e junho de 2021, as adoções realizadas na campanha virtual de 2021 e que ainda se encontravam em fase de acompanhamento, foram finalizadas e, portanto, passaram a incluir o respectivo indicador, conforme previsto na metodologia da Definição do Programa.

Um felino que estava sob guarda do Programa e fazia parte dos animais disponíveis para adoção, veio a óbito em função de doença crônica, e adicionalmente alterando o resultado do indicador.

Tabela 1. Indicadores que não iniciaram a medição.

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FÓRMULA DE CÁLCULO	UNIDADE DE MEDIDA
I3	Porcentagem de animais sob guarda temporária restituídos na fase de reassentamento	Número de restituições no reassentamento / Número de animais acolhidos nos CATA's	%
I4	Porcentagem de finalização dos acompanhamentos pós-ocupação	Número de acompanhamentos finalizados / Número de animais atendidos pelo Programa no pós-ocupação	%

PG008 Reconstrução de Vilas

Eixo Reconstrução e Infraestrutura

Objetivo

Reconstrução, recuperação e realocação das famílias que sofreram deslocamentos físicos e/ou econômicos das localidades de Bento Rodrigues, Paracatu de Baixo, Gesteira e famílias impactadas residentes na área rural às margens do Rio Gualaxo do Norte com projetos específicos por localidade. Após a conclusão da reconstrução e do reassentamento será realizado o monitoramento dos reassentamentos com abrangência dos programas sociais nas localidades por até 36 meses.

Cláusula	76	caput	Judicializado
Deliberação	257	1	Concluído Internamente
Deliberação	96	2	Concluído Internamente
Deliberação	96	4	Concluído Internamente

Fatos relevantes do mês – Reconstrução de Vilas

Social: Aquisição de imóvel para o Reassentamento Familiar na data de 21/06 para o Sr. Roberto Alves

Social: Aquisição de imóvel para o Reassentamento Familiar na data de 07/06 para Sra. Sônia Aparecida

Projeto Reconstrução de Bento Rodrigues

Entregas para o ano de 2021

dezembro de 2021 ● Concluir 54 casas

● Concluído ● Planejado ● Reprogramado

Projeto Reconstrução de Bento Rodrigues

Grandes números do projeto

Engenharia:

- **Projetos conceituais** concluídos para 168 casas, 22 lotes e 16 de bens públicos;
- **Projetos básicos** concluídos para 166 casas, 22 lotes e 11 bens públicos;
- **Projetos básicos de 152 casas e de 20 lotes vagos** protocolados na prefeitura;
- Licenças simplificadas para 18 **lotes**;
- **Alvarás Emitidos:** Para 124 edificações, 18 lotes vagos e 4 bens Coletivos. Há 14 edificações interrompidas ou que optaram por outra modalidade e 4 lotes vagos interrompidos ou que optaram por outra modalidade.

Projeto Reconstrução de Bento Rodrigues


Fatos relevantes do mês

Kick Off da Empresa Cardan Engenharia S.A para a construção de 27 casas.

Emissão da O.S das 14 edificações para a HTB

Projeto Reconstrução de Paracatu de Baixo

Entregas para o ano de 2021



dezembro de 2021	●	Concluir 20 Fundações de casas
dezembro de 2021	●	Concluir 05 Estruturas
dezembro de 2021	●	Concluir 02 Alvenaria
dezembro de 2021	●	Concluir 75% da Infraestrutura

● Concluído ● Planejado ● Reprogramado

Projeto Reconstrução de Paracatu de Baixo

Grandes números do projeto

Engenharia:

- Projetos conceituais concluídos para 61 **casas em andamento;**
- **Projetos conceituais** concluídos para 66 **casas**, 5 **lotes** e 12 **bens públicos.**
- **Projetos básicos** concluídos para 41 **casas**, 3 **lotes** e 8 **bens públicos.**
- **Projetos básicos** protocolados na prefeitura para 41 **casas**, 8 **bens públicos** e 8 **lotes vagos.**
- **Alvarás Emitidos:** Para 17 edificações e 4 bens Coletivos. Há 4 edificações interrompidas ou que optaram por outra modalidade.

Projeto Reconstrução de Paracatu de Baixo

Fatos relevantes do mês

Início da rede de distribuição de água.

Projeto Reconstrução de Gesteira

Entregas para o ano de 2021

Devido a judicialização do Reassentamento de Gesteira, não há entregas previstas.

Projeto Reconstrução de Gesteira

Fatos relevantes do mês

Não houve fatos relevantes no mês.

Projeto Reassentamento Familiar e Reconstruções

Entregas para o ano de 2021



● Concluído ● Planejado ● Reprogramado

Projeto Reassentamento Familiar e Reconstruções

Grandes números do Familiar

Engenharia

- Projetos conceituais finalizados para 50 **imóveis**, sendo para 28 **casas novas**, para 18 **reformas de casas** e para 4 **lotes vagos**;
- Projetos básicos para reformas de 18 **imóveis** e para construções de 46 **imóveis**;
- Licenças, alvarás/dispensa rural protocolados na Prefeitura ou não necessário para 24 **construções de casas novas**.
- Licenças simplificadas protocolados na Prefeitura ou não necessário para reforma de 8 **casas**.
- Licenças ou não protocolados na Prefeitura para 3 **lotes vagos**;
- Dispensas de licença emitidas ou não necessário para 4 **lotes vagos**;
- Licenças emitidas para 13 **casas Novas**;
- Licenças/dispensas simplificadas protocolados na Prefeitura ou não necessário emitidas para reformas de 16 **casas**.

Projeto Reassentamento Familiar e Reconstruções

Fatos relevantes do mês

Conclusão das obras do aviário ID 247 pela empresa RMC. Imóvel recebido pela família em 02/06/21.

Conclusão da segunda fase da reforma pela empresa Dinâmica do ID 258-Sandra Polack. Check list de recebimento final de obra em andamento.

PG009 Recuperação do Reservatório da UHE Risoleta Neves

Eixo Terra e Água

Objetivo

Restabelecimento das condições de operação da Usina Hidrelétrica Risoleta Neves por meio da implantação de ações de desassoreamento na área de alagamento da hidrelétrica e de reparo de infraestrutura.

Cláusula	79	Caput	Concluída internamente
Cláusula	80	Caput	Em andamento
Cláusula	81	Caput	Em andamento
Cláusula	150	§3º	Concluída parcialmente /Judicializado
Deliberação	30	N/A	Concluída internamente
Deliberação	80	4.1	Concluída internamente
Deliberação	80	4.2	Concluída internamente
Deliberação	225	2	Concluída internamente /em andamento/ Judicializado
Deliberação	286	3	Concluída internamente

Entregas do programa



● Concluído
 ● Planejado
 ● Reprogramado


Fatos relevantes do mês

➤ Descomissionamento do setor 4

- Execução de ensecadeira



- Conclusão do sistema temporário de condução das vazões do córrego dos Borges.



- Remoção de Sedimentos:

✓ Volume executado até 29/06: 11.814 m³



Fatos relevantes do mês

➤ Obras de Recuperação das Margens:

- Continuação na execução das obras para recuperação dos pontos de margem: 144/55



➤ Reabilitação da UHE - Risoleta Neves

Atividades desenvolvidas no período:

UG1: Desmontagem do cubo da ogiva, análise de líquido penetrante nos componentes do sistema de bielismo das palhetas, manutenção e limpeza das grades da tomada d'água, retirada das grades da tomada d'água, recuperação metalúrgica do vertedouro, transporte da tampa da UG1 para pintura, finalização dos ensaios de líquido penetrante no cubo e pás da UG1.

UG2: desmontagem das alavancas e bielas do servomotor da UG2, remoção do Rotor da UG2.

UG3: início das atividades de mergulho para limpeza da pista de contato/comporta do vão 5 da UG3, retirada e limpeza da grade da tomada da água da UG3.

Fatos relevantes do mês



➤ **UHE - Investigações para análise das condições do Barramento Principal**

- Status das sondagens das Galerias da UHE ~~Risoleta~~ Neves:
 - ✓ Devido ao ~~merecimento~~ ~~desnível~~ identificado nos drenos, foi solicitada execução de sondagem e ensaio de perda d'água em outros dois furos: SRBP-508 e SRBP-509

➤ **MONITORAMENTO AMBIENTAL**

- ✓ **Monitoramento de Efluentes**
- Relocação sistema de efluentes – Fazenda Floresta

Fatos relevantes do mês



- Lançamentos/bacias: Pontos não monitorados em atendimento aos compromissos legais, haja vista que não houve efluente bombeado para as Bacias 2A e 2B ou para a Bacia 1 no período.
- Realizado monitoramento para linha de base do rio Doce: sem desvios identificados no período de reporte;

✓ **Plano de monitoramento efluentes – Descomissionamento setor 4**

• **SETOR 1:**



Fatos relevantes do mês

Síntese conclusiva:

- Montante: monitoramentos diários e mensal: Ponto Seco
- Jusante: monitoramentos diários e mensal: Ponto Seco
- **CÔRREGO DOS BORGES:**



Síntese conclusiva:

- Montante: Diários: Não houve desvios para o período
Mensal: Desvio de Manganês Total no ponto de montante, atribuído ao background natural da região, sendo valor de referência associado ao próprio solo, águas superficiais e águas subterrâneas da região;
- Jusante: Diários: Não houve desvios para o período
Mensal: Desvio de Manganês Total no ponto de jusante, conforme monitoramento de montante, conclui-se, portanto, que vinha no curso d'água antes do empreendimento e é atribuível ao background natural da região.

Fatos relevantes do mês



Síntese conclusiva:

- Montante: monitoramentos diários e mensal: Ponto Seco
- Jusante: monitoramentos diários e mensal: Ponto Seco
- **SETOR 5A**



Fatos relevantes do mês

Síntese conclusiva:

- Montante: monitoramentos diários e mensal: Ponto Seco
 - Jusante: monitoramentos diários e mensal: Ponto Seco
- **SETOR 5B**



Síntese conclusiva:

- Montante: monitoramentos diários e mensal: Ponto Seco
 - Jusante: monitoramentos diários e mensal: Ponto Seco
- ✓ **Monitoramento Qualidade do Ar/Fumaça Preta**
 - Todas as áreas da Samarco e Contratadas responsáveis pela operação de equipamentos e veículos a diesel devem realizar o monitoramento periódico de emissão de fumaça preta, através do Opacímetro.
 - A periodicidade do monitoramento é semestral após a data de mobilização do veículo/equipamento.
 - Os seguintes selos são usados para identificar a condição de emissão de fumaça de cada equipamento:

VERDE - Certificado de Análise de Opacidade Aprovado - Equipamento liberado.

Fatos relevantes do mês

PRETO - Certificado de Análise de Opacidade Reprovado - Equipamento reprovado e impedido de ser utilizado para prestação de serviço ou uso próprio pela Samarco.

- Para os equipamentos reprovados, o responsável da área ou empresa deve apresentar, dentro de 2 dias úteis, laudo técnico de manutenção dos veículos, atestando que os ajustes necessários foram feitos e que a emissão de fumaça encontra-se dentro dos limites aceitáveis de acordo com a legislação vigente. Além disso, um novo teste com opacímetro deverá ser feito. Após apresentação do laudo técnico e novo teste o veículo receberá o selo verde para circulação interna.
- Desde o início do monitoramento da qualidade do ar nas comunidades de Rio Doce, Santana do Deserto e Novo Soberbo, nunca houve a ultrapassagem dos limites legais dos parâmetros monitorados (PM10 e PM2,5), mesmo no período seco. Caso venham a ocorrer eventos que ultrapassem o limite permitido, será realizada análise de causa do incidente. Nestes casos, a Samarco irá comunicar a investigação do incidente via ofício à SUPRAM à FEAM/GESAR e também acusará o evento no relatório CIF.

✓ Monitoramento Hídrico

Realizado monitoramento no curso d'água da Fazenda Gerônimo, no Córrego dos Borges, no rio do Peixe e no córrego Micaela, e foram identificados desvios nos parâmetros Manganês e/ou Ferro Dissolvido associados a elementos naturais (background) da região. Os estudos em desenvolvimento levantarão os valores de referência para se confirmar ou refutar a hipótese de background.

✓ Monitoramento - Instrumentação Barramentos

- Iniciada campanha de monitoramento nas seguintes estruturas:
Barramento C (montante e jusante) – Período 01/06 a 10/07 e Barramento A (montante e jusante) – Período 15/06 a 27/07;

Fatos relevantes do mês

- Frequência: Diária
- Parâmetros: Turbidez, Temperatura, Condutividade, Sólidos Sedimentáveis e pH.

Como essa primeira campanha ainda não foi concluída, os resultados dos monitoramentos de montante e jusante dos Barramentos A e C serão apresentados no próximo relatório.

✓ Hidrogeologia

- Foi apresentada proposta de Locação dos Poços de Monitoramento na Fazenda Gerônimo e Setor 8, sendo previstos 4 poços para Fazenda Gerônimo e 4 poços para o Setor 8.
- Encontram-se em andamento estudos de mapeamento geológico/estrutural nas 3 regiões (Fazenda Floresta, Fazenda Gerônimo e Setor 8).
- Também se encontra em andamento a Geofísica na Fazenda Floresta.

✓ Monitoramento de Ruído e Vibração

Realizado monitoramento de vibração nas regiões de Viana, Gerônimo, Florestinha, Pedra do Escalvado, Marimbondo, Funil, Buraco e Pontal e não foram identificados quaisquer desvios. As análises seguiram as definições estabelecidas na ABNT 10151/2019.

✓ Subprograma de Resgate e Translocação da Ictiofauna da UHE Risoleta Neves



Fatos relevantes do mês

✓ Reabilitação STP (Sistema de Transposição de Peixes)

- ✓ O Sistema de Transposição de Peixes da UHE – Risoleta Neves não foi impactado diretamente pelos sedimentos provenientes de Fundão, sendo que a necessidade de sua reabilitação é decorrente de: a) inatividade; b) falta de manutenção periódica; c) Impacto da pluma de água do vertedouro nas estruturas.
- ✓ Os serviços de reabilitação estão sendo executados pela RIP Serviços, operadora de O&M da Usina Risoleta Neves, conforme previsões abaixo:
 - Elaboração da especificação dos componentes: Executado;
 - Aquisição de componentes e peças : Em processo;
 - Reparos de Campo: Início previsto para 01/08/21 (120 dias aprox.).



✓ Gestão Ambiental

Se mantém em andamento a atividade remoção da sucata metálica nas margens do reservatório;



13

Grandes números do programa

959 mil m³ de material foi bombeado do reservatório da Usina Risoleta Neves.

Indicadores

Os indicadores do PG009 que foram implementados e estão em medição, encontram-se apresentados nos gráficos a seguir:




Gráfico 2. Avanço físico do processo de dragagem. Gráfico Acumulado.




Gráfico 3. Avanço físico das obras de reabilitação das unidades geradoras da UHE. (Gráfico Acumulado).




Gráfico 3. Avanço físico das obras de recuperação das margens. Gráfico Acumulado.




Gráfico 4. Avanço físico das obras de reabilitação / descomissionamento dos setores. Gráfico Acumulado.

PG010 Programa de recuperação das demais comunidades e infraestruturas impactadas entre Fundão e Candonga

Eixo Reconstrução e Infraestrutura

Objetivo

Executar as atividades de recuperação e reconstrução das infraestruturas danificadas pelo evento tais como: reestabelecimentos de acessos, limpeza e retirada de resíduos nas estruturas impactadas, entulho e detritos decorrentes do evento de rompimento da barragem de Fundão, demolição de estruturas comprometidas remanescentes e consequente limpeza, reconstrução de pontes, reconstrução ou reforma de cercas, currais e paiol, drenagem, reconstrução ou reforma de igrejas e outros templos religiosos, reconstrução ou reforma de campos de futebol e espaços de prática esportiva de acesso público, reconstrução ou reforma de centros comunitários, praças e locais públicos de lazer, reconstrução ou reforma de poços artesianos e pinguelas, recuperação ou reforma das vias de acessos impactadas pelo evento, contenções de taludes e encostas para acessos, reconstrução ou reforma das unidades habitacionais impactadas, reconstrução e recuperação das estruturas de educação e saúde impactadas.

Cláusula	84	a	Concluído Internamente
Cláusula	84	d	Em Andamento
Cláusula	84	e	Em Andamento

Cláusula	82	§2º	Judicializado
Cláusula	82	§3º	Judicializado
Cláusula	82	Caput	Judicializado
Cláusula	84	b	Em Andamento
Cláusula	84	c	Em Andamento
Cláusula	84	f	Em Andamento
Cláusula	84	g	Em Andamento
Cláusula	84	h	Em Andamento
Cláusula	84	i	Em Andamento
Cláusula	84	j	Em Andamento
Cláusula	84	k	Em Andamento
Cláusula	84	l	Em Andamento
Cláusula	84	m	Judicializado
Cláusula	84	n	Em Andamento
Cláusula	84	o	Em Andamento
Cláusula	84	p	Em Andamento
Cláusula	84	q	Em Andamento
Cláusula	84	r	Em Andamento
Cláusula	84	s	Concluído Internamente
Cláusula	87	Caput	Em Andamento
Cláusula	88	Caput	Judicializado
Deliberação	127	1.1	Concluído Internamente
Deliberação	127	1.4	Concluído Internamente
Deliberação	127	1.5	Concluído Internamente
Deliberação	190	1	Concluído Internamente
Deliberação	190	2	Judicializado
Deliberação	191	1	Concluído Internamente
Deliberação	207	1	Judicializado
Deliberação	217	3	Em Andamento

Deliberação	127	1.6	Concluído Internamente
Deliberação	207	2	Judicializado
Deliberação	217	2	Em Andamento
Deliberação	217	4	Concluído Internamente
Deliberação	23	2	Em Andamento
Deliberação	24	2	Em Andamento

Grandes números do programa

Geral Infraestrutura e Reconstrução: 1.635 **obras concluídas** (projetos e processos), sendo que, desse total, pode-se citar alguns exemplos:

- 922 obras correspondem a manutenção/recuperação de acessos e cercamentos que totalizam: 1.690 Km de manutenções realizadas, 142 km de acessos recuperados e 212 km de cercamentos de propriedades rurais executados;
- 109 obras correspondem a residências e propriedades recuperadas;
- 15 obras correspondem a casas reconstruídas;
- 28 obras correspondem a comércios reformados;
- 189 obras correspondem a quintais e lotes reformados;

Barra Longa:

- 105 obras correspondem a residências e propriedades recuperadas;
- 8 obras correspondem a casas reconstruídas;
- 27 obras correspondem a comércios reformados;
- 189 obras correspondem a quintais e lotes reformados.

Mariana:

- 4 obras correspondem a residências e propriedades recuperadas;
- 4 obras correspondem a casas reconstruídas;
- 1 obras correspondem a comércios reformados;
- 0 obras correspondem a quintais e lotes reformados;

Fatos relevantes do mês

Elaborados e concluídos os projetos das pontes Bueno, Juca Ponciano, Tiara, Tomador de Água, Borba, Ouro Fino (Novo Bento), Santa Rita e da Passarela Campinas Barreto.

Indicadores




Gráfico 1 - Número de obras concluídas (Impacto direto). Gráfico Acumulado




Gráfico 2 - Número de obras concluídas (Impacto indireto). Gráfico Acumulado

I03 - Número de termos de aceite oficiais entregues (Imp. direto)

(%) Avanço físico



100%




Gráfico 3 - Número de termos de aceite entregues (Impacto direto). Gráfico Acumulado

I04 - Número de termos de aceite oficiais entregues (Imp. indireto)

(%) Avanço físico



Melhor

100%




Gráfico 4 - Número de termos de aceite entregues (Impacto indireto). Gráfico Acumulado

PG011 Recuperação das escolas impactadas e reintegração da comunidade escolar

Eixo Pessoas e Comunidades

Objetivo

Reparar os danos causados às comunidades escolares atingidas de Fundão até Candonga, nas dimensões impactadas, por meio da reconstrução das condições materiais, estruturais, pedagógicas, institucionais, psicopedagógicas e sócio comunitárias, observadas as características anteriores ao rompimento da barragem para que o poder público possa garantir a manutenção do direito à educação, de acordo com as determinações do TTAC.

Cláusula	89	caput	Em Andamento
Cláusula	91	caput	Em Andamento
Cláusula	92	caput	Em Andamento
Cláusula	93	caput	Em Andamento
Deliberação	183	2	Concluído Internamente
Deliberação	183	3	Concluído Internamente
Deliberação	238	1	Concluído Internamente
Deliberação	390	3	Concluído Internamente

Entregas do ano de 2021

- novembro de 2021 ● Finalização dos PPPs nas 30 escolas da rede municipal de Mariana
- dezembro de 2021 ● Apoio na realização de eventos de acordo com o calendário escolar das escolas impactadas em Mariana e Barra Longa.
- dezembro de 2021 ● Execução das atividades de socialização da comunidade escolar em Mariana e Barra longa

● Concluído ● Planejado ● Reprogramado

Grandes números do programa

O programa não possui grandes números.

Fatos relevantes do mês

Apoio Pedagógico de Mariana – Execução da primeira etapa para revisão/finalização dos Projetos Político Pedagógicos: Reuniões de articulação com a SEMED.

Reunião com a Secretaria Municipal de Educação de Barra Longa para construção do plano de socialização no contexto da pandemia (adaptação das ações do Projeto de Arte, Cultura, Sociabilidade e Produção de Saberes para atendimento remoto) realizada em 23/06/2021.

Revisão do Programa de Recuperação das Escolas Impactadas e Reintegração da Comunidade Escolar (PG11) aprovada pelo CIF (Deliberação CIF nº 508, de 16 de junho de 2021), após revisão orientada pela Deliberação CIF nº 465.

Indicadores

Revisão dos indicadores do Programa de Recuperação das Escolas Impactadas e Reintegração da Comunidade Escolar (PG11) aprovada pelo CIF (Deliberação CIF nº 508, de 16 de junho de 2021). A realizar reunião com Câmara Técnica para definir a medição dos indicadores aprovados.

PG012 Programa de Memória Histórica, Cultural e Artística

Eixo Pessoas e Comunidades

Objetivo

Garantir, em parceria com a comunidade e poder público, a reparação, restauração, preservação, fortalecimento e restituição do patrimônio cultural histórico e artístico dos territórios impactados, assegurando suas condições de existência, realização e reprodução autônoma, e criando espaços de sociabilidade, convivência e fortalecimento de vínculos comunitários.

Cláusula	95	caput	Em Andamento
Cláusula	96	caput	Concluído Internamente
Cláusula	97	caput	Concluído Internamente
Cláusula	98	a	Concluído Internamente
Cláusula	98	b	Em Andamento
Cláusula	98	c	Em Andamento
Cláusula	98	d	Em Andamento
Cláusula	99	caput	Em Andamento
Deliberação	349	2	Concluído Internamente

Entregas do ano de 2021

- June de 2021 ● Entrega do sistema básico de monitoramento da Reserva Técnica
- June de 2021 ● Início das ações de reparação das Referências Culturais
- July de 2021 ● Devolutivas aos respectivos públicos do Diagnóstico de Referências Culturais
- August de 2021 ● Primeira etapa de publicações dentro do Projeto de Educação Patrimonial
- December de 2021 ● Restauração de 85 peças na Reserva Técnica
- December de 2021 ● Confecção e implantação de um calendário da Casa dos Saberes e Horta comunitária
- December de 2021 ● Oficinas sobre Educação Patrimonial
- December de 2021 ● Confecção e implantação de um calendário esportivo 2021
- December de 2021 ● Conclusão do calendário 2021 de apoio às manifestações culturais

● Concluído ● Planejado ● Reprogramado

Grandes números do programa

O programa não possui grandes números.

Fatos relevantes do mês

Restauro de 05 peças em junho na Reserva Técnica.

Início da realização de reuniões de devolutivas e apresentação sobre o diagnóstico de manifestações culturais realizado por meio da parceria da Fundação Renova com a UNESCO, junto às comunidades de Rio Doce, Santa Cruz do Escalvado e Barra Longa.

Apoio do PG12 com disponibilização de estrutura de banheiros para missa de Santo Antônio em Paracatu de Baixo.

18 projetos de restauro protocolados no IEPHA, contemplando 78 itens na Reserva Técnica.

Indicadores




Gráfico 1 - Percentual de restituição de bens materiais culturais. Gráfico Acumulado. Frequência Anual.




Gráfico 2 - Percentual de bens culturais reparados. Gráfico Acumulado. Frequência Anual.

* Indicadores atualizados conforme revisão do documento Definição do Programa efetuada em nov/20 aguardando aprovação da CTECLET.

PG013 Programa de Turismo, Cultura, Esporte e Lazer

Eixo Pessoas e Comunidades

Objetivo

O objetivo geral desse programa é, promover ações nas áreas de turismo, cultura, esporte e lazer, visando contribuir para a melhoria da qualidade de vida nos municípios atingidos e fomentar o desenvolvimento turístico dos polos definidos.

Cláusula	101	caput	Concluído Internamente
Cláusula	102	caput	Em Andamento
Cláusula	104	a	Em Andamento
Cláusula	104	b	Em Andamento
Cláusula	104	c	Em Andamento
Cláusula	104	d	Em Andamento
Cláusula	104	e	Planejado
Cláusula	104	f	Planejado
Cláusula	104	g	Planejado
Deliberação	321	3	Concluído Internamente
Deliberação	377	3.1	Concluído Internamente
Deliberação	377	3.2	Concluído Internamente
Deliberação	377	4	Concluído Internamente
Deliberação	377	5	Concluído Internamente
Deliberação	454	2	Planejado

Deliberação	239	1a	Concluído Internamente
Deliberação	239	1b	Concluído Internamente
Deliberação	239	1c	Concluído Internamente
Deliberação	239	3	Concluído Internamente
Deliberação	239	4	Concluído Internamente
Deliberação	239	5	Concluído Internamente
Deliberação	287	3	Concluído Internamente
Deliberação	287	4	Concluído Internamente
Deliberação	321	2	Reprogramado
Deliberação	454	3	Concluído Internamente
Deliberação	462	3	Concluído Internamente

Entregas do ano de 2021

- August de 2021 ● Conclusão da obra da Praça Gomes Freire em Mariana
- December de 2021 ● Término da apresentação dos Diagnósticos de impacto no Turismo, Cultura, Esporte e Lazer junto às comunidade
- December de 2021 ● Conclusão do projeto de fortalecimento institucional para o turismo no Estado de Minas Gerais e Espírito Santo
- December de 2021 ● Conclusão do Fortalecimento das Organizações Locais
- December de 2021 ● Conclusão Fortalecimento Institucional para Esporte, Cultura

● Concluído ● Planejado ● Reprogramado

Grandes números do programa

O programa não possui grandes números.

Fatos relevantes do mês

Reuniões de apresentação e formalização de participação com as prefeituras dos municípios polos de Marliéria e Linhares no projeto de Fortalecimento Institucional do Turismo.

Realização de reuniões de apresentação do Projeto de Incentivo à Leitura para as 39 prefeituras dos municípios da área de abrangência socioeconômica do programa.

Início do processo formativo com 169 entidades dos municípios da área de abrangência socioeconômica pelo projeto de Fortalecimento das Organizações Locais.

Início das ações estruturantes referentes ao projeto de viabilização do Arranjo Produtivo Local de Turismo na Foz.

Formalização para início de 24 projetos contemplados pelo Edital Doce.

Continuidade dos processos de formação dos arranjos produtivos locais com o avanço no processo de desdobramentos do planejamento estratégico nos polos de Mariana, e médio Rio Doce, com a definição de projetos prioritários para o desenvolvimento turísticos e levantamento de necessidades de capacitação.

Indicadores

Os indicadores do programa estão em revisão.

PG014 Programa de Apoio à Saúde Física e Mental da População Impactada

Eixo Pessoas e Comunidades

Objetivo

Desenvolver estudos epidemiológico e toxicológico para identificar o perfil epidemiológico e sanitário retrospectivo, atual e prospectivo dos moradores de Mariana até a foz do Rio Doce, de forma a avaliar riscos e correlações decorrentes do EVENTO e, com base nos resultados dos estudos, desenvolver ações para reparação nos possíveis impactos à saúde dos atingidos.

Cláusula	106	caput	Planejado
Cláusula	107	caput	Judicializado
Cláusula	108	caput	Em Andamento
Cláusula	111	caput	Judicializado
Deliberação	106	3	Concluído Internamente
Deliberação	386	3	Concluído Internamente
Deliberação	416	3	Concluído Internamente
Deliberação	416	4	Concluído Internamente
Deliberação	434	1	Concluído Internamente
Deliberação	435	1	Concluído Internamente
Deliberação	436	1	Concluído Internamente
Deliberação	452	2	Concluído Internamente
Deliberação	487	7	Judicializado
Deliberação	492	1a, 1b,1c	Concluído Internamente
Deliberação	504	3	Judicializado

Deliberação	130	4	Concluído Internamente
Deliberação	189	1	Concluído Internamente
Deliberação	189	2	Concluído Internamente
Deliberação	197	1 e 2	Concluído Internamente
Deliberação	219	4	Concluído Internamente
Deliberação	220	2	Concluído Internamente
Deliberação	220	3	Concluído Internamente
Deliberação	252	2	Concluído Internamente
Deliberação	264	4	Concluído Internamente
Deliberação	266	2	Concluído Internamente
Deliberação	504	2	Judicializado
Deliberação	504	4	Judicializado

Entregas do ano de 2021

janeiro de 2021	●	Implementação e acompanhamento do plano de Barra Longa – 1º Repasse financeiro para contratação de RH
março de 2021	●	Implementação e acompanhamento do plano de Barra Longa – Final do processo Seletivo
junho de 2021	●	Acompanhamento do plano de Mariana – Final do processo seletivo
junho de 2021	●	Implementação e acompanhamento do plano de Barra Longa – 2º Repasse financeiro para contratação de RH
junho de 2021	●	Execução do programa de capacitações para profissionais do SUS
julho de 2021	●	Retomada dos estudos de ARSH
agosto de 2021	●	Acompanhamento do plano de Mariana – 2º Repasse financeiro para contratação de RH
setembro de 2021	●	Implementação e acompanhamento do plano de Barra Longa – 3º Repasse financeiro para contratação de RH
outubro de 2021	●	Implementação e acompanhamento do plano de Barra Longa – 2º Repasse financeiro para assistência farmacêutica
outubro de 2021	●	Implementação e acompanhamento do plano de Barra Longa – 2º Repasse financeiro para consultas e exames especializados
novembro de 2021	●	Acompanhamento do plano de Mariana – 3º Repasse financeiro para contratação de RH
novembro de 2021	●	Publicação do edital FAPES/FAPEMIG
dezembro de 2021	●	Implementação e acompanhamento do plano de Barra Longa – 4º Repasse financeiro para contratação de RH

● Concluído

● Planejado

● Reprogramado

Grandes números do programa*

- 32 **profissionais** (entre médicos, enfermeiros, assistentes sociais, psicólogos e psiquiatras) atuaram nos municípios de Mariana/MG (16 **profissionais**) e Barra Longa/MG (16 **profissionais**).

* Os números serão melhores detalhados, no tópico seguinte.

Fatos relevantes do mês

Barra Longa

Desde o rompimento da Barragem de Fundão o município de Barra Longa vem recebendo apoio ao SUS para atendimento à população atingida. Atualmente, por meio de ACP homologada pela 12ª Vara, são disponibilizados recursos financeiros para a contratação de 4 médicos plantonistas, 2 enfermeiros plantonistas, 2 técnicos de enfermagem, 1 médico psiquiatra, 1 psicólogo e, para o Departamento de Vigilância em Saúde, 2 profissionais de nível médio, 2 profissionais de nível técnico e 2 profissionais de nível superior. Para o apoio logístico, a Fundação Renova disponibiliza 02 veículos para a Secretaria Municipal de Saúde de Barra Longa com os respectivos cartões-combustível.

Os profissionais médicos e enfermeiros atuam realizando consultas e procedimentos médicos no Centro Assistencial de Saúde (CAS) 24h, com média de 545 consultas e 218 procedimentos por mês.

Quanto ao atendimento em saúde mental, foram reportados em média 150 consultas mensais realizadas pelo médico psiquiatra e média de 94 atendimentos mensais pela profissional psicóloga. A Secretaria de Saúde também relatou o importante trabalho desenvolvido pelos profissionais da Vigilância em Saúde na alimentação dos sistemas de informação do SUS (agravos de notificação, SIM, plataformas Covid-19, entre outros), monitoramento de dados do Sistema de monitoramento da qualidade da água para consumo humano (SISAGUA), fiscalização e orientação aos comerciantes e população referente medidas sanitárias a serem seguidas para combate ao COVID-19 e inspeção sanitária em estabelecimentos comerciais, dentre outras.

Os veículos disponibilizados pela Fundação Renova têm sido utilizados para o transporte de pacientes, atendimento no transporte da Estratégia da Saúde da Família, transporte da equipe de Vigilância em Saúde para execuções de ações de prevenção, promoção e recuperação à saúde, entre outros.

A Fundação Renova também apoia o município com R\$ 175.000,00 (dois repasses anuais em 2020 e 2021) para complementação de exames e consultas especializados, aquisição de material médico, insumos e medicamentos. Além disso, disponibilizou 04 notebooks e 04 desktops para o Departamento de Vigilância em Saúde.

Fatos relevantes do mês

Mariana

Desde o rompimento da Barragem de Fundão o município de Mariana vem recebendo apoio para atendimento à população atingida. Atualmente, por meio de ACP homologado pela 2ª Vara Cível, a Fundação Renova mantém o financiamento, por meio da empresa Contexto, de 16 profissionais de saúde atuando no fortalecimento do SUS. Nos meses de abril e maio de 2021, a Prefeitura de Mariana iniciou a contratação de parte dos profissionais que deverão substituir os atualmente contratados pela empresa Contexto. O restante deverá ser substituído após homologação do processo seletivo que está em andamento, que está prevista para o mês de julho. Estes profissionais atuam nos seguintes equipamentos municipais de saúde:

- Espaço Conviver, que presta serviços à população atingida na área de Saúde Mental, oferecendo atendimentos psicológicos e psiquiátricos especializados e acompanhamento psicossocial. O aluguel deste espaço é financiado pela Fundação Renova, que também financiou a compra de móveis e equipamentos para seu funcionamento adequado.
- CAPS e CAPSAD, nos quais os atendimentos são realizados por equipe multiprofissional que atua de forma interdisciplinar e realiza prioritariamente atendimento às pessoas com sofrimento ou transtorno mental, incluindo aquelas com necessidades decorrentes do uso de álcool e outras drogas, em sua área territorial, seja em situações de crise ou nos processos de reabilitação psicossocial.
- UBS de Bento Rodrigues e Paracatu, na qual são oferecidos atendimentos com Nutricionista, Fisioterapeuta, Odontóloga, Médico ESF, Médico Psiquiatra, Enfermeiro e Psicóloga. O objetivo desta Unidade de Saúde é atender até 80% dos problemas de saúde da população atingida, sem que haja a necessidade de encaminhamento para outros serviços, como emergências e hospitais. Nesta UBS, assim como em outras UBS do Município, as famílias atingidas podem ter acesso a ações de promoção, prevenção e tratamento relacionadas a saúde da mulher, da criança, saúde mental, planejamento familiar, prevenção a câncer, pré-natal e cuidado de doenças crônicas como diabetes e hipertensão, fazer curativos, inalações, tomar vacinas, coletar exames laboratoriais, ter tratamento odontológico, receber medicação básica e ser encaminhado para atendimentos com especialistas.

Mariana – Saúde (16 profissionais atuando por meio da empresa Contexto no dia 15 de junho/21):

Médico Psiquiatra – 1 (20h/semana) – Atuação: ESF Bento Rodrigues e Paracatu;

Médico ESF – 1 (40h/semana) – Atuação: ESF Bento Rodrigues e Paracatu;

Enfermeiro – 2 (40h/semana) – Atuação: 1 ESF Bento Rodrigues e Paracatu e 1 no CAPSAD;

Psicólogo – 8 (30h/semana) – Atuação: 4 no CAPS, 1 no CAPSAD, 1 na ESF Bento Rodrigues e Paracatu, 1 no CREAS e 1 no Conviver;

Terapeuta Ocupacional – 2 (30h/semana) – Atuação: 1 no CAPS e 1 no CAPSij;

Analista de Saúde – 2 (30h/semana) – Atuação: 2 no Conviver.

A Fundação Renova também apoia o município de Mariana com 05 veículos, com os respectivos cartões-combustível para atendimento à população atingida, visando reforçar o trabalho das áreas de atenção primária, atenção especializada, saúde mental, vigilância em saúde, assistência farmacêutica, execuções de ações de prevenção, promoção e recuperação à saúde, entre outros.

Fatos relevantes do mês

Início da capacitação dos profissionais do SUS.

Indicadores

Os indicadores do programa estão em revisão.

PG015 Promoção da Inovação


Eixo Pessoas e Comunidades

Objetivo

Fomentar e financiar a produção de conhecimento relacionado à recuperação socioeconômica e socioambiental das áreas impactadas pelo rompimento, por meio da criação e fortalecimento de linhas de pesquisa de tecnologias aplicadas, fortalecimento de capital humano e internalização das tecnologias geradas para o processo de reparação.

Cláusula	113	caput	Em Andamento
Cláusula	114	a	Concluído Internamente
Cláusula	114	b	Em Andamento
Deliberação	100	1	Concluído Internamente
Deliberação	126	2	Concluído Internamente
Deliberação	126	3	Concluído Internamente
Deliberação	20	n/a	Concluído Internamente
Deliberação	31	a	Concluído Internamente
Deliberação	338	4	Concluído Internamente

Entregas do ano de 2021



agosto de 2021	●	Lançamento da Chamada Pública - Agroecologia e Produção Orgânica no ES
setembro de 2021	●	Início da execução da primeira rodada do programa de aceleração (online) do Hub de Inovação em Mariana
setembro de 2021	●	Início da execução do projeto de pesquisa para desenvolvimento e registro de herbicida orgânico
outubro de 2021	●	Lançamento da Chamada Pública - Agroecologia e Produção Orgânica em MG
novembro de 2021	●	Finalização do monitoramento e avaliação do protótipo da Estação de Tratamento Natural
dezembro de 2021	●	Início do Projeto Empreende Rio Doce

● Concluído ● Planejado ● Reprogramado

Grandes números do programa

O programa não possui grandes números.

Fatos relevantes do mês

Aprovação da Definição do Programa de Promoção da Inovação (PG15) por meio da Deliberação CIF N° 507 de 16/06/2021.

Indicadores



Gráfico 1 - Número de projetos de pesquisa e inovação financiados pelo Programa. Gráfico Acumulado. Frequência Anual.



Gráfico 2 - Número de bolsas formação educacional/profissional financiadas. Gráfico Acumulado. Frequência Anual.



Gráfico 3 - Índice de recurso destinado a pesquisas aportado na formação de pessoas. Gráfico Acumulado. Frequência Bianual.

Nota: "O indicador aparece como fora da meta pois as metas apresentadas para I01, I02 e I03 são finalísticas e vinculadas ao encerramento do Programa, em dezembro/2025. Assim, as medições são realizadas conforme frequência estabelecida para acompanhamento da evolução do Programa de modo a permitir o alcance das metas finalísticas".

PG016 Retomada das Atividades Aquícolas e Pesqueiras

Eixo Pessoas e comunidade

Objetivo

O Programa tem como objetivo principal a retomada das atividades aquícolas e pesqueiras. É importante ressaltar que o público da pesca/aquicultura é aquele que apresenta características de atividade produtiva e comercialização. Ou seja, aqueles (as) pescadores (as) que desempenham a atividade com finalidade comercial e tem o Registro Geral de Pesca (RGP), aqueles advindos do "Pescador de Fato" ou com protocolo emitido com a legislação vigente. Para aquicultura, aqueles (as) que apresentem o registro e licenciamento ambiental no órgão competente para desempenhar essa atividade. Nesse contexto, para atendimento dos (as) pescadores (as) e aquicultores (as) atingidos (as) foram definidos dois eixos principais de atuação: Eixo 1 - Processo para contribuir com a superação das limitações e restrições ao exercício da pesca e atividades aquícolas e Eixo 2 - Processos de estruturação produtiva e alternativas de produção e geração de renda através de processos de reparação coletivos onde serão somadas ações de dimensão econômica, das relações e organização sociais e das atividades produtivas e da comercialização de pescado.

Cláusula	116	caput	Em Andamento
Cláusula	118	caput	Planejado
Cláusula	119	caput	Planejado
Cláusula	122	caput	Judicializado
Cláusula	123	caput	Judicializado
Deliberação	121	2	Concluído Internamente
Deliberação	480	4	Concluído Internamente
Deliberação	480	5	Concluído Internamente

Entregas do ano de 2021

junho de 2021		Caracterização Socioeconômica da Pesca e Aquicultura e Monitoramento Pesqueiro - Informe Trimestral I
setembro de 2021		Caracterização Socioeconômica da Pesca e Aquicultura e Monitoramento Pesqueiro - Informe Trimestral II
outubro de 2021		Caracterização Socioeconômica da Pesca e Aquicultura e Monitoramento Pesqueiro - Relatório Semestral I
novembro de 2021		Diagnóstico Complementar da Cadeia Produtiva da Pesca e Aquicultura - Entrega do Relatório Territorial - Alto do Rio Doce
novembro de 2021		Diagnóstico Complementar da Cadeia Produtiva da Pesca e Aquicultura - Entrega do Relatório Territorial - Foz do Rio Doce - Litoral
dezembro de 2021		Diagnóstico Complementar da Cadeia Produtiva da Pesca e Aquicultura - Entrega do Relatório Territorial - Calha do Rio Doce
dezembro de 2021		Diagnóstico Complementar da Cadeia Produtiva da Pesca e Aquicultura - Entrega do Relatório Territorial - Baixo Rio Doce
dezembro de 2021		Diagnóstico Complementar da Cadeia Produtiva da Pesca e Aquicultura - Entrega do Relatório Territorial - Médio Rio Doce
dezembro de 2021		Caracterização Socioeconômica da Pesca e Aquicultura e Monitoramento Pesqueiro - Informe Trimestral III

 Concluído

 Planejado

 Reprogramado

Grandes números do programa

- 7 comunidades atendidas: Rio Doce e Periquito em MG (107 beneficiários), e Areal, Entre Rios, Povoação, Regência e Guaxe no ES (98 beneficiários);
- Formalização de 2 Associações em MG (APIPEC e ASPERDOCE) com 107 beneficiários;
- 40 oficinas de Capacitação Realizadas pelo Associativismo e Cooperativismo, ASPIPEC e ASPERDOCE em MG e APIGUA no ES (121 beneficiários);
- 246 participantes das Oficinas Devolutivas nos municípios de Governador Valadares, Rio Casca e Ipatinga;
- 171 materiais Virtuais disponibilizados, 3 temas relacionadas a Aquaponia realizados até 06/2021 , aplicados em cursos de capacitação/qualificação e 122 beneficiários pelo Projeto Cultivando para Pescar;
- Aplicados 1943 formulários de coletas de dados primários e de desembarque pesqueiro, de forma remota com pescadores e aquicultores do Projeto da Caracterização Socioeconômica da Pesca e Aquicultura e Monitoramento Pesqueiro;
- 57 entrevistas realizadas, de forma remota, para levantamento de dados primários junto a Instituições Governamentais, Instituições de Pesquisa e Ensino e Estabelecimentos Comerciais do Projeto do Diagnóstico Complementar da Cadeia da Pesca e Aquicultura e Estudo de Mercado.

Fatos relevantes do mês

Publicação do Edital do Plano de Recuperação da Pesca e Aquicultura em 30/06.

Entrega do primeiro informe trimestral da Caracterização Socioeconômica da Pesca e Aquicultura e Monitoramento Pesqueiro referente a produção pesqueira no rio Doce e litoral do Espírito Santo.

Indicadores

#	INDICADOR	META	PRAZO	STATUS
I01	Percentual de pescadores(as) /aquicultores(as) em condições de exercer atividades alternativas	100%	Dez/25	Até ago/2020 foram atendidos 220 pescadores e aquicultores em atividades alternativas, nos projetos 'Cultivando para Pescar', 'Associativismo e Cooperativismo' e de acordo com os projetos beneficiados no 1º e 2º edital de apoio. A base do indicador será reformulada para melhor apuração dos resultados.
I02	Percentual de pescadores(as) e aquicultores(as) em condições de retomar o exercício das atividades produtivas.	100%	Dez/25	O indicador será medido considerando os projetos beneficiados no 1º e 2º edital de apoio e de acordo com os resultados obtidos através das atividades de campo da Caracterização Socioeconômica da Pesca e Aquicultura e Monitoramento pesqueiro. A base do indicador será reformulada para melhor apuração dos resultados.
I03	Percentual de pescadores(as) e aquicultores(as) atendidos(as) pela assessoria e assistência técnica de ATER.	100%	Dez/24	O indicador será medido após início da execução das atividades da ATER e coleta das assinaturas dos termos de adesão/recusa. Ressalta-se que estamos aguardando manifestação da Câmara Técnica de Economia e Inovação - CTEI sobre a proposta técnica apresentada pela FR.

Nota: Os indicadores não iniciaram suas medições, encontram-se em revisão na CTEI, onde foi encaminhada nova proposta de indicadores finalísticos.

PG017 Retomada das Atividades Agropecuárias

Eixo Terra e Água

Objetivo

Reparar os danos socioeconômicos e ambientais aos produtores rurais ao longo da calha do rio Doce em virtude do rompimento da barragem de Fundão, bem como oferecer apoio técnico de modo a fomentar o reestabelecimento da rotina produtiva em condição pré-existente ao evento. Ainda, para além da reparação propriamente dita, serão fornecidos serviços de Assistência Técnica e Extensão Rural, que fomentarão a utilização de técnicas produtivas sustentáveis.

Cláusula	125	a	Judicializado
Cláusula	125	b	Judicializado
Cláusula	125	c	Judicializado
Cláusula	125	d	Judicializado
Cláusula	125	e	Em Andamento
Cláusula	125	f	Em Andamento
Cláusula	125	g	Judicializado
Cláusula	125	h	Judicializado
Cláusula	125	i	Em Andamento
Cláusula	125	j	Judicializado

Deliberação	145	3	Concluído Internamente
Deliberação	263	2	Concluído Internamente
Deliberação	263	3	Concluído Internamente
Deliberação	341	1	Concluído Internamente
Deliberação	343	1.4	Concluído Internamente
Deliberação	354	1 e 2	Concluído Internamente

Entregas do ano de 2021

- outubro de 2021 ● Cursos de capacitação da EMATER concluídos
- dezembro de 2021 ● Entrega do relatório final do contrato 4800019735 UFV-SIF - Pró-ATER

● Concluído ● Planejado ● Reprogramado

Grandes números do programa

Alto Rio Doce

- 252 propriedades elegíveis ao programa, tem-se 50 direcionados ao reassentamento e 202 ao PASEA. Dos 202, 188 são PASEA planejados sendo que 184 devolutivas foram realizadas, e a diferença dos 14 refere-se a estudo de caso de elegibilidade ao programa, pendência de CAR ou problema fundiário. Até o presente momento, 148 propriedades aderiram à implantação do Plano de Adequação Socioeconômica e Ambiental (PASEA), 34 não aderiram e 2 estão em análise pelo produtor;
- 51.288,0 toneladas de silagem entregues para produtores impactados, sendo 551,9 toneladas no mês;
- 7.039,5 horas de Assistência Técnica e Extensão Rural para 129 propriedades no território de Mariana e Alto Rio Doce;
- 425 barraginhas realizadas nos territórios de Mariana e Alto Rio Doce;
- 870 infraestruturas rurais simples e complexas concluídas nos territórios de Mariana e Alto Rio Doce;
- 187 nascentes cercadas e 48 nascentes com plantio florestal realizado;
- 1.592 hectares de reestruturação produtiva executados.

Médio Rio Doce

- 3.540 horas individuais de Assistência Técnica e Extensão Social (ATES) no Lote 3 – Tumiritinga/MG (1º Junho, Terra Prometida e Águas da Prata I e II) e Periquito/MG (Liberdade);
- 5.677 horas coletivas de Assistência Técnica e Extensão Social (ATES) no Lote 3 – Tumiritinga/MG (1º Junho, Terra Prometida e Águas da Prata I e II) e Periquito/MG (Liberdade);
- 2 feiras de apoio à comercialização de produtos realizada para o Lote 3 – Tumiritinga/MG (1º Junho, Terra Prometida e Águas da Prata I e II) e Periquito/MG (Liberdade);
- 159 Indicadores de Sustentabilidade em Agroecossistemas (ISA) elaborados para o Lote 3 – Tumiritinga/MG (1º Junho, Terra Prometida e Águas da Prata I e II) e Periquito/MG (Liberdade);
- 29.106 toneladas de silagem, via pagamento, para produtores impactados, sendo 1.655 toneladas no mês.

Baixo Rio Doce

- 1.000 horas individuais de Assistência Técnica e Extensão Social (ATES) no Lote 4 - Linhares/ES (Assentamento Sezínio Fernandes de Jesus);
- 1.051 horas coletivas de Assistência Técnica e Extensão Social (ATES) no Lote 4 - Linhares/ES (Assentamento Sezínio Fernandes de Jesus);
- 1 feira de apoio à comercialização de produtos para o Lote 4 - Linhares/ES (Assentamento Sezínio Fernandes de Jesus);
- 98 Indicadores de Sustentabilidade em Agroecossistemas (ISA) elaborados para o Lote 4 - Linhares/ES (Assentamento Sezínio Fernandes de Jesus);
- 2.914 toneladas de silagem, via pagamento, para produtores impactados, sendo 198 toneladas no mês.

Parcerias

- 34 Cursos de capacitação realizados pela EMATER nos territórios Mariana, Alto Rio Doce, Médio Rio Doce, Calha do Rio Doce e Baixo Rio Doce;
- 17 Unidades Demonstrativas implantadas em propriedades localizadas no território Alto Rio Doce. Sendo 16 Unidades Demonstrativas implantadas em parceria com o World Resources Institute (WRI), Fazenda Ecológica e Centro Internacional de Pesquisa Agroflorestal (ICRAF), e 1 Unidade Demonstrativa implantada em parceria com a Empresa de Pesquisa Agropecuária de Minas Gerais (EPAMIG) junto à empresa Biokratos.

Fatos relevantes do mês

Médio Rio Doce

Não houve fatos relevantes no mês.

Baixo Rio Doce

Não houve fatos relevantes no mês.

Alto Rio Doce

Realização de Curso de Capacitação on-line pela EMATER com o tema: "Inclusão Produtiva e Erradicação da Pobreza".

Plano de redução de silagem em andamento.

Indicadores




Gráfico 1. Taxa de reposição de alimentação animal. Gráfico Semestral.

PG018 Desenvolvimento e Diversificação Econômica


Eixo Pessoas e Comunidades

Objetivo

Promover o surgimento de novos negócios e o fortalecimento de negócios existentes, de forma a contribuir para o desenvolvimento econômico dos municípios impactados.

Cláusula	129	caput	Em Andamento
Cláusula	130	a	Em Andamento
Cláusula	130	b	Em Andamento
Cláusula	130	c	Concluído Internamente
Cláusula	130	d	Planejado
Cláusula	130	e	Em Andamento
Cláusula	130	f	Em Andamento
Deliberação	109	n/a	Concluído Internamente
Deliberação	163	3	Concluído Internamente
Deliberação	503	2	Em Andamento

Entregas do ano de 2021



● Concluído ● Planejado ● Reprogramado

Grandes números do programa

Fundo Desenvolve Rio Doce

- **R\$ 55.70 milhões** emprestados para negócio em Minas Gerais e Espírito Santo.
- Em **Minas Gerais**, R\$ 45 milhões foram **desembolsados** para 1394 contratos e 1100 empresas.
- No **Espírito Santo**, R\$ 10 milhões foram **desembolsados** para 410 contratos e 397 empresas.

Fundo Diversifica Mariana

- **R\$ 55 milhões** em linhas de crédito

Fundo Compete Rio Doce

- Em **Minas Gerais**, R\$ 7 milhões foram **desembolsados** para 225 contratos e 127 empresas.

Fatos relevantes do mês

Paralisação das obras da Casa do Empreendedor em função de uma ação judicial

Indicadores




Gráfico 1. Percentual de ofertas, de pelo menos uma ação do escopo do programa, conforme a cláusula 130 do TTAC em 100% dos municípios atingidos. Frequência Semestral. Gráfico Acumulado.




Gráfico 2. Percentual de entregas de quatro projetos do eixo de Atração de Investimentos do programa (Mariana) aprovados nas instâncias de governança. Frequência Anual. Gráfico Acumulado

PG019 Recuperação de Micro e Pequenos Negócios

Eixo Pessoas e Comunidades

Objetivo

Elaborar e executar um programa específico para a recuperação de micro e pequenos negócios no setor de comércio, serviços e produtos, localizados de Fundão até Candonga em MG, e Regência e Povoação no ES, áreas diretamente atingidas pelo EVENTO.

Cláusula	132	Caput	Em Andamento
Cláusula	133	Caput	Em Andamento
Deliberação	342	2	Concluído Internamente

Entregas do ano de 2021

- abril de 2021 Finalização dos atendimentos de assessoria técnica aos 13 grupos produtivos (175 artesãos) de Mariana e Barra Longa do Projeto Catarse Coletiva.
- abril de 2021 Finalização da assessoria técnica pelo IEBT para 26 negócios de Mariana, Barra Longa, Santa Cruz do Escalvado e Rio Doce.
- julho de 2021 Finalização de atendimentos de assessoria técnica para 20 atingidos em 2 turmas, em formato online, do Projeto Inovando Futuros
- setembro de 2021 Reposição de insumos e equipamentos para 15 negócios impactados no Alto Rio Doce
- dezembro de 2021 Finalização da assessoria técnica e implementação de melhorias para 70 negócios impactados na Foz do Rio Doce, em Regência e Povoação (17% do público do PG19).
- dezembro de 2021 Finalização de assessoria técnica para 20 negócios impactados em Mariana-MG e 15 negócios em Barra Longa-MG

A reposição de insumos e equipamentos para 5 negócios impactados no Reassentamento: Paracatu e Bento Rodrigues, prevista para 2021 não ocorrerá em função de novas definições de finalização e entrega do reassentamento.

● Concluído
 ● Planejado
 ● Reprogramado

Grandes números do programa

321 **micro e pequenos negócios atendidos**, deste total, 265 refere-se a quantidade de **assessoramento e planejamento de negócios**, 15 a quantidade de **aluguéis**, 172 o número de **reposições de equipamentos e insumos** e 1 **reforma e/ou adequação de infraestrutura**.

Nota-se que a soma dos atendimentos por tipo (453) ultrapassa a quantidade total de atendidos (321). O motivo dessa diferença é que um atingido pode receber mais de um tipo de atendimento para o mesmo estabelecimento.

Fatos relevantes do mês

Lançamento de novos produtos da Coleção Minha Casa em Mim no SPFW 2021 (2 vestidos do Grupo Meninas da Barra).

Indicadores

O indicador I02 - % de novos negócios em substituição ao anterior que acessaram consultoria / assessoria especializada, reportado a partir de janeiro de 21, encontra-se em revisão pois foi identificada a necessidade de parâmetros não mapeados inicialmente, o qual terá seu levantamento concluído em julho/21.

¹ A medição do indicador iniciou efetivamente em 2021 pois a avaliação do público elegível ao Programa, feito com base nas informações do Cadastro e leitura de laudos correspondentes foi realizado no final de 2020.

² O número de negócios elegíveis aos atendimentos poderá sofrer variação devido ao não fechamento do cadastro da Fundação Renova.

³ O indicador I01 - % de negócios impactados com condições de produção recuperadas está na fase de mapeamento dos pesos para medição, previsão de conclusão em julho/21.

PG020 Estímulo à Contratação Local


Eixo Pessoas e Comunidades

Objetivo

Estabelecer e executar um processo de priorização de contratação local, com ênfase na população atingida, visando estimular o uso da força de trabalho e redes de fornecedores locais para as ações que forem desenvolvidas de Fundação a Regência, conforme cláusulas 134 a 136 do TTAC.

Cláusula	134	caput	Em Andamento
Cláusula	135	a	Em Andamento
Cláusula	135	b	Em Andamento
Cláusula	136	caput	Concluído Internamente
Deliberação	146	n/a	Concluído Internamente
Deliberação	352	5	Concluído Internamente
Deliberação	84	n/a	Concluído Internamente

Entregas do ano de 2021



 Concluído

 Planejado

 Reprogramado

Grandes números do programa

- 132 turmas ofertadas, abertura de 3.705 vagas, 6.943 pessoas matriculadas, 3.386 concluintes, 1.488 reprovados e 3.654 evadidos.
- **R\$ 1.573.434** de **Geração de Renda** para os atingidxs, oportunizados pelo poder de compra da Fundação Renova.

Fatos relevantes do mês

Monitorada a contratação de 236 pessoas pelos fornecedores da Fundação Renova em de junho/21, sendo 125 contratações locais e 111 não locais.

Conclusão do diagnóstico inicial nas empresas participantes do 3º ciclo do Programa de Desenvolvimento de Fornecedores em Minas Gerais, sendo 40 em Mariana, 20 em Governador Valadares, 10 em Barra Longa, 6 em Rio Doce e 4 em Santa Cruz do Escalvado.

Indicadores




Gráfico 1. Utilização da rede local de fornecedores – MG e ES. Frequência Trimestral.




Gráfico 2. Utilização da rede local de fornecedores – 39 Municípios. Frequência Trimestral.




Gráfico 3. Utilização da rede local de fornecedores – MG e ES. Gráfico Acumulado. Frequência Mensal.




Gráfico 4. Relação de profissionais admitidos em cada região – 39 Municípios. Gráfico Acumulado. Frequência Mensal.

I05- Quantidade de profissionais que finalizaram os cursos de aperfeiçoamento profissional
Quantidades

↑
Melhor



Gráfico 5. Quantidade de profissionais que finalizaram os cursos de aperfeiçoamento profissional. Gráfico Acumulado. Frequência Semestral.

IC- Total de Recursos Recolhidos por (ISS) nos estados de MG e ES na área de atuação da Renova
Percentual (%)

↑
Melhor




Gráfico 6. Total de Recursos Recolhidos por (ISS) nos estados de MG e ES na área de atuação da Renova. Frequência Mensal.

PG021 Auxílio Financeiro Emergencial

Eixo Pessoas e Comunidades

Objetivo

O programa tem como objetivo conceder auxílio financeiro mensal à população impactada que tenha tido comprometimento de sua renda em razão de interrupção comprovada, nos termos da Cláusula 21 do TTAC, de suas atividades produtivas ou econômicas em decorrência do evento, até o restabelecimento das condições para retomada das atividades produtivas ou econômicas.

Cláusula	137	caput	Judicializado
Deliberação	210	único	Concluído Internamente
Deliberação	420	3-a	Judicializado
Deliberação	457	1 e 2	Judicializado
Deliberação	48	n/a	Concluído Internamente
Deliberação	485		Concluído Internamente

Grandes números do programa

- Atualmente há 10.515 **titulares** que recebem auxílio financeiro emergencial. Considerando titulares e dependentes (22.961), são 22.961 pessoas assistidas pelo Programa;
- Até o momento foram **pagos R\$** 1.614,8 Mi .

Fatos relevantes do mês

- Inclusão de 3 auxílios por Decisão Judicial;
- Exclusão de 21 auxílios;
- Continuação de cancelamentos dos auxílios vinculados à quitação definitiva do Sistema Indenizatório Simplificado previsto na decisão da 12ª Vara Federal.

Indicadores




Gráfico 1. Adimplência dos Pagamentos de Auxílio Financeiro Emergencial. Gráfico Acumulado.




Gráfico 2. Pagamento de Auxílio Financeiro Emergencial. Gráfico Acumulado.

PG023 Manejo de Rejeitos

Eixo Terra e Água

Objetivo

Realizar estudos de identificação e de avaliação detalhada da área ambiental 1 (áreas abrangidas pela deposição de rejeitos nas calhas e margens dos rios Gualaxo do Norte, Carmo e Doce, considerando os respectivos trechos de seus formadores e afluentes, bem como as regiões estuarinas, costeiras e marinha na porção impactada pelo rompimento da Barragem de Fundão). Realizar o manejo de rejeitos decorrentes do rompimento, conforme resultados dos estudos previstos neste programa, considerando os fatores ambientais, sociais e econômicos da região.

Cláusula	150	caput	Concluído Internamente
Cláusula	151	caput	Judicializado
Cláusula	180	§único	Judicializado
Cláusula	180	caput	Concluído Internamente
Deliberação	142	2	Concluído Internamente
Deliberação	164	1	Concluído Internamente
Deliberação	165	1	Em Andamento
Deliberação	165	2	Concluído Internamente
Deliberação	173	3	Concluído Internamente
Deliberação	180	2	Concluído Internamente
Deliberação	194	2	Em Andamento
Deliberação	222	1.4	Concluído Internamente
Deliberação	222	1.5	Concluído Internamente
Deliberação	222	1.6	Concluído Internamente
Deliberação	222	1.7	Concluído Internamente

Deliberação	222	1	Concluído Internamente
Deliberação	222	1.1	Concluído Internamente
Deliberação	222	1.2	Concluído Internamente
Deliberação	222	1.3	Concluído Internamente
Deliberação	245	1	Em Andamento
Deliberação	245	1.1	Concluído Internamente
Deliberação	245	1.2	Concluído Internamente
Deliberação	245	1.3	Concluído Internamente
Deliberação	245	1.4	Em Andamento
Deliberação	246	2	Concluído Internamente
Deliberação	246	3	Concluído Internamente
Deliberação	261	1	Em Andamento
Deliberação	261	1.1	Concluído Internamente
Deliberação	261	1.10	Em Andamento
Deliberação	261	1.11	Em Andamento
Deliberação	261	1.12	Em Andamento
Deliberação	261	1.13	Concluído Internamente
Deliberação	261	1.14	Concluído Internamente
Deliberação	261	1.15	Pendente
Deliberação	261	1.16	Concluído Internamente
Deliberação	261	1.17	Concluído Internamente
Deliberação	261	1.18	Concluído Internamente
Deliberação	261	1.19	Concluído Internamente
Deliberação	261	1.2	Concluído Internamente
Deliberação	261	1.3	Concluído Internamente
Deliberação	261	1.4	Concluído Internamente
Deliberação	261	1.5	Concluído Internamente
Deliberação	261	1.7	Concluído Internamente
Deliberação	261	1.8	Judicializado
Deliberação	261	1.9	Em Andamento

Deliberação	273	1	Em Andamento
Deliberação	273	1.1	Em Andamento
Deliberação	273	1.2	Concluído Internamente
Deliberação	273	1.3	Em Andamento
Deliberação	273	1.4	Em Andamento
Deliberação	273	1.5	Em Andamento
Deliberação	273	1.6	Em Andamento
Deliberação	273	1.7	Em Andamento
Deliberação	284	1	Concluído Internamente
Deliberação	284	2	Concluído Internamente
Deliberação	285	2	Concluído Internamente
Deliberação	285	3	Concluído Internamente
Deliberação	285	4	Concluído Internamente
Deliberação	285	5	Concluído Internamente
Deliberação	3	n/a	Concluído Internamente
Deliberação	304	2	Judicializado
Deliberação	323	1	Em Andamento
Deliberação	324	2	Concluído Internamente
Deliberação	345	2	Concluído Internamente
Deliberação	358	1	Concluído Internamente
Deliberação	358	2	Concluído Internamente
Deliberação	358	3	Judicializado
Deliberação	362	2	Reprogramado
Deliberação	378	5	Reprogramado
Deliberação	378	6	Concluído Internamente
Deliberação	384	1	Concluído Internamente
Deliberação	431	2	Em Andamento
Deliberação	45	n/a	Concluído Internamente
Deliberação	453	3	Concluído Internamente
Deliberação	488	2	Concluído Internamente

Deliberação	488	4	Concluído Internamente
Deliberação	497	1	Em Andamento
Deliberação	497	2	Em Andamento
Deliberação	497	3	Em Andamento
Deliberação	86	1-a	Concluído Internamente
Deliberação	86	1-c	Concluído Internamente
Deliberação	86	1-c (ação 1)	Concluído Internamente
Deliberação	86	e	Concluído Internamente
Deliberação	86	f	Concluído Internamente

Entregas do ano de 2021

março de 2021	●	Conclusão do projeto executivo de recuperação das lagoas marginais
abril de 2021	●	Apresentação do contrato assinado com a empresa que executará a Etapa 2 da caracterização ambiental do Plano de Manejo de Rejeitos – Trecho 17 (marinho)
abril de 2021	●	Conclusão da renaturalização piloto - intracalha dos trechos 6 e 7 - Rio Gualaxo do Norte
maio de 2021	●	Consolidação do 1º relatório anual de estudos da região deltaica no trecho 16 - Baixo Doce
junho de 2021	●	Conclusão do refinamento da mancha de inundação à jusante de Candonga
setembro de 2021	●	Mobilização da equipe que executará a Etapa 2 da caracterização ambiental do Plano de Manejo de Rejeitos – Trecho 17 (marinho)
outubro de 2021	●	Conclusão da implantação da expansão do Projeto de Renaturalização para novos trechos
novembro de 2021	●	Protocolo relatório final ao CIF - Mancha de Inundação a Jusante de Candonga

● Concluído

● Planejado

● Reprogramado

Grandes números do programa

O programa não possui grandes números.

Fatos relevantes do mês

Iniciada em 02 de junho de 2021 a execução do Plano de amostragem e Caracterização do sedimento depositado no Reservatório da UHE Risoleta Neves, em atendimento à condicionante nº 38 da LOC da UHE.

Em 18 de junho de 2021, a CT-GRSA emitiu a Síntese de Reunião CT-GRSA Gerencial nº 12/2021 em que é registrada a concordância da CT-GRSA com o escopo metodológico de trabalho apresentado pela Fundação Renova, em atendimento aos itens 13 e 14 do Eixo Prioritário 1 da ACP 155bi, referente a execução da Etapa 2 de caracterização ambiental do Plano de Manejo de Rejeitos do Trecho 17 (Marinho).

Protocolo do relatório final sobre o Estudo das Manchas de Inundação pós Candonga (trechos 3 a 16) realizado em 30 de junho de 2021 (em atendimento aos itens 1 e 3, da Deliberação CIF nº 497/2021).

Indicadores

Conforme estabelecido pela Nota Técnica 12/2018/CTPDCS/CIF e Deliberação CIF nº 230, os indicadores do Programa estão em discussão no âmbito da 12ª Vara Cível e Agrária, na Ação Civil Pública (ACP) 69758-61.2015.4.01.3400. Portanto, esse processo encontra-se em andamento.

PG025 Programa de Recuperação da Área Ambiental 1

Eixo Terra e Água

Objetivo

Este Programa tem como objetivo geral a recuperação da área diretamente impactada pelo rompimento da barragem de Fundão (ÁREA AMBIENTAL 1) nos municípios de Mariana, Barra Longa, Rio Doce e Santa Cruz do Escalvado, em atendimento as cláusulas 158, 159 e 160 do TTAC, bem como do distrito de Chopotó, localizado no município de Ponte Nova, que foi parcialmente impactado.

Cláusula	158	Caput	Concluída
Cláusula	159	§único	Em Andamento
Cláusula	159	Caput (recuperação)	Reprogramado
Cláusula	160	Caput	Concluído Internamente
Deliberação	186	2	Concluído Internamente
Deliberação	223	3	Concluído Internamente
Deliberação	249	3	Concluído Internamente
Deliberação	26	n/a	Concluído Internamente
Deliberação	66	Ação 1	Concluído Internamente
Deliberação	66	Ação 3	Concluído Internamente

Entregas do ano de 2021

- abril de 2021 Implantação da restauração florestal nas propriedades impactadas (que aderiram a adequação ambiental) em todos os municípios finalizado
- outubro de 2021 Conclusão do monitoramento aéreo executado pela empresa Geopixel
- dezembro de 2021 Finalização da manutenção do restauro florestal em área impactada no município de Barra Longa- 2021
- dezembro de 2021 Finalização da manutenção do restauro florestal em área impactada no município de Mariana - 2021
- dezembro de 2021 Finalização da manutenção do restauro florestal em área impactada no município de Ponte Nova - 2021
- dezembro de 2021 Finalização da manutenção do restauro florestal em área impactada no município de Rio Doce - 2021
- dezembro de 2021 Finalização da manutenção do restauro florestal em área impactada no município de Santa Cruz do Escalvado- 2021

● Concluído
 ● Planejado
 ● Reprogramado

Grandes números do programa

- 808 **hectares** de plantio emergencial para controle de erosão;
- 113 **afluentes** recuperados – pequenos rios que alimentam o alto Rio Doce;

Fatos relevantes do mês

Alto: As atividades de manutenção vem sendo desenvolvidas nos municípios atingidos.

Indicadores

Tabela 1. Indicadores do programa.

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FÓRMULA DE CÁLCULO	UNIDADE DE MEDIDA
I01	Índice de Cobertura Vegetal	$(\text{Área total com cobertura vegetal herbácea} - \text{arbustiva} / \text{Área total passível de revegetação emergencial/inicial}) * 100$	%
I02	Índice de Solo Exposto	$(\text{Área total com solo exposto} / \text{Área total passível de revegetação emergencial/inicial}) * 100$	%
I03	Biomassa Total da Vegetação	$(0,011 * \text{banda } 2 * \text{NDVI2}) + (-0,008 * \text{Banda } 3 * \text{NDVI2})$	t/ha
I04	Índice de Redução de Perda de Solo	$(\text{Perda de solo [t/há]} \text{ nas parcelas de monitoramento tratadas por bioengenharia} / \text{Perda de solo [t/há]} \text{ nas parcelas de monitoramento e controle}) * 100$	%
I05	Diversidade de Espécies Nativas para Cenários A, B e C	$(\text{Diversidade de espécies nativas no sexto ano de intervenção} / \text{diversidade de espécies nativas do ecossistema de referência}) * 100$	%
I06	Densidade Total de Espécies Nativas (Mudas + Regenerantes) - Cenários A, B e C	Número de indivíduos / área amostral	Nº de indivíduos/ha
I07	Controle de Espécies Invasoras - Cenários B e C	$(\text{Área total com espécie invasora} / \text{Total das áreas em recuperação florestal (cenários B e C)}) * 100$	%
I08	Solo Exposto - Cenários B e C	$(\text{Área total com solo exposto} / \text{Total das áreas em recuperação florestal (cenários B e C)}) * 100$	%

PG026 Programa de Recuperação de Áreas de Preservação Permanente (APPs) e Recargas Hídricas

Eixo Terra e Água

Objetivo










Promover a recuperação de APPs e áreas de recarga hídrica degradadas do Rio Doce e tributários preferencialmente, mas não se limitando, nas sub-bacias dos rios definidos como fonte superficial de abastecimento alternativo para os municípios e distritos listados nos parágrafos segundo e terceiro da CLÁUSULA 171 deste acordo, conforme as prioridades definidas pelo COMITÊ INTERFEDERATIVO, através da deliberação 196/2018, numa extensão de 40.000 ha em 10 anos.

Este programa será executado diretamente pela Fundação Renova e/ou em cooperação com os governos dos estados de Minas Gerais e Espírito Santo.

Cláusula		Caput	Judicializado
Deliberação	108	2	Concluído Internamente
Deliberação	108	3	Concluído Internamente
Deliberação	11	n/a	Concluído Internamente
Deliberação	133	2	Concluído Internamente
Deliberação	134	2	Concluído Internamente
Deliberação	14	n/a	Concluído Internamente
Deliberação	143	3	Concluído Internamente
Deliberação	143	5	Concluído Internamente
Deliberação	143	6	Concluído Internamente

Deliberação	144	1	Concluído Internamente
Deliberação	196	4	Concluído Internamente
Deliberação	270	4	Em Andamento
Deliberação	44	n/a	Concluído Internamente
Deliberação	490	1	Concluído Internamente
Deliberação	490	2	Em Andamento
Deliberação	62	n/a	Concluído Internamente
Deliberação	65	n/a	Concluído Internamente
Deliberação	88	3	Concluído Internamente
Deliberação	89	3	Concluído Internamente
Deliberação	90	3	Concluído Internamente

Entregas do ano de 2021

fevereiro de 2021		Celebração do termo de adesão com os atores sociais e instituições envolvidos na cadeia produtiva de restauração (objetivo específico 1)
abril de 2021		Entrega do Fundo Rotativo Social (objetivo específico 12)
julho de 2021		Desenvolvimento de software para gestão e acompanhamento da produção de sementes da rede (objetivo específico 13)
agosto de 2021		Conclusão da elaboração do 2ª versão do Plano Participativo de Coleta de Sementes (objetivo específico 5)
setembro de 2021		Conclusão da elaboração da 1ª versão do plano Participativo de Coleta de Sementes (objetivo específico 5)
outubro de 2021		Entrega dos programas computacionais para a gestão e acompanhamento dos processos de produção de sementes nas Redes de Sementes e Mudanças da Bacia do Rio Doce (objetivo específico 13)
novembro de 2021		Elaboração do plano de monitoramento da produção de sementes nas Redes de Sementes e Mudanças da Mata Atlântica na bacia hidrográfica do rio Doce (objetivo específico 6)
novembro de 2021		Elaboração do conteúdo de material didático-pedagógico de apoio aos eventos de formação, atualização e divulgação técnica científica (objetivo específico 8)
dezembro de 2021		Conclusão do engajamento nos Assentamentos (ES) no ano 02 (2020/2021)

 Concluído

 Planejado

 Reprogramado

Grandes números do programa

O programa não possui grandes números.

Fatos relevantes do mês

Publicação do edital de mobilização 2021;
Kick-off com as contratadas do Baixo Doce (Consórcio Reflore, Inovesa, Vital e Árvore Engenharia);
Retorno das atividades do CEPAN;
Kick-off da parceria com a Ceforma referente a restauração dos assentamentos do MST no ES.

Indicadores

Tabela 1. Indicadores que não iniciaram a medição.

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FÓRMULA DE CÁLCULO	UNIDADE DE MEDIDA
I01	Diversidade de espécies nativas	(Diversidade de espécies nativas no sexto ano de intervenção/diversidade de espécies nativas do ecossistema de referência) x 100	%
I02	Densidade total de espécies nativas (Mudas + Regenerantes)	Número de indivíduos / área amostral	Nº de indivíduos/ha
I03	Controle de espécies invasoras	(Total da área amostral com espécie invasora/Total da área amostral) x 100	%
I04	Solo exposto	(Total da área amostral com solo exposto/Total da área amostral) x 100	%

PG027 Programa de Recuperação de Nascentes

Eixo Terra e Água

Objetivo

Promover a recuperação de 5.000 (cinco mil) nascentes, a serem definidas pelo Comitê de Bacia Hidrográfica do Doce (CBH-Doce), iniciando a recuperação de 500 (quinhentas) nascentes por ano, a contar da assinatura do TTAC, em um período máximo de 10 (dez) anos, conforme estabelecido no Plano Integrado de Recursos Hídricos do CBH-Doce, podendo abranger toda área da Bacia do Rio Doce.

Este programa será executado diretamente pela Renova e/ou em cooperação com iniciativas correlatas na bacia do rio Doce.

Cláusula	163	Caput (ação 1)	Judicializado
Deliberação	135	3	Concluído Internamente
Deliberação	135	4	Concluído Internamente
Deliberação	135	5	Concluído Internamente
Deliberação	490	1	Concluído Internamente
Deliberação	490	2	Em Andamento
Deliberação	87	3	Concluído Internamente

Entregas do ano de 2021

dezembro de 2021	●	Conclusão do terceiro ano de manutenção florestal, referente ao plantio do ano 01 (2016/2017), na sub-bacia de Pontões e Lagoas
dezembro de 2021	●	Início do cercamento em Ponte Nova (MG) no ano 03 (2018/2019)
dezembro de 2021	●	Conclusão do engajamento na sub-bacia de Pontões e Lagoas no ano 04 (2019/2020)
dezembro de 2021	●	Conclusão do cercamento/proteção nas propriedades em Ponte Nova (MG) no ano 03 (2018/2019)

● Concluído ● Planejado ● Reprogramado

Grandes números do programa

O programa não possui grandes números.

Fatos relevantes do mês

Publicação do edital de mobilização 2021;
Kick-off com as contratadas do Baixo Doce (Consórcio Reflore, Inovesa, Vital e Árvore Engenharia).

Indicadores

Tabela 1. Indicadores que não iniciaram a medição.

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FÓRMULA DE CÁLCULO	UNIDADE DE MEDIDA
I01	Diversidade de espécies nativas	(Diversidade de espécies nativas no sexto ano de intervenção/diversidade de espécies nativas do ecossistema de referência) x 100	%
I02	Densidade total de espécies nativas (Mudas + Regenerantes)	Número de indivíduos / área amostral	Nº de indivíduos/ha
I03	Controle de espécies invasoras	(Total da área amostral com espécie invasora/Total da área amostral) x 100	%
I04	Solo exposto	(Total da área amostral com solo exposto/Total da área amostral) x 100	%

PG028 Conservação da Biodiversidade Aquática

Eixo Terra e Água












Objetivo

Identificar, mensurar e monitorar os impactos agudos e crônicos, oriundos do rompimento da barragem de Fundão, sobre a biota e ambientes do rio Doce e tributários, da foz, costeiros, estuarinos e marinhos, implementar medidas para a recuperação e conservação desta biota nos ambientes que foram comprovadamente impactados pelo rompimento da barragem de Fundão e avaliar a efetividade dessas medidas.

Cláusula	164	a (ação 1)	Encerrado
Cláusula	164	a (ação 2)	Encerrado
Cláusula	164	a (ação 3)	Encerrado
Cláusula	164	b	Concluído Internamente
Cláusula	164	c (ação 1)	Em Andamento
Cláusula	164	c (ação 2)	Planejado
Cláusula	165	Inc II - a	Concluído Internamente
Cláusula	165	Inc II - b	Concluído Internamente
Cláusula	165	Inc III - ES	Em Andamento
Cláusula	165	Inc III - MG	Judicializado

Cláusula	165	Inc I	Concluído Internamente
Cláusula	166	§1º	Pendente
Cláusula	166	§2º	Planejado
Deliberação	102	2	Concluído Internamente
Deliberação	112	2	Concluído Internamente
Deliberação	113	2	Concluído Internamente
Deliberação	148	3	Concluído Internamente
Deliberação	148	4	Concluído Internamente
Deliberação	159	2	Concluído Internamente
Deliberação	159	3	Judicializado
Deliberação	212	3	Concluído Internamente
Deliberação	218	4	Concluído Internamente
Deliberação	279	2	Concluído Internamente
Deliberação	279	3	Concluído Internamente
Deliberação	282	1	Concluído Internamente
Deliberação	282	2	Concluído Internamente
Deliberação	336	1	Concluído Internamente
Deliberação	337	1	Concluído Internamente
Deliberação	347	1.3	Concluído Internamente
Deliberação	347	1.4	Concluído Internamente
Deliberação	361	2	Concluído Internamente
Deliberação	385	3.1	Concluído Internamente
Deliberação	385	3.2	Concluído Internamente
Deliberação	385	3.3	Concluído Internamente
Deliberação	447	1	Judicializado
Deliberação	450	2	Judicializado
Deliberação	450	5	Concluído Internamente
Deliberação	74	1	Concluído Internamente
Deliberação	79	n/a	Concluído Internamente

Entregas do ano de 2021

janeiro de 2021		Protocolo do Relatório Anual do Ciclo 3 de Monitoramento Reprodutivo de Tartarugas Marinhas junto à CT-Bio
fevereiro de 2021		Protocolo do relatório final da Avaliação do estado de conservação de espécies da biota aquática do rio Doce
julho de 2021		Protocolo do Relatório Semestral do Monitoramento dos Anexos 1 a 8 (exceto Monitoramento das Tartarugas Marinhas) - TR4 - Ciclo 3
setembro de 2021		Protocolo do Relatório Semestral do Ciclo 4 de Monitoramento Reprodutivo de Tartarugas Marinhas na CT-Bio
outubro de 2021		Relatório do Monitoramento da Linha Temática I - Processos Biogeoquímicos - Ciclo 1
outubro de 2021		Relatórios do Monitoramento da Linha Temática II - Dinâmica do Sedimento e Hidrogeomorfologia - Ciclo 1
outubro de 2021		Relatórios do Monitoramento da Linha Temática III - Biota Aquática - Estrutura do Habitat - Ciclo 1
outubro de 2021		Relatórios do Monitoramento da Linha Temática V - Ecotoxicidade - Ciclo 1
outubro de 2021		Relatórios do Monitoramento da Linha Temática VI - Matas ciliares - Ciclo 1
novembro de 2021		Protocolo, junto à CT-Bio, do relatório consolidado do plano de ação para conservação da Biodiversidade Aquática
dezembro de 2021		Protocolo do Relatório Anual do Monitoramento dos Anexos 1 a 8 (exceto Monitoramento das Tartarugas Marinhas) - TR4 - Ciclo 3

Obs.: Relatórios referentes aos Monitoramentos das Linhas Temáticas I, II, III, V e VI foram adiados para outubro de 2021 devido a novo alinhamento e atualização de cronograma junto à FAPEMIG.

 Concluído  Planejado  Reprogramado

Grandes números do programa

O programa não possui grandes números.

Fatos relevantes do mês

No período entre 28/06/2021 a 02/07/2021, foi realizada a Oficina de elaboração do Plano de Ação para recuperação e conservação de espécies aquáticas - CL 164.

Em 28/06/2021, foi encaminhado o Ofício FR.2021.0124_04 e Relatórios mensais de atividades da Fundação PRÓ-TAMAR, de maio e junho, referente à cláusula 165 do TTAC.

Em 25/06/2021, foi encaminhado o Ofício FR.2021.0777-02 contendo a apresentação do relatório final do processo de "Avaliação do Estado de Conservação de Espécies da Biota Aquática do Rio Doce", com novo ajuste, conforme solicitado pelos pontos focais da cláusula 164 (Ofício SEI 21.2021/CTBio).

Indicadores

Os indicadores de resultado do programa, apresentados no Relatório Final de Indicadores de Resultado, propostos durante o Workshop de Revisão dos Indicadores, ainda não foram aprovados pela CTBio/CIF.

PG029 Programa de Fortalecimento das Estruturas de Triagem e Reabilitação da Fauna Silvestre

Eixo Terra e Água

Objetivo

O programa tem como objetivo efetuar a construção e o aparelhamento de dois Centros de Triagem e Reabilitação de Animais Silvestres (CETRAS) um em Minas Gerais e outro no Espírito Santo e assegurar recursos para a manutenção operacional desses centros por um período de três anos, de acordo com o Plano de Gestão estabelecido pelo órgão gestor responsável.

Cláusula	167	caput	Em Andamento
Cláusula	167	§1º	Concluído Internamente
Cláusula	167	§2º	Planejado
Deliberação	218	3	Concluído Internamente
Deliberação	478	1	Concluído Internamente
Deliberação	484		Concluído Internamente

Entregas do ano de 2021

setembro de
2021

● Conclusão do Projeto Básico do CETRAS ES

dezembro de
2021

● Conclusão do Projeto Executivo do CETRAS MG

● Concluído

● Planejado

● Reprogramado

Grandes números do programa

O programa não possui grandes números.

Fatos relevantes do mês

Não houve fatos relevantes no mês.

Indicadores

Os indicadores de resultado do programa, apresentados no Relatório Final de Indicadores de Resultado, propostos durante o Workshop de Revisão dos Indicadores, ainda não foram aprovados pela CTBio/CIF.

PG030 conservação da Biodiversidade Terrestre


Eixo Terra e Água

Objetivo

- Identificar e caracterizar os impactos do rompimento da barragem de Fundão sobre as espécies da biodiversidade terrestre na área de estudo;
- Apresentar e executar um plano de ação para recuperação e conservação desta biota conforme resultados dos estudos de impacto;
- Demonstrar/indicar os efeitos da implementação do plano de ação sobre a biodiversidade terrestre.

Cláusula	168	§1º	Concluído Internamente
Cláusula	168	§2º	Em Andamento
Cláusula	168	Caput	Concluído Internamente
Deliberação	132	2	Concluído Internamente
Deliberação	392	1	Concluído Internamente
Deliberação	449	3	Concluído Internamente
Deliberação	91	2	Concluído Internamente
Deliberação	91	3	Concluído Internamente

Entregas do ano de 2021

fevereiro de 2021  Protocolar Relatório da 2ª campanha de Monitoramento do inventário de Flora Terrestre

Obs: Em virtude do replanejamento do cronograma que passou por gestão de mudança em junho/21, passamos a considerar como entrega apenas o protocolo do relatório de monitoramento da Fauna Terrestre relativo às coletas em campo que serão realizada no período seco. O protocolo está previsto para fevereiro de 2022

 Concluído  Planejado  Reprogramado

Grandes números do programa

- 10 **grupos faunísticos, além da flora terrestre**, monitorados na área de estudo;
- 49 **ações** definidas no **Plano de Ação para Conservação da Biodiversidade Terrestre.**

Fatos relevantes do mês

Entrega do Plano de Trabalho do Plano de Ação para a Conservação da Biodiversidade Terrestre ao GAT

Indicadores

Os indicadores de resultado do programa, apresentados no Relatório Final de Indicadores de Resultado, propostos durante o Workshop de Revisão dos Indicadores, ainda não foram aprovados pela CTBio/CIF.

PG031 Coleta e Tratamento de Esgoto e Destinação de Resíduos Sólidos

Eixo Reconstrução e Infraestrutura

Objetivo

O Programa de Coleta e Tratamento de Esgoto e de Destinação de Resíduos Sólidos tem cunho compensatório e prevê a disponibilização de recursos financeiros pela Fundação Renova, no valor de R\$ 500 milhões, aos municípios da área ambiental 2 (banhados pelo rio Doce e pelos trechos impactados dos rios Gualaxo do Norte e Carmo) para custeio da elaboração de planos municipais de saneamento básico, elaboração de projetos de sistema de esgotamento sanitário, implementação de obras de coleta e tratamento de esgotos, implantação, ampliação e melhorias de programas de coleta seletiva, unidades de triagem de recicláveis, unidades de tratamento de orgânicos, estações de transbordo, erradicação de lixões e implantação de aterros sanitários regionais (Cláusula 169 do Termo de Tratamento e Ajustamento de Conduta (TTAC) e Revisão Extraordinária do TTAC nº 02, de 29 de junho de 2018). Adicionalmente aos recursos previstos na Cláusula 169 do TTAC, o programa prevê também a destinação de R\$ 17 milhões para atendimento ao pleito do Consórcio Público para o Tratamento e Destinação Final Adequada de Resíduos Sólidos da Região Doce Oeste do Estado do Espírito Santo (CONDOESTE), classificados como compensatórios no âmbito da Cláusula 232 do TTAC.

Cláusula	169	caput	Em Andamento
Cláusula	170	4ª Diretriz	Em Andamento
Cláusula	170	Inc I	Concluído Internamente
Cláusula	170	Inc II	Concluído Internamente
Cláusula	170	Inc III	Concluído Internamente
Cláusula	170	Inc IV	Concluído Internamente
Cláusula	170	Inc V	Concluído Internamente
Deliberação	122	n/a	Concluído Internamente
Deliberação	224	5	Concluído Internamente
Deliberação	259	2	Concluído Internamente
Deliberação	259	3	Em Andamento
Deliberação	295	1	Concluído Internamente
Deliberação	295	2	Concluído Internamente
Deliberação	75	4-4.1	Concluído Internamente
Deliberação	75	4-4.2	Concluído Internamente
Deliberação	75	4-4.3	Concluído Internamente

Grandes números do programa

- No mês **06/2021** , **foram repassados R\$ 1.489.272** para ações dos municípios*;
- No mês **06/2021** foram ofertadas **0 oficinas de capacitação** para os municípios da Área Ambiental 2;
- No mês **06/2021** a equipe técnica realizou **94 visitas e/ou reuniões de apoio técnico aos municípios.**

*Repasse para ações dos municípios de Alpercata, Barra Longa, Colatina, Córrego Novo; Dionísio, Fernandes Tourinho, Galiléia, Governador Valadares, Linhares, Rio Doce, São José do Goiabal, Sobrália e Timóteo.

Fatos relevantes do mês

Em junho de 2021, foi realizado repasse ao município de Timóteo , no valor de R\$ 7.280,00 , referente ao pleito de elaboração do Plano de Recuperação de Área Degradada (PRAD) para fins de recuperação da área do antigo lixão de Coronel Fabriciano;

Em junho de 2021, foi realizado repasse ao município de São José do Goiabal , no valor de R\$ 92.810,94 , referente ao pleito de ampliação e adequação do sistema de esgotamento sanitário da sede do município;

Em junho de 2021, foi realizado repasse ao município de Rio Doce , no valor de R\$ 33.303,14 , referente ao pleito da construção de SES para o distrito de Jorge.

Em junho de 2021, foi realizado repasse ao município de Linhares , no valor de R\$ 84.573,95 , referente ao pleito de execução da obra de sistema de esgotamento sanitário na localidade de Baixo Quartel;

Em junho de 2021, foi realizado repasse ao município de Dionísio , no valor de R\$ 236.534,93 , referente ao pleito de implementação de obras de coleta e tratamento de esgotos no distrito de Baixa Verde.

Em junho de 2021, foi realizado repasse ao município de Córrego Novo , no valor de R\$ 480.829,58 , referente ao pleito de implantação de sistema de esgotamento sanitário da sede do município;

Em junho de 2021, foi realizado repasse ao município de Colatina , no valor de R\$ 260.521,37 , referente ao pleito de complementação de recursos de contrapartida para implantação de 1ª etapa ETE;

Em junho de 2021, foi realizado repasse ao município de Barra Longa , no valor de R\$ 13.347,90 , referente ao pleito de elaboração dos estudos de concepção, projetos básicos e executivos, elaboração do licenciamento ambiental e definição de obras, visando a implementação de Usina de Triagem e Compostagem (UTC);

Fatos relevantes do mês

Em junho de 2021, foram realizados os repasses referente ao pleito de elaboração de estudos de viabilidade para a concepção dos serviços de infraestrutura de sistemas integrados de destinação final de resíduos sólidos urbanos, bem como educação ambiental e programas de coleta seletiva aos municípios do Consórcio Intermunicipal para o Desenvolvimento Sustentável do Médio Rio Doce (CIMDOCE): Alpercata no valor de R\$ 6.512,62, Fernandes Tourinho no valor de R\$ 3.666,35, Galiléia no valor de R\$ 6.512,62, Governador Valadares no valor de R\$ 88.173,79 e Sobrália no valor de R\$ 6.512,62;

Indicadores

Todos os indicadores foram implementados e estão em medição, bem como suas respectivas metas. Conforme previsto na definição, os indicadores são todos trimestrais.




Gráfico 1. Percentual do recurso repassado.




Gráfico 2. Percentual do valor teto repassado, por município.




Gráfico 3. Disponibilização de apoio técnico conforme solicitado no Termo de Apoio Técnico (TAT).




Gráfico 4. Avaliação quantitativa da capacitação conforme solicitado no TAT.




Gráfico 5. Repasse de recurso financeiro aos municípios.




Gráfico 6. Avaliações qualitativas do apoio técnico.




Gráfico 7. Avaliações qualitativas da capacitação.

PG032 Melhoria dos Sistemas de Abastecimento de Água

Eixo Reconstrução e Infraestrutura

Objetivo

O objetivo principal do Programa é promover alternativas de captação e adução de água, visando garantir, em parte, o reestabelecimento do abastecimento de água com a redução de dependência relativa ao rio Doce, e promover melhorias referentes a tratamentos de água para abastecimento público, por meio de medidas de cunhos reparatório e compensatório, em localidades que tiveram seus sistemas de abastecimento temporariamente inviabilizados.

Cláusula	171	caput (obra)	Judicializado
Cláusula	171	caput (projeto)	Judicializado

Deliberação	2		
Deliberação	4		Judicializado
Deliberação	7		
Deliberação	10		Concluído internamente
Deliberação	16		Judicializado
Deliberação	33	1	Concluído internamente
Deliberação	33	i e ii	Em andamento
Deliberação	95		
Deliberação	98	1	Concluído internamente
Deliberação	123	2	Concluído internamente
Deliberação	124	2	Concluído internamente
Deliberação	124	4	Concluído internamente
Deliberação	185	2	Concluído internamente
Deliberação	185	3	Concluído internamente
Deliberação	185	4	Judicializado
Deliberação	185	6	Judicializado
Deliberação	185	5	Judicializado
Deliberação	258	4	Concluído internamente
Deliberação	258	5	Concluído internamente
Deliberação	258	2	Judicializado
Deliberação	308	2	Judicializado
Deliberação	315	1	Concluído internamente
Deliberação	325	único	
Deliberação	368		
Deliberação	378	5	Em andamento
Deliberação	378	6	Concluído internamente
Deliberação	378	1	
Deliberação	378	2	
Deliberação	378	3	
Deliberação	378	4	
Deliberação	379	2	Concluído internamente
Deliberação	379	1	Reprogramado
Deliberação	379	3	Concluído internamente
Deliberação	441		
Deliberação	443		Concluído internamente

Entregas do ano

Com o processo de judicialização do PG32 no contexto do Eixo prioritário nº 9, grande parte das ações inerentes à Cláusula 171 do TTAC estão condicionadas à decisão do Juiz da 12ª Vara Federal de Belo Horizonte, impactando assim o cronograma protocolado junto ao CIF em novembro de 2019.

Grandes números do Programa

- **13** sistemas de tratamento de água concluídos, entre Estações de Tratamento de Água (ETAs) convencionais e tratamentos simplificados;
- **10** adutoras concluídas (entre concluídas e reformadas);
- **15** estruturas de captação alternativas concluídas (entre fontes superficiais e subterrâneas).

Fatos relevantes

Os Fatos relevantes não foram atualizados considerando o contexto da judicialização.

Indicadores

Os Indicadores não foram atualizados considerando o contexto da judicialização.

PG033 Programa de Educação para Revitalização da Bacia do Rio Doce (Educação Ambiental)


Eixo Pessoas e Comunidades

Objetivo

O programa tem como objetivo geral implementar processos de educação socioambiental que desenvolvam competências e habilidades para engajar pessoas e coletivos no desenvolvimento de iniciativas para a revitalização dos territórios atingidos.

Cláusula	172	Caput	Em Andamento
Deliberação	136	1	Concluído Internamente
Deliberação	240	1	Em Andamento
Deliberação	288	1	Concluído Internamente
Deliberação	288	2	Em Andamento

Entregas do ano de 2021

fevereiro de 2021		Mobilização e seleção dos participantes da área 4 do 1º Ciclo do Projeto de Formação de Lideranças Jovens
fevereiro de 2021		Conclusão da 1ª turma de Formadores de Agroecologia de Assentados da Reforma Agrária - ES
fevereiro de 2021		Conclusão da 2ª turma de Formação de Formadores de Assentados da Reforma Agrária - MG
março de 2021		Lançamento da Plataforma Virtual do Projeto Lideranças Jovens
abril de 2021		Conclusão da etapa de mapeamento, diagnóstico, definição do Marco Zero da área 4 do 1º Ciclo do Projeto de Formação de Lideranças Jovens
julho de 2021		Conclusão da formação e integração dos participantes das áreas 1, 2, 3, 4 e 5 do 1º Ciclo do Projeto de Lideranças Jovens
agosto de 2021		Assinatura do Termo de Parceria com a UFMG/UFOP para realização do Projeto de Formação de Educadores e Gestores em Minas Gerais
agosto de 2021		Conclusão da 3ª turma de Formadores em Agroecologia de Assentados da Reforma Agrária - MG
outubro de 2021		Assinatura do Termo de Parceria para execução do Projeto de Formação de Educadores e Gestores no Espírito Santo
dezembro de 2021		Conclusão da 2ª turma de Formadores de Agroecologia de Assentados da Reforma Agrária - ES

 Concluído

 Planejado

 Reprogramado

Grandes números do programa

O programa não possui grandes números.

Fatos relevantes do mês

Não houve fatos relevantes no mês.

Indicadores



Gráfico 1. Número de vagas disponibilizadas x número de inscritos para capacitação de lideranças. Gráfico semestral.

PG034 Preparação a Emergências Ambientais








Eixo Pessoas e Comunidades

Objetivo

O objetivo geral é a implantação de ações de incremento às estruturas de apoio para os sistemas de emergências ambientais nos Municípios de Mariana, Barra Longa, Rio Doce e Santa Cruz do Escalvado, de forma integrada com a Defesa Civil, conforme previsto na Cláusula 173 do TTAC, promovendo a ampliação da percepção das comunidades e a autonomia da defesa civil para atuação, gestão e convivência em cenários de riscos e desastres.

Cláusula	173	§1º	Concluído Internamente
Cláusula	173	§2º	Concluído Internamente
Cláusula	173	Caput (ação 1)	Em Andamento
Cláusula	173	Caput (ação 2)	Em Andamento
Deliberação	128	2	Concluído Internamente
Deliberação	303	2	Concluído Internamente
Deliberação	357	2	Concluído Internamente
Deliberação	357	3	Concluído Internamente
Deliberação	439	2	Concluído Internamente

Entregas do ano de 2021

março de 2021	 Aprovação interna da modalidade de repasse de recurso para reforma/construção das sedes das Defesas Civas e aquisição de equipamentos do Projeto Melhoria Estrutural das Defesas Civas
novembro de 2021	 Repasse de recurso para reforma/construção das sedes das Defesas Civas e aquisição de equipamentos do Projeto Melhoria Estrutural das Defesas Civas - Deliberação 471
dezembro de 2021	 Conclusão da Capacitação 2021 do Projeto Escola Segura nas 10 escolas dos municípios de Mariana/MG, Barra Longa/MG, Santa Cruz do Escalvado/MG e Rio Doce/MG
dezembro de 2021	 Conclusão da Capacitação de 2021 do Núcleo Comunitário de Proteção e Defesa Civil (NUPDEC) em Mariana/MG, Barra Longa/MG, Santa Cruz do Escalvado/MG e Rio Doce/MG
dezembro de 2021	 Conclusão da Capacitação de professores em Segurança, Meio Ambiente e Saúde de 2021 nas 10 escolas dos municípios de Mariana/MG, Barra Longa/MG, Santa Cruz do Escalvado/MG e Rio Doce/MG
dezembro de 2021	 Conclusão da Capacitação do Comitê Gestor de Riscos 2021 em Mariana/MG, Barra Longa/MG, Santa Cruz do Escalvado/MG e Rio Doce/MG
dezembro de 2021	 Conclusão dos Simulados de resposta às situações de emergência na comunidade escolar de 2021 com a COMPDEC nas 10 escolas dos municípios de Mariana/MG, Barra Longa/MG, Santa Cruz do Escalvado/MG e Rio Doce/MG

 Concluído

 Planejado

 Reprogramado

Grandes números do programa

O programa não possui grandes números.

Fatos relevantes do mês

Início da elaboração do mapeamento das áreas de risco geológico e geotécnico dos municípios de Barra Longa/MG, Mariana/MG, Santa Cruz do Escalvado/MG e Rio Doce/MG

Indicadores

Os indicadores do programa foram aprovados pelo CIF, porém ainda estão fora do período de medição.

Tabela 1. Indicadores que não iniciaram a medição.

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISÃO DE MEDIÇÃO
I01	Percentual de indivíduos capacitados (cursos de longa duração)	%	Junho/25
I02	Taxa de resposta às demandas de Promoção à capacitação da Defesa Civil	%	Dezembro/21
I03	Índice de Fortalecimento do Sistema de Proteção e Defesa Civil	%	Dezembro/21
I04	Percentual de cumprimento da implantação de medidas de incremento da estrutura de apoio das defesas civis	%	Dezembro/21

I01: O indicador será medido ao final dos ciclos de graduação e pós-graduação, previsto para o final do programa, em Junho de 2025.

I02: Em virtude do período de isolamento social, não estão ocorrendo demandas por parte da Defesa Civil em 2021.

I03: Não houve solicitações por parte da Defesa Civil para apoio a eventos em 2021. Mapeamento das áreas de risco em andamento. Planos de contingência: 9 planos elaborados, 8 previstos.

I04: De um total de 5 medidas planejadas, 3 já foram entregues até 2020.

PG035 Programa de Informação para a População

Eixo Pessoas e Comunidade

Objetivo

O Programa de Informação para a População tem como objetivo salvaguardar e dar acesso a informações sobre o rompimento da barragem de Fundão e seus desdobramentos, incluindo: (i) estudos técnicos e ações de reparação e compensação aos moradores locais, pessoas atingidas, poder público, comunidade acadêmica e outros públicos, por meio de espaços fixos e itinerantes, que constituem o Centro de Informação Técnica; e (ii) informações sobre o modo de vida e os processos relacionados às comunidades e municípios atingidos.

Cláusula	174	§1º	Em Andamento
Cláusula	174	Caput (ação 1)	Em Andamento
Cláusula	65	caput	Em Andamento
Deliberação	229	3	Concluído Internamente
Deliberação	229	4	Concluído Internamente
Deliberação	229	5	Concluído Internamente
Deliberação	306	2	Concluído Internamente
Deliberação	306	4.1	Concluído Internamente
Deliberação	306	4.2	Concluído Internamente
Deliberação	376	2	Concluído Internamente
Deliberação	437	1- f	Concluído Internamente

Deliberação	437	1- a	Concluído Internamente
Deliberação	437	1- b	Concluído Internamente
Deliberação	437	1- c	Concluído Internamente
Deliberação	437	1- d	Concluído Internamente
Deliberação	437	1- e	Concluído Internamente
Deliberação	437	1- g	Concluído Internamente
Deliberação	437	1- h	Concluído Internamente
Deliberação	437	1- i	Concluído Internamente
Deliberação	437	1- j	Concluído Internamente
Deliberação	437	1- k	Concluído Internamente
Deliberação	437	1- l	Em Andamento
Deliberação	500	I	Concluído Internamente
Deliberação	500	II	Concluído Internamente
Deliberação	500	III	Concluído Internamente
Deliberação	500	IV	Concluído Internamente
Deliberação	500	V	Concluído Internamente

Entregas do ano de 2021

abril de 2021	●	Finalização das Contratações para Execução do Projeto do CIT de Regência
julho de 2021	●	Fase 2 - Apresentação da plataforma digital como repositório técnico de informações
julho de 2021	●	Finalização da Implantação do Repositório Técnico
agosto de 2021	●	Aprovação da Definição do Programa pelo CIF

● Concluído ● Planejado ● Reprogramado

Grandes números do programa

Em função da pandemia do coronavírus (COVID-19), não há grandes números a serem reportados. A Fundação Renova vem estabelecendo uma série de ações que visam proteger colaboradores, parceiros e comunidades atingidas da evolução e dos impactos da supracitada pandemia. Dessa maneira, devido às circunstâncias, as atividades foram suspensas, inclusive as do Centro de Informações Técnicas (CIT) Mariana, as quais foram paralisadas a partir do dia 16/03/2020. Estas medidas se deram a fim de se evitar aglomerações que possam vir a colocar em risco a saúde das pessoas.

Fatos relevantes do mês

Planejamento interno para execução das atividades de itinerância e descentralização.

Conclusão da construção do site do repositório digital a ser implantado pelo PG35 com formalização da entrega do fornecedor.

Aquisição de domínio para hospedagem do site do repositório digital a ser implantado pelo PG35.

Apresentação da proposta de pontos de acesso dos CITs nos CIAs para CT-PDCS.

Indicadores

Conforme estabelecido pela Nota Técnica 12/2018/CTPDCS/CIF e Deliberação CIF nº230, os indicadores do Programa encontram-se em revisão junto à CT-PDCS, após realização de oficinas participativas, com a participação de especialistas em construção de indicadores e/ou monitoramento, membros da CT-PDCS, assessorias técnicas, pessoas atingidas e equipe do programa. Portanto, esse processo encontra-se em andamento.

PG036 Comunicação Nacional e Internacional

Eixo Pessoas e Comunidades

Objetivo

- Estabelecer sítio eletrônico em no mínimo dois idiomas, para divulgar as ações e o andamento dos programas desenvolvidos em função do TTAC;
- Comunicar à sociedade, às comunidades atingidas, aos órgãos reguladores e aos diversos públicos relacionados sobre as ações conduzidas pela Fundação Renova, também como forma de contrapor boatos e notícias de teor falso;
- Ampliar o alcance das informações e abrir espaço para discussão e construção coletiva de ideias relacionadas ao processo de reparação e compensação conduzidos pela Fundação Renova.

Cláusula	175	Caput (ação 1)	Concluído Internamente
Cláusula	175	Caput (ação 2)	Em Andamento

Entregas do ano de 2021

dezembro de 2021	●	Execução do Processo de Manutenção do sítio eletrônico
dezembro de 2021	●	Atualização no site da Fundação Renova das entregas e fatos relevantes do mês, dos programas de reparação e compensação, de acordo com o reportado no relatório mensal do CIF.
dezembro de 2021	●	Atualização e manutenção do conteúdo do site
dezembro de 2021	●	Atualização dos relatórios e documentos de interesse da sociedade e órgãos de validação

● Concluído ● Planejado ● Reprogramado

Grandes números do Programa

Tabela 1. Grandes Números.

INDICADOR	maio de 2021	junho de 2021	ACUMULADO 2021	ACUMULADO (2016 - 2021)
Acesso ao Site (mês)	238.530	196.521	1.991.458	5.588.484
Documentos no site (mês)	9	4	45	411
Notícias Publicadas (mês)	7	12	64	804
Vídeos (mês)	14	12	60	506

Fatos relevantes do mês

Atualização das entregas e fatos relevantes do mês reportadas pelos demais programas no relatório mensal do CIF (Comitê Interfederativo) e nas páginas dos programas hospedados no site, nas versões em português e inglês.

Indicadores

Tabela 2. Indicadores mensurados atualmente.

▲	INDICADOR	maio de 2021	junho de 2021
	I01 – Acessos das cidades prioritárias ao site	174.316	145.158
	I02 – Visualizações de páginas de serviço	278.308	62.864
	I04 – Alcance Orgânico LinkedIn	46.237	41.367
	I05 – Alcance Orgânico Facebook	27.942	21.556
	I06 – Visualizações no Youtube	11.427	6.901
	I03 – Tempo de resposta	5,95 Horas	5,07 Horas

PG038 Monitoramento da Bacia do Rio Doce

Eixo Terra e Água

Objetivo

O objetivo central do Programa é investigar e monitorar a Bacia do Rio Doce, áreas estuarinas e costeiras (isóbata 10 metros), gerando informações sobre a qualidade da água e sedimentos para subsidiar a tomada de decisão e desenvolvimento dos programas e ações correlatos.

Cláusula	177	§1º	Concluído Internamente
Cláusula	177	Caput	Em Andamento
Cláusula	178	Caput	Concluído Internamente
Deliberação	198	2	Concluído Internamente
Deliberação	247	1	Concluído Internamente
Deliberação	265	2	Concluído Internamente
Deliberação	301	único	Em Andamento
Deliberação	310	3.1	Em Andamento
Deliberação	310	3.2	Em Andamento
Deliberação	313	2	Concluído Internamente
Deliberação	381	1	Concluído Internamente
Deliberação	409		Concluído Internamente
Deliberação	432	1, 2,3	Concluído Internamente
Deliberação	455	1	Concluído Internamente
Deliberação	458		Em Andamento

Deliberação	458	2	Concluído Internamente
Deliberação	53	n/a	Concluído Internamente
Deliberação	99	2	Concluído Internamente
Deliberação	99	3	Em Andamento

Entregas do ano de 2021

janeiro de 2021	●	Protocolo do Relatório Mensal de garantia e controle de qualidade (QA/QC) dos dados do PMQQS - Nov/20
janeiro de 2021	●	Protocolo do Relatório mensal do plano período chuvoso (Dez/20), em atendimento à deliberação CIF 378.
janeiro de 2021	●	Protocolo do relatório do Monitoramento de Água para Consumo Humano (PMQACH) - período 2015 - março 2020
fevereiro de 2021	●	Protocolo do Relatório mensal do plano período chuvoso (Jan/21), em atendimento à deliberação CIF 378.
fevereiro de 2021	●	Protocolo do Relatório Mensal de garantia e controle de qualidade (QA/QC) dos dados do PMQQS - Dez/20
março de 2021	●	Protocolo do relatório parcial referente a 1ª coleta da amostragem de Coloídes do período seco
março de 2021	●	Protocolo do Relatório Mensal de garantia e controle de qualidade (QA/QC) dos dados do PMQQS - Jan/21
março de 2021	●	Protocolo do Relatório mensal do plano período chuvoso (Fev/21), em atendimento à deliberação CIF 378.
abril de 2021	●	Encerramento Expedição Rio Doce
abril de 2021	●	Protocolo do Relatório mensal do plano período chuvoso (Mar/21), em atendimento à deliberação CIF 378.
abril de 2021	●	Protocolo da análise laboratorial da amostragem de Coloídes do período chuvoso
maio de 2021	●	Plano de ações do período chuvoso 2020/2021 finalizado
junho de 2021	●	Protocolo do Relatório Quadrimestral de garantia e controle de qualidade (QA/QC) dos dados do PMQQS - Out/20 a Jan/21
agosto de 2021	●	Protocolo do Relatório Bimestral de garantia e controle de qualidade (QA/QC) dos dados do PMQQS - Fev/21 a Mar/21
setembro de 2021	●	Protocolo do Relatório Trimestral de garantia e controle de qualidade (QA/QC) dos dados do PMQQS - Abr/21 a Jun/21

● Concluído ● Planejado ● Reprogramado

Entregas do ano de 2021

- novembro de 2021 ● Protocolo Relatório Final da Investigação Complementar da Análise de Água, Sedimento e Material Inconsolidado (Colóides) - Período seco e chuvoso
- dezembro de 2021 ● Protocolo do relatório do Monitoramento de Água para Consumo Humano (PMQACH) - período de Julho 2020 à Julho 2021
- dezembro de 2021 ● Protocolo do Relatório Trimestral de garantia e controle de qualidade (QA/QC) dos dados do PMQQS - Jul/21 a Set/21

● Concluído ● Planejado ● Reprogramado

Grandes números do programa

Em 2021 está aprovado um orçamento de **R\$ 47.533.003** para ações de continuidade dos programas de monitoramento de água e sedimentos da bacia do Rio Doce e zona costeira e estuarina;

Plano de Monitoramento Quali-quantitativo Sistemático (PMQQS)

- Anualmente são gerados 1,5 milhão de **dados** pelo programa de monitoramento. Todos os dados e informações estão disponíveis em www.monitoramentorioce.org;
- 691 **quilômetros** de monitoramento de **rios**, 244 **quilômetros** de monitoramento ao longo da **zona costeira e estuarina**;
- 82 **pontos de monitoramento** distribuídos na bacia do Rio Doce e na zona costeira e estuarina;
- 22 **estações automáticas** formam uma rede de alerta que gera informações em tempo real;
- 103 **parâmetros físicos, químicos e biológicos** são analisados na água e 38 nos sedimentos.

Grandes números do programa

Plano de Monitoramento da Qualidade da Água para Consumo Humano (PMQACH)

- Atualmente são 56 pontos de monitoramento, sendo 36 com tratamento e 20 sem tratamento, distribuídos em 30 municípios.
- São monitorados mensalmente 78 **parâmetros** em pontos com e sem tratamento, sendo que nos pontos cuja captação é superficial são analisados 82 **parâmetros**. Além disso, nos pontos com tratamento, semanalmente são monitorados 22 **parâmetros**.

Fatos relevantes do mês

Protocolo do Relatório Quadrimestral do Programa de Garantia e Controle de Qualidade (QA/QC) dos dados hidrobiológicos, ecotoxicológicos, granulometria, testemunho de sedimentos, MPS, descarga líquida e descarga sólida do PMQQS referente ao período de Out/20 a Jan/21.

Indicadores




Gráfico 1. Aderência ao Plano de Coletas e Análises Laboratoriais. Gráfico Mensal

*O Indicador I01 é reportado com dois meses de defasagem, pois o prazo de entrega dos laudos laboratoriais coletados e analisados conforme contrato é de 60 dias, além do prazo para triagem e conferência dos dados para alimentação de banco de dados.

* Baixa aderência do ID01, devido as revisões nos laudos e ajustes para atender a padronização do banco de dados da Renova. A apuração segue em ajuste no mês de Julho e será atualizada no próximo CIF




Gráfico 2. Disponibilidade dos dados quantitativos do monitoramento das estações automáticas. Gráfico Mensal

Indicadores




Gráfico 3. Disponibilidade dos dados qualitativos do monitoramento das estações automáticas. Gráfico Mensal




Gráfico 4. Percentual de dados validados em função de amostras analisadas passíveis de validação. Gráfico Mensal

*O Indicador I04 é reportado com dois meses de defasagem, pois o prazo de entrega dos laudos laboratoriais coletados e analisados conforme contrato é de 60 dias, além do prazo para triagem e conferência dos dados para alimentação de banco de dados.

“Não foi possível apurar o IND04- Percentual de dados validados, referente ao mês fev/2021, mar/21 e abr/21, devido aos ajustes nos cálculos dos validadores no banco de dados (MP5), que estão sendo feitos para atender a revisão do PMQQS, que iniciou em Fevereiro/2021, e atendimento à NT80 do GTA-PMQQS aprovada pela Deliberação do CIF 512/2021. A apuração segue em ajuste no mês de Julho e será informada no próximo CIF.”

PG039 Unidades de Conservação


Eixo Terra e Água

Objetivo

- Avaliar os impactos nas Unidades de Conservação diretamente afetadas pelo rompimento da barragem de Fundão; Implementar ações de reparação e mitigação que se façam necessárias, considerando os resultados de avaliações de impacto. Sendo necessário demonstrar o nexos causal para aplicação das ações;
- Custear e viabilizar a implementação das ações referentes à consolidação do Parque Estadual do Rio Doce e o Refúgio de Vida Silvestre de Santa Cruz, adotando conceitos, diretrizes e mecanismos definidos na Nota Técnica nº 18/2018/CTBio/DIBIO/ICMBio, planos de trabalho e acordos de cooperação celebrados com os órgãos gestores; e
- Viabilizar a elaboração e implementação do Plano de Manejo, bem como construir a sede da Área de Proteção Ambiental na foz do rio Doce, a ser criada pelo poder público.

Cláusula	181	Caput	Reprogramado
Cláusula	182	Caput	Em Andamento
Deliberação	114	2	Concluído Internamente
Deliberação	138	2	Concluído Internamente
Deliberação	221	1	Concluído Internamente
Deliberação	283	3	Reprogramado
Deliberação	318	3	Concluído Internamente
Deliberação	36	n/a	Concluído Internamente
Deliberação	472		Concluído Internamente
Deliberação	472	3	Em Andamento

Entregas do ano de 2021



Obs.: A entrega referente ao Protocolo do Relatório Preliminar AIA PERD foi postergada devido à necessidade de revisão do relatório sob o ponto de vista dos programas socioambientais.

● Concluído ● Planejado ● Reprogramado

Grandes números do programa

O programa não possui grandes números.

Fatos relevantes do mês

Não houve fatos relevantes no mês.

Indicadores

Os indicadores de resultado do programa, apresentados no Relatório Final de Indicadores de Resultado, propostos durante o Workshop de Revisão dos Indicadores, ainda não foram aprovados pela CTBio/CIF.

PG040 Programa de Fomento ao CAR e PRA




Eixo Terra e Água

Objetivo

Prestar suporte e apoio técnico para o cadastramento dos imóveis rurais no CAR, além de fomentar a elaboração e a implementação dos respectivos PRA's conforme previsto na Cláusula 183 do TTAC.

Cláusula	183	caput	Em Andamento
Deliberação	28	n/a	Concluído Internamente

Entregas do ano de 2021

- julho de 2021  Assinatura do acordo de cooperação técnica com o Instituto de Defesa Agropecuária e Florestal do Espírito Santo (IDAF) para apoio ao fomento ao Cadastro Ambiental Rural (CAR) e Programa de Regularização Ambiental (PRA)
- julho de 2021  Retificação e validação dos cadastros das propriedades objeto do PRA Piloto em Minas Gerais
- dezembro de 2021  Conclusão do Fomento ao Cadastro Ambiental Rural (CAR) no território Alto Rio Doce

 Concluído  Planejado  Reprogramado

Grandes números do programa

276 imóveis rurais elegíveis ao Fomento do CAR. Deste total, 23 (8,3%) imóveis declinaram e 244 (88,4%) aderiram à proposta do Programa por meio da assinatura dos termos de autorização de uso e coleta de dados, os demais ainda dependem de retorno sobre a adesão. Dos aderidos, 186 CAR já foram retificados ou elaborados pela Fundação Renova.

Nota¹: Nos meses de Fev a Abr os valores referente aos imóveis elegíveis estavam incorretos. Os mesmos foram corrigidos no relatório vigente.

Fatos relevantes do mês

Não houve fatos relevantes no mês.

Indicadores




Gráfico 1. Percentual de CAR elaborados, retificados e/ou ratificados pela Fundação Renova. Gráfico Mensal.

Tabela 1. Indicadores que não iniciaram a medição. Fonte: Definição do Programa.

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FÓRMULA DE CÁLCULO	UNIDADE DE MEDIDA
I02	Percentual de Projetos de Restauração de Áreas Degradadas e Alteradas (PRADAs) elaborados em relação aos imóveis que aderiram ao programa	Quantidade de PRADAs elaborados / Quantidade de imóveis que aderiram ao programa	%
I03	Percentual de Termos de Compromissos assinados pelos proprietários/ posseiros com o órgão gestor do CAR/PRA em relação aos imóveis que aderiram ao programa	Quantidade de Termos de Compromisso assinados / Quantidade de imóveis que aderiram ao programa	%

Nota¹: : No mês de maio/2021, foram considerados 2 CAR que não são mais elegíveis. Após a correção do CAR foi identificado que a propriedade não pertence a Área Ambiental 1, alterando o valor reportado de 188 para 186.

PG042 Ressarcimento dos Gastos Públicos Extraordinários

Eixo Pessoas e Comunidades

Objetivo

Ressarcir os compromitentes do TTAC e os municípios impactados, que compreendem sua área de abrangência, pelos gastos públicos extraordinários decorrentes do evento, através da comprovação por meio de documentos oficiais, observada a política de *Compliance* da Fundação, conforme cláusulas 141 a 143 do TTAC.

Cláusula	141	caput	Em Andamento
Cláusula	142	caput	Judicializado
Cláusula	143	§único	Em Andamento
Deliberação	171	2	Concluído Internamente
Deliberação	180	3	Concluído Internamente
Deliberação	208	5	Concluído Internamente
Deliberação	208	6	Concluído Internamente
Deliberação	208	8	Em Andamento
Deliberação	254	2	Pendente
Deliberação	291	2	Concluído Internamente
Deliberação	428	1	Concluído Internamente
Deliberação	49	caput (ação 1)	Concluído Internamente
Deliberação	49	caput (ação 2)	Em Andamento
Deliberação	69	n/a	Concluído Internamente
Deliberação	78	n/a	Concluído Internamente

| Deliberação

85

3

Concluído Internamente

Entregas do ano de 2021

- julho de 2021 ● Realização do ressarcimento a prefeitura de Colatina e Mariana
- agosto de 2021 ● Entrega de bens para Ministério da Integração (compra e entrega de coletes para a defesa civil) atingindo aproximadamente 100% do valor a ser ressarcido.

* A realização do ressarcimento à prefeitura de Colatina foi concluída em Janeiro/21, e o município de Mariana aguarda trâmites do processo de judicialização.

● Concluído ● Planejado ● Reprogramado

Grandes números do programa

- Até o momento foram ressarcidas 39 **Prefeituras** e 18 **Órgãos Compromitentes**.
- Os ressarcimentos somam **R\$ 47,6** milhões pagos para às **Prefeituras** e **R\$ 28,9** pagos aos **Orgãos Compromitentes**.

Fatos relevantes do mês

Realização de entrega do primeiro lote, contendo 500 coletes, ao órgão compromitente Ministério da Integração, em Junho de 2021

Indicadores




Gráfico 1. % de ressarcimento aos Compromitentes. Gráfico Acumulado.




Gráfico 2. % de ressarcimento às Prefeituras. Gráfico Acumulado.

*O desvio no indicador é referente apenas ao município de Mariana, o qual foi judicializado.




Gráfico 3. % dos ressarcimentos aos Compromitentes. Gráfico Acumulado.

* 100% se refere às solicitações feitas até junho de 2021.

Glossário

- I. IMPACTADOS: as pessoas físicas ou jurídicas, e respectivas comunidades, que tenham sido diretamente afetadas pelo rompimento da barragem de Fundão nos termos das alíneas abaixo e do TTAC:
- a. perda de cônjuge, companheiro, familiares até o segundo grau, por óbito ou por desaparecimento;
 - b. perda, por óbito ou por desaparecimento, de familiares com graus de parentesco diversos ou de pessoas com as quais coabitavam e/ou mantinham relação de dependência econômica;
 - c. perda comprovada pelo proprietário de bens móveis ou imóveis ou perda da posse de bem imóvel;
 - d. perda da capacidade produtiva ou da viabilidade de uso de bem imóvel ou de parcela dele;
 - e. perda comprovada de áreas de exercício da atividade pesqueira e dos recursos pesqueiros e extrativos, inviabilizando a atividade extrativa ou produtiva;
 - f. perda de fontes de renda, de trabalho ou de autossustentância das quais dependam economicamente, em virtude da ruptura do vínculo com áreas atingidas;
 - g. prejuízos comprovados às atividades produtivas locais, com inviabilização de estabelecimento ou das atividades econômicas;
 - h. inviabilização do acesso ou de atividade de manejo dos recursos naturais e pesqueiros, incluindo as terras de domínio público e uso coletivo, afetando a renda e a subsistência e o modo de vida de populações;

i. danos à saúde física ou mental; e

j. destruição ou interferência em modos de vida comunitários ou nas condições de reprodução dos processos socioculturais e cosmológicos de populações ribeirinhas, estuarinas, tradicionais e povos indígenas.

II. **INDIRETAMENTE IMPACTADOS:** as pessoas físicas e jurídicas, presentes ou futuras, que não se enquadrem nos incisos anteriores, que residam ou venham a residir na **ÁREA DE ABRANGÊNCIA** e que sofram limitação no exercício dos seus direitos fundamentais em decorrência das consequências ambientais ou econômicas, diretas ou indiretas, presentes ou futuras, do rompimento da barragem de Fundão, que serão contemplados com acesso à informação e a participação nas discussões comunitárias, bem como poderão ter acesso aos equipamentos públicos resultantes dos PROGRAMAS.

III. **ÁREA AMBIENTAL 1:** as áreas abrangidas pela deposição de rejeitos nas calhas e margens dos rios Gualaxo do Norte, Carmo e Doce, considerando os respectivos trechos de seus formadores e afluentes, bem como as regiões estuarinas, costeiras e marinha na porção impactada pelo rompimento da barragem de Fundão.

IV. **ÁREA AMBIENTAL 2:** os municípios banhados pelo Rio Doce e pelos trechos impactados dos rios Gualaxo do Norte e Carmo, a saber: Mariana, Barra Longa, Rio Doce, Santa Cruz do Escalvado, Sem-Peixe, Rio Casca, São Pedro dos Ferros, São Domingos do Prata, São José do Goiabal, Raul Soares, Dionísio, Córrego Novo, Pingo d'Água, Marliéria, Bom Jesus do Galho, Timóteo, Caratinga, Ipatinga, Santana do Paraíso, Ipaba, Belo Oriente, Bugre, Iapu, Naque, Periquito, Sobrália, Fernandes Tourinho, Alpercata, Governador Valadares, Tumiritinga, Galileia, Conselheiro Pena, Resplendor, Itueta, Aimorés, Baixo Guandu, Colatina, Marilândia e Linhares.

V. **ÁREA DE ABRANGÊNCIA SOCIOECÔNÔMICA:** localidades e comunidades adjacentes à calha dos rios Doce, Carmo e Gualaxo do Norte e Córrego Santarém e a áreas estuarinas, costeira e marinha impactadas.

VI. **MUNICÍPIOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS NA ÁREA DE ABRANGÊNCIA SOCIOECÔNÔMICA:** Mariana, Barra Longa, Rio Doce, Santa Cruz do Escalvado, Rio Casca, Sem-Peixe, São Pedro dos Ferros, São Domingos do Prata, São José do Goiabal, Raul Soares, Dionísio, Córrego Novo, Pingo-D'Água, Marliéria, Bom Jesus do Galho, Timóteo, Caratinga, Ipatinga, Santana do Paraíso, Ipaba, Belo Oriente, Bugre, Iapu, Naque, Periquito, Sobrália, Fernandes Tourinho, Alpercata, Governador Valadares, Tumiritinga, Galiléia, Conselheiro Pena, Resplendor, Itueta e Aimorés

VII. **MUNICÍPIOS E LOCALIDADES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO NA ÁREA DE ABRANGÊNCIA SOCIOECÔNÔMICA:** Baixo Guandu, Colatina, Barra do Riacho em Aracruz, Marilândia e Linhares, além das áreas estuarinas, costeira e marinha impactadas.

VIII. **PROGRAMAS SOCIOECONÔMICOS:** conjunto de medidas e de ações a serem executadas de acordo com um plano tecnicamente fundamentado, necessárias à reparação, mitigação, compensação e indenização pelos danos socioeconômicos decorrentes do rompimento da barragem de Fundão, fiscalizadas e supervisionadas pelo PODER PÚBLICO, nos termos do TTAC.

IX. **PROGRAMAS SOCIOAMBIENTAIS:** conjunto de medidas e de ações a serem executadas de acordo com um plano tecnicamente fundamentado, necessárias à reparação e compensação pelos danos socioambientais decorrentes do rompimento da barragem de Fundão, fiscalizadas e supervisionadas pelo PODER PÚBLICO, nos termos do TTAC.

X. **PROGRAMAS:** são os PROGRAMAS SOCIOAMBIENTAIS e os PROGRAMAS SOCIOECONÔMICOS quando referidos em conjunto.

XI. PROJETOS SOCIOAMBIENTAIS: são as ações e medidas aprovadas pela FUNDAÇÃO, nos termos do TTAC, para a implementação de determinados PROGRAMAS SOCIOAMBIENTAIS.

XII. PROJETOS SOCIOECONÔMICOS: são as ações e medidas aprovadas pela FUNDAÇÃO, nos termos do TTAC, para a implementação de determinados PROGRAMAS SOCIOECONÔMICOS.

XIII. PROJETOS: são os PROJETOS SOCIOAMBIENTAIS e os PROJETOS SOCIOECONÔMICOS quando referidos em conjunto.

XIV. PODER PÚBLICO: órgãos e entidades públicos integrantes ou vinculados aos COMPROMITENTES e que, em razão de suas atribuições institucionais, tenham competência legal para regulamentar e/ou fiscalizar ações relacionadas a um determinado PROGRAMA.

XV. ÓRGÃOS AMBIENTAIS: Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama); Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio); Secretaria Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Seama-ES); Instituto de Defesa Agropecuária e Florestal do Espírito Santo (Idaf); Secretaria de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (Semad-MG); Instituto Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos do Espírito Santo (Iema-ES); Instituto Estadual de Florestas (IEF-MG); Fundação Estadual de Meio Ambiente (Feam-MG).

XVI. ÓRGÃOS DE GESTÃO DE RECURSOS HÍDRICOS: Agência Nacional de Águas (ANA); Agência de Gestão de Recursos Hídricos do Espírito Santo (AGERH-ES); e Instituto de Gestão das Águas de Minas (Igam-MG).

XVII. PROGRAMAS REPARATÓRIOS: compreendem medidas e ações de cunho reparatório que têm por objetivo mitigar, remediar e/ou reparar impactos socioambientais e socioeconômicos advindos do rompimento da barragem de Fundão.

XVIII. PROGRAMAS COMPENSATÓRIOS: compreendem medidas e ações que visam a compensar impactos não mitigáveis ou não reparáveis advindos do rompimento da barragem de Fundão, por meio da melhoria das condições socioambientais e socioeconômicas das áreas impactadas, cuja reparação não seja possível ou viável, nos termos dos PROGRAMAS.


XIX. FUNDAÇÃO: fundação de direito privado, sem fins lucrativos, atendidos os requisitos da lei, a ser instituída pela SAMARCO e pelas ACIONISTAS com o objetivo de elaborar e executar todas as medidas previstas pelos PROGRAMAS SOCIOAMBIENTAIS e PROGRAMAS SOCIOECONÔMICOS.

XX. EXPERT: pessoa física ou jurídica, ou grupo de pessoas físicas ou jurídicas, legalmente habilitadas e contratadas pela FUNDAÇÃO RENOVA para gestão, avaliação, elaboração e/ou implantação dos PROGRAMAS e/ou PROJETOS, total ou parcialmente.

XXI. SITUAÇÃO ANTERIOR: situação socioambiental e socioeconômica imediatamente anterior a 05/11/2015.

XXII. PRADA: Projeto de Restauração de Áreas Degradadas e Alteradas.

Taxa de acidentes registrados



(Número de acidentes registrados x 1.000.000/horas trabalhadas)

* Acidentes registrados = acidentes com afastamento mais acidentes sem afastamento.

Como ler o gráfico

Coluna cor azul: taxa de acidentes acumulada no ano. Toma-se o número de acidentes acumulados no ano, multiplica-se por um milhão e divide-se pelo número de horas trabalhadas no ano. Coluna cor verde: representa a taxa de acidentes referente ao mês. Toma-se o número de acidentes ocorridos no mês, multiplica-se por um milhão e divide-se pelo número de horas trabalhadas no mês.

Linha vermelha: valor de referência 0,79. Esse valor foi adotado devido ao pouco tempo de trabalho da Fundação Renova. É o valor mínimo para uma empresa. A média nacional para essa referência, por exemplo, é 7.

Ponto preto: esse valor corresponde à média dos últimos doze meses. Caso o número de acidentes continue o mesmo no período e as horas trabalhadas aumentem, esse valor pode cair.

Gestão Econômica

PG	Programas	Anual Total				Anual Acumulado			
		Orçamento	Realizado	Variação	%	Orçamento	Realizado	Variação	%
PG13	TURISMO CULTURA LAZER E ESPORTE	15,2	2,0	-	13,2 -87%	5,9	2,0	-	3,9 -66%
PG15	INOVAÇÃO	5,0	0,4	-	4,5 -91%	2,7	0,4	-	2,2 -83%
PG18	DIVERSIFICAÇÃO ECONOMIA REGIONAL	14,5	2,4	-	12,2 -84%	7,9	2,4	-	5,6 -70%
PG20	CONTRATAÇÃO LOCAL	6,8	0,7	-	6,0 -89%	2,7	0,7	-	1,9 -72%
PG26	RECUPERAÇÃO DE APPs	51,6	8,7	-	42,9 -83%	24,6	8,7	-	15,9 -65%
PG27	RECUPERAÇÃO DE NASCENTES	20,6	5,3	-	15,4 -74%	9,2	5,3	-	3,9 -43%
PG29	ESTRUTURA TRIAGEM	13,1	0,5	-	12,6 -96%	5,3	0,5	-	4,8 -91%
PG31	SANEAMENTO BÁSICO	56,5	10,7	-	45,8 -81%	24,5	10,7	-	13,8 -56%
PG32	SISTEMAS DE ABASTECIMENTO ÁGUA	63,0	13,1	-	49,9 -79%	32,6	13,1	-	19,5 -60%
PG33	EDUCAÇÃO AMBIENTAL	18,2	2,2	-	15,9 -88%	9,8	2,2	-	7,6 -77%
PG34	EMERGÊNCIA AMBIENTAL	15,9	1,6	-	14,3 -90%	6,9	1,6	-	5,3 -77%
PG35	INFORMAÇÃO PARA A POPULAÇÃO	7,0	0,1	-	6,9 -98%	4,2	0,1	-	4,1 -97%
PG36	COMUNICAÇÃO NACIONAL INTERNACIONAL	2,2	0,7	-	1,6 -70%	1,3	0,7	-	0,7 -50%
PG39	CONSOLIDAÇÃO UCS	19,4	18,1	-	1,3 -7%	3,3	18,1	14,8	447%
PG40	IMPLANTAÇÃO CAR E PRAS	2,6	0,2	-	2,3 -91%	0,7	0,2	-	0,4 -65%
PG43	MEDIDAS COMPENSATÓRIAS	449,9	260,4	-	189,5 -42%	291,5	260,4	-	31,1 -11%
PG97	PROJETOS COMP - SALDO A ALOCAR	-	-	-	0%	-	-	-	0%
Total Compensatórios		761,6	327,1	-	434,4 -57%	433,2	327,1	-	106,1 -24%

PG	Programas	Mensal			%	Justificativas da variação anual acumulada
		Orçamento	Realizado	Variação		
PG13	TURISMO CULTURA LAZER E ESPORTE	1,2	0,5	0,7	-60%	- Edital Rio Doce: estava paralisado em função da pandemia, porém está ocorrendo o retorno gradual desde 12/2020. - Praça Gomes Freire: atraso em medições previstas para 2020, que ocorreram apenas em 2021.
PG15	INOVAÇÃO	0,3	0,1	0,2	-67%	- Aguardando aprovações para início da Pesquisa e desenvolvimento do Herbicida Orgânico. A nova previsão de repasse é junho/21, com prestação de contas trimestral. - Atraso no início dos Editais de Agroecologia (FAPES e FAPEMIG). - Atraso no início do Projeto Hub de Inovação, que terá formato online em 2021, por conta da Covid-19. - Previsão de execução do Empreende Rio Doce para agosto/21. - Alinhamento entre os cronogramas físico e financeiro no Draft 17, pendente de aprovação, gerou postergação de custos para 2022. O orçamento projetado para 2021 é de R\$ 3,5 milhões (redução de 30%).
PG18	DIVERSIFICAÇÃO ECONOMIA REGIONAL	0,5	0,9	0,3	62%	- O 1º repasse do Distrito Industrial de Mariana de R\$ 6,1 milhões, previsto para maio, não foi realizado. O projeto foi aprovado no CIF apenas em 07/05/21 (Deliberação 503/21). Está em fase de atualização de valores por parte da Prefeitura de Mariana para seguir com a aprovação do CC. - Valores das medições abaixo do previsto, por conta do cenário da Covid-19. - Atraso na contratação da equipe terceirizada de apoio e monitoramento das contratações locais.
PG20	CONTRATAÇÃO LOCAL	0,6	0,1	0,5	-84%	- Cancelamento do Estudo de Prospeção de Potenciais Fornecedores. - Por conta do cenário adverso da Covid-19 que persiste em 2021 e impede a maior parte das atividades presenciais, o orçamento projetado para o ano no Draft 17, pendente de aprovação, é de R\$ 3,3 milhões (redução de 51%).
PG26	RECUPERAÇÃO DE APPS	4,2	3,2	1,0	-25%	- Alteração do cronograma com postergação das atividades (Pandemia e atraso nas contratações, em função do cancelamento de editais de contratação e mobilização de produtores rurais, devido à revisão do programa em curso no sistema CIF.)
PG27	RECUPERAÇÃO DE NASCENTES	1,7	1,8	0,0	1%	- Alteração do cronograma com postergação das atividades (Pandemia e atraso nas contratações, em função do cancelamento de editais de contratação e mobilização de produtores rurais, devido à revisão do programa em curso no sistema CIF.)
PG29	ESTRUTURA TRIAGEM	1,3	0,1	1,1	-91%	- Despesas Diversas - Rateio contrato administrativo. - Engenharia, Construção e Gerenciamento - Readequação de Cronograma de Pagamento em função de adequação ao cronograma físico. - Consultoria Cosntrução CETRAS - Não execução de serviços sob demanda, devido alteração no cronograma.
PG31	SANEAMENTO BÁSICO	5,4	4,4	0,9	-17%	- Repasses realizados aguardando prestação de contas. Municípios não apresentaram medições de serviços previstos no orçamento. - Devido à pandemia, contratos de oficinas de capacitação estão suspensos.
PG32	SISTEMAS DE ABASTECIMENTO ÁGUA	6,1	3,9	2,3	-37%	- Menor avanço da Adutora de GV devido aos protocolos Covid e paralisações de atividades ao longo da faixa de servidão da ferrovia Vale. - Quebra de contrato (OEC) acarretando problemas sequencias construtivos - Atraso na formalização da parceria com a UFMG e UFOP, para execução do Projeto de Formação de Educadores e Escolas Experimentais. Os custos serão reprogramados tão logo ocorra a assinatura do contrato.
PG33	EDUCAÇÃO AMBIENTAL	0,6	0,3	0,3	-47%	- Devido a pandemia, as atividades e os desembolsos das parcerias não estão ocorrendo conforme o previsto. Desta forma, por não atingirem os 80% de gastos necessários, não estão ocorrendo novos repasses.
PG34	EMERGÊNCIA AMBIENTAL	1,3	0,2	1,1	-84%	- Construção das sedes das Defesas Civas e equipamentos: Após a elaboração do orçamento houve mudança de estratégia e o escopo não mais será executado pela FR. Será realizado repasse para Defesa Civil que será responsável pela execução do escopo, conforme APRO 215/2020 já aprovada.
PG35	INFORMAÇÃO PARA A POPULAÇÃO	0,1	0,0	0,0	-70%	- CIT Mariana: Atraso na contratação da obra, considerando a não formalização da Cessão do espaço para implantação e não formalização da parceria com Prefeitura Municipal. - CIT GV: Atraso na definição do local do CIT GV, decorrente da indisponibilidade de espaços compatíveis ofertados pela prefeitura. Encontra-se em análise topográfica do espaço identificado pela prefeitura municipal de GV, denominado Pça. Getúlio Vargas. - CIT Linhares: Atraso das obras devido a alteração do projeto básico/conceitual/executivo, considerando a inclusão de novos espaços no projeto como banheiros e auditório, acarretando demora na assinatura do termo de cooperação técnica entre FR e ICMBio.
PG36	COMUNICAÇÃO NACIONAL INTERNACIONAL	0,2	0,1	0,1	-40%	- Desvio decorrente de custos previstos com consultoria de acessibilidade do site ainda não iniciada e processo concorrencial do fee mensal a menor.
PG39	CONSOLIDAÇÃO UCS	0,4	-	0,4	-100%	- 1º Repasse do Acordo de Cooperação com o IEF para a consolidação do PERD – Parque Estadual do Rio Doce; no âmbito da cláusula 182 TTAC. - Necessidade de readequação do cronograma financeiro, em alinhamento ao cronograma físico do programa.
PG40	IMPLANTAÇÃO CAR E PRAS	0,2	0,0	0,2	-81%	- Atividades de análise do tratamento CAR no Médio e Baixo sofreram um replanejamento de cronograma, pois, devido a pandemia o início do Projeto precisou ser postergado. - PRA não iniciado: Aguardando celebração de parceria com o IDAF (ES) e publicação. - Decreto estadual que regulamenta o PRA MG foi publicado em 26/01/2021021
PG43	MEDIDAS COMPENSATÓRIAS	3,2	1,0	2,2	-69%	- Antecipação da Agenda Integrada: realizado pagamento retroativo a ago/20 da pericia AECOM determinada em juízo, sem previsão no orçamento 2021. - Novas áreas Agenda Integrada e Gestão Pública em discussão 12ª vara. - Outras medidas compensatórias: ações suspensas; reavaliação de estratégias para o "saldo compensatório" e novas ações (Apoio SUS).
PG97	PROJETOS COMP - SALDO A ALOCAR	-	-	-	0%	-
Total Compensatórios		27,2	16,5	10,7	-39%	

PG	Programas	Anual Total				Anual Acumulado			
		Orçamento	Realizado	Variação	%	Orçamento	Realizado	Variação	%
PG00	MEDIDAS MITIGATÓRIAS EMERGENCIAIS	-	-	-	0%	-	-	-	0%
PG01	CADASTRO	25,3	6,3	18,9	-75%	22,4	6,3	16,1	-72%
PG02	PIM - INDENIZAÇÃO ATINGIDOS	1.425,7	1.439,6	13,8	1%	806,6	1.439,6	633,0	78%
PG03	POVOS INDÍGENAS	127,7	46,7	81,0	-63%	63,4	46,7	16,6	-26%
PG04	POVOS TRADICIONAIS	46,0	4,5	41,5	-90%	10,4	4,5	5,9	-57%
PG05	PROTEÇÃO SOCIAL	16,6	2,8	13,8	-83%	7,5	2,8	4,7	-63%
PG06	PARTICIPAÇÃO E DIÁLOGO	126,1	27,3	98,8	-78%	79,6	27,3	52,3	-66%
PG07	ASSISTÊNCIA AOS ANIMAIS	6,9	2,9	4,0	-58%	3,4	2,9	0,6	-17%
PG08	REASSENTAMENTO	1.012,6	294,9	717,7	-71%	392,0	294,9	97,1	-25%
PG09	UHE CANDONGA	202,4	65,7	136,7	-68%	75,5	65,7	9,8	-13%
PG10	INFRAESTRUTURA IMPACTADA	139,2	35,5	103,7	-75%	76,5	35,5	41,0	-54%
PG11	RECUPERAÇÃO ESCOLAS	8,5	0,5	7,9	-94%	4,0	0,5	3,5	-87%
PG12	MEMÓRIA HISTÓRICA	28,8	1,7	27,1	-94%	13,0	1,7	11,3	-87%
PG13	TURISMO CULTURA LAZER E ESPORTE	18,3	0,6	17,7	-97%	7,3	0,6	6,7	-92%
PG14	SAÚDE	19,7	3,0	16,7	-85%	11,3	3,0	8,3	-73%
PG16	PESCA	53,4	2,0	51,3	-96%	24,6	2,0	22,6	-92%
PG17	ATIVIDADE AGROPECUÁRIA	125,6	34,9	90,7	-72%	67,0	34,9	32,1	-48%
PG19	RECUPERAÇÃO NEGÓCIOS	5,5	1,1	4,4	-81%	1,9	1,1	0,9	-45%
PG21	AFE - AUXÍLIO FINANCEIRO	216,7	114,0	102,7	-47%	144,9	114,0	30,9	-21%
PG23	MANEJO DE REJEITOS	152,1	48,5	103,6	-68%	83,5	48,5	35,0	-42%
PG24	CONTENÇÃO DE REJEITOS	0,8	0,8	0,0	-3%	0,4	0,8	0,4	94%
PG25	RECUPERAÇÃO ÁREA AMBIENTAL 1	34,4	12,3	22,1	-64%	19,5	12,3	7,2	-37%
PG28	BIODIVERSIDADE	68,4	74,8	6,5	9%	30,0	74,8	44,8	149%
PG30	FAUNA E FLORA TERRESTRE	11,6	0,5	11,1	-95%	4,2	0,5	3,7	-87%
PG32	SISTEMAS DE ABASTECIMENTO ÁGUA	177,3	46,1	131,2	-74%	95,1	46,1	49,1	-52%
PG37	GESTÃO RISCOS AMBIENTAIS	-	-	-	0%	-	-	-	0%
PG38	MONITORAMENTO ÁGUA	47,5	14,7	32,9	-69%	29,5	14,7	14,8	-50%
PG39	CONSOLIDAÇÃO UCS	3,8	0,9	2,9	-76%	2,5	0,9	1,6	-64%
PG41	GESTÃO DOS PROGRAMAS	299,3	111,3	188,0	-63%	153,7	111,3	42,4	-28%
PG42	GASTOS PÚBLICOS EXTRAORDINÁRIOS	3,9	0,1	3,9	-98%	3,0	0,1	2,9	-98%
PG99	CONTINGÊNCIA	492,1	-	492,1	-100%	246,1	-	246,1	-100%
Total Reparatórios		4.896,3	2.393,9	2.502,3	-51%	2.478,8	2.393,9	84,8	-3%
Total Programas		5.657,8	2.721,1	2.936,8	-52%	2.911,9	2.721,1	190,9	-7%

PG	Programas	Anual Total				Anual Acumulado			
		Orçamento	Realizado	Variação	%	Orçamento	Realizado	Variação	%
ADM	DESPESAS GESTÃO ADMINISTRATIVAS	174,5	57,6 -	116,9	-67%	87,5527	57,5923 -	29,9603	-34%
CG	CUSTEIO SISTEMA DE GOVERNANÇA	28,4	2,6 -	25,8	-91%	14,1	2,6 -	11,6	-82%
Total Despesas Administrativas		202,9	60,2 -	142,7	-70%	101,7	60,2 -	41,5	-41%
Total Geral		5.860,7	2.781,2 -	3.079,5	-53%	3.013,6	2.781,2 -	232,4	-8%

		Mensal				Justificativas da variação anual acumulada
PG	Programas	Orçamento	Realizado	Variação	%	
PG00	MEDIDAS MITIGATÓRIAS EMERGENCIAIS	-	-	-	0%	-
PG01	CADASTRO	3,3	1,1	2,2	-68%	- Variação em virtude da alteração no escopo das atividades de Vitoria Mariana que foram renegociadas para trabalho remoto, e fatores externos que impactaram o escopo e as estratégias dos projetos do PG01, como: paralisação do Cadastro Telefônico Fase 2 e atraso e redução do volume de laudos previstos na metodologia Fase 2, onde agora o fluxo segue as decisões judiciais no Sistema Novel.
PG02	PIM - INDENIZAÇÃO ATINGIDOS	154,3	567,2	412,9	268%	- Variação decorrente do grande número de municípios sentenciados e prorrogação do prazo de término para adesões em todos os municípios, gerando aceleração da curva de pagamentos no Novel. - Somando os valores acumulados do programa e da contingência em 2021, a variação total é de 386,9 MM.
PG03	POVOS INDÍGENAS	10,5	7,7	2,7	-26%	- Monitoramento social, revisão do programa, atividades SAA em campo e obras de acessos prioritários Krenak com impacto da pandemia; - Processo de inclusão de famílias nos acordos de auxílio subsistência 2021 (Comboios e Tupiniquim) encerrado em junho/2021 com pagamentos retroativos à janeiro/2021; - Atividades do FAIC tiveram o início postergado, em função do Protocolo de Segurança Covid e ajustes internos de procedimentos para execução. Cronograma ajustado em andamento.
PG04	POVOS TRADICIONAIS	1,5	1,0	0,5	-32%	- Inclusões de AFE não realizadas. FR está em nova fase de gestão do AFE e modalidade de pagamento. - Apoio à iniciativas comunitárias, oficinas matriz de danos, consultoria revisão do programa e consultoria para indenização não iniciados devido ao mudança de escopo. - Monitoramento social com ação adiada para redefinição de escopo, considerando o início de execução do PBAQ. - Planejamento Integradores com ação a ser contratada para início em setembro/21.
PG05	PROTEÇÃO SOCIAL	2,0	0,4	1,6	-80%	- Valor orçado para ações relativas à 2ª FASE CADASTRO será executado somente quando o Cadastro Integrado atualizar a 2ª FASE, e a partir de reavaliação do quantitativo de famílias vulneráveis atingidas a serem atendidas nos planos de reparação em proteção social (ajuste já realizado no Draft 17). - Plano Mariana: insumos para oficinas não foram fornecidos devido à paralisação das atividades coletivas (pandemia); valor orçado para RH (fornecedor Contexto) passou a ser menor que o executado pelo município (contratação direta); valor previsto para repasse de RH R\$0,9MM não realizado, devido não realização da prestação de contas pelo município nos termos do acordo judicial. - Plano Demais Municípios: desvio decorrente do atraso nas prestações de contas de 03 municípios; desalinhamento do cronograma físico e financeiro (ajuste já realizado no cronograma físico em abril e no orçamento do Draft 17). - Revisão contratual de "Equipe Dedicada Territorial" com diminuição de escopo (exclusão de veículos e escritórios).
PG06	PARTICIPAÇÃO E DIÁLOGO	22,2	4,3	17,9	-81%	- Diálogos e Canais – Economia(R\$ 8,4MM): Permanência dos escritórios CIAS fechados. Atividades com as comunidades sendo realizadas em modalidade remota o que acarreta uma economia no processo. Cancelamentos de contratações de serviços para os CIAs. Redução da equipe de profissionais dos contratos de Diálogo Social e Atendimento dos CIAs em decorrência das atividades remotas. - Comunicação - Economia (R\$2,7MM): em razão da pandemia, os materiais impressos estão sendo distribuídos apenas em versão digital, assim como os eventos e atividades presenciais não estão sendo realizados. Postergação: negociação com as rádios locais que veiculam o Momento Renova não foi concluída. - Assessorias Técnicas - Postergação (R\$ 40,7MM): pagamentos judicializados, aguardando parecer. - Ouvidoria - Economia (R\$ 0,1 MM): Contrato ainda não mobilizado. - Atraso na apresentação da medição por parte da contratada ERG Engenharia (Contrato 4800050629).
PG07	ASSISTÊNCIA AOS ANIMAIS	0,6	0,1	0,5	-78%	- Execução acima do previsto dos serviços de gerenciadora de saúde e segurança (EBJ Assessoria - Contrato 4800003657)

Mensal						
PG	Programas	Orçamento	Realizado	Variação	%	Justificativas da variação anual acumulada
						<ul style="list-style-type: none"> - Novas Moradias Bento (+44,5): Avanço de construção de casas maior que o previsto (revisão do cronograma para maior entrega de casas em 2021); - Custos Covid (-40,5): Redução/postergação dos custos dos protocolos Covid-19; - Adutora ETE/ETA Paracatu (-26,9): Revisão Escopo da Adutora - Processos em Contratação - Revisão do cronograma conforme LB previsão início atividades - ago/21; - Engenharia (-18,5): Paralisação do desenvolvimento de novos projetos executivos pela HTB e AG, em função das negociações comerciais para os novos contratos de construção das casas à preço global; - Equipamentos Públicos Paracatu (-15,9): Postergação do início das atividades: Escola - previsão de montagem até jul/21, custos serão contabilizado até ago/21. Demais equipamentos públicos, conforme Cronograma LB fev/21 - previsão fev/2022; - Infraestrutura Bento (+13,2): Serviços para término da infraestrutura previstos no orçamento para serem concluídos em início 2021 e terminados de fato em Abril/2021. - Infraestrutura, Contêntes e instalações proviórias Paracatu (-12,5): Medições a entrar do CRP - reajuste 2, BMM's 24 e 25, serviços remanescentes que serão contabilizados até ago/21. e Novo Contrato de acordo com Cronograma LB fev/21 - previsão até jan/22.; - Contêntes Bento (-12,1): Atraso no envio da medição por parte da principal contratada de contêntes e não iniciada a mobilização da segunda empresa de contêntes; - Instalações provisórias Bento (-11,2): Revisão da curva de desembolso no ano; - Aquisição de Terras, Benfeitorias, Condicionantes, Cemitério e Infraestrutura Sítiantes Paracatu (-10,7): Atividades replanejadas conforme cronograma (linha de base fev/2021); - Adutora ETE/ETA Bento (-7,9): Aguardando aprovação da APRO para medição final dos serviços; - Gesteira (-6,7): Atraso no início dos projetos. Aguarda viabilização das cartas de crédito. - Iluminação pública Bento e Construção do Trevo MG-129 (-5,3): Escopo com execução reprogramada para 2022. - Gerenciamento (+4,9): parte do período de dezembro/2020 foi contabilizado em janeiro/2021 - Equipamentos Públicos Bento (+2,2): Conclusão dos 3 bens públicos previstos para 2021. Aguardando alvarás para continuidade dos demais bens públicos. Aguardando aprovação do Draft 17 orçamentário.
PG08	REASSENTAMENTO	67,7	56,8	-10,9	-16%	
PG09	UHE CANDONGA	15,3	9,9	-5,4	-35%	<ul style="list-style-type: none"> - Pacote 2 Dragagem - Atividades previstas para início em fevereiro/21, não iniciada em função dos desdobramentos da judicialização do programa. licença (LOC) emitida pela SUPPRI, porém o documento ainda se encontra sem efeito
PG10	INFRAESTRUTURA IMPACTADA	13,3	6,8	-6,5	-49%	<ul style="list-style-type: none"> - Reconstrução das casas e propriedades rurais paralisada, devido à judicialização (ACP Eixo 4), aguardando resultados da perícia. - Recuperação de estradas e manutenção de vias sob demanda, conforme solicitações do poder público e necessidades identificadas pela FR. - Impacto da pandemia nas atividades do programa.
PG11	RECUPERAÇÃO ESCOLAS	0,7	0,1	-0,6	-89%	<ul style="list-style-type: none"> - Transporte e Equipamentos: Não execução devido a suspensão das aulas presenciais; - Apoio Psicopedagógico e Projeto de Arte, Cultura, Sociabilidade e Prod. Saberes: Paralisação por conta do Covid-19 (contratações estão sendo adaptadas para atendimento no modelo remoto). Em relação ao Apoio Pedagógico de Mariana, ainda não houve medição (primeira medição em julho/2021)
PG12	MEMÓRIA HISTÓRICA	2,5	0,3	-2,2	-89%	<ul style="list-style-type: none"> - Engenharia de Restauro de Imóveis: atraso na conclusão dos projetos, atraso em medições e necessidade de revisão de alguns projetos. - Restauro de Igrejas: parceria para restauro em processo de contratação - Obras de Restauração Imóveis de Barra Longa: obras paralisadas, devido à judicialização. - Reserva Técnica - Conservação e Restauração: paralisação temporária, com retomada parcial das atividades em função da pandemia; - Patrimônio Arqueológico: diagnóstico sem aprovação do órgãos competentes e em revisão - Manifestações culturais: atraso das atividades do plano de reparação das manifestações devido à pandemia e a conclusão do plano de trabalho da UNESCO. Orçamento foi ajustado no draft 17 para refletir os gastos de forma correta e não linear.
PG13	TURISMO CULTURA LAZER E ESPORTE	1,7	0,1	-1,6	-93%	<ul style="list-style-type: none"> - Missões e Formações: devido ao isolamento, os projetos não foram executados, por serem essencialmente presenciais. - Infraestrutura Rio Doce: está paralisado, devido as informações não disponibilizadas pela prefeitura referente à regularização dos terrenos envolvidos, que são imprescindíveis para que a Renova siga com o projeto PURD (Park Urbano do Rio Doce). - Infraestrutura Linhares: está sendo elaborada a revisão do escopo dos projetos, para definição da melhor estratégia de execução. - Subsídio de Rota: devido ao isolamento social, não foi possível executar as visitas presenciais. - Atraso da publicação do edital FAPES/FAPEMIG: aguardando decisão judicial da 12ª vara. - Plano de Reparação de Saúde em Barra Longa: O acordo judicial firmado com o município foi menor que a previsão orçamentária; Segundo repasse teve valor menor que o previsto considerando existência de saldo do primeiro repasse. - Plano de Reparação de Saúde em Mariana: não apresentação de demanda por parte do município à Fundação Renova quanto à listagem de medicamentos nos termos previstos na ACP; Não foi realizada prestação de contas em relação ao 1º repasse, portanto o 2º repasse previsto para o mês de junho (Draft 16) não foi realizado.
PG14	SAÚDE	3,6	0,2	-3,4	-93%	<ul style="list-style-type: none"> - Plano de Capacitação SUS em Mariana: solicitação do município para aguardar a posse da nova gestão municipal e atraso na realização das capacitações previstas na ACP Mariana em decorrência da Covid 19 e solicitação do município de revisão do acordo judicial. - Plano reparação demais municípios (capacitações): Capacitação postergada em decorrência da Covid e adequada para modalidade de educação a distância. Ações de mitigação de possíveis impactos nos municípios atingidos: a realização das ações depende dos resultados dos estudos epidemiológicos e toxicológico com definição de correlação com o rompimento. - Retomada dos Estudos de Avaliação de risco a Saúde Humana (ARSH) - aguardando decisão judicial da 12ª vara.

		Mensal				Justificativas da variação anual acumulada
PG	Programas	Orçamento	Realizado	Variação	%	
PG16	PESCA	5,1	0,1	5,0	-97%	<p>Ações referente a Caminhos da Retomada: atividades não realizadas em função da pandemia, necessidade de revisão do orçamento (redução) e contratação suspensa devido o processo de revisão da estratégia dos Caminhos da Retomada;</p> <p>Eixo 1: Plano de recuperação da pesca e aquicultura - aguardando a conclusão do processo seletivo via Edital, para finalizar a contratação.</p> <p>Eixo 2: ATER ES: mudança na estratégia de contratação de concorrencial para parceria e tratativas com possível fornecedor; ATER MG: negociação quanto a capacitação e elaboração de metodologia para contratação de empresas executoras, via processo concorrencial; Mapeamento das potencialidades econômicas: aguardando a conclusão do aditivo de contrato para aquisição dos testes de covid, considerando os procedimentos de segurança; Rampa de subida de barco: Finalização dos projetos estruturais Geral: Oficinas Participativas: Mudança na estratégia de contratação, escopo absorvido pelo Plano de Recuperação da Pesca e Aquicultura</p>
PG17	ATIVIDADE AGROPECUÁRIA	11,2	7,0	4,2	-38%	<p>- Aluguel de pasto e fornecimento de silagem transferidos para PG08 (produtores que aderiram ao reassentamento).</p> <p>- Postergação de contratos devido à pandemia.</p> <p>- Medições apresentadas fora do prazo de fechamento contábil.</p> <p>- Atraso na aprovação da CEMIG dos projetos de instalações elétricas das infra rurais, devido a pandemia.</p> <p>- Postergação do débito da silagem e atraso no início ATER Território pós Candonga a Foz.</p> <p>- Redução no fornecimento de pipas, devido a implantação de ações pela FR de alternativas de acesso à água.</p> <p>- Início da redução do fornecimento de silagem no Território Alto Doce (após evidenciada a recuperação dos pastos impactados), mudança de estratégia de monitoramento de pastagens (agora realizado com equipe já mobilizada) e encerramento de contratos.</p> <p>- A Contratada JM (4800020207) solicitou o distrato comercial; sendo que os contratos que vão dar continuidade ao escopo de reestruturação produtiva, embora já estejam contratados estão em fase inicial de execução com baixa produção (curva de mobilização).</p>
PG19	RECUPERAÇÃO NEGÓCIOS	0,5	0,2	0,3	-59%	<p>- Segundo o Draft 16 implementado, o impacto é referente ao atraso nas contratações para os projetos do Caminhos da Retomada, devido a redefinição da estratégia das ações para marketing territorial, marketplace e também para a ação de rodada de negócios.</p>
PG21	AFE - AUXÍLIO FINANCEIRO	24,1	15,5	8,6	-36%	<p>- Desvio em função dos cancelamentos de AFE no Novo Sistema, não previstos no orçamento.</p>
PG23	MANEJO DE REJEITOS	13,1	9,3	3,7	-29%	<p>Manejo (20,4) Postergação: Aplicação dos Plano de Manejo de Rejeito (-7,8 MM) atrasos nas contratações da empresa responsável pela manutenção da bioengenharia, assim como as contratações para recomposição de taludes e aditivo do projeto de renaturalização. Gestão das Áreas Contaminadas (-6,9 MM) em função do atraso no início das atividades de campo devido aos embargos impostos pela 12a Vara. Gestão da Qualidade do Ar (-1,2 MM) em função de postergações de medições. Custos Gerais (-2,3 MM) serviços sob demanda que não foram necessários no período.</p> <p>Economia: Custos Gerais (-2,3 MM) transferência de despesas de auditoria à Samarco. Barramento Linhares (14,6) Postergação: redução das atividades medidas (alçamento); engenharia menor demanda do que planejado.</p>
PG24	CONTENÇÃO DE REJEITOS	0,1	0,5	0,5	721%	<p>- Elaboração do projeto básico de descomissionamento do Dique S4 em fase de contratação, sem execução de serviços no período, conforme planejado.</p>
PG25	RECUPERAÇÃO ÁREA AMBIENTAL 1	3,0	2,1	0,9	-30%	<p>- Medições referente aos serviços de restauro florestal (EGIS e Consórcio ERG/STCP) não foram apresentadas dentro do mês de competência.</p> <p>- Cancelamento da nova contratação dos serviços de levantamento topográfico, devido à pandemia e consequente aditamento do contrato atual.</p> <p>- Parcerias (UFV Tecnossolos e Prof. Venâncio) que passaram e/estão passando por aditivo e portanto tiveram seus cronogramas de desembolso impactado e deverão ser reprogramados.</p>
PG28	BIODIVERSIDADE	3,7	34,5	30,8	839%	<p>- Continuidade ACT FEST/UFES em Cumprimento da Decisão Judicial.</p> <p>- Pagamento referente a Perícia do Eixo 12, não previsto no orçamento de 2021.</p> <p>- Necessidade de readequação do cronograma financeiro, em alinhamento ao cronograma físico do programa.</p>

		Mensal				
PG	Programas	Orçamento	Realizado	Variação	%	Justificativas da variação anual acumulada
PG30	FAUNA E FLORA TERRESTRE	1,4	0,2	1,2	-88%	-Monitoramento da Fauna e Flora Terrestre e Gerenciamento do PG30 - Paralisação das atividades em virtude da Pandemia. -Execução do plano de ação - Readequação de Cronograma de Pagamento em função de adequação ao cronograma físico. -Grupo Especialistas e Conscientização Socioambiental - Não execução de atividades sob demanda, devido a alteração de cronograma e baixa maturidade do projeto
PG32	SISTEMAS DE ABASTECIMENTO ÁGUA	15,7	8,1	7,5	-48%	- Menor avanço da Adutora de GV devido aos protocolos Covid e paralisações de atividades ao longo da faixa de servidão da ferrovia Vale. - Quebra de contrato (OEC) acarretando problemas sequencias construtivos - Gerenciamento e engenharia aguardando definições do perito. - Redução de pipas em Resplendor, através de captação alternativa (utilização de 02 poços e ampliação da outorga de captação córrego Barroso). - Alteração do critério de medição para m³ transportado.
PG37	GESTÃO RISCOS AMBIENTAIS	-	-	-	0%	-
PG38	MONITORAMENTO ÁGUA	3,8	2,8	1,0	-25%	Postergação: Contrato novo do PMQQS Revisado (Tommasi) com laudos e mobilização ainda atrasados e pendentes de medição. Contrato Spot (ALS) com demandas não realizadas durante o take-off/transição 48 para 49. Parceira UNESCO com desembolso semestral ainda não medido. Estudo coloides (ALS/SRK) com laudos UFV em atraso e relatórios ainda não executados. Estudos/Serviços em execução mas ainda não medidos (ERH, RHAMA). Economia: Monitoramento PMQACH sendo executado em 56 pontos dos 330 previstos, devido a pandemia. Verba prevista para contrato de especialistas e peer review sem necessidade de utilização pelo programa 38. Parceria com FCO/UFMG/Libanio cancelada pelo Professor. Todos estes orçamentos já foram remanejados na revisão orçamentária do Draft17.
PG39	CONSOLIDAÇÃO UCs	0,2	0,9	0,7	373%	- Desvios caracterizados pela mudança de estratégia do Programa em virtude de alteração de escopo. - Não execução de serviços sob demanda, devido a baixa maturidade do projeto.
PG41	GESTÃO DOS PROGRAMAS	25,6	19,4	6,3	-24%	- Adequação de procedimentos para enfrentamento a Pandemia. - Postergação (R\$ 38,7 MM): menor medição de serviços devido à restrição COVID; contratos EY e Accenture (PMO) com atraso na medição; alteração no cronograma de serviços contratados (IUCN, infra e veículos, consultorias, fundiário, apoio adm e TI). - Economia (R\$ 3,7 MM): menor gasto com viagens e horas extras.
PG42	GASTOS PÚBLICOS EXTRAORDINÁRIOS	0,6	-	0,6	-100%	- Atraso na aquisição dos coletes para ressarcimento ao Ministério da Integração, o primeiro lote foi entregue em junho mas não houve medição.
PG99	CONTINGÊNCIA	41,0	-	41,0	-100%	- Contingência 2021 considera 15% dos municípios referentes aos processos não judicializados durante a elaboração do Draft 16. - Esse montante já está sendo utilizado para cobrir os pagamentos do Novel, que, em função do número de municípios sentenciados, superou os 30% considerados como premissa orçamentária.
Total Reparatórios		448,2	756,8	308,6	69%	
Total Programas		475,5	773,3	297,8	63%	
ADM	DESPESAS GESTÃO ADMINISTRATIVAS	14,07	9,79	4,29	-30%	- Serviços contratados: baixa demanda para os Contratos da Comunicação e publicidade; consultorias e serviços de TI em fase de contratação. - Despesas com pessoal: gasto menor com horas extras, treinamentos, salários e encargos. - Ativo fixo: Postergação de melhorias de infraestrutura dos escritórios; projetos de novos sistemas de TI que encontram-se em processo de contratação. - Despesas de viagens: gasto menor devido a reuniões virtuais e continuidade das atividades de forma remotas devido ao cenário Covid-19. - Despesas diversas: gasto menor devido ao não retorno das atividades presenciais. - Materiais: gasto menor devido ao não retorno das atividades presenciais.
CG	CUSTEIO SISTEMA DE GOVERNANÇA	2,1	0,5	1,5	-73%	- As reuniões estão ocorrendo de forma remota e não houve despesas com logística, gerando reduções de custos previstos.
Total Despesas Administrativas		16,1	10,3	5,8	-36%	
Total Geral		491,6	783,7	292,0	59%	