

**FR.2023.0667**

Belo Horizonte, 29 de março de 2023

**Ao**  
**COMITÊ INTERFEDERATIVO – CIF**  
**A/C: PRESIDENTE DO COMITÊ INTERFEDERATIVO**

SCEN Trecho 2, Edifício Sede do Ibama, Caixa Postal nº 09566, Brasília/DF  
CEP: 70818-900

*REF.: INFORMAÇÕES SOBRE O CRONOGRAMA DA CASA DO EMPREENDEDOR DE MARIANA -  
DELIBERAÇÃO CIF 463/20.*

Prezado Senhor,

A FUNDAÇÃO RENOVA vem, por meio de seu representante abaixo, apresentar o histórico do cronograma que permitiu a entrega da Casa do Empreendedor de Mariana em cumprimento à Deliberação 463/2020.

O projeto “Casa do Empreendedor” nasceu de um acordo com a Prefeitura de Mariana em 2018, cujo objetivo está alinhado ao Programa de Desenvolvimento e Diversificação Econômica PG18 no que concerne a criação de um ambiente favorável ao surgimento de novos negócios.

Em maio de 2019, foi apresentado à CT-EI o projeto com proposta de utilização de recursos compensatórios do PG18.

Entre setembro de 2019 e outubro de 2020 foram feitas várias discussões nas reuniões do GT Desenvolve e CTEI que geraram as NT's 69/2019 e 80/2020.

Em dezembro de 2020 o projeto foi aprovado por meio da Deliberação 463/2020.

Neste sentido, as obras da Casa do Empreendedor foram iniciadas. Em junho de 2021, foi feita uma intervenção judicial para reintegração de posse do terreno, por um morador de Mariana, que alegou na petição que parte do terreno onde estavam sendo realizadas as obras seria de sua posse, causando a paralisação da obra e desmobilização da empresa contratada pela Fundação Renova para a execução.

Após as resoluções judiciais e execução de um novo processo de contratação de uma nova empresa, em agosto de 2022, as obras foram retomadas, e concluídas em dezembro de 2022.

Com a conclusão da obra, o processo de equipagem, tanto da Casa do Empreendedor, quanto do Hub de Inovação, conforme a deliberação acima mencionada, foram executados.

Em 10 de fevereiro de 2023 a Casa do Empreendedor e o Hub de Inovação de Mariana foram inaugurados e entregues à Prefeitura de Mariana.

Importante ressaltar que as atualizações quanto à execução do projeto foram reportados mensalmente à CTEI por meio dos follow-ups apresentados presencialmente nas reuniões ordinárias.

Sendo o que cumpria para o momento, a FUNDAÇÃO RENOVA subscreve o presente ofício e se coloca à disposição para prestar esclarecimentos adicionais que porventura sejam necessários.

Atenciosamente,

DocuSigned by:  
*Ana Cristina de Alvarenga Lage*  
92703759AE874E4...

**FUNDAÇÃO RENOVA**

ANA CRISTINA DE ALVARENGA LAGE

COORDENADORA DE PROGRAMAS SOCIOECONÔMICOS