

Código:	FM-ENG-007	ATA DE REUNIÃO	
Nº da revisão:	02		
Elaborador:	Rachel Cezar		
Aprovador:	Christiano A. Barros		
Data da aprovação:	25/09/2020		
Periodicidade da revisão:	Anual		
Classificação:	Público		

NÚMERO DO DOCUMENTO: ENG-ATA-VISITATECNICA-ICMBIO_20221020	
LOCAL: REBIO COMBOIOS – REGÊNCIA – LINHARES - ES	DATA /HORA: 20-10-2022 / 9:00
CONTRATO DE REFERÊNCIA: REBIO COMBOIOS PG-39	

PARTICIPANTES			
NOME	EMPRESA /DEPTO	E-MAIL	RUBRICA
Carla Pivoto	MCA - RENOVA	carla.pivoto.crtf@fundacaorenova.org	DocuSigned by: Carla Pivoto
Daniel Lucas Muller	MCA - RENOVA	daniel.muller.crtf@fundacaorenova.org	DocuSigned by: Daniel Lucas Muller
Antônio de Pádua Almeida	ICMBIO	antonio.serra-almeida@icmbio.gov.br	DocuSigned by: Antônio de Pádua Almeida

PAUTA

Visita técnica para alinhamento do programa de necessidades do REBIO Comboios no Distrito de Regência, Município de Linhares, Espírito Santo.

DISTRIBUIÇÃO		
EMPRESA /DEPARTAMENTO		QUANTIDADE DE CÓPIAS
A TODOS PRESENTES EM REUNIÃO.		
ITEM	DESCRIÇÃO	AÇÃO POR /PRAZO
01	Foi apresentada as instalações do Centro de Visitantes REBIO Comboios para a identificação do programa de necessidades para atendimento da demanda do ICMBio de revitalização da área para a retomada de atendimentos ao público. Segue abaixo o programa de necessidades por área:	
02	Entrada REBIO Comboios: O ICMBio solicita um projeto e execução de um Portal na entrada da área junto a porteira existente. Nesse caso, a Fundação Renova deverá fornecer o material para o Portal.	
03	Portaria O ICMBio <u>informa</u> que fornecerá duas catracas para o controle de visitantes na portaria. O ICMBio <u>solicita</u> o projeto da portaria com instalação das catracas utilizando a varanda coberta e sala de escritório existente. Além das entradas pelas catracas deverá ser previsto portão lateral para acesso de PCDs e funcionários e cerca de direcionamento à portaria.	
04	Áreas de circulação externa: O ICMBio solicita a definição de rotas acessíveis para a visitação da área utilizando blocos de concreto intertravados para grama. Estas rotas devem permitir acesso do visitante aos prédios existentes, aos visores dos tanques abaixo do deck e o seu limite será até os tanques das tartarugas.	
05	Tanques das tartarugas O ICMBio solicita a recuperação dos tanques das tartarugas para receber nova pintura (interna e externa) e a troca dos vidros dos visores. A recuperação dos tanques consiste em: <ul style="list-style-type: none">- Substituição dos vidros nos visores- Pintura e reparos internos (impermeabilização e reparos pontuais)- Pintura e reparos externos	

DS
Camp
D
a

Código:	FM-ENG-007	ATA DE REUNIÃO	
Nº da revisão:	02		
Elaborador:	Rachel Cezar		
Aprovador:	Christiano A. Barros		
Data da aprovação:	25/09/2020		
Periodicidade da revisão:	Anual		
Classificação:	Público		

	<p>O ICMbio informa que disponibilizará os vidros, a tinta especial para pintura interna dos tanques e a tinta para pintura externa.</p> <p>O ICMbio <u>informa</u> que o tanque isolado e o muro de arrimo existente abaixo do Deck deverão ser demolidos e <u>solicita</u> que o novo projeto contemple nova solução para este desnível sem a necessidade de um muro de arrimo.</p> <p>- Os visores dos tanques ficam abaixo do deck e deverão ser acessíveis a todos. Não será necessária realocação dos visores apenas a adequação do piso inferior que também deverá ser de blocos de concreto intertravados para grama.</p> <p>- Não deverão ser considerados bancos no piso inferior. Este espaço será somente de passagem para observação das tartarugas pelos visores.</p>	
06	<p>Deck</p> <p>O deck existente tem a função de promover uma visão acima dos tanques, porém ele se encontra interditado por não estar em condições de receber cargas. A madeira é muito antiga e apresenta deterioração e cupins em vários pontos.</p> <p>O ICMbio possui a madeira para a execução de um novo deck e solicita um novo projeto para substituir o existente.</p> <p>O ICMbio informa que o novo deck não precisa seguir o mesmo desenho do existente e deverá ser acessível para PCDs.</p>	
07	<p>Mirante</p> <p>O ICMbio solicita a avaliação técnica da estrutura do Mirante para informar as condições de visitação do mesmo e caso necessário solicita fazer as reparações que porventura deverão ser executadas.</p> <p>O ICMbio solicita a pintura de toda a estrutura do Mirante para proteção da madeira.</p>	
08	<p>Centro de Visitantes e banheiros públicos</p> <p>Assim como no restante das instalações, as rampas de acesso ao Centro de Visitantes e banheiros deverão ser avaliadas para atender a NBR9050. Os banheiros existentes possuem cabine acessível com dimensões adequadas, mas deverão ser atualizados com relação aos acessórios necessários. O ICMbio informa que as torneiras destes sanitários já serão trocadas para atender a norma.</p> <p>Na lateral no Centro de Visitantes existem espaços abertos para encaixe de máquina de ar-condicionado de parede. <u>Estas aberturas deverão ser elevadas</u>, pois na altura atual elas funcionam com um obstáculo e podem vir a ferir alguém.</p>	
09	<p>Geral</p> <p>O ICMbio solicita a pintura dos prédios existentes e informa que a tinta será fornecida por eles.</p>	
10	<p>Captação de água do mar</p> <p>O ICMbio solicita:</p> <p>- Projeto e execução de uma casa para a bomba de captação de água do mar e sugere que a cobertura seja em madeira.</p> <p>- Fornecimento e instalação de novo mangote com 100m – a partir da bomba -</p>	

DS

DS

DS

Camp

D

a

Código:	FM-ENG-007	ATA DE REUNIÃO	
Nº da revisão:	02		
Elaborador:	Rachel Cezar		
Aprovador:	Christiano A. Barros		
Data da aprovação:	25/09/2020		
Periodicidade da revisão:	Anual		
Classificação:	Público		

	<p>para captação de água do mar e aluguel de máquina para escavação e instalação subterrânea dele.</p> <p>- Projeto e instalação de quadro de comando da bomba junto aos tanques.</p>	
11	<p>Padrão concessionária de energia</p> <p>O ICMbio solicita a substituição do poste onde fica o padrão da concessionária.</p>	
12	<p>Outros</p> <p>O ICMbio irá disponibilizar o Manual de Comunicação Visual para a definição de cores da pintura.</p> <p>O ICMbio irá disponibilizar os projetos existentes e informa que <u>não</u> possuem levantamento topográfico da área.</p>	

DS
Camp

DS
D

DS
a