FUNDAÇÃO
renova

RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES

Julho/2022

Sumário

Apresentação 5

Sumário Executivo 6

PG001 Levantamento e Cadastro dos Impactados 12

PG002 Ressarcimento e Indenização dos Impactados 20

PG003 Proteção e Recuperação da Qualidade de Vida dos Povos Indígenas 27

PG004 Proteção e Recuperação da Qualidade de Vida de Outros Povos e Comunidades Tradicionais 34

PG005 Programa de Proteção Social 42

PG006 Comunicação, Participação, Diálogo e Controle Social 51

PG007 Programa de Assistência aos Animais 91

PG008 Reconstrução de Vilas 101

PG009 Recuperação do Reservatório da UHE Risoleta Neves 118

PG010 Programa de recuperação das demais comunidades e infraestruturas impactadas entre Fundão e Candonga 142

PG011 Recuperação das Escolas Impactadas e Fortalecimento da Educação Pública na Bacia do Rio Doce 151

PG012 Programa de Memória Histórica, Cultural e Artística 161

PG013 Programa de Turismo, Cultura, Esporte e Lazer 167

PG014 Programa de Apoio à Saúde Física e Mental da População Impactada 175

PG015 Promoção da Inovação 184

PG016 Retomada das Atividades Aquícolas e Pesqueiras 191

PG017 Retomada das Atividades Agropecuárias 197

PG018 Desenvolvimento e Diversificação Econômica 207

PG019 Recuperação de Micro e Pequenos Negócios 215

PG020 Estímulo à Contratação Local 222

PG021 Auxílio Financeiro Emergencial 231

PG023 Manejo de Rejeitos 237

PG025 Programa de Recuperação da Área Ambiental 1 246

PG026 Programa de Recuperação de Áreas de Preservação Permanente (APPs) e Recargas Hídricas 253

PG027 Programa de Recuperação de Nascentes 259

PG028 Conservação da Biodiversidade 266

PG029 Recuperação da Fauna Silvestre 273

PG030 Fauna e Flora terrestre 279

PG031 Coleta e Tratamento de Esgoto e Destinação de Resíduos Sólidos 285

PG032 Melhoria dos Sistemas de Abastecimento de Água 298

PG033 Programa de Educação para Revitalização da Bacia do Rio Doce (Educação Ambiental) 307

PG034 Preparação para Emergências Ambientais 313

PG035 Programa de Informação para a População 320

PG036 Comunicação Nacional e Internacional 326

PG038 Monitoramento da Bacia do Rio Doce 334

PG039 Unidades de Conservação 344

PG040 Programa de Fomento ao CAR e PRA 352

PG042 Ressarcimento dos Gastos Públicos Extraordinários 359

Glossário 366

Dado de Segurança 372

Gestão Econômica* 373

Apresentação

O presente documento cumpre com a CLÁUSULA 192 do TERMO DE TRANSAÇÃO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA (TTAC), que determina a elaboração de relatório mensal sobre o andamento de todos os PROGRAMAS – SOCIOAMBIENTAIS e SOCIOECONÔMICOS desenvolvidos e executados pela FUNDAÇÃO RENOVA – e envio do documento ao COMITÊ INTERFEDERATIVO (CIF), sempre no décimo dia útil de cada mês. Os programas têm como objetivo recuperar o meio ambiente e as condições socioeconômicas da área de abrangência impactada pelo rompimento da barragem de Fundão, em novembro de 2015, de forma a restaurar a situação anterior ao rompimento, como está disposto na CLÁUSULA 05, INCISO I do referido termo.

Sumário Executivo

Este Relatório Mensal de Atividades da Fundação Renova apresenta as ações realizadas pelos programas em julho de 2022, distribuídas nos três grandes eixos de atuação: Terra e Água; Pessoas e Comunidades; Reconstrução e Infraestrutura.

Eixo Terra e Água

As ações de monitoramento da bacia do Rio Doce vêm gerando resultados cada vez mais assertivos para a bacia. Visando melhor acesso a estes resultados, em julho foi realizado protocolo das recomendações para 2ª Revisão Bianual PMQQS e de resposta à NT 93 do GTA-PMQQS com apresentação do relatório de evidências comprobatórias das adequações realizadas nas estações automáticas de monitoramento do PMQQS. (PG038, pág. 334).

A qualidade do ar também vem sendo monitorada na Bacia do Rio Doce, nas ações do manejo de rejeitos, que em julho ocorreu a vistoria da OPERAÇÃO AUGIAS referente à FASE JUNO III e protocolo do Relatório Trimestral da Rede Automática de Monitoramento da Qualidade do Ar referente ao 2° trimestre de 2022. (PG023, pág. 237). O manejo de rejeitos ainda conta com um aliado que é a recuperação do Reservatório da UHE Risoleta Neves (PG009, pág. 118) a qual, até o mês de julho, bombeou cerca de 959 mil m3 de material do reservatório.

Com o objetivo de promover a qualidade de vida dos animais (PG007, pág. 91), a Fundação Renova mantém sob sua guarda temporária 429 animais nos Centros de Acolhimento Temporário de Animais 1 e 2.

Os atendimentos prestados, tanto nas moradias temporárias quanto em propriedades de origem, geraram até agora 1.798 prontuários médicos, com informações detalhadas sobre cada indivíduo e sua evolução ao longo do tratamento recebido.

No Alto Rio Doce ocorreu o início das atividades de saneamento rural com instalação de mini ETEs (PG017, pág. 197).

A recuperação ambiental é igualmente o foco dos programas 26 e 27 — respectivamente, de Áreas de Preservação Permanente e Recarga Hídrica (pág. 253) e de Nascentes (pág. 259), em julho houve a conclusão da instalação e reforma da casa de sementes, aprovação dos trabalhos/resumos da equipe de Desenvolvimento Sustentável na SERE2022 Alicante/Espanha e ForestSat em Berlim/Alemanha.

Eixo Pessoas e Comunidades

No que se refere ao cadastramento dos impactados (PG001, pág. 12), 35.318 cadastros foram enviados ao CIF, correspondente a 30.821 famílias e 99.572 pessoas, desde o início do programa até julho/2022.

Garantir ressarcimentos e indenizações aos impactados, são ações do programa (PG002, pág. 20). No mês de julho, em relação à campanha de Mariana, foi realizado o pagamento de 765 indenizações, o que representa 98% do total das 781 propostas aceitas. Quanto aos auxílios emergenciais (PG021, pág. 231), atualmente existem 16.062 pessoas assistidas, com um total de 7.183 pagamentos.

No âmbito dos programas de proteção e recuperação da qualidade de vida de Povos Indígenas (PG003, pág. 27) e de Outros Povos e Comunidades Tradicionais (PG004, pág. 34). No âmbito do programa 03, o pagamento do auxílio subsistência financeira foi realizado a 137 famílias da Terra Indígena de Resplendor, além disso, receberam silagem de milho, sal mineral para bovinos e ração. Em relação ao programa 04, não fatos a serem reportados neste mês.

Os programas de Proteção Social (PG005, pág. 42) e de Apoio à Saúde Física e Mental da População Impactada (PG014, pág. 175) operam com grande sinergia no sentido de municiar o poder público com meios e recursos eficazes para cumprir seu papel de propiciador de bem-estar à população das localidades atingidas. No âmbito da proteção social, houve Assinatura dos termos com os municípios de Pingo D'Água, Rio Casca e São José do Goiabal (este último sendo para alteração do modelo, a pedido do município), para execução do plano de reparação em proteção social, com o objetivo de atender as comunidades atingidas e foco nas famílias vulneráveis.

A educação é um dos maiores legados que a Fundação Renova pode deixar para as gerações futuras e sua construção já começou, com medidas que vêm sendo efetivadas, por exemplo, pelos programas de Recuperação de Escolas e Reintegração da Comunidade Escolar (PG011, pág. 151), de Memória Histórica, Cultural e Artística (PG012, pág. 161), de Educação para Revitalização da Bacia do Rio Doce (PG033, pág. 307) e de Preparação para Emergências Ambientais (PG034, pág. 313).

Todos os meses, grande parte das informações dos programas da Fundação Renova podem ser obtidas pelas iniciativas de comunicação à população (PG006, pág. 51; PG035, pág. 320 e PG036, pág. 326), seja pelo site, integração, diálogo e relacionamento contínuo por meio de reuniões e visita ao Centro de Informação Técnica em Mariana, dentre outros.

Eixo Reconstrução e Infraestrutura

Para as ações compensatórias de coleta e tratamento de esgoto e de destinação de resíduos sólidos nos municípios da Área Ambiental 2 (PG031, pág. 285), em julho de 2022 foram repassados R$ 1.253.263,99 para ações dos municípios de Aimorés, Alpercata, Fernandes Tourinho, Galiléia, Governador Valadares, Naque, Resplendor, Rio Doce, São Domingos do Prata, Sobrália e consórcio Condoeste.

Em busca da recuperação das demais comunidades e infraestruturas impactadas entre Fundão e Candonga (PG010, pág. 142), em julho ocorreu o início das obras da Ponte Bueno em Barra Longa, proteção de Talude, Estruturas complexas - Conclusão das atividades propriedade D010 e Proteção de Talude, Estruturas complexas - Conclusão das atividades propriedade D031.

A frente de reconstrução de vilas (PG008, pág. 101) prevê três reassentamentos coletivos — Bento Rodrigues e Paracatu de Baixo, em Mariana, e Gesteira, no município de Barra Longa (MG) — bem como o reassentamento familiar, que assiste a pessoas que possuíam propriedades atingidas pela lama ao longo do rio e as desistentes dos reassentamentos coletivos.

A seguir, são apresentadas as ações realizadas nestes locais durante o mês de julho:

> ***Bento Rodrigues*** — em julho, não houve fatos relevantes a serem reportados.
>
> ***Paracatu de Baixo*** — em julho, não houve fatos relevantes a serem reportados.
>
> ***Gesteira*** — em julo, não houve fatos relevantes a serem reportados.

Reassentamento Familiar e Reconstruções — Essas modalidades consistem na compra de imóvel com edificações e benfeitorias sem a necessidade de reformas, compra de imóvel com edificações e benfeitorias com necessidade de reformas, compra de terreno e posterior construção das edificações e benfeitorias na propriedade atingida (origem).

As páginas a seguir contêm o detalhamento destas e de muitas outras ações.

Boa leitura!

PG001 Levantamento e Cadastro dos Impactados

Eixo Pessoas e Comunidades

Objetivo

Levantar informações quanto às perdas materiais e das atividades econômicas impactadas através da realização do cadastro individualizado de pessoas físicas e jurídicas (apenas micro e pequenas empresas) e famílias diretamente atingidas pelo rompimento da barragem de Fundão na área de abrangência socioeconômica do TTAC. As informações levantadas pelo cadastro serão utilizadas para a realização de estudos e avaliações socioeconômicas voltados para apoiar a implementação de ações de reparação e compensação dos impactos socioeconômicos. Esse programa abrange as cláusulas 19 a 30 do TTAC.

Status de Cláusulas e Deliberações

Cláusula	19	Caput	Judicializado
Cláusula	20	Caput	Judicializado
Cláusula	22	Caput	Em Andamento
Cláusula	25	Caput	Em Andamento
Cláusula	26	Caput	Em Andamento
Cláusula	28	Caput	Em Andamento
Deliberação	127	1.2 e 2	Judicializado
Deliberação	127	1.3	Concluído Internamente
Deliberação	141	1	Judicializado
Deliberação	141	2	Concluído Internamente
Deliberação	141	3	Concluído Internamente
Deliberação	141	5	Concluído Internamente
Deliberação	19	n/a	Concluído Internamente
Deliberação	234	3	Concluído Internamente
Deliberação	251	1	Concluído Internamente
Deliberação	277	único	Judicializado
Deliberação	346	2	Concluído Internamente
Deliberação	58	2	Judicializado
Deliberação	58	3	Judicializado
Deliberação	71	n/a	Concluído Internamente
Deliberação	93	2	Concluído Internamente
Deliberação	93	3	Concluído Internamente
Deliberação	93	4	Concluído Internamente
Deliberação	93	6	Concluído Internamente

Entregas do ano de 2022

Julho de 2022	Finalização do universo de cadastros de impactados remanescentes de Mariana
Dezembro de 2022	Atender solicitantes de 2017 - 2019
Dezembro de 2022	Contestações Fluxo Novel
Dezembro de 2022	Laudos Fluxo Novel

Nota: A linha de base do cronograma foi atualizada em função da GMUD aprovada para implantação de curvas padronizadas no Project

Concluído Planejado Reprogramado

Grandes números do programa

- 176.931 solicitações de cadastro, desde o início do programa até o momento;
- 35.318 cadastros enviados ao CIF, correspondente a 30.821 famílias e 99.572 pessoas, desde o início do programa até o momento.

Fatos relevantes do mês

Não houve fatos relevantes no mês.

Indicadores

I01 – Taxa de Atendimento aos Manifestantes

Percentual(%)

Gráfico 1: I01 – Taxa de Atendimento aos Manifestantes – Frequência Mensal

O indicador de atendimento não registrou evolução em função de ajustes internos na etapa de consistência dos dados coletados na pesquisa socioeconômica.

I02 – Taxa de Atendimento ao Cadastro Emergencial

Percentual(%)

Gráfico 2: I02 – Taxa de Atendimento ao Cadastro Emergencial – Frequência Mensal

Indicadores

I04 – Taxa de solicitantes de cadastro não localizados

Gráfico 3: I04 – Taxa de solicitantes de cadastro não localizados - Frequência Mensal

Indicadores de Acompanhamento

Gráfico 4: Cadastro Mariana - Fase 1 - Frequência Mensal

Gráfico 5: Cadastro Mariana - Fase 2 - Frequência Mensal

PG002 Ressarcimento e Indenização dos Impactados

Eixo Pessoas e Comunidades

Objetivo

Ressarcir pessoas fisicas ou jurídica (neste último caso, apenas micro e pequenas empresas) que tenham sofrido danos materiais, lucro cessante e/ou morais, bem como perdas referentes às suas atividades econômicas, em consequência direta do rompimento da barragem de Fundão, de forma justa, célere, simples, transparente e sem a burocracia e os ônus de uma ação judicial. Cláusulas 31 a 38 do Termo de Transação e Ajustamento de Conduta - TTAC.

Status de Cláusulas e Deliberações

Cláusula	38	Caput(ação 1)	Judicializado
Cláusula	38	Caput(ação 2)	Judicializado
Deliberação	111	3-a (ação 1)	Judicializado
Deliberação	111	3-a (ação 2)	Judicializado
Deliberação	111	3-b (ação 1)	Judicializado
Deliberação	111	3-b (ação 2)	Judicializado
Deliberação	118	2	Judicializado
Deliberação	119	10	Concluído Internamente
Deliberação	119	2	Concluído Internamente
Deliberação	119	5-a	Judicializado
Deliberação	119	5-b	Judicializado
Deliberação	181	5	Em Andamento
Deliberação	181	6	Judicializado
Deliberação	181	7	Judicializado
Deliberação	181	8	Em Andamento
Deliberação	182	1	Concluído Internamente
Deliberação	182	3	Judicializado
Deliberação	211	2	Judicializado
Deliberação	236	único	Concluído Internamente
Deliberação	469	2	Concluído Internamente

Entregas do ano de 2022

A Fundação Renova entende que o Planejamento deste Programa tem sido determinado por decisões judiciais (a exemplo da decisão de 30/11/2021), e, em função disso, não é possível precisar o Planejamento 2022 em sede administrativa.

Grandes números do programa

- **Para Dano Água**, até o momento foram atendidas 320.179 pessoas, sendo que 270.372 aceitaram propostas. Destas, 264.997 propostas já foram pagas (98,0% das propostas aceitas). Os pagamentos somam **R$** 304,17 Mi .

- **Para Danos Gerais**, 10.691 núcleos familiares cadastrados aceitaram as propostas de indenização, sendo que 10.643 já foram pagos (99,6% dos casos). Os pagamentos de Danos Gerais somam **R$** 1.769,09 Mi .

- **Para a campanha de Mariana**, até o momento foi realizado o pagamento de 765 indenizações, o que representa 98% do total das 781 propostas aceitas.

Fatos relevantes do mês

Até o momento, 67.285 requerentes tiveram seus acordos homologados junto à 12ª Vara Federal, no âmbito do Sistema Indenizatório Simplificado.

Até o momento, foi realizado o pagamento de 765 indenizações em Mariana na Fase de Negociação Extrajudicial – FNE, o que representa 97,9% do total das 781 propostas aceitas. Foram 3 indenizações pagas no mês.

Indicadores

I02 – Taxa de atendimento – Dano Geral

Gráfico 1: I02 – Taxa de atendimento – Dano Geral – Frequência Mensal

I04 – Taxa de adesão – Dano Geral

Gráfico 2: I04 – Taxa de adesão – Dano Geral – Frequência Mensal

Indicadores

I06 – Taxa de pagamentos realizados – Dano Geral

Gráfico 3: I06 – Taxa de pagamentos realizados – Dano Geral - Frequência Mensal

PG003 Proteção e Recuperação da Qualidade de Vida dos Povos Indígenas

Eixo Pessoas e Comunidades

Objetivo

Implementar as ações mitigatórias, reparatórias e compensatórias para povos indígenas Tupiniquim, Guarani e Krenak em acordo com os impactos identificados conforme cláusulas 39 a 45 do Termo de Transação e Ajustamento de Conduta - TTAC.

Status de Cláusulas e Deliberações

Cláusula	43	§1º	Em Andamento
Cláusula	43	Inc I	Em Andamento
Cláusula	43	Inc II	Em Andamento
Cláusula	43	Inc III	Concluído Internamente
Cláusula	43	Inc IV	Planejado
Cláusula	43	Inc V	Planejado
Cláusula	44	Inc I (ação 1)	Concluído Internamente
Cláusula	44	Inc I (ação 2)	Concluído Internamente
Cláusula	44	Inc II	Em Andamento
Cláusula	44	Inc III e §3º	Concluído Internamente
Cláusula	44	Inc IV	Em Andamento
Cláusula	44	Inc V	Planejado
Deliberação	169	1	Concluído Internamente
Deliberação	206	1	Em Andamento
Deliberação	227	1	Concluído Internamente
Deliberação	227	2	Concluído Internamente
Deliberação	299	único	Concluído Internamente
Deliberação	335	2	Concluído Internamente
Deliberação	335	3	Concluído Internamente
Deliberação	360	1 e 1.1	Concluído Internamente
Deliberação	445	1.1	Em Andamento
Deliberação	445	2.1	Concluído Internamente
Deliberação	445	2.2	Concluído Internamente
Deliberação	445	2.3	Concluído Internamente
Deliberação	445	2.4	Concluído Internamente
Deliberação	445	2.5	Concluído Internamente

Entregas do ano de 2022

outubro de 2022	Aprovação da deliberação do documento de definição do Programa de Proteção e Recuperação da Qualidade de Vida dos Povos Indígenas
outubro de 2022	Envio da versão final da revisão do Programa de Proteção e Recuperação da Qualidade de Vida dos Povos Indígenas à Câmara Técnica Indígena e Povos e Comunidades Tradicionais (CT-IPCT)
outubro de 2022	Envio da versão final da revisão do Programa de Proteção e Recuperação da Qualidade de Vida dos Povos Indígenas ao Comitê Interfederativo (CIF)

Nota: A linha de base do cronograma foi atualizada em função da GMUD aprovada para implantação de curvas padronizadas no Project

Concluído Planejado Reprogramado

Grandes números do programa

- 600 **pessoas abastecidas com água mineral** Povos Indígenas de Resplendor (total de 93 Mil litros);
- 142 **pontos de abastecimento de água mineral** Povos Indígenas de Resplendor;
- 174 **pontos de abastecimento de água potável** Povos Indígenas de Resplendor (total de 3.930 m³);
- 65 **pontos de abastecimento de água bruta** Povos Indígenas de Resplendor (total de 1.440 m³).

Comboios

Distribuição de água mineral para a Comunidade de Comboios – 32.300 litros distribuídos nos dias 23 e 30 de Junho, 07 e 14 de julho de 2022 (total de 1615 galões de 20 litros).

Resplendor

A Fundação Renova pagou no mês corrente, através de transferência eletrônica, um total de R$ 1.494.396,00 das associações indígenas (UATU; ATORÃN; BAKÃN; BURUM ERERRÉ-AIBE; KRENAK; NÁKNENUK; NAKRERRÉ; e BURUM TAKRUK), registradas sob os números de CNPJ (08.882.323/0001-80; 07.864.625/0001-40; 30.862.050/0001-49; 23.675.495/0001-54; 03.640.055/0001-54; 07.918.506/0001-23; 12.078.678/0001-76 e 20.076203/0001-79 respectivamente), para ser distribuído pelas Associações Indígenas às 137 famílias indígenas da terra de Resplendor. As 137 famílias indígenas estão distribuídas nas 8 associações conforme segue: 31 famílias da Associação Indígena ATORÃN, 10 famílias da Associação Indígena BAKÃN, 17 famílias da Associação Indígena BURUM ERERRE,18 famílias da Associação Indígena KRENAK, 12 famílias da Associação Indígena NAKNENUK, 11 famílias da Associação Indígena NAKRERRE, 12 famílias da Associação Indígena TAKRUK e 26 famílias da Associação Indígena UATU. O total de R$ 1.494.396,00, compreende o pagamento mensal de R$ 1.212,00 para cada uma das 137 famílias.

Distribuição de Água Mineral para os Povos Indígenas de Resplendor – total de 5 litros por pessoa por dia (600 pessoas) de 21/06/2022 até 20/07/2022 no total diário de 3000 litros. (total de 93.000 litros).

Distribuição de ração na Terra Indígenas de Resplendor – 2.268 sacos de 40kg para 108 famílias de 21/06/2022 até 20/07/2022.

Distribuição de sal mineral para bovinos na Terra Indígenas de Resplendor – 300 sacos de 25 kg para 100 famílias de 21/06/2022 até 20/07/2022.

Distribuição de silagem de milho na Terra Indígenas de Resplendor – 240 toneladas para 100 famílias de 21/06/2022 até 20/07/2022.

Indicadores

Os indicadores do Programa estão em revisão.

PG004 Proteção e Recuperação da Qualidade de Vida de Outros Povos e Comunidades Tradicionais

Eixo Pessoas e Comunidades

Objetivo

Implantar as ações mitigatórias, reparatórias e compensatórias para povos e comunidades tradicionais em acordo com os impactos identificados conforme Cláusulas 46 a 53 do Termo de Transação e Ajustamento de Conduta - TTAC.

Status de Cláusulas e Deliberações

Cláusula	46	§2º	Concluído Internamente
Cláusula	46	§3º	Concluído Internamente
Cláusula	46	caput	Concluído Internamente
Cláusula	46	§1º	Em Andamento
Cláusula	50	caput	Em Andamento
Deliberação	154	1	Concluído Internamente
Deliberação	161	1	Concluído Internamente
Deliberação	281	1	Concluído Internamente
Deliberação	298	1	Concluído Internamente
Deliberação	329	1	Concluído Internamente
Deliberação	430	1	Concluído Internamente
Deliberação	494	1	Concluído Internamente
Deliberação	356	1; 1.1 e 1.2	Concluído Internamente
Deliberação	155	2	Concluído Internamente
Deliberação	298	2	Concluído Internamente
Deliberação	430	2	Concluído Internamente
Deliberação	494	2	Concluído Internamente
Deliberação	281	3	Concluído Internamente
Deliberação	423	3	Concluído Internamente
Deliberação	281	4	Concluído Internamente
Deliberação	423	4	Concluído Internamente
Deliberação	280	4 (ação 1)	Concluído Internamente
Deliberação	280	4 (ação 2)	Concluído Internamente
Deliberação	355	1	Em Andamento
Deliberação	300	1	Judicializado
Deliberação	300	2	Judicializado
Deliberação	333	2	Judicializado
Deliberação	493	2	Judicializado
Deliberação	493	3	Judicializado
Deliberação	501	3	Judicializado

Deliberação	161	2	Concluído Internamente
Deliberação	161	3	Concluído Internamente
Deliberação	202	1	Concluído Internamente
Deliberação	202	2a	Concluído Internamente
Deliberação	202	2b	Concluído Internamente
Deliberação	202	2c	Concluído Internamente
Deliberação	202	3	Concluído Internamente
Deliberação	202	4	Concluído Internamente
Deliberação	202	5	Concluído Internamente
Deliberação	203	1	Concluído Internamente
Deliberação	501	1	Judicializado

Entregas do ano de 2022

janeiro de 2022	Aprovação pela Câmara Técnica (CT-IPCT) e Comitê Interfederativo (CIF) do detalhamento do Plano Básico Ambiental Quilombola (PBAQ) de Degredo
novembro de 2022	Submissão da versão final da revisão do Programa de Proteção e Recuperação da Qualidade de Vida de Outros Povos e Comunidades Tradicionais à diretoria da Fundação Renova (Degredo)
dezembro de 2022	Deliberação da aprovação do documento de definição do Programa de Proteção e Recuperação da Qualidade de Vida de Outros Povos e Comunidades Tradicionais
dezembro de 2022	Envio da versão final da revisão do Programa de Proteção e Recuperação da Qualidade de Vida de Outros Povos e Comunidades Tradicionais à CT-IPCT
dezembro de 2022	Envio da versão final da revisão do Programa de Proteção e Recuperação da Qualidade de Vida de Outros Povos e Comunidades Tradicionais ao CIF

Concluído Planejado Reprogramado

Grandes números do programa

O programa não possui grandes números.

Fatos relevantes do mês

Quilombolas

Não houve fatos relevantes no mês.

Faiscadores

Não houve fatos relevantes no mês.

Indicadores

Os indicadores do programa estão em revisão

PG005 Programa de Proteção Social

Eixo Pessoas e Comunidades

Objetivo

Desenvolver e executar ações para promover a proteção social, por meio de ações socioassistenciais, incluindo ações socioculturais e apoio psicossocial, desenvolvendo o acompanhamento às famílias e aos indivíduos impactados pelo EVENTO, priorizando os IMPACTADOS com deslocamento físico, e considerando os agravos das vulnerabilidades decorrentes do evento, segundo a CLÁUSULA 54 e demais cláusulas do TTAC.

Status de Cláusulas e Deliberações

Cláusula	54	caput	Em Andamento
Deliberação	141	4	Concluído Internamente
Deliberação	167	1	Concluído Internamente
Deliberação	167	2	Concluído Internamente
Deliberação	167	3	Judicializado
Deliberação	180	1	Concluído Internamente
Deliberação	192	2	Concluído Internamente
Deliberação	234	4	Concluído Internamente
Deliberação	234	5	Concluído Internamente
Deliberação	278	1.1	Concluído Internamente
Deliberação	278	1.2	Concluído Internamente
Deliberação	278	1.3	Concluído Internamente
Deliberação	292	2	Concluído Internamente
Deliberação	307	1	Concluído Internamente
Deliberação	307	2a	Concluído Internamente
Deliberação	330	único	Concluído Internamente
Deliberação	332	único	Concluído Internamente
Deliberação	422	2	Concluído Internamente
Deliberação	533	4	Judicializado

Entregas do ano de 2022

fevereiro de 2022	Conclusão das ações de responsabilidade do PPS Caratinga - MG
março de 2022	Conclusão das ações de responsabilidade do PPS Conselheiro Pena - MG
março de 2022	Conclusão das ações de responsabilidade do PPS Naque- MG
abril de 2022	Conclusão das ações de responsabilidade do PPS Itueta- MG
abril de 2022	Conclusão das ações de responsabilidade do PPS Periquito - MG
maio de 2022	Conclusão das ações de responsabilidade do PPS Bom Jesus do Galho - MG
julho de 2022	Conclusão das ações de responsabilidade do PPS Santana do Paraíso- MG
dezembro de 2022	Conclusão da Capacitação de Operadores nas temáticas da Proteção Social nos municípios do ES e MG
dezembro de 2022	Conclusão do fornecimento de insumos para oficinas do SCFV em Barra Longa

Concluído Planejado Reprogramado

Grandes números do programa

- Disponibilização de recursos para a suplementação de 88 **profissionais** (assistentes sociais, psicólogos, motoristas e oficineiros) em 13 municípios atingidos e no Estado do Espírito Santo, para promover a proteção social, por meio de ações socioassistenciais, incluindo ações socioculturais e apoio psicossocial, desenvolvendo o acompanhamento às famílias e aos indivíduos atingidos pelo rompimento, priorizando as famílias com deslocamento físico;

- **Repasse financeiro de R$** 10,98 Mi, além da contratação dos profissionais, compra de equipamentos e insumos nos demais municípios da Calha, conforme previsto nos termos pactuados, para realização de atividades coletivas com o objetivo de fortalecer vínculos familiares e comunitários das famílias atingidas;

- Disponibilização de 17 **veículos** com cartão combustível, para transporte das equipes profissionais suplementadas, garantindo acesso às famílias e comunidades atingidas;

- 23370 **famílias cadastradas pela Fundação** a serem beneficiadas por meio dos Planos de Proteção Social implementados pelos municípios atingidos com o apoio da Fundação Renova.

Fatos relevantes do mês

Município de Belo Oriente (até este momento sendo considerado não aderente) formalizou o "de acordo" para pactuação do termo e plano de reparação em proteção social.

Entrega de mais dois veículos para a equipe suplementar de proteção social do município de Linhares acessar as comunidades atingidas.

Encerramento das atividades do plano municipal de reparação em proteção social de Itueta.

Assinatura dos termos com os municípios de Pingo D'Água, Rio Casca e São José do Goiabal (este último sendo para alteração do modelo, a pedido do município), para execução do plano de reparação em proteção social, com o objetivo de atender as comunidades atingidas e foco nas famílias vulneráveis.

Indicadores

Gráfico 1:I01 - % de Municípios/Estados aderentes com recursos repassados/disponibilizados pela Fundação Renova para implementação do plano de reparação em proteção social - Frequência Anual

Memória de Cálculo do Programa
-37/37 (36 municípios e 1 estado)

Gráfico 2:I02 – % Ofertar vagas pela Fundação Renova para os técnicos contratados para suplementar o RH pelos municípios/estados atingidos - Frequência Semestral

Nota: vagas ofertadas no primeiro semestre de 2022.

Indicadores

Gráfico 3: I03 - % Oferta pela Fundação Renova para pelo menos dois técnicos de cada CRAS e dois técnicos de cada CREAS dos municípios/estados atingidos - Frequência Semestral

Nota: vagas ofertadas no primeiro semestre de 2022.

Gráfico 4: I04 – % Oferta de pelo menos duas vagas pela Fundação Renova para técnicos do órgão gestor dos municípios/estados atingidos - Frequência Semestral

Nota: vagas ofertadas no primeiro semestre de 2022.

Indicadores

Gráfico 5: I05 – % de indivíduos vulneráveis elegíveis às políticas da Fundação Renova identificados e encaminhados para priorização junto aos programas aos quais têm direito - Frequência Semestral

Gráfico 6: I06 – % de indivíduos vulneráveis elegíveis com a rota de reparação concluída pelos programas da Fundação Renova - Frequência Semestral

Indicadores

I07 – % de famílias com deslocamento físico que tenham anuído ao acompanhamento social até a entrega das residências concluídas ou retorno às suas residências de origem ou entrega da solução reparatória acordada (Mariana, Barra Longa, Sooretama e Linhares)

Gráfico 7: I07 – % de famílias com deslocamento físico que tenham anuído ao acompanhamento social até a entrega das residências concluídas ou retorno às suas residências de origem ou entrega da solução reparatória acordada (Mariana, Barra Longa, Sooretama e Linhares) - Frequência Semestral

Memória de Cálculo Programa
417 famílias anuentes atendidas / 417 famílias anuentes

PG006 Comunicação, Participação, Diálogo e Controle Social

Eixo Pessoas e Comunidades

Objetivos

(i) Assegurar canais de interação, diálogo e relacionamento contínuo com a população atingida e demais públicos interessados, zelando sempre pela transparência e integridade, junto a todos os grupos e territórios.
(ii) Garantir acesso à informação ampla, transparente, acessível e contínua a todos os atingidos e interessados, de modo a favorecer a participação esclarecida da sociedade nos processos de reparação e compensação.
(iii) Assegurar os processos de participação social e garantir espaços de diálogos em todos os programas, projetos e ações de reparação e compensação executados pela Fundação Renova no que tange à promoção de participação social e comunicação no desenvolvimento e implementação dos projetos socioeconômicos e socioambientais previstos no TTAC e deliberações do CIF.
(iv) Assegurar os processos de participação social e garantir espaços de diálogos em todos os programas, projetos e ações de reparação e compensação.

Status de Cláusulas e Deliberações

Cláusula	59	Caput	Em Andamento
Cláusula	63	§único	Em Andamento
Cláusula	63	Caput	Em Andamento
Cláusula	68	Caput	Encerrado
Cláusula	71	Caput	Em Andamento
Cláusula	72	Caput	Em Andamento
Deliberação	105	1.1	Concluído Internamente
Deliberação	105	1.2	Concluído Internamente
Deliberação	105	1.3	Concluído Internamente
Deliberação	105	1.4	Concluído Internamente
Deliberação	105	1.6	Concluído Internamente
Deliberação	140	1	Concluído Internamente
Deliberação	228	2	Concluído Internamente
Deliberação	230	1	Concluído Internamente
Deliberação	506	2	Concluído Internamente
Deliberação	506	2.2	Concluído Internamente
Deliberação	506	3	Concluído Internamente
Deliberação	506	4	Concluído Internamente
Deliberação	506	5	Concluído Internamente
Deliberação	506	6	Concluído Internamente

Entregas do ano de 2022

dezembro de 2022	Conclusão da análise Integrada por Território em 2022.
dezembro de 2022	Conclusão da aproximação junto às Partes Interessadas em 2022.
dezembro de 2022	Conclusão da articulação com programas para obtenção de informações e atualização do FAQ em 2022.
dezembro de 2022	Conclusão da atualização de informações sobre a tratativa e conclusão das solicitações no SGS e em controle de ofícios em 2022.
dezembro de 2022	Conclusão da compreensão do Território e Análise de Cenário em 2022
dezembro de 2022	Conclusão da etapa de garantir periodicidade e assertividade dos canais permanentes de comunicação com a sociedade atingida: Momento Renova nas Rádios do trecho; boletim Jornada; Jornais da Comunidade em 2022
dezembro de 2022	Conclusão da identificação de oportunidades de Controle Social junto aos públicos e programas em 2022.
dezembro de 2022	Conclusão da identificação e caracterização de oportunidades de Participação Social em 2022.
dezembro de 2022	Conclusão do planejamento da Participação Social em 2022.
dezembro de 2022	Conclusão do reconhecimento dos atingidos e demais partes interessadas , Ativos Locais e suas Redes em 2022.
dezembro de 2022	Conclusão dos encaminhamentos das solicitações aos pontos focais dos programas em 2022.

Concluído Planejado Reprogramado

DIÁLOGO

Grandes números do pilar

INDICADOR MÊS	junho de 2022	julho de 2022	ACUMULADO
Diálogo: Reuniões Realizadas – Espírito Santo (Mês)	8	10	1.128
Diálogo: Reuniões Realizadas – Minas Gerais (Mês)	21	23	3.805
Diálogo: Reuniões Realizadas – Outras Localidades (Mês)	0	0	11
Diálogo: Total de Participantes em Reuniões (Acumulado)	-	-	128.679

Fatos relevantes do mês

No território do Médio Rio Doce foi realizada reunião com produtores rurais dos municípios de Resplendor (MG), Itueta (MG) e Aimorés (MG), para apresentação das ações do Programa de Monitoramento da Bacia do Rio Doce. Em Conselheiro Pena (MG) foi realizado encontro para avaliação das ações da ATER também junto aos produtores rurais. Já no município de Naque (MG), reunião para esclarecimentos sobre a atuação do Programa de Apoio à Saúde Física e Mental da População Impactada na localidade, contando com a presença da Comissão Local de Atingidos e de Representante do Programa de Apoio à Saúde Física e Mental da População Impactada (PG14).

Na Calha do Rio Doce, houve esforço para a realização de duas oficinas junto à população local: I – Oficina do Projeto Doce Vivo para apresentação das ações do monitoramento quali-quantitativo da Bacia do Rio Doce junto a produtores rurais e moradores da região da Fazenda Esmeralda (zona rural de Rio Casca) e junto a estudantes e jovens de Ipaba do Paraíso (Santana do Paraíso); II – Oficina de Sensibilização para Elaboração de Projetos em atendimento a demandas coletivas relacionadas à temática em ação desenvolvida no bojo da Mostra de Projetos – Projetar: inspirando pessoas, conectando redes (prevista para acontecer em 20/08/2022).

Em Mariana, foi dada continuidade as visitas presenciais e grupos de trabalho do Reassentamentos de Paracatu de Baixo e Bento Rodrigues para fiscalização, acompanhamento do status e avanço das obras com a participação das Comissões de Atingidos. Na comunidade de Antônio Pereira (Ouro Preto) foi realizada reunião para levantamento de pautas comunitárias e esclarecimento de dúvidas junto a representantes da comunidade local, câmara municipal, e equipes dos programas de Reconstrução de Vilas (PG08), Apoio à Saúde Física e Mental da População Impactada (PG14), Proteção Social (PG05) e Direitos Humanos. Ainda em Mariana, houve também encontro com a Associação de Hortifrutigranjeiros de Bento Rodrigues (AHOBERO) para discussão e deliberação do local de plantio para a associação, contado com a presença das equipes dos programas de Reconstrução de Vilas (PG08) e Programa Estratégico de Reestruturação Produtiva e Econômica (PERPE).

Elaboração dos Planos de Ação Territoriais (PATs), documento de Planejamento Estratégico de Ações de Diálogo e Canais de Relacionamento, para atuação das equipes de todos os 14 microterritórios da reparação.

Destaque para a realização de 7 fóruns de prestação de contas ao longo do mês de Julho: na Calha do Rio Doce, em Ipatinga (MG) e Dionísio (MG), para apresentação das ações de reparação e compensação da Fundação Renova, Programa de Coleta e Tratamento de Esgoto e Destinação de Resíduos Sólidos (PG31) e Programa de Comunicação, Participação, Diálogo e Controle Social (PG06); no Espírito Santo, em Colatina, Povoação e Regência , para apresentação dos resultados do monitoramento da qualidade da água e do andamento das ações de saneamento; em Linhares e Regência para apresentação dos estudos da biodiversidade aquática do rio Doce e região estuarina, além do diagnóstico da pesca no Espírito Santo.

Indicadores

Gráfico 1: I10 e I20 - Pilar diálogo - Média mensal de espaços de diálogo coletivo nos territórios - Frequência Mensal

Gráfico 2: I05 - Pilar diálogo - Apresentação dialógica dos programas nos territórios- Frequência Trimestral

Indicadores

Gráfico 3: I08 - Pilar diálogo - Nível de compreensão da população atingida sobre as decisões resultantes dos processos participativos - Frequência Trimestral

Gráfico 4. I18 – Pilar diálogo - Disponibilidade de informações sobre as tratativas dos encaminhamentos definidos em Diálogos Coletivos - Frequência Semestral

Indicadores

I19 - Pilar diálogo - Compreensão dos atingidos em relação às informações sobre o andamento dos encaminhamentos definidos em diálogos coletivos

Gráfico 5: I19 - Pilar diálogo - Compreensão dos atingidos em relação às informações sobre o andamento dos encaminhamentos definidos em diálogos coletivos - Frequência Semestral

I21 - Pilar diálogo - Avaliação dos espaços de participação e controle social

Gráfico 6: I21 - Pilar diálogo - Avaliação dos espaços de participação e controle social - Frequência Semestral

Indicadores

Gráfico 7: I17 e I32 - Pilar diálogo - Percepção de efetividade dos espaços de participação e controle social - Frequência Anual

Gráfico 8: I31 - Pilar diálogo - Satisfação com a transparência das ações da Fundação Renova - Frequência Anual

Indicadores

Gráfico 9: I09 e I15 - Pilar de Diálogo - Satisfação Com o Processo De Construção Coletiva Dos Encaminhamentos Em Diálogos Coletivos - Frequência Mensal

Gráfico 10: I16 - Pilar de Diálogo - Número De Encaminhamentos Definidos Em Diálogos Coletivos Realizados Nos Territórios - Frequência Trimestral

OUVIDORIA

Grandes números do pilar

Tabela 2. Manifestações recebidas - Acumulado.

MANIFESTAÇÕES RECEBIDAS ACUMULADO	MANIFESTAÇÕES RECEBIDAS MÉDIA MENSAL ACUMULADA
14.897,00	183,91

Tabela 3. Manifestações recebidas.

MÊS/ANO	REALIZADO MENSAL	MÉDIA ACUMULADA ANUAL
janeiro de 2022	177	172,67
fevereiro de 2022	131	
março de 2022	210	
abril de 2022	206	207,33
maio de 2022	187	
junho de 2022	229	
julho de 2022	214	214,00
		-

Fatos relevantes do mês

Não houve fatos relevantes no mês.

Indicadores

Gráfico 9: I24c - Pilar ouvidoria - Proporção de respostas disponibilizadas pela ouvidoria dentro do prazo - Frequência Mensal

O indicador "I24c - Proporção de respostas disponibilizadas pela ouvidoria dentro do prazo" estava sendo reportado, até junho de 2022, com um resultado sendo calculado considerando o prazo de 60 dias para respostas às manifestações pela ouvidoria, conforme lei nº13.460. A partir do presente relatório o indicador I24c será reportado considerando o prazo de 20 dias, conforme consta na definição do programa. Dessa forma, todos os resultados apresentados no gráfico foram calculados considerando o prazo de 20 dias, incluindo os resultados de janeiro à junho de 2022 que foram revisados.

Gráfico 10: I24d - Pilar ouvidoria - Média de tempo para disponibilização de respostas pela ouvidoria - Frequência Mensal

Indicadores

I26c - Pilar ouvidoria - Avaliação do atendimento pela ouvidoria

Gráfico 11: I26c - Pilar ouvidoria - Avaliação do atendimento pela ouvidoria - Frequência Mensal

CANAIS DE RELACIONAMENTO

Grandes números do pilar

Tabela 4. Grandes Números.

Grande Número	junho de 2022	julho de 2022
Canais: Número total de pessoas registradas no SGS (que fizeram contato com os Canais)	301.080	306.662
Canais: Número total de manifestações	1.133.813	1.164.508
Canais: Número de manifestações respondidas	1.068.784	1.098.578
Canais: Número de manifestações registradas pelos Centros de Informação e Atendimento (CIAs)	152.662	154.949
Canais: Número de manifestações registradas pelo Portal do Usuário	61.005	66.662
Canais: Número de manifestações registradas pelo Fale Conosco	14.143	14.218
Canais: Número de manifestações registradas pelo 0800	847.304	868.580
Canais: Número de manifestações encaminhadas à Ouvidoria no mês	14	28
Canais: Número de manifestações em tratamento	65.029	65.930
Canais: Número de manifestações classificadas como Outros (Abordagem presencial, E-mail, Eventos, Fórum, Mobilização, Ofício, Ouvidoria, Redes Sociais, Reunião de Diálogo, Telefone)	58.699	60.099

Gráfico 11: Pesquisas de Satisfação 0800 - Q2

Gráfico 12: Pesquisas de Satisfação 0800 - Q1

Gráfico 13: Pesquisas de Satisfação 0800 - Q3 , Q1 = Sim.

Gráfico 14: Pesquisas de Satisfação 0800 - Q3, Q1 = Parcialmente.

Pesquisa CIAs

Gráfico 15: Como você avalia o profissional que lhe atendeu hoje? - Frequência Mensal

Gráfico 16: Em relação às informações recebidas neste atendimento, você ficou? - Frequência Mensal

Gráfico 17: Você recebeu a informação que solicitou neste atendimento? - Frequência Mensal

Gráfico 18: Avalie o Conforto e qualidade do espaço - Frequência Mensal

Fatos relevantes do mês

Participação dos atendentes CIAs em treinamento para qualificação e aperfeiçoamento dos atendimentos sobre o processo de reparação e compensação: Orientações para Diálogo, Segurança e Gestão de Pessoas (08/07); Alinhamento sobre retorno (14/07); Encontro para apresentação e esclarecimento de dúvidas sobre o Centro de Informações Técnicas (21/07) e Orientações para Gestão de Pessoas e Direitos Humanos (29/07).

Indicadores

Gráfico 19: I22 - Pilar canais - Taxa de manifestações reincidentes - Frequência Mensal

Gráfico 20: I24a - Pilar canais - Proporção de manifestações respondidas - Frequência Mensal

Indicadores

I24b - Pilar canais - Proporção de manifestações respondidas no prazo estipulado

Gráfico 21: I24b - Pilar canais - Proporção de manifestações respondidas no prazo estipulado - Frequência Mensal

I2 e I26a - Pilar canais - Avaliação do atendimento pelos usuários dos CIAs

Gráfico 22: I2 e I26a - Pilar canais - Avaliação do atendimento pelos usuários dos CIAs - Frequência Mensal

Indicadores

Gráfico 24: I27 - Pilar canais - Satisfação com a resolução das solicitações - Frequência Mensal

Gráfico 23: I02 e I26b - Pilar canais - Avaliação do atendimento pelos usuários da central 0800 e Fale Conosco - Frequência Mensal

Indicadores

Gráfico 25: I27a - Pilar canais - Oferta das informações solicitadas nos CIAs - Frequência Mensal

Gráfico 26: I27b - Pilar canais - Oferta das informações solicitadas na central 0800 e Fale Conosco- Frequência Mensal

Indicadores

Gráfico 27: Pilar canais - Satisfação com a estrutura física dos CIAs - Frequência Mensal

COMUNICAÇÃO

Grandes números do pilar

1º Semestre de 2022

DADO	jan	fev	mar	abr	mai	jun	Acumulado no ano
Áudios produzidos	0	0	0	1	0	0	**1**
Carros de som produzidos	4	1	3	0	2	0	**10**
Cartazes produzidos	0	0	4	0	3	0	**7**
Cartilhas produzidos	0	0	1	1	2	0	**4**
E-mails de Marketing produzidos	0	1	5	2	0	2	**10**
Informes do Reassentamento produzidos	2	2	3	2	3	0	**12**
Jornais da Comunidade produzidos	5	0	20	0	16	0	**41**
Matéria - Boletim Jornada produzidos	0	15	33	10	33	0	**91**
Mídias Sociais produzidas	15	3	6	2	1	5	**32**
Newsletter produzidos	3	3	2	2	4	5	**19**
Outros itens produzidos	2	1	18	6	14	3	**44**
Panfletos produzidos	0	0	1	0	1	0	**2**
Pílulas de whatsapp produzidos	39	21	40	36	26	26	**188**
Rádios produzidos	18	20	41	40	48	39	**206**
Vídeos produzidos	1	0	1	1	15	2	**20**

COMUNICAÇÃO

Grandes números do pilar

2º Semestre de 2022

DADO	Jul	Acumulado no ano
Áudios produzidos	0	**0**
Carros de som produzidos	7	**7**
Cartazes produzidos	1	**1**
Cartilhas produzidos	0	**0**
E-mails de Marketing produzidos	0	**0**
Informes do Reassentamento produzidos	2	**2**
Jornais da Comunidade produzidos	27	**27**
Matéria - Boletim Jornada produzidos	0	**0**
Mídias Sociais produzidas	1	**1**
Newsletter produzidos	11	**11**
Outros itens produzidos	48	**48**
Panfletos produzidos	1	**1**
Pílulas de whatsapp produzidos	34	**34**
Rádios produzidos	32	**32**
Vídeos produzidos	6	**6**

COMUNICAÇÃO

Grandes números do pilar

Fatos relevantes do mês

Territórios

Alto Rio Doce

Produção de matéria para a edição 22 do Terra da Gente sobre a apresentação do boletim Voz da Comunidade.

Produção de matéria para a edição 22 do Terra da Gente sobre a apresentação do grupo de comunicação do Alto Rio Doce.

Produção de matéria para a edição 22 do Terra da Gente sobre a apresentação do Momento da Reparação veiculado nas rádios locais.

Produção de matéria para a edição 22 do Terra da Gente sobre a apresentação do Mural dos CIAs.

Produção de matéria para a edição 22 do Terra da Gente sobre a importância de se informar sobre a reparação.

Produção de matéria para a edição 22 do Terra da Gente sobre a reformulação dos veículos de comunicação com territórios.

Produção de matéria para o programa de rádio sobre o início da campanha Já sabendo? no território Alto Rio Doce.

Produção de matéria para o programa de rádio sobre os canais oficiais de informação da Fundação Renova.

Fatos relevantes do mês

Territórios

Alto Rio Doce

Produção de matéria de capa para a edição 22 do Terra da Gente sobre envio e cadastro para recebimento dos boletins impressos.

Produção de matéria para a edição 22 do Terra da Gente sobre as opções de como os atingidos preferem se informar.

Baixo Rio Doce

Produção de matéria para o jornal mural do CIA de Aimorés sobre o programa de rádio Momento da Reparação

Produção de matéria para o jornal mural do CIA de Aimorés sobre o significado do termo Baixo Rio Doce.

Produção de matéria para o jornal mural do CIA de Baixo Guandu informando sobre a importância de manter o cadastro atualizado para receber as informações da reparação pelo Correio e Whatsapp.

Produção de matéria para o jornal mural do CIA de Baixo Guandu sobre o boletim Baixo Rio Doce.

Produção de matéria para o jornal mural do CIA de Baixo Guandu sobre o grupo de comunicação formado, onde a comunidade apoiará na elaboração do boletim.

Produção de matéria para o jornal mural do CIA de Baixo Guandu sobre o significado do termo Baixo Rio Doce.

Produção de matéria para o jornal mural do CIA de Colatina sobre o grupo de comunicação formado, em que a comunidade apoiará na elaboração do boletim.

Produção de vídeo sobre os principais destaques do boletim Baixo Rio Doce.

Fatos relevantes do mês

Imprensa

Regência e Povoação terão Bancos Comunitários para valorizar economia local.

Plataforma Recoloca Rio Doce tem vagas de emprego para Governador Valadares e Naque.

Plataforma Recoloca Rio Doce tem mais de 970 vagas de emprego para Mariana e região.

Plataforma Recoloca Rio Doce tem mais de 830 vagas de emprego para Mariana e região.

Plataforma Recoloca Rio Doce tem cerca de 850 vagas de emprego para Mariana e região.

Plataforma Recoloca Rio Doce tem cerca de 1.000 vagas de emprego para Mariana e região.

Plataforma Recoloca Rio Doce tem 18 vagas de emprego para Governador Valadares.

Plataforma Recoloca Rio Doce oferece oportunidades de emprego em Linhares.

Parceria entre Fundação Renova e Instituto Terra oferece formação gratuita a jovens para atuarem na restauração florestal.

Linhares recebe veículos para fortalecer serviços de assistência social.

Institutos promovem ações socioassistenciais a 6 mil famílias em cinco municípios capixabas.

Institutos promovem ações sociais a mais de 800 famílias em Governador Valadares e Tumiritinga.

Fundação Renova oficializa em Guanhães investimentos em restauração florestal na bacia do rio Corrente Grande.

Estilista Ronaldo Fraga oferece consultoria em projeto com moradores da foz do rio Doce.

Distrito de Ponte do Gama vai ganhar novos espaços de uso coletivo.

Crianças de Mariana e Barra Longa participam de oficinas educativas durante as férias .

Bancos Comunitários de Baixa Verde, Ituela e Cachoeira Escura vão valorizar economia local.

Alpinistas vão trabalhar na instalação de tubos da adutora na ponte do São Raimundo.

Fatos relevantes do mês

Suporte aos Programas

Criação de pílula-convite para as visitas as obras em Ponte do Gama.

Produção de matéria para o jornal mural do CIA de Resplendor sobre o programa de rádio Momento da Reparação.

Suporte ao PG001 Levantamento e Cadastro dos Impactados

Produção de matéria para o programa de rádio informando sobre a nova fase de cadastro dos atingidos.

Produção de programa de rádio com orientações sobre o cadastro que está sendo realizado pela empresa Synergia nos territórios, contendo entrevista com fonte da Fundação Renova.

Suporte ao PG002 Ressarcimento e Indenização dos Impactados

Produção de matéria para programa de rádio sobre campanha antifraude

Produção de matéria para programa de rádio sobre o sistema indenizatório simplificado

Produção de pílula de WhatsApp com esclarecimentos sobre Dano Água para a população de Governador Valadares.

Fatos relevantes do mês

Suporte aos Programas

Suporte ao PG008 Reconstrução de Vilas - Bento Rodrigues

Produção e instalação de outdoor para divulgação de meios de acompanhamento das obras do reassentamento - tour virtual - para a sociedade.

Produção de Vídeo de um minuto com os principais avanços do reassentamento no período.

Produção de vídeo para documentar a manifestação tradicional da comunidade de Bento Rodrigues - missa em homenagem à São Bento - e para divulgar às famílias.

Desenvolvimento de informativo digital mensal sobre os avanços do processo de reassentamento para as famílias de Bento Rodrigues .

Suporte ao PG002 Ressarcimento e Indenização dos Impactados

Produção de programa de rádio sobre o pagamento de AFE para pescadores e agricultores de subsistência.

Produção de pílula de WhatsApp sobre o pagamento de AFE para pescadores e agricultores de subsistência.

Produção de matéria para o programa de rádio sobre o Sistema Indenizatório Simplificado.

Produção de matéria para o programa de rádio sobre a campanha Antifraude.

Fatos relevantes do mês

Suporte aos Programas

Suporte ao PG010 Recuperação das Demais Comunidades e Infraestruturas Impactadas

Produção de programa de rádio, Momento da Reparação, sobre o início das obras em Ponte do Gama.

Produção de matéria para o programa de rádio sobre o repasse financeiro para o município de Barra Longa para conclusão de obras públicas.

Suporte ao PG008 Reconstrução de Vilas - Paracatu

Produção de vídeo de um minuto sobre o reassentamento de Paracatu de Baixo com os avanços das obras.

Produção de informativo mensal para as famílias do reassentamento de Paracatu de Baixo, com conteúdo e fotos sobre os avanços das obras, status sobre projetos protocolados na prefeitura, alvarás emitidos, número de atendimentos às famílias, entre outros.

Produção da 47ª edição do informativo quinzenal com mapas, fotos e cronograma previsto para os próximos 30 dias nas obras do reassentamento de Paracatu de Baixo.

Produção da 46ª edição do informativo quinzenal com mapas, fotos e cronograma previsto para os próximos 30 dias nas obras do reassentamento de Paracatu de Baixo.

Elaboração de pílula de WhatsApp para orientar das famílias sobre segurança durante as visitas ao reassentamento.

Criação de GIF com chamada para o informe do Reassentamento sobre o recebimento do boletim.

Suporte ao PG008 Reconstrução de Vilas - Bento Rodrigues

Desenvolvimento de informativo impresso mensal sobre os avanços do processo de reassentamento para as famílias de Bento Rodrigues.

Fatos relevantes do mês

Suporte aos Programas

Suporte ao PG010 Recuperação das Demais Comunidades e Infraestruturas Impactadas

Produção de pílula de WhatsApp sobre as obras de reformas e reconstruções de pontes em Barra Longa.

Suporte ao PG013 Turismo, Cultura, Esporte e Lazer

Divulgação de vídeo sobre turismo de aventura em mídias sociais de ciclistas, viajantes e empreendedores em Mariana.

Produção de matéria para o programa de rádio informando que a divulgação do resultado do Edital Doce foi adiado devido o grande número de inscritos.

Produção de pílula de WhatsApp informando sobre o adiamento da divulgação dos projetos pré-selecionados no 2º Edital Doce.

Produção de programa de rádio com informações sobre o status do Arranjo Produtivo Local (APL) de Marliéria.

Produção de programa de rádio, Momento da Reparação, sobre o adiamento do resultado dos selecionados no Edital Doce.

Suporte ao PG015 Promoção à Inovação

Produção de programa de rádio sobre a implantação do projeto do Banco Comunitário na comunidade de Baixa Verde, em Dionísio.

Suporte ao PG016 Retomada das Atividades Aquícolas e Pesqueiras

Produção de matéria sobre o Programa da Pesca para o boletim Resulta, distribuído no fórum realizado em Linhares.

Produção de programa de rádio, Momento da Reparação, sobre o Projeto de Aquaponia desenvolvido em Areal, na Foz do Rio Doce.

Fatos relevantes do mês

Suporte aos Programas

Suporte ao PG017 Retomada das Atividades Agropecuárias

Produção de pílula de WhatsApp sobre a capacitação sobre mastite para os produtores rurais do Alto Rio Doce.

Suporte ao PG018 Desenvolvimento e Diversificação Econômica

Produção de matéria para o programa de rádio sobre os resultados do projeto Impulso Rio Doce no território Alto Rio Doce.

Suporte ao PG020 Estímulo à Contratação Local

Produção de pílula de WhatsApp divulgando para moradores de Ipatinga e região o curso de Soldagem Eletrodo Revestido em parceria com o Senai.

Produção de pílula de WhatsApp divulgando para moradores de Santana do Paraíso e região o curso de Introdução à Mecânica Industrial em parceria com o Senai.

Produção de pílula de WhatsApp sobre as oportunidades de emprego, via Recoloca Rio Doce, para Barra Longa e Rio Doce.

Produção de pílula-convite para o encerramento do primeiro ciclo do Programa de Desenvolvimento de Fornecedores do Espírito Santo.

Produção de pílula-convite para o evento online lançamento do novo ciclo do Programa de Desenvolvimento de Fornecedores no Espírito Santo.

Produção de pílula-convite para o evento presencial de lançamento do novo ciclo do Programa de Desenvolvimento de Fornecedores no Espírito Santo.

Produção de programa de rádio, Momento da Reparação, sobre o encerramento do primeiro ciclo do Programa de Desenvolvimento de Fornecedores do ES.

Fatos relevantes do mês

Suporte aos Programas

Suporte ao PG020 Estímulo à Contratação Local

Produção de pílula de WhatsApp sobre as oportunidades de emprego, via Recoloca Rio Doce, para os reassentamentos de Bento Rodrigues e Paracatu de Baixo.

Produção de programa de rádio, Momento da Reparação, sobre a entrega de certificados aos participantes do Programa de Capatacitação de Mão de Obra, na Foz.

Suporte ao PG026 Recuperação de Áreas de Preservação Permanente APP

Produção de programa de rádio, Momento da Reparação, sobre a formação gratuita em restauração florestal.

Suporte ao PG028 Conservação da Biodiversidade

Produção de matéria sobre o Programa de Biodiversidade para o boletim Resulta, distribuído no fórum realizado em Linhares.

Suporte ao PG031 Coleta e Tratamento de Esgoto e Destinação de Resíduos Sólidos

Produção de matéria para o Informativo do Fórum de Prestação de Contas Resulta de Colatina sobre as ações do programa de Coleta e tratamento de esgoto e destinação de resíduos sólidos.

Produção de matéria para o informativo do fórum Resulta de Dionísio com informações sobre as obras de saneamento realizadas no município.

Produção de matéria para o informativo do fórum Resulta de Ipatinga com informações sobre as obras de saneamento realizadas no município.

Produção de matéria sobre saneamento básico para o boletim Resulta, distribuído no fórum realizado em Regência.

Suporte ao PG032 Melhoria dos Sistemas de Abastecimento de Água

Produção de matéria para o Informativo do Fórum de Prestação de Contas Resulta de Colatina sobre as ações do programa de Melhoria do Sistema de Abastecimento de Água.

Fatos relevantes do mês

Suporte aos Programas

Suporte ao PG032 Melhoria dos Sistemas de Abastecimento de Água

Produção de matéria sobre abastecimento de água para o boletim Resulta, distribuído no fórum realizado em Regência.

Suporte ao PG033 Programa de Educação para Revitalização do Rio Doce

Produção de matéria para o programa de rádio sobre o programa de especialização para professores da rede pública de ensino.

Suporte ao PG038 Monitoramento da Bacia do Rio Doce

Produção de matéria para o programa de rádio sobre a qualidade da água do rio Doce.

Produção de matéria sobre a qualidade da água para o boletim Resulta, distribuído no fórum realizado em Linhares.

Produção de matéria sobre a qualidade da água para o boletim Resulta, distribuído no fórum realizado em Povoação.

Produção de matéria sobre a qualidade da água para o boletim Resulta, distribuído no fórum realizado em Regência.

Produção de matéria sobre abastecimento de água para o boletim Resulta, distribuído no fórum realizado em Povoação.

Produção de pílula convidando a comunidade de Tumiritinga para participar de uma reunião coletiva sobre o projeto Doce Vivo, onde foram apresentados os dados do monitoramento da qualidade da água.

Indicadores

Gráfico 28: I6 - Pilar comunicação - Nível de acesso da população a informações sobre os programas atuantes no território - Frequência Anual

Gráfico 29: I7 - Pilar comunicação - Grau de compreensão dos atingidos sobre os programas executados pela Fundação Renova no território - Frequência Anual

Foi realizada uma revisão do cálculo do indicador "i7 – Grau de compreensão dos atingidos sobre os programas executados pela Fundação Renova no território" e verificado que há uma variação de resultado devido à utilização de casas decimais. O valor da medição de dezembro de 2021, que vinha sendo apresentada como "21,65" foi corrigido para "21,46".

Indicadores

I25a - Pilar comunicação - Conhecimento das ações de comunicação com o território

Gráfico 30: I25a - Pilar comunicação - Conhecimento das ações de comunicação com o território - Frequência Anual

Foi realizada uma revisão do cálculo do indicador "i25a – Conhecimento das ações de comunicação com o território" e verificado que houve um erro de cálculo. O valor da medição de dezembro de 2021, que vinha sendo apresentada até junho de 2022 como "5,37" foi corrigido para "2,53".

I25b - Pilar comunicação - Percepção de qualidade da comunicação com o território

Gráfico 31: I25b - Pilar comunicação - Percepção de qualidade da comunicação com o território - Frequência Anual

Foi realizada uma revisão da fórmula do indicador "i25b – Percepção de qualidade da comunicação com o território", pois foi verificado que havia um erro conceitual em que os respondentes da pesquisa que não conheciam os canais de comunicação avaliados estavam interferindo no resultado da medição de qualidade desses canais. Partindo do entendimento que só é possível avaliar a qualidade de um canal de comunicação que se conhece, foi realizada a atualização da fórmula e o resultado da medição de dezembro de 2021 que vinha sendo apresentada como "5,20" foi corrigido para "6,92".

PG007 Programa de Assistência aos Animais

Eixo Terra e Água

Objetivo

Assistência aos animais domésticos extraviados e desalojados pelo evento de rompimento da barragem de Fundão, na região de Mariana e Barra Longa, na forma prevista nas cláusulas 73 à 75 do TTAC.

Status de Cláusulas e Deliberações

Cláusula	73	caput	Em Andamento
Cláusula	74	a	Concluído Internamente
Cláusula	74	b	Concluído Internamente
Cláusula	74	d	Em Andamento
Cláusula	74	e	Concluído Internamente
Cláusula	74	f	Em Andamento
Cláusula	74	g	Em Andamento
Deliberação	226	2	Em Andamento
Deliberação	328	1	Em Andamento
Deliberação	328	2	Concluído Internamente
Deliberação	328	3	Em Andamento
Deliberação	563	4	Planejado

Entregas do ano de 2022

Em virtude do replanejamento do programa, visando o alinhamento entre Estrutura Analítica de Projetos e Estrutura Analítica de Custos, os marcos previstos foram replanejados para após 2022.

Grandes números do programa

- 1266 registros de prontuários de atendimentos internos, sendo 160 adoções, 448 restituições, 186 óbitos, 13 extravios, 30 registros de dados insuficientes de destinação e 429 animais sob a guarda temporária da Fundação Renova;
- Atualmente existem 330 bovinos, 52 equinos, 26 caninos, 18 suínos, 3 muares sob a guarda temporária da Fundação Renova nos Centros de Acolhimento Temporário de Animais 1 e 2;
- No âmbito de atendimentos externos do programa, foram registrados 1798 prontuários médicos para animais atendidos nas propriedades de origem ou em situação de moradia temporária.

Fatos relevantes do mês

Não houve fato relevante.

Indicadores

Gráfico 1: I01 - Porcentagem de conformidade em bem-estar animal nos Centros de Acolhimento Temporário de Animais (CATA 1 e 2) - Frequência Trimestral

Os resultados apontados nos gráficos a seguir são referentes à aferição do indicador de conformidade em bem-estar animal no período da estação de outono/22 (maio de 2022).

O reporte de resultados deste indicador para a estação de inverno/22 está previsto para o relatório de setembro de 2022 (ref. agosto/22).

Indicadores de Acompanhamento

O resultado por espécie para o indicador Porcentagem de conformidade em bem-estar animal nos CATA 1 e 2 está apresentado a seguir:

Gráfico 7: I01 - Porcentagem de conformidade em bem-estar animal nos Centros de Acolhimento Temporário de Animais (CATA 1 e 2) – Frequência Trimestral

Os desvios apresentados em relação à meta não são significativos do ponto de vista de atendimento aos quesitos mínimos de bem-estar animal. A metodologia utilizada prevê um padrão no escalonamento dos diferentes graus, de modo que ações possam ser tomadas prioritariamente em formato preventivo.

GRAU DE BEM-ESTAR	REFERÊNCIA EM %
Muito Alto	≥ 90%
Alto	≥ 80%
Regular	≥ 60%
Baixo	≥ 30%
Muito Baixo	≤29%

Quadro 1: Percentuais de referência para os 5 graus de bem-estar

Indicadores

Gráfico 3: I02 - Porcentagem de animais em processos adotivos finalizados - Frequência Bimestral

Para o último bimestre avaliado, referente aos meses de maio e junho de 2022, houve a contabilização de 4 novas adoções finalizadas. Para o período do presente relatório, 2 animais continuam em acompanhamento pós-adoção e 3 aguardam processos adotivos sob guarda temporária da Fundação Renova.

A próxima atualização deste indicador está prevista para o mês de setembro de 2022 (referência ao bimestre jul./ago. de 2022).

Indicadores

Gráfico 4: I03 - Porcentagem de animais sob guarda temporária restituídos na fase de reassentamento- Frequência Bimestral

Conforme reportado na última atualização deste indicador, a próxima verificação deste está prevista para o mês de setembro de 2022 (referência ao bimestre jul./ago. de 2022).

Indicadores

Gráfico 5: I04 - Porcentagem de finalização dos acompanhamentos pós-ocupação - Frequência Bimestral

Conforme reportado na última atualização deste indicador, a próxima verificação deste está prevista para o mês de setembro de 2022 (referência ao bimestre jul./ago. de 2022).

PG008 Reconstrução de Vilas

Eixo Reconstrução e Infraestrutura

Objetivo

Reconstrução, recuperação e realocação das famílias que sofreram deslocamentos físicos e/ou econômicos das localidades de Bento Rodrigues, Paracatu de Baixo, Gesteira e famílias impactadas residentes na área rural às margens do Rio Gualaxo do Norte com projetos específicos por localidade. Após a conclusão da reconstrução e do reassentamento será realizado o monitoramento dos reassentamentos com abrangência dos programas sociais nas localidades por até 36 meses. CLÁUSULAS: 76 a 78.

Projeto Reconstrução de Vilas

Status de Cláusulas e Deliberações

Cláusula	76	caput	Judicializado
Deliberação	257	1	Concluído Internamente
Deliberação	96	2	Concluído Internamente
Deliberação	96	4	Concluído Internamente

Fatos relevantes do mês - Reconstrução de Vilas

Não houve fatos relevantes no mês.

FUNDAÇÃO renova

Projeto Reconstrução de Bento Rodrigues

Entregas acumuladas até o ano de 2022

Dezembro de 2022	Concluir 125 edificações
Dezembro de 2022	Concluir 22 lotes
Dezembro de 2022	Concluir 05 bens coletivos

Concluído Planejado Reprogramado

Projeto Reconstrução de Bento Rodrigues

Grandes números do projeto

Social:

- Atendimentos para 190 **famílias;**
- Atendimentos para 9 **famílias de Novos Núcleos.**

Obras:

- Em andamento construção de 100 **edificações;**
- Em andamento construção de 3 **bens coletivos;**
- Conclusão de 53 **edificações;**
- Conclusão de 4 **bens coletivos** (escola, posto de serviços, unidade básica de saúde, ETE);
- Total de 8 **contratos assinados** para construção de edificações.

Engenharia:

- **Projetos conceituais concluídos** ou não necessários para 185 edificações, 26 lotes vagos e 17 bens coletivos;
- **Projeto básicos concluídos** ou não necessários para 183 edificações, 26 lotes vagos e 16 bens coletivos;
- **Projetos protocolados** na prefeitura ou não necessários para 177 edificações, 24 lotes e 16 bens coletivos;
- **Licenças simplificadas** ou não necessárias para 23 lotes vagos;
- **Alvarás** emitidos ou não necessários para 170 edificações e para 13 bens coletivos.

Nota[1]: Edificações são correspondentes a "casas e pontos comerciais".

Projeto Reconstrução de Bento Rodrigues

Fatos relevantes do mês

Não houve fatos relevantes no mês.

Projeto Reconstrução de Paracatu de Baixo

Entregas acumuladas até o ano de 2022

Dezembro de 2022	Concluir 37 edificações
Dezembro de 2022	Concluir 04 bens coletivos
Dezembro de 2022	Concluir 02 lotes

Concluído Planejado Reprogramado

Projeto Reconstrução de Paracatu de Baixo

Grandes números do projeto

Social:

- Atendimentos para 77 **famílias;**
- Atendimentos para 4 **famílias de Novos Núcleos.**

Obras:

- Em andamento construção de 56 **edificações;**
- Em andamento construção de 6 **bens coletivos;**
- Obras iniciadas para estruturação de 2 **lotes;**

Engenharia:

- **Projetos conceituais concluídos** ou não necessários para 70 edificações, 2 lotes vagos e 13 bens coletivos;
- **Projeto básicos concluídos** ou não necessários para 66 edificações, 4 lotes vagos e 12 bens coletivos;
- **Projetos protocolados** na prefeitura ou não necessários para 64 edificações, 7 lotes e 12 bens coletivos;
- **Licenças simplificadas** ou não necessárias para 7 lotes vagos;
- **Alvarás** emitidos ou não necessários para 64 edificações e para 12 bens coletivos.

Nota*: Edificações são correspondentes a "casas e pontos comerciais".

Projeto Reconstrução de Paracatu de Baixo

Fatos relevantes do mês

Não houve fatos relevantes no mês.

Projeto Reconstrução de Gesteira

Entregas para o ano de 2022

Devido a judicialização do Reassentamento de Gesteira, não há entregas previstas.

Projeto Reconstrução de Gesteira

Grandes números do projeto

Social:

- Atendimentos para 37 **famílias;**
- Acordos homologados com 29 **famílias;**
- Número de atendimentos finalizados para famílias que possuem acordo homologado - Temos 24 **imóveis adquiridos** + 4 **pagamentos de acordos integrais** (sem aquisição de imóvel);

Projeto Reconstrução de Gesteira

Fatos relevantes do mês

Não houve fatos relevantes no mês.

Projeto Reassentamento Familiar e Reconstruções

Entregas acumuladas até o ano de 2022

Dezembro de 2022	Concluir 50 edificações
Dezembro de 2022	Concluir 07 lotes
Dezembro de 2022	Concluir 15 Reconstruções

Concluído Planejado Reprogramado

Projeto Reassentamento Familiar e Reconstruções

Grandes números do Familiar

Obras:

- Em andamento construções de 13 **edificações novas;**
- Em andamento reformas de 32 **edificações;**
- Em andamento estruturações de 10 **lotes vagos;**
- Em andamento reconstruções de 2 **edificações;**

Engenharia:

- **Projetos conceituais concluídos** ou não necessários para construções de 47 edificações, para reformas de 30 edificações e 10 lotes vagos;
- **Projeto básicos concluídos** ou não necessários para construções de 46 edificações, para reformas de 30 edificações e 9 lotes vagos;
- **Projetos protocolados** na prefeitura ou não necessários para construções de 44 edificações, para reformas de 29 edificações e 9 lotes vagos;
- **Licenças, alvarás,** dispensa emitidos pela prefeitura ou não necessários para 42 construções de edificações, para 28 reformas de edificações e para 8 lotes vagos.

Projeto Reconstrução de Familar e Reconstruções

Grandes números do Familiar

Social:

- Atendimento para 109 **famílias;**
- Aquisição de 87 **edificações** para **famílias** que optaram por esta modalidade de reparação do direito à moradia;
    - Construção para 45 **edificações;**
    - Reforma para 32 **edificações;**
    - Previsão de entregas para 10 **lotes vagos;**
- Atendimento para 7 **famílias de Novos Núcleos;**
- Aquisição de 5 **edificações** para **famílias de Novos Núcleos** que optaram por esta modalidade de reparação do direito à moradia;
    - Construção para 4 **edificações de Novos Núcleos;**
    - Reforma para 1 **edificações de Novos Núcleos;**

- Atendimento a 13 **famílias** na modalidade de reconstruções nas Comunidades Rurais;
- Reconstruções de 16 **edificações** nas Comunidades Rurais;
- Reconstruções entregues para 13 **edificações** principais nas Comunidades Rurais.

Projeto Reassentamento Familiar e Reconstruções

Fatos relevantes do mês

Não houve fatos relevantes no mês.

Indicadores de acompanhamento

Gráfico 1: Disponibilidade total de atendimentos temporários (compensação financeira, aluguel e hotel) - Frequência Mensal

PG009 Recuperação do Reservatório da UHE Risoleta Neves

Referência: JUL/22

Eixo Terra e Água

Objetivo

Restabelecimento das condições de operação da Usina Hidrelétrica Risoleta Neves por meio da implantação de ações de desassoreamento na área de alagamento da hidrelétrica e de reparo de infraestrutura.

Status de Cláusulas e Deliberações

| Cláusula	79	Caput	Judicializado
| Cláusula	150	§3º	Judicializado
| Deliberação	30	N/A	Concluído Internamente
| Deliberação	80	2.1	Judicializado
| Deliberação	80	2.2	Concluído Internamente
| Deliberação	80	4.1	Concluído Internamente
| Deliberação	80	4.2	Concluído Internamente
| Deliberação	225	2	Judicializado
| Deliberação	286	3	Concluído Internamente

Entregas do Ano de 2022

- fev-20 — Protocolo do processo de Licenciamento Estudo e Relatório de Impacto Ambiental (EIA/RIMA)
- fev-20 — Conclusão dos reforços das bacias
- fev-20 — Conclusão do descomissionamento do setor 8
- fev-20 — Conclusão do descomissionamento do setor 8
- mar-20 — Conclusão das obras do período chuvoso 2019/2020
- dez-20 — Emissão da Licença Operação Corretiva (LOC) (Sem efeito)
- jan-21 — Recurso Administrativo
- fev-21 — Reunião Samarco x SUPPRI
- fev-21 — Visita SUPPRI Fazenda Floresta
- mar-21 — Decreto Estadual Onda Roxa - Paralisação das atividades Complexo Candonga
- abr-21 — Retomada obras Compensatórias Rio Doce pós-decreto COVID (Onda Roxa)
- abr-21 — A SUPPRI emitiu o ofício SEMAD/SUPPRI/DAT nº 104/2021 aprovando o plano de amostragem para dragagem;
- mai-21 — Retorno de vistas do recurso administrativo na 154ª Reunião Ordinária da CNR com indeferimento por completo do recurso.
- jun-21 — Início do descomissionamento do Setor 4
- jun-21 — CARACTERIZAÇÃO DA CONAMA 454/2012 (Início das atividades em pontos que o acesso não demanda balsa para realização das amostragens)
- jul-21 — Foi realizado o protocolo do ofício GMA-C-379/2021 para trazer efeito para a Licença de Operação Corretiva 1496/2020
- jul-21 — A Superintendência de Projetos Prioritários emitiu o Ofício SEMAD/SUPPRI/DCP n°10/2021 informando que a licença passa a ter efeito
- out-21 — Realizada reunião junto à SUPPRI para tratar da repactuação da Condicionante 55 (PDTI) e apresentar as novas áreas de disposição de sedimentos proposta para atender o descomissionamento do setor 4 e o
- nov-21 — Emissão de ofício SEMAD/SUPPRI/DAT n°322/2021, autorizando o início da dragagem para remoção do rejeito disposto no trecho delimitado entre o Barramento A e o barramento principal da UHE
- dez-21 — Protocolo do ofício GMA-G-730/2021, apresentando a conclusão da descaracterização do dique do Setor 4 e solicitando o descadastramento de estrutura do Banco de Declarações
- abr-22 — Emissão da autorização para Intervenção Ambiental n° 1370.01.0058995/2021-48, referente ao processo de unificação dos DAIAs contemplando as áreas complementares ao cenário

Grandes números do programa

- **1ª fase –** período emergencial (até agosto /2018) - **959 mil m³** de material foi bombeado do reservatório da Usina Risoleta Neves para as áreas de disposição;

- **2ª fase** – Em cumprimento da LOC 1496/2020), após analisados resultados da cond. 38 (caracterização dos sedimentos conforme CONAMA 454/2012), foi autorizada pela SUPPRI a retomada na remoção dos sedimentos nas proximidades do barramento principal, considerando as informações conhecidas e descritas no EIA/RIMA, visando num primeiro momento a retomada da UHE Risoleta Neves.

Até a data de 24/07/2022:

- O volume de sedimentos removidos do reservatório foi de **190.851 m³**.

- Na obra de reforço do barramento principal da UHE Risoleta Neves, foram executados **4.968m³** de concreto distribuídos entre os blocos BME1, BME2, BME3, BME4, BME5, BME6, BMD1, BMD3 e BMD4.

Fatos relevantes do mês

✓ **Remoção de sedimentos – proximidades do barramento principal da UHE (na região dos 400M)**

- Infraestrutura escavação de bacia 8 / drenagem superficial

Figura 1 – Bacia 8

- Infraestrutura escavação bacia 4

Figura 2 – Escavação bacia 4

- Remoção de Sedimentos

Figura 3 – Ciclo de Atividades de descarga nas baias localizadas no Ponto de Apoio

Figura 4 - Remoção de sedimentos dos conjuntos escavadeiras/ balsa e do conjunto guindaste/ balsa

Figura 5 – Carga de Sedimentos conjunto Clamshell / balsa

✓ Disposição de Sedimentos Provenientes do Reservatório da UHE (área dos 400m)

• Áreas de Desaguamento Primário e Secundário

Figura 6 - Foto aérea das área de desaguamento primário e secundário do Setor 11

Figura 7 – Áreas do reservatório da UHE de desaguamento primário

- Infraestrutura Sistema de Drenagem

Figura 8 – Dreno DP1 (setor 11)

- Disposição final de Sedimentos

Figura 9 – Compactação de Sedimentos O.E Dique Principal

Figura 10 - Disposição de Sedimentos Bacia 2

✓ Recuperação dos pontos de margens

✓ Dentre os 79 pontos identificados como necessitados de algum tipo de recuperação, têm-se a seguinte situação:

Pontos já executados em recuperação/ revisão	Obras Entregues	Obras em Andamento	Obras a Iniciar
• 32	• 29	• 14	• 4

▪ Destaque: Ponto 23

✓ Status atual:

- Conclusão das perfurações de tirantes da 3ª fase
- Execução dos chumbadores, em andamento
- Execução das etapas de concretagem (armação e forma)

✓ Próximos passos:

- Concretagem da cortina atirantada – 3ª fase
- Escavação da 4ª fase
- Perfuração da 4ª linha de tirantes

Figura 11 – Atividades de forma / armação e concretagem

Ponto 154

- ✓ Status atual:
  - Execução de drenagem superficial
- ✓ Próximos passos:
  - Bioengenharia

Figura 12 – Drenagem e preparo

Ponto 159

- ✓ Status atual:
  - Execução de drenagem superficial
- ✓ Próximos passos:
  - Bioengenharia

Figura 13 – Atividades de drenagem

➢ UHE Candonga

▪ Reforço Barramento Principal UHE

Figura 13 – Concretagem do bloco BME2

Figura 14 - Montagem forma bloco BMD3

- Limpeza do circuito hidráulico de geração

Figura 15 – Conclusão da Limpeza túneis Esquero e Direito – UG1, UG2 e UG3

Figura 16 – Limpeza do poço de drenagem e canaletas

Atividade	Avanço
Mobilização	100%
Sucção UG1	100%
Sucção UG2	100%
Sucção UG3	100%
Poço de Drenagem	100%
Poço de Esvaziamento	25%
Tubulação de Drenagem	66%
Desmobilização	0%
Geral	86,65%

Tabela 1 – Limpeza Circuito Hidráulico de Geração

- Limpeza de saída d´água e canal de fuga

Figura 17 – Limpeza com mergulho da Ranhuras da saída d´água

Atividade	Avanço	Peso
Mobilização	100%	13,8%
Limpeza das Ranhuras	33%	15,5%
Limpeza dos tuneis Saida D'água	12%	40,9%
Dragagem Canal de Fuga (Draga)	0%	26,7%
Desmobilização	0%	3,1%
Geral	23,72%	

Tabela 2 – Avanço Físico da Limpeza das UG´s

- Reabilitação das UG's

Atividades	Status	Avanço Físico
Escopo Inicial	😐	60,60%
Canteiro	😊	0,00%
Engenharia e Suprimentos	😊	100,00%
Materiais de Fornecimento	😊	100,00%
BOP - Tubulação sistema do filtro autolimpante	😐	100,00%
Comporta vagão Tomada d água	😐	38,33%
Grades e Comporta Ensecadeira da Tomada D´água	😐	19,17%
UG1- Atividades na Casa de Força	😐	93,00%
UG2- Atividades na Casa de Força	😐	90,00%
UG3- Atividades na Casa de Força	😐	71,00%
Transformador Elevador	😐	59,00%
Vertedouro	😐	50,00%
Comissionamento sem água	☹	0,00%
Comissionamento com água	☹	0,00%
Comportas ensecadeiras jusante - Tubo de Sucção	☹	0,00%
Serviços Adicionais	😐	89,37%
Projeto Consolidado	😐	66,90%

Figura 18 – Avanço Físico Reabilitação das UG's

✓ Status atual:

- Montagem da máquina UG1 e UG2, nos poços das respectivas máquinas;
- Reparo rotor Kaplan da UG3 em andamento na fábrica;
- Montagem do sistema de resfriamento;
- Serviços pintura no braço e instalação das talas do vertedouro 01;
- Instalação das talas das comportas da tomada d´água;
- Recuperação metalúrgica da caixa espiral da UG3.

Figura 19 - Recuperação das Unidades de Geração - Rotor Kaplan

➢ MONITORAMENTO DAS ESTRUTURAS

Nota: As informações apresentadas não coincidem necessariamente com o mês de referência do reporte em função dos prazos necessários ao tratamento dos dados.

✓ Destaques:

- Foram realizadas duas novas visitas pelas empresas projetistas e executora do Barramento C. Após a visita do dia 30/06/22, a empresa projetista recomendou tratativas (para as anomalias anteriormente observadas), as quais parcialmente foram cumpridas de imediato e as restantes encontram-se em andamento. Em seguida, no dia 19/07/22, foi realizada uma nova visita quando foram propostas tratativas finais e medidas protetivas adicionais foram implementadas.

- Foram realizadas análises de estabilidade para diferentes níveis de sedimento à montante e a jusante do Barramento C. Os fatores de segurança obtidos para o bloco da estrutura permanecem acima da referência de projeto para a condição atual.

- Para o Barramento B, a SPEC recomendou que seja feita uma recomposição na margem direita para proteção das estacas e do colchão reno contra possíveis erosões regressivas.

- Foram concluídos os testes em longos períodos nos sensores horizontais dos barramentos. Constatou-se a falha nos mesmos sensores reportados anteriormente, além de outros dois sensores (um no Barramento A e outro no Barramento B), que vinham apresentando comportamento destoante do conjunto. Também foram identificadas interferências ocasionadas por resíduos da configuração remanescente dos testes. Os dados originais dos sensores foram recuperados e estão sendo inseridos na plataforma. Espera-se uma diminuição das movimentações reportadas nos meses anteriores, após o referido rollback dos dados.

- O monitoramento dos níveis d'água e piezômetros segue apresentando redução dos níveis.

- Um marco da ADME OD permanece com tendência de recalque. O monitoramento diário dos marcos segue em andamento com o apoio da contratada. Dois dos quatro *crack meters* (antes chamados de extensômetros) da estrutura apresentaram retração nas trincas.

- Os marcos superficiais e crack meters da ombreira direita do contrapilhamento permaneceram sem deslocamentos significativos no período.

- Os marcos superficiais da Bacia 8 não apresentaram tendências de deslocamento durante sua escavação. Os instrumentos do entorno da bacia seguem apresentando redução dos níveis.

- Serão instaladas novas referências para continuidade do monitoramento na tenda da Samarco. Não foram identificadas novas anomalias no local.

- Os marcos superficiais da Pedreira Corsini apresentaram leve redução nos deslocamentos para sul no período, o que representa uma desaceleração do rastejo no período seco. Não houvera variações visuais nos escorregamentos no período. A área segue isolada.

- As obras de escavação no campo de futebol de Santana do Deserto permanecem em andamento. O crack meter restante na estrutura apresentou retração na trinca no período.

✓ Recomendações:

- Finalizar a recomposição das cotas de sedimento a jusante do Barramento C, durante o período seco.
- Reavaliar as leituras recentes dos três barramentos metálicos após conclusão do upload dos dados originais dos sensores SAT obtidas durante a realização dos testes.
- Realizar testes nos sensores verticais instalados nos barramentos, de forma semelhante ao realizado nos sensores horizontais.
- Finalizar as campanhas de investigação geológico-geotécnicas da ADME OD e do talude da OD do contrapilhamento, que irão subsidiar as análises de estabilidade.
- Finalizar o plano de monitoramento do talude de Santana do Deserto e implantar a instrumentação proposta.
- Dar continuidade e acompanhamento do programa de inspeções, monitoramentos e manutenções preventivas e corretivas das estruturas.

➢ MONITORAMENTO AMBIENTAL

Nota: Informações de monitoramento e fotos apresentadas referem-se ao período da campanha (maio/22), o qual não coincide com o mês de referência do reporte em função dos prazos necessários ao tratamento dos dados e visam representar os locais quando da realização das amostragens

✓ Monitoramento de Efluentes – Bacia 2

- Ponto seco, haja vista que não havia efluente chegando à bacia 2.

✓ Monitoramento de Efluentes – Bacia 1

- Entrada: Bombeamento realizado no dia 07/06 da Bacia 2 para a Bacia 1. Sem desvios no período.

- Saída: Ponto seco, haja vista que não houve bombeamento ou vertimento deste efluente para o rio Doce

✓ **Monitoramento Hídrico Superficial (Qualidade da água superficial)**

Conforme relatado no relatório anterior:

Conclusões / considerações:

- O ponto de monitoramento Córrego Micaela Montante, proposto nos planos de monitoramento dos estudos de licenciamento localiza-se dentro da Área Diretamente Afetada (ADA). Por conceito esse ponto poderá sofrer impactos provenientes do empreendimento e a qualidade deve ser garantida à jusante da ADA (que se finda no Dique Micaela).

- Especificamente no que tange aos parâmetros Ferro, Manganês e Alumínio, Candonga está localizada a menos de 5 km do cinturão do grupo Dom Silvério, composto por rochas ultramáficas, o configura como forte indicativo de estes valores encontrados no monitoramento serem background da região.

- Os estudos de valores de referência concluirão sobre estas hipóteses.

- Síntese conclusiva – Córrego Micaela:
  - Desvios de Manganês (Montante e Jusante).

- Síntese conclusiva – Córrego dos Borges:
  - Desvios de Fósforo (Jusante) e Manganês (Montante e Jusante) e turbidez (Montante e Jusante) associado a pluviometria.

- Síntese conclusiva – Rio de Peixe:
  - Desvios de Fósforo e Manganês (Montante).

- Estes resultados não tem associação com o empreendimento, haja vista não haver potencial influência no rio de Peixe.

- Síntese conclusiva – Ponto de Monitoramento Fazenda Jerônimo:
  - Desvios de ferro Dissolvido e Manganês. Este monitoramento é feito em área brejosa estagnada. Será proposto na atualização do PCA a retirada deste ponto do rol de monitoramento.

✓ Monitoramento Atmosférico

- Sem registros. Caso venham a ocorrer eventos que ultrapassem o limite permitido, será realizada análise de causa do incidente. Nestes casos, a Samarco irá comunicar a investigação do incidente via ofício à SUPRAM à FEAM/GESAR e também acusará o evento no relatório CIF.

✓ Monitoramento Subterrâneo

Figura 20 - Locação nascentes Pilha 1 e Pilha 2

Figura 21 - Nascentes 1 e 2

✓ <u>Conclusões / considerações finais</u>

- A Nascente 1 apresentou desvios de Alumínio, Ferro e Manganês no período no monitoramento de controle semanal;
- A Nascente 2 apresentou desvios de Ferro e Manganês no período no monitoramento de controle semanal;

<u>Nota:</u> Os estudos em desenvolvimento levantarão os valores de referência para se confirmar ou refutar a hipótese de background.

✓ Monitoramento futuro: Instalação dos Poços de Monitoramento

- Atividade em andamento.

✓ Monitoramento de Ruídos e Vibração

- Não foram identificados registros de ocorrências de desvios dos níveis de ruído nas comunidades monitoradas (rurais: Viana, Gerônimo, Florestinha, Pedra do Escalvado, Marimbondo, Funil, Buraco e Pontal. Pedra do Escalvado, Marimbondo, Funil, Buraco e Pontal. Predominantemente residenciais: Santana do Deserto, Tapera, Sede Rio Doce e Porto Plácido). Da mesma maneira não foram identificados desvios de vibração nas comunidades monitoradas (Pedra do Escalvado, Gerônimo, Porto Plácido, Santana do Deserto e Viana), assim como também não foram encontrados desvios nos 38 pontos de monitoramento dentro da ADA.

INDICADORES

Os indicadores do PG009 que foram implementados e estão em medição, encontram-se apresentados nos gráficos a seguir:

Gráfico 1 - Avanço físico do processo de dragagem. Gráfico Acumulado.

Gráfico 2 - Avanço físico das obras de reabilitação das unidades geradoras da UHE. Gráfico Acumulado.

Gráfico 3 - Avanço físico as obras de recuperação das margens. Gráfico Acumulado.

Gráfico 4 -. Avanço físico das obras de reabilitação / descomissionamento

Nota: A partir do mês de maio/22, os indicadores apresentados são compatíveis com o Cronograma-Cenário de Retomada da UHE, no qual estão contempladas todas as atividades necessárias para que sejam atingidas as condições operacionais da UHE, tendo em vista que a LOC 1496/2020 autoriza prioritariamente todas as atividades previstas para retomada da usina.

PG010 Programa de recuperação das demais comunidades e infraestruturas impactadas entre Fundão e Candonga

Eixo Reconstrução e Infraestrutura

Objetivo

Executar as atividades de recuperação e reconstrução das infraestruturas danificadas pelo evento tais como: reestabelecimentos de acessos, limpeza e retirada de resíduos nas estruturas impactadas, entulho e detritos decorrentes do evento de rompimento da barragem de Fundão, demolição de estruturas comprometidas remanescentes e consequente limpeza, reconstrução de pontes, reconstrução ou reforma de cercas, currais e paiol, drenagem, reconstrução ou reforma de igrejas e outros templos religiosos, reconstrução ou reforma de campos de futebol e espaços de prática esportiva de acesso público, reconstrução ou reforma de centros comunitários, praças e locais públicos de lazer, reconstrução ou reforma de poços artesianos e pinguelas, recuperação ou reforma das vias de acessos impactadas pelo evento, contenções de taludes e encostas para acessos, reconstrução ou reforma das unidades habitacionais impactadas, reconstrução e recuperação das estruturas de educação e saúde impactadas. Cláusulas: 82 a 88.

Status de Cláusulas e Deliberações

Cláusula	82	§2º	Judicializado
Cláusula	82	§3º	Judicializado
Cláusula	82	Caput	Judicializado
Cláusula	84	a	Concluído Internamente
Cláusula	84	b	Em Andamento
Cláusula	84	c	Em Andamento
Cláusula	84	d	Em Andamento
Cláusula	84	e	Em Andamento
Cláusula	84	f	Em Andamento
Cláusula	84	g	Em Andamento
Cláusula	84	h	Em Andamento
Cláusula	84	i	Em Andamento
Cláusula	84	j	Em Andamento
Cláusula	84	k	Em Andamento
Cláusula	84	l	Em Andamento
Cláusula	84	m	Judicializado
Cláusula	84	n	Em Andamento
Cláusula	84	o	Em Andamento
Cláusula	84	p	Em Andamento
Cláusula	84	q	Em Andamento
Cláusula	84	r	Em Andamento
Cláusula	84	s	Concluído Internamente
Cláusula	87	Caput	Em Andamento
Cláusula	88	Caput	Judicializado

Deliberação	127	1.1	Concluído Internamente
Deliberação	127	1.4	Concluído Internamente
Deliberação	127	1.5	Concluído Internamente
Deliberação	127	1.6	Concluído Internamente
Deliberação	190	1	Concluído Internamente
Deliberação	190	2	Judicializado
Deliberação	191	1	Concluído Internamente
Deliberação	207	1	Judicializado
Deliberação	207	2	Judicializado
Deliberação	217	2	Em Andamento
Deliberação	217	3	Em Andamento
Deliberação	217	4	Concluído Internamente
Deliberação	23	2	Em Andamento
Deliberação	24	2	Em Andamento

Entregas do ano de 2022

agosto de 2022	Reconstrução de Pontes - Entrega da Obra (Ponte Curvina)
setembro de 2022	Reconstrução de Pontes - Entrega da Obra (Passarela Campinas Barreto)
outubro de 2022	Reconstrução de Pontes - Entrega da Obra (Ponte Bueno)
outubro de 2022	Reconstrução de Pontes - Entrega da Obra (Ponte Juca Ponciano)
novembro de 2022	Reconstrução de Pontes - Entrega da Obra (Ponte Tiara)
dezembro de 2022	Reconstrução de Pontes - Entrega da Obra (Ponte Borba)
dezembro de 2022	Reconstrução de Pontes - Entrega da Obra (Ponte e Passarela Santa Rita)
dezembro de 2022	PF0153 - Conclusão da Reconstrução de Pontes (Mariana)
dezembro de 2022	Reconstrução de Pontes - Entrega da Obra (Nova Ponte Bento Rodrigues)

Nota: A linha de base do cronograma foi atualizada em função da GMUD aprovada para implantação de curvas padronizadas no Project

Concluído Planejado Reprogramado

Grandes números do programa

Geral Infraestrutura e Reconstrução: 1.775 **obras concluídas** (projetos e processos), sendo que, desse total, pode-se citar alguns exemplos:

- 978 obras correspondem a manutenção/recuperação de acessos e cercamentos que totalizam: 1.967 Km de manutenções realizadas, 142 km de acessos recuperados e 213 km de cercamentos de propriedades rurais executados;
- 109 obras correspondem a residências e propriedades recuperadas;
- 16 obras correspondem a casas reconstruidas;
- 28 obras correspondem a comércios reformados;
- 189 obras correspondem a quintais e lotes reformados;

Barra Longa:

- 105 obras correspondem a residências e propriedades recuperadas;
- 9 obras correspondem a casas reconstruidas;
- 27 obras correspondem a comércios reformados;
- 189 obras correspondem a quintais e lotes reformados.

Mariana:

- 4 obras correspondem a residências e propriedades recuperadas;
- 7 obras correspondem a casas reconstruídas;
- 1 obras correspondem a comércios reformados;
- 0 obras correspondem a quintais e lotes reformados;

<u>Termos de entrega para Moradias e Comércio</u>:

Moradias Barra Longa:

- Concluído com termo: 83
- Concluído sem termo: 6
- Paralisado: 3
- Pendente: 147
- Total: 239

Comércio Barra Longa:

- Concluído com termo: 17
- Concluído sem termo: 5
- Paralisado: 1
- Pendente: 4
- Total: 27

Fatos relevantes do mês

- Proteção de Talude, Estruturas complexas - Conclusão das atividades propriedade D010;

- Reunião Kick-Off da contratada Terrayama referente ao escopo de manutenção de acessos;

- Realizado 13,70 Km de manutenção de vias não pavimentadas;

- Proteção de Talude, Estruturas complexas - Conclusão das atividades propriedade D031;

- Início das obras da Ponte Bueno em Barra Longa;

- Campo de futebol, quadra poliesportiva e arena de cavalgada Ponte do Gama:
    - Conclusão do acesso definitivo de veículos;
    - Caminhada de conscientização de segurança entre contratadas e SESMT fiscalização;
    - Conclusão da escavação da fundação do vestiário;
    - Atividades solo grampeado em andamento: 30% concluída.

Indicadores

I01 – Obras entregues – Diagnóstico total

Gráfico 1: I01 – Obras entregues – Diagnóstico total - Frequência Quadrimestral

I02 – Obras entregues – Temporal

Gráfico 2: I02 – Obras entregues – Temporal - Frequência Quadrimestral

Indicadores

I03 – Termos de aceite oficiais de obras entregues – Diagnóstico total

Gráfico 3: I03 – Termos de aceite oficiais de obras entregues – Diagnóstico total - Frequência Quadrimestral

I04 – Termos de aceite oficiais de obras entregues – Temporal

Gráfico 4: I04 – Termos de aceite oficiais de obras entregues – Temporal - Frequência Quadrimestral

PG011 Recuperação das escolas impactadas e reintegração da comunidade escolar

Eixo Pessoas e Comunidades

Objetivo

Reparar os danos causados às comunidades escolares atingidas de Fundão até Candonga, nas dimensões impactadas, por meio da reconstrução das condições materiais, estruturais, pedagógicas, institucionais, psicopedagógicas e sócio comunitárias, observadas as características anteriores ao rompimento da barragem para que o poder público possa garantir a manutenção do direito à educação, de acordo com as determinações do TTAC (cláusulas 89 a 94).

Status de Cláusulas e Deliberações

Cláusula	89	caput	Em Andamento
Cláusula	91	caput	Em Andamento
Cláusula	92	caput	Planejado
Cláusula	93	caput	Em Andamento
Deliberação	183	2	Concluído Internamente
Deliberação	183	3	Concluído Internamente
Deliberação	238	1	Concluído Internamente
Deliberação	390	3	Concluído Internamente
Deliberação	508	2	Em Andamento
Deliberação	587	2	Concluído Internamente

Entregas do ano de 2022

abril de 2022	Finalização dos PPPs nas 30 escolas da rede municipal de Mariana
outubro de 2022	Equipagem da Escola Definitiva de Bento Rodrigues no Reassentamento Coletivo
dezembro de 2022	Conclusão da formação de pedagogos da rede municipal de Mariana
dezembro de 2022	Finalização do projeto de apoio pedagógico para rede publica municipal de Mariana
dezembro de 2022	Finalização da manutenção predial e ar condicionado- Escola Temporária Bento Rodrigues
dezembro de 2022	Conclusão do ciclo 2 do projeto psicopedagógico institucional de Barra Longa
dezembro de 2022	Conclusão do ciclo 2 do projeto psicopedagógico institucional de Mariana
dezembro de 2022	Cumprimento do calendário anual de eventos do projeto arte, cultura, sociabilidade e produção de saberes para escolas e alunos impactados de Barra Longa (2022)
dezembro de 2022	Cumprimento do calendário anual de eventos do projeto arte, cultura, sociabilidade e produção de saberes para escolas e alunos impactados de Mariana (2022)
dezembro de 2022	Finalização da reposição de materiais e equipamentos - Escola Temporária Bento Rodrigues

Concluído Planejado Reprogramado

Grandes números do programa

O programa não possui grandes números.

Fatos relevantes do mês

Com o intuito de promover a retomada dos vínculos comunitários dos antigos alunos das escolas temporárias, foi realizado o Evento de Socialização para Jovens. O evento contou com a participação de jovens das comunidades de Bento Rodrigues e Paracatu de baixo, proporcionando reencontros e muita tecnologias.

Realização do #PartiuFérias nos municípios de Mariana e Barra Longa com oficinas gratuitas sobre culinária, ecologia e artesanato, que são traços marcantes da cultura local e passados de geração em geração.

Indicadores

Gráfico 1: I01 -Atendimento às solicitações de reposição de equipamentos e materiais das escolas temporárias de Mariana e Barra Longa - Frequência Semestral

Gráfico 2: I02 -Cumprimento do Plano de Manutenção e demandas de manutenção predial das escolas temporárias - Frequência Semestral

Indicadores

I03 - Disponibilidade de vagas para transporte de estudantes

Gráfico 3: I03 - Disponibilidade de vagas para transporte de estudantes - Frequência Anual

I04 - Atendimento das demandas sobre transporte escolar aderentes ao escopo

Gráfico 4: I04 - Atendimento das demandas sobre transporte escolar aderentes ao escopo - Frequência Anual

Indicadores

I05 - Cumprimento das atividades de convivência das comunidades atingidas

Gráfico 5: I05 - Cumprimento das atividades de convivência das comunidades atingidas - Frequência Semestral

I12 - Verificação de realização de atendimento pelo projeto de apoio psicopedagógico clínico

Gráfico 6: I12 - Verificação de realização de atendimento pelo projeto de apoio psicopedagógico clínico - Frequência Anual

Indicadores

Gráfico 7: I13 - Escolas atendidas pelo apoio psicopedagógico institucional - Frequência Anual

Gráfico 8: I06 - Satisfação do público alvo com as ações realizadas – Frequência semestral

Indicadores

I07 – Atendimento ao público alvo

Gráfico 8: I07 – Atendimento ao público alvo – Frequência semestral

Indicador se encontra em revisão. Ofício FR.2022.0142-01 enviado dia 01/08/22 solicitando ao GT11 a revisão da fórmula de cálculo ou a suspensão do indicador I07.

PG012 Programa de Memória Histórica, Cultural e Artística

Eixo Pessoas e Comunidades

Objetivo

Garantir, em parceria com a comunidade e poder público, a reparação, restauração, preservação, fortalecimento e restituição do patrimônio cultural histórico e artístico dos territórios impactados, assegurando suas condições de existência, realização e reprodução autônoma, e criando espaços de sociabilidade, convivência e fortalecimento de vínculos comunitários.

Status de Cláusulas e Deliberações

Cláusula	95	caput	Em Andamento
Cláusula	96	caput	Em Andamento
Cláusula	97	caput	Em Andamento
Cláusula	98	a	Em Andamento
Cláusula	98	b	Em Andamento
Cláusula	98	c	Em Andamento
Cláusula	98	d	Em Andamento
Cláusula	99	caput	Em Andamento
Deliberação	349	2	Concluído Internamente
Deliberação	547	2	Concluído Internamente
Deliberação	547	3	Em Andamento

Entregas do ano de 2022

setembro de 2022	Segunda etapa de publicações dentro do Projeto de Educação Patrimonial
outubro de 2022	Segunda etapa de oficinas sobre Educação Patrimonial dentro do eixo 4 do plano de reparação da parceria com a UNESCO
dezembro de 2022	Validação do plano de destinação dos bens restaurados da Reserva Técnica
dezembro de 2022	Primeira etapa de atividades dos Eixos 1, 2, 5 e 6 do plano de reparação das manifestações culturais da Parceria com a UNESCO, para o resgate, transmissão geracional e a promoção das atividades culturais das comunidades[1]
dezembro de 2022	Conclusão do calendário 2022 das ações na Casa dos Saberes e Horta Comunitária 2022
dezembro de 2022	Primeira etapa de atividades dentro do Eixo 7, esporte e Lazer da Parceria com a Unesco, para promover o reestabelecimento de condições de sociabilidade para as populações atingidas

Concluído Planejado Reprogramado

Grandes números do programa

O programa não possui grandes números.

Fatos relevantes do mês

Continuidade das atividades do Plano de Transição Cultural para o Reassentamento de Bento Rodrigues, em parceria com a Unesco, com avanço significativo na utilização dos espaços coletivos e na apropriação do território, via discussões de educação patrimonial. Exemplos: roda de viola no Centro de Apoio, feira de mudas, oficina de artesanato nas escolas, cinema na escola, entre outras.

Aprovação pelo IEPHA dos projetos de restauro da capela Nossa Senhora das Mercês e da cobertura permanente das ruínas da capela de São Bento, ambas em Bento Rodrigues.

Indicadores

Revisão dos indicadores do Programa de Preservação da Memória Histórica, Cultural e Artística (PG12) em processo de aprovação pelo CIF (Deliberação CIF n° 547, de 22 de outubro de 2021.

O detalhamento dos indicadores, com a ficha daqueles consensuados, está em processo de análise e aprovação pela CT-ECLET.

PG013 Programa de Turismo, Cultura, Esporte e Lazer

Eixo Pessoas e Comunidades

Objetivo

Promover ações nas áreas de turismo, cultura, esporte e lazer, visando contribuir para a melhoria da qualidade de vida nos municípios atingidos e fomentar o desenvolvimento turístico dos polos definidos.

Status de Cláusulas e Deliberações

Cláusula	101	caput	Concluído Internamente
Cláusula	102	caput	Concluído Internamente
Cláusula	103	caput	Em Andamento
Cláusula	104	a	Em Andamento
Cláusula	104	b	Concluído Internamente
Cláusula	104	c	Em Andamento
Cláusula	104	d	Em Andamento
Cláusula	104	e	Planejado
Cláusula	104	f	Planejado
Cláusula	104	g	Planejado
Deliberação	239	1a	Concluído Internamente
Deliberação	239	1b	Concluído Internamente
Deliberação	239	1c	Concluído Internamente
Deliberação	239	3	Concluído Internamente
Deliberação	239	4	Concluído Internamente
Deliberação	239	5	Concluído Internamente
Deliberação	287	3	Concluído Internamente
Deliberação	287	4	Concluído Internamente
Deliberação	321	2	Em Andamento
Deliberação	321	3	Concluído Internamente
Deliberação	377	3.1	Concluído Internamente
Deliberação	377	3.2	Concluído Internamente
Deliberação	377	4	Concluído Internamente
Deliberação	377	5	Concluído Internamente
Deliberação	454	2	Concluído Internamente
Deliberação	454	3	Concluído Internamente
Deliberação	462	3	Concluído Internamente

Entregas do ano de 2022

agosto de 2022	Divulgação dos projetos da 2ª edição do Edital Doce
setembro de 2022	Encerramento da 1ª edição do Edital Doce
dezembro de 2022	Execução do plano de revitalização das bibliotecas públicas
dezembro de 2022	Execução de ações do plano de promoção dos polos turísticos
dezembro de 2022	Realização do Torneio de Pesca Esportiva em Minas Gerais
dezembro de 2022	Realização do Torneio de Pesca Esportiva no Espírito Santo
dezembro de 2022	Realização de capacitações para empreendedores da cadeia do turismo em 2022
dezembro de 2022	Realização de missão empreendedora para a cadeia de turismo dos polos em 2022

Concluído Planejado Reprogramado

Grandes números do programa

O programa não possui grandes números.

Fatos relevantes do mês

Torneio de Pesca Esportiva: Workshop com equipe da pesca e fornecedor contratado para ajustes do plano de ação, definição de localidades e datas, ações de divulgação/comunicação, capacitações e mobilização. Atividade essencial para planejamento das atividades e integração das necessidades e demandas das diversas áreas da Fundação Renova.

Indicadores

I01 – Disponibilização de ferramentas para a Institucionalização do Turismo no Município

Gráfico 1: I01 – Disponibilização de ferramentas para a Institucionalização do Turismo no Município - Frequência Anual

I04 – Índice de Iniciativas realizadas a partir da formação em fortalecimento organizacional

Gráfico 2: I04 – Índice de Iniciativas realizadas a partir da formação em fortalecimento organizacional - Frequência Anual

Indicadores

Gráfico 3: I04.1 – Índice de conclusão do Processo formativo em relação ao número de selecionados - Frequência Anual

Gráfico 4: I05 – Percentual de implementação do plano de empreendedorismo Turístico - Frequência Anual

As metas de execução são anuais.

Indicadores

Gráfico 5: I07.1 – Percentual de Servidores que concluíram a formação em relação ao número de indicados - Frequência Anual

Gráfico 6: I08 – Percentual de capacitação dos gestores em relação ao número de inscritos - Frequência Anual

A ficha de indicadores do PG13 passou por revisão e atualização no indicador I07.1, sendo atualizado o resultado final do indicador e realizado novo report para atualização do mesmo.

PG014 Programa de Apoio à Saúde Física e Mental da População Impactada

Eixo Pessoas e Comunidades

Objetivo

Prestar apoio técnico à elaboração e implantação de estudos, dos protocolos de monitoramento da saúde da população exposta aos efeitos do rompimento e elaboração de programa para prestar apoio técnico para o atendimento às prefeituras de municípios atingidos na execução dos planos de ação de saúde ou das ações de saúde já pactuadas em função dos efeitos decorrentes do rompimento – conforme cláusulas 106, 107 e 111 do TTAC.*

* A Fundação Renova ajuizou, em 17/01/2022, Incidente de Divergência que visa à declaração de nulidade da Deliberação do Comitê Interfederativo ("CIF") nº 551/2021, que aprovou a definição do Programa de Apoio à Saúde Física e Mental da População Impactada (PG-14).

A Fundação Renova demonstrou que a definição de escopo aprovada na Deliberação CIF nº 551 está em manifesto desacordo com o Termo de Transação e de Ajustamento de Conduta celebrado em 02/03/2016 ("TTAC") e com deliberações prévias do próprio CIF. Várias de suas disposições carecem de fundamentos técnicos, pois não foram disponibilizadas informações essenciais para a execução do Programa (como avaliação de risco e correlações decorrentes do rompimento da barragem de Fundão, prazos, orçamentos e monitoramento de indicadores) ou dos seus subprogramas.

Status de Cláusulas e Deliberações

Cláusula	106	caput	Planejado
Cláusula	107	caput	Judicializado
Cláusula	108	caput	Em Andamento
Cláusula	111	caput	Judicializado
Deliberação	106	3	Concluído Internamente
Deliberação	189	2	Concluído Internamente
Deliberação	197	1 e 2	Concluído Internamente
Deliberação	219	4	Concluído Internamente
Deliberação	220	2	Concluído Internamente
Deliberação	220	3	Concluído Internamente
Deliberação	252	2	Concluído Internamente
Deliberação	264	4	Concluído Internamente
Deliberação	266	2	Concluído Internamente
Deliberação	416	3	Judicializado
Deliberação	416	4	Judicializado
Deliberação	434	1	Judicializado
Deliberação	435	1	Judicializado
Deliberação	436	1	Judicializado
Deliberação	452	2	Judicializado
Deliberação	487	7	Judicializado
Deliberação	492	1a, 1b,1c	Judicializado
Deliberação	504	2	Judicializado
Deliberação	504	3	Judicializado
Deliberação	504	4	Judicializado

Deliberação	130	4	Concluido Internamente
Deliberação	189	1	Concluido Internamente
Deliberação	386	3	Concluido Internamente
Deliberação	73	1	Em Andamento

Entregas do ano de 2022

março de 2022	Implementação e acompanhamento do plano de Barra Longa – 5º Repasse financeiro para contratação de RH
junho de 2022	Implementação e acompanhamento do plano de Barra Longa – 6º Repasse financeiro para contratação de RH
julho de 2022	Acompanhamento do plano de Mariana – 3º Repasse financeiro para contratação de RH
setembro de 2022	Finalização das Área temáticas de capacitação dos profissionais do SUS
setembro de 2022	Implementação e acompanhamento do plano de Barra Longa – 7º Repasse financeiro para contratação de RH e Conclusão dos repasses financeiros de RH para o município de Barra Longa
novembro de 2022	Acompanhamento do plano de Mariana – 4º Repasse financeiro para contratação de RH

Nota: A linha de base do cronograma foi atualizada em função da GMUD aprovada para implantação de curvas padronizadas no Project

Concluído Planejado Reprogramado

Grandes números do programa*

- 48 **profissionais** (entre médicos, enfermeiros, assistentes sociais, psicólogos e psiquiatras) atuaram nos municípios de Mariana/MG (34 **profissionais**) e Barra Longa/MG (14 **profissionais**).

* Os números serão melhores detalhados, no tópico seguinte.

Fatos relevantes do mês

Barra Longa

Desde o rompimento da Barragem de Fundão, o município de Barra Longa tem recebido apoio ao SUS para atendimento à população atingida. Atualmente, por meio de ACP homologada pela 12ª Vara, são disponibilizados recursos financeiros para a contratação de 2 médicos plantonistas, 2 enfermeiros plantonistas, 2 técnicos de enfermagem, 1 médico psiquiatra, 1 psicólogo e, para o Departamento de Vigilância em Saúde, 2 profissionais de nível médio, 2 profissionais de nível técnico e 2 profissionais de nível superior.

Neste relatório semestral, referente ao período de outubro/21 a abril/22, a Secretaria de Saúde reportou que os profissionais médicos e enfermeiros realizaram 4.709 consultas (média de 784 por mês) e 1059 procedimentos clínicos como aferição de glicemia, pressão arterial, administração de insulina, medicação, retirada de pontos e curativos, coleta de amostras para testes COVID-19, entre outros (média de 176 procedimentos por mês) no Centro Assistencial de Saúde (CAS) 24h.

Os profissionais contratados também podem apoiar as ações desenvolvidas na Atenção Primária em Saúde (APS), por meio da Estratégia Saúde da Família (ESF), que oferece serviços de promoção, prevenção e tratamento da saúde física e mental das comunidades tanto da área urbana quanto rural do Município.

No relatório supracitado, a Secretaria de Saúde relatou o importante trabalho desenvolvido pelos profissionais da Vigilância em Saúde na atualização dos sistemas de informação do SUS (agravos de notificação, SIM, plataformas Covid-19, entre outros), monitoramento de dados do Sistema de monitoramento da qualidade da água para consumo humano (SISAGUA), fiscalização e orientação aos comerciantes e população referente medidas sanitárias a serem seguidas para combate ao COVID-19 e inspeção sanitária em estabelecimentos comerciais, dentre outras.

Para o apoio logístico, a Fundação Renova disponibiliza 02 veículos para a Secretaria Municipal de Saúde de Barra Longa, com os respectivos cartões-combustível, que são utilizados para o transporte de pacientes, atendimento à Estratégia da Saúde da Família, atendimento à equipe de Vigilância em Saúde para execuções de ações de prevenção, promoção e recuperação à saúde, entre outros.

A Fundação Renova também apoia o município com o valor de R$ 175.000,00 (dois repasses anuais em 2020 e 2021) para complementação de exames e consultas especializadas, aquisição de material médico, insumos e medicamentos. Além disso, disponibilizou 04 notebooks e 04 desktops e entregou Equipamentos de Proteção Individual (EPI) e uniformes para o Departamento de Vigilância em Saúde.

Fatos relevantes do mês

Mariana

Desde o rompimento da Barragem de Fundão, o município de Mariana tem recebido apoio para atendimento à população atingida. A partir da primeira quinzena de janeiro/22, todos os profissionais atuantes pela empresa Contexto foram substituídos por profissionais contratados diretamente pela Prefeitura, com financiamento da Fundação Renova, conforme preconizado no Acordo Judicial homologado pela 2ª Vara Cível. Ao todo, como previsto no Plano de Trabalho, são 34 profissionais de saúde que atuam nos seguintes equipamentos municipais de saúde:

• Espaço Conviver, que presta serviços à população atingida na área de Saúde Mental, oferecendo atendimentos psicológicos e psiquiátricos especializados e acompanhamento psicossocial. O aluguel deste espaço é financiado pela Fundação Renova, que também financiou a compra de móveis e equipamentos para seu funcionamento adequado.

• CAPS e CAPSAD, nos quais os atendimentos são realizados por equipe multiprofissional que atua de forma interdisciplinar e realiza prioritariamente atendimento às pessoas em sofrimento mental, incluindo aquelas com necessidades decorrentes do uso abusivo de álcool e outras drogas, em sua área territorial, seja em situações de crise ou nos processos de reabilitação psicossocial.

• UBS de Bento Rodrigues e Paracatu, onde são oferecidos atendimentos com Nutricionista, Fisioterapeuta, Odontóloga, Médico ESF, Médico Psiquiatra, Enfermeiro e Psicóloga. O objetivo desta Unidade de Saúde é atender até 80% dos problemas de saúde da população atingida, sem que haja a necessidade de encaminhamento para outros serviços, como emergências e hospitais. Nesta UBS, assim como em outras UBS do Município, as famílias atingidas podem ter acesso a ações de promoção, prevenção e tratamento relacionadas a saúde da mulher, da criança, saúde mental, planejamento familiar, prevenção a câncer, pré-natal e cuidado de doenças crônicas como diabetes e hipertensão, fazer curativos, inalações, tomar vacinas, coletar amostras para exames laboratoriais, ter tratamento odontológico, receber medicação básica e ser encaminhado para atendimentos com especialistas.

A Fundação Renova também apoia o município de Mariana com 05 veículos para atendimento à população atingida, visando a reforçar o trabalho nas áreas de atenção primária, atenção especializada, saúde mental, vigilância em saúde, assistência farmacêutica, entre outros.

Fatos relevantes do mês

Apresentação de 04 relatórios semanais sobre a Planilha COVID, Boletim Vacinal e Planilha de Óbitos e Novos casos dos municípios atingidos.

• Finalização da capacitação "Exame Físico para Identificação dos Sinais e Sintomas Relacionados à Exposição a Metais" para os municípios da Calha do Rio Doce, com exceção de Mariana.

Depósito judicial para suplementação de RH em Mariana - 3º depósito

Indicadores

Os indicadores do programa estão em revisão

PG015 Promoção da Inovação

Eixo Pessoas e Comunidades

Objetivo

Fomentar e financiar a produção de conhecimento relacionado à recuperação socioeconômica e socioambiental das áreas impactadas pelo rompimento, por meio da criação e fortalecimento de linhas de pesquisa de tecnologias aplicadas, fortalecimento de capital humano e internalização das tecnologias geradas para o processo de reparação, de acordo com as cláusulas 113 a 115 do TTAC.

Status de Cláusulas e Deliberações

Cláusula	113	caput	Em Andamento
Cláusula	114	a	Em Andamento
Cláusula	114	b	Em Andamento
Deliberação	100	1	Concluído Internamente
Deliberação	126	2	Concluído Internamente
Deliberação	126	3	Concluído Internamente
Deliberação	20	n/a	Concluído Internamente
Deliberação	31	a	Concluído Internamente
Deliberação	338	4	Concluído Internamente

Entregas do ano de 2022

fevereiro de 2022	Realização do Seminário de apresentação dos resultados parciais das pesquisas mineiras da Chamada 09/2018
junho de 2022	Finalização do Projeto Hub de Inovação - Mariana Labs
novembro de 2022	Finalização do Empreendedorismo Universitário Campus Tech - Mariana
dezembro de 2022	Finalização do Projeto de Capacitação de Gestores Públicos para Inovação (Empreende Rio Doce)
dezembro de 2022	Celebração dos Convênios dos projetos selecionados da Chamada Agroecologia ES
dezembro de 2022	Finalização do Projeto Rio Doce Digital - Mariana

Nota: A linha de base do cronograma foi atualizada em função da GMUD aprovada para implantação de curvas padronizadas no Project

Concluído Planejado Reprogramado

Grandes números do programa

O programa não possui grandes números.

Fatos relevantes do mês

Aprovação dos Projetos Hub de Inovação de Governador Valadares/MG e Linhares/ES na 67º RO-CTEI em 20/07/2022

Lançamento do Edital da 2ª rodada do Programa de Aceleração de Negócios Mariana Labs - Hub de Inovação em 15/07/2022

Indicadores

I01 – Número de projetos de pesquisa e inovação financiados pelo programa

Número

Gráfico 1: I01 – Número de projetos de pesquisa e inovação financiados pelo programa - Frequência Anual

I02 – Número de bolsas de formação educacional/profissional financiadas

Número

Gráfico 2: I02 – Número de bolsas de formação educacional/profissional financiadas - Frequência Anual

Indicadores

I03 – Índice de recurso destinado a pesquisas aportado na formação de pessoas

Gráfico 3:I03 – Índice de recurso destinado a pesquisas aportado na formação de pessoas - Frequência Bianual

Após Ciclo 2 da Auditoria da EY para o PG15, houve revisão no cálculo do I03 e o valor atualizado e auditado passa a ser de 13,77%. Este valor será reportado até novo período de medição do indicador.

Os indicadores I04 e I05 não são reportados neste relatório considerando serem indicadores não finalísticos somado ao fato de que a medição de ambos os indicadores é zero

PG016 Retomada das Atividades Aquícolas e Pesqueiras

Eixo Pessoas e comunidade

Objetivo

Possibilitar a retomada das atividades aquícolas e pesqueiras conforme condições anteriores ao rompimento através da aprendizagem e diálogo com as comunidades pesqueiras atingidas, proporcionando oportunidades de renda e qualificação.

Status de Cláusulas e Deliberações

Cláusula	116	caput	Em Andamento
Cláusula	117	caput	Em Andamento
Cláusula	118	caput	Planejado
Cláusula	119	caput	Planejado
Cláusula	122	caput	Judicializado
Cláusula	123	caput	Em Andamento
Deliberação	121	2	Concluído Internamente
Deliberação	20	n/a	Concluído Internamente
Deliberação	480	4	Concluído Internamente
Deliberação	480	5	Concluído Internamente
Deliberação	542	1	Concluído Internamente
Deliberação	542	1.1	Concluído Internamente
Deliberação	542	2	Concluído Internamente

Entregas do ano de 2022

março de 2022	Caracterização Socioeconômica da Pesca e Aquicultura e Monitoramento Pesqueiro - Informe Trimestral IV
abril de 2022	Caracterização Socioeconômica da Pesca e Aquicultura e Monitoramento Pesqueiro - Relatório Semestral II
maio de 2022	Diagnóstico Complementar da Cadeia Produtiva da Pesca e Aquicultura - Entrega do Relatório Territorial - Alto do Rio Doce
maio de 2022	Diagnóstico Complementar da Cadeia Produtiva da Pesca e Aquicultura - Entrega do Relatório Territorial - Baixo Rio Doce
maio de 2022	Diagnóstico Complementar da Cadeia Produtiva da Pesca e Aquicultura - Entrega do Relatório Territorial - Calha do Rio Doce
maio de 2022	Diagnóstico Complementar da Cadeia Produtiva da Pesca e Aquicultura - Entrega do Relatório Territorial - Foz do Rio Doce - Litoral
maio de 2022	Diagnóstico Complementar da Cadeia Produtiva da Pesca e Aquicultura - Entrega do Relatório Territorial - Médio Rio Doce
junho de 2022	Caracterização Socioeconômica da Pesca e Aquicultura e Monitoramento Pesqueiro - Informe Trimestral V
julho de 2022	Caracterização Socioeconômica da Pesca e Aquicultura e Monitoramento Pesqueiro - Relatório Anual I
setembro de 2022	Caracterização Socioeconômica da Pesca e Aquicultura e Monitoramento Pesqueiro - Informe Trimestral VI
outubro de 2022	Caracterização Socioeconômica da Pesca e Aquicultura e Monitoramento Pesqueiro - Relatório Semestral III
dezembro de 2022	Caracterização Socioeconômica da Pesca e Aquicultura e Monitoramento Pesqueiro - Informe Trimestral VII

Concluído Planejado Reprogramado

Grandes números do programa

Eixo 1 - Processo para contribuir com a superação das limitações e restrições ao exercício da pesca e atividades aquícolas:

- Articulação Junto aos Órgãos Públicos e Comunidades:
  - 3 Caravanas Devolutivas para apresentação de resultados ambientes nos territórios da Calha e Médio Rio Doce;
  - 246 Participantes das Oficinas Devolutivas nos municípios de Governador Valares, Rio Casca e Ipatinga.
- Caracterização Socioeconômica da Pesca e Aquicultura e Monitoramento Pesqueiro:
  - 10948 formulários de coletas de dados primários e de desembarque pesqueiro aplicados, com pescadores e aquicultores;
  - 5 Informes Trimestrais entregues sobre a produção pesqueira e perfil socioeconômico dos pescadores no rio Doce e litoral do ES;
  - 2 Relatórios Semestrais entregues sobre a produção pesqueira e perfil socioeconômico dos pescadores no rio Doce e litoral do ES.

Eixo 2 - Processo de Estruturação produtiva e alternativas de produção e Geração de Renda:

- Projeto Cultivando para Pescar:
  - 4 comunidades atendidas (Areal, Entre Rios, Regência e Povoação), sendo 162 pessoas beneficiadas;
  - 7 capacitações realizadas, 3 temas abordados (Hidroponia, Piscicultura Superintensiva e Processamento do Pescado);
  - 2 visitas técnicas em 1 tema abordado (Piscicultura Superintensiva);
  - 187 Materiais Virtuais produzidos e disponibilizados no período de distanciamento social.
- Fomento e Fortalecimento do Associativismo e Cooperativismo:
  - 197 beneficiários atendidos nos estados de MG e ES;
  - 3 municípios beneficiados, Rio Doce e Periquito em MG e Linhares no ES;
  - 4 associações beneficiadas:
    - 30 ASPERDOCE (Rio Doce)
    - 77 ASPIPEC (Pedra Corrida)
    - 38 APIGUA (Guaxe)
    - 52 APAP (Povoação);
  - 2 associações formalizadas em MG (ASPIPEC e ASPERDOCE);
  - 40 capacitações em gestão e rotinas administrativas, funcionalidades e elaboração de plano de negócios, estratégias de vendas e negociação (ASPERDOCE e ASPIPEC);
  - 4 Planos de negócio entregues.
- Mapeamento das potencialidades econômicas na pesca e aquicultura - Diagnóstico Complementar da Cadeia da Pesca e Aquicultura e Estudo de Mercado:
  - 3090 Entrevistas realizadas para levantamento de dados primários junto a Instituições Governamentais, Instituições de Pesquisa e Ensino e Estabelecimentos Comerciais.

Fatos relevantes do mês

Realização da Oficina para identificação de capacitações voltadas as mulheres envolvidas no Projeto Cultivando para Pescar, em Areal.

Entrega do Relatório Anual da Caracterização Socioeconômica da Pesca e Aquicultura e Monitoramento Pesqueiro referente a produção pesqueira no rio Doce e litoral do Espírito Santo.

Indicadores

#	INDICADOR	META	PRAZO	MÉTODO DE MEDIÇÃO
I01	Percentual de pescadores (as) e aquicultores (as) elegíveis contemplados nas ações de fomento de apoio a grupos produtivos	100%	jul/25	O indicador será medido considerando o público regularizado, devidamente comprovado por documentação. A coleta do parâmetro será o consolidado de pescadores e aquicultores elegíveis ao Programa da Pesca que inscreveram projetos por meio das ações de fomento de apoio a grupos produtivos ofertados pelo programa e que foram aprovados e contemplados com recursos financeiros. Será considerado o público beneficiado pelas ações e que estão vinculados a Grupos Produtivos Formais de Pesca e Aquicultura.
I02	Percentual de pescadores(as) e aquicultores(as) atendidos pela assessoria e assistência técnica de ATER	100%	jul/25	O indicador será medido considerando o público regularizado devidamente comprovado por documentação. A coleta será feita a partir da relação de pescadores e aquicultores elegíveis ao Programa da Pesca que assinaram o Termo de Aceite para ATER. Serão considerados na amostra apenas o público-alvo aderente ao projeto, devendo ser desconsiderado da amostra os pescadores (as) e aquicultores (as) que desistiram do projeto e formalizaram a desistência por meio de contato telefônico, e-mail, carta, ou ainda pela ausência em reunião de acompanhamento, frequência do curso de capitação inferior a 75%, ou por solicitação de paralisação de atendimento formal.
I03	Percentual de areeiros elegíveis com quitação definitiva	100%	ago/25	O indicador será medido considerando o público regularizado devidamente comprovado por documentação. A coleta será feita na Base de dados do SGS relacionando os areeiros cadastrados e elegíveis ao Programa da Pesca que assinaram o Termo de Quitação Definitiva de Danos e foram indenizados

Nota: Os indicadores não iniciaram suas medições, encontram-se em revisão na CTEI, onde foi encaminhada nova proposta de indicadores finalísticos.

PG017 Retomada das Atividades Agropecuárias

Eixo Terra e Água

Objetivo

Reparar os danos socioeconômicos e ambientais aos produtores rurais ao longo da calha do rio Doce em virtude do rompimento da barragem de Fundão, bem como oferecer apoio técnico de modo a viabilizar ao público-alvo o restabelecimento da rotina produtiva em condição pré-existente ao evento. Ainda, para além da reparação propriamente dita, serão fornecidos serviços de Assistência Técnica e Extensão Rural, que fomentarão a utilização de técnicas produtivas sustentáveis.

Status de Cláusulas e Deliberações

Cláusula	125	a	Judicializado
Cláusula	125	b	Judicializado
Cláusula	125	c	Judicializado
Cláusula	125	d	Judicializado
Cláusula	125	e	Em Andamento
Cláusula	125	f	Em Andamento
Cláusula	125	g	Judicializado
Cláusula	125	h	Judicializado
Cláusula	125	i	Em Andamento
Cláusula	125	j	Judicializado
Cláusula	74	c	Em Andamento
Deliberação	145	3	Concluído Internamente
Deliberação	20	n/a	Concluído Internamente
Deliberação	263	2	Concluído Internamente
Deliberação	263	3	Concluído Internamente
Deliberação	341	1	Concluído Internamente
Deliberação	343	1.4	Concluído Internamente
Deliberação	354	1 e 2	Concluído Internamente

Entregas do ano de 2022

dezembro de 2022	Conclusão da implantação das atividades de Reestruturação Produtivas nas propriedades de Barra Longa, Mariana, Ponte Nova, Rio Doce e Santa Cruz do Escalvado
dezembro de 2022	Término dos contratos de aluguel de pastagem

Nota: A linha de base do cronograma foi atualizada em função da GMUD aprovada para implantação de curvas padronizadas no Project

Concluído Planejado Reprogramado

Grandes números do programa

Alto Rio Doce

- 246 propriedades elegíveis ao programa, sendo 49 direcionados ao reassentamento e 197 ao Plano de Adequação Socioeconômica e Ambiental (PASEA), 197 são do PASEA planejados sendo que 196 devolutivas foram realizadas, e a diferença dos 1 refere-se à pendência de CAR ou problema fundiário. Até o presente momento, 162 propriedades aderiram à implantação do PASEA, 34 não aderiram e 0 estão em análise pelo produtor;

- 52.962,1 toneladas acumuladas de silagem entregues para produtores impactados, sendo 0,0 toneladas no mês;

- 17.052,9 horas de Assistência Técnica e Extensão Rural para 137 propriedades;

- 461 barraginhas realizadas;

- 903 infraestruturas rurais simples e complexas concluídas;

- 238 nascentes cercadas e 58 nascentes com plantio florestal realizado;

- 2.533 hectares de reestruturação produtiva executados.

- Elaborados e implantados os projetos de 79 hortas e 84 pomares, nos municípios de Mariana, Barra Longa, Ponte Nova, Rio Doce e Santa Cruz do Escalvado, no Alto Rio Doce.

Médio Rio Doce

- 6.909 horas individuais de Assistência Técnica e Extensão Social (ATES) no Lote 3 – Tumiritinga/MG (1º Junho, Terra Prometida e Águas da Prata I e II) e Periquito/MG (Liberdade);

- 13.925 horas coletivas de Assistência Técnica e Extensão Social (ATES) no Lote 3 – Tumiritinga/MG (1º Junho, Terra Prometida e Águas da Prata I e II) e Periquito/MG (Liberdade);

- 2 feiras de apoio à comercialização de produtos realizada para o Lote 3 – Tumiritinga/MG (1º Junho, Terra Prometida e Águas da Prata I e II) e Periquito/MG (Liberdade);

- 159 Indicadores de Sustentabilidade em Agroecossistemas (ISA) elaborados para o Lote 3 – Tumiritinga/MG (1º Junho, Terra Prometida e Águas da Prata I e II) e Periquito/MG (Liberdade);

- 55.940 toneladas acumuladas de silagem para produtores impactados, sendo 2.065 toneladas no mês.

Baixo Rio Doce

- 1.000 horas individuais de Assistência Técnica e Extensão Social (ATES) no Lote 4 - Linhares/ES (Assentamento Sezínio Fernandes de Jesus);
- 1.051 horas coletivas de Assistência Técnica e Extensão Social (ATES) no Lote 4 - Linhares/ES (Assentamento Sezínio Fernandes de Jesus);
- 1 feira de apoio à comercialização de produtos para o Lote 4 - Linhares/ES (Assentamento Sezínio Fernandes de Jesus);
- 98 Indicadores de Sustentabilidade em Agroecossistemas (ISA) elaborados para o Lote 4 - Linhares/ES (Assentamento Sezínio Fernandes de Jesus);
- 6.149 toneladas acumuladas de silagem para produtores impactados, sendo 220 toneladas no mês.

Parcerias

- 45 capacitações técnicas **presenciais** realizadas pela EMATER - MG;
- 28 capacitações técnicas **online** realizadas pela EMATER - MG
- 18 Unidades Demonstrativas implantadas em propriedades localizadas no território Alto Rio Doce. Sendo 16 Unidades Demonstrativas implantadas em parceria com o World Resources Institute (WRI), Fazenda Ecológica e Centro Internacional de Pesquisa Agroflorestal (ICRAF), e 2 Unidade Demonstrativa implantada em parceria com a Empresa de Pesquisa Agropecuária de Minas Gerais (EPAMIG).

Notas

Nome do dado	Resultado	Observações
ALTO DOCE Quantidade de toneladas de silagem entregues para produtores implantados no mês	0	As entregas de silagem no ARD já ensaiaram.

Fatos relevantes do mês

Alto Rio Doce

Inicio das atividades de saneamento rural no ARD com instalação de mini ETEs.

Indicadores

Gráfico 1: I01 – Taxa de reposição de alimentação animal - Frequência Semestral

Gráfico 2: I02 – Taxa de Reconstrução de Benfeitorias Impactadas - Frequência Anual

Indicadores

Tabela 1. Indicadores que não iniciaram a medição.

INDICADOR	FÓRMULA DE CÁLCULO	UNIDADE DE MEDIDA	INÍCIO PREVISTO DE MEDIÇÃO
I03 – Taxa de assistência técnica a produtores rurais	I03 – número total de horas de assistência técnica e extensão rural para as famílias atendidas / Número de famílias atendidas participantes do Programa e que aderiram a ATER	Horas	dezembro/2022

PG018 Desenvolvimento e Diversificação Econômica

Eixo Pessoas e Comunidades

Objetivo

Promover o surgimento de novos negócios e o fortalecimento de negócios existentes, de forma a contribuir para o desenvolvimento econômico dos municípios impactados.

Status de Cláusulas e Deliberações

Cláusula	129	caput	Em Andamento
Cláusula	130	a	Em Andamento
Cláusula	130	b	Em Andamento
Cláusula	130	c	Concluído Internamente
Cláusula	130	d	Em Andamento
Cláusula	130	e	Em Andamento
Cláusula	130	f	Em Andamento
Deliberação	109	n/a	Concluído Internamente
Deliberação	163	3	Concluído Internamente
Deliberação	20	n/a	Concluído Internamente
Deliberação	343	1.4	Concluído Internamente
Deliberação	463	3	Em Andamento
Deliberação	503	2	Concluído Internamente
Deliberação	503	3	Reprogramado
Deliberação	589	2	Planejado

Entregas do ano de 2022

maio de 2022	Entrega das Colmeias - Cadeia da Meliponicultura
agosto de 2022	Inauguração da sede do Banco Comunitário em Baixa Verde / Dionisio
agosto de 2022	Repasse do recurso Renova - BDMG - Distrito Empresarial (deliberado)
outubro de 2022	Repasse Inicial de Recursos para o BDMG - Fundo Diversifica Mariana
novembro de 2022	Conclusão do projeto agroecológico em assentamentos na bacia do Rio Doce - ES

Concluído Planejado Reprogramado

Grandes números do programa

Fundo Desenvolve Rio Doce

- **R$** 70,80 **milhões** emprestados para negócio em Minas Gerais e Espírito Santo.
- Em **Minas Gerais**, R$ 57 milhões foram **desembolsados** para 1652 contratos e 1240 empresas.
- No **Espírito Santo**, R$ 14 milhões foram **desembolsados** para 477 contratos e 446 empresas.

Fundo Diversifica Mariana

- **R$** 55 **milhões** em linhas de crédito

Fundo Compete Rio Doce

- Em **Minas Gerais**, R$ 7 milhões foram **desembolsados** para 225 contratos e 127 empresas.

Ref. Junho/2022

Fatos relevantes do mês

Cadeias Produtivas - Cadeia do Cacau
Início do projeto. Kickoff realizado em 14/07/2022

Agroecologico MG
Obtenção do Licenciamento para a construção da agroindústria de fruta em Governador Valadares

Agroecologico ES
Obtenção do Licenciamento para o assentamento Piranema

Indicadores

Gráfico 1: I01 – Promoção de ações de desenvolvimento - Frequência Semestral

Gráfico 2: I02 – Diversificação Econômica de Mariana - MG – Frequência Anual

Indicadores

Gráfico 3: I03 – Financiamento – Acesso ao Crédito - Frequência Mensal

Gráfico 4: I04 - Distribuição dos atendimentos do Eixo 2 – Financiamento nos territórios - Frequência Mensal

Indicadores

Gráfico 5: I05 - Número de atendimentos realizados com foco na Geração de Renda - Frequência Semestral

Gráfico 6: I07 - Número de empreendedores atendidos no PG 18 - Frequência Semestral

PG019 Recuperação de Micro e Pequenos Negócios

Eixo Pessoas e Comunidades

Objetivo

Elaborar e executar um programa específico para a recuperação de micro e pequenos negócios no setor de comércio, serviços e produtos, localizados de Fundão até Candonga em Minas Gerais, e Regência e Povoação no Espírito Santo, áreas diretamente atingidas pelo EVENTO (Cláusulas 132 a 133 do TTAC).

Status de Cláusulas e Deliberações

Cláusula	132	Caput	Em Andamento
Cláusula	133	Caput	Em Andamento
Deliberação	20	n/a	Concluído Internamente
Deliberação	342	2	Concluído Internamente

Entregas do ano de 2022

junho de 2022	Finalização - assessoria técnica e implementação de melhorias para 40 negócios impactados na Foz do Rio Doce, em Regência e Povoação.
julho de 2022	Finalização dos atendimentos de consultoria de design gráfico para 50 negócios atingidos
julho de 2022	Disponibilização de enxoval de design gráfico e/ou ambiente para 50 negócios.
agosto de 2022	Finalização de assessoria técnica para 30 negócios impactados nos Reassentamentos e ARD.
outubro de 2022	Finalização da fase 1 do projeto de desenvolvimento de grupos produtivos de Regência e Povoação
novembro de 2022	Finalização - Reposição de insumos e equipamentos para 10 negócios impactados no Alto Rio Doce
dezembro de 2022	Finalização de atendimentos de 120 negócios pelo PG-19
dezembro de 2022	Reposição de insumos e equipamentos para 10 negócios impactados no Reassentamento: Paracatu e Bento Rodrigues
dezembro de 2022	Finalização dos atendimentos de assessoria técnica para 10 negócios em Empreendedorismo Jovem do Reassentamento

Concluído Planejado Reprogramado

Grandes números do programa

923 **atendimentos realizados** a 463 **micro e pequenos negócios**, por meio de 679 **ações de assessoramento e planejamento de negócios**, 16 **locações de espaços comerciais**, 222 **reposições de insumos e equipamentos** e 6 **reformas e/ou adequação de infraestrutura**.

Fatos relevantes do mês

Lançamento do primeiro produto do projeto Rio Doce Doce Mar (... e o que dizem as águas) em julho de 22.

Criação do Marketing Territorial de Regência e Povoação - ... e o que dizem as águas - em julho de 22.

Indicadores

Gráfico 1: I01 - % de negócios impactados com condições de produção recuperadas - Frequência Semestral

Gráfico 2: I02 - % de novos negócios em substituição ao anterior que acessaram consultoria/assessoria especializada - Frequência Semestral

Indicadores

Gráfico 3: I03 - % de negócios impactados adequados à novas condições de mercado - Frequência Semestral

PG020 Estímulo à Contratação Local

Eixo Pessoas e Comunidades

Objetivo

Estabelecer e executar um processo de desenvolvimento de ações que auxiliem na priorização de contratação local, com ênfase na população atingida, visando capacitar e estimular o uso da força de trabalho e redes de fornecedores locais para as ações que forem desenvolvidas na área de atuação da Fundação Renova, conforme cláusulas 134 a 136 do TTAC.

Status de Cláusulas e Deliberações

Cláusula	134	caput	Em Andamento
Cláusula	135	a	Em Andamento
Cláusula	135	b	Em Andamento
Cláusula	136	caput	Em Andamento
Deliberação	146	1	Concluído Internamente
Deliberação	20	n/a	Concluído Internamente
Deliberação	352	5	Concluído Internamente
Deliberação	84	n/a	Concluído Internamente

Entregas do ano de 2022

julho de 2022	Conclusão da execução da 2ª Turma do Programa de Desenvolvimento do Fornecedor no Espírito Santo (marco CIF- Planejamento 2022)
dezembro de 2022	Conclusão das capacitações de preparação para o Mercado de Trabalho (Recoloca Rio Doce)

Nota: A linha de base do cronograma foi atualizada em função da GMUD aprovada para implantação de curvas padronizadas no Project.

Concluído Planejado Reprogramado

Grandes Números

Ações em andamento

- Nos cursos de qualificação presencial foram ofertadas 220 **turmas**, **abertas** 6.542 **vagas,** 5.845 **pessoas matriculadas**, 3.715 **concluintes**, 332 **reprovadas** e 1.434 **evadidos**.

Ações realizadas

- 10.504 vagas foram abertas nos cursos de qualificação on-line ofertadas pela Fundação Renova, 7.335 **pessoas matriculadas**, 1.566 **concluintes**, 1.208 **reprovadas** e 2.617 **evadidos**. Atividades dos cursos on-line foram encerradas em 27/08/2021.

- **R$** 2.479.014 de **Geração de Renda** para os atingidos, oportunizados pelo poder de compra da Fundação Renova.

Fatos relevantes do mês

Qualificação Profissional e Preparação para o Mercado de Trabalho:
RECOLOCA: Foram realizados dezoito eventos no mês de julho com o tema "Preparação para o Mercado de trabalho", no município: Mariana . Onde foram ofertadas 485 vagas e 485 participantes.
SENAI: No mês de julho iniciamos dez turmas de capacitação profissional duas em Mariana (assistente administrativo e solda eletrodo revestido), duas em Ipatinga (Montador de Andaime e Soldador), duas em Sem Peixe de (assistente administrativo), duas em Barra Longa de (assistente administrativo), uma em Governador Valadares (Iniciação Profissional em Saúde e Segurança do Trabalho) e uma em Regência (Costura Industrial Basica) no total foram ofertadas 285 vagas e tivemos 268 alunos matriculados.

Monitoramento de Contratações Locais:
Realizada a contração de 448 pessoas pelos fornecedores da Fundação Renova, sendo 335 contratações locais e 113 contratações não locais. Dessas 448 contratações, 369 profissionais são de Minas Gerais, 63 do Espírito Santo e 16 dos demais estados.
Por meio da Plataforma "Recoloca Rio Doce", foram cadastrados 917 curriculos e prospectadas 570 vagas de emprego no mês. No acumulado, 6.001 currículos estão cadastrados e 5.005 vagas já foram captadas.

Desenvolvimento de Fornecedor:
Realizado o evento final para conclusão da turma de PDF do Espírito Santo.
Realizada no mês de julho o diagnóstico final e devolutiva nas 18 empresas que finalizaram o PDF no Espírito Santo.

Indicadores

Gráfico 1: I01 – Utilização da rede local de fornecedores – MG e ES Frequência Trimestral

Gráfico 2: I02 – Utilização da rede local de fornecedores – 39 Municípios - Frequência Trimestral

Indicadores

Gráfico 3: I03 – Relação de profissionais admitidos em cada região – MG e ES - Frequência Mensal

Gráfico 4: I04 – Relação de profissionais admitidos em cada região – 39 Municípios - Frequência Mensal

Indicadores

Gráfico 5: I05 – Quantidade de profissionais que finalizaram os cursos de aperfeiçoamento profissional - Frequência Semestral

Gráfico 6: IC -Total de recursos recolhidos (ISS/ICMS) por estadona área de atuação da Renova - Frequência Mensal

Indicadores

Gráfico 7: Ic – Valor Total de recursos aplicados em compras de materiais, realizadas pela Fundação Renova nos estados de MG e ES – Frequência Semestral

PG021 Auxílio Financeiro Emergencial

Eixo Pessoas e Comunidades

Objetivo

Fornecer auxílio financeiro emergencial à população impactada que tenha tido comprometimento de sua renda em razão de interrupção comprovada de suas atividades produtivas ou econômicas em decorrência do Rompimento, conforme as Cláusulas de 137 a 140 e 21 a 24 do TTAC.

Status de Cláusulas e Deliberações

Cláusula	137	caput	Judicializado
Deliberação	111	6	Concluído Internamente
Deliberação	141	4	Concluído Internamente
Deliberação	167	1	Concluído Internamente
Deliberação	167	2	Concluído Internamente
Deliberação	167	3	Judicializado
Deliberação	210	único	Concluído Internamente
Deliberação	234	4	Concluído Internamente
Deliberação	234	5	Concluído Internamente
Deliberação	292	2	Concluído Internamente
Deliberação	307	2b	Concluído Internamente
Deliberação	35	n/a	Concluído Internamente
Deliberação	420	3-a	Judicializado
Deliberação	422	2	Concluído Internamente
Deliberação	457	1 e 2	Judicializado
Deliberação	48	n/a	Concluído Internamente
Deliberação	485	1 e 2	Concluído Internamente

Entregas do ano de 2022

A Fundação Renova entende que o Planejamento deste Programa tem sido determinado por decisões judiciais (a exemplo da decisão de 30/11/2021), e, em função disso, não é possível precisar o Planejamento 2022 em sede administrativa.

Grandes números do programa

- Atualmente há 7.183 **titulares** que recebem auxílio financeiro emergencial. Considerando titulares e dependentes, são 16.062 pessoas assistidas pelo Programa;

- Até o momento foram **pagos R$** 1.913,0 Mi .

Fatos relevantes do mês

Inclusão de 16 auxílios.

Exclusão de 77 auxílios.

Decisão Judicial - Reativação AFE's da transição de subsistência de 4.831 auxílios.

Indicadores

Gráfico 1: I01 – Adimplência dos pagamentos de auxílio financeiro emergencial - Frequência Trimestral

Gráfico 2: I02 – Percentual de pagamento de Programa de Auxílio Financeiro Emergencial - Frequência Trimestral

PG023 Manejo de Rejeitos

Eixo Terra e Água

Objetivo

Apresentar diretrizes, conceitos, metodologias, técnicas, critérios e indicadores para tomada de decisão quanto ao manejo dos rejeitos para elaboração e execução de projetos aplicáveis a cada fração territorial nas áreas afetadas pelo rompimento da Barragem de Fundão.

Status de Cláusulas e Deliberações

Cláusula	150	caput	Concluído Internamente
Cláusula	151	caput	Judicializado
Cláusula	180	§único	Judicializado
Cláusula	180	caput	Em Andamento
Deliberação	142	2	Concluído Internamente
Deliberação	164	1	Concluído Internamente
Deliberação	165	1	Concluído Internamente
Deliberação	165	2	Concluído Internamente
Deliberação	173	3	Concluído Internamente
Deliberação	180	2	Concluído Internamente
Deliberação	194	2	Em Andamento
Deliberação	222	1	Concluído Internamente
Deliberação	222	1.1	Concluído Internamente
Deliberação	222	1.2	Concluído Internamente
Deliberação	222	1.3	Concluído Internamente
Deliberação	222	1.4	Concluído Internamente
Deliberação	222	1.5	Concluído Internamente
Deliberação	222	1.6	Concluído Internamente
Deliberação	222	1.7	Concluído Internamente
Deliberação	245	1	Em Andamento
Deliberação	245	1.1	Concluído Internamente
Deliberação	245	1.2	Concluído Internamente
Deliberação	245	1.3	Concluído Internamente
Deliberação	245	1.4	Em Andamento
Deliberação	246	2	Concluído Internamente
Deliberação	246	3	Concluído Internamente
Deliberação	261	1	Em Andamento
Deliberação	261	1.18	Concluído Internamente
Deliberação	261	1.19	Concluído Internamente

Deliberação	261	1.1	Concluído Internamente
Deliberação	261	1.10	Em Andamento
Deliberação	261	1.11	Em Andamento
Deliberação	261	1.12	Em Andamento
Deliberação	261	1.13	Concluído Internamente
Deliberação	261	1.14	Concluído Internamente
Deliberação	261	1.15	Concluído Internamente
Deliberação	261	1.16	Concluído Internamente
Deliberação	261	1.17	Concluído Internamente
Deliberação	261	1.2	Concluído Internamente
Deliberação	261	1.3	Concluído Internamente
Deliberação	261	1.4	Concluído Internamente
Deliberação	261	1.5	Concluído Internamente
Deliberação	261	1.7	Concluído Internamente
Deliberação	261	1.8	Judicializado
Deliberação	261	1.9	Em Andamento
Deliberação	273	1.1	Em Andamento
Deliberação	273	1.4	Em Andamento
Deliberação	273	1.5	Em Andamento
Deliberação	273	1.6	Em Andamento
Deliberação	273	1.7	Em Andamento
Deliberação	323	1	Em Andamento
Deliberação	324	2	Concluído Internamente
Deliberação	345	2	Concluído Internamente
Deliberação	358	1	Concluído Internamente
Deliberação	358	2	Concluído Internamente
Deliberação	358	3	Judicializado
Deliberação	362	2	Reprogramado
Deliberação	363	1	Concluído Internamente
Deliberação	364	1	Concluído Internamente
Deliberação	378	5	Concluído Internamente
Deliberação	378	6	Concluído Internamente

Deliberação	273	1	Em Andamento
Deliberação	273	1.2	Concluído Internamente
Deliberação	273	1.3	Em Andamento
Deliberação	284	1	Concluído Internamente
Deliberação	284	2	Concluído Internamente
Deliberação	285	3	Concluído Internamente
Deliberação	285	4	Concluído Internamente
Deliberação	285	5	Concluído Internamente
Deliberação	3	n/a	Concluído Internamente
Deliberação	304	2	Judicializado
Deliberação	384	1	Concluído Internamente
Deliberação	431	2	Concluído Internamente
Deliberação	45	n/a	Concluído Internamente
Deliberação	453	3	Concluído Internamente
Deliberação	488	2	Judicializado
Deliberação	488	4	Judicializado
Deliberação	497	1	Concluído Internamente
Deliberação	497	2	Concluído Internamente
Deliberação	497	3	Concluído Internamente
Deliberação	516	2	Em Andamento
Deliberação	516	3	Em Andamento
Deliberação	544	2	Concluído Internamente
Deliberação	544	3	Concluído Internamente
Deliberação	590	1	Em Andamento
Deliberação	590	2	Concluído Internamente
Deliberação	592	2	Concluído Internamente
Deliberação	592	5	Em Andamento
Deliberação	86	e	Concluído Internamente
Deliberação	86	f	Concluído Internamente

Deliberação	86	1-a	Concluído Internamente
Deliberação	86	1-c	Concluído Internamente
Deliberação	86	1-c (ação 1)	Concluído Internamente

Entregas do ano de 2022

maio de 2022	Conclusão do 2º ano de estudos na região deltaica do Baixo Doce
novembro de 2022	Conclusão dos Serviços de Monitoramento Ambiental de Intervenções Prioritárias (Monitoramento da Vegetação e Monitoramento de Processos Erosivos) - 4º Ano hidrológico

Concluído Planejado Reprogramado

Grandes números do programa

O programa não possui grandes números.

Fatos relevantes do mês

Vistoria da OPERAÇÃO AUGIAS referente à FASE JUNO III.

VimVer nos projetos de Restauração Florestal, Bioengenharia, retomada das atividades agropecuárias e Candonga nos dias 06, 07 e 08/07/22.

Reunião gerencial sobre o Estudo de modelagem de mancha de inundação jusante em 13/07/2022.

Protocolo do Relatório Trimestral da Rede Automática de Monitoramento da Qualidade do Ar referente ao 2º trimestre de 2022.

Indicadores

Conforme estabelecido pela Nota Técnica 12/2018/CTPDCS/CIF e Deliberação CIF n°230, os indicadores do Programa estão em discussão no âmbito da 12ª Vara Cível e Agrária, na Ação Civil Pública (ACP) 69758-91.2018.4.01.3400. Portanto, esse processo encontra-se em andamento.

PG025 Programa de Recuperação da Área Ambiental 1

Eixo Terra e Água

Recuperação da área diretamente impactada pelo rompimento da barragem de Fundão (ÁREA AMBIENTAL 1) nos municípios de Mariana, Barra Longa, Rio Doce e Santa Cruz do Escalvado, em atendimento as cláusulas 158, 159 e 160 do TTAC, bem como do distrito de Chopotó, localizado no município de Ponte Nova, que foi parcialmente impactado.

Status de Cláusulas e Deliberações

Cláusula	158	Caput	Encerrado
Cláusula	159	§único	Em Andamento
Cláusula	159	Caput (recuperação)	Em Andamento
Cláusula	160	Caput	Concluído Internamente
Deliberação	186	2	Concluído Internamente
Deliberação	223	3	Concluído Internamente
Deliberação	249	3	Concluído Internamente
Deliberação	26	n/a	Concluído Internamente
Deliberação	66	Ação 1	Concluído Internamente
Deliberação	66	Ação 3	Concluído Internamente

Entregas do ano de 2022

março de 2022	Conclusão do convênio UFV-SIF - Prof. Venâncio (Acompanhamento técnico, definição de indicadores, metas e monitoramento das ações de restauração florestal da Área Ambiental 1)
dezembro de 2022	Finalização da manutenção do restauro florestal em área impactada - Barra Longa- 2022
dezembro de 2022	Finalização da manutenção do restauro florestal em área impactada - Mariana - 2022
dezembro de 2022	Finalização da manutenção do restauro florestal em área impactada - Ponte Nova - 2022
dezembro de 2022	Finalização da manutenção do restauro florestal em área impactada - Rio Doce - 2022
dezembro de 2022	Finalização da manutenção do restauro florestal em área impactada - Santa Cruz do Escalvado- 2022

Concluído Planejado Reprogramado

Grandes números do programa

- 808 **hectares** de plantio emergencial para controle de erosão;
- 113 **afluentes** recuperados;
- 542 **hectares** de restauração florestal implantados e em manutenção.

Fatos relevantes do mês

Conclusão do levantamento Aerofotogramétrico Período Seco 2022.

Indicadores

Gráfico 1: I08 - Índice de solo exposto - Cenários B e C - Frequência Bianual

Indicadores

Tabela 1. Indicadores do programa.

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FÓRMULA DE CÁLCULO	UNIDADE DE MEDIDA
I01	Índice de Cobertura Vegetal	(Área total com cobertura vegetal herbácea – arbustiva/Área total passível de revegetação emergencial/inicial) * 100	%
I02	Índice de Solo Exposto	(Área total com solo exposto/ Área total passível de revegetação emergencial/inicial) * 100	%
I03	Biomassa Total da Vegetação	(0,011*banda 2*NDVI2) + (-0,008 x Banda 3*NDVI2)	t/ha
I04	Índice de Redução de Perda de Solo	(Perda de solo [t/há] nas parcelas de monitoramento tratadas por bioengenharia/Perda de solo [t/há] nas parcelas de monitoramento e controle) * 100	%
I05	Diversidade de Espécies Nativas para Cenários A, B e C	(Diversidade de espécies nativas no sexto ano de intervenção/diversidade de espécies nativas do ecossistema de referência) x 100	%
I06	Densidade Total de Espécies Nativas (Mudas + Regenerantes) – Cenários A, B e C	Número de indivíduos / área amostral	Nº de indivíduos/ha
I07	Controle de Espécies Invasoras – Cenários B e C	(Área total com espécie invasora/Total das áreas em recuperação florestal (cenários B e C)) x 100	%

PG026 Programa de Recuperação de Áreas de Preservação Permanente (APPs) e Recargas Hídricas

Eixo Terra e Água

Objetivo

Promover a recuperação de APPs e áreas de recarga hídrica degradadas do Rio Doce e tributários preferencialmente, mas não se limitando, nas sub-bacias dos rios definidos como fonte superficial de abastecimento alternativo para os municípios e distritos listados nos parágrafos segundo e terceiro da CLÁUSULA 171 deste acordo, conforme as prioridades definidas pelo COMITÊ INTERFEDERATIVO, através da deliberação 196/2018, numa extensão de 40.000 ha em 10 anos.
Este programa será executado diretamente pela Fundação Renova e/ou em cooperação com os governos dos estados de Minas Gerais e Espírito Santo.

Indicadores

Status de Cláusulas e Deliberações

Cláusula	161	Caput	Judicializado
Deliberação	108	2	Concluído Internamente
Deliberação	108	3	Concluído Internamente
Deliberação	11	n/a	Concluído Internamente
Deliberação	133	2	Concluído Internamente
Deliberação	134	2	Concluído Internamente
Deliberação	14	n/a	Concluído Internamente
Deliberação	143	3	Concluído Internamente
Deliberação	143	5	Concluído Internamente
Deliberação	143	6	Concluído Internamente
Deliberação	144	1	Concluído Internamente
Deliberação	196	4	Concluído Internamente
Deliberação	270	4	Em Andamento
Deliberação	343	1.4	Concluído Internamente
Deliberação	44	n/a	Concluído Internamente
Deliberação	490	1	Concluído Internamente
Deliberação	490	2	Concluído Internamente
Deliberação	62	n/a	Concluído Internamente
Deliberação	65	n/a	Concluído Internamente
Deliberação	88	3	Concluído Internamente
Deliberação	89	3	Concluído Internamente
Deliberação	90	3	Concluído Internamente

Entregas do ano de 2022

fevereiro de 2022	Conclusão das atividades de engajamento/validação nas propriedades para Sub-bacia Manhuaçu - 23/24
fevereiro de 2022	Conclusão das atividades de engajamento/validação nas propriedades para Sub-bacia Corrente Grande - 22/23
fevereiro de 2022	Conclusão das atividades de engajamento/validação nas propriedades para Sub-bacia Pontões e Lagoas- 22/23
maio de 2022	Conclusão da mobilização dos produtores rurais para Sub-bacia Assentamentos, TI Krenak, Ilds e Ilcs - 23/24
junho de 2022	Conclusão da mobilização dos produtores rurais para Sub-bacia Pontões e Lagoas - 24/25
junho de 2022	Conclusão das atividades de engajamento/validação nas propriedades para Sub-bacia Pontões e Lagoas - 23/24
junho de 2022	Conclusão das atividades de engajamento/validação nas propriedades para Sub-bacia Santa Maria do Doce - 22/23
junho de 2022	Conclusão das atividades de engajamento/validação nas propriedades para Sub-bacia Santa Maria do Doce - 23/24
julho de 2022	Conclusão dos cercamentos/proteção nas propriedades para Sub-bacia Corrente Grande - 22/23
julho de 2022	Conclusão dos cercamentos/proteção nas propriedades para Sub-bacia Pontões e Lagoas - 22/23
outubro de 2022	Conclusão da mobilização dos produtores rurais para Sub-bacia Guandu - 23/24
outubro de 2022	Conclusão da mobilização dos produtores rurais para Sub-bacia Guandu - 24/25
novembro de 2022	Conclusão da mobilização dos produtores rurais para Sub-bacia Corrente Grande - 23/24
novembro de 2022	Conclusão da mobilização dos produtores rurais para Sub-bacia Santa Maria do Doce - 24/25
dezembro de 2022	Conclusão dos cercamentos/proteção nas propriedades para Sub-bacia Pontões e Lagoas- 23/24

Nota: A linha de base do cronograma foi atualizada em função da GMUD aprovada para implantação de curvas padronizadas no Project.

Concluído Planejado Reprogramado

Grandes números do programa

- 3.578,0 **hectares** com o processo de recuperação iniciada;
- 228 **propriedades rurais** parceiras nas açoes de recuperaçao das área de preservação permanente (APP) e áreas de recarga hídrica (ARH);
- 27,3 Mil **hectares** inscritos no edital;
- R$ 523 Mil pagos de PSA aos produtores rurais.
- 19.317 hectares validados.

Fatos relevantes do mês

Aprovação dos trabalhos/resumos da equipe de Desenvolvimento Sustentável na SERE2022 Alicante/Espanha e ForestSat em Berlim/Alemanha_PG's 26 e 27;

Conclusão do processo de auditoria interna dos Programas 26 e 27, conduzido pela empresa BDO_PG's 26 e 27;

Definição de áreas amostrais para monitoramento dos plantios com drones_PG's 26 e 27;

Evento de lançamento dos 5 lotes de contratações na bacia do Rio Corrente em Guanhães_PG's 26 e 27;

Instalação e reforma da casa de sementes concluída_PG's 26 e 27;

Realização de "Tour" de Segurança com as empresas executoras na bacia do rio Corrente Grande_PG's 26 e 27;

Realização de "Tour" de Segurança com as empresas executoras na bacia do rio Manhuaçu_PG's 26 e 27;

Reunião de esclarecimentos do edital para contratação de 5 Lotes do Corrente_PG 26;

Treinamento de 12 coletores na RPPN Feliciano Abdala em Caratinga_PG's 26 e 27;

Visita aos Pataxós_PG's 26 e 27;

Visita da equipe técnica da Rede de Sementes e mudas ao Assentamento Beija-flor (Alto Rio Novo) bacia Pontões e Lagoa ES PG's 26 e 27;

Visita da equipe técnica da Rede de Sementes e mudas ao Assentamento Boa Esperança (Alto Rio Novo) bacia Pontões e Lagoa ES_PG's 26 e 27;

Visita da equipe técnica da Rede de Sementes e mudas ao Assentamento Lage (Alto Rio Novo) bacia Pontões e Lagoa ES_PG's 26 e 27;

Workshop Restauração Florestal_PG's 26 e 27;

Indicadores

Tabela 1. Indicadores que não iniciaram a medição.

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FÓRMULA DE CÁLCULO	UNIDADE DE MEDIDA
I01	Riqueza de espécies	(Riqueza de espécies nativas no sexto ano de intervenção / riqueza de espécies nativas do ecossistema de referência) x 100	%
I02	Densidade de regenerantes	Número de indivíduos / Total da área amostral	Nº de indivíduos / ha
I03	Cobertura do dossel	(Total da área amostral com Cobertura do dossel / Total da área amostral) x 100	%

PG027 Programa de Recuperação de Nascentes

Eixo Terra e Água

Objetivo

Promover a recuperação de 5.000 (cinco mil) nascentes, a serem definidas pelo Comitê de Bacia Hidrográfica do Doce (CBH-Doce), iniciando a recuperação de 500 (quinhentas) nascentes por ano, a contar da assinatura do TTAC, em um período máximo de 10 (dez) anos, conforme estabelecido no Plano Integrado de Recursos Hídricos do CBH-Doce, podendo abranger toda área da Bacia do Rio Doce.
Este programa será executado diretamente pela Renova e/ou em cooperação com iniciativas correlatas na bacia do rio Doce.

Status de Cláusulas e Deliberações

Cláusula	163	Caput (ação 1)	Judicializado
Deliberação	135	3	Concluído Internamente
Deliberação	135	4	Concluído Internamente
Deliberação	135	5	Concluído Internamente
Deliberação	490	1	Concluído Internamente
Deliberação	490	2	Concluído Internamente
Deliberação	87	3	Concluído Internamente

Entregas do ano de 2022

janeiro de 2022	Conclusão da mobilização dos produtores rurais para a sub-bacia de Corrente Grande - 21/22
janeiro de 2022	Conclusão da mobilização dos produtores rurais para a sub-bacia de Pancas - 21/22
junho de 2022	Conclusão da mobilização dos produtores rurais para a sub-bacia de Assentamentos MG e TI Krenak - 19/21
julho de 2022	Conclusão as atividades de engajamento / validação nas propriedades para a sub-bacia de Pancas - 21/22
julho de 2022	Conclusão as atividades de engajamento / validação nas propriedades para a sub-bacia de Pancas - 22/23
agosto de 2022	Conclusão dos cercamentos/proteção nas propriedades para a sub-bacia de Corrente Grande - 19/21
setembro de 2022	Lançamento do Edital de mobilização dos produtores rurais para a sub-bacia de Caratinga - 22/23
setembro de 2022	Lançamento do Edital de mobilização dos produtores rurais para a sub-bacia de Guandu - 22/23
setembro de 2022	Lançamento do Edital de mobilização dos produtores rurais para a sub-bacia de Manhuaçu - 22/23
setembro de 2022	Lançamento do Edital de mobilização dos produtores rurais para a sub-bacia de Manhuaçu - 23/24
setembro de 2022	Lançamento do Edital de mobilização dos produtores rurais para a sub-bacia de Santo Antônio - 22/23
setembro de 2022	Conclusão as atividades de engajamento / validação nas propriedades para a sub-bacia de Corrente Grande - 21/22
outubro de 2022	Conclusão as atividades de engajamento / validação nas propriedades para a sub-bacia de Lagoa Nova (Rio Bananal) - 21/22
dezembro de 2022	Conclusão da mobilização dos produtores rurais para a sub-bacia de Pancas - 22/23
dezembro de 2022	Conclusão da mobilização dos produtores rurais para a sub-bacia de Suaçuí - 21/22

Nota: A linha de base do cronograma foi atualizada em função da GMUD aprovada para implantação de curvas padronizadas no Project.

Concluído Planejado Reprogramado

Entregas do ano de 2022

dezembro de 2022 — Conclusão da mobilização dos produtores rurais para a sub-bacia de Lagoa Nova (Rio Bananal) - 21/22

Concluído Planejado Reprogramado

Grandes números do programa

- 1393 **nascentes** com o processo de recuperação iniciada;
- 524 **propriedades rurais** parceiras nas ações de recuperação das nascentes;
- 3972 **nascentes** inscritas no edital;
- R$ 184413 pagos de PSA aos produtores rurais.
- 2443 Nascentes Validadas

Fatos relevantes do mês

Aprovação dos trabalhos/resumos da equipe de Desenvolvimento Sustentável na SERE2022 Alicante/Espanha e ForestSat em Berlim/Alemanha_PG's 26 e 27;

Conclusão do processo de auditoria interna dos Programas 26 e 27, conduzido pela empresa BDO_PG's 26 e 27;

Definição de áreas amostrais para monitoramento dos plantios com drones_PG's 26 e 27;

Evento de lançamento dos 5 lotes de contratações na bacia do Rio Corrente em Guanhães_PG's 26 e 27;

Instalação e reforma da casa de sementes concluída PG's 26 e 27;

Realização de "Tour" de Segurança com as empresas executoras na bacia do rio Corrente Grande_PG's 26 e 27;

Realização de "Tour" de Segurança com as empresas executoras na bacia do rio Manhuaçu_PG's 26 e 27;

Treinamento de 12 coletores na RPPN Feliciano Abdala em Caratinga_PG's 26 e 27;

Visita aos Pataxós_PG's 26 e 27;

Visita da equipe técnica da Rede de Sementes e mudas ao Assentamento Beija-flor (Alto Rio Novo) bacia Pontões e Lagoa ES PG's 26 e 27;

Visita da equipe técnica da Rede de Sementes e mudas ao Assentamento Boa Esperança (Alto Rio Novo) bacia Pontões e Lagoa ES_PG's 26 e 27;

Visita da equipe técnica da Rede de Sementes e mudas ao Assentamento Lage (Alto Rio Novo) bacia Pontões e Lagoa ES PG's 26 e 27;

Workshop Restauração Florestal PG's 26 e 27;

Indicadores

Tabela 1. Indicadores que não iniciaram a medição.

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FÓRMULA DE CÁLCULO	UNIDADE DE MEDIDA
I01	Riqueza de espécies	(Riqueza de espécies nativas no sexto ano de intervenção / riqueza de espécies nativas do ecossistema de referência) x 100	%
I02	Densidade de regenerantes	Número de indivíduos / Total da área amostral	Nº de indivíduos / ha
I03	Cobertura do dossel	(Total da área amostral com Cobertura do dossel / Total da área amostral) x 100	%

PG028 Conservação da Biodiversidade Aquática

Eixo Terra e Água

Objetivo

Identificar, mensurar e monitorar os impactos agudos e crônicos sobre a biota e ambientes do rio Doce e tributários, da foz, costeiros, estuarinos e marinhos, implementar medidas para a recuperação e conservação desta biota nos ambientes potencialmente impactados pelo rompimento da barragem de Fundão e avaliar a efetividade dessas medidas.

Status de Cláusulas e Deliberações

Cláusula	164	a (ação 1)	Encerrado
Cláusula	164	a (ação 2)	Encerrado
Cláusula	164	a (ação 3)	Encerrado
Cláusula	164	b	Encerrado
Cláusula	164	c (ação 1)	Concluído Internamente
Cláusula	164	c (ação 2)	Planejado
Cláusula	165	Inc I	Concluído Internamente
Cláusula	165	Inc II - a	Concluído Internamente
Cláusula	165	Inc II - b	Concluído Internamente
Cláusula	165	Inc III - ES	Em Andamento
Cláusula	165	Inc III - MG	Judicializado
Cláusula	166	§1º	Em Andamento
Cláusula	166	§2º	Planejado
Deliberação	102	2	Concluído Internamente
Deliberação	112	2	Concluído Internamente
Deliberação	113	2	Concluído Internamente
Deliberação	148	3	Concluído Internamente
Deliberação	148	4	Concluído Internamente
Deliberação	159	2	Concluído Internamente
Deliberação	159	3	Judicializado
Deliberação	212	3	Concluído Internamente
Deliberação	218	3	Concluído Internamente
Deliberação	218	4	Concluído Internamente
Deliberação	279	2	Concluído Internamente
Deliberação	279	3	Concluído Internamente
Deliberação	282	1	Concluído Internamente
Deliberação	282	2	Concluído Internamente
Deliberação	336	1	Concluído Internamente

Deliberação	337	1	Concluído Internamente
Deliberação	347	1.3	Concluído Internamente
Deliberação	347	1.4	Concluído Internamente
Deliberação	385	3.1	Concluído Internamente
Deliberação	385	3.2	Concluído Internamente
Deliberação	392	1	Concluído Internamente
Deliberação	447	1	Judicializado
Deliberação	450	2	Judicializado
Deliberação	450	5	Concluído Internamente
Deliberação	461	3	Concluído Internamente
Deliberação	578	2	Concluído Internamente
Deliberação	579	1	Planejado
Deliberação	74	1	Concluído Internamente
Deliberação	79	n/a	Concluído Internamente

Entregas do ano de 2022

janeiro de 2022	Protocolo dos relatórios finais das linhas temáticas I a VI
janeiro de 2022	Protocolo do Relatório Anual do Ciclo 4 de Monitoramento Reprodutivo de Tartarugas Marinhas junto à CT-Bio
fevereiro de 2022	Conclusão do Ciclo 3 de Monitoramento da Biodiversidade Aquática do Rio Doce, da foz e ambientes marinhos e estuarinos impactados na Área Ambiental 1, no Espírito Santo
março de 2022	Início da execução do Plano de Ação da Biodiversidade Aquática
abril de 2022	Protocolo do Plano de Trabalho para a elaboração do Plano de Ação Integrado para Conservação da Biodiversidade Aquática - Versão revisada
julho de 2022	Relatório de avaliação dos impactos para o ambiente marinho e costeiro - PAI
agosto de 2022	Protocolo do Relatório subprojeto I - SIF/UFV
agosto de 2022	Protocolo do Relatório subprojeto IV - SIF/UFV
agosto de 2022	Conclusão da publicação do livro do plano de ação para conservação da biodiversidade aquática
agosto de 2022	Realização da Oficina I de Elaboração do PA Integrado
setembro de 2022	Protocolo do Relatório Semestral do Monitoramento dos Anexos 1 a 8 - TR4 - Ciclo 4
outubro de 2022	Protocolo do Relatório subprojeto II - SIF/UFV
outubro de 2022	Protocolo do Relatório subprojeto III-B - SIF/UFV
novembro de 2022	Protocolo do Relatório Semestral do Ciclo 5 de Monitoramento Reprodutivo de Tartarugas Marinhas na CT-Bio
dezembro de 2022	Realização da Oficina II de Elaboração do PA Integrado

Concluído Planejado Reprogramado

Grandes números do programa

O programa não possui grandes números.

Fatos relevantes do mês

Em 31 de julho de 2022 foi apresentado o relatório semestral referente ao Monitoramento Reprodutivo das Tartarugas Marinhas na Foz do Rio Doce executado pela Fundação Projeto Tamar, no período de 01 de agosto de 2021 a 31 de janeiro de 2022.

Em 29 de julho de 2022, em resposta ao oficio SEI Nº 21/2022-CTBIO/DIBIO/ICMBIO, foi encaminhado o oficio FR.2022.1099 juntamente com o Sumário Executivo do Plano de Ação para Recuperação e Conservação da Fauna Aquática da Bacia do Rio Doce, como parte do atendimento à Cláusula 164 alínea "c".

Indicadores

Gráfico 1: I01 – Execução de campanhas de campo (Cláusulas 165) - Frequência Semestral

PG029 Programa de Fortalecimento das Estruturas de Triagem e Reabilitação da Fauna Silvestre

Eixo Terra e Água

Objetivo

- Efetuar a construção e o aparelhamento de dois Centros de Triagem e Reabilitação de Animais Silvestres (CETRAS), um em Minas Gerais e outro no Espírito Santo; e
- Assegurar recursos para a manutenção operacional desses centros por um período de três anos, contados a partir de sua entrega, de acordo com o Plano de Gestão a ser estabelecido pelo órgão gestor responsável.

Status de Cláusulas e Deliberações

Cláusula	167	caput	Em Andamento
Cláusula	167	§1º	Concluído Internamente
Cláusula	167	§2º	Planejado
Deliberação	218	3	Concluído Internamente
Deliberação	218	4	Concluído Internamente
Deliberação	478	1	Concluído Internamente
Deliberação	484	1, 2 e 3	Concluído Internamente
Deliberação	554	1	Planejado

Entregas do ano de 2022

Nota: A linha de base do cronograma foi atualizada em função da GMUD aprovada para implantação de curvas padronizadas no Project

Concluído Planejado Reprogramado

Grandes números do programa

O programa não possui grandes números.

Fatos relevantes do mês

Não houve fatos relevantes no mês.

Indicadores

Os indicadores de resultados do programa foram aprovados em dezembro de 2021 pela Deliberação CIF 553, porém por solicitação do IBAMA, as ações deste programa estão paralisadas devido a indefinição sobre as áreas a serem construídos os CETRAS, tanto no Espírito Santo quanto em Minas Gerais. Desta forma, não será possível a medição dos indicadores até a retomada das ações ainda sem previsão.

PG030 Conservação da Biodiversidade Terrestre

Eixo Terra e Água

Objetivo

- Identificar e caracterizar os impactos do rompimento da barragem de Fundão sobre as espécies da biodiversidade terrestre na área de estudo;
- Apresentar e executar um plano de ação para conservação desta biota conforme resultados dos estudos de impacto;
- Demonstrar/indicar os efeitos da implementação do plano de ação sobre a biodiversidade terrestre.

Status de Cláusulas e Deliberações

Cláusula	168	§1º	Encerrado
Cláusula	168	§2º	Em Andamento
Cláusula	168	Caput	Encerrado
Deliberação	132	2	Concluído Internamente
Deliberação	218	3	Concluído Internamente
Deliberação	218	4	Concluído Internamente
Deliberação	449	3	Concluído Internamente
Deliberação	517	3	Concluído Internamente
Deliberação	91	2	Concluído Internamente
Deliberação	91	3	Concluído Internamente

Entregas do ano de 2022

abril de 2022	Conclusão da campanha chuvosa do monitoramento
setembro de 2022	Protocolo do relatório da campanha chuvosa do monitoramento de fauna
outubro de 2022	Protocolo do relatório anual de monitoria do Plano de ação para Conservação da Biodiversidade Terrestre.
outubro de 2022	Protocolo do relatório da campanha chuvosa do monitoramento de flora

Nota: A linha de base do cronograma foi atualizada em função da GMUD aprovada para implantação de curvas padronizadas no Project

Concluído Planejado Reprogramado

Grandes números do programa

- 10 **grupos faunísticos, além da flora terrestre,** monitorados na área de estudo;
- 49 **ações** definidas no **Plano de Ação para Conservação da Biodiversidade Terrestre.**

Fatos relevantes do mês

Em 25/07/2022 iniciaram as atividades do Projeto Ciência Cidadã nas escolas EEEFM Nossa Senhora da Conceição e CEEFMTI Bartouvino Costa Linhares

Em 12/07/22 iniciaram as amostragens da campanha seca do monitoramento de flora e solo.

Indicadores

I01 – Execução do Plano de Ação

Percentual(%)

Gráfico 1. I01 – Execução do Plano de Ação - Frequência Sazonal

PG031 Coleta e Tratamento de Esgoto e Destinação de Resíduos Sólidos

Eixo Reconstrução e Infraestrutura

Objetivo

Objetivo Geral:
O objetivo geral do Programa é contribuir para "acelerar o processo de recuperação da Bacia do Rio Doce, regiões estuarinas, costeiras e marinha, em especial a qualidade e a quantidade de águas nos tributários e assim na calha principal impactada"; em conformidade com o Termo de Transação e de Ajustamento de Conduta (TTAC), por meio da disponibilização de recursos financeiros, no valor de R$ 500.000.000,00 (quinhentos milhões de reais), provenientes da Cláusula nº 169 para os 39 municípios da Área Ambiental 2 e R$ 17.000.000,00 (dezessete milhões de reais), provenientes da Cláusula 232 do TTAC, para atendimento ao pleito do Consórcio Público para o Tratamento e Destinação Final Adequada de Resíduos Sólidos da Região Doce Oeste do Estado do Espírito Santo (CONDOESTE), para ações de esgotamento sanitário e de destinação de resíduos sólidos.
Objetivos Específicos:
• Disponibilizar os recursos financeiros aos municípios para as ações de elaboração ou revisão de planos municipais de saneamento básico; elaboração de projetos de sistema de esgotamento sanitário; implementação de obras de coleta e tratamento de esgotos; erradicação de lixões; implantação de aterros sanitários regionais; implantação, ampliação e melhorias de programas de coleta seletiva, unidades de triagem de recicláveis, unidades de tratamento de orgânicos e estações de transbordo;
• Contratar instituições financeiras públicas para realizar o repasse do recurso financeiro, para o custeio da elaboração das ações de esgotamento sanitário e destinação de resíduos sólidos urbanos;
• Fornecer apoio técnico aos municípios na formulação dos pleitos, na análise da relevância, viabilidade e aderência ao Plano Municipal de Saneamento Básico (PMSB) e Plano de Gestão Integrada e Resíduos Sólidos (PGIRS); na elaboração de termos de referência e editais dos processos licitatórios, contratação e acompanhamento da execução das ações estruturantes e estruturais, bem como na prestação de contas físico-financeira das soluções implementadas;
• Fornecer capacitação aos municípios, para subsidiá-los técnica e institucionalmente no andamento dos planos, projetos e obras previstos no programa.

Status de Cláusulas e Deliberações

Cláusula	169	caput	Em Andamento
Cláusula	170	4ª Diretriz	Encerrado
Cláusula	170	Inc I	Encerrado
Cláusula	170	Inc II	Encerrado
Cláusula	170	Inc III	Encerrado
Cláusula	170	Inc IV	Encerrado
Cláusula	170	Inc V	Encerrado
Deliberação	122	n/a	Concluído Internamente
Deliberação	224	5	Concluído Internamente
Deliberação	259	2	Concluído Internamente
Deliberação	259	3	Em Andamento
Deliberação	295	1	Concluído Internamente
Deliberação	295	2	Concluído Internamente
Deliberação	75	4-4.1	Concluído Internamente
Deliberação	75	4-4.2	Concluído Internamente
Deliberação	75	4-4.3	Concluído Internamente

Entregas do ano de 2022

fevereiro de 2022	Conclusão do repasse do Pleito de Alpercata ALPESPJ01 -Elaboração do projeto do sistema de esgotamento sanitário da sede do município e distrito de Ere Nova
abril de 2022	Conclusão do repasse do Pleito de Ituete ITUESPJ02-Contratação de empresa especializada de engenharia para elaboração de projetos básicos e executivos para ampliação do sistema de esgotamento sanitário nos distritos de Vila Nietzel e Quatrube
maio de 2022	Conclusão do repasse Pleito de Rio Casca RICESAO01-Contratação de assessoria técnica para acompanhamento técnico de obras do TC/PAC 0352/14
agosto de 2022	Conclusão do repasse do Pleito de Almorés ALMESCT02 -Aquisição de terreno para implantação de SES.
agosto de 2022	Conclusão do repasse do Pleito de Almorés ALMRSPJ01-Elaboração de projeto de ampliação do aterro sanitário e reforma da Usina de Triagem e Compostagem – UTC
agosto de 2022	Conclusão do repasse do Pleito de Rio Doce RIDESOB02-Construção de SES para o distrito de Jorge
agosto de 2022	Conclusão do repasse do Pleito de Rio Doce RIDESOB01-Construção de SES para o distrito de Matacouro
agosto de 2022	Conclusão do repasse do Pleito de Rio Doce RIDESOB03-Construção de SES para o distrito de São José de Entre Montes
agosto de 2022	Conclusão do repasse do Pleito de Rio Casca RICESO005-Complementação de obras do Sistema de Esgotamento Sanitário na sede do município
setembro de 2022	Conclusão do repasse do Pleito de Ipaba IPBESPJ01 -Elaboração de projeto de sistema de esgotamento sanitário da sede do município e povoado de Boacha
setembro de 2022	Conclusão do repasse do Pleito de Marliéria MREESCT01-Aquisição de terreno para implantação da ETE do distrito de Cava Grande
setembro de 2022	Conclusão do repasse do Pleito de Naque NAQESPJ02 -Elaboração de estudos de concepção, projeto básico, projeto executivo e licenciamento ambiental para a implantação de Sistema de Esgotamento Sanitário (SES) na Sede do Município
setembro de 2022	Conclusão do repasse do Pleito de Ipaju IAPRSAB02-Aquisição de caminhão carroceria com caçamba basculante
outubro de 2022	Conclusão do repasse do Pleito de Ipatinga IPAESOB03-Ampliação do sistema de coleta e tratamento de esgoto da sede municipal

Concluído Planejado Reprogramado

Entregas do ano de 2022

novembro de 2022	Conclusão do repasse do Pleito de Galiléia GALESCT01-Aquisição de terrenos para implantação do sistema de esgotamento sanitário da sede do município
novembro de 2022	Conclusão do repasse do Pleito de Timóteo TIMRSPM03-Elaboração do Plano de Recuperação da Área Degradada (PRAD) para fins de recuperação da área do antigo lixão de Coronel Fabriciano
dezembro de 2022	Conclusão do repasse do Pleito de Periquito PERRSOB02-Melhorias na Unidade de Triagem de Recicláveis e Compostagem
dezembro de 2022	Conclusão do repasse do Pleito de Dionísio DIDESCT01- Desapropriação/aquisição da área para instalação da ETE no Distrito de Conceição de Mines de Dionísio
dezembro de 2022	Conclusão do repasse do Pleito de Dionísio DIORSAB01-Aquisição de caminhão basculante, esteira de triagem, prensa hidráulica, balança e empilhadeira manual hidráulica
dezembro de 2022	Conclusão do repasse do Pleito de Barra Longa BALRSP101-Elaboração dos estudos de concepção, projetos básicos e executivos, elaboração do licenciamento ambiental e definição de obras, visando a implementação de Usina de Triagem e Compostagem (UTC)
dezembro de 2022	Conclusão do repasse do Pleito de Córrego Novo CONESOB01-Implantação de sistema de esgotamento sanitário da sede do município

Nota:

Os pleitos a seguir constavam como ações no Planejamento Anual 2022 junto ao CIF, porém foram reprogramados junto aos municípios para concluir em 2023 e por isso não aparecem mais na *time line*.

Pleito de Aimorés AIMESPJ03-Elaboração de projeto, Barra Longa BALESCT01-Aquisição de terreno, Bugre BUGESPJ02-Elaboração de projetos, Dionísio DIOESOB03-Execução de obra, Galiéia GALESPJ01-Elaboração de projetos, Naque NAQESPM01-Revisão do PMSB, Pingo d'Água PIARSAB01-Aquisição de bem, Raul Soares RASESPJ02-Elaboração de projetos, Santana do Paraíso SAPRSPM01-Revisão do PGIRS, Tumiritinga TUMESPJ01-Elaboração de projetos e do CIMVALPI CVPRSAB01-Aquisição de bem.

Grandes números do programa

- No mês **julho de 2022** **foram repassados** R$ **1.253.263,99** para ações dos municípios*;
- No mês **julho de 2022** foram ofertadas **0** **oficinas de capacitação** para os municípios da Área Ambiental 2;
- No mês **julho de 2022** a equipe técnica realizou **83** **visitas e/ou reuniões de apoio técnico aos municípios.**

Notas

Nome do dado	Resultado	Observações
Valores repassados para ações de esgotamento sanitário e resíduos sólidos (mensal)	1.253.263,99	Repasses para ações nos municípios de Aimorés, Alpercata, Fernandes Tourinho,Galiléia, Governador Valadares, Naque, Resplendor, Rio Doce, São Domingos do Prata, Solonópole e consórcio Condoeste

Fatos relevantes do mês

Em julho de 2022 foi realizado repasse ao consórcio CONDOESTE, no valor de R$ 238.042,24 referente a execução de obras para implantação Central de Resíduos Sólidos;

Em julho de 2022 foi realizado repasse ao consórcio CONDOESTE, no valor de R$ 83.811,14 referente a assessoria de obra para implantação Central de Resíduos Sólidos;

Em julho de 2022 foi realizado repasse ao município de Aimorés, no valor de R$ 38.227,35 referente a elaboração de projeto de ampliação do aterro sanitário e reforma da Usina de Triagem e Compostagem UTC;

Em julho de 2022 foi realizado repasse ao município de Naque, no valor de R$ 143.368,93 referente a aquisição de terreno;

Em julho de 2022 foi realizado repasse ao município de Resplendor, no valor de R$ 163.924,75 referente a execução de obras para implantação Central de Resíduos Sólidos;

Em julho de 2022 foi realizado repasse ao município de Rio Doce, no valor de R$ 140.362,30 referente a execução de obras de esgotamento sanitário para o distrito de São José de Entre Montes;

Em julho de 2022 foi realizado repasse ao município de Rio Doce, no valor de R$ 66.435,74 referente a execução de obras de esgotamento sanitário para o distrito de Matadouro;

Em julho de 2022 foi realizado repasse ao município de Rio Doce, no valor de R$ 98.442,10 referente a execução de obras de esgotamento sanitário para o distrito de Jorge;

Em julho de 2022 foi realizado repasse ao município de São Domingos do Prata, no valor de R$ 143.256,01 referente a execução de obras de esgotamento sanitário;

Em julho de 2022, foram realizados os repasses referente ao pleito de elaboração de estudos de viabilidade para a concepção dos serviços de infraestrutura de sistemas integrados de destinação final de resíduos sólidos urbanos, bem como educação ambiental e programas de coleta seletiva aos municípios do Consórcio Intermunicipal para o Desenvolvimento Sustentável do Médio Rio Doce (CIMDOCE): Alpercata no valor de R$ 8.033,82, Fernandes Tourinho no valor de R$ 4.522,73, Galiléia no valor de R$ 8.033,82, Governador Valadares no valor de R$ 108.769,24 e Sobrália no valor de R$ 8.033,82.

Indicadores de Resultados

Gráfico 1:I01 – Percentual do valor repassado total - Frequência Trimestral

Gráfico 2: I02 - Percentual do Valor repassado por município/consórcio - Frequência Trimestral

Indicadores de Resultados

Gráfico 3:I03 – Percentual de Apoio Técnico disponibilizado aos Municípios/ Consórcios - Frequência Trimestral

Gráfico 4: I04 – Percentual de avaliações qualitativas do Apoio Técnico - Frequência Trimestral

Indicadores de Resultados

Gráfico 5: I05 – Percentual de oficinas de capacitação ofertadas aos municípios/ consórcios - Frequência Trimestral

Gráfico 6I06 – Percentual de avaliações qualitativas das oficinas capacitação - Frequência Trimestral

Indicadores Físicos e Qualidade da Água

Gráfico 7: I07- Percentual de Coleta de Esgoto - Frequência Anual

Gráfico 8: I08 – Percentual de Tratamento de Esgoto - Frequência Anual

Notas:

- Data base 2020. Os dados referentes ao ano de 2021 ainda não foram divulgados pelo Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento –SNIS;
- **I07-**No SNIS havia dados disponíveis de 11 municípios, os demais não foram contabilizados na fórmula;
- **I08**-No SNIS havia dados disponíveis de 25 municípios, os demais não foram contabilizados na fórmula.

Indicadores Físicos e Qualidade da Água

Gráfico 9: I09 – Percentual de municípios com coleta seletiva - Frequência Anual

Gráfico 10: I10 - Percentual de municípios com presença de lixões ou aterros controlados - Frequência Anual

Notas:

- Data base 2020. Os dados referentes ao ano de 2021 ainda não foram divulgados pelo Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento –SNIS;
- **I09-**No SNIS havia dados disponíveis de 32 municípios, os demais não foram contabilizados na fórmula;
- **I10**-No SNIS havia dados disponíveis de 15 municípios, os demais não foram contabilizados na fórmula.

Indicadores Físicos e Qualidade da Água

I11 - Percentual das faixas do Índice de qualidade da água (IQA)

Percentual(%)

Gráfico 11: I11 - Percentual das faixas do Índice de qualidade da água (IQA) - Frequência Anual

I12 - Percentual das faixas do Índice para Demanda Bioquímica de Oxigênio (DBO)

Percentual(%)

Gráfico 12: I12 - Percentual das faixas do Índice para Demanda Bioquímica de Oxigênio (DBO) - Frequência Anual

Indicadores Físicos e Qualidade da Água

Gráfico 13: I13 - Percentual de atendimento da legislação para Oxigênio Dissolvido (OD) - Frequência Anual

PG032 Melhoria dos Sistemas de Abastecimento de Água

Eixo Reconstrução e Infraestrutura

Promover alternativas de captação e adução de água, visando garantir, em parte, o reestabelecimento do abastecimento de água com a redução de dependência relativa ao rio Doce, e promover melhorias referentes a tratamentos de água para abastecimento público, por meio de medidas de cunhos reparatório e compensatório, em municípios/localidades que tiveram seus sistemas de abastecimento temporariamente inviabilizados.

Status de Cláusulas e Deliberações

Cláusula	171	caput (obra)	Judicializado
Cláusula	171	caput (projeto)	Judicializado
Deliberação	10	n/a	Concluído Internamente
Deliberação	107	3.1	Concluído Internamente
Deliberação	107	4	Concluído Internamente
Deliberação	123	2	Concluído Internamente
Deliberação	123	3	Judicializado
Deliberação	124	2	Concluído Internamente
Deliberação	124	4	Concluído Internamente
Deliberação	16	n/a	Judicializado
Deliberação	185	2	Concluído Internamente
Deliberação	185	3	Concluído Internamente
Deliberação	185	4	Judicializado
Deliberação	185	5	Judicializado
Deliberação	185	6	Judicializado
Deliberação	2	1	Em Andamento
Deliberação	258	2	Judicializado
Deliberação	258	4	Concluído Internamente
Deliberação	258	5	Concluído Internamente
Deliberação	308	2	Judicializado
Deliberação	315	1	Concluído Internamente
Deliberação	325	1	Judicializado
Deliberação	33	1	Concluído Internamente
Deliberação	33	i e ii	Em Andamento
Deliberação	378	5	Concluído Internamente
Deliberação	378	6	Concluído Internamente
Deliberação	379	1	Concluído Internamente
Deliberação	379	2	Concluído Internamente
Deliberação	379	3	Concluído Internamente
Deliberação	4	n/a	Judicializado

Deliberação	443	a	Concluido Internamente
Deliberação	76	3	Concluido Internamente
Deliberação	76	4	Concluido Internamente
Deliberação	76	5	Concluido Internamente
Deliberação	98	1	Concluido Internamente

FUNDAÇÃO renova

Entregas do ano de 2022

setembro de 2022	Conclusão da Engenharia Conceitual / Básica - Captação principal - Ponte do Gama
dezembro de 2022	Conclusão das Obras - Adutora Rio Corrente - Governador Valadares - Sede
dezembro de 2022	Conclusão das Obras - Captação Alternativa - Tumiritinga Sede

Concluído Planejado Reprogramado

Grandes números do Programa

- 17 sistemas de tratamento de água concluídos, entre Estações de Tratamento de Água (ETAs) convencionais e tratamentos simplificados;

- 18 adutoras concluídas (entre concluídas e reformadas);

Fatos relevantes do mês

Nos dias 06 e 07 de julho de 2022, a equipe de perícia realizou visita técnica nas obras da captação alternativa (adutora) da localidade Sede do município de Governador Valadares/MG, para avaliação e acompanhamento das atividades de execução de obra realizadas pela Fundação Renova e subcontratados, atividades correlatas à Etapa 1.3, Obras, Comissionamento e Monitoramento.

No dia 19 de julho de 2022 foi realizada a assinatura do Termo de Compromisso da localidade de Gesteira Mutirão-município de Barra Longa-MG.

No dia 14 de julho de 2022, a equipe de perícia realizou visita técnica na estação de tratamento de água da localidade Boninsegna, município de Marilândia/ES, para o entendimento do histórico, situação fática e administrativa, projetos e obras em desenvolvimento e realizadas.

No dia 12 de julho de 2022 foi realizada a sessão técnica com um resumo do histórico, da situação fática, dos projetos, das obras e do programa de monitoramento de água e sedimentos na região da localidade Boninsegna, município de Marilândia/ES.

No dia 05 de julho de 2022 foi realizada a sessão técnica mensal, onde é apresentada a atualização do resumo do dos projetos e obras das 25 localidades do Item 1 da Decisão Judicial do Eixo Prioritário Nº 9.

No dia 01 de julho de 2022 foi realizada a assinatura do Termo de Compromisso do município de Baixo Guandu-ES.

Em referência ao Território VI, composto pelos municípios de Galiléia/MG e Governador Valadares/ES, no dia 08 de julho de 2022, a equipe de perícia juntou nos autos do processo judicial os Laudos Técnicos Periciais R00 (ID 1200106249) referente à Etapa 2.2 (Situação Fática) do Item 2 da Decisão Judicial.

* As ações da Cláusula nº171 do TTAC, que embasam a atuação do Programa 32 - Melhoria dos Sistemas de Abastecimento Público de Água, estão judicializadas desde março de 2020, no contexto do Eixo Prioritário nº 9, da Ação Civil Pública da 12ª Vara Federal Cível e Agrária da Seção Judiciária de Minas Gerais. As tratativas relativas às ações sob controle e supervisão judicial, inclusive as que se referem aos prazos, estão sendo orientadas nesse âmbito.

* Em função da judicialização do Programa 32 foram realizadas visitas técnicas pela Perícia da 12ª Vara Federal Cível e Agrária da SJMG, conforme descrito acima.

Indicadores

I01 –Índice de Localidades com Termos de Compromisso Assinados por Prefeituras e Prestadores de Serviços de Abastecimento de Água: indicador não está sendo medido, pois algumas soluções antes pactuadas com as prefeituras e concessionárias podem não ocorrer , devido à judicialização.

I02 –Índice de Localidades com Projetos Básicos Concluídos: indicador não está sendo medido, pois algumas soluções antes pactuadas com as prefeituras e concessionárias podem não ocorrer , devido à judicialização.

Indicadores

Gráfico 1: I03 A – Índice de Localidades com Termos de Entrega e Recebimento - Captações Alternativas - Frequência Mensal

Gráfico 2: I03 B – Índice de Localidades com Termos de Entrega e Recebimento - Melhoria das Estações de Tratamento de Água - Frequência Mensal

Indicadores

Gráfico 3: I04 - Índice de Localidades com Captações Alternativas Concluídas e Aptas a Operar - Frequência Trimestral

Gráfico 4: I05 - Índice de Localidades com Melhorias das Estações de Tratamento de Água Concluídas - Frequência Trimestral

PG033 Programa de Educação para Revitalização da Bacia do Rio Doce (Educação Ambiental)

Eixo Pessoas e Comunidades

Objetivo

Implementar processos de educação socioambiental que desenvolvam competências e habilidades para engajar pessoas e coletivos no desenvolvimento de iniciativas para a revitalização dos territórios atingidos.

Status de Cláusulas e Deliberações

Cláusula	172	Caput	Em Andamento
Deliberação	136	1	Concluído Internamente
Deliberação	240	1	Concluído Internamente
Deliberação	288	1	Concluído Internamente
Deliberação	288	2	Em Andamento
Deliberação	343	1.4	Concluído Internamente
Deliberação	549	2	Planejado

Entregas do ano de 2022

janeiro de 2022	Conclusão da Formação em Agroecologia de Assentados da Reforma Agrária (Nível Formadores) – MG
julho de 2022	Finalização do 1º Ciclo do Projeto de Formação de Lideranças Jovens
dezembro de 2022	Conclusão do Curso de Formação de Base (Ano 2) de Assentados da Reforma Agrária - ES
dezembro de 2022	Conclusão do Curso de Formação de Base (Ano 3) de Assentados da Reforma Agrária MG

Concluído Planejado Reprogramado

Grandes números do programa

O programa não possui grandes números.

Fatos relevantes do mês

Implementação dos projetos selecionados na área 3 (CIEDS), assim finalizando o 1º Ciclo do Projeto de Formação de Lideranças Jovens.

Indicadores

Gráfico 1: I01 – Número de bolsas de estudo disponibilizadas para o Curso de Aperfeiçoamento em Minas - Frequência Semestral

Gráfico 2: I19 – Número de vagas disponibilizadas para a capacitação de Lideranças Jovens - Frequência Anual

PG034 Preparação para Emergências Ambientais

Eixo Pessoas e Comunidades

Objetivo

Implantação de ações de incremento às estruturas de apoio para os sistemas de emergências ambientais nos Municípios de Mariana, Barra Longa, Rio Doce e Santa Cruz do Escalvado, de forma integrada com a Defesa Civil, conforme previsto na Cláusula 173 do TTAC, promovendo a ampliação da percepção das comunidades e a autonomia da defesa civil para atuação, gestão e convivência em cenários de riscos e desastres.

Status de Cláusulas e Deliberações

Cláusula	173	§1º	Concluído Internamente
Cláusula	173	§2º	Concluído Internamente
Cláusula	173	Caput (ação 1)	Concluído Internamente
Cláusula	173	Caput (ação 2)	Em Andamento
Deliberação	128	2	Concluído Internamente
Deliberação	303	2	Concluído Internamente
Deliberação	357	2	Concluído Internamente
Deliberação	357	3	Concluído Internamente
Deliberação	439	2	Concluído Internamente

Entregas do ano de 2022

março de 2022	Início do Ciclo de Formação Continuada - Cursos de longa duração
setembro de 2022	Elaboração dos Planos Municipais de Redução de Risco (PMRR) para Mariana, Barra Longa, Santa Cruz do Escalvado e Rio Doce
dezembro de 2022	Conclusão da Adequação das 10 escolas do projeto Escola Segura no âmbito de sinalização e segurança.
dezembro de 2022	Conclusão da Capacitação do Comitê Gestor de Riscos (CGR) em Mariana/MG, Barra Longa/MG, Santa Cruz do Escalvado/MG e Rio Doce/MG
dezembro de 2022	Conclusão da Capacitação do Núcleo Comunitário de Proteção e Defesa Civil (NUPDEC) em Mariana/MG, Barra Longa/MG, Santa Cruz do Escalvado/MG e Rio Doce/MG
dezembro de 2022	Conclusão da Capacitação do Projeto Escola Segura nas 10 escolas dos municípios de Mariana/MG, Barra Longa/MG, Santa Cruz do Escalvado/MG e Rio Doce/MG.
dezembro de 2022	Realização do Censo Populacional das áreas de risco a partir do mapeamento em Mariana, Barra Longa, Santa Cruz do Escalvado e Rio Doce

Concluído Planejado Reprogramado

Grandes números do programa

O programa não possui grandes números.

Fatos relevantes do mês

Realizado o treinamento de Primeiros Socorros – nível avançado (2020 e 2021) - Projeto Comitê Gestor de Riscos, ministrado pela Cruz Vermelha.

Indicadores

Gráfico 1: I03 - Índice de Fortalecimento do Sistema de Proteção e Defesa Civil - Frequência Anual

Gráfico 2: I04 - Percentual de cumprimento da implantação de medidas de incremento da estrutura de apoio das defesas civis - Frequência Anual

Os indicadores do programa foram aprovados pelo CIF, porém ainda estão fora do período de medição.

Tabela 1. Indicadores que não iniciaram a medição.

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE DE MEDIDA	INÍCIO DA MEDIÇÃO
I01	Percentual de indivíduos capacitados (cursos de longa duração)	%	Junho/25
I02	Taxa de resposta às demandas de Promoção à capacitação da Defesa Civil	%	Dezembro/22

PG035 Programa de Informação para a População

Eixo Pessoas e Comunidade

Objetivo

Salvaguardar e dar acesso às informações sobre o rompimento da barragem de Fundão e seus desdobramentos, incluindo:
(i) estudos técnicos e ações de reparação e compensação; aos moradores locais, pessoas atingidas, poder público, comunidade acadêmica e outros públicos, por meio de espaços físicos e itinerantes, que constituem o Centro de Informação Técnica; e
(ii) processos socioeconômicos e socioambientais relacionados às comunidades e municípios atingidos, sobre o modo de vida e memória.

Status de Cláusulas e Deliberações

Cláusula	174	§1º	Em Andamento
Cláusula	174	Caput (ação 1)	Em Andamento
Cláusula	65	caput	Em Andamento
Deliberação	229	3	Concluído Internamente
Deliberação	229	4	Concluído Internamente
Deliberação	229	5	Concluído Internamente
Deliberação	306	2	Concluído Internamente
Deliberação	306	4.1	Concluído Internamente
Deliberação	306	4.2	Concluído Internamente
Deliberação	376	2	Concluído Internamente
Deliberação	437	1- a	Concluído Internamente
Deliberação	437	1- b	Concluído Internamente
Deliberação	437	1- c	Concluído Internamente
Deliberação	437	1- d	Concluído Internamente
Deliberação	437	1- e	Concluído Internamente
Deliberação	437	1- f	Concluído Internamente
Deliberação	437	1- g	Concluído Internamente
Deliberação	437	1- h	Concluído Internamente
Deliberação	437	1- i	Concluído Internamente
Deliberação	437	1- j	Concluído Internamente
Deliberação	437	1- k	Concluído Internamente
Deliberação	437	1- l	Concluído Internamente
Deliberação	500	I	Concluído Internamente
Deliberação	500	II	Concluído Internamente
Deliberação	500	III	Concluído Internamente
Deliberação	500	IV	Concluído Internamente
Deliberação	500	V	Concluído Internamente

Entregas do ano de 2022

abril de 2022 — Elaboração do e-book com os artigos/trabalhos apresentados nos processos de itinerância e descentralização 2021

Concluído Planejado Reprogramado

Grandes números do programa

Dado	Junho de 2022	Julho de 2022	Acumulado 2022	Acumulado Total
Quantidade de acessos à plataforma interativa	486	215	701	2893
Quantidade de atividades de Descentralização e Itinerância	0	0	0	10

Fatos relevantes do mês

No dia 07 de julho, o PG35 reuniu-se com o representante do programa Enredeando Saberes, da Universidade Federal de Viçosa, para dar continuidade dos alinhamentos entre as ações conjuntas de divulgação científica e consolidação do acervo do CIT.

Nos dias 08 e 22 de julho, o PG35 realizou reuniões com as equipes internas da Fundação Renova para apresentação do CIT, divulgação da Plataforma Interativa e construção de estratégias conjuntas para fomento e consolidação das coleções do acervo. Foram envolvidos os seguintes programas: Programa Doce Vivo no dia 08 de julho; PG11 Recuperação das Escolas e Reintegração da comunidade escolar no dia 22 de julho.

Tendo em vista mudança ocorrida no cenário político de Mariana com a nomeação de novo prefeito, o Programa 35 oficiou a atual gestão visando dar continuidade às tratativas para implantação do CIT no Terminal Turístico. No Ofício FR.2022.1040, endereçado aos senhores Ronaldo Alves Bento (Prefeito de Mariana); Newton Geraldo Godoy (Presidente COMAR); Dr. Marcílio Queiroz (Secretário de Cultura, Patrimônio Histórico, Turismo e Lazer) e Marcelo Henriques (Secretário de Obras e Planejamento Urbano) é reapresentado o projeto para implantação do CIT no Terminal Turístico e solicitado o envio das demandas municipais de infraestrutura de modo a compatibilizar os usos do espaço com os dois projetos em pauta.

No mês de Julho de 2022, os exemplares do livro "Trilhas de Memória - Relatos e construções afetivas dos atingidos pelo rompimento da barragem de Fundão" foram enviados para os escritórios das equipes de Diálogo e CIAS nos Territórios para providenciarem a entrega, em mãos, aos participantes e autores. Já receberam as remessas, as equipes de Diálogo de Barra Longa e Mariana (em 20/07/2022). Em 21/07/2022 receberam as remessas as equipes de Diálogo de Ipatinga, de Governador Valadares e a equipe CIA de Governador Valadares. A equipe de Diálogo de Linhares recebeu os exemplares em 22/07/2022. Foram enviados para BH os livros a serem enviados, via correios, para outros públicos contemplados.

No dia 22 de julho de 2022, o Programa 35 realizou uma ação de formação para atendentes do CIAS e equipes de Diálogo com o objetivo de atualizá-los sobre os novos conteúdos disponíveis na Plataforma Interativa do CIT e orientá-los quanto às oportunidades de divulgação e de construção do acervo no atendimento ao público atingido.

Nos dias 25 e 26 de julho, o PG35 realizou reuniões com as coordenadoras da Fundação Renova das equipes de Diálogo do Espírito Santo, da Calha do Rio Doce e do Alto do Rio Doce, respectivamente, para desdobramento das ações de Descentralização e Itinerância naqueles territórios, conforme lista de presença anexa.

Visando dar início à execução das etapas de contratação das obras para implantação do CIT em Governador Valadares, o Programa 35 enviou, em 25 de julho de 2002, o ofício FR.2022.1067 atualizando o sr. André Luiz Coelho Merlo, prefeito de Governador Valadares, sobre as tratativas em curso para implantação do CIT na Praça Getúlio Vargas e encaminhando o projeto conceitual para conhecimento. Na oportunidade, solicitou também a assinatura do Termo de Cooperação com as alterações realizadas conforme Ofício da Secretaria de Cultura, Esporte, Lazer e Turismo.

Indicadores

Os indicadores do Programa foram construídos, revisados e apresentados à CT-PDCS que não apresentou restrição ou divergência. A aprovação definitiva deles está condicionada à aprovação da Definição do Programa.

PG036 Comunicação Nacional e Internacional

Eixo Pessoas e Comunidades

Objetivo

• Estabelecer sítio eletrônico em no mínimo dois idiomas, para divulgar as ações e o andamento dos programas desenvolvidos em função do TTAC. (Cláusula 175 conforme anexo I, e Revisão Extraordinária número 3, de 30 de agosto de 2018);
• Comunicar à sociedade, às comunidades atingidas, aos órgãos reguladores e aos diversos públicos relacionados sobre as ações conduzidas pela Fundação Renova, também como forma de contrapor boatos e notícias de teor falso.
• Ampliar o alcance das informações e abrir espaço para discussão e construção coletiva de ideias relacionadas ao processo de reparação e compensação conduzidos pela Fundação Renova.

Status de Cláusulas e Deliberações

Cláusula	175	Caput (ação 1)	Concluído Internamente
Cláusula	175	Caput (ação 2)	Em Andamento
Deliberação	506	2.2	Concluído Internamente
Deliberação	530	1	Concluído Internamente

Entregas do ano de 2022

dezembro de 2022	Conclusão da atualização das entregas e fatos relevantes do mês, reportadas pelos demais programas no relatório mensal do CIF (Comitê Interfederativo) e nas páginas dos programas hospedados no site, nas versões em português e inglês em 2022
dezembro de 2022	Conclusão da atualização e manutenção de conteúdo do site, incluindo relatórios e documentos de interesse da sociedade e órgãos de validação em 2022
dezembro de 2022	Conclusão da atualização e manutenção de conteúdo e informações importantes para as comunidades atingidas e sociedade civil, via Redes Sociais em 2022
dezembro de 2022	Conclusão da atualização e manutenção dos mecanismos relacionados à acessibilidade do site, seguindo como critério recomendações do guia WCAG 2.0 (Web ContentAcessibilityGuidelines) e/ou padrão E-MAG em 2022

Concluído Planejado Reprogramado

Grandes números do Programa

Tabela 1. Grandes Números

Indicador	junho de 2022	julho de 2022	Acumulado 2022	Acumulado (2016 - 2022)
Acesso ao Site (mês)	262.986	468.126	2.066.943	9.212.925
Documentos no site (mês)	5	10	64	527
Notícias Publicadas (mês)	19	15	89	976
Vídeos (mês)	17	11	83	665

Fatos relevantes do mês

Atualização das entregas e fatos relevantes do mês reportadas pelos demais programas no relatório mensal do CIF (Comitê Interfederativo) e nas páginas dos programas hospedados no site, nas versões em português e inglês.

Indicadores

Gráfico 1: I01 – Acessos das cidades prioritárias ao site - Frequência Mensal

Gráfico 2: I02 – Visualizações de páginas de serviço - Frequência Mensal

Indicadores

Gráfico 3: I03 – Tempo de resposta - Frequência Mensal

Gráfico 4: I04 – Alcance Orgânico LinkedIn - Frequência Mensal

Indicadores

Gráfico 5: I05 – Alcance Orgânico Facebook- Frequência Mensal

Gráfico 6: I05 – Visualizações no Youtube - Frequência Mensal

PG038 Monitoramento da Bacia do Rio Doce

Eixo Terra e Água

Objetivo

Investigar e monitorar a Bacia do Rio Doce, áreas estuarinas e costeiras (isóbata 10 metros), gerando informações sobre a qualidade da água e sedimentos para subsidiar a tomada de decisão e desenvolvimento dos programas e ações correlatos.

Status de Cláusulas e Deliberações

Cláusula	177	§1º	Encerrado
Cláusula	177	Caput	Em Andamento
Cláusula	178	Caput	Em Andamento
Deliberação	107	3.1	Concluído Internamente
Deliberação	107	4	Concluído Internamente
Deliberação	129	1	Em Andamento
Deliberação	198	1	Em Andamento
Deliberação	198	2	Concluído Internamente
Deliberação	198	3	Em Andamento
Deliberação	247	1	Concluído Internamente
Deliberação	247	2	Em Andamento
Deliberação	265	1	Concluído Internamente
Deliberação	265	2	Concluído Internamente
Deliberação	301	único	Em Andamento
Deliberação	310	3.1	Concluído Internamente
Deliberação	310	3.2	Concluído Internamente
Deliberação	313	2	Concluído Internamente
Deliberação	378	5	Concluído Internamente
Deliberação	378	6	Concluído Internamente
Deliberação	381	1	Concluído Internamente
Deliberação	409	2	Concluído Internamente
Deliberação	432	1, 2,3	Concluído Internamente
Deliberação	455	1	Concluído Internamente
Deliberação	458	2	Concluído Internamente
Deliberação	458	3	Concluído Internamente
Deliberação	511	2	Concluído Internamente
Deliberação	511	3	Concluído Internamente
Deliberação	512	1	Concluído Internamente
Deliberação	512	2	Concluído Internamente
Deliberação	512	3	Concluído Internamente

Deliberação	513	1	Concluído Internamente
Deliberação	53	n/a	Concluído Internamente
Deliberação	572	3	Concluído Internamente
Deliberação	572	4	Concluído Internamente
Deliberação	76	3	Concluído Internamente
Deliberação	76	4	Concluído Internamente
Deliberação	76	5	Concluído Internamente
Deliberação	95	1	Em Andamento
Deliberação	99	2	Concluído Internamente
Deliberação	99	3	Em Andamento

Entregas do ano de 2022

jun/22	Protocolo do Relatório Trimestral de QA/QC - Jan/22 a Mar/22
mar/22	Protocolo do Relatório Trimestral de QA/QC - Out/21 a Dez/21
abr/22	Protocolo do 5º Boletim PMQACH (Campanha 37, 38, 39 e 40)
mar/22	Protocolo Relatório Final da Investigação Complementar da Análise de Água, Sedimento e Material Inconsolidado (Colóides) - Período seco e chuvoso
jul/22	Publicação - Boletim das Águas-Rios Abr/22
jun/22	Publicação - Boletim das Águas-Rios Fev/22
mai/22	Publicação - Boletim das Águas-Rios Jan/22
jun/22	Publicação - Boletim das Águas-Rios Mar/22
jul/22	Publicação - Boletim Trimestral das Águas - Estuários/Lagoas/Zona Costeira (Jan/Fev/Mar 2022)
abr/22	Publicação - Boletim Trimestral das Águas - Estuários/Lagoas/Zona Costeira (Out/Nov/Dez 2021)
ago/22	Conclusão do Novo Portal Monitoramento Rio Doce
set/22	Protocolo do Relatório Trimestral de QA/QC - Abr/22 a Jun/22
dez/22	Protocolo do Relatório Trimestral de QA/QC - Jul/22 a Set/22
dez/22	Finalização do Plano de Capacitação Presencial PMQQS
set/22	Protocolo do 6º Boletim PMQACH (Campanha 41, 42, 43 e 44)
out/22	Protocolo do relatório do Monitoramento de Água para Consumo Humano (PMQACH) - período de Julho 2021 à Junho 2022
nov/22	Publicação - Boletim das Águas-Rios Ago/22
out/22	Publicação - Boletim das Águas-Rios Jul/22
set/22	Publicação - Boletim das Águas-Rios Jun/22
ago/22	Publicação - Boletim das Águas-Rios Mai/22
dez/22	Publicação - Boletim das Águas-Rios Set/22
out/22	Publicação - Boletim Trimestral das Águas - Estuários/Lagoas/Zona Costeira (Abr/Mai/Jun 2022)

Concluído Planejado Reprogramado

Grandes números do programa

Em 2022 está aprovado um orçamento de **R$** 36.917.467 para ações de continuidade dos programas de monitoramento de água e sedimentos da bacia do Rio Doce e zona costeira e estuarina;

Plano de Monitoramento Quali-quantitativa Sistemático (PMQQS)

- Atualmente são gerados aproximadamente 1,7 milhão de dados pelo programa de monitoramento. Todos os dados e informações disponíveis em www.monitoramentoriodoce.org;
- 691 **quilômetros** de monitoramento de **rios**, 244 **quilômetros** de monitoramento ao longo da **zona costeira e estuarina**;
- 82 **pontos de monitoramento** distribuídos na bacia do Rio Doce e na zona costeira e estuarina;
- 22 **estações automáticas** formam uma rede de alerta que gera informações em tempo real;
- 103 **parâmetros físicos, químicos e biológicos** são analisados na água e 38 nos sedimentos.

Grandes números do programa

Plano de Monitoramento da Qualidade da Água para Consumo Humano (PMQACH)

- Atualmente são monitorados 241 pontos, sendo 35 com tratamento e 206 sem tratamento em 29 municípios. Os pontos com tratamento são monitorados quinzenalmente no período chuvoso e mensalmente no período seco. Os pontos sem tratamento são monitorados mensalmente.

Notas

Nome do dado	Resultado	Observações
PMQACH - Números de pontos de monitoramento sem tratamento	206	No mês de julho/2022 foram monitorados 245 pontos, sendo 35 com tratamento e 210 sem tratamento em 29 municípios

Fatos relevantes do mês

Reunião entre GTA-PMQQS e Fundação Renova para o Projeto do Novo Portal Monitoramento Rio Doce do PMQQS.

Reunião entre GT-Agua (CT-Saúde) e Renova e protocolo de apresentação dos Modelos dos Boletins do Monitoramento da Qualidade da Água para Consumo Humano (PMQACH).

Protocolo de resposta à NT 93 do GTA-PMQQS com apresentação do relatório de evidências comprobatórias das adequações realizadas nas estações automáticas de monitoramento do PMQQS.

Protocolo das recomendações para 2ª Revisão Bianual PMQQS.

Indicadores

Gráfico 1: I01 - Aderência ao plano de coletas e análises laboratoriais - Frequência Mensal

Gráfico 2: I02 - Disponibilização dos dados quantitativos do monitoramento das estações automáticas - Frequência Mensal

Indicadores

Gráfico 3: I03 - Disponibilização dos dados qualitativos do monitoramento das estações automáticas- Frequência Mensal

Gráfico 4: I04 - Percentual de dados validados em função de amostras analisadas passíveis de validação - Frequência Mensal

Indicadores

Gráfico 5:I05 -Disponibilização dos dados gerados pelo PMQQS no portal www.monitoramentoriodoce.org - Frequência Mensal

PG039 Unidades de Conservação

Eixo Terra e Água

Objetivo

▪ Avaliar os impactos nas Unidades de Conservação diretamente e/ ou potencialmente afetadas pelo rompimento da barragem de Fundão;
▪ Implementar ações de reparação e mitigação que se façam necessárias, para os danos causados pelo rompimento da barragem de Fundão que forem identificados nos resultados dos estudos de avaliações de impacto;
▪ Custear e viabilizar a implementação das ações referentes à consolidação do Parque Estadual do Rio Doce e o Refúgio de Vida Silvestre de Santa Cruz, 12adotando conceitos, diretrizes e mecanismos definidos na Nota Técnica n° 18/2018/CTBio/DIBIO/ICMBio, planos de trabalho e acordos de cooperação celebrados com os órgãos gestores; e
▪ Viabilizar a elaboração e implementação do Plano de Manejo, bem como construir a sede da Área de Proteção Ambiental na foz do rio Doce, a ser criada pelo poder público.

Status de Cláusulas e Deliberações

Cláusula	181	Caput	Em Andamento
Cláusula	182	Caput	Em Andamento
Deliberação	114	2	Concluído Internamente
Deliberação	138	2	Concluído Internamente
Deliberação	218	3	Concluído Internamente
Deliberação	218	4	Concluído Internamente
Deliberação	221	1	Concluído Internamente
Deliberação	283	3	Concluído Internamente
Deliberação	318	3	Concluído Internamente
Deliberação	36	n/a	Concluído Internamente
Deliberação	472	3	Em Andamento
Deliberação	472	5	Concluído Internamente
Deliberação	535	5	Concluído Internamente
Deliberação	535	6	Planejado
Deliberação	584	2	Em Andamento
Deliberação	596	1	Planejado
Deliberação	596	2	Em Andamento

Entregas do ano de 2022

jan/22	Conclusão da Execução do Repasse referente ao Ano II - Consolidação PERD
abr/22	Finalização da contratação edital da equipe técnica e administrativa do Refúgio de Vida Silvestre de Santa Cruz
set/22	Protocolar Plano de ação de reparação Rebio Comboios
set/22	Protocolo do Relatório Final AIA Grupo 3 e 4 - FBDS
mar/22	Protocolo do Relatório Final AIA PERD
mai/22	Protocolo do Relatório Final AIA REBIO Comboios
out/22	Protocolo do Relatório Final AIA REVIS Santa Cruz
out/22	Protocolo do Relatório Final de Avaliação de Impactos Grupo 2
nov/22	Protocolo do Relatório Final de Avaliação de Impactos Grupo 6
set/22	Protocolo do Relatório Preliminar AIA Grupo 1 - FBDS
mai/22	Protocolo do Relatório Preliminar AIA Grupo 3 e 4 - FBDS
fev/22	Protocolo do Relatório Preliminar AIA REBIO Comboios
ago/22	Protocolo do Relatório Preliminar AIA REVIS Santa Cruz
ago/22	Protocolo do Relatório Preliminar de Avaliação de Impactos Grupo 2
nov/22	Protocolo do Relatório Preliminar de Avaliação de Impactos Grupo 5
set/22	Protocolo do Relatório Preliminar de Avaliação de Impactos Grupo 6
nov/22	Protocolo do Relatório Preliminar de Avaliação de Impactos Grupo Bahia
out/22	Protocolo do Relatório Preliminar de Avaliação de Impactos Grupo Costeiras 1 e 2 OUTRAS UCS
ago/22	Protocolo Plano de ação de reparação PERD
out/22	Realização da Reunião Devolutiva AIA Grupo 1 - FBDS
jul/22	Realização da Reunião Devolutiva AIA Grupo 3 e 4 - FBDS
abr/22	Realização da Reunião Devolutiva AIA REBIO Comboios
ago/22	Realização da Reunião Devolutiva Grupo 2
set/22	Realização da Reunião Devolutiva Grupo 6
nov/22	Realização da Reunião Devolutiva Grupo Costeiras 1 e 2 OUTRAS UCS
set/22	Realizar Reunião Devolutiva REVIS Santa Cruz

Concluído Planejado Reprogramado

Entregas do ano de 2022

dez/22	Entrega dos estudos de AIA nas UCs - Deliberação 36/2016 e 179/2018, NT 14/2020 (FBDS)
dez/22	Protocolar Plano de ação de reparação APA Costas das Algas e REVIS
nov/22	Protocolo do Relatório Final AIA Grupo 1
dez/22	Protocolo do Relatório Final de Avaliação de Impactos Grupo 5
dez/22	Protocolo do Relatório Final de Avaliação de Impactos Grupo Bahia
dez/22	Protocolo do Relatório Final de Avaliação de Impactos Grupo Costeiras 1 e 2 OUTRAS UCS
dez/22	Realização da Reunião Devolutiva Grupo 5
dez/22	Realização da Reunião Devolutiva Grupo Bahia

Nota: A linha de base do cronograma foi atualizada em função da GMUD aprovada para implantação de curvas padronizadas no Project

Concluído Planejado Reprogramado

Grandes números do programa

O programa não possui grandes números.

Fatos relevantes do mês

Realização de plenária final de validação do Plano de Ação do Parque Estadual do Rio Doce - PERD, em 11 de julho de 2022.

Realização da oficina presencial do Plano de ação da REBIO COMBOIOS, em 13 de julho de 2022.

Aprovação do produto final digital do projeto "Caracterização qualitativa e quantitativa e mapeamento da vegetação e do uso e ocupação do solo nas unidades de conservação Área de Proteção Ambiental (APA) Costa das Algas e Refúgio de Vida Silvestre (RVS) de Santa Cruz e zona de entorno".

Indicadores

Gráfico 1: I01 – Quantidade de UCs com avaliação concluída - Frequência Mensal

Gráfico 2: I04 - Execução das ações para consolidação do Refúgio de Vida Silvestre da Santa Cruz (REVIS) - Frequência Semestral

Nota: Os resultados dos indicadores I01 e I04 estão em fase de consolidação e revisão dos critérios de medição.

Indicadores

Gráfico 3: I05 - Execução das ações para consolidação do Parque Estadual do Rio Doce (PERD) - Frequência Semestral

PG040 Programa de Fomento ao CAR e PRA

Eixo Terra e Água

Objetivo

Prestar suporte e apoio técnico para o cadastramento dos imóveis rurais no CAR, além de fomentar a elaboração e a implementação dos respectivos PRA's conforme previsto na Cláusula 183 do TTAC.

Status de Cláusulas e Deliberações

Cláusula	183	caput	Em Andamento
Deliberação	28	n/a	Concluído Internamente

Entregas do ano de 2022

julho de 2022	Retificação e validação dos cadastros das propriedades objeto do PRA Piloto no Espírito Santo
setembro de 2022	Conclusão da elaboração e assinaturas do Programas de Regularização Ambiental (PRA) das propriedades piloto em MG

Nota: A linha de base do cronograma foi atualizada em função da GMUD aprovada para implantação de curvas padronizadas no Project

Concluído Planejado Reprogramado

Grandes números do programa

541 imóveis rurais elegíveis ao Fomento do CAR. Deste total, 56 (10,4%) imóveis declinaram e 477 (88,2%) aderiram à proposta do Programa por meio da assinatura dos termos de autorização de uso e coleta de dados, os demais ainda dependem de retorno sobre a adesão. Dos aderidos, 322 CAR já foram retificados ou elaborados pela Fundação Renova.

Fatos relevantes do mês

Não houve fatos relevantes no mês.

Indicadores

Gráfico 1: I01 – Percentual de CAR elaborados, retificados e/ou ratificados pela Fundação Renova - Frequência Mensal

Tabela 1. Indicadores que não iniciaram a medição. Fonte: Definição do Programa.

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FÓRMULA DE CÁLCULO	UNIDADE DE MEDIDA
I02	Percentual de Projetos de Restauração de Áreas Degradadas e Alteradas (PRADAs) elaborados em relação aos imóveis que aderiram ao programa	Quantidade de PRADAs elaborados / Quantidade de imóveis que aderiram ao programa	%
I03	Percentual de Termos de Compromissos assinados pelos proprietários/ posseiros com o órgão gestor do CAR/PRA em relação aos imóveis que aderiram ao programa	Quantidade de Termos de Compromisso assinados / Quantidade de imóveis que aderiram ao programa	%

PG042 Ressarcimento dos Gastos Públicos Extraordinários

Eixo Pessoas e Comunidades

Objetivo

Ressarcir os compromitentes do TTAC e os municípios impactados, que compreendem sua área de abrangência, pelos gastos públicos extraordinários decorrentes do evento, através da comprovação por meio de documentos oficiais, observada a política de compliance da Fundação, conforme cláusulas 141 a 143 do TTAC.

Status de Cláusulas e Deliberações

Cláusula	141	caput	Concluído Internamente
Cláusula	142	caput	Concluído Internamente
Cláusula	143	§único	Em Andamento
Deliberação	171	2	Concluído Internamente
Deliberação	180	3	Concluído Internamente
Deliberação	20	n/a	Concluído Internamente
Deliberação	208	6	Concluído Internamente
Deliberação	208	8	Concluído Internamente
Deliberação	254	2	Concluído Internamente
Deliberação	291	2	Concluído Internamente
Deliberação	428	1	Concluído Internamente
Deliberação	49	caput (ação 1)	Concluído Internamente
Deliberação	49	caput (ação 2)	Em Andamento
Deliberação	69	n/a	Concluído Internamente
Deliberação	78	n/a	Concluído Internamente
Deliberação	85	3	Concluído Internamente

Entregas do ano de 2022

Concluído Planejado Reprogramado

Grandes números do programa

- Até o momento foram ressarcidas 40 **Prefeituras** e 19 **Órgãos Compromitentes**.
- Os ressarcimentos somam **R$** 53,97 milhões pagos para às **Prefeituras** e **R$** 29,95 pagos aos **Orgãos Compromitentes.**

Notas

Nome do dado	Resultado	Observações
Valor Ressarcido aos Compromitentes	30	Já no âmbito da cláusula 143 do TTAC, foram ressarcidos um valor total de R$ 545,24 Mil, referente a 2 órgãos compromitentes e 1 município (ressarcimento dos aluguéis sociais de Linhares).

Fatos relevantes do mês

Não houve fatos relevantes no mês.

Indicadores

Gráfico 1: I01 – % de ressarcimento aos compromitentes (cláusula 141) - Frequência Mensal

Gráfico 2: I02 – % de ressarcimento às prefeituras - Frequência Mensal

Indicadores

Gráfico 2: I03 – % de ressarcimento aos Compromitentes (cláusula 143) - Frequência Mensal

Glossário

I. IMPACTADOS: as pessoas físicas ou jurídicas, e respectivas comunidades, que tenham sido diretamente afetadas pelo rompimento da barragem de Fundão nos termos das alíneas abaixo e do TTAC:

a. perda de cônjuge, companheiro, familiares até o segundo grau, por óbito ou por desaparecimento;

b. perda, por óbito ou por desaparecimento, de familiares com graus de parentesco diversos ou de pessoas com as quais coabitavam e/ou mantinham relação de dependência econômica;

c. perda comprovada pelo proprietário de bens móveis ou imóveis ou perda da posse de bem imóvel;

d. perda da capacidade produtiva ou da viabilidade de uso de bem imóvel ou de parcela dele;

e. perda comprovada de áreas de exercício da atividade pesqueira e dos recursos pesqueiros e extrativos, inviabilizando a atividade extrativa ou produtiva;

f. perda de fontes de renda, de trabalho ou de autossubsistência das quais dependam economicamente, em virtude da ruptura do vínculo com áreas atingidas;

g. prejuízos comprovados às atividades produtivas locais, com inviabilização de estabelecimento ou das atividades econômicas;

h. inviabilização do acesso ou de atividade de manejo dos recursos naturais e pesqueiros, incluindo as terras de domínio público e uso coletivo, afetando a renda e a subsistência e o modo de vida de populações;

i. danos à saúde física ou mental; e

j. destruição ou interferência em modos de vida comunitários ou nas condições de reprodução dos processos socioculturais e cosmológicos de populações ribeirinhas, estuarinas, tradicionais e povos indígenas.

II. INDIRETAMENTE IMPACTADOS: as pessoas físicas e jurídicas, presentes ou futuras, que não se enquadrem nos incisos anteriores, que residam ou venham a residir na ÁREA DE ABRANGÊNCIA e que sofram limitação no exercício dos seus direitos fundamentais em decorrência das consequências ambientais ou econômicas, diretas ou indiretas, presentes ou futuras, do rompimento da barragem de Fundão, que serão contemplados com acesso à informação e a participação nas discussões comunitárias, bem como poderão ter acesso aos equipamentos públicos resultantes dos PROGRAMAS.

III. ÁREA AMBIENTAL 1: as áreas abrangidas pela deposição de rejeitos nas calhas e margens dos rios Gualaxo do Norte, Carmo e Doce, considerando os respectivos trechos de seus formadores e afluentes, bem como as regiões estuarinas, costeiras e marinha na porção impactada pelo rompimento da barragem de Fundão.

IV. ÁREA AMBIENTAL 2: os municípios banhados pelo Rio Doce e pelos trechos impactados dos rios Gualaxo do Norte e Carmo, a saber: Mariana, Barra Longa, Rio Doce, Santa Cruz do Escalvado, Sem-Peixe, Rio Casca, São Pedro dos Ferros, São Domingos do Prata, São José do Goiabal, Raul Soares, Dionísio, Córrego Novo, Pingo d'Água, Marliéria, Bom Jesus do Galho, Timóteo, Caratinga, Ipatinga, Santana do Paraíso, Ipaba, Belo Oriente, Bugre, Iapu, Naque, Periquito, Sobrália, Fernandes Tourinho, Alpercata, Governador Valadares, Tumiritinga, Galileia, Conselheiro Pena, Resplendor, Itueta, Aimorés, Baixo Guandu, Colatina, Marilândia e Linhares.

V. ÁREA DE ABRANGÊNCIA SOCIOECÔNÔMICA: localidades e comunidades adjacentes à calha dos rios Doce, Carmo e Gualaxo do Norte e Córrego Santarém e a áreas estuarinas, costeira e marinha impactadas.

VI. MUNICÍPIOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS NA ÁREA DE ABRANGÊNCIA SOCIOECÔNÔMICA: Mariana, Barra Longa, Rio Doce, Santa Cruz do Escalvado, Rio Casca, Sem-Peixe, São Pedro dos Ferros, São Domingos do Prata, São José do Goiabal, Raul Soares, Dionísio, Córrego Novo, Pingo-D'Água, Marliéria, Bom Jesus do Galho, Timóteo, Caratinga, Ipatinga, Santana do Paraíso, Ipaba, Belo Oriente, Bugre, Iapu, Naque, Periquito, Sobrália, Fernandes Tourinho, Alpercata, Governador Valadares, Tumiritinga, Galiléia, Conselheiro Pena, Resplendor, Itueta e Aimorés

VII. MUNICÍPIOS E LOCALIDADES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO NA ÁREA DE ABRANGÊNCIA SOCIOECÔNÔMICA: Baixo Guandu, Colatina, Barra do Riacho em Aracruz, Marilândia e Linhares, além das áreas estuarinas, costeira e marinha impactadas.

VIII. PROGRAMAS SOCIOECONÔMICOS: conjunto de medidas e de ações a serem executadas de acordo com um plano tecnicamente fundamentado, necessárias à reparação, mitigação, compensação e indenização pelos danos socioeconômicos decorrentes do rompimento da barragem de Fundão, fiscalizadas e supervisionadas pelo PODER PÚBLICO, nos termos do TTAC.

IX. PROGRAMAS SOCIOAMBIENTAIS: conjunto de medidas e de ações a serem executadas de acordo com um plano tecnicamente fundamentado, necessárias à reparação e compensação pelos danos socioambientais decorrentes do rompimento da barragem de Fundão, fiscalizadas e supervisionadas pelo PODER PÚBLICO, nos termos do TTAC.

X. PROGRAMAS: são os PROGRAMAS SOCIOAMBIENTAIS e os PROGRAMAS SOCIOECONÔMICOS quando referidos em conjunto.

XI. PROJETOS SOCIOAMBIENTAIS: são as ações e medidas aprovadas pela FUNDAÇÃO, nos termos do TTAC, para a implementação de determinados PROGRAMAS SOCIOAMBIENTAIS.

XII. PROJETOS SOCIOECONÔMICOS: são as ações e medidas aprovadas pela FUNDAÇÃO, nos termos do TTAC, para a implementação de determinados PROGRAMAS SOCIOECONÔMICOS.

XIII. PROJETOS: são os PROJETOS SOCIOAMBIENTAIS e os PROJETOS SOCIOECONÔMICOS quando referidos em conjunto.

XIV. PODER PÚBLICO: órgãos e entidades públicos integrantes ou vinculados aos COMPROMITENTES e que, em razão de suas atribuições institucionais, tenham competência legal para regulamentar e/ou fiscalizar ações relacionadas a um determinado PROGRAMA.

XV. ÓRGÃOS AMBIENTAIS: Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama); Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio); Secretaria Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Seama-ES); Instituto de Defesa Agropecuária e Florestal do Espírito Santo (Idaf); Secretaria de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (Semad-MG); Instituto Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos do Espírito Santo (Iema-ES); Instituto Estadual de Florestas (IEF-MG); Fundação Estadual de Meio Ambiente (Feam-MG).

XVI. ÓRGÃOS DE GESTÃO DE RECURSOS HÍDRICOS: Agência Nacional de Águas (ANA); Agência de Gestão de Recursos Hídricos do Espírito Santo (AGERH-ES); e Instituto de Gestão das Águas de Minas (Igam-MG).

XVII. PROGRAMAS REPARATÓRIOS: compreendem medidas e ações de cunho reparatório que têm por objetivo mitigar, remediar e/ou reparar impactos socioambientais e socioeconômicos advindos do rompimento da barragem de Fundão.

XVIII. PROGRAMAS COMPENSATÓRIOS: compreendem medidas e ações que visam a compensar impactos não mitigáveis ou não reparáveis advindos do rompimento da barragem de Fundão, por meio da melhoria das condições socioambientais e socioeconômicas das áreas impactadas, cuja reparação não seja possível ou viável, nos termos dos PROGRAMAS.

XIX. FUNDAÇÃO: fundação de direito privado, sem fins lucrativos, atendidos os requisitos da lei, a ser instituída pela SAMARCO e pelas ACIONISTAS com o objetivo de elaborar e executar todas as medidas previstas pelos PROGRAMAS SOCIOAMBIENTAIS e PROGRAMAS SOCIOECONÔMICOS.

XX. EXPERT: pessoa física ou jurídica, ou grupo de pessoas físicas ou jurídicas, legalmente habilitadas e contratadas pela FUNDAÇÃO RENOVA para gestão, avaliação, elaboração e/ou implantação dos PROGRAMAS e/ou PROJETOS, total ou parcialmente.

XXI. SITUAÇÃO ANTERIOR: situação socioambiental e socioeconômica imediatamente anterior a 05/11/2015.

XXII. PRADA: Projeto de Restauração de Áreas Degradadas e Alteradas.

XXIII. Ação para itens cláusulas do TTAC e deliberações são as ações a serem cumpridas pela Fundação Renova, os status reportados no presente relatório são descritas a seguir:

a. Concluída internamente, o item foi concluído pela Fundação Renova mas ainda deverá ser validado pelo CIF ou já foi declarado seu descumprimento;

b. Em andamento, itens cujo atendimento já foi iniciado ou que possuem uma obrigação recorrente;

c. Encerrado, item concluído e aprovado oficialmente pelo CIF;

d. Judicializado, não houve consenso entre Fundação Renova e CIF sobre o atendimento ao item, que passa a ser acompanhado através das decisões na 12º Vara;

e. Pendente, a conclusão do item não depende somente da Fundação Renova, mas de outros fatores externos;

f. Planejada, itens que estão no prazo, porém o seu atendimento ainda não foi iniciado;

g. Reprogramado, item não foi concluído no prazo e precisou ser replanejado;

Taxa de acidentes registrados

(Número de acidentes registrados x 1.000.000/horas trabalhadas)

* Acidentes registrados = acidentes com afastamento mais acidentes sem afastamento.

Como ler o gráfico

Coluna cor azul: taxa de acidentes acumulada no ano. Toma-se o número de acidentes acumulados no ano, multiplica-se por um milhão e divide-se pelo número de horas trabalhadas no ano. Coluna cor verde: representa a taxa de acidentes referente ao mês. Toma-se o número de acidentes ocorridos no mês, multiplica-se por um milhão e divide-se pelo número de horas trabalhadas no mês.

Linha vermelha: valor de referência 1. Esse valor foi adotado devido ao pouco tempo de trabalho da Fundação Renova. É o valor mínimo para uma empresa. A média nacional para essa referência, por exemplo, é 7.

Ponto preto: esse valor corresponde à média dos últimos doze meses. Caso o número de acidentes continue o mesmo no período e as horas trabalhadas aumentem, esse valor pode cair.

Gestão Econômica*

		Anual Total				Anual Acumulado			
PG	Programas	Orçamento	Realizado	Variação	%	Orçamento	Realizado	Variação	%
PG13	TURISMO CULTURA LAZER E ESPORTE	13,4	5,0	-11,4	-69,4%	6,6	5,0	-1,6	-25,5%
PG15	INOVAÇÃO	8,1	1,6	-6,5	-80,4%	5,2	1,6	-3,6	-70,2%
PG18	DIVERSIFICAÇÃO ECONOMIA REGIONAL	21,1	2,8	-18,3	-86,8%	10,1	2,6	-13,5	-84,6%
PG20	CONTRATAÇÃO LOCAL	5,7	2,9	-3,8	50,2%	4,5	2,9	-1,6	34,6%
PG26	RECUPERAÇÃO DE APP's	88,2	39,6	-48,6	-55,0%	66,7	39,6	-27,0	-40,6%
PG27	RECUPERAÇÃO DE NASCENTES	25,0	0,2	-24,8	-99,4%	14,5	0,2	-14,4	-99,2%
PG29	ESTRUTURA TRANSFIM	12,7	2,9	-9,8	-77,3%	3,9	2,9	-1,0	-25,0%
PG31	SANEAMENTO BASICO	51,3	14,4	-42,0	74,9%	26,2	14,4	-12,0	-45,4%
PG32	SISTEMAS DE ABASTECIMENTO ÁGUA	75,6	29,4	-46,2	-61,1%	50,5	29,4	-21,1	-41,8%
PG33	POLUIÇÃO AMBIENTAL	27,6	7,1	-20,5	-74,0%	10,4	7,1	-3,3	-31,1%
PG34	EMERGÊNCIA AMBIENTAL	3,6	1,9	-1,7	47,7%	5,0	1,9	-3,1	-61,8%
PG35	INFORMAÇÃO PARA A POPULAÇÃO	5,1	0,6	-4,5	88,9%	2,6	0,6	-2,0	76,9%
PG36	COMUNICAÇÃO NACIONAL INTERNACIONAL	4,3	1,2	-3,2	-74,8%	1,0	1,2	+0,1	+14,1%
PG39	CONSERVAÇÃO UCs	12,0	7,6	-4,4	-37,0%	11,1	7,6	-3,5	-31,7%
PG40	IMPLANTAÇÃO CAR E PRAS	5,7	0,3	-5,3	-91,0%	2,5	0,5	-2,1	-81,0%
PG43	MEDIDAS COMPENSATÓRIAS	67,6	1,4	-66,1	-97,9%	55,6	1,4	-54,1	-97,4%
PG47	PROJETOS COMP - SAÚDE E AUDIOR	0,0	0,0	0,0	0,0%	0,0	0,0	0,0	0,0%
Total Compensatórias		404,2	126,5	-177,7	-77,7%	296,7	126,5	-159,0	-53,6%
PG00	MEDIDAS MITIGATÓRIAS EMERGENCIAIS	0,0	0,0	0,0	0,0%	0,0	0,0	0,0	0,0%
PG01	CADASTRO	23,6	15,0	-7,7	-32,8%	18,1	15,9	-2,2	-12,4%
PG02	VIM - INDENIZAÇÃO AFETADOS	5161,9	2188,0	-2973,9	-57,6%	5062,1	2188,0	-2874,1	-56,8%
PG03	POVOS INDÍGENAS	365,0	90,0	-275,0	-75,2%	107,1	30,0	-77,1	-72,0%
PG04	POVOS TRADICIONAIS	39,1	5,6	-33,6	-85,7%	38,4	5,6	-32,8	-85,5%
PG05	PROTEÇÃO SOCIAL	21,8	2,6	-19,2	-87,9%	15,4	2,6	-12,8	-82,8%
PG06	PARTICIPAÇÃO E DIÁLOGO	95,6	61,8	-33,8	-35,3%	56,4	61,8	5,5	9,7%
PG07	ASSISTÊNCIA AOS ANIMAIS	12,2	4,6	-5,6	-54,9%	6,0	4,6	-1,4	-23,7%
PG08	REASSENTAMENTO	1787,9	642,0	-1145,9	-64,0%	1058,0	642,0	-415,1	-39,2%
PG09	UHE CANDONGA	590,0	374,0	-216,0	-36,6%	556,2	374,0	-182,2	-32,8%
PG10	INFRAESTRUTURA IMPLANTADA	112,0	40,1	-71,9	-64,1%	73,0	40,5	-32,5	-44,5%
PG11	RECUPERAÇÃO ESCOLAS	7,4	4,1	3,3	44,3%	4,2	4,1	-0,1	-3,1%
PG12	MEMÓRIA HISTÓRICA	20,4	4,4	-16,0	-78,5%	11,5	4,4	-7,1	-61,9%
PG13	TURISMO CULTURA LAZER E ESPORTE	3,6	1,0	-2,6	-73,3%	1,7	1,5	-0,2	-13,1%
PG14	SAÚDE	13,9	1,4	-12,5	-89,8%	8,0	1,4	-6,5	-82,1%
PG16	PESCA	48,7	13,6	-35,1	72,0%	23,5	13,6	-10,2	-43,7%
PG17	ATIVIDADE AGROPECUÁRIA	151,1	35,1	-116,0	-76,8%	106,4	35,1	-71,3	-67,0%
PG19	RECUPERAÇÃO NEGÓCIOS	10,9	4,4	-6,5	-59,8%	5,9	4,4	-1,5	-25,0%
PG21	APE - AUXÍLIO FINANCEIRO	251,6	235,5	-15,9	6,3%	242,4	235,5	-6,9	2,7%
PG23	MANEJO DE REJEITOS	226,2	67,0	-159,2	70,4%	137,1	67,0	-70,1	-51,1%
PG24	CONTENÇÃO DE REJEITOS	21,6	1,4	-20,2	-93,5%	13,0	1,4	-11,6	-88,9%
PG25	RECUPERAÇÃO ÁREA AMBIENTAL 1	32,1	13,7	-18,3	-57,1%	18,7	13,7	-5,0	-26,8%
PG28	BIODIVERSIDADE	101,6	77,4	-24,4	24,0%	56,5	77,4	20,6	36,5%
PG30	FAUNA E FLORA TERRESTRE	48,1	13,7	-35,5	-73,4%	22,4	13,7	-8,8	-39,1%
PG32	SISTEMAS DE ABASTECIMENTO ÁGUA	140,0	50,4	-89,6	-63,9%	109,1	50,4	-58,7	-53,8%
PG37	GESTÃO RECURSOS AMBIENTAIS	0,0	0,0	0,0	0,0%	0,0	0,0	0,0	0,0%
PG38	MONITORAMENTO ÁGUA	36,9	22,0	-14,9	40,3%	21,8	22,0	0,2	1,0%
PG39	CONSOLIDAÇÃO UCs	7,3	1,8	-5,5	-75,0%	3,8	1,8	-1,9	-50,8%
PG41	GESTÃO DOS PROGRAMAS	303,9	172,1	-131,8	-43,3%	181,4	172,1	-9,3	-5,1%
PG42	GASTOS PÚBLICOS EXTRAORDINÁRIOS	0,0	0,0	0,0	0,0%	0,0	0,0	0,0	0,0%
PG99	CONTINGÊNCIA	200,7	0,0	200,7	100,0%	108,8	0,0	-108,8	-100,0%
Total Reparatórias		9761,9	3935,0	-5826,9	-59,7%	7847,0	3935,0	-3912,0	-49,8%
Total Programas		10238,2	4061,5	-6176,7	-60,3%	8143,7	4061,5	-4082,2	-50,1%
ADM	DESPESAS GESTÃO ADMINISTRATIVAS	199,2	81,5	117,7	59,1%	110,4	81,5	28,9	26,2%
GG	CUSTEIO SISTEMA DE GOVERNANÇA	29,5	4,1	-25,4	-86,0%	13,6	4,1	-9,5	-70,2%
Total Despesas Administrativas		228,7	85,6	-143,1	-62,6%	124,0	85,6	-38,4	-31,0%
Total Geral		10467,0	4147,1	-6319,8	-60,3%	8268,1	4147,1	-4121,2	-49,8%

		Mensal				Anual Acumulado
PG	Programas	Orçamento	Realizado	Variação	%	Justificativas da variação anual acumulada
PG 3	TURISMO CULTURA LAZER E ESPORTE	1,11	0,77	-0,33	-2,30	Prorrogação: Prestação de contas de tomadores. A primeira Edição do Edital Doce formalizou 201 parcelas. O desvio negativo acumulado anual no edital é de R$ [illegible] (em base contábil), no entanto, não considerou o desembolso acumulado de 1/MN entregue aos proponentes e estimado no orçamento. Plano de Ação: Apoiar os proponentes que já finalizaram as atividades a realizar a prestação de contas e encerramento do projeto com a Fundação. Aprimorar a curva do avanço físico e financeiro do projeto.
PG 8	DIVERSIFICAÇÃO ECONOMIA REGIONAL	2,49	0,73	0,30	2,61	Prorrogação: (R$ 8,0 MM) Distrito Industrial: Atraso decorrente da demora na aprovação no CIF de nova deliberação de atualização de valores (correção monetária). Plano de Ação: Assinar Termo de Compromisso. Prazo: 15/08/22; Assinar contrato de repasse. Prazo 26/08/22; Efetuar repasse de recursos. Prazo: 31/08/2022. (R$ 3,0 MM) Fundo Diversifica Mariana: Não foi realizado o repasse para o DDMG por entender a necessidade de revisitar a solução proposta. Plano de Ação: Aprovar APRO Prazo: 15/08/2022; Obter aprovação CIF. Prazo: 15/10/2022; Efetuar repasse de recursos. Prazo: 28/10/2022. (R$ 1,1 M) Casa do Empreendedor: Obra teve início paralisada por decisão judicial em 2021. Em andamento as tratativas para retomada da obra pela Intra. Plano de Ação: Aprovar APRO da retomada. Prazo: 15/08/2022; Retomar obras. Prazo 15/09/2022. (R$ 0,5 M) Projeto Agroecológico MG: Interrupção de contas, nova atraso na prestação de contas da 2ª parcela e liberação da 3ª parcela. Plano de Ação: Revisar plano de trabalho. Prazo: 06/12/22. (R$ 0,6 M) Banco Comunitário: Atraso no início do projeto. Plano de Ação: Alterar execução do projeto, adiando parcelas para o ano de Banco Prazo: Concluído. (R$ 0,6 M) Cadeia de Couro: Atraso no início do projeto em função do atendimento de demandas de compliance. Plano de Ação: Revisar plano de trabalho, projetando execução com novo cronograma. Prazo: 30/09/22
PG02	DESINTRAÇÃO LOCAL	0,51	0,25	0,04	0,47	Prorrogação (prazo para devolução): (R$ 0,1 M) Qualificação Profissional: em decorrência da pandemia o início das atividades foram postergados para janeiro/22, além de estar atrelado a primeira turma ofertada para a cidade de Conselheiro Lafaiete (Mariana) impactando diretamente na execução financeira. Plano de Ação: As atividades já foram retomadas em conjunto com o SENAI, planejamos a execução de 67 turmas para o ano de 2022, com previsão de término de todas até outubro/22, gerando o valor acumulado das medições chegará a R$ 939.989,55. (R$ 0,6 M) Reciclica Rio Doce: Valor da medição pode variar de acordo com a quantidade de atendimentos realizados. Plano de Ação: Realizado um remanejamento de R$ 7,4 mil da atividade "Reciclagem" para a atividade "Capacitação", para atender o treinamento de 30 novas turmas de capacitação a serem executadas até agosto/22. (R$ 0,4 M) Estudo mapeamento infra de dados: Aguardando a liberação do CIF. Plano de Ação: Com a deliberação emitida pela CT-FI em julho/22, já iniciamos a execução do contrato em agosto/22.

		Mensal				Anual Acumulado
PG	Programas	Orçamento	Realizado	Variação	%	Justificativas da variação anual acumulada
PG 3	INOVAÇÃO	0,46	0,40	-0,06	-0,13	Posição: (-R$ 2,5 MM) Chamada 09/2018: Atraso na prestação de contas dos projetos vinculados a FAPEMIG para baixa do adiantamento da 1ª parcela dos projetos (nota 3 de 12). / Atraso na aquisição/entrega de insumos para execução das pesquisas por parte das entidades concedentes/Baixa execução Financeira da 1ª parcela das Pesquisas. Plano de Ação: 1) Apoiar os pesquisadores no envio das documentações no sistema RORI - Concluído. 2) Validar prestação de contas enviadas pelos pesquisadores através do sistema RORI - Concluído. 3) Dar baixa nas prestações de contas - Concluído. 4) Analisar os projetos com execução abaixo de 50% e alteração de plano de ação com os pesquisadores de forma a adequar o plano de trabalho - Concluído. 5) Liberar 2ª parcela dos convênios vinculada pela execução da 1ª parcela- Prazo 26/08/2022. 6) Adequar planos de trabalhos das pesquisas de forma a minimizar os impactos ao projeto - Prazo 30/08/2022. 7) Realizar aditivo de prazo aos convênios - Prazo 15/12/2022. (R$0,04 MM) Edital FAPEMIG Agroecologia: Baixa do adiantamento executado no mês de Jun/22. Plano de Ação: N/A. (-R$ 0,7 MM) Empreende Rio Doce: A) Atraso na contratação da rodada I de 3 subprojetos - "Capacitação de Gestores Públicos". B) Atrasos documentos da demora na aprovação no CTEI/ CIF. Plano de Ação: A1) Adequar o cronograma com fornecedor para finalização do projeto em dez/22 - Concluído. B1) Solicitar apoio à Governança para realização de uma nova reunião com a coordenação do ST Desenvolve (CTEI) para análise do projeto como prioridade conforme solicitado por ofício - Concluído. B2) Solicitar apoio à Governança para envio do sumário do projeto "Empreende Rio Doce" para auxiliar a análise do projeto pela CTEI - Concluído. B3) Aditar contratos do Rio Doce Digital e Campus Tech para realização das novas rodadas Prazo: 30/09/2022. (R$0,07 MM) Hub de Inovação: Saldo remanescente da Rodada I - Mariana. Plano de Ação: Realizar nova Rodada para fornecimento de Bolsas complementares ao Hub rodada I em Mariana (Projeto Mariana Labs) - Prazo: 20/12/2022. (-R$0,11MM) NOVOS PROJETOS PARA FORMAÇÃO EDUCACIONAIS (NOVAS RODADAS HUB DE INOVAÇÃO): A) Atraso no início das novas Rodadas do Hub de Inovação em GV Linhares e Lodrigo. B) Atrasos documentos da demora na aprovação no CTEI/ CIF. Plano de Ação: A) Aditar contrato de aceleração de negócios para realização das novas Rodadas - Prazo: 15/10/2022. B1) Solicitar apoio à Governança para realização de uma nova reunião com a coordenação do ST Desenvolve (CTEI) para análise do projeto como prioridade conforme solicitado por ofício - Concluído. (-R$ 0,2 MM) Monitoramento e Controle: Atraso decorrente da demora na aprovação no CTEI/ CIF. Plano de Ação: 1) Oficializar ao CTEI/CIF pedido de priorização na análise dos projetos que apresentam impacto no planejamento do Programa - Concluído. 2) Conduzir processo de contratação em paralelo ao aguardo da deliberação do projeto - Cancelado. 3) Oficializar ao CTEI/CIF pedido de cancelamento do projeto - Prazo: 30/08/2022. (-R$0,10MM) Tecnologias Inovadoras para Reparação: Atraso no início do projeto/Aguardando deliberação do CTEI/CIF. Plano de Ação: A1) Oficializar ao CTEI/CIF pedido de priorização na análise dos projetos que apresentam impacto no planejamento do Programa - Concluído. A2) Conduzir processo de contratação em paralelo ao aguardo da deliberação do projeto - Prazo: 30/10/2022. (-R$0,02MM) Edital de Tecnologias Sociais: Atrasos documentos da demora na aprovação no CTEI/ CIF. Plano de Ação: A1) Oficializar ao CTEI/CIF pedido de priorização na análise dos projetos que apresentam impacto no planejamento do Programa - Concluído. A2) Conduzir processo de contratação em paralelo ao aguardo da deliberação do projeto - Concluído. (-R$ 0,2 MM) Serviços Desenvolvimento Escala III: Atraso no processo de contratação. Plano de Ação: 1) Conduzir processo de contratação - Prazo: 30/09/2022. 2) Aumentar equipe técnica para garantir agilidade e eficiência do processo de contratação - Concluído. 3) Adequar o cronograma com fornecedor - Prazo 30/09/2022.

		Mensal				Anual Acumulado
PG	Programas	Orçamento	Realizado	Variação	%	Justificativas da variação anual acumulada
PG26	RECUPERAÇÃO DE APPs	12,56	8,64	-3,91	-0,31	INTERNOS Execução (-) - (R$27,9MM) - Realizado abaixo do planejado devido ao atraso ocorrido no processo de contratação de fornecedores para execução das atividades de mobilização e engajamento de produtores rurais no Baixo e Médio Rio Doce. O início das atividades (mobilização) estava previsto para novembro de 2021, mas ocorreu de janeiro até março de 2022. Diante disso, as atividades de validação das áreas das propriedades rurais, elaboração dos projetos para estaqueamento e instalação de Cercamento foram comprometidas. Baixa performance dos fornecedores contratados devido à curva de maturidade, já que a mobilização ocorreu há alguns meses, e consequentemente, as atividades de preparo de solo para plantio e manutenção das áreas foram prejudicadas. Contramedida - Elaborar as contratações necessárias para o início dos lotes em 7 metas. Contratação dos 5 lotes exclusivos para execução de cercamento. Reforçar junto aos fornecedores contratados para plano de ataque para aumento da produção referente as atividades de Validação de Áreas das Propriedades Rurais, Elaboração de Projetos, Estaqueamento, Instalação de Cercamento, Preparo de Solo e Manutenção das áreas. Execução (+) - (R$3,86MM) - Priorização do processo de mobilização e engajamento de produtores rurais, validação de áreas, elaboração de projetos, estaqueamento e Cercamento. Contramedida - Acompanhamento do cronograma físico e revisão da curva de desembolso financeiro, caso seja necessário. Mudança de Solução - (R$ 2,48MM) - Revisão do escopo dos serviços e replanejamento de atividades, sendo realizado o cancelamento de contrato com o CERAM. Contramedida - Revisão do cronograma físico e revisão da curva de desembolso financeiro. Processo interno - (R$-0,5MM) - Exclusão da atividade de combate à formiga. Contramedida - Revisão do DR dentro do mês orçamentário, excluindo a atividade, realocando o recurso para a implantação florestal.
PG27	RECUPERAÇÃO DE NASCENTES	1,16	1,40	0,24	0,21	INTERNOS Execução (-) - (R$-9,16MM) - Realizado abaixo do planejado devido ao atraso ocorrido no processo de contratação de fornecedores para execução das atividades de mobilização e engajamento de produtores rurais no Médio Rio Doce. O início das atividades (mobilização) estava previsto para novembro de 2021, mas ocorreu de janeiro até março de 2022. Diante disso, as atividades de validação das áreas das propriedades rurais, elaboração dos projetos para estaqueamento e instalação de Cercamento foram comprometidas. Baixa performance dos fornecedores contratados devido à curva de maturidade, já que a mobilização ocorreu há alguns meses, e consequentemente, as atividades de preparo de solo para plantio e manutenção das áreas foram prejudicadas. Contramedida - Reforçar junto aos fornecedores contratados para plano de ataque para aumento da produção referente as atividades de Validação de Áreas das Propriedades Rurais, Elaboração de Projetos, Estaqueamento, Instalação de Cercamento, Preparo de Solo e Manutenção das áreas. Execução (+) - (R$2,20MM) - Ampliação das atividades de cercamento, gerando aumento de insumos. Contramedida - Acompanhamento do cronograma físico e revisão da curva de desembolso financeiro, caso seja necessário. Mudança de Solução - (R$-0,17MM) - Redução no escopo do contrato com Instituto Terra, gerando um estorno do recurso aportado. Contramedida - Revisão da curva de desembolso financeiro para correção deste estorno gerado no DR. Execução de contas de terceiros - (R$-0,06MM) - Revisão do escopo dos serviços e replanejamento de atividades, sendo realizado o cancelamento do contrato com o CERAM. Contramedida - Revisão do cronograma físico e revisão da curva de desembolso financeiro.
PG28	ESTRUTURA TRAGEM	1,61	0,77	-1,48	-0,92	Postergação Medições referentes aos projetos executivos da CETRAS MG e maior valor medido no gerenciamento da CETRAS MG é referente a atividade de organização. Plano de Ação: Realizar gestão de mudança para ajustes das atividades e valores a medir.
PG33	SANEAMENTO BÁSICO	3,04	1,35	-1,66	-0,55	Postergação (-2,0MM): Os municípios não apresentaram as medições conforme previsto em cronograma/orçamento, e consequentemente, o repasse do recurso não foi realizado. A linha de base do cronograma/orçamento foi atualizada, portanto a linha de base considerada como referência é pouco aderente à realidade atual. Plano de Ação: Realizar reuniões periódicas com os municípios para alinhamento dos processos, apontamento dos atrasos, orientações e repactuação das entregas de acordo em cronograma.
PG32	SISTEMAS DE ABASTECIMENTO ÁGUA	8,33	6,09	-2,24	-0,27	Postergação (-2,1MM) Adiado a GV - Atraso na contratação do Pacote 02 da Aditora devido a questões comercial e de mercado. A curva de desembolso dos pacotes não alcançou o Planejado até o presente momento. Plano de Ação: Tocar Pacotes contratados e com execução em andamento, atuando na recuperação para o acumulado até Junho/22 em -43%, bem cedido para -47% no acumulado até Julho/22, se aproximando do planejado.

		Mensal				Anual Acumulado
PG	Programas	Orçamento	Realizado	Variação	%	Justificativas da variação anual acumulada
PG33	EDUCAÇÃO AMBIENTAL	1,08	1,18	0,10	2,09	Postergação: Os desvios verificados no último R$ 3MM meses referem-se ao atraso no pagamento de bolsas para cursistas, professores e tutores pela UFMG/UFOP (R$ 1,9MM) representando 61% do total do desvio) atrelado à prestação de contas pelo parceiro, ao atraso na formalização da parceria com o IFES, cuja prestação de contas deve ocorrer somente em agosto/22 (R$ 0,05MM ou 2% do total do desvio), e divergência de período de prestação de contas pelo CEFORMA, considerando-se o draft 18 e o que foi realizado. Já observamos a alteração do cronograma de desembolso por mal de formalização de ativos (R$ 0,9MM ou 10% do total do desvio) e a não contratação do projeto de fortalecimento de redes (R$0,3MM ou 10% do total do desvio). Plano de ação: monitoramento da execução dos contratos para que não ocorram atrasos nas medições, formação de processos de contratação do projeto de fortalecimento de redes.
PG34	EMERGÊNCIA AMBIENTAL	0,95	0,20	0,75	-0,72	Reclassificação: (-R$0,55 MM): Transferência de orçamento referente ao Projeto Monitoramento de Cordas do PG34 para PG36, após aprovação da Definição de Programa do PG36 pela diretoria CIF 572 de set/22 (prevalecer em dez/21). Postergação: (-R$1,17MM): Reprogramação de atividades devido à dificuldade de agendas com os envolvidos do poder público e comunidades, mudança cenários de risco devido ao período chuvoso de 2021/2022 gerou postergação da entrega dos Planos Municipais de Redução de Risco - PMRR e postergação pela engenharia da elaboração de projetos SPO para as escolas (-R$0,50MM): Perda de parceria com os atores de capacitações para a defesa civil da não formalização/Municípios. Plano de Ação: Acompanhar com a Jurídica a formalização dos acordos e indicação de parceiro / Sistematizar semanalmente as atividades dos Projetos NUPDEC, GGR, Escola Segura e PMRR / Monitorar semanalmente a entrega dos projetos do SPO pela Engenharia
PG35	INFORMAÇÃO PARA A POPULAÇÃO	0,61	0,12	-0,49	-0,81	Postergação (R$ 0,6 MM) - CIT Mariana - Fase de formalização da parceria com a Prefeitura Municipal para instalação do equipamento em uma nova localidade em andamento. - CIT GV - Fase de formalização da parceria com a Prefeitura Municipal de Governador Valadares para instalação do equipamento em andamento. CIT Linhares - Aguardando assinatura do termo de parceria pelo CMBio Implantado os pontos de acesso a Plataforma monitoriz em todas as três localidades. Plano de Ação: Devido aos atrasos no programa decorrentes da não formalização da parceria com os entes e prefeituras municipais, os orçamentos foram reprogramados no Draft 19.
PG36	COMUNICAÇÃO NACIONAL INTERNACIONAL	0,32	0,17	-0,15	-0,47	Economia (R$ 0,3 MM): Processo concorrencial do fluxo mensal impactado pelo ciclo do orçamento público. Postergação (R$ 0,4 MM): Consultoria de acessibilidade do Instagram para 2024 onde realizaremos um processo concorrencial. Plano de ação: Considerando que houve impacto no ciclo foi realizado um aditivo para garantir o atendimento do processo. As divergências serão ponto de atenção nos próximos processos concorrenciais.

		Mensal				Anual Acumulado
PG	Programas	Orçamento	Realizado	Variação	%	Justificativas de variação anual acumulada
PG39	CONSOLIDAÇÃO LCJ	0,21	0,13	-0,68	-0,84	Compensatório (classe 1.162) Postergação: Atraso no recebimento dos termos de referência. Impossibilitaram as contratações previstas no período e consequentemente, geraram a postergação das atividades/medições de RVS. Plano de Ação: Promover reunião presencial em conjunto com a gestão da LC para aprofundamento na elaboração dos TRs e Envolver RI para achar solução com relação ao atraso na emissão do termo de referência pela gestão da LC.
PG40	IMPLANTAÇÃO CAR E PRAS	0,33	0,14	-0,49	-0,75	INTERNOS Execução (-) - (-R$0,16MM) - Baixa performance das instituições de ATER na elaboração do CAR. Acreditação Indevida deste atividade em curso DR. Contramedida - Executar o PAR (Plano de Aceleração da Renovada Execução (-) - (-R$0,09MM) - Medição dos serviços de gerenciamento abaixo do previsto. Contramedida- Reprogramação concomitantemente Reprogramação de Execução - (R$-0,07MM) - Atraso na celebração de parceria junto ao IEMA/IPA. Atraso de envio de material pelo correio do IPA/MG para atividades de comunicação (material didático). Contramedida - Executar o Plano de Trabalho revisado. EXTERNO Execução (-) - (-R$1,34MM) - Atraso na contratação dos serviços de elaboração dos PRAs, devido indisponibilidade do parceiro IEF/MG na tratativa do plano de trabalho (alteração de equipe, greve, indefinição de escopo). Contramedida - Contratar a empresa de elaboração dos Projetos
PG43	MEDIDAS COMPENSATÓRIAS	1,47	0,03	-1,24	-0,95	Postergação: (R$25,4 MM) - cronograma da SMA. Acordo prévio em negociação com o município da Rio Doce. Caso bem sucedido, pode se deslocar para outros municípios. (R$12,9 MM) SAA Degradação: repasse previsto em set/22 no valor da compensação firmada para pavimentação e drenagem de ruas e vias internas já incorporadas. Aguardando o valor restante. Já recebido o saldo do compensatório. (R$5 MM) repasse obras emergenciais chuvas: aguardando Estado solicitar aprovação CF. (R$5,1 MM) perda AECOM Agência Integrada: orçamento suspenso desde out. 21 pelo 12º aditivo em função de discussão judicial sobre honorários. (R$2,4 MM) ações socioeconômicas Covid-19: aguardando decisão do 12º aditivo. (R$0,5MM) perda oriunda para repasse Rose Integrada, que foi previsto em dez 21 e em negociação com o Governo de MG. (R$0,3MM) reclassificação para o PG06 do resultado referente a execução das obras no Alemão Maduro. A execução deste escopo não mais será realizada no PG43. + R$3,1 MM reclassificação origem PG06 dos valores realizados dos acordos firmados com 6 famílias – Manacian Gerdeira. + R$0,2MM outros desvios pulverizados em vários linhas. Plano de Ação: Acompanhar as negociações dos acordos e as decisões judiciais.
PG97	PROJETOS COMP - SALDO A ALOCAR	0,00	0,00	0,00	0,00	Economia: Antecipação: Postergação: Plano de Ação:
Total Compensatórios		35,19	32,58	-2,59	-0,10	

		Mensal				Anual Acumulado
PG	Programas	Orçamento	Realizado	Variação	%	Justificativas de variação anual acumulada
PG00	MEDIDAS MITIGATÓRIAS EMERGENCIAIS	0,00	0,20	0,20	0,00	NA
PG01	CADASTRO	1,69	2,23	0,54	0,32	Posologia (R$ 2,2 MM) - Estimativa do prazo para solicitações de Contratação e Reenquadramento no Tipo Novo. Valor será remanejado conforme andamento das demandas de Contratação e Automação do Cadastro. Plano de Ação: Acompanhamento e demandas de Judicialização da Automação do Cadastro.
PG02	PIM - INDENIZAÇÃO ATINGIDOS	105,95	101,45	-104,45	-0,51	O valor realizado é menor que o orçado até julho (R$ 2,5 MM) milhões. O desvio economico é explicado, principalmente, pelo ritmo das homologações das indenizações do Novo rio primeiro, mais do que: Apesar do volume crescente das homologações a partir de março o valor realizado continua sem atingir o previsto.
PG03	PONTOS NEGRAS	24,10	6,19	-17,92	-0,74	Posologia (R$ 1,7 MM) Tratamento agua - O contrato 4800000902 foi medido parcialmente no período de 23/04 a 30/04 devido a problemas de saldo contratual e consequente necessidade regularização. Um novo contrato parcial de ertou em vigência em 23/04 e com possibilidade de medição a partir de 30/05. Posologia (R$ 3,0 MM) Manutenção Vias - Contratos sob demanda. Houve uma atuação no processo de contratação parcial do novo contrato, que iniciou em junho. Está sendo realizado um ADT para ajustar a linha de mobilização para manutenção. Posologia (R$ 0,5 MM) Multirão ocupação - As atividades do PSO foram paralisadas devido a pandemia e contrato com a empresa encerrado para evitar novos casos. Posologia (R$ 19,3 MM) alteração do cronograma de SAA Comporte e Tupiniquim, PBA execução Comporte e Tupiniquim Guarani, PBA Fundo Monetário Coletivo Comporte e Tupiniquim Guarani, PBA Fundo Rotomacc Econômico Comporte e Tupiniquim Guarani: As ações dividem o seu cronograma atrasado devido a reprogramação dos prazos de contratação e detalhamento do PBAI. Plano de Ação: Para ações relacionadas ao Plano Básico Ambiental Indígena (PBAI) parte do foi feito a contratação emergencial de uma consultoria para a finalização do PBA conceitual, tendo sido finalizado em abril para a TI Comporte e Aldeia Três Palmeiras. Iniciado também o processo de contratação potencial de nova consultoria para detalhamento executivo e execução de programas do PBAI. As atividades no momento encontram-se paralisadas em Comporte e em processo de retomada em TG devido a questões internas externas, incluindo decisão parcial de retorno do ATE Subsistência. Devido as divergências políticas internas entre a Comissão de Caciques e a Aldeia de Cabeça Seca, os devidos não serão total mente recuperados durante o ano.

		Mensal				Anual Acumulado
PG	Programas	Orçamento	Realizado	Variação	%	Justificativas da variação anual acumulada
P904	POVOS TRADICIONAIS	0,1	1,75	1,64	4.99	Postergação (R$ 34,5 MM) a utilização do tempo de negociação em função de divergências sobre o escopo e orçamento do Plano de Trabalho de execução do PBA pelos comunitários. Plano de Ação: Negociação concluída. Acordo Degrade celebrado em 22/09/2022. Aguardando homologação judicial para efetivar repasse.
P905	PROTEÇÃO SOCIAL	2,67	0,57	-2,10	-2,79	Postergação (R$ 12,8 MM) (R$ 2,4 MM) Planos Mariana - Atraso na liberação judicial da verba para o município (ocorreu em mar/22) e na primeira prestação de contas devida pelo município (previsto para jul/22) (R$5,7 MM) Planos Estaduais - Plano estadual de MG não está executado porque o estado encerrou de negociação sob entendimento que está sendo negociado no âmbito da repactuação. (R$4,7 MM) Planos Demais Municípios - Atraso na pactuação e consequentemente na prestação de contas dos municípios não aderentes; atraso em prestação de contas de planos municipais em execução; não utilização do valor repassado integral; interesse negociar remanejamento de valores com os municípios; não realização de capacitação presencial, por estarem ocorrendo online (valor com logística não gastos) Plano de Ação: Plano Mariana: Operacionalizar, monitoramento e baixa contábil dos repasses já realizados. Planos Estaduais: manter para remanejamento no Draft 19 (concluído) Planos Demais Municípios: reprogramar no Draft 19 (contratação realizar, mas não presencial; para prestação de contas nos municípios e entidades; cortar planos com parte dos municípios não aderentes; concluir com ação judicial com parte dos municípios não aderentes.
P907	PARTICIPAÇÃO FEMININA	11,71	6,99	-4,72	-2,60	Antecipação (+R$ 12,3 MM) - Aceleração em cinco Em 27/04/2022 (Samarco) houve liberação integral do montante de R$ 17.037.355 Mi de valor bloqueado na ACP Mariana, valor destinado ao pagamento de Contas para nucleos da sociedade civil ja em 2022. Postergação (R$ 5,1 MM) -Canais de Relacionamento: Ampliação da capacidade de atendimento do DMO em atendimento a decisão judicial. Plano de Ação: revisão da redistribuição do piso junto ao Draft 19) Solicitação de reavaliação dos gastos dos CDs com base no contrato de prestação de serviço com correios DHL Postergação (R$ 5,7 MM) - Diálogos: execução a menor decorrente da reorganização necessária do programa, ocasionando principalmente a realização das fases de prestação de contas, implantação da plataforma interativa e ações sociais/cursos de diálogo social. Plano de Ação: revisão das entregas/atividades do programa de forma a garantir melhor aderência orçamentária e adequação no orçamento Draft 19. Economia (R$ 1,2 MM) - Comunicação: Os materiais impressos estavam sendo distribuídos apenas em versão digital. Contratos sob demanda não executados. Plano de Ação: Retomo da distribuição do material impresso e de atividades presenciais gradativamente; revisão orçamentaria realizada no draft 19 (o rol da comunicação/Eventos, com como de contratos sendo realizado no 2º semestre.
P907	ASSISTÊNCIA AOS ANIMAIS	0,82	0,66	-0,16	-0,28	Postergação (R$ 1,0 M) Primavera Gerais: Obras com manutenções estruturais nas fazenda, contratos de hospital veterinário sob demanda. Sem ocorrência de aquisições no primeiro quadrimestre de 2022. Plano de Ação: 1. Manutenções estruturais - Em andamento realização de contratação e mobilização de contratos suportes para execução das manutenções. 2. Compra de animais - Aguarda validação da estratégia de compra junto à Diretoria.

		Mensal				Anual Acumulado
PG	Programas	Orçamento	Realizado	Variação	%	Justificativas da variação anual acumulada
PG03	REASSENTAME NTO	74,18	131,26	43,12	0,25	Posto quota: (R$ 141 MM) Novas Moradias	Contenções: Obras adm do prédio e outros projetos em contratação (R$ 44 MM) Contingência orçado e não utilizada (R$ 41 MM) Condicionantes (Comar, SAA, Pampulha, Bom ponto, que estão em fases de negociação) (R$ 40 MM) Gestão: aguardando definição judicial (R$ 37 MM) Jatobá remanescente de Berto, em fase de contratação (início das obras: Julho/2022) (R$ 33 MM) Diversos: Acesso Camargos, Pedras, Alema de Raio - Não realizado (R$ 45 MM) Demais pastas - Eq. de Políticas (-14MM), Remediação (-17MM) e outros (-14MM: Comurbe) (R$ 18MM) Menor Custos Gestão que o previsto no período e parte dos custos atrasados nas linhas dos serviços. Plano de Ação: Novas Moradias	Contenções - Traçar plano de recuperação junto às contratadas Custo Gestão - A curva será atingida no Dez/22, de acordo com os prazos do cronograma Jatobá Berto e Condicionantes Pampulha - Definição estratégica da contratação e início das obras em junho/2022
PG10	INFRAESTRUTU RA IMPACTADA	13,07	13,10	0,03	0,01	Postergação (12,7MM) Recomp. Ent. Rurais - Baixa performance do fornecedor, contratação cancelada, nova solução por percurso. Obras de Parque de Exposições e Manutenção de Edificações: serviços de chuva e paralisações. Obras das Pontes e Campos de Futebol atraso nas negociações comerciais e dificuldades jurídico-fundiário. Custos com Gerenciamento acompanham o cronograma. 4% acima do previsto. Plano de Ação: Entrel. Rurais: Complementar lacuna contratual que conduziu solução por secretaria em andamento junto ao jurídico. Novas contratações iniciarão em alinhamento de performance visando minimizar os atrasos de cronograma: escopo da Manutenção de Vias e Edificações, Pontes e Campo Ponte de Gama. Negociação do Campo da Pedra em fase de finalização.
PG20	LHE CANDONGA	42,87	42,50	-0,41	-0,96	Postergação (R$ 142,9MM) - Produtividade dos serviços de drenagem abaixo do volume planejado. Menor desempenho nos serviços de Reforço do Barramento e Infraestrutura das Pilhas e Emplacamento devido ao atraso da execução em relação ao cronograma inicial. Menor execução das Condicionantes devido a definição de escopo. Recuperação da LHE abaixo do previsto, devido a mudança na metodologia de execução, serviços não valorizados em medição. Plano de Ação: Aceleração da execução do projeto no último quadrimestre do ano.
PG11	RECUPERAÇÃO ESCOLAS	0,77	0,74	-0,03	-0,03	Postergação Devido referente a postergação do início de especialização da EI MG para 2023 (interface com o PG20). Ausência financeira do PC e solidária. Plano de ação: Realizar a verba disponível em 2022 de especialização para as ações de formação vinculadas ao reassentamento da Barra Rodoviária, conforme diretrizes da PF. Quanto ao escopo, o empreendimento da universidade escola - Salari Inc/2022.

		Mensal				Anual Acumulado
PG	Programas	Orçamento	Realizado	Variação	%	Justificativas da variação anual acumulada
PG 2	MEMÓRIA HISTÓRICA	3.49	0.63	2.86	0.82	Postergação R$5 mudança de escopo documento da não formalização da parceria com o Instituto Pedra e [illegible] em relação a contratos de obras sob demanda e dúvida de medição mensal. Plano de Ação: Lançar Edital Doce - Modalidade 3. Contratar empresa de manutenção predial para os imóveis e capelas com planejamento das ações, investidos e medições para os meses seguintes. Obter aprovação da APRO para autorização de negociação com a Arquidiocese para repasse, iniciar o processo de contratação de empresa para restauro da Capela de Marcela, cobertura permanente de S Bento e Imóveis de Barra Longa.
PG 3	TURISMO CULTURA LAZER E ESPORTE	0.28	0.37	0.09	0.33	Antecipação Execução + início das ações de promoção dos polos turísticos e do projeto de fomento ao empreendedorismo. Não haverá previsão para o segundo semestre de 2022. Plano de Ação: N/A. Será mantida a antecipação das ações de promoção e fomento ao empreendedorismo.
PG 4	SAÚDE	0.94	0.50	-0.45	-0.47	Postergação R$ 5,4 MM: Plano Mariana (R$ 3,3 MM) O município não executou a construção de duas UBS iniciadas realizadas. AREH (R$ 2,1 MM) Estudos postergados no cronograma para dez/23, aguardando decisão judicial. Bom Jesus (R$ 1,1 MM) Plano Barra Longa (R$ 0,3 MM) Os valores orçados para a suplementação de nível de obra foram realizados de acordo com os valores do Contrato, pois os valores praticados pelo município são menores que os orçados inicialmente. Plano Mariana (R$ 0,6 MM) Os valores planejados para a empresa terceirizada Contexto não foram gastos, pois houve desmobilização diretor contratante, cessa jan/22. O contrato está encerrado.
PG 6	PESCA	3.13	0.25	2.86	0.92	Postergação principais desvios: (R$ 3,6 MM) Caracterização Soc. e Monitoramento Pesq. Baixa performance financeira considerando período da concorrência e mudanças na estratégia de execução considerando ativos. Plano de Ação: Realizar ativos. Prazo: 10/06. (R$ 2,5 MM) ATER ES e MG: Mudança na estratégia de contratação. Novo processo em andamento e concluído processo de retificação e escolha do parceiro. Plano de Ação: Realizar APRO e encaminhar para CT. Prazo: 15/07. (R$ 1,5 M) Total I: Suspenso pela CIF para Deliberação 527/21. Plano de Ação: Encaminhar NT para manifestação da CT-SUQA. (R$ 1,5 M) Plano de Recuperação Pesca: Decreto Limar que suspendeu edital em 03/08/21. Plano de Ação: Recurso revogado no Draft 19 para 1º sem/2023. Realizar audiência de conciliação. Monitorar parte ao jurídico sobre a ausência de conciliação. (R$ 0,8 M) Projeto Cultivando o Futuro: Atraso nas medições anteriores devido as inconsistências nas documentações apresentadas. Plano de Ação: Regularizar pendências junto aos parceiros. Prazo: 28/07.

		Mensal				Anual Acumulado
PG	Programas	Orçamento	Realizado	Variação	%	Justificativas da variação anual acumulada
PG15	RECUPERAÇÃO NEGÓCIOS	0,07	0,16	-41,07	-0,01	Postergação (R$ 0,6 MM) Assessoria Técnica Foz: Contrato inicialmente previsto para início execução abaixo do previsto devido a mudança de formato do projeto, de presencial para online, impactou positivamente no orçamento do contrato, por redução de custos com infraestrutura como os eventos. Plano de Ação: Utilizar saldo remanescente do contrato de R$ em nova contratação para Planejamento de Negócios. Prazo: Concluído (R$ 0,5 MM) Marketing Territorial, Capacitação e Desenvolvimento de Grupos Produtivos: Atraso no processo de contratação, devido à aprovação de apenas uma proposta técnica. Plano de Ação: Acompanhar a finalização do processo de compras em busca de novas propostas técnicas/ comerciais. Prazo: 30/09/22 (Pendente apenas Marketplace/Marketplace) (R$ 0,5 MM) Marketplace: Mudança de estratégia para inicialização do processo de contratação. Plano de Ação: Acompanhar a finalização do processo de compras e buscando um contrato com menor tempo de execução. Prazo: 30/09/22 (R$ 0,22 MM) Reposição de Insumos e Equipamentos e Foz e Reforma e Adequação de Foz: Indefinição de itens de insumos e equipamentos pelo atingido, e ausência de necessidade de reforma e/ou adequação de infraestrutura. Plano de Ação: Implementar ações para que os atingidos definam os itens de insumos e equipamentos. Prazo: 30/09/22 Antecipação (R$ 0,05 MM) Centro de Competitividade: Oportunidade identificada pelo Programa, com a antecipação das entregas de Foz.
PG21	APE - ALOCAÇÃO FINANCEIRO	11,84	103,24	151,48	4,71	Postergação Ocorreu um aumento significativo no valor executado devido ao reembolsamento dos APEs de sucumbência, em cumprimento da decisão do TRF1.

		Mensal				Anual Acumulado
PG	Programas	Orçamento	Realizado	Variação	%	Justificativas da variação anual acumulada
PG17	ATIVIDADE AGROPECUÁRIA	14,46	6,97	-7,61	-52,53	INTERNO Execução (-) - (-R$19,[illegible]) - Atraso na atualização de requisição dos danos e horas de assistência técnica (ATER) a janela contábil performance da fornecedor. Baixa performance da contratada de reestruturação produtiva no ARD. Revisão dos serviços e geração [illegible] Com a paralisação [illegible] Consequência - Continuidade na execução do RAF (Plano de Aceleração de Resultados). Formatação [illegible] pelos produtores [illegible] produtores ARD. Processos Internos - (-R$5,[illegible]) - Processos internos Atraso no processo de contratação de fornecedor de tecnologia não-elétrica devido alto valor de mercado e pouca oferta. Informação [illegible] em 04/07/2022. Consequência - Cumprir o cronograma conforme de forma a garantir os custos previstos no draft 19. Reprogramação da Execução - (-R$2,[illegible]) - ATER no Território 2: Baixa performance das instituições contratadas na elaboração dos projetos da Temporada Agropecuária: público alvo abaixo do previsto nos editais, por baixa adesão e dificuldades de produtores do Programa. Fazendo ajuste no reprogramado para os anos posteriores. Consequência - Continuidade na execução do RAF (Plano de Aceleração de Resultados). Mudança de Situação - (-R$0,5[illegible]) - Fornecimento no formato [illegible] devido à [illegible] da operação. Revisão de escopo e levantamento da demanda de distribuição de [illegible] unidades demonstrativas [illegible] por parte da WR. Condição das atividades [illegible] de [illegible] parceiros. Revisão [illegible] Consequência - Definir estratégia para as Unidades Demonstrativas [illegible] CTE. Contratação de serviços - (-R$1,2[illegible]) - Não há demanda adicional de vacina [illegible] (Aftosa) de comunicação, licenciamento ambiental. Recursos previstos não utilizados. Consequência - Não se Aplica Execução (+) - (R$2,75[illegible]) - Antecipação e Fornecimento de insumos antecipação de entrega. Consequência - Não se Aplica INTERNO/OUTRAS ÁREAS: Ações de Infra (-) - (-R$1,45[illegible]) - Ações de Infra - Mudança de metodologia de atuação, [illegible] Custo Alocado na contingência no draft 19. Consequência - Não se Aplica EXTERNO: Prestação de contas de terceiros - (-R$1,3[illegible]) - Processo de [illegible] não [illegible] em 2022. Por não ter [illegible] de contas, que [illegible] Consequência - Executado. Foi realizado [illegible] conseguir [illegible] documentos. EXTERNO/JUDICIAL: Decisões Externas - (-R$1,88[illegible]) - Redução no fornecimento de alegar no território 2 (Médio e Baixo Doce) suspensão por decisão do Juiz de 12ª Vara Não acordo dos assentados do Assentamento Sebino (zona 4) à ATES. Consequência - Não se aplica.
PG23	GOVERNO DE RESULTADOS	21,44	8,45	-12,97	-60,5	INTERNO: Contratação de serviços - (-R$4,[illegible]) - Atraso na contratação do serviço de [illegible] A execução dos serviços de controle de qualidade de [illegible] Atraso [illegible] da execução dos [illegible] do Processo de licitação, [illegible] equipamentos [illegible] não foram [illegible]. Consequência - Cronograma inadequado no draft 19. [illegible] contratações [illegible] inadequações trouxe maior adversidade para a [illegible]. Processos Internos - (-R$ 0,[illegible]) - Execução (-) a GOVIDT 19: custos previsto [illegible] nos contratos e que não foram [illegible] executados. Houve impedimento na execução do serviço de monitoramento aéreo devido às intensas chuvas entre janeiro e março. Mudança de normatização do desenvolvimento pelas entidades também foram normatizadas. Consequência - Alcance o objetivo de realização do serviço de monitoramento aéreo. Reprogramação da Execução - (-R$ 2,[illegible]) - Reprogramação da execução (PRO) Atraso na emissão [illegible] que [illegible] Relatórios [illegible] Reprogramação de prazo de entrega [illegible] Atraso na [illegible] apresentação de documentações (Plano [illegible] Retificação [illegible] 12ª vara (PCP). Para [illegible] Reprogramação [illegible] Consequência - Prorrogação [illegible] para protocolo. Não foi [illegible] entrega [illegible] documentos obrigatórios para [illegible]. INTERNO/OUTRAS ÁREAS: Prestação de contas de terceiros - (-R$ 3,88[illegible]) - Contratos de relato (JB, e MCA) Consequência - Não foi [illegible] para apresentação das despesas dentro do período de execução. EXTERNO: DARRAMENTO (-R$34,2[illegible]) - Gestão da Gestão de Infra (PGIS). Prorrogação. Redução das atividades medidas [illegible] demanda do que [illegible]. Provavelmente [illegible] no Draft 19. Não depende de ações no âmbito decisão judicial. Ação Judicial Judicial - (-R$14,55[illegible]) - Prorrogação por [illegible] da execução [illegible] (TCFPA) [illegible] (PCP). [illegible] pelo Tribunal (PCP). [illegible] não [illegible] no período [illegible] 2022 [illegible] 2023 [illegible] 2024. A [illegible] a previsão de [illegible] por parte da [illegible] na 12ª VC conforme decisão proferida [illegible]. A nova previsão [illegible] 26/04/2023. Consequência - Não realizado reprogramação dos custos no draft 19, [illegible] ações não [illegible] riscos e custos para a contingência. Cronograma está em fase de atualização junto à Gerência Socioambiental, da forma a refletir o draft 19, pois não há previsão da 12ª vara homologar para dar início as atividades.

		Mensal				Anual Acumulado
PG	Programas	Orçamento	Realizado	Variação	%	Justificativas da variação anual acumulada
PG24	CONTENÇÃO DE REJEITOS	1,07	0,41	-1,31	-2,06	Postergação (R$ 11,2MM) Obra da Dique IM postergada para 2023.
PG25	BIODIVERSIDADE	3,11	40,56	36,56	1190	Postergação: (R$ 27,9MM): Atividades de Antecipar (Monitoramento Anual) iniciadas com atraso devido a não obtenção de autorização para coleta, que impediu o início do plano de transição. Alterações de estratégia de execução do PMBA - não implantação do plano de transição, que previa dois novos ACTs (desembolsos dos primeiros parciais). (R$0,6MM): Reprogramação de execução - Avaliação integrada de impactos nos componentes desenvolvimento sociaveis à biodiversidade, plano de ação integrado de biodiversidade. (R$4,6MM): Implantação do Portal da Biodiversidade e sistema de perguntas criados pelo Edital FAPEMIG em MG. (R$0,7MM): Grupo de Especialidade, estratégia de comunicação e banco de dados da Bio. Plano de Ação: Concluir novo Aditivo do ACT FEST/UFES para promover a continuidade do PMBA. La la Moderno - 15/08/2022 Readequar o cronograma com revisão da curva de desembolso, de acordo com o Draft 3 em andamento. Lalá Moderno - 15/08/2022
PG26	FAUNA E FLORA TERRESTRE	1,96	2,19	0,24	0,13	Postergações Atraso na contratação de aditivo de Fiscalizo(não havendo execução do início da campanha essa previsto para julho Replanejamento da contratação de um monitoramento anual (Fauna e Flora) de Biodiversidade previsto no draft16, gerando alteração no cronograma de desembolsos. Atraso na entrega das análises laboratoriais e na execução das campanhas que ocorreram em 2904 gerando impacto no prazo de entrega dos relatórios. Atraso nas contratações da Parceria para implementação do Banco de Dados, do Portal do Ibio, Periódicos, Calibrio e Execução de RAN. Plano de Ação: Atuar junto as contratadas para cumprimento dos prazos e entrega dos produtos. O ajuste referente a nova estratégia contratual de execução do Programa de Monitoramento foi atualizado no DRAFT 19.

		Mensal				Anual Acumulado
PG	Programas	Orçamento	Realizado	Variação	%	Justificativas da variação anual acumulada
PG03	RECUPERAÇÃO ÁREA AMBIENTAL I	2,42	1,91	-0,51	-0,21	INTERNOS Execução (+) - (R$ 1,51MM) - Desembolso Manutenção de Cercamento (Ação 0017) maior que o previsto devido ao atraso (-0,27) e performance abaixo do esperado desde do início do contrato. Contenção - Revisão [illegible] do Programa, [illegible] produção. Contenção sob demanda - (R$ 0,15MM) - Desembolso [illegible] (Projeto MGA e [illegible]). Contenção - Replanejar cronograma no próximo Draft de acordo com as novas variáveis. Reprogramação da Execução - (-R$ 0,42MM) - Desembolso Conv. Recup. ecológica área ambiental I (SOC EDADE DE INVESTIGADORES) menor que o previsto (-0,06MM). Nova contratação [illegible] não realizado dezembro (-0,37MM). Contenção - Replanejar cronograma e implementar Plano de ação de recuperação do atraso na Execução. Reprogramação da Execução - (-R$ 0,15MM) - Desembolso fornecimento de postes de aço [illegible] para execução e manutenção de Cerca (TM 4007.2) [illegible] devido ao pedido [illegible] fornecedor [illegible]. Contenção - [illegible] (PLATONE SERVIÇOS TÉCNICOS). Reprogramação da Execução - (-R$ 0,04MM) - Previsão contratação do Aplicativo de Usuário Rupestres [illegible] não realizado, necessidade de alteração do cronograma em função da alteração do procedimento de suprimento (-0,04MM). Contenção - Replanejar cronograma para no Draft com a criação do Aplicativo de Usuário em função da alteração do procedimento de suprimento e utilização do programa. Contenção sob demanda - (-R$ 0,12MM) - Previsão Vigilância e Segurança Privada MG (Apoio de Guarda [illegible]) - Vig. Eventual não realizado no mês, valor a menor entre os programas. Contenção - Replanejar cronograma no próximo Draft de acordo com as novas estratégias. INTERNOS/OUTRAS ÁREAS Processo Internos - (-R$ 0,10MM) - Desembolso projeto Monitoramento Fim Ação - 001 (-0,07) (PARTNAR Control) [illegible] não realizado [illegible] que o previsto. Contenção - Reprogramar cronograma e [illegible] execução [illegible]. EXTERNOS (TERCEIROS SUPERVISÃO) Recursos Externos - (R$ 0,42MM) - Desembolso projeto de Regularização Fundiária [illegible] não realizado sob [illegible] por conta atraso [illegible]. Contenção - Analisar junto a Governança e Lavra, [illegible] do desembolso das verbas.

		Mensal				Anual Acumulado
PG	Programas	Orçamento	Realizado	Variação	%	Justificativas da variação anual acumulada
PG32	SISTEMAS DE ABASTECIMENTO ÁGUA	13.98	9.04	4.94	0.35	Postergação (R$0,9 MM) Acuseiro-GV - Atraso na contratação do Pacote 02 de Adutora devido a questões contratuais e de mercado. A curva de desembolso dos projetos não alcançou o Planejado ao o presente momento. Infra-GV - Atraso no início da contratação do novo Contrato Guanda Chuva / MG no qual estão projetos 2 obras da APRO 155/2021. Engenharia - atividades de sondagem/topografia/batimetria aguardando decisão judicial. Infra RO - Atividades aguardando deliberações externas	Saída antecipada das empresas no processo de contratação. Plano de Ação: Acuseiro-GV : Todos Pacotes contratados e com serviços em andamento, atuando na recuperação (desvio acumulado até Junho/22 era -49%, tendo caído para -15% no acumulado até Julho/22, se aproximando do planejado). Infra-GV: Reunião semanal com a Área de Suprimentos da FR visando agilidade no processo de Contratação (Previsão de conclusão da contratação 01/08/22). Engenharia: atividade sondagem/topografia/batimetria : N/A. Infra RO: Suprimentos realizando uma nova rodada de negociação com os fornecedores, demais atuando constantemente em reuniões para conseguir deliberações internas.
PG37	GESTÃO RISCOS AMBIENTAIS	0.00	0.00	0.00	0.00	NA
PG33	MONITORAMENTO ÁGUA	2.93	3.94	1.00	0.34	Postergação (-R$0,5 MM): Processo sob demanda referente ao contrato da Rede das Estações Automáticas foram criadas mas ainda não foram executadas
PG39	CONSOLIDAÇÃO UCs	1.26	0.00	1.26	1.00	Reparação (cláusula 151) 2 BMM Postergação Reprogramação do cronograma de entregas que ocasiona o atraso no pagamento do fornecedor. Plano de Ação: Readequar o cronograma com redução da curva de desembolso, de acordo com o Draft 19, em andamento. Plano de Ação: Readequar o cronograma com redução da curva de desembolso, de acordo com o Draft 19, em andamento.

	Mensal					Anual Acumulado
PG	Programas	Orçamento	Realizado	Variação	%	Justificativas da variação anual acumulada
1941	DESPAC DOS TROS BANKAS	24,37	28,55	4,18	0,18	Prolongação: (R$ 5,0 MM): Erro de previsão do mês de abril/2020 (Microsoft, Concur, Success Factors e Vivo) (R$ 3,0 MM): atraso da entrada de NF Auditoria (EY) e aluguel de veículos (R$ 3,3 MM): contratos sob demanda (temporários não utilizados (Pulsar Social e Prestar) R$ 1,6 MM: Despesas Financeiras executando a maior R$ 1,6 MM, sendo R$ 1,18 MM em Despesas com pessoal (R$ 0,4MM) em Serviços Contratados e (R$0,8 MM) em Despesas de Viagem. Execução maior também no contrato Accenture devido não red. (5% no número de consultores conforme previsto no Draft R$ 0,2 MM. R$ 1,3 MM: Contrato em Dólar - Prime. Rio Doce acima do previsto
1942	GASTOS PUBLICOS EXTRAORDIN ÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	N/A
Total Operacional		640,04	587,50	-52,42	-0,08	
Total Programas		675,17	610,18	-64,99	-0,10	

***Valores em milhões de reais.**

	Mensal					Anual Acumulado
PG	Programas	Orçamento	Realizado	Variação	%	Justificativas da variação anual acumulada
ADM	DESPESAS GESTÃO ADMINISTRATIVAS	15,06	12,47	-3,59	-0,22	Prolongação: (R$ 22,5 MM): Serviços Contratados, Serviço de Comunicação (R$ 10,5 MM), Consultoria jurídica e perícia (R$ 5,5 MM), Compliance (R$ 1,5 MM), Serviço T (R$ 2,2 MM) e outros contratos sob demanda (R$ 2,5 MM). (R$ 1,1 MM): Despesas com Pessoal (R$ 0,9 MM), Treinamentos e vale refeição. Horas Extras está com variação pois está orçado em Gestão de Pessoas e é realizado nos CCs correspondentes. (R$ 0,3 MM): Despesas com Seguro e outros. Economia: (R$ 0,4 MM): Despesas de Viagens e outras economias com Pessoal no administrativo. (R$ 4,1 MM): Ativo Fixo, antecipação da compra de computadores para o final de 2021.
CG	CUSTEIO SISTEMA DE GOVERNANÇA	1,94	2,24	0,30	0,15	Prolongação (previsão de custos pandemia): (R$ 1,0 MM) Câmaras Técnicas (R$ 2,0 M) Custeio Atingidos Reuniões (R$ 0,3 M) CIP (R$ 0,1 M) Auditoria Gerenciadora
Total Despesas Administrativas		15,00	14,71	3,23	0,18	
Total Geral		633,17	524,93	-88,25	-0,19	

***Valores em milhões de reais.**