

Nome da Tarefa	Início	Término	2018												2019												2020											
			Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul					
Eixo Estratégico: 02 - Terra e Água	Qua 13/01/16	Seg 12/07/27																																				
Programa: PG032 - Sistema de Abast. De água	Qua 13/01/16	Ter 23/03/21																																				
Fase do Programa: Sem valor	Qua 13/01/16	Qui 03/09/20																																				
Fase do Programa: 02 - Execução	Qua 13/01/16	Ter 23/03/21																																				
Programa: PG038 - Investigação e monitoramento da Bacia do Rio Doce, áreas estuarina, costeiras e marinha impactadas	Qua 31/08/16	Seg 12/07/27																																				
Fase do Programa: 02 - Execução	Qua 31/08/16	Seg 12/07/27																																				
Projeto/Processo: PF0148 - Projeto de desenvolvimento do PMQQS e intervenções	Qua 31/08/16	Sáb 25/03/17																																				
Projeto/Processo: PF0245 - Projeto de implantação do PMQQS e intervenções	Sex 04/11/16	Qua 06/09/17																																				
Projeto/Processo: PF8034 - Processo de Monitoramento Quali-Quantitativo Sistemático de Água e Sedimentos	Sex 17/03/17	Seg 12/07/27																																				
Projeto/Processo: PF8104 - Processo de monitoramento das intervenções nos cursos hídricos	Seg 11/09/17	Sex 16/11/18																																				
Fase do Programa: 03 - Encerramento	Sex 30/12/16	Ter 31/10/17																																				
Projeto/Processo: PF7038 - Definição do Programa de investigação e monitoramento da Bacia do Rio Doce, áreas	Sex 30/12/16	Sex 30/12/16																																				
Projeto/Processo: PF8034 - Processo de Monitoramento Quali-Quantitativo Sistemático de Água e Sedimentos	Sáb 31/12/16	Ter 31/10/17																																				
Eixo Estratégico: 03 - Reconstrução e Infraestrutura	Sáb 31/12/16	Dom 09/10/22																																				
Programa: PG031 - Coleta e tratamento de esgoto e de destinação de resíduos sólidos	Sáb 31/12/16	Dom 09/10/22																																				
Fase do Programa: 02 - Execução	Sáb 31/12/16	Dom 09/10/22																																				
Projeto/Processo: Atividades de Apoio Técnico	Sex 08/09/17	Seg 05/09/22																																				
Projeto/Processo: Atividades de Capacitação	Qua 17/01/18	Qui 30/04/20																																				
Projeto/Processo: Monitoramento dos Projetos de Tratamento de Efluentes	Qui 14/10/21	Dom 09/10/22																																				
Projeto/Processo: PF8037 - Subsídio do Programa de coleta e tratamento de esgoto e de destinação de resíduos sólidos	Sáb 31/12/16	Sex 28/12/18																																				



Tarefa		Resumo do projeto		Tarefa Manual		Somente início		Data limite	
Divisão		Tarefa Inativa		Somente duração		Somente término		Andamento	
Marco		Marco Inativo		Acúmulo de Resumo Manual		Tarefas externas		Progresso manual	
Resumo		Resumo Inativo		Resumo Manual		Marco externo			