

## Ata de reunião

1. Data/Hora	2. Local	3. Assunto
09/01/2023 – 14h30	Prefeitura de Linhares	Sistema de Abastecimento de Água (SAA) de Degredo
<b>4. Presentes</b>		
<p>✓ <b>Fundação Renova:</b></p> <p>Gilson Dias (<i>Relações Institucionais</i>) Giselle Coelho (<i>Gerente Regional Institucional</i>)</p> <p>✓ <b>Prefeitura de Linhares:</b> Bruno Marianelli (<i>Prefeito</i>)</p>		
<b>5. Principais pontos discutidos</b>		
<p>a) <b>Ações da Fundação Renova em Linhares</b> - A Fundação Renova apresentou os principais dados da reparação no ES, destacando as ações realizadas no município.</p> <p>b) <b>SAA Degredo</b> - A Fundação Renova reiterou que atendeu a todas as solicitações do município e ressaltou que as cláusulas <b>2.2.1</b> (SAAE – <i>Aprovar o projeto executivo em até 30 dias após a assinatura do acordo</i>) e <b>2.2.2</b> (SAAE – <i>Elaborar cronograma físico/financeiro e submetê-lo a aprovação da Fundação Renova em até 30 após a assinatura do acordo</i>), ainda estavam pendentes e que estas, somadas a homologação do referido acordo pela 4ª Vara Federal, eram premissas para a realização do repasse de recursos. O Prefeito Bruno Marianelli informou que acionará os responsáveis do município para o atendimento das pendências e que, após, aguardará a homologação do acordo para início do processo licitatório.</p> <p>c) <b>Abertura ao diálogo</b> - A Fundação Renova reforçou que permanece à disposição para o diálogo, a qualquer momento, e reiterou a importância do apoio do município de Linhares para avanço das ações de reparação no ES.</p> <p>Sem mais, a reunião foi encerrada.</p>		

## Ata de reunião

1. Data/Hora	2. Local	3. Assunto
13/01/2023 – 10h30	Online (Via Teams)	SAA Degredo, Restabelecimento da captação de Lagoa Nova e abastecimento de Regência

### 4. Presentes

✓ **Fundação Renova:**

Gilson Dias (*Relações Institucionais*)  
 Adebai de Andrade (*Povos tradicionais e indígenas*)  
 Priscila Ohira (*Povos tradicionais e indígenas*)  
 Maria Albanita Lima (*Povos tradicionais e indígenas*)  
 Mariana Spalenza (*Povos tradicionais e indígenas*)  
 Geraldo Avancini (*Abastecimento de água*)  
 Victor Gomes (*Infraestrutura*)

✓ **SAAE Linhares:**

Ygor Coutinho (*Diretor de Operações e Obras do SAAE Linhares*)

### 5. Principais pontos discutidos

**a) Sistema de Abastecimento de Água (SAA Degredo):** A Fundação Renova informou que realizou um alinhamento prévio com o Prefeito de Linhares e que este se comprometeu a atender os itens pactuados no acordo de cooperação que estão pendentes por parte do município e que são premissas para continuidade das tratativas. São eles: aprovação do projeto executivo (*cláusula 2.2.1*) e elaboração/envio do cronograma físico financeiro (*cláusula 2.2.2*). O SAAE por sua vez afirmou que atenderá as pendências e se comprometeu a enviar os dois documentos retromencionados até o dia 17/01/23. A Fundação Renova reiterou que atendeu a todos os pedidos de reenvio de documentos realizados pelo município.

Afirmou ainda que, conforme pactuado no acordo de cooperação (*cláusula 2.1.3*) o desembolso do valor será realizado em até 60 dias após a homologação judicial do referido acordo, desde que as pendências documentais do SAAE e Município estejam sanadas.

**b) Restabelecimento da captação alternativa de Lagoa Nova:**

**b.1 Assinatura do termo de compromisso** – A Fundação Renova informou que encaminhou para o SAAE, em 13/01, a minuta do Termo de Compromisso já com as considerações/sugestões da Procuradoria Municipal inseridas no documento e que aguarda a análise e validação do município para iniciar as tratativas para assinatura das partes.

**b.2 Religação da energia elétrica** – O SAAE informou que solicitará a religação da energia elétrica da captação de Lagoa Nova o quanto antes tendo em vista o possível prazo de atendimento da concessionária de energia (EDP)

b.3 *Agendamento de novas reuniões* – O SAAE se colocou à disposição para realização de novas reuniões de alinhamento sempre que necessário.

- c) **Abastecimento de Regência:** A Fundação Renova informou que protocolou o projeto conceitual dos reservatórios referentes a captação principal de Regência e que aguarda a validação do SAAE para iniciar as próximas etapas de elaboração do referido projeto.

Sem mais, a reunião foi encerrada.

Ata de reunião		
1. Data/Hora	2. Local	3. Assunto
18/07/2023 – 10h30	Prefeitura de Linhares	SAA Degredo
4. Presentes		
<p>✓ <b>Fundação Renova:</b></p> <p>Gilson Dias (<i>Relações Institucionais</i>) Maria Albanita Roberta de Lima (<i>Coordenadora interina Povos Tradicionais</i>) Gabriel Moura (<i>Jurídico</i>)</p> <p>✓ <b>SAAE Linhares:</b> Bruno Marianelli (<i>Prefeito de Linhares</i>)</p>		
5. Principais pontos discutidos		
<p>a) <b>SAA Degredo</b> - A Fundação Renova iniciou a reunião informando que, conforme orientações contidas na decisão judicial expedida pelo Juízo do 4ª Vara Federal de Belo Horizonte sobre o SAA, a Fundação segue sendo responsável pela efetiva implementação do SAA e pelo fornecimento de água na comunidade. Diante do exposto, a Fundação Renova explicou sobre a necessidade de reformulação do acordo, inclusive quanto a responsabilidade pela execução da obra. O Prefeito então externou a preferência por executar a obra desde que os valores pactuados inicialmente sejam atualizados. Além disso, alegou que o município possui maior capacidade de superar os entraves fundiários. O Prefeito informou ainda que, apesar da preferência por executar a obra, não irá se opor ao que for definido pela Fundação Renova.</p> <p>Diante disso, a Fundação informou que comunicará ao Prefeito sobre o posicionamento final quanto a execução das obras tão logo a questão seja decidida internamente.</p> <p>Sem mais, a reunião foi encerrada.</p>		

Ata de reunião		
1. Data/Hora	2. Local	3. Assunto
10/10/2023 – 11h00	Prefeitura de Linhares	Sistema de Abastecimento de Água (SAA) - Degredo
4. Presentes		
<p>✓ <b>Fundação Renova:</b>  Gilson Dias (<i>Relações Institucionais</i>)  Maria Albanita Roberta de Lima (<i>Coordenadora interina Povos Tradicionais</i>)  Luiz Felipe Soares (<i>Jurídico</i>)</p> <p>✓ <b>Prefeitura de Linhares:</b>  Bruno Marianelli (<i>Prefeito de Linhares</i>)  Nádia Lorenzoni (<i>Procuradora de Linhares</i>)</p>		
5. Principais pontos discutidos		
<p><b>a) Histórico do Acordo e Últimas decisões judiciais</b> – A Fundação Renova (Maria Albanita) iniciou a reunião realizando uma retrospectiva das tratativas relacionadas a implementação do SAA de Degredo que culminaram na assinatura do acordo de cooperação em 2022. Na sequência, a Fundação (Luiz Felipe) informou o conteúdo das últimas decisões judiciais relacionadas a comunidade de Degredo, nas quais o Juízo da 4ª Vara declarou nulo o acordo assinado entre Fundação Renova e ASPERQD para a execução direta do PBAQ e determinou que a Fundação Renova retomasse a responsabilidade pelo fornecimento de água mineral para a comunidade. Com relação ao Acordo de Cooperação assinado entre Fundação Renova, SAAE e Prefeitura de Linhares, a Fundação (Luiz Felipe) informou que o documento não teve o seu mérito apreciado pelo Juízo e que, portanto, a Fundação segue sendo responsável pela efetiva implementação do SAA e do abastecimento como do fornecimento de água na comunidade.</p> <p><b>b) Novo instrumento jurídico para implementação do SAA:</b> A Fundação Renova (Luiz Felipe) informou que, mediante as decisões judiciais retromencionadas, decidiu por executar as obras e a efetiva implementação do SAA Degredo e que, para isso, será necessário a elaboração e assinatura de um novo acordo, ressaltando a relevância da parceria e colaboração do município, principalmente nas questões fundiárias, para o sucesso da ação. O Prefeito Bruno Marianelli discordou do encaminhamento, alegando que a região é considerada área devoluta, sem registros dos terrenos e que tais fatores elevam consideravelmente a dificuldade de regularização fundiária exigida pela Fundação Renova. Com isso, alegou que qualquer eventual entrave na regularização fundiária decorrente do cenário previamente informado (área devoluta e sem registros) ficará sob responsabilidade da Prefeitura ficando o município passível de acusação de morosidade do processo, ainda que a responsabilidade pela execução da obra seja da Fundação Renova. Assim, o Prefeito afirmou que não assinará nenhum termo antes de conhecer o grau de dificuldade de regularização fundiária dos terrenos localizados ao longo do traçado da adutora e dos demais pontos físicos do projeto, bem como os proprietários e situação fundiária dos referidos terrenos.</p>		

**c) Encaminhamentos:**

- 1.** A Fundação Renova se prontificou a realizar um levantamento detalhado da situação fundiária de todos os terrenos envolvidos no projeto do SAA, informando o nome dos proprietários, status de eventuais negociações e ações necessárias para regularização e encaminhar o material para a Prefeitura. Prazo: 31/10/23;
- 2.** Será realizada uma reunião de apresentação do material acima para a equipe técnica da Prefeitura para discussão sobre eventuais entraves, nível de resolutividade e definição de tratativas. Datas sugeridas: 07 ou 08/11/23;
- 3.** Após a reunião de apresentação, o Prefeito e equipe darão uma devolutiva sobre a continuidade ou não da elaboração de um novo acordo.

Sem mais, a reunião foi encerrada.

## Ata de reunião

1. Data/Hora	2. Local	3. Assunto
28/11/2023 – 11h00	Prefeitura de Linhares	SAA Degredo

### 4. Presentes

- ✓ **Fundação Renova:**
  - Gilson Dias (*Relações Institucionais*)
  - Maria Albanita Roberta de Lima (*Coordenadora interina Povos Tradicionais*)
  - Luiz Felipe Soares (*Jurídico*)
  - Fernanda Gribel (*Gestora de Engenharia e Fundiário*)
  - Ana Letícia de Barros (*Especialista Fundiário*)
  - Ilva Portes (*Analista Fundiário*)
- ✓ **Prefeitura de Linhares:**
  - Bruno Marianelli (*Prefeito de Linhares*)
  - Nádia Lorenzoni (*Procuradora de Linhares*)
- ✓ **Câmara de Vereadores:**
  - Juninho Buguiu (*Vereador*)

### 5. Principais pontos discutidos

- a) **SAA Degredo** – Em atendimento ao encaminhamento pactuado na reunião de 10/10/2023, a Fundação Renova iniciou a reunião apresentando a situação fundiária do projeto do Sistema de Abastecimento de Água de Degredo, destacando os pontos pacificados e a necessidade de apoio do município com relação aos terrenos localizados no traçado da rede de distribuição. Após apresentação inicial, o Prefeito externou o receio do traçado da rede estar localizado em áreas devolutas, o que representa uma necessidade de regularização junto ao Governo do ES, tendo em vista que em experiências anteriores semelhantes, o processo de regularização tramitou por mais de 3 (três) anos até a sua conclusão. Após a discussão de alternativas, foram pactuados os seguintes encaminhamentos:

a.1) Encaminhamento da matrícula do terreno (proprietário Sinval) onde está localizado o ponto de captação (poço) – **responsável: Fundação Renova;**

a.2) Mapeamento detalhado da situação dos terrenos (inclusive áreas consideradas consolidadas) para definição da estratégia de regularização das áreas. **responsável: Fundação Renova;**

Sem mais, a reunião foi encerrada.

