



RECUPERAÇÃO DA BACIA DO RIO DOCE

CÂMARA TÉCNICA DE RECONSTRUÇÃO E
RECUPERAÇÃO DE INFRAESTRUTURA – **CT INFRA**

Coordenação: Secretaria de Estado de Cidades e de Integração
Regional – SECIR/MG

1ªSuplência: Prefeitura Municipal - Mariana

2ªSuplência: Prefeitura Municipal - Rio Doce

Gov. Municipal: Prefeituras municipais de Mariana (MG),
Barra Longa (MG), Rio Doce (MG), Santa Cruz do Escalvado
(MG), Linhares (ES)

Estado de Minas Gerais: SECIR, Mesa de Diálogo, SEDESE,
SEDPAC, SETOP, SEMAD, SEDA, CEMIG,

**Principais ações
realizadas**

Ações a se realizar

Desafios

**Sugestões de
Encaminhamentos**

Cláusulas 76 a 78:

- Programa de Reconstrução, recuperação e realocação de Bento Rodrigues, Paracatu de Baixo e Gesteira;

Cláusulas 79 a 81:

- Programa de recuperação do Reservatório da UHE Risoleta Neves;

Cláusulas 82 a 88:

- Programa de recuperação das demais infraestruturas impactadas entre Fundão e Candonga, inclusive Barra Longa.

**PROGRAMAS NO ÂMBITO DA
CT INFRA**

Principais ações

Programa de Reconstrução, recuperação e realocação de Bento Rodrigues, Paracatu de Baixo e Gesteira

Trata-se de programa de caráter reparatório destinado a reassentar as famílias desalojadas dos distritos de Bento Rodrigues (Mariana – MG), Paracatu de Baixo (Mariana – MG) e Gesteira (Barra Longa).

PRINCIPAIS ENTREGAS

- Bento Rodrigues: o reassentamento está em fase de finalização dos projetos arquitetônicos individuais das casas e início das obras, com previsão para término da primeira etapa de terraplanagem para janeiro de 2019. A previsão de entrega é junho de 2020.
- Paracatu de Baixo (Mariana) aprovou em assembleia, recentemente, o projeto conceitual do reassentamento e o Projeto de Lei de expansão urbana foi enviado à câmara municipal. A previsão de entrega é para o ano de 2020.
- Gesteira (Barra Longa), discute-se termos gerais do reassentamento. O processo de aquisição do terreno de destino está em fase final de acertos burocráticos junto ao proprietário. A previsão de entrega é para o ano de 2020.

PONTOS DE ATENÇÃO

- Para Bento Rodrigues, como principal ponto de atenção se destaca a existência de um conjunto pequeno de famílias que sinalizam alguma insatisfação com relação às características do lote de destino. Caso haja uma eventual alteração do projeto por conta dessa situação, requererá nova aprovação urbanística, o que levaria a uma enorme dilação do prazo previsto, bem como mal-estar entre os membros da comunidade.
- Para Paracatu de Baixo o ponto de atenção é a complexidade da confecção do projeto básico, em virtude das dificuldades que a topografia do terreno receptor oferece, bem como questões relacionadas à disponibilidade hídrica para dessedentação usos agropecuários.
- Para Gesteira o ponto de atenção é a definição do público a ser reassentado. A comunidade pleiteia o reassentamento com moradia para 37 famílias, contudo, dessas, nem todas foram atingidas objetivamente em suas moradias originais. Apesar disso, essas famílias são abrigadas pela comunidade em seu projeto de futuro.

Principais ações

Programa de recuperação do Reservatório da UHE Risoleta Neves

Trata-se de programa de caráter reparatório voltado ao retorno das condições de operação da UHE Risoleta Neves.

PRINCIPAIS ENTREGAS

- Início do processo de dragagem do lago de Candonga.
- Início das obras na Fazenda Floresta (local de destinação do rejeito dragado do Lago).

PONTOS DE ATENÇÃO

Como ponto de atenção destaca-se os sucessivos atrasos e a falta de um cronograma com previsão concreta para o processo de enchimento da barragem. O maior complicador tem sido a operação de dragagem da lama do reservatório, que foi primordial na contenção da “onda de lama” promovida pelo desastre. Identificaram-se problemas de natureza geotécnica na área de disposição dos rejeitos dragado, chama “Fazenda Floresta”, no município de Rio Doce. De modo que, o cronograma pactuado, com previsão para o enchimento do reservatório para o segundo semestre de 2019, ficou suspenso até janeiro de 2019, quando será apresentado um novo. Até lá, o CIF reabriu multa correspondente ao atraso de cronograma.

Principais ações

Programa de recuperação das demais infraestruturas impactadas entre Fundão e Candonga, inclusive Barra Longa

Trata-se de programa reparatório voltado à recuperação das infraestruturas impactadas pelo desastre.


PRINCIPAIS ENTREGAS

Foi realizada a reparação de cerca de 60% das infraestruturas originalmente impactadas.

PONTOS DE ATENÇÃO

Os números, bem como as intervenções propriamente ditas passam por processo de auditoria, de modo que os números definitivos de execução do programa serão disponibilizados em dezembro de 2018. Vale ressaltar que, o prazo previsto para o encerramento do programa estipulado pelo TTAC se encerrou em setembro de 2018. Contudo, já se sabe que algumas intervenções não foram realizadas, outras precisarão ser refeitas e há ainda intervenções que se fazem necessárias em função dos impactos da própria ação da Fundação Renova no território.

Outra questão importante de ser ressaltada é o processo de reparação em Barra Longa, que foi a zona urbana mais impactada pelos efeitos do rompimento da barragem. Há em Barra Longa diversos impactos decorrentes da própria atuação da Fundação Renova. A comunidade municipal, por outro lado, tem forte resistência à Fundação Renova e recentemente propôs que a assessoria AEDAS assumisse a elaboração dos projetos de reparação das moradias.



Câmara Técnica de Reconstrução e Recuperação de Infraestrutura | CT- Infra

Relatório de Atividades

Dezembro/2024

Sumário

APRESENTAÇÃO	2
1. CONSTITUIÇÃO DA CT-INFRA	3
2. DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA	3
2.1 NORMATIVAS DO SISTEMA CIF	3
2.2 DOCUMENTOS DE ESTUDO REGULAR DA CT-INFRA	3
3. COMPOSIÇÃO DA CT-INFRA	4
4. RELAÇÃO DE PROGRAMAS COM DESCRIÇÃO DE NATUREZA E RESPECTIVA CLÁUSULA DO TTAC	6
5. RELAÇÃO DE REUNIÕES ORDINÁRIAS E EXTRAORDINÁRIAS DA CT-INFRA	7
6. NOTAS TÉCNICAS ELABORADAS PELA CT-INFRA.....	9
7. DELIBERAÇÕES RELACIONADAS A CT-INFRA	14
8. RELATÓRIOS ERNEST & YOUNG	20
9. REALIZAÇÕES CT-INFRA EM 2024	23
9.1 OFÍCIOS RECEBIDOS EM 2024	23
10. CONSIDERAÇÕES FINAIS	37

APRESENTAÇÃO

Cabe Câmara Técnica de Reconstrução e Recuperação de Infraestrutura a responsabilidade de acompanhar 3 programas. Sendo eles:

1	Programa de reconstrução, recuperação e realocação de Bento Rodrigues, Paracatu de Baixo e Gesteira
2	Programa de recuperação do Reservatório da UHE Risoleta Neves
3	Programa de recuperação das demais comunidades e infraestruturas impactadas entre Fundão e Candonga, inclusive Barra Longa

Vale ressaltar que compete às Câmaras Técnicas: auxiliar e propor ao CIF as ações prioritárias relativas aos Programas, requisitar à Fundação Renova estudos e projetos, elaborar notas técnicas com sugestão de encaminhamentos para deliberação do Comitê, receber documentos que se refiram aos Programas por elas acompanhados, solicitar informações necessárias ao desempenho das suas atribuições, analisar documentos e relatórios. Quando necessário articular para atuação conjunta.

As manifestações coletivas das CT's sobre os Programas serão formalizadas ao Comitê Interfederativo por meio de Notas Técnicas.

1. CONSTITUIÇÃO DA C-INFRA

Conforme Regimento Único das Câmaras Técnicas do Comitê Interfederativo (CIF) em seu Art. 30. "A indicação da Coordenação da Câmara Técnica de Reconstrução e Recuperação de Infraestrutura será definida pelo ESTADO DE MINAS GERAIS; a da Primeira Suplência, pelo município de Mariana-MG; e a da Segunda Suplência, pelo município de Rio Doce-MG".

2. DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA

2.1 NORMATIVAS DO SISTEMA CIF

Nº	Documentos	Breve descrição
1	Termo de Transação e Ajustamento de Conduta (TTAC)	Assinado em 2016, celebrado nos autos da Ação Civil Pública ajuizada pela União, pelos Estados de MG, ES e respectivas entidades da Administração Pública Indireta em face das Empresas. Documento norteador das ações reparatórias e compensatórias após o rompimento da barragem de Fundão em Mariana MG em 05 de novembro de 2015.

2	Termo de Ajustamento de Conduta relativo à Governança (TAC-GOV)	Modifica os termos do TTAC e propõe, dentre outras, a efetiva participação das pessoas atingidas na criação, discussão, avaliação e fiscalização dos programas, projetos e ações e o fortalecimento da atuação conjunta e articulada das esferas de governo na proteção dos direitos das pessoas atingidas pelo rompimento da barragem de Fundão.
3	Regimento Interno do Comitê Interfederativo (CIF)	Disciplina as atividades do Comitê Interfederativo
4	Regimento Único Das Câmaras Técnicas do CIF	Disciplina as atividades das Câmaras Técnicas
5	Regulamento de Custeio do Sistema CIF (15/02/2020)	Disciplina os limites, prestação de contas e critérios das despesas das atividades do Sistema CIF de acompanhamento, monitoramento e fiscalização, executadas pelos membros do CIF e das Câmaras Técnicas, conforme o Termo de Transação e de Ajustamento de Conduta (TTAC) e o Termo de Ajustamento de Conduta (TAC-Gov.).
6	Deliberações	Decisões colegiadas sobre as questões/pautas.

2.2 DOCUMENTOS DE ESTUDO REGULAR DA CT-INFRA

Nº	Documentos	Breve descrição
1	Notas Técnicas	Documento elaborado por técnicos. Instrumento de formalização ao CIF das manifestações coletivas das CT's sobre os Programas do TTAC e do TAC-Gov.
2	Relatório de Monitoramento Mensal (RMM)	Relatório de cada um dos programas, enviado mensalmente à CT pela FR.
3	Relatório de auditoria E&Y	A Ernest Yang faz auditorias em todos os programas e elabora relatórios de acompanhamento

3. RELAÇÃO DE MEMBROS DA CT-INFRA E MEMBROS 2024

VAGA	INSTITUIÇÃO	CADEIRA	REPRESENTANTES 2024
Governo de Minas Gerais 4 vagas	SEINFRA	Titular - Coordenação	Juliana Ferraz de Magalhães Medeiros
	Pref. Mun. Mariana	1ª Suplente Coordenação	Sem indicação
	Pref. Mun. Rio Doce	2ª Suplente Coordenação	Antônio Aureo do Carmo
	SEINFRA	Titular	Vaneide Carvalho
	SEMAD	Titular	Helen Roberta de Oliveira Araújo
	DER	Titular	Ana Luiza de Aguiar Carneiro
Governo do Espírito Santo 4 vagas	DER	Titular	Aecio Guilherme Schumacher
	Aracruz	Titular	Francine Aparecida Souza
	Estado ES	Titular	Sem indicação
	Estado ES	Titular	Sem indicação
Municípios de Minas Gerais	Pref. Mun. Mariana	Titular	Luciana Cristina Venâncio

CÂMARA TÉCNICA DE RECONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE INFRAESTRUTURA (CT-INFRA)

4 vagas	Pref. Mun. Rio Doce	Titular	Bruna Lopes Silva
	Pref. Mun. de Barra Longa	Titular	Thais Aparecida Benedito Ferreira
União 8 vagas	UNIÃO	—	Todas sem indicação
Municípios do Espírito Santo 2 vagas	Linhares	—	Sem indicação
	Sooretama	—	Sem indicação
Defensoria 1 vaga titular	—	—	Sem indicação
Ministério Público 1 vaga titular	—	—	Sem indicação
Representação de atingidos e atingidas 2 vagas	Barra Longa	Titular	Andreia Mendes Anunciação
	Barra Longa	Titular	Guilherme Carneiro Mol de Feitas
MEMBROS COLABORADORES	SEINFRA	Chefe de Gabinete	Carolina Rocha Vespúcio
	SEPLAG	Especialista em Políticas Públicas e Gestão Governamental	Lorena Fernandes Gontijo
	SEPLAG	Especialista em Políticas Públicas e Gestão Governamental	Tamyris de Oliveira Pereira Cardoso
	SEAMA - ES	Técnico de Nível Superior – Engenheira Ambiental	Juliana Pereira Louzada Valory

4. RELAÇÃO DE PROGRAMAS COM DESCRIÇÃO DE NATUREZA E RESPECTIVA CLÁUSULA DO TTAC

Nº	PROGRAMA	SIGLA	NATUREZA	CLÁUSULA DO TTAC
1	Programa de reconstrução, recuperação e realocação de Bento Rodrigues, Paracatu de Baixo e Gesteira	PG 08	Reparatório	Cláusula 8, inciso II, alínea “a”, e nas Cláusulas 76 a 78.
2	Programa de recuperação do Reservatório da UHE Risoleta Neves	PG 09	Reparatório	Cláusula 8, inciso II, alínea “b”, e nas Cláusulas 79 a 81.
3	Programa de recuperação das demais comunidades e infraestruturas impactadas entre Fundão e Candonga, inclusive Barra Longa	PG 10	Reparatório	Cláusula 8, inciso II, alínea “c”, e nas Cláusulas 82 a 88.

5. RELAÇÃO DE REUNIÕES ORDINÁRIAS E EXTRAORDINÁRIAS DA CT-INFRA

Data	Reunião Ordinária	Local	Coordenação	Órgão
06/02/24	73ª	Belo Horizonte	Juliana Ferraz de Magalhães	SEINFRA
20/03/24	74ª	Mariana	Juliana Ferraz de Magalhães	SEINFRA
08/05/24	75ª	Barra Longa	Juliana Ferraz de Magalhães	SEINFRA
03/07/24	76ª	Virtual	Juliana Ferraz de Magalhães	SEINFRA
04/09/24	77ª	Belo Horizonte	Juliana Ferraz de Magalhães	SEINFRA

6. DELIBERAÇÕES RELACIONADAS A CT-INFRA

Qt.	Nº da deliberação	Data	Assunto	PG
1	Nº 756	01/03/24	Delibera sobre o encerramento de itens de cláusula do Programa de Recuperação das demais Comunidades e Infraestruturas Impactadas entre Fundão e Candonga, inclusive Barra Longa	PG10
2	Nº 787	17/05/24	Encerramento de item de Cláusula do Programa de Recuperação das demais Comunidades e Infraestruturas Impactadas entre Fundão e Candonga, inclusive Barra Longa	PG10
3	Nº 798	27/06/24	Delibera sobre o encerramento de itens da cláusula do Programa de Recuperação das demais Comunidades e Infraestruturas Impactadas entre Fundão e Candonga, inclusive Barra Longa	PG10
4	Nº 827	27/09/24	Aprova repasse de equipamentos para manutenções de vias para o Município de Barra Longa/MG, no âmbito do PG-10	PG10
5	Nº 828	27/09/24	Aprova repasse de equipamentos para manutenções de vias para o Município de Mariana/MG, no âmbito do PG-10	PG10

7. RELATÓRIOS ERNEST & YOUNG

Com base no último relatório apresentado pela Ernst & Young, em setembro de 2024, segue a relação de Programas abrangidos na CT-INFRA, destacando suas respectivas cláusulas no TTAC, bem como o número de ciclos de auditoria concluídos e em andamento:

PROGRAMA	CLÁUSULAS DO TTAC	CICLOS REALIZADOS/ EM ANDAMENTO PELA EY
Programa de Reconstrução, Recuperação e Realocação de Bento Rodrigues, Paracatu de Baixo e Gesteira (PG08)	76 a 78	05

CÂMARA TÉCNICA DE RECONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE INFRAESTRUTURA (CT-INFRA)

Programa de Recuperação do Reservatório da UHE Risoleta Neves (PG09)	82 a 88	04
Programa de Recuperação das Demais Comunidades e Infraestruturas Impactadas entre Fundão e Candonga (PG10)	79 a 81 e 151 (parágrafo terceiro) do TTAC	05

Tabela 1 – Frentes de Atuação do PG09

Frete de Atuação	Resumo	Cláusulas do TTAC	Status informado pela Fundação Renova/Samarco
Projeto de Dragagem da Área dos 400m	Execução de dragagem no reservatório, a fim de garantir o retorno operacional da UHE e manter as condições de funcionamento da UHE posteriormente ao enchimento do reservatório.	Cláusulas 79, 80, 81 e 150 parágrafo terceiro	Finalizado
Projeto de Barramentos Metálicos / Contenção	Impedir ou minimizar o aporte de sedimentos na região dos primeiros 400 m a montante da UHE, garantindo a câmara de carga da usina, viabilizando a retomada da operação da usina.	Cláusulas 79, 80 e 81	Finalizado
Projeto de Intervenção nos Setores 1, 3, 4, 5, 6 e 8	Construção, preparação, descomissionamento e/ou descaracterização de setores para recebimento de sedimentos dragados.	Cláusulas 79, 80 e 81	Finalizado
Projeto de Intervenção no Setor 11 – Fazenda Floresta	Serviços civis e terraplenagem para construção da Fazenda Floresta (Bacias, diques e pilhas) para disposição final dos rejeitos.	Cláusulas 79, 80 e 81	Em andamento
Projeto de Reabilitação de Unidades Geradoras	Execução de serviços de reparo nas três unidades geradoras da UHE Risoleta Neves, visando o restabelecimento das condições operacionais de funcionamento da UHE.	Cláusulas 79, 80 e 81	Finalizado
Projeto de Reforço do Barramento Principal da UHE	Realização de atividades para reforço dos blocos do barramento principal, necessárias para o restabelecimento das condições operacionais de funcionamento da UHE.	Cláusulas 79, 80 e 81	Finalizado
Projeto de Recuperação das Margens do Reservatório	Obras de recuperação ambiental das margens do reservatório danificadas pelo carreamento dos sedimentos.	Cláusulas 79, 80 e 81	Finalizado
Monitoramentos e cumprimento de condicionantes da LOC	Realização de monitoramentos hídricos, do ar, de ruídos, vibrações e estruturas, e cumprimento de condicionantes, conforme determinado no Parecer Único nº 1496/2020 da LOC.	-	Em andamento

Nº	DATA	N.º DO RELATÓRIO	ASSUNTO
1	Agosto/2024	44/2024/EY	Procedimento de Avaliação Individual (PAI) contendo o descritivo dos procedimentos de verificação planejados pela EY para acompanhamento do Programa de Reconstrução, Recuperação e Realocação de Bento Rodrigues, Paracatu de Baixo e Gesteira (PG008).
2	Março/2024	16/2024/EY	Relatório de Acompanhamento do Programa contendo os resultados dos procedimentos realizados pela EY para acompanhamento do Programa de Recuperação do Reservatório da UHE Risoleta Neves (PG009)
3	Setembro/2024	49/2024/EY	Relatório de Avaliação do Banco de Dados do Programa de Recuperação das Demais Comunidades e Infraestruturas Impactadas entre Fundão e Candonga (PG010).

8. REALIZAÇÕES CT-INFRA EM 2024

8.1 OFÍCIOS RECEBIDOS

Qt.	Ofício	Data	Origem	Assunto
1	00010/2023	24/01/2024	IAJ-CONT/IAJ-CIF/AGU	solicitação confirmação de participação na audiência que acontecerá no dia 23-01-2024 , terça-feira, às 14h, designada pelo Juízo da 4ª Vara Federal de Belo Horizonte/MG.
2	s/n	08/10/2024	Comissão de atingidos de Barra Longa	Solicita informação da FR de várias obras no município.
3	E-mail	27/09/2024	Fundação Renova	Ajustes realizados no banco de dados do PG10, por recomendação da EY

9. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Durante todo esse ano de 2024, a CT-INFRA conseguiu dar andamento a várias demandas levadas nas Reuniões Ordinárias da câmara.

Todas as informações referentes a atuação da CT-INFRA foram encaminhadas para o CIF. Qualquer dúvida buscar no site do IBAMA.

Histórico de Notas Técnicas elaboradas CT-Infra (2016-2023)

01/2016	Apresenta análise acerca do Procedimento Operacional Padrão (POP).
02/2016	Considerações sobre as ações da Samarco referente aos programas incluídos na Câmara Técnica de Reconstrução e Recuperação de Infraestrutura.
03/2016	Considerações sobre as definições com relação ao Programa de Recuperação das demais infraestruturas impactadas entre Fundão e Candonga, monitorado pela CT-Infra.
04/2017	Apresentar junto ao CIF a situação em que se encontra o projeto de reassentamento da comunidade de Bento Rodrigues, referente às cláusulas 76, 77 e 78 do TTAC e propor novas diretrizes o processo de reassentamento.
06/2017	Apresentar ao CIF o posicionamento da CT-Infra com relação à proposta de diretrizes base para avaliação do programa de recuperação das demais infraestruturas impactadas entre Fundão e Candonga.
08/2017	Considerações sobre o "relatório de apresentação dos resultados preliminares da Ernst & Young (EY), em relação ao programa de recuperação das demais infraestruturas impactadas entre Fundão e Candonga.
05/2018	Resposta da análise técnica do pedido de dilação de prazo referentes à itens do Programa de recuperação das demais comunidades e infraestruturas impactadas entre Fundão e Candonga,inclusive Barra Longa (cláusulas 82 a 88 do TTAC) da Fundação Renova à CT INFRA.
06/2018	Este documento visa atender à solicitação de apreciação técnica (como membros da câmara técnica de infraestrutura do CIF, CT-Infra) dos documentos apresentados, por parte da FUNDAÇÃO RENOVA, referentes aos Laudos das Estruturas de Barra Longa finalizados e entregues aos moradores até o momento, data ofício OFI.NII.042018.2718. Os laudos foram elaborados pela VAZ DE MELLO CONSULTORIA EM AVALIAÇÕES E PERÍCIAS.
08/2018	Gerenciamento dos processos de manutenção de vias no âmbito do Programa de Recuperação das Demais Infraestruturas Impactadas entre Fundão e Candonga.
10/2018	Manifestação da CT-INFRA em

	relação ao processo de elegibilidade e moradia para todos os atingidos de Gesteira para fins de reassentamento - Cláusulas 76 a 78.
19/2022	Revisão do Programa de Recuperação das demais comunidades e infraestruturas impactadas entre Fundão e Candonga, inclusive Barra Longa (PG-10)
20/2022	Revisão do Programa de Recuperação das demais comunidades e infraestruturas impactadas entre Fundão e Candonga, inclusive Barra Longa (PG-10)
21/2022	Revisão do Programa de Recuperação das demais comunidades e infraestruturas impactadas entre Fundão e Candonga, inclusive Barra Longa (PG-10)
22/2022	Processo de Revisão do Programa de Recuperação das demais Comunidades e Infraestruturas Impactadas entre Fundão e Candonga, inclusive Barra Longa (PG-10)
23/2023	Análise da Taxonomia do Programa PG10.
24/2023	Conclusão de itens de cláusula do PG-10 - Programa de Recuperação das demais Comunidades e Infraestruturas impactadas entre Fundão e Candonga, inclusive Barra Longa.
25/2023	Análise da Revisão 2 - Taxonomia do Programa PG10.

Histórico das Deliberações CIF afetas a CT-Infra (2016-2023)

23/2016	Define a documentação a ser apresentada pela Fundação Renova para efeitos de comprovação das intervenções realizadas no âmbito da CTa de Reconstrução e Recuperação de Infraestruturas.
24/2016	Define a documentação a ser apresentada pela Fundação Renova para arquivamento e posterior disponibilização à Auditoria Independente, referente às intervenções realizadas no âmbito da CT Reconstrução e Recuperação de Infraestruturas.
60/2017	Fica aprovado o Procedimento de Asseguração Individual (PAI) - referente ao Programa de Recuperação das demais Comunidades e Infraestruturas Impactadas entre a Barragem de Fundão e a UHE Candonga – PG010.
116/2017	Aprova as diretrizes base para avaliação do Programa de Recuperação das demais Comunidades e Infraestruturas Impactadas,

	encaminhadas pela Nota Técnica da CT - INFRA nº 06 de 14/09/2017.
127/2017	Aprovação da Nota Técnica nº 08 da CT-Infra e recomendações à Fundação Renova para o Programa de Recuperação das Demais Comunidades e Infraestruturas Impactadas.
190/2018	Aprova o encaminhamento da Nota Técnica CT INFRA nº 06/2018, nos termos pactuados em reunião da Mesa de Dialogo para conflitos Urbanos e Rurais do Governo de Minas Gerais, quanto a disponibilização de moradia temporária para os casos em que há risco estrutural das moradias.
191/2018	Aprova os encaminhamentos da Nota Técnica CT INFRA nº 05/2018, quanto a solicitação da Fundação Renova para prorrogação de prazo de reparação de infraestruturas, no âmbito do Programa de Recuperação das Demais Infraestruturas Impactadas entre Fundão e Candonga, inclusive Barra Longa.
207/2018	Aprova os encaminhamentos da Nota Técnica CT-INFRA nº 06/2018, relativa à existência de trincas e outros danos em infraestruturas no Município de Barra Longa/MG.
217/2018	Define procedimentos relativos aos processos de manutenção de vias no âmbito do Programa de Recuperação das Demais Comunidades e Infraestruturas Impactadas entre Fundão e Candonga, inclusive Barra Longa.
257/2018	Aprova os encaminhamentos da Nota Técnica CT INFRA nº 10/2018, quanto à elegibilidade ao reassentamento de Gesteira, em Barra Longa/MG.
629/2022	Delibera acerca da Revisão do Programa de Recuperação das demais Comunidades e Infraestruturas Impactadas entre Fundão e Candonga, inclusive Barra Longa (PG-10)
738/2023	Delibera sobre o encerramento de itens de cláusula do Programa de Recuperação das demais Comunidades e Infraestruturas Impactadas entre Fundão e Candonga, inclusive Barra Longa (PG-10).
741/2023	Delibera sobre o encerramento de itens de cláusula do Programa de Recuperação das demais Comunidades e Infraestruturas Impactadas entre Fundão e Candonga, inclusive Barra Longa (PG-10).