

Id	Nome	% Concluído Ponderado	% Previsto Ponderado	Duração	Início	Término	Trimestres											
							1º trimestre N	1º trimestre J	1º trimestre M	1º trimestre M	3º trimestre J	3º trimestre S	3º trimestre N	1º trimestre J	1º trimestre M	1º trimestre M	3º trimestre J	3º trimestre S
0	<b>Cronograma PG024</b>	<b>83%</b>	<b>86%</b>	<b>826 dias</b>	<b>01/02/17</b>	<b>01/04/20</b>												
1	<b>1 DEFINIÇÕES</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>478 dias</b>	<b>01/02/17</b>	<b>30/11/18</b>												
2	<b>1.1 Etapa 1 - Definir os objetivos, diretrizes, requisitos, restrições e premissas do programa</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>65 dias</b>	<b>01/02/17</b>	<b>02/05/17</b>												
3	1.1.1 Início do programa	100%	100%	0 hrs	01/02/17	01/02/17												
4	1.1.2 Cláusula 154	100%	100%	0 hrs	01/02/17	01/02/17												
5	1.1.3 Cláusula 155	100%	100%	0 hrs	01/02/17	01/02/17												
6	1.1.4 Definir os objetivos, diretrizes, requisitos, restrições e premissas do programa	100%	100%	80 hrs	01/02/17	14/02/17												
7	1.1.5 Identificar os stakeholders	100%	100%	40 hrs	15/02/17	21/02/17												
8	1.1.6 Estabelecer estratégia e plano de ação de engajamento	100%	100%	40 hrs	22/02/17	28/02/17												
9	1.1.7 Estimar os custos de todas as fases do programa a partir de	100%	100%	320 hrs	01/03/17	25/04/17												
10	1.1.8 Submeter esta etapa à validação da Diretoria Executiva	100%	100%	40 hrs	26/04/17	02/05/17												
11	1.1.9 Diretrizes e Requisitos definidos	100%	100%	4,5 hrs	02/05/17	02/05/17												
12	<b>1.2 Etapa 2 - Engajar os stakeholders</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>20 dias</b>	<b>03/05/17</b>	<b>30/05/17</b>												
13	1.2.1 Engajar os stakeholders para a definição da solução e	100%	100%	24 hrs	03/05/17	05/05/17												
14	1.2.2 Identificar as alternativas de solução	100%	100%	64 hrs	08/05/17	17/05/17												
15	1.2.3 Estabelecer critérios objetivos para avaliar as alternativas	100%	100%	24 hrs	18/05/17	22/05/17												
16	1.2.4 Pontuar as alternativas e selecionar a melhor solução	100%	100%	24 hrs	23/05/17	25/05/17												
17	1.2.5 Atualizar o objetivo, diretrizes, requisitos, restrições e	100%	100%	24 hrs	26/05/17	30/05/17												
18	1.2.6 Solução validada com stakeholders	100%	100%	4 hrs	30/05/17	30/05/17												
19	<b>1.3 Etapa 3 - Executar o plano de gestão de stakeholders</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>88 dias</b>	<b>31/05/17</b>	<b>29/09/17</b>												
20	1.3.1 Executar o plano de gestão de stakeholders e atualizar	100%	100%	360 hrs	31/05/17	01/08/17												
21	1.3.2 Estabelecer plano de resultados com indicadores e metas	100%	100%	80 hrs	02/08/17	15/08/17												
22	1.3.3 Estabelecer os critérios de encerramento do programa	100%	100%	88 hrs	16/08/17	30/08/17												
23	1.3.4 Atualizar o objetivo, diretrizes, requisitos, restrições e	100%	100%	96 hrs	31/08/17	15/09/17												
24	1.3.5 Estabelecer os projetos e processos que compõem o plano	100%	100%	40 hrs	18/09/17	22/09/17												
25	1.3.6 Analisar documento de definição do programa e emitir	100%	100%	40 hrs	25/09/17	29/09/17												
26	1.3.7 Estimar os custos do programa (desdobrado a partir de	100%	100%	40 hrs	25/09/17	29/09/17												
27	1.3.8 Elaborar plano de gerenciamento de riscos	100%	100%	40 hrs	25/09/17	29/09/17												
28	1.3.9 Definição validada pela Diretoria	100%	100%	5 hrs	29/09/17	29/09/17												
29	<b>1.4 Etapa 4 - Submeter/apresentar o documento de definição</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>44 dias</b>	<b>02/10/17</b>	<b>30/11/17</b>												
30	1.4.1 Submeter/apresentar o documento de definição para	100%	100%	264 hrs	02/10/17	15/11/17												
31	1.4.2 Revisar/atualizar documento de definição segundo r	100%	100%	88 hrs	16/11/17	30/11/17												
32	<b>1.5 Etapa 5 - Submeter / apresentar o documento de definiç</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>199 dias</b>	<b>26/02/18</b>	<b>30/11/18</b>												
33	1.5.1 Submeter/apresentar o documento de definição para	100%	100%	0 hrs	26/02/18	26/02/18												
34	1.5.2 Aprovação do documento pelo CIF	100%	100%	8 hrs	30/11/18	30/11/18												
35	<b>2 EXECUÇÃO</b>	<b>83%</b>	<b>85%</b>	<b>826 dias</b>	<b>01/02/17</b>	<b>01/04/20</b>												
36	<b>2.1 Suprimentos</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>601 dias</b>	<b>01/02/17</b>	<b>22/05/19</b>												
37	<b>2.1.1 Gerenciamento</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>216,5 dias</b>	<b>30/03/17</b>	<b>26/01/18</b>												



Id	Nome	% Concluído	% Previsto	Duração	Início	Término	Trimestres																						
							Ponderado	Ponderado	1º trimestre	2º trimestre	3º trimestre	1º trimestre	2º trimestre	3º trimestre	1º trimestre	2º trimestre	3º trimestre	1º trimestre	2º trimestre	3º trimestre									
							N	J	M	M	J	S	N	J	M	M	J	S	N	J	M	M	J	S	N	J	M	M	
78	2.1.3.1.4.1 Processo de requisição e contratação	100%	100%	336 hrs	02/10/17	28/11/17																							
79	2.1.3.1.4.2 Pedido de compra	100%	100%	5,5 hrs	28/11/17	28/11/17																							
80	2.1.3.1.4.3 Ordem de serviço (OS)	100%	100%	5 hrs	29/11/17	29/11/17																							
81	<b>2.1.3.1.5 RC 4200005879 - Elaboração de projeto básico</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>64 dias</b>	<b>23/11/17</b>	<b>20/02/18</b>																							
82	2.1.3.1.5.1 Processo de requisição e contratação	100%	100%	496 hrs	23/11/17	16/02/18																							
83	2.1.3.1.5.2 Pedido de compra	100%	100%	4,5 hrs	20/02/18	20/02/18																							
84	2.1.3.1.5.3 Ordem de serviço (OS)	100%	100%	3,5 hrs	20/02/18	20/02/18																							
85	<b>2.1.3.1.6 RC 4200001604 - Sondagens</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>43 dias</b>	<b>31/03/17</b>	<b>30/05/17</b>																							
86	2.1.3.1.6.1 Processo de requisição e contratação	100%	100%	336 hrs	31/03/17	29/05/17																							
87	2.1.3.1.6.2 Pedido de compra	100%	100%	4,5 hrs	30/05/17	30/05/17																							
88	2.1.3.1.6.3 Ordem de serviço (OS)	100%	100%	3,5 hrs	30/05/17	30/05/17																							
89	<b>2.1.3.1.7 RC 4200004212 - Sondagens</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>44 dias</b>	<b>28/11/17</b>	<b>26/01/18</b>																							
90	2.1.3.1.7.1 Processo de requisição e contratação	100%	100%	344 hrs	28/11/17	25/01/18																							
91	2.1.3.1.7.2 Pedido de compra	100%	100%	4,5 hrs	26/01/18	26/01/18																							
92	2.1.3.1.7.3 Ordem de serviço (OS)	100%	100%	3,5 hrs	26/01/18	26/01/18																							
93	<b>2.1.3.2 Engenharia obras de apoio</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>65 dias</b>	<b>12/07/17</b>	<b>10/10/17</b>																							
94	<b>2.1.3.2.1 RC 4200002502 - Elaboração do projeto de</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>65 dias</b>	<b>12/07/17</b>	<b>10/10/17</b>																							
95	2.1.3.2.1.1 Processo de requisição e contratação	100%	100%	512 hrs	12/07/17	09/10/17																							
96	2.1.3.2.1.2 Pedido de compra	100%	100%	4,5 hrs	10/10/17	10/10/17																							
97	2.1.3.2.1.3 Ordem de serviço (OS)	100%	100%	3,5 hrs	10/10/17	10/10/17																							
98	<b>2.1.4 Apoio administrativo</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>284,69 dias</b>	<b>01/02/17</b>	<b>06/03/18</b>																							
99	<b>2.1.4.1 Vigilância e controle de acessos</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>284,69 dias</b>	<b>01/02/17</b>	<b>06/03/18</b>																							
100	<b>2.1.4.1.1 RC 4200001306 - Vigilância patrimonial</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>0,69 dias</b>	<b>01/02/17</b>	<b>01/02/17</b>																							
101	2.1.4.1.1.1 Pedido de compra	100%	100%	5,5 hrs	01/02/17	01/02/17																							
102	2.1.4.1.1.2 Ordem de serviço (OS)	100%	100%	5,5 hrs	01/02/17	01/02/17																							
103	<b>2.1.4.1.2 RC 4200003305 - Fornecimento de sistema</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>69,69 dias</b>	<b>26/06/17</b>	<b>29/09/17</b>																							
104	2.1.4.1.2.1 Processo de requisição e contratação	100%	100%	512 hrs	26/06/17	21/09/17																							
105	2.1.4.1.2.2 Pedido de compra	100%	100%	5,5 hrs	21/09/17	21/09/17																							
106	2.1.4.1.2.3 Ordem de serviço (OS)	100%	100%	5,5 hrs	29/09/17	29/09/17																							
107	<b>2.1.4.1.3 RC 4200002810 - Vigilância patrimonial</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>87,69 dias</b>	<b>03/11/17</b>	<b>06/03/18</b>																							
108	2.1.4.1.3.1 Processo de requisição e contratação	100%	100%	504 hrs	03/11/17	30/01/18																							
109	2.1.4.1.3.2 Pedido de compra	100%	100%	5,5 hrs	30/01/18	30/01/18																							
110	2.1.4.1.3.3 Ordem de serviço (OS)	100%	100%	5,5 hrs	06/03/18	06/03/18																							
111	<b>2.1.5 Inteligência</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>64 dias</b>	<b>05/07/17</b>	<b>02/10/17</b>																							
112	<b>2.1.5.1 RC 4200002766 - Serviços de inteligência</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>64 dias</b>	<b>05/07/17</b>	<b>02/10/17</b>																							
113	2.1.5.1.1 Processo de requisição e contratação	100%	100%	512 hrs	05/07/17	02/10/17																							
114	2.1.5.1.2 Pedido de compra	100%	100%	5,5 hrs	02/10/17	02/10/17																							
115	2.1.5.1.3 Ordem de serviço (OS)	100%	100%	5,5 hrs	02/10/17	02/10/17																							
116	<b>2.1.6 Saúde e Segurança</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>206 dias</b>	<b>02/06/17</b>	<b>16/03/18</b>																							
117	<b>2.1.6.1 RC 4200002763 - Socorro com ambulância</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>64 dias</b>	<b>02/06/17</b>	<b>30/08/17</b>																							



















