




FUNDAÇÃO
renova


REASSENTAMENTO FAMILIAR E
RECONSTRUÇÃO

JANEIRO/ 2019


UNIVERSO DE ATENDIMENTO DO REASSENTAMENTO FAMILIAR EM MARIANA




SITUAÇÃO DOS 68 ATENDIMENTOS EM MARIANA



UNIVERSO DE ATENDIMENTO COMUNIDADES RURAIS



RECONSTRUÇÃO EM MARIANA



Entrega Casa 1

Reassentamento
15-01-2019



Entrega Casa 2

Reassentamento
15-01-2019



Entrega Casa 3

Reassentamento
15-01-2019



Entrega Casa 4

Reassentamento
15-01-2019



17 de dez de 2018 12:19:06



17 de dez de 2018 12:18:30





FUNDAÇÃO
renova

STATUS REASSENTAMENTOS
COLETIVOS

JANEIRO/ 2019



Bento Rodrigues



PLANO DE TRABALHO (GT Cronograma) X COMO ESTAMOS?


Reassentamento
15-01-2019



20/06/18



Licenças/outorgas/autorizações



COMO ESTAMOS?

Regularização
Fundiária/
Licenciamento

5 meses ^{1M}

Cadastro

4,5 meses

+6M

Projeto Conceitual
Edificações

9,5 meses

+5M

Licenças/
outorgas/
autorizações

Infraestrutura

15 meses

+4M

Opcional

Visita ao lote

Aprovação
Projeto
Conceitual

Projeto Legal
Casa

Autorização
para Pedido
do Alvará

Alvará
Construção Casa

Modalidades
Reassentamento

Autorização
construção da
casa

Adesão

3 meses

+9M

Edificações (casas + bens coletivos)

14 meses

+8M

Visitas


- 1) 10/11/18 – Comissão/ Assessoria ✓
- 2) 10/12 a 14/12 => Previsão 3 visitas piloto ✓
- 3) 15/12 a 11/01 => Previsão de 50 visitas ✗



- Impacto no protocolo dos projetos legais na PMM;
- Impacto no alvará de construção das casas;
- Impacto no início da construção das casas;



Linha do Tempo – Bento Rodrigues

Reassentamento
15-01-2019






12 Empresas Contratadas: Total 494 Colaboradores
(366 colaboradores da região)



Mão de Obra:

- Local: 366
- Não Local: 128

Status da Obra – Supressão Vegetal




Status da Obra - Terraplenagem

Reassentamento
15-01-2019



Serviços em Andamento
Terraplenagem: R - 34,4 %
Drenagem: R – 26,9% (incluindo aquisição material)
Remoção de Top soil: R- 90%



Legenda Terraplenagem
Limpeza/Terraplenagem em andamento
Terraplenagem Concluída

34,4% CONCLUÍDO

Identificação Bens Públicos e Casas

Reassentamento
15-01-2019



Instalados os outdoors para identificação nos lotes onde serão construídos a Escola Municipal, Praça, o Posto de Serviços e o Posto de Saúde de Bento Rodrigues



Outdoor – Quadra Poliesportiva



Outdoor – Escola Municipal



Outdoor – Posto de Serviços



Outdoor - Praça/Igreja



Totem – Identificação das Casas



Linha da rede provisória concluída – 10/12/18



Execução da Rede Definitiva de Energia Elétrica – 15/01/19



Obras de Intervenção Emergencial Período Chuvoso – Aterro Sanitário, concluído em 20/12/18



Execução de atividades de cercamento – concluída 20/12/18



Execução Atividades de Drenagem – Área 2, Rua Nova - 15/01/19



Compactação de Aterro – Área 2 - 15/01/19



Vista Geral Área 3 – Canteiros de Obras - 15/01/19



Vista Geral Área 1 – 15/01/19



ADME – 15/01/19



Paracatu de Baixo





Regularização Fundiária

18 meses

Projeto de Lei

4 meses

Licenciamento
Ambiental

6,5 meses

Licenciamento
Urbanístico

4 meses

Infraestrutura

11 meses





Projeto Conceitual Edificações

13 meses

Edificações (casas + bens
coletivos)


14,5 meses

COMO ESTAMOS?

- Aquisição dos terrenos 
- Registro dos terrenos em nome da Fundação Renova 
- Aprovação do projeto conceitual pela comunidade 
- Publicação do PL 
- Descaracterização no INCRA – Jan/19
- Protocolo licenciamento urbanístico – Jan/19
- Protocolo licenciamento ambiental – Jan/19
- RGI urbano da área de ADIES – Fev/19
- Licenciamento Ambiental –
- Alvará de Urbanização –
- Conclusão do Canteiro –
- Início dos serviços de terraplenagem –

Linha do tempo – Paracatu de Baixo

Reassentamento
15-01-2019




● Principais conquistas ● Próximos desafios

Empresas e Efetivo – Paracatu de Baixo

Reassentamento
15-01-2019




6 Empresas Contratadas: Total 85 Colaboradores
(82 colaboradores da região)



Base: Efetivo Dez/2018

% Mão de Obra Local



■ Mão de Obra Local ■ Mão de Obra Não Local

Mão de Obra:

- Local: 82
- Não Local: 3



Melhoria do acesso a área do reassentamento de Paracatu de Baixo



Portaria do reassentamento de Paracatu de Baixo



Terraplenagem do refeitório do canteiro de obras do reassentamento