

**FR.2023.0652**

**Nº IBAMA: 02001.001577/2016-20 (CIF)**

**Nº IBAMA: 02001.004140/2016-48 (CTSHQA)**

Governador Valadares, 22 de março de 2023

**À**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PERIQUITO**

**A/C: V. EX. JOSÉ DE OLIVEIRA FLOR**

PREFEITO

AVENIDA SENADOR GETÚLIO DE CARVALHO, 271, CENTRO, PERIQUITO/MG

CEP: 35.156-000

**COM CÓPIA PARA:**

**COMITÊ INTERFEDERATIVO – CIF**

SCEN Trecho 2, Edifício Sede, Caixa Postal nº 09566, Brasília/DF

CEP: 70818-900

**CÂMARA TÉCNICA DE SEGURANÇA HÍDRICA E QUALIDADE DA ÁGUA – CT-SHQA**

**A/C: ALESSANDRA JARDIM DE SOUZA - ANALISTA AMBIENTAL**

COORDENADORA DA CÂMARA TÉCNICA DE SEGURANÇA HÍDRICA E QUALIDADE DA ÁGUA

DIRETORIA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTAMENTO SANITÁRIO - SEMAD

CIDADE ADMINISTRATIVA DO ESTADO DE MINAS GERAIS - RODOVIA JOÃO PAULO II, 4143

PRÉDIO MINAS, 2º ANDAR.

BAIRRO SERRA VERDE - BELO HORIZONTE - MINAS GERAIS

CEP: 31630-900

**REF.:** *Revisão do pleito "Melhorias na Unidade de Triagem de Recicláveis e Compostagem" do município de Periquito/MG*

Prezado Senhor,

Considerando a aprovação da Nota Técnica nº 121/2022 da Câmara Técnica de Segurança Hídrica e Qualidade da Água (CT-SHQA), aprovada pela Deliberação CIF nº 614, de 16 de setembro de 2022, que concedeu à Fundação Renova a atribuição por cancelamentos e alterações de pleitos já aprovados pela CT-SHQA / CIF;

Considerando o Ofício nº040/2023, de 16 de março de 2023, em que o município de Periquito solicita revisão do pleito "*Melhorias na Unidade de Triagem de Recicláveis e Compostagem*";

A **Fundação Renova** vem, formalizar a revisão de valor do pleito "*Melhorias na Unidade de Triagem de Recicláveis e Compostagem*".

O município de Periquito possui o pleito aprovado para execução de obras para melhorias na Unidade de Triagem de Recicláveis e Compostagem, no valor de R\$ 305.606,06.

As obras de melhorias da Unidade de Triagem de Recicláveis e Compostagem, foram iniciadas em 2021 e na primeira medição foram identificadas divergências entre os materiais definidos e aqueles utilizados na execução da cobertura metálica do galpão. Dessa forma, a contratada foi orientada a realizar a substituição da cobertura e as obras foram paralisadas até dezembro de 2021, retornando em janeiro de 2022, mas com ritmo lento das atividades e não seguindo o cronograma. Diante dos constantes atrasos no cronograma e paralisações das atividades pela contratada, o município processou a dissolução amigável do contrato.

Para retomada das obras e visando melhor funcionalidade da Unidade de Triagem de Recicláveis e Compostagem, o município de Periquito realizou a revisão do projeto com a inclusão de novos serviços e o orçamento atualizado foi estimado em R\$ 510.236,33.

Diante do exposto, o município solicitou revisão do valor do pleito considerando o saldo ainda disponível no teto de RSU e o saldo de correção de IPCA – RSU e se comprometeu a arcar com contrapartida financeira caso seja necessário.

Sendo assim, considerando a revisão do pleito em questão, a distribuição de recursos para o município de Periquito para ações de RSU se dará da seguinte forma:

<b>Quadro resumo</b>	
Valor Teto RSU	R\$ 472.699,31
Correção IPCA – RSU (atualizado em fevereiro/2023)	R\$ 195.754,18
<b>Pleitos – RSU</b>	
Melhorias na Unidade de Triagem de Recicláveis e Compostagem ( <i>sendo R\$ 195.754,18 proveniente do saldo de correção do IPCA – RSU</i> )	R\$ 668.453,49
<b>Saldo teto – RSU</b>	<b>R\$ 0,00</b>
<b>Saldo correção IPCA – RSU (atualizado em fevereiro /2023)</b>	<b>R\$ 0,00</b>

Cabe ressaltar que, já foi repassado o valor de R\$166.036,77 para o pleito em questão e com aprovação da revisão do pleito, o saldo disponível para contratação é de R\$502.416,72.

Considerando que há possibilidade de ocorrências de índice de IPCA negativo e que caso o recurso aprovado seja inferior no momento do efetivo uso, a diferença deverá ser custeada por recursos do município.

Sendo o que cumpria para o momento, com protestos de estima e consideração, subscrevemos a presente.

Atenciosamente,

DocuSigned by:  
*Tarquínio Plynio Durães Dos Anjos*  
086E5CD46F7446E...

**FUNDAÇÃO RENOVA**

TARQUÍNIO PLYNIO DURÃES DOS ANJOS  
COORDENADOR DE PLANEJAMENTO –  
GERÊNCIA DE OBRAS MÉDIO, BAIXO E FÓZ RIO DOCE