



Rio de Janeiro, 16 de março de 2022

SMS/LCA/LIE&P-FC 0051/2022

**Ao Sr. Itagyba Alvarenga Neto
Coordenação Geral de Licenciamento Ambiental de Empreendimentos
Marinhos e Costeiros - CGMAC
Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis -
IBAMA
Praça XV de Novembro, 42 - 9º andar - Centro
CEP 20010-010 - Rio de Janeiro - RJ**

**Assunto: Atividade de Perfuração no Bloco FZA-M-59 - Bacia da Foz do
Amazonas - Atualização sobre os processos de contratação para
realização da APO**

**Referência: Processo nº 02022.000336/2014-53
CNPJ 33.000.167/0001-01**

Prezado Senhor,

Reportando-nos ao processo em referência, vimos por meio desta fornecer a esta coordenação informações atualizadas sobre o andamento dos processos de contratação necessários à preparação para a Avaliação Pré-Operacional (APO), visando ao atendimento do requisito estabelecido para a obtenção da Licença de Operação da atividade de perfuração marítima no bloco FZA-M-59.

Conforme informado na carta SMS/LCA/LIE&P-FC 0162/2021, de 16/09/2021, o processo de contratação compreende resumidamente três etapas principais:

- 1. Publicação do edital, que compreende todas as atividades de preparação da documentação necessária à contratação e a divulgação da oportunidade ao mercado para que sejam apresentadas as propostas comerciais;**
- 2. Negociação, que compreende as atividades de abertura de propostas, verificações técnicas e de conformidade e negociação das propostas comerciais apresentadas; e**
- 3. Assinatura do contrato, que compreende as atividades finais de verificação documental e aprovações, considerando a proposta vencedora, após a conclusão das etapas anteriores.**

Assim, no quadro abaixo são apresentados as contratações previstas com a indicação da respectiva situação, incluindo aquelas relativas aos projetos ambientais, necessários ao atendimento dos requisitos e dos compromissos

estabelecidos no licenciamento ambiental.

Item	Descrição	Situação	Previsão de assinatura do contrato
i	Unidade marítima de perfuração	Assinatura do contrato	04/05/2022
ii	Serviços de fluidos	Assinatura do contrato	Contrato assinado em 21/12/2021
iii.1	Serviços logísticos, compreendendo embarcações equipadas para resposta a emergências de acordo com o Plano de Emergência Individual	Negociação	06/06/2022
iii.2	Serviços portuários	Assinatura do contrato	31/03/2022
iii.3	Aeronaves de apoio à atividade	Negociação	20/05/2022
iii.4	Adequações do aeródromo e serviços de apoio logístico	Publicação do edital	14/07/2022
iii.5	Recursos adicionais do PEI	Publicação do edital	26/08/2022
iv	Censo Espaço-Temporal de Aves de Ecossistemas Costeiros e Migratórias (Censo da Avifauna)	Assinatura do contrato	Contrato assinado em 09/09/2021
v	Projeto de Monitoramento de Desovas de Tartarugas Marinhas (PMDTM)	Assinatura do contrato	Contrato assinado em 08/12/2021
vi	Projeto de Monitoramento Integrado Dedicado (PMID)	Assinatura do contrato	Contrato assinado em 15/12/2021
vii	Projeto de Observação e Monitoramento a partir da Unidade Marítima de Perfuração (PMUMP) Projeto de Observação e Monitoramento a partir do Barco de Apoio (POMBA)	Negociação	23/06/2022
viii	Projeto de Monitoramento de Impactos de Plataformas e Embarcações sobre a Avifauna (PMAVE) e Plano de Proteção à Fauna (PPAF), compreendendo os profissionais e as estruturas de atendimento à fauna	Negociação	30/04/2022

Após a assinatura dos contratos, inicia-se o prazo de mobilização, que corresponde às atividades de vistorias, verificações, obtenção das autorizações necessárias, recebimento e preparação de equipamentos e equipes para realização dos serviços contratados.

Quanto aos projetos ambientais cujos contratos já foram assinados, informamos que os mesmos se encontram em andamento, seguindo as estratégias metodológicas e etapas estabelecidas ao longo do processo de licenciamento. Para o Censo da Avifauna, foi solicitada, em 25/01/2022, a respectiva ABIO por meio do SisGLAF (protocolo nº 001812.0010378/2022). A previsão de realização da primeira campanha é maio/2022.

Com relação ao PMDTM, conforme informado ao IBAMA por meio das Cartas SMS/LCA/LIE&P-FC 0020/2022, de 24/01/2022, e SMS/LCA/LIE&P-FC 0022/2022, de 28/01/2022, foi realizada entre 07/02/2022 e 07/03/2022 a etapa de mapeamento participativo com representantes das comunidades locais para identificação de áreas de desova potenciais. A próxima etapa compreende a solicitação de ABIO para início do monitoramento ainda em maio/2022.

Finalmente, no que tange ao PMID, informamos que estamos em fase de alinhamento com a empresa contratada para iniciar as atividades de planejamento do contrato.

Com isso, a Petrobras reafirma o esforço envidado para o cumprimento dos compromissos estabelecidos no âmbito do processo de licenciamento.

Atenciosamente,

**Gustavo Limp Nascimento
Gerente de Licenciamento E&P e Funções Corporativas**

Não há anexo(s)