

3 SUMÁRIO DO PLANEJAMENTO DE 3 ANOS

Esta seção demonstra de forma sucinta o planejamento dos programas para os próximos 3 anos. Conforme as definições presentes no TTAC, o portfólio de programas foi dividido em dois grupos:

- **Programas socioeconômicos:** representam o conjunto de medidas e de ações a serem executadas, necessárias à reparação, mitigação, compensação e indenização pelos danos **socioeconômicos** decorrentes do rompimento da barragem de Fundão.
- **Programas socioambientais:** representam o conjunto de medidas e de ações a serem executadas, necessárias à reparação e compensação pelos danos **socioambientais** decorrentes do rompimento da barragem de Fundão.

Os programas também são classificados conforme sua natureza:

- **Programas reparatórios:** compreendem as medidas e ações de cunho reparatório que têm por objetivo mitigar, remediar e/ou reparar impactos socioambientais e socioeconômicos advindos do rompimento da barragem de Fundão.
- **Programas compensatórios:** compreendem as medidas e ações que visam a compensar impactos não mitigáveis ou não reparáveis advindos do rompimento da barragem de Fundão, por meio da melhoria das condições socioambientais e socioeconômicas das áreas impactadas, cuja reparação não seja possível ou viável, nos termos dos programas reparatórios.

Na definição do planejamento, os programas socioeconômicos de natureza reparatória têm preferência em relação aos demais programas. Com relação ao desembolso a ser realizado no período, o TTAC estabelece as seguintes regras:

- Aporte de dois bilhões de reais em 2016.
- Aportes de um bilhão e duzentos milhões de reais nos anos de 2017 e 2018.
- Aporte entre oitocentos milhões e um bilhão e seiscentos milhões de reais em 2019.
- Aporte de duzentos e quarenta milhões de reais por ano para as ações e projetos de natureza compensatória.
- Além desses valores, está previsto o aporte de cinquenta milhões de reais em 2016, duzentos milhões de reais em 2017 e duzentos e cinquenta milhões de reais em 2018 (Programa Coleta e Tratamento de Esgoto).

Os capítulos a seguir demonstram as previsões de desembolso que compõem os planos dos programas socioeconômicos e socioambientais.

3.1 Plano dos programas socioeconômicos

O plano dos programas socioeconômicos foi estruturado conforme as definições do TTAC, sendo constituído de 7 (sete) eixos temáticos e 23 (vinte e três) programas conforme ilustrado na figura abaixo.

São consideradas como modalidades de reparação socioeconômica: a reposição, a restituição e a recomposição de bens; a indenização pecuniária em prestação única ou continuada, enquanto identificada tecnicamente a necessidade; o reassentamento padrão rural ou urbano, nos termos do TTAC e observadas as políticas e normas públicas; o autoreassentamento; a permuta e a assistência para remediação e mitigação dos efeitos do rompimento da barragem.

EMBRANCO





Figura 4 – Estrutura dos programas socioeconômicos

3.1.1 Medidas reparatórias

A tabela a seguir relaciona os programas socioeconômicos de natureza reparatória indicando os marcos previstos para a conclusão das fases, os valores totais estimados e os desembolsos previstos para cada programa nos próximos 3 anos.

Programa	Início do programa	Término da Fase			Desembolso em R\$ MM					
		Definição	Execução	Encerr.	Total	Real. ¹	2016 ²	2017	2018	2019
PG001 - Cadastro dos Impactados	nov-15	set-16	Jun-19	out-19	45,9	10,2	23,5	14,2	3,8	2,1
PG002 - Ressarcimento e de indenização dos impactados	dez-15	out-16	out-19	jan-20	244,7	10,8	117,3	97,6	6,7	21,4
PG003 - Proteção e recuperação da qualidade de vida dos povos indígenas	mar-16	out-18	out-18	jan-19	61,7	5,3	19,9	25,6	14,6	1,1
PG004 - Qualidade de vida de outros povos e comunidades tradicionais	ago-16	mar-18	mar-18	jun-18	0,5	0,0	0,1	0,4	0,0	0,0
PG005 - Proteção social	abr-16	jul-17	abr-19	jun-19	38,6	0,0	3,8	15,3	12,3	7,2
PG006 - Comunicação, Participação, Diálogo e Controle Social	nov-15	out-16	dez-30	dez-30	224,5	5,6	24,7	37,5	22,1	19,8
PG007 - Assistência aos Animais	nov-15	out-16	mai-19	jul-19	16,4	10,1	10,1	2,8	1,3	0,1
PG008 - Reconstrução de vilas	nov-15	out-16	mar-22	mar-22	322,5	12,9	26,1	56,3	191,3	38,7
PG009 - Recuperação do reservatório UHE Risoleta Neves	nov-15	nov-16	jul-18	out-18	261,3	29,2	96,4	137,6	27,2	0,0
PG010 - Recuperação das demais Comunidades e Infraestruturas impactadas	nov-15	out-16	nov-18	fev-19	293,1	150,1	220,2	59,2	7,0	0,0
PG011 - Recuperação escolas e reintegração da comunidade escolar	jan-16	out-16	mar-21	mai-21	9,7	0,1	0,9	1,9	2,3	2,2
PG012 - Memória histórica, cultural e artística	fev-16	ago-17	jul-22	out-22	34,8	3,3	14,6	11,4	3,2	2,5
PG013 - Turismo, cultura, esporte, lazer	abr-16	mar-17	mar-22	jun-22	18,3	0,0	1,6	6,4	5,0	2,5
PG014 - Saúde física e mental da população impactada	nov-15	out-16	nov-25	nov-25	162,6	10,7	23,8	41,0	40,1	26,7
PG016 - Retomada das Atividades Aquícolas e Pesqueiras	mar-17	abr-17	mar-20	mai-20	10,2	0,0	0,0	0,0	6,3	2,9
PG017 - Retomada das Atividades Agropecuárias	nov-15	out-16	ago-22	nov-22	125,5	3,5	18,2	52,1	27,8	14,9
PG019 - Micro e Pequenos Negócios	dez-15	mar-17	mar-20	jun-20	26,5	0,7	4,4	4,1	4,0	4,0
PG021 - Auxílio Financeiro Emergencial	nov-15	out-16	jun-20	set-20	464,1	124,4	202,9	113,6	81,9	40,9
PG042 - Ressarcimento gastos públicos extraordinários	jun-16	dez-16	dez-17	dez-17	29,4	0,0	0,0	29,4	0,0	0,0
Total medidas reparatórias					2.390	377	808	706	457	187

Figura 5 – Desembolso dos programas socioeconômicos de cunho reparatório

EMBRANCO

3.1.2 Medidas compensatórias

A tabela a seguir relaciona os programas socioeconômicos de natureza compensatória indicando os marcos previstos para a conclusão das fases, os valores totais estimados e os desembolsos previstos para cada programa nos próximos 3 anos.

Programa	Início do programa	Término da Fase			Desembolso em R\$ MM					
		Definição	Execução	Encerr.	Total	Real. ¹	2016 ²	2017	2018	2019
PG002 - Ressarcimento e de indenização dos impactados	dez-15	out-16	out-19	jan-20	144,1	0,0	44,3	99,9	0,0	0,0
PG013 - Turismo, cultura, esporte, lazer ³	abr-16	mar-17	mar-22	jun-22	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
PG015 - Tecnologias Socioeconômicas	dez-16	out-17	out-17	jan-18	7,6	0,0	0,0	0,1	1,1	1,1
PG018 - Diversificação da Economia Regional	set-16	out-17	dez-30	dez-30	42,7	0,0	0,9	11,8	4,6	3,7
PG020 - Estimulo à Contratação Local	nov-15	out-16	dez-30	dez-30	2,3	0,0	0,3	0,5	0,5	0,5
Total medidas compensatórias					197	0	45	112	6	5

Figura 6 – Desembolso dos programas socioeconômicos de cunho compensatório

(1) Valores realizados até Julho/2016.

(2) Valores previstos até Dezembro/2016.

(3) Valores a serem definidos após a realização do diagnóstico e definição das ações necessárias

3.2 Plano dos programas socioambientais

O plano dos programas socioeconômicos foi estruturado conforme as definições do TTAC, sendo constituído de 8 (oito) eixos temáticos e 18 (dezoito) programas conforme ilustrado na figura abaixo.





Figura 7 – Estrutura dos programas socioambientais

3.2.1 Medidas reparatórias

A tabela a seguir relaciona os programas socioambientais de natureza reparatória indicando os marcos previstos para a conclusão das fases, os valores totais estimados e os desembolsos previstos para cada programa nos próximos 3 anos.

Programa	Início do programa	Término da Fase			Desembolso em R\$ MM					
		Definição	Execução	Encerr.	Total	Real. ¹	2016 ²	2017	2018	2019
PG023 - Manejo dos rejeitos	dez-15	abr-17	mar-26	jun-26	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

EMBRANCO



PG024 - Sist. contenção dos rejeitos e tratamento dos rios	nov-15	set-16	fev-20	mai-20	648,5	45,4	276,8	203,3	98,1	61,2
PG025 - Revegetação, enrocamentos e outros métodos	dez-15	abr-17	mar-26	jun-26	1022,6	108,4	194,6	279,6	108,7	120,8
PG028 - Conservação da biodiversidade	jun-16	jul-17	ago-21	nov-21	39,2	0,0	7,4	6,4	7,0	7,0
PG030 - Fauna e flora terrestre	ago-16	dez-16	set-21	nov-21	18,0	0,0	6,0	2,4	2,4	2,4
PG032 - Melhoria sist. de abastecimento de água	jan-16	out-16	ago-20	abr-21	96,3	0,2	15,0	30,4	50,4	0,2
PG037 - Gestão de riscos ambientais	set-16	mar-17	mar-17	jun-17	2,0	0,0	0,0	2,0	0,0	0,0
PG038 - Monitoramento Bacia do Rio Doce	nov-15	jan-17	dez-30	dez-30	263,7	51,7	86,5	29,4	46,4	11,1
PG039 - Unidades de conservação	set-16	jan-17	dez-21	mar-22	6,0	0,0	0,6	1,3	1,0	1,0
PG022/PG041 - Gerenciamento progr. Socioeconômicos e Socioambientais	mar-16	set-16	dez-30	dez-30	590,6	0,3	33,1	114,2	83,5	64,9
Total medidas reparatórias					2.687	206	620	669	398	269

Figura 8 – Desembolso dos programas socioambientais de cunho reparatório

3.2.2 Medidas compensatórias

A tabela a seguir relaciona os programas socioambientais de natureza compensatória indicando os marcos previstos para a conclusão das fases, os valores totais estimados e os desembolsos previstos para cada programa nos próximos 3 anos.

Programa	Início do programa	Término da Fase			Desembolso em R\$ MM					
		Definição	Execução	Encerr.	Total	Real. ¹	2016 ²	2017	2018	2019
PG026 - Recuperação de APPs	set-16	fev-17	mar-26	mar-26	1261,6	0,0	15,1	59,1	63,4	77,7
PG027 - Recuperação de nascentes	set-16	fev-17	mar-26	mar-26	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
PG029 - Recuperação da fauna silvestre	mar-18	mar-18	mar-23	mai-23	29,3	0,0	0,1	0,1	14,8	3,6
PG031 - Coleta e tratamento de esgoto	set-16	out-16	dez-18	mar-19	500,0	0,0	50,0	200,0	250,0	0,0
PG032 - Melhoria sist. de abastecimento de água	jan-16	out-16	ago-20	abr-21	67,6	0,5	9,5	24,3	30,1	1,2
PG034 - Educação ambiental	fev-16	out-16	jul-26	out-26	35,6	1,9	16,8	6,0	2,2	3,1
PG035 - Informação para a população	jun-16	out-16	mar-26	mar-26	24,8	0,0	1,4	2,3	2,3	2,3
PG036 - Comunic. nacional/internacional	jun-16	out-16	mar-26	mar-26	5,2	0,1	0,4	0,5	0,5	0,5
PG038 - Monitoramento Bacia do Rio Doce	nov-15	jan-17	dez-30	dez-30	13,5	0,0	1,0	10,2	2,0	0,2
PG039 - Unidades de conservação	set-16	jan-17	dez-21	mar-22	15,0	0,0	6,5	8,5	0,0	0,0
PG040 - CAR e PRAs	nov-15	out-16	mar-26	mai-26	6,0	0,0	0,7	2,0	0,5	0,4
Total medidas compensatórias					1.959	2	101	313	366	89

Figura 9 – Desembolso dos programas socioambientais de cunho compensatório

(1) Valores realizados até Julho/2016.

(2) Valores previstos até Dezembro/2016.

3.3 Visão consolidada dos desembolsos

Abaixo são apresentados os custos gerais em milhões de reais planejados até dezembro de 2019.

Visão por capítulo	Total	Total 2017 -2019	Realizado²	2016³	2017³	2018³	2019³
Programas socioeconômicos	2.587	1.474	377,2	853,8	818,7	463,1	192,3
Programas socioambientais	4.645	2.103	208,4	721,3	981,9	763,4	357,6
Ações emergenciais ¹	199	43	141,3	94,0	26,5	16,6	0,0
Saldo medidas compensatórias	1.945	278	0,0	143,2	14,6	117,9	145,6
Visão pela natureza	Total	Total 2017 -2019	Realizado²	2016³	2017³	2018³	2019³
Medidas reparatórias	5.275	2.729	724,4	1.522,3	1.401,8	871,1	455,6
Medidas compensatórias	4.100	1.170	2,4	290,0	440,0	490,0	240,0
Total	9.375	3.899	727	1.812	1.842	1.361	696

Figura 10 – Sumário do orçamento até 2019


(1) As ações emergenciais/mitigatórias cobertas neste planejamento são aquelas que se iniciaram em sequência ao evento de rompimento da barragem e que tem seus custos e gestão absorvidos pelo ACORDO, apesar de não estarem diretamente associadas a nenhum dos programas socioeconômicos ou socioambientais.

(2) Valores realizados até Julho/2016.

(3) Valores previstos até Dezembro de cada ano.

EM BRANCO

EMBRANCO




4.1.2 PG002 – Ressarcimento e indenização dos impactados

ORÇAMENTO (R\$MM)					
TOTAL	REALIZADO	2016	2017	2018	2019
388,8	10,8	161,5	197,4	6,7	21,4
OBJETIVO					
Por meio de negociação coordenada, reparar e indenizar os impactados que sofreram prejuízos e danos devido ao evento. CLÁUSULAS: 31 a 38.					
STATUS ATUAL					
<ul style="list-style-type: none"> • Lista de danos e matriz de danos aprovada internamente. • Verba para contratações de mão-de-obra, obras civis, TI, método de pagamento e toda infra estrutura operacional dos escritórios liberada. • Validação pelo CIF do cronograma de diálogo com entidades públicas, técnicas e famílias impactadas. • Desenvolvido o módulo de indenização antecipada. • Realizado treinamento com as equipes de Mariana, Barra Longa, Governador Valadares e Colatina no módulo de indenização antecipada. • Iniciadas reuniões de validação da matriz de danos com os representantes da população impactada (pescadores, agricultores e comerciantes) no ES e em MG. • Iniciadas obras de adequação dos 10 escritórios da fase 1. • Apresentado programa e obtido aceitação das prefeituras da fase 1 e entes técnicos principais (Incaper, Emater, Ministério da Agricultura e Abastecimento, CDL, SEBRAE, SECOVI, IBAPE). • Desenvolvida metodologia de atualização da matriz de danos. • Concluindo processos de contratação (cartões pré-pagos, atendimento ao público, segurança e limpeza dos escritórios e outros). 					
CRONOGRAMA E METAS					
<p>Nome da Tarefa: PG002 R/C - Programa de ressarcimento e de indenização dos impactados (Cláusulas 31 à 38: 12/2015 1/2020)</p> <p>Metas do Programa</p> <p>Cláusula 38 - Conclusão da Etapa de Negociação Coordenada (previsão de 02/Mar/17 pelo ACORDO Impactada pelo PG001) 6/2017</p> <p>Cláusula 38 - Pagamento das indenizações (previsão de 02/Jun/17 pelo ACORDO Impactada) 7/2017</p> <p>Definição do Programa 9/2016 10/2016</p> <p>Execução do Programa 12/2015 10/2019</p> <p>Ações Emergenciais 12/2015 1/2017</p> <p>PF0060 - Ressarcimento e indenização dos IMPACTADOS 3/2016 10/2017</p> <p>Marcos do Projeto 10/2016 7/2017</p> <p>Planejamento da Execução do Projeto em Mariana, Barra Longa, Rio Doce, Governador Valadares, Colatina, Bafro Guandú e Linhares 3/2016 7/2016</p> <p>Planejamento da Execução do Projeto nas Demais Áreas 4/2016 10/2016</p> <p>Execução do Projeto 5/2016 7/2017</p> <p>Implantar Centros de Negociação - Mariana, Barra Longa, Rio Doce, Governador Valadares, Colatina, Bafro Guandú e Linhares 5/2016 10/2016</p> <p>Implantar Centros de Negociação - Demais Áreas 10/2016 1/2017</p> <p>Realizar a Etapa de Negociação Coordenada 10/2016 6/2017</p> <p>Efetuar os Pagamentos de indenizações 10/2016 7/2017</p> <p>Encerramento do Projeto 7/2017 10/2017</p> <p>Processo de Negociações e indenizações Remanescentes 7/2017 10/2019</p> <p>Encerramento do Programa 10/2019 1/2020</p> <p>Encerramento do Programa (captura e formalização de benefícios) 10/2019 1/2020</p>					

EMBRANCO

EMBRANCO


EMBRANCO



4.1.5 PG005 - Proteção social

ORÇAMENTO (R\$MM)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
TOTAL	REALIZADO	2016	2017	2018	2019																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
38,6	0,0	3,8	15,3	12,3	7,2																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
OBJETIVO																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
Promover a proteção social por meio de ações socioassistenciais, incluindo ações socioculturais e apoio psicossocial, acompanhando as famílias e aos indivíduos impactados pelo evento, priorizando os impactados com deslocamento físico. CLAUSULAS: 54 a 58.																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
STATUS ATUAL																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
<ul style="list-style-type: none"> Referenciamento das famílias impactadas por deslocamento físico nas unidades de Proteção Social Básica (CRAS). Apoio à rede pública de atendimento socioassistencial. Fortalecimento do sistema de vigilância socioassistencial no território. 																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
CRONOGRAMA E METAS																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
Os objetivos do programa serão realizados por meio de processos que contemplam ações socioassistenciais no período de 36 meses. Durante este período, a FUNDAÇÃO estará dando continuidade às ações emergenciais e, a partir de jun/17, estará implantando ações estruturadas até a efetiva definição do programa.																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Nome da Tarefa</th> <th rowspan="2">Início</th> <th rowspan="2">Fim</th> <th colspan="4">2016</th> <th colspan="4">2017</th> <th colspan="4">2018</th> <th colspan="4">2019</th> </tr> <tr> <th>Jan</th><th>Fev</th><th>Mar</th><th>Abr</th> <th>Ma</th><th>Jun</th><th>Jul</th><th>Ago</th> <th>Set</th><th>Out</th><th>Nov</th><th>Dez</th> <th>Jan</th><th>Fev</th><th>Mar</th><th>Abr</th> <th>Ma</th><th>Jun</th><th>Jul</th><th>Ago</th> <th>Set</th><th>Out</th><th>Nov</th><th>Dez</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>PG005-R - Programa de Proteção Social (Cláusulas 54 à 58)</td> <td>4/2016</td> <td>6/2019</td> <td colspan="24">[Gantt chart bars]</td> </tr> <tr> <td>Metas do Programa</td> <td></td> <td></td> <td colspan="24">[Gantt chart bars]</td> </tr> <tr> <td>Cláusula 54 - Início do Programa de Proteção Social</td> <td>4/2016</td> <td></td> <td colspan="24">[Gantt chart bars]</td> </tr> <tr> <td>Cláusula 58 - Encerramento do Programa de Proteção Social</td> <td></td> <td>4/2019</td> <td colspan="24">[Gantt chart bars]</td> </tr> <tr> <td>Definição do Programa</td> <td>9/2016</td> <td>7/2017</td> <td colspan="24">[Gantt chart bars]</td> </tr> <tr> <td>Execução do Programa</td> <td>4/2016</td> <td>4/2019</td> <td colspan="24">[Gantt chart bars]</td> </tr> <tr> <td>Processo de Ações Emergenciais de Proteção Social</td> <td>4/2016</td> <td>7/2017</td> <td colspan="24">[Gantt chart bars]</td> </tr> <tr> <td>Execução de ações socioassistenciais emergenciais</td> <td>4/2016</td> <td>7/2017</td> <td colspan="24">[Gantt chart bars]</td> </tr> <tr> <td>Projetos/Processos de Ações Socioassistenciais (a definir)</td> <td>7/2017</td> <td>4/2019</td> <td colspan="24">[Gantt chart bars]</td> </tr> <tr> <td>Execução de ações socioassistenciais (36 meses após o início conforme acordo)</td> <td>7/2017</td> <td>4/2019</td> <td colspan="24">[Gantt chart bars]</td> </tr> <tr> <td>Encerramento do Programa</td> <td>4/2019</td> <td>6/2019</td> <td colspan="24">[Gantt chart bars]</td> </tr> <tr> <td>Encerramento do Programa (captura e formalização de benefícios)</td> <td>4/2019</td> <td>6/2019</td> <td colspan="24">[Gantt chart bars]</td> </tr> </tbody> </table>						Nome da Tarefa	Início	Fim	2016				2017				2018				2019				Jan	Fev	Mar	Abr	Ma	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Jan	Fev	Mar	Abr	Ma	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	PG005-R - Programa de Proteção Social (Cláusulas 54 à 58)	4/2016	6/2019	[Gantt chart bars]																								Metas do Programa			[Gantt chart bars]																								Cláusula 54 - Início do Programa de Proteção Social	4/2016		[Gantt chart bars]																								Cláusula 58 - Encerramento do Programa de Proteção Social		4/2019	[Gantt chart bars]																								Definição do Programa	9/2016	7/2017	[Gantt chart bars]																								Execução do Programa	4/2016	4/2019	[Gantt chart bars]																								Processo de Ações Emergenciais de Proteção Social	4/2016	7/2017	[Gantt chart bars]																								Execução de ações socioassistenciais emergenciais	4/2016	7/2017	[Gantt chart bars]																								Projetos/Processos de Ações Socioassistenciais (a definir)	7/2017	4/2019	[Gantt chart bars]																								Execução de ações socioassistenciais (36 meses após o início conforme acordo)	7/2017	4/2019	[Gantt chart bars]																								Encerramento do Programa	4/2019	6/2019	[Gantt chart bars]																								Encerramento do Programa (captura e formalização de benefícios)	4/2019	6/2019	[Gantt chart bars]																							
Nome da Tarefa	Início	Fim	2016						2017				2018				2019																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
			Jan	Fev	Mar	Abr	Ma	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Jan	Fev	Mar	Abr	Ma	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
PG005-R - Programa de Proteção Social (Cláusulas 54 à 58)	4/2016	6/2019	[Gantt chart bars]																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
Metas do Programa			[Gantt chart bars]																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
Cláusula 54 - Início do Programa de Proteção Social	4/2016		[Gantt chart bars]																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
Cláusula 58 - Encerramento do Programa de Proteção Social		4/2019	[Gantt chart bars]																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
Definição do Programa	9/2016	7/2017	[Gantt chart bars]																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
Execução do Programa	4/2016	4/2019	[Gantt chart bars]																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
Processo de Ações Emergenciais de Proteção Social	4/2016	7/2017	[Gantt chart bars]																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
Execução de ações socioassistenciais emergenciais	4/2016	7/2017	[Gantt chart bars]																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
Projetos/Processos de Ações Socioassistenciais (a definir)	7/2017	4/2019	[Gantt chart bars]																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
Execução de ações socioassistenciais (36 meses após o início conforme acordo)	7/2017	4/2019	[Gantt chart bars]																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
Encerramento do Programa	4/2019	6/2019	[Gantt chart bars]																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
Encerramento do Programa (captura e formalização de benefícios)	4/2019	6/2019	[Gantt chart bars]																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	


EMBRANCO



4.1.6 PG006 – Comunicação, Participação, Diálogo e Controle Social

ORÇAMENTO (R\$MM)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
TOTAL	REALIZADO	2016	2017	2018	2019																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
224,5	5,6	24,7	37,5	22,1	19,8																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
OBJETIVO																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
Criar canais permanentes de comunicação e interação com a sociedade em espaços fixos ou itinerantes que contempla a instituição de mesa de diálogo e negociação permanente; a construção e manutenção do sítio virtual na internet; a criação e manutenção de espaços dialogais com as comunidades; central 0800 de atendimento à população; criação de um manual de "perguntas e respostas"; divulgação em redes sociais sobre iniciativas da FUNDAÇÃO, esclarecimento de dúvidas e repasse de informações; e relacionamento com a imprensa e disponibilização de releases aos veículos de comunicação. CLÁUSULAS: 59 a 72.																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
STATUS ATUAL																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
<ul style="list-style-type: none"> • Estabelecimento de fóruns permanentes de diálogo com as comunidades impactadas, que permitem a definição de temas prioritários, antecipação de cenários de conflito e espaços de resolução. • Acumulado de reuniões: 258 com 8.554 participantes no trecho I (Mariana ao município de Rio Doce) e 189 com 7.710 participantes nos trechos II (municípios ao longo do rio Doce em MG) e III (municípios ao longo do rio Doce no ES). • Disponibilização de canais de comunicação: central 0800, <i>Fale conosco</i> no site da empresa, Facebook e postos físicos de atendimento. • Capacidade de atendimento de 100% das ligações no 0800. 																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
CRONOGRAMA E METAS																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
As medidas deste programa estão em andamento através de quatro processos básicos que foram iniciados em caráter emergencial após o EVENTO e que estão sendo adequadamente estruturados. São eles: a) Processo de comunicação institucional; b) Processo de participação e diálogo; c) Processo de canais de relacionamentos e d) Processo de ouvidoria.																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
Para implantação do processo definitivo de ouvidoria, a FUNDAÇÃO prevê a realização do projeto "PF0149 – Implantação do Processo Definitivo de Ouvidoria da FUNDAÇÃO" com previsão de término para abr/17.																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Nome da Tarefa</th> <th colspan="4">2015</th> <th colspan="4">2017</th> <th colspan="4">2018</th> <th colspan="4">2019</th> </tr> <tr> <th>Jan</th> <th>Fev</th> <th>Mar</th> <th>Abr</th> <th>Jun</th> <th>Jul</th> <th>Out</th> <th>Nov</th> <th>Dez</th> <th>Jan</th> <th>Fev</th> <th>Mar</th> <th>Abr</th> <th>Jun</th> <th>Jul</th> <th>Out</th> <th>Nov</th> <th>Dez</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="19">PG006-R - Programa de Comunicação, Participação, Diálogo e Controle Social (Cláusulas 59 à 117/2015 à 127/2030)</td> </tr> <tr> <td colspan="19">Metas do Programa</td> </tr> <tr> <td colspan="19">Cláusula 64/65 - Desenvolvimento de plataforma interativa sobre o EVENTO</td> </tr> <tr> <td colspan="19">Cláusula 68 - Adequação de Ouvidoria</td> </tr> <tr> <td colspan="19">Definição do Programa</td> </tr> <tr> <td colspan="19">Execução do Programa</td> </tr> <tr> <td colspan="19">Processos emergenciais em Comunicação, Participação, Diálogo e Controle Social</td> </tr> <tr> <td colspan="19">Processo emergencial de comunicação institucional</td> </tr> <tr> <td colspan="19">Processo emergencial de participação e diálogo</td> </tr> <tr> <td colspan="19">Processo emergencial de canais de relacionamento</td> </tr> <tr> <td colspan="19">Processo emergencial de ouvidoria - Atendido pela SAMARCO</td> </tr> <tr> <td colspan="19">PF0149 - Implantação de processo definitivo de ouvidoria da FUNDAÇÃO</td> </tr> <tr> <td colspan="19">Diagnóstico do processo emergencial existente de ouvidoria</td> </tr> <tr> <td colspan="19">Implantação e adequação do processo de ouvidoria</td> </tr> <tr> <td colspan="19">Encerramento do Projeto</td> </tr> <tr> <td colspan="19">Processos estruturados de Comunicação, Participação, Diálogo e Controle Social</td> </tr> <tr> <td colspan="19">Processo de comunicação institucional</td> </tr> <tr> <td colspan="19">Processo de participação e diálogo</td> </tr> <tr> <td colspan="19">Processo de canais de relacionamento</td> </tr> <tr> <td colspan="19">Processo de ouvidoria da FUNDAÇÃO</td> </tr> <tr> <td colspan="19">Encerramento do Programa</td> </tr> <tr> <td colspan="19">Encerramento do Programa (captura e formalização de benefícios)</td> </tr> </tbody> </table>						Nome da Tarefa	2015				2017				2018				2019				Jan	Fev	Mar	Abr	Jun	Jul	Out	Nov	Dez	Jan	Fev	Mar	Abr	Jun	Jul	Out	Nov	Dez	PG006-R - Programa de Comunicação, Participação, Diálogo e Controle Social (Cláusulas 59 à 117/2015 à 127/2030)																			Metas do Programa																			Cláusula 64/65 - Desenvolvimento de plataforma interativa sobre o EVENTO																			Cláusula 68 - Adequação de Ouvidoria																			Definição do Programa																			Execução do Programa																			Processos emergenciais em Comunicação, Participação, Diálogo e Controle Social																			Processo emergencial de comunicação institucional																			Processo emergencial de participação e diálogo																			Processo emergencial de canais de relacionamento																			Processo emergencial de ouvidoria - Atendido pela SAMARCO																			PF0149 - Implantação de processo definitivo de ouvidoria da FUNDAÇÃO																			Diagnóstico do processo emergencial existente de ouvidoria																			Implantação e adequação do processo de ouvidoria																			Encerramento do Projeto																			Processos estruturados de Comunicação, Participação, Diálogo e Controle Social																			Processo de comunicação institucional																			Processo de participação e diálogo																			Processo de canais de relacionamento																			Processo de ouvidoria da FUNDAÇÃO																			Encerramento do Programa																			Encerramento do Programa (captura e formalização de benefícios)																		
Nome da Tarefa	2015				2017				2018				2019																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
	Jan	Fev	Mar	Abr	Jun	Jul	Out	Nov	Dez	Jan	Fev	Mar	Abr	Jun	Jul	Out	Nov	Dez																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
PG006-R - Programa de Comunicação, Participação, Diálogo e Controle Social (Cláusulas 59 à 117/2015 à 127/2030)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
Metas do Programa																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
Cláusula 64/65 - Desenvolvimento de plataforma interativa sobre o EVENTO																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
Cláusula 68 - Adequação de Ouvidoria																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
Definição do Programa																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
Execução do Programa																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
Processos emergenciais em Comunicação, Participação, Diálogo e Controle Social																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
Processo emergencial de comunicação institucional																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
Processo emergencial de participação e diálogo																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
Processo emergencial de canais de relacionamento																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
Processo emergencial de ouvidoria - Atendido pela SAMARCO																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
PF0149 - Implantação de processo definitivo de ouvidoria da FUNDAÇÃO																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
Diagnóstico do processo emergencial existente de ouvidoria																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
Implantação e adequação do processo de ouvidoria																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
Encerramento do Projeto																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
Processos estruturados de Comunicação, Participação, Diálogo e Controle Social																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
Processo de comunicação institucional																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
Processo de participação e diálogo																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
Processo de canais de relacionamento																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
Processo de ouvidoria da FUNDAÇÃO																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
Encerramento do Programa																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
Encerramento do Programa (captura e formalização de benefícios)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										

EMBRANCO




4.1.7 PG007 - Assistência aos Animais

ORÇAMENTO (R\$MM)															
TOTAL	REALIZADO	2016	2017	2018	2019										
16,4	10,1	10,1	2,8	1,3	0,1										
OBJETIVO															
Assistência aos animais extraviados e desalojados pelo EVENTO na região de Mariana e Barra Longa. CLÁUSULAS: 73 a 75.															
STATUS ATUAL															
<ul style="list-style-type: none"> • Conclusão da 3ª campanha de visitas de pós adoção. • 73 animais adotados (54% do total disponível para adoções). • 100% dos animais atendidos pelo programa possuem identificação e prontuário médico. • 111 animais de pequeno porte sob guarda do programa (55 disponíveis para adoção e 56 reconhecidos por seus tutores) • 244 animais de grande porte sob guarda do programa. • 3 fazendas mantidas pelo programa para assistência aos animais. 															
CRONOGRAMA E METAS															
Este programa foi iniciado logo após o EVENTO com previsão de manutenção por até 60 dias após a finalização do reassentamento, prazo que entendemos ser suficiente para que todos os animais já estejam com seus donos ou tenham sido efetivamente doados a seus tutores, dispensando assim, a necessidade de construção de um Santuário.															
Nome da Tarefa		Início	Termino	2016		2017		2018		2019					
				Jan	Apr	Jul	Out	Jan	Apr	Jul	Out	Jan	Apr	Jul	Out
PG007-R - Programa de Assistência aos Animais (Cláusulas 73 à 75)		11/2015	7/2019												
↳ Metas do Programa															
↳ Cláusula 75 - Término da Assistência aos Animais			5/2019												
↳ Definição do Programa		9/2016	10/2016												
↳ Execução do Programa		11/2015	5/2019												
↳ Processo de Assistência aos Animais (Incluindo Ações Emergenciais)		11/2015	5/2019												
↳ Resgate, encaminhamento aos CRAs, alimentação, assistência médica veterinária e processos de adoção (não prevista a necessidade de implantar Santuário, conclusão prevista para 60 dias após Reassentamento)		11/2015	5/2019												
↳ Encerramento do Programa		5/2019	7/2019												
↳ Encerramento do Programa (captura e formalização de benefícios)		5/2019	7/2019												

EMBRANCO


EMBRANCO



4.1.9 PG009 - Recuperação do reservatório UHE Risoleta Neves

ORÇAMENTO (R\$MM)																																																																																																																																																																																																																																																									
TOTAL	REALIZADO	2016	2017	2018	2019																																																																																																																																																																																																																																																				
261,3	29,2	96,4	137,6	27,2	0,0																																																																																																																																																																																																																																																				
OBJETIVO																																																																																																																																																																																																																																																									
Execução da dragagem em 400 metros a montante do barramento da UHE Risoleta Neves para permitir retorno da operação da UHE Risoleta Neves. CLÁUSULAS: 79 a 81.																																																																																																																																																																																																																																																									
STATUS ATUAL																																																																																																																																																																																																																																																									
<ul style="list-style-type: none"> • Dragagem de material para o Setor 4A. • Início da operação da draga dentro da área dos 400 m. 																																																																																																																																																																																																																																																									
CRONOGRAMA E METAS																																																																																																																																																																																																																																																									
Inicialmente previsto em 550.000m³, o volume necessário para dragagem deverá ficar entre 1.300.000m³ (melhor cenário com conclusão prevista para jun/17) e 2.300.000m³ (cenário possível com conclusão prevista para abr/18). Estes dois cenários estão sendo considerados no planejamento.																																																																																																																																																																																																																																																									
<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Nome da Tarefa</th> <th rowspan="2">Início</th> <th rowspan="2">Término</th> <th colspan="4">2016</th> <th colspan="4">2017</th> <th colspan="4">2018</th> <th colspan="4">2019</th> </tr> <tr> <th>Jan</th> <th>Abr</th> <th>Jul</th> <th>Out</th> <th>Jan</th> <th>Abr</th> <th>Jul</th> <th>Out</th> <th>Jan</th> <th>Abr</th> <th>Jul</th> <th>Out</th> <th>Jan</th> <th>Abr</th> <th>Jul</th> <th>Out</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>PG009-R - Programa de recuperação do Reservatório da UHE Risoleta Neves (Cláusulas 79 a 81)</td> <td>11/2015</td> <td>10/2018</td> <td colspan="16">[Gantt bar spanning from Nov 2015 to Oct 2018]</td> </tr> <tr> <td>Metas do Programa</td> <td></td> <td></td> <td colspan="16">[Gantt bar with milestones]</td> </tr> <tr> <td>Cláusula 79 - Recuperação das condições para retomada da operação da UHE Risoleta Neves (Dez/16 - formalizada impossibilidade de cumprimento desta Meta do ACORDO)</td> <td></td> <td>4/2018</td> <td colspan="16">[Gantt bar ending in Apr 2018]</td> </tr> <tr> <td>Definição do Programa</td> <td>10/2016</td> <td>11/2016</td> <td colspan="16">[Gantt bar from Oct 2016 to Nov 2016]</td> </tr> <tr> <td>Execução do Programa</td> <td>11/2015</td> <td>7/2018</td> <td colspan="16">[Gantt bar from Nov 2015 to Jul 2018]</td> </tr> <tr> <td>PF0014 - UHE Risoleta Neves - fase 1 (liberação para retomada da operação da UHE Risoleta Neves)</td> <td>11/2015</td> <td>7/2018</td> <td colspan="16">[Gantt bar from Nov 2015 to Jul 2018]</td> </tr> <tr> <td>Execução da Fase 1 para Dragagem de rejeitos nos primeiros 400m do Reservatório e reparos na infraestrutura da UHE Risoleta Neves para retomada das condições operacionais da UHE Risoleta Neves</td> <td>11/2015</td> <td>6/2017</td> <td colspan="16">[Gantt bar from Nov 2015 to Jun 2017]</td> </tr> <tr> <td>Possível Dragagem adicional de rejeitos nos primeiros 400m</td> <td></td> <td>6/2017</td> <td colspan="16">[Gantt bar ending in Jun 2017]</td> </tr> <tr> <td>Encerramento do Projeto (captura e formalização de benefícios)</td> <td></td> <td>4/2018</td> <td colspan="16">[Gantt bar ending in Apr 2018]</td> </tr> <tr> <td>Encerramento do Programa</td> <td>7/2018</td> <td>10/2018</td> <td colspan="16">[Gantt bar from Jul 2018 to Oct 2018]</td> </tr> <tr> <td>Encerramento do Programa (captura e formalização de benefícios)</td> <td>7/2018</td> <td>10/2018</td> <td colspan="16">[Gantt bar from Jul 2018 to Oct 2018]</td> </tr> </tbody> </table>						Nome da Tarefa	Início	Término	2016				2017				2018				2019				Jan	Abr	Jul	Out	Jan	Abr	Jul	Out	Jan	Abr	Jul	Out	Jan	Abr	Jul	Out	PG009-R - Programa de recuperação do Reservatório da UHE Risoleta Neves (Cláusulas 79 a 81)	11/2015	10/2018	[Gantt bar spanning from Nov 2015 to Oct 2018]																Metas do Programa			[Gantt bar with milestones]																Cláusula 79 - Recuperação das condições para retomada da operação da UHE Risoleta Neves (Dez/16 - formalizada impossibilidade de cumprimento desta Meta do ACORDO)		4/2018	[Gantt bar ending in Apr 2018]																Definição do Programa	10/2016	11/2016	[Gantt bar from Oct 2016 to Nov 2016]																Execução do Programa	11/2015	7/2018	[Gantt bar from Nov 2015 to Jul 2018]																PF0014 - UHE Risoleta Neves - fase 1 (liberação para retomada da operação da UHE Risoleta Neves)	11/2015	7/2018	[Gantt bar from Nov 2015 to Jul 2018]																Execução da Fase 1 para Dragagem de rejeitos nos primeiros 400m do Reservatório e reparos na infraestrutura da UHE Risoleta Neves para retomada das condições operacionais da UHE Risoleta Neves	11/2015	6/2017	[Gantt bar from Nov 2015 to Jun 2017]																Possível Dragagem adicional de rejeitos nos primeiros 400m		6/2017	[Gantt bar ending in Jun 2017]																Encerramento do Projeto (captura e formalização de benefícios)		4/2018	[Gantt bar ending in Apr 2018]																Encerramento do Programa	7/2018	10/2018	[Gantt bar from Jul 2018 to Oct 2018]																Encerramento do Programa (captura e formalização de benefícios)	7/2018	10/2018	[Gantt bar from Jul 2018 to Oct 2018]															
Nome da Tarefa	Início	Término	2016						2017				2018				2019																																																																																																																																																																																																																																								
			Jan	Abr	Jul	Out	Jan	Abr	Jul	Out	Jan	Abr	Jul	Out	Jan	Abr	Jul	Out																																																																																																																																																																																																																																							
PG009-R - Programa de recuperação do Reservatório da UHE Risoleta Neves (Cláusulas 79 a 81)	11/2015	10/2018	[Gantt bar spanning from Nov 2015 to Oct 2018]																																																																																																																																																																																																																																																						
Metas do Programa			[Gantt bar with milestones]																																																																																																																																																																																																																																																						
Cláusula 79 - Recuperação das condições para retomada da operação da UHE Risoleta Neves (Dez/16 - formalizada impossibilidade de cumprimento desta Meta do ACORDO)		4/2018	[Gantt bar ending in Apr 2018]																																																																																																																																																																																																																																																						
Definição do Programa	10/2016	11/2016	[Gantt bar from Oct 2016 to Nov 2016]																																																																																																																																																																																																																																																						
Execução do Programa	11/2015	7/2018	[Gantt bar from Nov 2015 to Jul 2018]																																																																																																																																																																																																																																																						
PF0014 - UHE Risoleta Neves - fase 1 (liberação para retomada da operação da UHE Risoleta Neves)	11/2015	7/2018	[Gantt bar from Nov 2015 to Jul 2018]																																																																																																																																																																																																																																																						
Execução da Fase 1 para Dragagem de rejeitos nos primeiros 400m do Reservatório e reparos na infraestrutura da UHE Risoleta Neves para retomada das condições operacionais da UHE Risoleta Neves	11/2015	6/2017	[Gantt bar from Nov 2015 to Jun 2017]																																																																																																																																																																																																																																																						
Possível Dragagem adicional de rejeitos nos primeiros 400m		6/2017	[Gantt bar ending in Jun 2017]																																																																																																																																																																																																																																																						
Encerramento do Projeto (captura e formalização de benefícios)		4/2018	[Gantt bar ending in Apr 2018]																																																																																																																																																																																																																																																						
Encerramento do Programa	7/2018	10/2018	[Gantt bar from Jul 2018 to Oct 2018]																																																																																																																																																																																																																																																						
Encerramento do Programa (captura e formalização de benefícios)	7/2018	10/2018	[Gantt bar from Jul 2018 to Oct 2018]																																																																																																																																																																																																																																																						

EMBRANCO




4.1.10 PG010 - Recuperação das demais Comunidades e Infraestruturas impactadas

ORÇAMENTO (R\$MM)					
TOTAL	REALIZADO	2016	2017	2018	2019
293,1	150,1	220,2	59,2	7,0	0,0
OBJETIVO					
<p>Executar as atividades de recuperação e reconstrução das infraestruturas danificadas pelo evento tais como:</p> <ul style="list-style-type: none">a) reestabelecimentos de acessos.b) limpeza e retirada de resíduos nas estruturas impactadas, entulho e detritos decorrentes do EVENTO.c) demolição de estruturas comprometidas remanescentes e consequente limpeza.d) reconstrução de pontes.e) drenagens.f) reconstrução ou reforma de cercas, currais e paiol.g) reconstrução ou reforma de igrejas e outros templos religiosos.h) reconstrução ou reforma de campos de futebol e espaços de prática esportiva de acesso público.i) reconstrução ou reforma de centros comunitários, praças e locais públicos de lazer.j) reconstrução ou reforma de poços artesianos e pinguelas.k) recuperação ou reforma das vias de acessos impactadas pelo EVENTO.l) contenções de taludes e encostas para acessos.m) reconstrução ou reforma das unidades habitacionais impactadas.n) reconstrução e recuperação das estruturas de educação e saúde impactadas. <p>CLÁUSULAS: 82 a 88.</p>					
STATUS ATUAL					
<ul style="list-style-type: none">• 100% da construção de pontes de cabos de aço concluídas.• 100% de abertura de acessos para sirenes da "Fase 1".• 100% dos dispositivos de drenagens mapeados foram reestabelecidos.• 100% abertura e acabamento final das estradas não pavimentadas.• 100% de asfalto recuperado em Barra Longa.• 88 casas reformadas em Barra Longa e Gesteira.• 12 currais e 4 mata burros reformados em Barra Longa.• 38 quintais finalizados em Barra Longa.• Reformas concluídas em 23 propriedades rurais e 17 espaços públicos em distritos atingidos.					

EMBRANCO


EMBRANCO



4.1.11 PG011 - Recuperação escolas e reintegração da comunidade escolar.

TOTAL	REALIZADO	ORÇAMENTO (R\$MM)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
		2016	2017	2018	2019																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
9,7	0,1	0,9	1,9	2,3	2,2																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
OBJETIVO																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
Providenciar a reconstrução, aquisição de mobiliário, equipamentos e materiais necessários às escolas impactadas de Fundão até Candonga e providenciar os meios para reintegração de seus respectivos alunos e profissionais envolvidos nas rotinas escolares. CLÁUSULAS: 89 a 94.																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
STATUS ATUAL																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
<ul style="list-style-type: none"> 100% dos estudantes (900 alunos) das áreas impactadas concluíram o ano letivo de 2015 e seguem o calendário regular de 2016. Reforma nas duas escolas de Barra Longa: E. E. Padre José Epifânio Gonçalves e E. M. José de Vasconcelos Melhoria da acessibilidade nas escolas. Maior integração da comunidade escolar por meio das atividades educativas complementares. 																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
CRONOGRAMA E METAS																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
O objetivo relacionado à reconstrução, aquisição de mobiliário, equipamentos e materiais necessários está sendo tratado nos programas de infraestrutura PG008 e PG010 e neste o foco está na reintegração da comunidade escolar.																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Nome da Tarefa</th> <th rowspan="2">Início</th> <th rowspan="2">Término</th> <th colspan="4">2016</th> <th colspan="4">2017</th> <th colspan="4">2018</th> <th colspan="4">2019</th> </tr> <tr> <th>Jan</th><th>Abr</th><th>Jul</th><th>Out</th> <th>Jan</th><th>Abr</th><th>Jul</th><th>Out</th> <th>Jan</th><th>Abr</th><th>Jul</th><th>Out</th> <th>Jan</th><th>Abr</th><th>Jul</th><th>Out</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="19"> PG011 R - Programa de Recuperação das Escolas e Reintegração da Comunidade Escolar (Cláusulas 89 a 94) </td> </tr> <tr> <td colspan="19"> Metas do Programa </td> </tr> <tr> <td colspan="19">Cláusula 89 - Conclusão de Recuperação da Escola e Reintegração da Comunidade Escolar - C</td> </tr> <tr> <td colspan="19">Cláusula 89 - Conclusão de Recuperação da Escola e Reintegração da Comunidade Escolar - P</td> </tr> <tr> <td colspan="19">Cláusula 89 - Conclusão de Recuperação da Escola e Reintegração da Comunidade Escolar - Bento Rodrigues</td> </tr> <tr> <td colspan="19">Cláusula 89 - Conclusão de Recuperação da Escola e Reintegração da Comunidade Escolar - B</td> </tr> <tr> <td colspan="19"> Definição do Programa </td> </tr> <tr> <td colspan="19"> Execução do Programa </td> </tr> <tr> <td colspan="19"> DF0083A - Recuperação das Escolas e Reintegração da Comunidade Escolar - Gesteira </td> </tr> <tr> <td colspan="19">Planejamento da Educação</td> </tr> <tr> <td colspan="19">Reintegração da Comunidade Escolar de Gesteira</td> </tr> <tr> <td colspan="19">Encerramento do Projeto</td> </tr> <tr> <td colspan="19"> DF0083B - Recuperação das Escolas e Reintegração da Comunidade Escolar - Paracatu </td> </tr> <tr> <td colspan="19">Planejamento da Educação</td> </tr> <tr> <td colspan="19">Reintegração da Comunidade Escolar de Paracatu</td> </tr> <tr> <td colspan="19">Encerramento do Projeto</td> </tr> <tr> <td colspan="19"> DF0083C - Recuperação das Escolas e Reintegração da Comunidade Escolar - Bento Rodrigues </td> </tr> <tr> <td colspan="19">Planejamento da Educação</td> </tr> <tr> <td colspan="19">Reintegração da Comunidade Escolar de Bento Rodrigues</td> </tr> <tr> <td colspan="19">Encerramento do Projeto</td> </tr> <tr> <td colspan="19"> DF0083D - Recuperação das Escolas e Reintegração da Comunidade Escolar - Barra Longa </td> </tr> <tr> <td colspan="19">Reintegração da Comunidade Escolar de Barra Longa (escopo realizado no PG010)</td> </tr> <tr> <td colspan="19">Encerramento do Projeto</td> </tr> <tr> <td colspan="19"> Processo de Monitoramento e apoio aos aspectos educacionais </td> </tr> <tr> <td colspan="19">Processo de acessibilidade dos alunos às escolas temporárias, capacitação de profissionais de educação para situação de emergência e apoio psicopedagógico para alunos e profissionais das escolas impactadas</td> </tr> <tr> <td colspan="19"> Encerramento do Programa </td> </tr> <tr> <td colspan="19">Encerramento do Programa (captura e formalização de benefícios)</td> </tr> </tbody> </table>						Nome da Tarefa	Início	Término	2016				2017				2018				2019				Jan	Abr	Jul	Out	Jan	Abr	Jul	Out	Jan	Abr	Jul	Out	Jan	Abr	Jul	Out	PG011 R - Programa de Recuperação das Escolas e Reintegração da Comunidade Escolar (Cláusulas 89 a 94)																			Metas do Programa																			Cláusula 89 - Conclusão de Recuperação da Escola e Reintegração da Comunidade Escolar - C																			Cláusula 89 - Conclusão de Recuperação da Escola e Reintegração da Comunidade Escolar - P																			Cláusula 89 - Conclusão de Recuperação da Escola e Reintegração da Comunidade Escolar - Bento Rodrigues																			Cláusula 89 - Conclusão de Recuperação da Escola e Reintegração da Comunidade Escolar - B																			Definição do Programa																			Execução do Programa																			DF0083A - Recuperação das Escolas e Reintegração da Comunidade Escolar - Gesteira																			Planejamento da Educação																			Reintegração da Comunidade Escolar de Gesteira																			Encerramento do Projeto																			DF0083B - Recuperação das Escolas e Reintegração da Comunidade Escolar - Paracatu																			Planejamento da Educação																			Reintegração da Comunidade Escolar de Paracatu																			Encerramento do Projeto																			DF0083C - Recuperação das Escolas e Reintegração da Comunidade Escolar - Bento Rodrigues																			Planejamento da Educação																			Reintegração da Comunidade Escolar de Bento Rodrigues																			Encerramento do Projeto																			DF0083D - Recuperação das Escolas e Reintegração da Comunidade Escolar - Barra Longa																			Reintegração da Comunidade Escolar de Barra Longa (escopo realizado no PG010)																			Encerramento do Projeto																			Processo de Monitoramento e apoio aos aspectos educacionais																			Processo de acessibilidade dos alunos às escolas temporárias, capacitação de profissionais de educação para situação de emergência e apoio psicopedagógico para alunos e profissionais das escolas impactadas																			Encerramento do Programa																			Encerramento do Programa (captura e formalização de benefícios)																		
Nome da Tarefa	Início	Término	2016						2017				2018				2019																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
			Jan	Abr	Jul	Out	Jan	Abr	Jul	Out	Jan	Abr	Jul	Out	Jan	Abr	Jul	Out																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
PG011 R - Programa de Recuperação das Escolas e Reintegração da Comunidade Escolar (Cláusulas 89 a 94)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
Metas do Programa																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
Cláusula 89 - Conclusão de Recuperação da Escola e Reintegração da Comunidade Escolar - C																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
Cláusula 89 - Conclusão de Recuperação da Escola e Reintegração da Comunidade Escolar - P																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
Cláusula 89 - Conclusão de Recuperação da Escola e Reintegração da Comunidade Escolar - Bento Rodrigues																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
Cláusula 89 - Conclusão de Recuperação da Escola e Reintegração da Comunidade Escolar - B																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
Definição do Programa																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
Execução do Programa																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
DF0083A - Recuperação das Escolas e Reintegração da Comunidade Escolar - Gesteira																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
Planejamento da Educação																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
Reintegração da Comunidade Escolar de Gesteira																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
Encerramento do Projeto																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
DF0083B - Recuperação das Escolas e Reintegração da Comunidade Escolar - Paracatu																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
Planejamento da Educação																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
Reintegração da Comunidade Escolar de Paracatu																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
Encerramento do Projeto																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
DF0083C - Recuperação das Escolas e Reintegração da Comunidade Escolar - Bento Rodrigues																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
Planejamento da Educação																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
Reintegração da Comunidade Escolar de Bento Rodrigues																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
Encerramento do Projeto																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
DF0083D - Recuperação das Escolas e Reintegração da Comunidade Escolar - Barra Longa																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
Reintegração da Comunidade Escolar de Barra Longa (escopo realizado no PG010)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
Encerramento do Projeto																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
Processo de Monitoramento e apoio aos aspectos educacionais																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
Processo de acessibilidade dos alunos às escolas temporárias, capacitação de profissionais de educação para situação de emergência e apoio psicopedagógico para alunos e profissionais das escolas impactadas																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
Encerramento do Programa																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
Encerramento do Programa (captura e formalização de benefícios)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									


EMBRANCO



4.1.12 PG012 - Memória histórica, cultural e artística

ORÇAMENTO (R\$MM)											
TOTAL	REALIZADO	2016	2017	2018	2019						
34,8	3,3	14,6	11,4	3,2	2,5						
OBJETIVO											
Recuperar bens culturais de natureza material e preservar patrimônio cultural das comunidades de Bento Rodrigues, Paracatu de Baixo e Gesteira atingidas pelo EVENTO. CLÁUSULAS: 95 a 100.											
STATUS ATUAL											
Coleta de aproximadamente 1672 peças sacras (419 na arquidiocese e 1617 reserva técnica) e 1312 capacitações no âmbito da temática arqueológica.											
CRONOGRAMA E METAS											
Será realizado um diagnóstico para definir o programa até ago/17, onde projetos e processos necessários para esta preservação serão apresentados e conduzidos por 60 meses. Além disso, em virtude da necessidade de resgate e salvaguarda de bens materiais, a FUNDAÇÃO dará continuidade a este processo até a definição da solução definitiva que será apontada pelo diagnóstico.											
Nome da Tarefa		Início	Término	2016		2017		2018		2019	
PG012-R - Programa de Preservação da Memória Histórica, Cultural e Artística (Cláusulas 95 a 100)		7/2016	10/2022	Jan	Fev	Mar	Abr	Maio	Jun	Jul	Ago
Metas do Programa											
Cláusula 100 - Conclusão da recuperação dos bens materiais e imateriais			7/2020								
Definição do Programa		3/2016	8/2017								
Execução do Programa		2/2016	7/2022								
Processo de ações emergenciais para resgate e salvaguarda de bens materiais		2/2016	7/2017								
Processo de ações emergenciais para resgate e salvaguarda de bens materiais		2/2016	7/2017								
Processo/Projetos para recuperação de bens materiais e imateriais (a definir)		7/2017	7/2022								
Processo/Projetos para recuperação de bens materiais e imateriais (3 anos para conclusão das ações referentes aos bens materiais e imateriais - 2 anos de		7/2017	7/2022								
Encerramento do Programa		7/2022	10/2022								
Encerramento do Programa (captura e formalização de benefícios)		7/2022	10/2022								

EMBRANCO



4.1.13 PG013 - Turismo, cultura, esporte e lazer

ORÇAMENTO (R\$MM)																																																																																																																																																																																																																																																				
TOTAL	REALIZADO	2016	2017	2018	2019																																																																																																																																																																																																																																															
18,3	0,0	1,6	6,4	5,0	2,5																																																																																																																																																																																																																																															
OBJETIVO																																																																																																																																																																																																																																																				
Realizar o diagnóstico de impacto no turismo, cultura, esporte e lazer que deverá nortear a estruturação de projetos e processos para fomento dessas atividades nas localidades que tiverem impactos apontados. CLÁUSULAS: 101 a 105.																																																																																																																																																																																																																																																				
STATUS ATUAL																																																																																																																																																																																																																																																				
<ul style="list-style-type: none"> • Detalhamento do Programa e definição do Termo de Referência e demais documentos licitatórios. • Apoio emergencial às áreas mais afetadas no tema objeto do Programa (Mariana e Linhares – Regência). • Contato formal com os 40 municípios da área de abrangência socioeconômica informando do futuro próximo dos trabalhos por meio de consultoria especializada e encaminhando questionário para coleta de informações prévias. • Recebimento das propostas técnicas para realização do diagnóstico em 17/08 (vendedor list : 10 empresas. Propostas Recebidas: 5. 																																																																																																																																																																																																																																																				
CRONOGRAMA E METAS																																																																																																																																																																																																																																																				
Excepcionalmente, a FUNDAÇÃO poderá apoiar iniciativas prévias ao diagnóstico, previsto num processo emergencial para tal finalidade.																																																																																																																																																																																																																																																				
<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Nome do Tarefa</th> <th rowspan="2">Início</th> <th rowspan="2">Término</th> <th colspan="4">2016</th> <th colspan="4">2017</th> <th colspan="4">2018</th> <th colspan="4">2019</th> </tr> <tr> <th>Jan</th> <th>Feb</th> <th>Mar</th> <th>Out</th> <th>Jan</th> <th>Feb</th> <th>Mar</th> <th>Out</th> <th>Jan</th> <th>Feb</th> <th>Mar</th> <th>Out</th> <th>Jan</th> <th>Feb</th> <th>Mar</th> <th>Out</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>PG013-RC - Programa de apoio ao turismo, cultura, esporte e lazer (Cláusulas 101 a 105)</td> <td>4/2016</td> <td>6/2017</td> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> <tr> <td colspan="6">• Metas do Programa</td> </tr> <tr> <td>Cláusula 102 - Diagnóstico de impacto no turismo, cultura, esporte e lazer</td> <td></td> <td>3/2017</td> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> <tr> <td>Cláusula 105 - Encerramento das ações de fomento de turismo, cultura, esporte e lazer</td> <td></td> <td>3/2022</td> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> <tr> <td colspan="6">• Definição do Programa</td> </tr> <tr> <td>Definição do Programa</td> <td>9/2016</td> <td>3/2017</td> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> <tr> <td colspan="6">• Execução do Programa</td> </tr> <tr> <td>Processo de ações emergenciais para apoio ao turismo, cultura, esporte e lazer</td> <td>4/2016</td> <td>3/2017</td> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> <tr> <td>Processo de ações emergenciais necessárias para apoiar iniciativas prévias ao diagnóstico (depende de aprovação da Fundação e CF)</td> <td>4/2016</td> <td>3/2017</td> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> <tr> <td>Processos/Projetos de fomento ao turismo, cultura, esporte e lazer (a definir após Diagn)</td> <td>3/2017</td> <td>3/2022</td> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> <tr> <td>Processos/Projetos a serem definidos após o diagnóstico (60 meses)</td> <td>3/2017</td> <td>3/2022</td> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> <tr> <td colspan="6">• Encerramento do Programa</td> </tr> <tr> <td>Encerramento do Programa (captura e formalização de benefícios)</td> <td>3/2022</td> <td>6/2022</td> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> </tbody> </table>						Nome do Tarefa	Início	Término	2016				2017				2018				2019				Jan	Feb	Mar	Out	Jan	Feb	Mar	Out	Jan	Feb	Mar	Out	Jan	Feb	Mar	Out	PG013-RC - Programa de apoio ao turismo, cultura, esporte e lazer (Cláusulas 101 a 105)	4/2016	6/2017																		• Metas do Programa						Cláusula 102 - Diagnóstico de impacto no turismo, cultura, esporte e lazer		3/2017																		Cláusula 105 - Encerramento das ações de fomento de turismo, cultura, esporte e lazer		3/2022																		• Definição do Programa						Definição do Programa	9/2016	3/2017																		• Execução do Programa						Processo de ações emergenciais para apoio ao turismo, cultura, esporte e lazer	4/2016	3/2017																		Processo de ações emergenciais necessárias para apoiar iniciativas prévias ao diagnóstico (depende de aprovação da Fundação e CF)	4/2016	3/2017																		Processos/Projetos de fomento ao turismo, cultura, esporte e lazer (a definir após Diagn)	3/2017	3/2022																		Processos/Projetos a serem definidos após o diagnóstico (60 meses)	3/2017	3/2022																		• Encerramento do Programa						Encerramento do Programa (captura e formalização de benefícios)	3/2022	6/2022																	
Nome do Tarefa	Início	Término	2016						2017				2018				2019																																																																																																																																																																																																																																			
			Jan	Feb	Mar	Out	Jan	Feb	Mar	Out	Jan	Feb	Mar	Out	Jan	Feb	Mar	Out																																																																																																																																																																																																																																		
PG013-RC - Programa de apoio ao turismo, cultura, esporte e lazer (Cláusulas 101 a 105)	4/2016	6/2017																																																																																																																																																																																																																																																		
• Metas do Programa																																																																																																																																																																																																																																																				
Cláusula 102 - Diagnóstico de impacto no turismo, cultura, esporte e lazer		3/2017																																																																																																																																																																																																																																																		
Cláusula 105 - Encerramento das ações de fomento de turismo, cultura, esporte e lazer		3/2022																																																																																																																																																																																																																																																		
• Definição do Programa																																																																																																																																																																																																																																																				
Definição do Programa	9/2016	3/2017																																																																																																																																																																																																																																																		
• Execução do Programa																																																																																																																																																																																																																																																				
Processo de ações emergenciais para apoio ao turismo, cultura, esporte e lazer	4/2016	3/2017																																																																																																																																																																																																																																																		
Processo de ações emergenciais necessárias para apoiar iniciativas prévias ao diagnóstico (depende de aprovação da Fundação e CF)	4/2016	3/2017																																																																																																																																																																																																																																																		
Processos/Projetos de fomento ao turismo, cultura, esporte e lazer (a definir após Diagn)	3/2017	3/2022																																																																																																																																																																																																																																																		
Processos/Projetos a serem definidos após o diagnóstico (60 meses)	3/2017	3/2022																																																																																																																																																																																																																																																		
• Encerramento do Programa																																																																																																																																																																																																																																																				
Encerramento do Programa (captura e formalização de benefícios)	3/2022	6/2022																																																																																																																																																																																																																																																		


EMBRANCO



4.1.14 PG014 - Saúde física e mental da população impactada

ORÇAMENTO (R\$MM)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
TOTAL	REALIZADO	2016	2017	2018	2019																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
162,6	10,7	23,8	41,0	40,1	26,7																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
OBJETIVO																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
Desenvolver atividades de apoio à saúde física e mental dos IMPACTADOS e desenvolver estudo epidemiológico e toxicológico para identificar o perfil epidemiológico e sanitário retrospectivo, atual e prospectivo dos moradores de Mariana até a foz do Rio Doce, de forma a avaliar riscos e correlações decorrentes do EVENTO. CLÁUSULAS: 106 a 112.																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
STATUS ATUAL																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
<ul style="list-style-type: none"> Cumprimento do cronograma previsto nos planos das Secretarias de Saúde e Desenvolvimento Social de Mariana e de Saúde de Barra Longa: 309 ações levantadas, com 44 finalizadas e 265 no prazo (14% de evolução). Taxa de incidência e prevalência de doenças: mapa do perfil epidemiológico retrospectivo. 																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
CRONOGRAMA E METAS																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
A premissa é que os estudos sejam executados até nov/25 com informações geradas para subsidiar ações de apoio à saúde durante o período previsto.																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Nome da Tarefa</th> <th rowspan="2">Início</th> <th rowspan="2">Término</th> <th colspan="4">2016</th> <th colspan="4">2017</th> <th colspan="4">2018</th> <th colspan="4">2019</th> </tr> <tr> <th>Jan</th> <th>Feb</th> <th>Mar</th> <th>Out</th> <th>Jan</th> <th>Feb</th> <th>Mar</th> <th>Out</th> <th>Jan</th> <th>Feb</th> <th>Mar</th> <th>Out</th> <th>Jan</th> <th>Feb</th> <th>Mar</th> <th>Out</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="19">PG014.R - Programa de Apoio à Saúde Física e Mental da População Impactada (Cláusulas 10, 11/2015 - 11/2025)</td> </tr> <tr> <td colspan="19">- Metas do Programa</td> </tr> <tr> <td colspan="19">Cláusula 110 - Encerramento do Processo de apoio à Saúde Física e Mental</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>3/2019</td> <td colspan="16"></td> <td>62/03</td> </tr> <tr> <td colspan="19">Cláusula 111 - Encerramento do Estudo epidemiológico e toxicológico</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>11/2025</td> <td colspan="16"></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="19">Definição do Programa</td> </tr> <tr> <td></td> <td>9/2016</td> <td>10/2016</td> <td colspan="16"></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="19">- Execução do Programa</td> </tr> <tr> <td colspan="19">- Processo de apoio à saúde física e mental dos IMPACTADOS</td> </tr> <tr> <td></td> <td>11/2015</td> <td>11/2025</td> <td colspan="16"></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="19">Ações na área de atenção primária/secundária, vigilância em saúde, assistência farmacêutica, laboratorial e atenção em saúde mental (36 meses)</td> </tr> <tr> <td></td> <td>11/2015</td> <td>3/2019</td> <td colspan="16"></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="19">- Processo/Estudo epidemiológico e toxicológico das regiões impactadas</td> </tr> <tr> <td></td> <td>6/2016</td> <td>11/2025</td> <td colspan="16"></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="19">Pesquisa de campo de natureza quali-quantitativa, exploratória e descritiva com mapeamento de perfil epidemiológico e sanitário (10 anos antes e após o EVENTO)</td> </tr> <tr> <td></td> <td>6/2016</td> <td>11/2025</td> <td colspan="16"></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="19">- Encerramento do Programa</td> </tr> <tr> <td></td> <td>8/2025</td> <td>11/2025</td> <td colspan="16"></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="19">Encerramento do Programa (captura e formalização de benefícios)</td> </tr> <tr> <td></td> <td>8/2025</td> <td>11/2025</td> <td colspan="16"></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>							Nome da Tarefa	Início	Término	2016				2017				2018				2019				Jan	Feb	Mar	Out	Jan	Feb	Mar	Out	Jan	Feb	Mar	Out	Jan	Feb	Mar	Out	PG014.R - Programa de Apoio à Saúde Física e Mental da População Impactada (Cláusulas 10, 11/2015 - 11/2025)																			- Metas do Programa																			Cláusula 110 - Encerramento do Processo de apoio à Saúde Física e Mental																					3/2019																	62/03	Cláusula 111 - Encerramento do Estudo epidemiológico e toxicológico																					11/2025																		Definição do Programa																				9/2016	10/2016																		- Execução do Programa																			- Processo de apoio à saúde física e mental dos IMPACTADOS																				11/2015	11/2025																		Ações na área de atenção primária/secundária, vigilância em saúde, assistência farmacêutica, laboratorial e atenção em saúde mental (36 meses)																				11/2015	3/2019																		- Processo/Estudo epidemiológico e toxicológico das regiões impactadas																				6/2016	11/2025																		Pesquisa de campo de natureza quali-quantitativa, exploratória e descritiva com mapeamento de perfil epidemiológico e sanitário (10 anos antes e após o EVENTO)																				6/2016	11/2025																		- Encerramento do Programa																				8/2025	11/2025																		Encerramento do Programa (captura e formalização de benefícios)																				8/2025	11/2025																	
Nome da Tarefa	Início	Término	2016							2017				2018				2019																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
			Jan	Feb	Mar	Out	Jan	Feb	Mar	Out	Jan	Feb	Mar	Out	Jan	Feb	Mar	Out																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
PG014.R - Programa de Apoio à Saúde Física e Mental da População Impactada (Cláusulas 10, 11/2015 - 11/2025)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
- Metas do Programa																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
Cláusula 110 - Encerramento do Processo de apoio à Saúde Física e Mental																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
		3/2019																	62/03																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
Cláusula 111 - Encerramento do Estudo epidemiológico e toxicológico																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
		11/2025																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
Definição do Programa																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
	9/2016	10/2016																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
- Execução do Programa																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
- Processo de apoio à saúde física e mental dos IMPACTADOS																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
	11/2015	11/2025																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
Ações na área de atenção primária/secundária, vigilância em saúde, assistência farmacêutica, laboratorial e atenção em saúde mental (36 meses)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
	11/2015	3/2019																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
- Processo/Estudo epidemiológico e toxicológico das regiões impactadas																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
	6/2016	11/2025																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
Pesquisa de campo de natureza quali-quantitativa, exploratória e descritiva com mapeamento de perfil epidemiológico e sanitário (10 anos antes e após o EVENTO)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
	6/2016	11/2025																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
- Encerramento do Programa																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
	8/2025	11/2025																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
Encerramento do Programa (captura e formalização de benefícios)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
	8/2025	11/2025																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															


EMBRANCO



4.1.15 PG015 - Tecnologias Socioeconômicas

ORÇAMENTO (R\$MM)																																																																																																																																																																																																
TOTAL	REALIZADO	2016	2017	2018	2019																																																																																																																																																																																											
7,6	0,0	0,0	0,1	1,1	1,1																																																																																																																																																																																											
OBJETIVO																																																																																																																																																																																																
Fomentar e financiar a produção de conhecimento relacionado à recuperação das áreas impactadas pelo desastre, através da criação e fortalecimento de linhas de pesquisa de tecnologias aplicadas, com internalização das tecnologias geradas para o processo de recuperação. CLÁUSULAS: 113 a 115.																																																																																																																																																																																																
STATUS ATUAL																																																																																																																																																																																																
CRONOGRAMA E METAS																																																																																																																																																																																																
<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Nome da Tarefa</th> <th rowspan="2">Início</th> <th rowspan="2">Término</th> <th colspan="4">2016</th> <th colspan="4">2017</th> <th colspan="4">2018</th> <th colspan="4">2019</th> </tr> <tr> <th>Jan</th> <th>Abr</th> <th>Jul</th> <th>Out</th> <th>Jan</th> <th>Abr</th> <th>Jul</th> <th>Out</th> <th>Jan</th> <th>Abr</th> <th>Jul</th> <th>Out</th> <th>Jan</th> <th>Abr</th> <th>Jul</th> <th>Out</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>PG015-C - Programa de Apoio à Pesquisa para Desenvolvimento e Utilização de Tecnologias Socioeconômicas Aplicadas à Remediação dos Impactos, de natureza compensatória (Cláusulas 113 à 115)</td> <td>17/2016</td> <td>1/2018</td> <td colspan="16">[Gantt chart bars]</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Metas do Programa</td> <td colspan="16"> </td> </tr> <tr> <td colspan="3">Cláusula 113 - Conclusão da Definição e Formalização do Programa junto ao CF</td> <td colspan="16"> </td> </tr> <tr> <td>Definição do Programa</td> <td>17/2016</td> <td>10/2017</td> <td colspan="16"> </td> </tr> <tr> <td colspan="3">Execução do Programa (a definir)</td> <td colspan="16"> </td> </tr> <tr> <td colspan="3">Ações compensatórias para este programa deverão ser definidas após a Definição do Programa</td> <td colspan="16"> </td> </tr> <tr> <td colspan="3">Encerramento do Programa</td> <td colspan="16"> </td> </tr> <tr> <td>Encerramento do Programa (captura e formalização de benefícios)</td> <td>10/2017</td> <td>1/2018</td> <td colspan="16"> </td> </tr> </tbody> </table>						Nome da Tarefa	Início	Término	2016				2017				2018				2019				Jan	Abr	Jul	Out	Jan	Abr	Jul	Out	Jan	Abr	Jul	Out	Jan	Abr	Jul	Out	PG015-C - Programa de Apoio à Pesquisa para Desenvolvimento e Utilização de Tecnologias Socioeconômicas Aplicadas à Remediação dos Impactos, de natureza compensatória (Cláusulas 113 à 115)	17/2016	1/2018	[Gantt chart bars]																Metas do Programa																			Cláusula 113 - Conclusão da Definição e Formalização do Programa junto ao CF																			Definição do Programa	17/2016	10/2017																	Execução do Programa (a definir)																			Ações compensatórias para este programa deverão ser definidas após a Definição do Programa																			Encerramento do Programa																			Encerramento do Programa (captura e formalização de benefícios)	10/2017	1/2018																
Nome da Tarefa	Início	Término	2016						2017				2018				2019																																																																																																																																																																															
			Jan	Abr	Jul	Out	Jan	Abr	Jul	Out	Jan	Abr	Jul	Out	Jan	Abr	Jul	Out																																																																																																																																																																														
PG015-C - Programa de Apoio à Pesquisa para Desenvolvimento e Utilização de Tecnologias Socioeconômicas Aplicadas à Remediação dos Impactos, de natureza compensatória (Cláusulas 113 à 115)	17/2016	1/2018	[Gantt chart bars]																																																																																																																																																																																													
Metas do Programa																																																																																																																																																																																																
Cláusula 113 - Conclusão da Definição e Formalização do Programa junto ao CF																																																																																																																																																																																																
Definição do Programa	17/2016	10/2017																																																																																																																																																																																														
Execução do Programa (a definir)																																																																																																																																																																																																
Ações compensatórias para este programa deverão ser definidas após a Definição do Programa																																																																																																																																																																																																
Encerramento do Programa																																																																																																																																																																																																
Encerramento do Programa (captura e formalização de benefícios)	10/2017	1/2018																																																																																																																																																																																														


EMBRANCO



4.1.16 PG016 - Retomada das Atividades Aquícolas e Pesqueiras

ORÇAMENTO (R\$MM)																																																																																																																																																																																																
TOTAL	REALIZADO	2016	2017	2018	2019																																																																																																																																																																																											
10,2	0,0	0,0	0,0	6,3	2,9																																																																																																																																																																																											
OBJETIVO																																																																																																																																																																																																
<p>Recomposição das áreas produtivas e das condições para produção dos pescadores iguais ou melhores as condições anteriores a passagem da pluma; Elaborar plano de recuperação de atividades de aquicultura e pesca impactadas; Regularização da situação de pescadores não registrados; Prestar assistência técnica aos pescadores impactados pelo EVENTO e às suas respectivas cooperativas e associações, de modo a viabilizar a retomada de suas atividades; Ofertas de cursos de qualificação profissional em outras atividades e realocação em casos de retomada impossível da atividade de pesca. O presente programa também se aplica aos areeiros IMPACTADOS, desde que legalmente autorizados para a atividade. O plano de recuperação de atividades de aquicultura impactadas deverá ser articulado com os estudos ambientais. CLÁUSULAS: 116 a 123.</p>																																																																																																																																																																																																
STATUS ATUAL																																																																																																																																																																																																
<ul style="list-style-type: none"> • Cartões entregues pelo PG021: 5.294 Pescadores, 136 areeiros e 136 marisqueiros. • Contratação de consultoria para elaboração de TR. 																																																																																																																																																																																																
CRONOGRAMA E METAS																																																																																																																																																																																																
<p>A fase de execução terá duração de 24 meses e, em virtude da necessidade da melhoria da qualidade da água e para maior efetividade do programa, a realização desta fase está prevista entre mar/18 e mar/20. Ainda assim, é prevista a conclusão da fase de definição do programa para mar/17, o que possibilitará a eventual antecipação de ações em 2017 que possibilitem a retomada de potenciais atividades econômicas que beneficiem os IMPACTADOS no âmbito desse programa.</p>																																																																																																																																																																																																
<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Nome do Evento</th> <th rowspan="2">Início</th> <th rowspan="2">Término</th> <th colspan="4">2016</th> <th colspan="4">2017</th> <th colspan="4">2018</th> <th colspan="4">2019</th> </tr> <tr> <th>Jan</th> <th>Apr</th> <th>Jul</th> <th>Out</th> <th>Jan</th> <th>Apr</th> <th>Jul</th> <th>Out</th> <th>Jan</th> <th>Apr</th> <th>Jul</th> <th>Out</th> <th>Jan</th> <th>Apr</th> <th>Jul</th> <th>Out</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="19"> PG016-R - Programa de Retomada das Atividades Aquícolas e Pesqueiras (Cláusulas 116 à 123) 3/2017 5/2020 </td> </tr> <tr> <td colspan="19"> Metas do Programa </td> </tr> <tr> <td colspan="19"> Cláusula 122 - Emissão do Plano de Retomada das Atividades Aquícolas e Pesqueiras (Definição do Programa) 4/2017 </td> </tr> <tr> <td colspan="19"> Definição do Programa 3/2017 4/2017 </td> </tr> <tr> <td colspan="19"> Execução do Programa </td> </tr> <tr> <td colspan="19"> Projeções/Projetos para retomada das atividades aquícolas e pesqueiras (24 meses previstos no ACORDO para qualificação e assistência técnica) 3/2018 3/2020 </td> </tr> <tr> <td colspan="19"> Encerramento do Programa 3/2020 5/2020 </td> </tr> <tr> <td colspan="19"> Encerramento do Programa (captura e formalização de benefícios) 3/2020 5/2020 </td> </tr> </tbody> </table>						Nome do Evento	Início	Término	2016				2017				2018				2019				Jan	Apr	Jul	Out	Jan	Apr	Jul	Out	Jan	Apr	Jul	Out	Jan	Apr	Jul	Out	PG016-R - Programa de Retomada das Atividades Aquícolas e Pesqueiras (Cláusulas 116 à 123) 3/2017 5/2020																			Metas do Programa																			Cláusula 122 - Emissão do Plano de Retomada das Atividades Aquícolas e Pesqueiras (Definição do Programa) 4/2017																			Definição do Programa 3/2017 4/2017																			Execução do Programa																			Projeções/Projetos para retomada das atividades aquícolas e pesqueiras (24 meses previstos no ACORDO para qualificação e assistência técnica) 3/2018 3/2020																			Encerramento do Programa 3/2020 5/2020																			Encerramento do Programa (captura e formalização de benefícios) 3/2020 5/2020																		
Nome do Evento	Início	Término	2016						2017				2018				2019																																																																																																																																																																															
			Jan	Apr	Jul	Out	Jan	Apr	Jul	Out	Jan	Apr	Jul	Out	Jan	Apr	Jul	Out																																																																																																																																																																														
PG016-R - Programa de Retomada das Atividades Aquícolas e Pesqueiras (Cláusulas 116 à 123) 3/2017 5/2020																																																																																																																																																																																																
Metas do Programa																																																																																																																																																																																																
Cláusula 122 - Emissão do Plano de Retomada das Atividades Aquícolas e Pesqueiras (Definição do Programa) 4/2017																																																																																																																																																																																																
Definição do Programa 3/2017 4/2017																																																																																																																																																																																																
Execução do Programa																																																																																																																																																																																																
Projeções/Projetos para retomada das atividades aquícolas e pesqueiras (24 meses previstos no ACORDO para qualificação e assistência técnica) 3/2018 3/2020																																																																																																																																																																																																
Encerramento do Programa 3/2020 5/2020																																																																																																																																																																																																
Encerramento do Programa (captura e formalização de benefícios) 3/2020 5/2020																																																																																																																																																																																																

EMBRANCO




4.1.17 PG017 - Retomada das Atividades Agropecuárias

ORÇAMENTO (R\$MM)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
TOTAL	REALIZADO	2016	2017	2018	2019																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
125,5	3,5	18,2	52,1	27,8	14,9																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
OBJETIVO																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
Disponibilização de área aos produtores que tiveram suas atividades agropecuárias permanentemente inviabilizadas em decorrência do EVENTO, equivalente à SITUAÇÃO ANTERIOR; Recomposição das áreas produtivas passíveis de restauração e das condições para produzir conforme SITUAÇÃO ANTERIOR, incluindo solo, animais, equipamentos e instalações; Recuperação de pastagens nas áreas impactadas, quando tecnicamente viável; Formação de pastagens equivalentes em outras áreas da propriedade em substituição às pastagens tecnicamente não recuperáveis; Substituição de pastagens por outras fontes de alimentação animal com maior produtividade que possam ser cultivadas na propriedade impactada; Reestabelecimento das estruturas de captação de água para irrigação e dessedentação animal impactados à SITUAÇÃO ANTERIOR ou, não sendo possível, desenvolver alternativas ao reestabelecimento das estruturas de captação de água; e Fornecimento de alimentação para animais nas propriedades rurais diretamente impactadas, até recuperação da pastagem. CLÁUSULAS: 124 a 128.																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
STATUS ATUAL																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
<ul style="list-style-type: none"> Finalizados os plantios em caráter de substituição de forragem animal em 94 propriedades. Construção de 188 km de cerca. Entrega de silagem aos produtores, sendo o acumulado de 4263t até Julho (referente aos silos construídos, foram 1.500t de silagem estocadas nas propriedades em Barra Longa e Mariana). 																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
CRONOGRAMA E METAS																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Nome da Tarefa</th> <th colspan="4">2016</th> <th colspan="4">2017</th> <th colspan="4">2018</th> <th colspan="4">2019</th> </tr> <tr> <th>Jan</th> <th>Fev</th> <th>Mar</th> <th>Out</th> <th>Jan</th> <th>Fev</th> <th>Mar</th> <th>Out</th> <th>Jan</th> <th>Fev</th> <th>Mar</th> <th>Out</th> <th>Jan</th> <th>Fev</th> <th>Mar</th> <th>Out</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="17"> PG017.R - Programa de Retomada das Atividades Agropecuárias (Cláusulas 124 a 128) </td> </tr> <tr> <td colspan="17"> Metas do Programa </td> </tr> <tr> <td>Cláusula 125f - Recomposição da alimentação animal através de plantio alternativo</td> <td colspan="16">10/2017</td> </tr> <tr> <td>Cláusula 125b - Recuperação das áreas produtivas impactadas e final da entrega de silagem</td> <td colspan="16">8/2020</td> </tr> <tr> <td>Cláusula 125c - Encerramento da assistência técnica aos produtores, cooperativas e associações devido à retomada de suas atividades</td> <td colspan="16">8/2022</td> </tr> <tr> <td colspan="17"> Definição do Programa </td> </tr> <tr> <td>Definição do Programa</td> <td colspan="16">9/2016 10/2016</td> </tr> <tr> <td colspan="17"> Execução do Programa </td> </tr> <tr> <td colspan="17"> PF0061 - Cercamento das demais propriedades afetadas </td> </tr> <tr> <td>Execução do cercamento das demais propriedades afetadas</td> <td colspan="16">4/2016 5/2017</td> </tr> <tr> <td colspan="17"> Encerramento do Projeto </td> </tr> <tr> <td>Encerramento do Projeto</td> <td colspan="16">2/2017 9/2017</td> </tr> <tr> <td colspan="17"> PF0089 - Recomposição da alimentação animal através de plantio alternativo (Cláusula 125f) </td> </tr> <tr> <td>Planejamento da Execução</td> <td colspan="16">12/2015 4/2016</td> </tr> <tr> <td>Execução da recomposição da alimentação animal através de plantio alternativo</td> <td colspan="16">1/2016 10/2017</td> </tr> <tr> <td>Encerramento do Projeto</td> <td colspan="16">10/2017 1/2018</td> </tr> <tr> <td colspan="17"> PF0141 - Reconstrução de benfeitorias e garantia de acesso a bens e serviços essenciais (Cláusula 125 a,b,c) </td> </tr> <tr> <td>Planejamento da Execução</td> <td colspan="16">6/2016 2/2017</td> </tr> <tr> <td>Reconstrução de benfeitorias e garantia de acesso a bens e serviços essenciais</td> <td colspan="16">2/2017 11/2019</td> </tr> <tr> <td>Encerramento do Projeto</td> <td colspan="16">11/2019 2/2020</td> </tr> <tr> <td colspan="17"> PF0142 - Diversificação das fontes de renda (Cláusula 125 e) </td> </tr> <tr> <td>Avaliação de Alternativas</td> <td colspan="16">6/2016 1/2017</td> </tr> <tr> <td>Definição do Escopo, incluindo implantação de até 4 unidades de referência tecnológica (I)</td> <td colspan="16">1/2017 1/2018</td> </tr> <tr> <td>Planejamento da Execução</td> <td colspan="16">1/2018 4/2018</td> </tr> <tr> <td>Execução do Projeto de Diversificação das fontes de renda</td> <td colspan="16">4/2018 2/2020</td> </tr> <tr> <td>Encerramento do Projeto</td> <td colspan="16">2/2020 5/2020</td> </tr> <tr> <td colspan="17"> PF0143 - Recuperação das áreas produtivas impactadas (Cláusula 125b parte de solo) </td> </tr> <tr> <td>Avaliação de Alternativas</td> <td colspan="16">6/2016 3/2017</td> </tr> <tr> <td>Definição do Escopo</td> <td colspan="16">3/2017 7/2017</td> </tr> <tr> <td>Planejamento da Execução</td> <td colspan="16">7/2017 11/2017</td> </tr> <tr> <td>Execução da Recuperação das áreas produtivas impactadas</td> <td colspan="16">11/2017 8/2020</td> </tr> <tr> <td>Encerramento do Projeto</td> <td colspan="16">8/2020 11/2020</td> </tr> <tr> <td colspan="17"> Processos de Monitoramento e Manutenção </td> </tr> <tr> <td>Processo de fornecimento de alimentação para animais nas propriedades rurais diretamente impactadas, até a recuperação da pastagem (Cláusula 125j)</td> <td colspan="16">11/2015 8/2022</td> </tr> <tr> <td>Processo de capacitação e assistência técnica para aumento da produtividade (conclusão 24 meses após a recuperação total das áreas produtivas - PF0143)</td> <td colspan="16">8/2016 8/2022</td> </tr> <tr> <td>Monitoramento de efetividade das ações de recuperação do solo e plantio (premissa adotada para verificação da efetividade do programa)</td> <td colspan="16">8/2020 7/2021</td> </tr> <tr> <td colspan="17"> Encerramento do Programa </td> </tr> <tr> <td>Encerramento do Programa (captura e formalização de benefícios)</td> <td colspan="16">8/2022 11/2022</td> </tr> </tbody> </table>						Nome da Tarefa	2016				2017				2018				2019				Jan	Fev	Mar	Out	Jan	Fev	Mar	Out	Jan	Fev	Mar	Out	Jan	Fev	Mar	Out	PG017.R - Programa de Retomada das Atividades Agropecuárias (Cláusulas 124 a 128)																	Metas do Programa																	Cláusula 125f - Recomposição da alimentação animal através de plantio alternativo	10/2017																Cláusula 125b - Recuperação das áreas produtivas impactadas e final da entrega de silagem	8/2020																Cláusula 125c - Encerramento da assistência técnica aos produtores, cooperativas e associações devido à retomada de suas atividades	8/2022																Definição do Programa																	Definição do Programa	9/2016 10/2016																Execução do Programa																	PF0061 - Cercamento das demais propriedades afetadas																	Execução do cercamento das demais propriedades afetadas	4/2016 5/2017																Encerramento do Projeto																	Encerramento do Projeto	2/2017 9/2017																PF0089 - Recomposição da alimentação animal através de plantio alternativo (Cláusula 125f)																	Planejamento da Execução	12/2015 4/2016																Execução da recomposição da alimentação animal através de plantio alternativo	1/2016 10/2017																Encerramento do Projeto	10/2017 1/2018																PF0141 - Reconstrução de benfeitorias e garantia de acesso a bens e serviços essenciais (Cláusula 125 a,b,c)																	Planejamento da Execução	6/2016 2/2017																Reconstrução de benfeitorias e garantia de acesso a bens e serviços essenciais	2/2017 11/2019																Encerramento do Projeto	11/2019 2/2020																PF0142 - Diversificação das fontes de renda (Cláusula 125 e)																	Avaliação de Alternativas	6/2016 1/2017																Definição do Escopo, incluindo implantação de até 4 unidades de referência tecnológica (I)	1/2017 1/2018																Planejamento da Execução	1/2018 4/2018																Execução do Projeto de Diversificação das fontes de renda	4/2018 2/2020																Encerramento do Projeto	2/2020 5/2020																PF0143 - Recuperação das áreas produtivas impactadas (Cláusula 125b parte de solo)																	Avaliação de Alternativas	6/2016 3/2017																Definição do Escopo	3/2017 7/2017																Planejamento da Execução	7/2017 11/2017																Execução da Recuperação das áreas produtivas impactadas	11/2017 8/2020																Encerramento do Projeto	8/2020 11/2020																Processos de Monitoramento e Manutenção																	Processo de fornecimento de alimentação para animais nas propriedades rurais diretamente impactadas, até a recuperação da pastagem (Cláusula 125j)	11/2015 8/2022																Processo de capacitação e assistência técnica para aumento da produtividade (conclusão 24 meses após a recuperação total das áreas produtivas - PF0143)	8/2016 8/2022																Monitoramento de efetividade das ações de recuperação do solo e plantio (premissa adotada para verificação da efetividade do programa)	8/2020 7/2021																Encerramento do Programa																	Encerramento do Programa (captura e formalização de benefícios)	8/2022 11/2022															
Nome da Tarefa	2016				2017				2018				2019																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
	Jan	Fev	Mar	Out	Jan	Fev	Mar	Out	Jan	Fev	Mar	Out	Jan	Fev	Mar	Out																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
PG017.R - Programa de Retomada das Atividades Agropecuárias (Cláusulas 124 a 128)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
Metas do Programa																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
Cláusula 125f - Recomposição da alimentação animal através de plantio alternativo	10/2017																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
Cláusula 125b - Recuperação das áreas produtivas impactadas e final da entrega de silagem	8/2020																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
Cláusula 125c - Encerramento da assistência técnica aos produtores, cooperativas e associações devido à retomada de suas atividades	8/2022																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
Definição do Programa																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
Definição do Programa	9/2016 10/2016																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
Execução do Programa																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
PF0061 - Cercamento das demais propriedades afetadas																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
Execução do cercamento das demais propriedades afetadas	4/2016 5/2017																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
Encerramento do Projeto																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
Encerramento do Projeto	2/2017 9/2017																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
PF0089 - Recomposição da alimentação animal através de plantio alternativo (Cláusula 125f)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
Planejamento da Execução	12/2015 4/2016																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
Execução da recomposição da alimentação animal através de plantio alternativo	1/2016 10/2017																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
Encerramento do Projeto	10/2017 1/2018																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
PF0141 - Reconstrução de benfeitorias e garantia de acesso a bens e serviços essenciais (Cláusula 125 a,b,c)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
Planejamento da Execução	6/2016 2/2017																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
Reconstrução de benfeitorias e garantia de acesso a bens e serviços essenciais	2/2017 11/2019																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
Encerramento do Projeto	11/2019 2/2020																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
PF0142 - Diversificação das fontes de renda (Cláusula 125 e)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
Avaliação de Alternativas	6/2016 1/2017																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
Definição do Escopo, incluindo implantação de até 4 unidades de referência tecnológica (I)	1/2017 1/2018																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
Planejamento da Execução	1/2018 4/2018																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
Execução do Projeto de Diversificação das fontes de renda	4/2018 2/2020																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
Encerramento do Projeto	2/2020 5/2020																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
PF0143 - Recuperação das áreas produtivas impactadas (Cláusula 125b parte de solo)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
Avaliação de Alternativas	6/2016 3/2017																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
Definição do Escopo	3/2017 7/2017																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
Planejamento da Execução	7/2017 11/2017																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
Execução da Recuperação das áreas produtivas impactadas	11/2017 8/2020																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
Encerramento do Projeto	8/2020 11/2020																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
Processos de Monitoramento e Manutenção																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
Processo de fornecimento de alimentação para animais nas propriedades rurais diretamente impactadas, até a recuperação da pastagem (Cláusula 125j)	11/2015 8/2022																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
Processo de capacitação e assistência técnica para aumento da produtividade (conclusão 24 meses após a recuperação total das áreas produtivas - PF0143)	8/2016 8/2022																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
Monitoramento de efetividade das ações de recuperação do solo e plantio (premissa adotada para verificação da efetividade do programa)	8/2020 7/2021																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
Encerramento do Programa																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
Encerramento do Programa (captura e formalização de benefícios)	8/2022 11/2022																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											

EMBRANCO





4.1.19 PG019 - Micro e Pequenos Negócios

ORÇAMENTO (R\$MM)																		
TOTAL	REALIZADO	2016	2017	2018	2019													
26,5	0,7	4,4	4,1	4,0	4,0													
OBJETIVO																		
Recuperação de micro e pequenos negócios no setor de comércio, serviços e produtivo impactados e localizados de Fundão até Candonga e Regência e Povoação, diretamente impactados pelo EVENTO. CLÁUSULAS: 132 a 133.																		
STATUS ATUAL																		
<ul style="list-style-type: none"> • Barra Longa: 92 Processos mapeados (33 Autônomos, 59 Comércios, 66 Processos concluídos). • Mariana: 176 Processos mapeados (120 Autônomos, 15 Comércios, 41 Produtores Rurais, 168 Processos Concluídos). 																		
CRONOGRAMA E METAS																		
Fase de execução com prazo previsto de 36 meses.																		
Nome da Tarefa	Início	Término	2016				2017				2018				2019			
			Jan	Apr	Jul	Out	Jan	Apr	Jul	Out	Jan	Apr	Jul	Out	Jan	Apr	Jul	Out
PG019-R - Programa de Recuperação de Micro e Pequenos Negócios no Setor de Comércio, Serviços e Produtivo (Cláusulas 132 e 133)	17/2015	6/2020																
→ Metas do Programa																		
Cláusula 132 - Término das ações de recuperação de micro e pequenos negócios no setor de comércio, serviços e produtivo localizados de Fundão até Candonga e Regência e Povoação (24 meses após aprovação do ORÇAMENTO da FUNDACÃO)		8/2018	◆ 92,0%															
Cláusula 133 - Término da incubação de novos negócios em substituição aos anteriores em caso de impossibilidade de retomada das atividades originais		3/2020																
Definição do Programa	10/2016	3/2017																
→ Execução do Programa																		
Processo de recuperação de micro e pequenos negócios	12/2015	3/2020																
Processo Emergencial de recuperação de micro e pequenos negócios no setor de comércio, serviços e produtivo localizados de Fundão até Candonga e Regência e Povoação	12/2015	3/2020																
Processo de recuperação de micro e pequenos negócios no setor de comércio, serviços e produtivo localizados de Fundão até Candonga e Regência e Povoação	3/2017	7/2018																
Processo de incubação de novos negócios em substituição aos anteriores em caso de impossibilidade de retomada das atividades originais (24 meses após formalização do	3/2017	3/2020																
→ Encerramento do Programa																		
Encerramento do Programa (captura e formalização de benefícios)	3/2020	6/2020																

EMBRANCO


EM BRANCO



4.1.21 PG021 - Auxílio Financeiro Emergencial

ORÇAMENTO (R\$MM)														
TOTAL	REALIZADO	2016	2017	2018	2019									
464,1	124,4	202,9	113,6	81,9	40,9									
OBJETIVO														
Prestar auxílio financeiro emergencial à população impactada que tenha tido comprometimento de sua renda em razão de interrupção de suas atividades produtivas ou econômicas em decorrência do evento, até o restabelecimento das condições para retomada das atividades produtivas ou econômicas. CLÁUSULAS: 137 a 140.														
STATUS ATUAL														
<ul style="list-style-type: none"> Elegíveis: 7.969. Cartões confeccionados: 8.021. Cartões entregues: 7.531. Abrangência territorial: 38 municípios da Bacia do Rio Doce, área costeira, Mariana e Barra Longa. 														
CRONOGRAMA E METAS														
Este programa foi iniciado logo após o EVENTO e ficará ativo até que as condições pré-existentes sejam restabelecidas.														
Nome do Tarefa		Início		Término										
		2015		2017										
		2018		2019										
		Jan	Fev	Mar	Apr	Ma	Jun	Jul	Ago	Sep	Out	Nov	Dez	
PG021-R - Programa de Auxílio Financeiro Emergencial aos IMPACTADOS (Cláusulas 137 à 140)		11/2015											9/2020	
Metas do Programa														
Cláusula 140 - Retomada das atividades econômicas dos IMPACTADOS e encerramento do auxílio financeiro mensal		6/2020												
Definição do Programa		9/2016											10/2016	
Execução do Programa		11/2015											6/2020	
Processo de pagamento de auxílio financeiro emergencial (até retomada das atividades econômicas originais dos IMPACTADOS)		11/2015											6/2020	
Encerramento do Programa		6/2020												9/2020
Encerramento do Programa (captura e formalização de benefícios)		6/2020												9/2020


EMBRANCO



4.1.22 PG042 - Ressarcimento gastos públicos extraordinários

ORÇAMENTO (R\$MM)																																																																																																																																																																																																																																					
TOTAL	REALIZADO	2016	2017	2018	2019																																																																																																																																																																																																																																
29,4	0,0	0,00	29,4	0,00	0,00																																																																																																																																																																																																																																
OBJETIVO																																																																																																																																																																																																																																					
Ressarcir os compromitentes pelos gastos públicos extraordinários decorrentes do evento. CLÁUSULAS: 141 a 143.																																																																																																																																																																																																																																					
STATUS ATUAL																																																																																																																																																																																																																																					
Análise do Termo e desenho do macroprocesso e fluxo do Programa.																																																																																																																																																																																																																																					
CRONOGRAMA E METAS																																																																																																																																																																																																																																					
<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Nome da Tarefa</th> <th rowspan="2">Inicio</th> <th rowspan="2">Termino</th> <th colspan="4">2016</th> <th colspan="4">2017</th> <th colspan="4">2018</th> <th colspan="4">2019</th> </tr> <tr> <th>Jan</th> <th>Abr</th> <th>Jul</th> <th>Out</th> <th>Jan</th> <th>Abr</th> <th>Jul</th> <th>Out</th> <th>Jan</th> <th>Abr</th> <th>Jul</th> <th>Out</th> <th>Jan</th> <th>Abr</th> <th>Jul</th> <th>Out</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>PG042-R - Programa de Ressarcimento dos gastos públicos extraordinários dos COMPROMITENTES (Cláusulas 141 à 143)</td> <td>6/2016</td> <td>12/2017</td> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> <tr> <td>• Metas do Programa</td> <td>12/2017</td> <td>12/2017</td> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> <tr> <td>Cláusula 141 - Conclusão do Ressarcimento dos COMPROMITENTES</td> <td></td> <td>12/2017</td> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> <tr> <td>• Definição do Programa</td> <td>6/2016</td> <td>12/2016</td> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> <tr> <td>Definição e Formalização do Programa junto ao CB</td> <td>6/2016</td> <td>12/2016</td> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> <tr> <td>• Execução do Programa</td> <td>1/2017</td> <td>12/2017</td> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> <tr> <td>Ressarcimento dos COMPROMITENTES</td> <td>1/2017</td> <td>12/2017</td> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> <tr> <td>• Encerramento do Programa</td> <td>10/2017</td> <td>12/2017</td> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> <tr> <td>Encerramento do Programa (captura e formalização de benefícios)</td> <td>10/2017</td> <td>12/2017</td> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> </tbody> </table>						Nome da Tarefa	Inicio	Termino	2016				2017				2018				2019				Jan	Abr	Jul	Out	Jan	Abr	Jul	Out	Jan	Abr	Jul	Out	Jan	Abr	Jul	Out	PG042-R - Programa de Ressarcimento dos gastos públicos extraordinários dos COMPROMITENTES (Cláusulas 141 à 143)	6/2016	12/2017																			• Metas do Programa	12/2017	12/2017																			Cláusula 141 - Conclusão do Ressarcimento dos COMPROMITENTES		12/2017																			• Definição do Programa	6/2016	12/2016																			Definição e Formalização do Programa junto ao CB	6/2016	12/2016																			• Execução do Programa	1/2017	12/2017																			Ressarcimento dos COMPROMITENTES	1/2017	12/2017																			• Encerramento do Programa	10/2017	12/2017																			Encerramento do Programa (captura e formalização de benefícios)	10/2017	12/2017																		
Nome da Tarefa	Inicio	Termino	2016						2017				2018				2019																																																																																																																																																																																																																				
			Jan	Abr	Jul	Out	Jan	Abr	Jul	Out	Jan	Abr	Jul	Out	Jan	Abr	Jul	Out																																																																																																																																																																																																																			
PG042-R - Programa de Ressarcimento dos gastos públicos extraordinários dos COMPROMITENTES (Cláusulas 141 à 143)	6/2016	12/2017																																																																																																																																																																																																																																			
• Metas do Programa	12/2017	12/2017																																																																																																																																																																																																																																			
Cláusula 141 - Conclusão do Ressarcimento dos COMPROMITENTES		12/2017																																																																																																																																																																																																																																			
• Definição do Programa	6/2016	12/2016																																																																																																																																																																																																																																			
Definição e Formalização do Programa junto ao CB	6/2016	12/2016																																																																																																																																																																																																																																			
• Execução do Programa	1/2017	12/2017																																																																																																																																																																																																																																			
Ressarcimento dos COMPROMITENTES	1/2017	12/2017																																																																																																																																																																																																																																			
• Encerramento do Programa	10/2017	12/2017																																																																																																																																																																																																																																			
Encerramento do Programa (captura e formalização de benefícios)	10/2017	12/2017																																																																																																																																																																																																																																			

EMBRANCO




4.2 Programas Socioambientais

4.2.1 PG023 - Manejo dos rejeitos

ORÇAMENTO (R\$MM)					
TOTAL	REALIZADO	2016	2017	2018	2019
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
OBJETIVO					
Realizar estudos de identificação e de avaliação detalhada da área ambiental 1 e realizar o manejo de rejeitos decorrentes do rompimento da barragem de Fundão, conforme resultados decorrentes dos estudos previstos neste programa, bem como considerando os fatores ambientais, sociais e econômicos da região. CLÁUSULAS: 150 a 153.					
STATUS ATUAL					
<ul style="list-style-type: none">• Resultado final do estudo biogeoquímico e geomorfológico entregue aos órgãos reguladores em atendimento à cláusula 150• Orientações para manejo de rejeito entregue aos órgãos reguladores em atendimento à cláusula 150.					
CRONOGRAMA E METAS					
Este programa está sendo tratado em conjunto com o PG025 - Revegetação, enrocamentos e outros métodos - e tanto o cronograma como o custo dos dois programas está sendo apresentado neste documento no PG025.					

A BRANCO




4.2.2 PG024 - Sist. contenção dos rejeitos e tratamento dos rios

ORÇAMENTO (R\$MM)					
TOTAL	REALIZADO	2016	2017	2018	2019
648,5	45,4	298,2	181,8	98,1	61,2
OBJETIVO					
Construir e operar estruturas emergenciais de contenção de sedimentos e/ou sistemas de tratamento in situ da área contida entre a Barragem de Fundão até a UHE Risoleta Neves. CLÁUSULAS: 154 à 157.					
STATUS ATUAL					
<ul style="list-style-type: none"> Realizada limpeza de ~160 mil m³ de fundação em Santarém, 523 mil m³ no Eixo 1 de Fundão e 12 mil na região do dique S3. Lançamento de aproximadamente 30 mil m³ de aterro compactado em Nova Santarém. Número de trabalhadores nas obras das barragens: 1.635. Retenção de sedimentos à montante do Rio do Carmo. Redução da turbidez à jusante do Rio Gualaxo. Ampliação das estruturas de contenção à montante do Rio do Carmo. 					
CRONOGRAMA E METAS					
<p>Nome do Tarefa: PG024-R - Programa de Implantação de sistemas de contenção dos rejeitos e de tratamento in situ dos rios impactados (Cláusulas 154 à 157)</p> <p>Inicio: 11/2015 Término: 5/2020</p> <p>3014 3017 3018 3019</p> <p>Jan Abr Jul Out Jan Abr Jul Out Jan Abr Jul Out Jan Abr Jul Out</p> <p>31/08 09/12 01/03</p> <p>3/2016 9/2016</p> <p>Definição e Formalização do Programa junto ao CEF</p> <p>3/2016 9/2016</p> <p>11/2015 5/2016</p> <p>11/2015 5/2016</p> <p>11/2015 5/2016</p> <p>2/2016 2/2016</p> <p>12/2015 2/2016</p> <p>11/2015 2/2016</p> <p>4/2016 7/2017</p> <p>4/2016 9/2016</p> <p>6/2016 4/2017</p> <p>4/2017 7/2017</p> <p>3/2016 3/2017</p> <p>3/2016 7/2016</p> <p>3/2016 12/2016</p> <p>12/2016 3/2017</p> <p>11/2016 7/2020</p> <p>11/2016 12/2016</p> <p>1/2017 2/2017</p> <p>4/2017 11/2019</p> <p>11/2019 2/2020</p> <p>3/2016 3/2017</p> <p>3/2016 7/2016</p> <p>4/2016 12/2016</p> <p>12/2016 3/2017</p> <p>3/2016 7/2016</p> <p>2/2016 4/2016</p> <p>4/2016 7/2016</p> <p>3/2016 1/2017</p> <p>3/2016 7/2016</p> <p>6/2016 10/2016</p> <p>10/2016 1/2017</p> <p>4/2016 6/2017</p> <p>4/2016 3/2017</p> <p>3/2017 6/2017</p> <p>7/2016 2/2017</p> <p>7/2016 8/2016</p> <p>7/2016 11/2016</p> <p>11/2016 2/2017</p> <p>6/2016 3/2017</p> <p>6/2016 8/2016</p> <p>7/2016 12/2016</p> <p>12/2016 3/2017</p> <p>3/2017 12/2019</p> <p>2/2017 12/2019</p> <p>3/2020 5/2020</p> <p>3/2020 5/2020</p>					

EMBRANCO


EMBRANCO



4.2.4 PG026 - Recuperação de APPs

ORÇAMENTO (R\$MM)					
TOTAL	REALIZADO	2016	2017	2018	2019
1261,6	0,0	15,1	59,1	63,4	77,7
OBJETIVO					
Recuperar 40.000 ha de Áreas de Preservação Permanente (APPs) degradadas na Bacia do Rio Doce. Desta área 10.000 ha deverão ser executado por meio de reflorestamento e 30.000 ha deverão ser executados por meio de regeneração. CLÁUSULAS: 161 à 162.					
STATUS ATUAL					
Iniciado o processo de contratação do Instituto Bioatlântica (IBIO) para gestão do programa, com previsão de entrega do Plano de Trabalho dentro de 90 dias após a contratação.					
CRONOGRAMA E METAS					
Este programa está sendo tratado em conjunto com o PG027 – Recuperação de nascentes. O cronograma e os custos dos dois programas estão nesta ficha.					
Nome da Tarefa		Início		Término	
		2015	2017	2018	2019
		Jan	Jan	Jan	Jan
		Feb	Feb	Feb	Feb
		Mar	Mar	Mar	Mar
		Abr	Abr	Abr	Abr
		Mai	Mai	Mai	Mai
		Jun	Jun	Jun	Jun
		Jul	Jul	Jul	Jul
		Ago	Ago	Ago	Ago
		Sep	Sep	Sep	Sep
		Out	Out	Out	Out
		Nov	Nov	Nov	Nov
		Dez	Dez	Dez	Dez
<input checked="" type="checkbox"/> PG026-C - Programa de recuperação de Áreas de Preservação Permanente (APP) e áreas de recarga da Bacia do Rio Doce controle de processos erosivos (Cláusulas 161 e 162) / PG027 - Programa de recuperação de Nascentes (Cláusula 163)		9/2016	3/2026		
<input type="checkbox"/> Metas do Programa					
Cláusula 161 - Recuperação de APPs degradadas - 40000 ha			3/2026		
Cláusula 163 - Recuperação de nascentes - 5000 nascentes (500/ano)			3/2026		
<input type="checkbox"/> Definição do Programa		9/2016	2/2017		
<input checked="" type="checkbox"/> Execução do Programa		10/2016	3/2026		
<input checked="" type="checkbox"/> PFO135 - Projeto de reabilitação de 500 nascentes (escopo referente ao 1º ano conforme Cláusula 163)		10/2016	3/2017		
Execução da reabilitação de 500 nascentes (escopo referente ao 1º ano conforme Cláusula 163, com premissa de início imediato após emissão do Plano de forma		10/2016	2/2017		
Projetos/Processos de recuperação de APPs, nascentes degradadas e monitoramento da efetividade da recuperação das mesmas		3/2017	3/2026		
<input type="checkbox"/> Encerramento do Programa		12/2025	3/2026		
Encerramento do Programa (captura e formalização de benefícios)		12/2025	3/2026		


EMBRANCO



4.2.5 PG027 - Recuperação de nascentes

ORÇAMENTO (R\$MM)					
TOTAL	REALIZADO	2016	2017	2018	2019
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
OBJETIVO					
Recuperar 5.000 nascentes, sendo 500 por ano. CLÁUSULA: 162.					
STATUS ATUAL					
Iniciado o processo de contratação do Instituto Bioatlântica (IBIO) para gestão do programa, com previsão de entrega do Plano de Trabalho dentro de 90 dias após a contratação.					
Obs.: Custo de gestão está integrado no orçamento do PG026. No orçamento do PG027 consta apenas a previsão do custo de execução da recuperação.					
CRONOGRAMA E METAS					
Este programa está sendo tratado em conjunto com o PG026 – Recuperação de APPs. O cronograma e os custos dos dois programas estão na ficha do PG026.					

EMBRANCO




4.2.6 PG028 - Conservação da biodiversidade

ORÇAMENTO (R\$MM)																																																																																																																																																																																																																																																																												
TOTAL	REALIZADO	2016	2017	2018	2019																																																																																																																																																																																																																																																																							
39,2	0,0	7,4	6,4	7,0	7,0																																																																																																																																																																																																																																																																							
OBJETIVO																																																																																																																																																																																																																																																																												
Elaborar e implementar medidas para a recuperação e conservação da fauna aquática impactada da baía hidrográfica do Rio Doce. CLÁUSULAS: 164 à 167.																																																																																																																																																																																																																																																																												
STATUS ATUAL																																																																																																																																																																																																																																																																												
<ul style="list-style-type: none"> Entrega da cláusula 165 Inc. 1 - Plano de Monitoramento da Biodiversidade Aquática. Conclusão da cláusula 165 Inc. 2B – Avaliação do habitat do fundo marinho (pendente submissão ao CIF). 																																																																																																																																																																																																																																																																												
CRONOGRAMA E METAS																																																																																																																																																																																																																																																																												
As entregas estão previstas para junho de 2016, dezembro de 2016 e maio de 2017, formando um plano de monitoramento em julho de 2017 a ser mantido até março de 2021.																																																																																																																																																																																																																																																																												
<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Nome da Tarefa</th> <th rowspan="2">Início</th> <th rowspan="2">Término</th> <th colspan="4">2016</th> <th colspan="4">2017</th> <th colspan="4">2018</th> <th colspan="4">2019</th> </tr> <tr> <th>Jan</th> <th>Abr</th> <th>Jul</th> <th>Out</th> <th>Jan</th> <th>Abr</th> <th>Jul</th> <th>Out</th> <th>Jan</th> <th>Abr</th> <th>Jul</th> <th>Out</th> <th>Jan</th> <th>Abr</th> <th>Jul</th> <th>Out</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="19"> <input checked="" type="checkbox"/> PG028-R - Programa de conservação da biodiversidade aquática, incluindo água doce, zona costeira e estuarina e área marinha impactada (Cláusulas 164 à 166) </td> </tr> <tr> <td colspan="19"> - Metas do Programa </td> </tr> <tr> <td colspan="19">Cláusula 165I - Proposta de estudo para a avaliação da qualidade e ecotoxicidade da água e descrição metodológica das medidas de monitoramento da fauna aquática</td> </tr> <tr> <td colspan="19">Cláusula 165III - Aprovação da proposta de estudos por parte do ICMBIO (Previsão/Premissa)</td> </tr> <tr> <td colspan="19">Cláusula 164 - Estudo populacional da ictiofauna, avaliação da conservação das espécies nativas e medidas para recuperação e conservação da fauna aquática</td> </tr> <tr> <td colspan="19">Cláusula 165II - Estudo de avaliação do impacto agudo/crônico nas espécies e cadeia trófica e do habitat de fundo marinho</td> </tr> <tr> <td colspan="19">Cláusula 166 - Apresentação das ações de contingência de resposta ao monitoramento da fauna aquática</td> </tr> <tr> <td colspan="19">- Definição do Programa</td> </tr> <tr> <td colspan="19">- Execução do Programa</td> </tr> <tr> <td colspan="19">Processo de Monitoramento e Contingência de Conservação da Biodiversidade Aquática (Iniciado o monitoramento necessário para os Estudos de Definição do Programa)</td> </tr> <tr> <td colspan="19">- Encerramento do Programa</td> </tr> <tr> <td colspan="19">Encerramento do Programa (captura e formalização de benefícios)</td> </tr> </tbody> </table>						Nome da Tarefa	Início	Término	2016				2017				2018				2019				Jan	Abr	Jul	Out	Jan	Abr	Jul	Out	Jan	Abr	Jul	Out	Jan	Abr	Jul	Out	<input checked="" type="checkbox"/> PG028-R - Programa de conservação da biodiversidade aquática, incluindo água doce, zona costeira e estuarina e área marinha impactada (Cláusulas 164 à 166)																			- Metas do Programa																			Cláusula 165I - Proposta de estudo para a avaliação da qualidade e ecotoxicidade da água e descrição metodológica das medidas de monitoramento da fauna aquática																			Cláusula 165III - Aprovação da proposta de estudos por parte do ICMBIO (Previsão/Premissa)																			Cláusula 164 - Estudo populacional da ictiofauna, avaliação da conservação das espécies nativas e medidas para recuperação e conservação da fauna aquática																			Cláusula 165II - Estudo de avaliação do impacto agudo/crônico nas espécies e cadeia trófica e do habitat de fundo marinho																			Cláusula 166 - Apresentação das ações de contingência de resposta ao monitoramento da fauna aquática																			- Definição do Programa																			- Execução do Programa																			Processo de Monitoramento e Contingência de Conservação da Biodiversidade Aquática (Iniciado o monitoramento necessário para os Estudos de Definição do Programa)																			- Encerramento do Programa																			Encerramento do Programa (captura e formalização de benefícios)																		
Nome da Tarefa	Início	Término	2016						2017				2018				2019																																																																																																																																																																																																																																																											
			Jan	Abr	Jul	Out	Jan	Abr	Jul	Out	Jan	Abr	Jul	Out	Jan	Abr	Jul	Out																																																																																																																																																																																																																																																										
<input checked="" type="checkbox"/> PG028-R - Programa de conservação da biodiversidade aquática, incluindo água doce, zona costeira e estuarina e área marinha impactada (Cláusulas 164 à 166)																																																																																																																																																																																																																																																																												
- Metas do Programa																																																																																																																																																																																																																																																																												
Cláusula 165I - Proposta de estudo para a avaliação da qualidade e ecotoxicidade da água e descrição metodológica das medidas de monitoramento da fauna aquática																																																																																																																																																																																																																																																																												
Cláusula 165III - Aprovação da proposta de estudos por parte do ICMBIO (Previsão/Premissa)																																																																																																																																																																																																																																																																												
Cláusula 164 - Estudo populacional da ictiofauna, avaliação da conservação das espécies nativas e medidas para recuperação e conservação da fauna aquática																																																																																																																																																																																																																																																																												
Cláusula 165II - Estudo de avaliação do impacto agudo/crônico nas espécies e cadeia trófica e do habitat de fundo marinho																																																																																																																																																																																																																																																																												
Cláusula 166 - Apresentação das ações de contingência de resposta ao monitoramento da fauna aquática																																																																																																																																																																																																																																																																												
- Definição do Programa																																																																																																																																																																																																																																																																												
- Execução do Programa																																																																																																																																																																																																																																																																												
Processo de Monitoramento e Contingência de Conservação da Biodiversidade Aquática (Iniciado o monitoramento necessário para os Estudos de Definição do Programa)																																																																																																																																																																																																																																																																												
- Encerramento do Programa																																																																																																																																																																																																																																																																												
Encerramento do Programa (captura e formalização de benefícios)																																																																																																																																																																																																																																																																												

EM BRANCO


EM BRANCO



4.2.8 PG030 - Fauna e flora terrestre

ORÇAMENTO (R\$MM)																																																																																																																																																																																																																																																		
TOTAL	REALIZADO	2016	2017	2018	2019																																																																																																																																																																																																																																													
18,0	0,0	6,0	2,4	2,4	2,4																																																																																																																																																																																																																																													
OBJETIVO																																																																																																																																																																																																																																																		
Desenvolver estudo para identificação e caracterização do impacto do EVENTO, na área ambiental 1, sobre as espécies terrestres ameaçadas de extinção apresentar plano de ação para conservação da fauna e flora terrestre. CLÁUSULA: 168.																																																																																																																																																																																																																																																		
STATUS ATUAL																																																																																																																																																																																																																																																		
• Primeira reunião realizada com o Ibama para elaboração do Termo de Referência.																																																																																																																																																																																																																																																		
CRONOGRAMA E METAS																																																																																																																																																																																																																																																		
Nome do Termo: J PG030 R - Programa de conservação da fauna e flora terrestre (Cláusula 168)																																																																																																																																																																																																																																																		
Início - Término - 8/2016 - 11/2021																																																																																																																																																																																																																																																		
<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2"></th> <th colspan="4">2016</th> <th colspan="4">2017</th> <th colspan="4">2018</th> <th colspan="4">2019</th> </tr> <tr> <th>Jan</th> <th>Abr</th> <th>Jul</th> <th>Out</th> <th>Jan</th> <th>Abr</th> <th>Jul</th> <th>Out</th> <th>Jan</th> <th>Abr</th> <th>Jul</th> <th>Out</th> <th>Jan</th> <th>Abr</th> <th>Jul</th> <th>Out</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>♦ Metas do Programa</td> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> <tr> <td>Cláusula 168 - Apresentação do estudo de identificação, caracterização do impacto e do plano de ação para conservação das espécies terrestres ameaçadas de extinção</td> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> <tr> <td>Cláusula 168/P2 - Aprovação do plano de ação pelos ÓRGÃOS AMBIENTAIS</td> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> <tr> <td>♦ Definição do Programa</td> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> <tr> <td>8/2016 - 12/2016</td> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> <tr> <td>♦ Execução do Programa</td> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> <tr> <td>9/2016 - 9/2021</td> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> <tr> <td>Monitoramento/execução do plano de ação para conservação da fauna e flora terrestre ameaçadas de extinção (inclui o monitoramento necessário para realização dos estudos de</td> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> <tr> <td>9/2021 - 11/2021</td> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> <tr> <td>♦ Encerramento do Programa</td> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> <tr> <td>9/2021 - 11/2021</td> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> <tr> <td>Encerramento do Programa (captura e formalização de benefícios)</td> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> </tbody> </table>							2016				2017				2018				2019				Jan	Abr	Jul	Out	Jan	Abr	Jul	Out	Jan	Abr	Jul	Out	Jan	Abr	Jul	Out	♦ Metas do Programa																	Cláusula 168 - Apresentação do estudo de identificação, caracterização do impacto e do plano de ação para conservação das espécies terrestres ameaçadas de extinção																	Cláusula 168/P2 - Aprovação do plano de ação pelos ÓRGÃOS AMBIENTAIS																	♦ Definição do Programa																	8/2016 - 12/2016																	♦ Execução do Programa																	9/2016 - 9/2021																	Monitoramento/execução do plano de ação para conservação da fauna e flora terrestre ameaçadas de extinção (inclui o monitoramento necessário para realização dos estudos de																	9/2021 - 11/2021																	♦ Encerramento do Programa																	9/2021 - 11/2021																	Encerramento do Programa (captura e formalização de benefícios)																
	2016				2017				2018				2019																																																																																																																																																																																																																																					
	Jan	Abr	Jul	Out	Jan	Abr	Jul	Out	Jan	Abr	Jul	Out	Jan	Abr	Jul	Out																																																																																																																																																																																																																																		
♦ Metas do Programa																																																																																																																																																																																																																																																		
Cláusula 168 - Apresentação do estudo de identificação, caracterização do impacto e do plano de ação para conservação das espécies terrestres ameaçadas de extinção																																																																																																																																																																																																																																																		
Cláusula 168/P2 - Aprovação do plano de ação pelos ÓRGÃOS AMBIENTAIS																																																																																																																																																																																																																																																		
♦ Definição do Programa																																																																																																																																																																																																																																																		
8/2016 - 12/2016																																																																																																																																																																																																																																																		
♦ Execução do Programa																																																																																																																																																																																																																																																		
9/2016 - 9/2021																																																																																																																																																																																																																																																		
Monitoramento/execução do plano de ação para conservação da fauna e flora terrestre ameaçadas de extinção (inclui o monitoramento necessário para realização dos estudos de																																																																																																																																																																																																																																																		
9/2021 - 11/2021																																																																																																																																																																																																																																																		
♦ Encerramento do Programa																																																																																																																																																																																																																																																		
9/2021 - 11/2021																																																																																																																																																																																																																																																		
Encerramento do Programa (captura e formalização de benefícios)																																																																																																																																																																																																																																																		

EMBRANCO



4.2.9 PG031 - Coleta e tratamento de esgoto

ORÇAMENTO (R\$MM)					
TOTAL	REALIZADO	2016	2017	2018	2019
500,0	0,0	50,00	200,00	250,00	0,00

RUB. 3

OBJETIVO

Disponibilizar recursos financeiros no valor de 500 milhões de reais aos municípios da Área Ambiental 2 para custeio na elaboração de planos básicos de saneamento básico, elaboração de projetos de sistema de esgotamento sanitário, implementação de obras de coleta e tratamento de esgotos, erradicação de lixões e implantação de aterros sanitários regionais. CLÁUSULAS: 169 à 170.

STATUS ATUAL

- Relatório parcial da ESSE Engenharia.


CRONOGRAMA E METAS

Nome do Tarefa	Início	Término	2016				2017				2018				2019					
			Jan	Fev	Má	Out	Jan	Fev	Má	Out	Jan	Fev	Má	Out	Jan	Fev	Má	Out		
PG031-C - Programa de coleta e tratamento de esgoto e de destinação de resíduos sólidos (Cláusulas 169 e 170)	9/2016	3/2019																		
<ul style="list-style-type: none"> Metas do Programa <ul style="list-style-type: none"> Aprovação do CF da Definição do Programa (incluindo regras para disponibilização de recursos financeiros) 10/2016 Definição do Programa <ul style="list-style-type: none"> Execução do Programa <ul style="list-style-type: none"> Disponibilização do Valor previsto na Cláusula 170, Item I - R\$ 50.000.000,00 12/2016 12/2016 Disponibilização do Valor previsto na Cláusula 170, Item II - R\$ 100.000.000,00 6/2017 6/2017 Disponibilização do Valor previsto na Cláusula 170, Item III - R\$ 100.000.000,00 12/2017 12/2017 Disponibilização do Valor previsto na Cláusula 170, Item IV - R\$ 125.000.000,00 6/2018 6/2018 Disponibilização do Valor previsto na Cláusula 170, Item V - R\$ 125.000.000,00 12/2018 12/2018 Encerramento do Programa <ul style="list-style-type: none"> Encerramento do Programa (capura e formatação de benefícios) 12/2018 3/2019 																				

EMBRANCO

EMBRANCO


EMBRANCO



4.2.12 PG035 - Informação para a população

ORÇAMENTO (R\$MM)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
TOTAL	REALIZADO	2016	2017	2018	2019																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
24,8	0,0	1,4	2,3	2,3	2,3																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
OBJETIVO																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
Implantar um centro de informações técnicas, duas bases físicas regionais em Minas Gerais e duas no Espírito Santo permanentemente interligadas ao centro de informações técnicas e localizadas no interior da área ambiental 1, destinados a comunicar e informar a população quanto aos aspectos ambientais. CLÁUSULA: 174.																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
STATUS ATUAL																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
<ul style="list-style-type: none"> Integração do Programa com o PG006 (estrutura física e de atendimento). Definição dos municípios onde serão implantados o Centro de Informação (Mariana/MG) e Bases Regionais (Governador Valadares/MG e Linhares/ES). 																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
CRONOGRAMA E METAS																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Nome da Tarefa</th> <th rowspan="2">Início</th> <th rowspan="2">Término</th> <th colspan="4">2016</th> <th colspan="4">2017</th> <th colspan="4">2018</th> <th colspan="4">2019</th> </tr> <tr> <th>Jan</th> <th>Abr</th> <th>Jul</th> <th>Out</th> <th>Jan</th> <th>Abr</th> <th>Jul</th> <th>Out</th> <th>Jan</th> <th>Abr</th> <th>Jul</th> <th>Out</th> <th>Jan</th> <th>Abr</th> <th>Jul</th> <th>Out</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>PG035-C - Programa de Informação para a população da ÁREA AMBIENTAL 1 (Cláusula 174)</td> <td>6/2016</td> <td>3/2026</td> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> <tr> <td>Metas do Programa</td> <td></td> <td></td> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> <tr> <td>Cláusula 174 - Implantação dos centros de informação técnica</td> <td></td> <td>12/2016</td> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> <tr> <td>Definição do Programa</td> <td>9/2016</td> <td>10/2016</td> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> <tr> <td>Execução do Programa</td> <td>6/2016</td> <td>3/2026</td> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> <tr> <td>PF0092 - Centros de Informação técnica</td> <td></td> <td></td> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> <tr> <td>Planejamento de estruturação dos centros de informação técnica</td> <td>6/2016</td> <td>11/2016</td> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> <tr> <td>Implantação do centro de informação técnica</td> <td>11/2016</td> <td>12/2016</td> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> <tr> <td>Encerramento do Projeto</td> <td>12/2016</td> <td>3/2017</td> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> <tr> <td>Processos estruturados de comunicação</td> <td>9/2016</td> <td>3/2026</td> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> <tr> <td>Processo de comunicação e informação à população quanto aos aspectos ambientais</td> <td>9/2016</td> <td>3/2026</td> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> <tr> <td>Manutenção das estruturas implantadas</td> <td>12/2016</td> <td>3/2026</td> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> <tr> <td>Encerramento do Programa</td> <td>12/2025</td> <td>3/2026</td> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> <tr> <td>Encerramento do Programa (captura e formalização de benefícios)</td> <td>12/2025</td> <td>3/2026</td> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> </tbody> </table>						Nome da Tarefa	Início	Término	2016				2017				2018				2019				Jan	Abr	Jul	Out	Jan	Abr	Jul	Out	Jan	Abr	Jul	Out	Jan	Abr	Jul	Out	PG035-C - Programa de Informação para a população da ÁREA AMBIENTAL 1 (Cláusula 174)	6/2016	3/2026																			Metas do Programa																					Cláusula 174 - Implantação dos centros de informação técnica		12/2016																			Definição do Programa	9/2016	10/2016																			Execução do Programa	6/2016	3/2026																			PF0092 - Centros de Informação técnica																					Planejamento de estruturação dos centros de informação técnica	6/2016	11/2016																			Implantação do centro de informação técnica	11/2016	12/2016																			Encerramento do Projeto	12/2016	3/2017																			Processos estruturados de comunicação	9/2016	3/2026																			Processo de comunicação e informação à população quanto aos aspectos ambientais	9/2016	3/2026																			Manutenção das estruturas implantadas	12/2016	3/2026																			Encerramento do Programa	12/2025	3/2026																			Encerramento do Programa (captura e formalização de benefícios)	12/2025	3/2026																		
Nome da Tarefa	Início	Término	2016						2017				2018				2019																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
			Jan	Abr	Jul	Out	Jan	Abr	Jul	Out	Jan	Abr	Jul	Out	Jan	Abr	Jul	Out																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
PG035-C - Programa de Informação para a população da ÁREA AMBIENTAL 1 (Cláusula 174)	6/2016	3/2026																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
Metas do Programa																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
Cláusula 174 - Implantação dos centros de informação técnica		12/2016																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
Definição do Programa	9/2016	10/2016																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
Execução do Programa	6/2016	3/2026																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
PF0092 - Centros de Informação técnica																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
Planejamento de estruturação dos centros de informação técnica	6/2016	11/2016																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
Implantação do centro de informação técnica	11/2016	12/2016																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
Encerramento do Projeto	12/2016	3/2017																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
Processos estruturados de comunicação	9/2016	3/2026																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
Processo de comunicação e informação à população quanto aos aspectos ambientais	9/2016	3/2026																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
Manutenção das estruturas implantadas	12/2016	3/2026																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
Encerramento do Programa	12/2025	3/2026																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
Encerramento do Programa (captura e formalização de benefícios)	12/2025	3/2026																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												


EMBRANCO



4.2.13 PG036 - Comunic. nacional/internacional

ORÇAMENTO (R\$MM)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
TOTAL	REALIZADO	2016	2017	2018	2019																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
5,2	0,1	0,4	0,5	0,5	0,5																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
OBJETIVO																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
Estabelecer sítio eletrônico com no mínimo três idiomas para divulgar as ações e os programas desenvolvidos em função do ACORDO. CLÁUSULA: 175.																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
STATUS ATUAL																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
<ul style="list-style-type: none"> Primeira versão do layout. Protótipo inicial do website apresentado ao CIF. 																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
CRONOGRAMA E METAS																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Nome da Tarefa</th> <th rowspan="2">Início</th> <th rowspan="2">Término</th> <th colspan="4">2016</th> <th colspan="4">2017</th> <th colspan="4">2018</th> <th colspan="4">2019</th> </tr> <tr> <th>Jan</th> <th>Abr</th> <th>Jul</th> <th>Out</th> <th>Jan</th> <th>Abr</th> <th>Jul</th> <th>Out</th> <th>Jan</th> <th>Abr</th> <th>Jul</th> <th>Out</th> <th>Jan</th> <th>Abr</th> <th>Jul</th> <th>Out</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="19">PG036 - Programa de comunicação nacional e internacional (Cláusula 175)</td> </tr> <tr> <td colspan="19">Metas do Programa</td> </tr> <tr> <td>Cláusula 175 - Apresentação do draft de programa de comunicação regional, nacional e inter</td> <td></td> <td>7/2016</td> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> <tr> <td>PG036 - Execução do Programa - PFD016 - Aprovação do site map</td> <td></td> <td>7/2016</td> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> <tr> <td>PG036 - Execução do Programa - PFD016 - Draft da plataforma digital</td> <td></td> <td>7/2016</td> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> <tr> <td>PG036 - Execução do Programa - PFD016 - Aprovação do plano de comunicação/desenvolvimento de conteúdo</td> <td></td> <td>9/2016</td> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> <tr> <td>PG036 - Execução do Programa - PFD016 - Go Live - Website em 3 idiomas com informações sobre as ações e programas desenvolvidos</td> <td></td> <td>10/2016</td> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> <tr> <td>Definição do Programa</td> <td></td> <td>9/2016</td> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> <tr> <td>Execução do Programa</td> <td></td> <td>6/2016</td> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> <tr> <td>PFD016 - Comunicação - Implantação de Plataforma digital</td> <td></td> <td>6/2016</td> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> <tr> <td>Implantação de Plataforma Digital</td> <td></td> <td>6/2016</td> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> <tr> <td>Encerramento do Projeto</td> <td></td> <td>9/2016</td> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> <tr> <td>Processos estruturados de comunicação</td> <td></td> <td>9/2016</td> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> <tr> <td>Processo de comunicação ambiental e manutenção do sítio eletrônico</td> <td></td> <td>9/2016</td> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> <tr> <td>Encerramento do Programa</td> <td></td> <td>12/2025</td> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> <tr> <td>Encerramento do Programa (captura e formalização de benefícios)</td> <td></td> <td>12/2025</td> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> </tbody> </table>						Nome da Tarefa	Início	Término	2016				2017				2018				2019				Jan	Abr	Jul	Out	Jan	Abr	Jul	Out	Jan	Abr	Jul	Out	Jan	Abr	Jul	Out	PG036 - Programa de comunicação nacional e internacional (Cláusula 175)																			Metas do Programa																			Cláusula 175 - Apresentação do draft de programa de comunicação regional, nacional e inter		7/2016																		PG036 - Execução do Programa - PFD016 - Aprovação do site map		7/2016																		PG036 - Execução do Programa - PFD016 - Draft da plataforma digital		7/2016																		PG036 - Execução do Programa - PFD016 - Aprovação do plano de comunicação/desenvolvimento de conteúdo		9/2016																		PG036 - Execução do Programa - PFD016 - Go Live - Website em 3 idiomas com informações sobre as ações e programas desenvolvidos		10/2016																		Definição do Programa		9/2016																		Execução do Programa		6/2016																		PFD016 - Comunicação - Implantação de Plataforma digital		6/2016																		Implantação de Plataforma Digital		6/2016																		Encerramento do Projeto		9/2016																		Processos estruturados de comunicação		9/2016																		Processo de comunicação ambiental e manutenção do sítio eletrônico		9/2016																		Encerramento do Programa		12/2025																		Encerramento do Programa (captura e formalização de benefícios)		12/2025																	
Nome da Tarefa	Início	Término	2016						2017				2018				2019																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
			Jan	Abr	Jul	Out	Jan	Abr	Jul	Out	Jan	Abr	Jul	Out	Jan	Abr	Jul	Out																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
PG036 - Programa de comunicação nacional e internacional (Cláusula 175)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
Metas do Programa																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
Cláusula 175 - Apresentação do draft de programa de comunicação regional, nacional e inter		7/2016																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
PG036 - Execução do Programa - PFD016 - Aprovação do site map		7/2016																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
PG036 - Execução do Programa - PFD016 - Draft da plataforma digital		7/2016																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
PG036 - Execução do Programa - PFD016 - Aprovação do plano de comunicação/desenvolvimento de conteúdo		9/2016																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
PG036 - Execução do Programa - PFD016 - Go Live - Website em 3 idiomas com informações sobre as ações e programas desenvolvidos		10/2016																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
Definição do Programa		9/2016																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
Execução do Programa		6/2016																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
PFD016 - Comunicação - Implantação de Plataforma digital		6/2016																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
Implantação de Plataforma Digital		6/2016																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
Encerramento do Projeto		9/2016																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
Processos estruturados de comunicação		9/2016																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
Processo de comunicação ambiental e manutenção do sítio eletrônico		9/2016																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
Encerramento do Programa		12/2025																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
Encerramento do Programa (captura e formalização de benefícios)		12/2025																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				


EMBRANCO



4.2.14 PG037 - Gestão de riscos ambientais

ORÇAMENTO (R\$MM)																																																																																																																																																																																																																																																		
TOTAL	REALIZADO	2016	2017	2018	2019																																																																																																																																																																																																																																													
2,0	0,0	0,5	1,5	0,0	0,0																																																																																																																																																																																																																																													
OBJETIVO																																																																																																																																																																																																																																																		
Apresentar estudo para identificar riscos ambientais dos ativos da Samarco diretamente afetados pelo evento que possam impactar na Bacia do Rio Doce, bem como propor ações preventivas e mitigatórias associadas a esses riscos. CLÁUSULA: 176.																																																																																																																																																																																																																																																		
STATUS ATUAL																																																																																																																																																																																																																																																		
CRONOGRAMA E METAS																																																																																																																																																																																																																																																		
Nome da Tarefa																																																																																																																																																																																																																																																		
<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Início</th> <th rowspan="2">Término</th> <th colspan="3">2016</th> <th colspan="3">2017</th> <th colspan="3">2018</th> <th colspan="3">2019</th> </tr> <tr> <th>Jan</th> <th>Fev</th> <th>Mai</th> <th>Out</th> <th>Jan</th> <th>Fev</th> <th>Mai</th> <th>Out</th> <th>Jan</th> <th>Fev</th> <th>Mai</th> <th>Out</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="14"> PG037-01 - Programa de gestão de riscos ambientais na ÁREA AMBIENTAL 1 da Bacia do Rio Doce (Cláusula 176) </td> </tr> <tr> <td colspan="2">9/2016</td> <td colspan="12">6/2017</td> </tr> <tr> <td colspan="14"> Metas do Programa </td> </tr> <tr> <td colspan="14">Cláusula 176 - Apresentação do estudo aos ÓRGÃOS AMBIENTAIS</td> </tr> <tr> <td colspan="14">PG037 - Execução do Programa - PF0093 - Realização de Seminário com foco ambiental para os atores identificados</td> </tr> <tr> <td colspan="14">PG037 - Execução do Programa - PF0093 - Aprovação do plano de execução do Projeto</td> </tr> <tr> <td colspan="2">10/2016</td> <td colspan="12">10/2016</td> </tr> <tr> <td colspan="14"> Definição do Programa </td> </tr> <tr> <td colspan="14">Execução do Programa</td> </tr> <tr> <td colspan="2">10/2016</td> <td colspan="12">3/2017</td> </tr> <tr> <td colspan="14">Ações preventivas e mitigatórias associadas aos riscos identificados serão realizadas pela SAMARCO (a definir com base no Estudo e Definição do Programa)</td> </tr> <tr> <td colspan="14"> Encerramento do Programa </td> </tr> <tr> <td colspan="14">Encerramento do Programa (captura e formalização de benefícios)</td> </tr> <tr> <td colspan="2">3/2017</td> <td colspan="12">6/2017</td> </tr> <tr> <td colspan="2">3/2017</td> <td colspan="12">6/2017</td> </tr> </tbody> </table>							Início	Término	2016			2017			2018			2019			Jan	Fev	Mai	Out	Jan	Fev	Mai	Out	Jan	Fev	Mai	Out	PG037-01 - Programa de gestão de riscos ambientais na ÁREA AMBIENTAL 1 da Bacia do Rio Doce (Cláusula 176)														9/2016		6/2017												Metas do Programa														Cláusula 176 - Apresentação do estudo aos ÓRGÃOS AMBIENTAIS														PG037 - Execução do Programa - PF0093 - Realização de Seminário com foco ambiental para os atores identificados														PG037 - Execução do Programa - PF0093 - Aprovação do plano de execução do Projeto														10/2016		10/2016												Definição do Programa														Execução do Programa														10/2016		3/2017												Ações preventivas e mitigatórias associadas aos riscos identificados serão realizadas pela SAMARCO (a definir com base no Estudo e Definição do Programa)														Encerramento do Programa														Encerramento do Programa (captura e formalização de benefícios)														3/2017		6/2017												3/2017		6/2017											
Início	Término	2016			2017				2018			2019																																																																																																																																																																																																																																						
		Jan	Fev	Mai	Out	Jan	Fev	Mai	Out	Jan	Fev	Mai	Out																																																																																																																																																																																																																																					
PG037-01 - Programa de gestão de riscos ambientais na ÁREA AMBIENTAL 1 da Bacia do Rio Doce (Cláusula 176)																																																																																																																																																																																																																																																		
9/2016		6/2017																																																																																																																																																																																																																																																
Metas do Programa																																																																																																																																																																																																																																																		
Cláusula 176 - Apresentação do estudo aos ÓRGÃOS AMBIENTAIS																																																																																																																																																																																																																																																		
PG037 - Execução do Programa - PF0093 - Realização de Seminário com foco ambiental para os atores identificados																																																																																																																																																																																																																																																		
PG037 - Execução do Programa - PF0093 - Aprovação do plano de execução do Projeto																																																																																																																																																																																																																																																		
10/2016		10/2016																																																																																																																																																																																																																																																
Definição do Programa																																																																																																																																																																																																																																																		
Execução do Programa																																																																																																																																																																																																																																																		
10/2016		3/2017																																																																																																																																																																																																																																																
Ações preventivas e mitigatórias associadas aos riscos identificados serão realizadas pela SAMARCO (a definir com base no Estudo e Definição do Programa)																																																																																																																																																																																																																																																		
Encerramento do Programa																																																																																																																																																																																																																																																		
Encerramento do Programa (captura e formalização de benefícios)																																																																																																																																																																																																																																																		
3/2017		6/2017																																																																																																																																																																																																																																																
3/2017		6/2017																																																																																																																																																																																																																																																


EMBRANCO



4.2.15 PG038 - Monitoramento da Bacia do Rio Doce

TOTAL	REALIZADO	ORÇAMENTO (R\$MM)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
		2016	2017	2018	2019																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
277,2	51,7	87,5	39,6	48,5	11,4																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
OBJETIVO																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
Desenvolver e implantar um programa de monitoramento quali-quantitativo sistemático (PMQQS) de água e sedimentos, de caráter permanente, abrangendo também a avaliação de riscos toxicológicos e ecotoxicológicos. CLÁUSULAS: 177 à 180.																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
STATUS ATUAL																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
<ul style="list-style-type: none"> Monitoramento do Rio Doce e Oceano - cláusula 177. Monitoramento das atividades realizadas (PG009, PG024 e PG025) - cláusula 178. Kickoff para atendimento à cláusula 178 (irrigação). 																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
CRONOGRAMA E METAS																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
O plano de monitoramento deve ser executado até dezembro de 2016 e definirá uma rede de monitoramento constituída por equipamentos automatizados que estará em operação até o último dia útil de julho de 2017.																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Nome da Tarefa</th> <th rowspan="2">Início</th> <th rowspan="2">Término</th> <th colspan="4">2016</th> <th colspan="4">2017</th> <th colspan="4">2018</th> <th colspan="4">2019</th> </tr> <tr> <th>Jan</th> <th>Feb</th> <th>Mar</th> <th>Abr</th> <th>Maio</th> <th>Jun</th> <th>Jul</th> <th>Out</th> <th>Nov</th> <th>Dez</th> <th>Jan</th> <th>Feb</th> <th>Mar</th> <th>Abr</th> <th>Maio</th> <th>Jun</th> <th>Jul</th> <th>Out</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>PG038-B/C - Programa de Investigação e monitoramento do Carle e do Rio Doce, ARAM - Estuário, Costeira e marinho Impactados (Cláusulas 177 à 180)</td> <td>11/2015</td> <td>12/2030</td> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> <tr> <td>Partes do Programa</td> <td></td> <td></td> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> <tr> <td>Cláusula 177 - Aprovação do projeto de rede de monitoramento, como a localização das estações pelos ÓRGÃOS DE GESTÃO DE RECURSOS HÍDRICOS dos ÓRGÃOS AMBIENTAIS e CCR (Previsão/Premissa)</td> <td></td> <td>10/2016</td> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> <tr> <td>Cláusula 177 - Implantação da rede de monitoramento constituída por equipamentos automatizados, coleta de amostras de águas e sedimentos e ensaios laboratoriais</td> <td></td> <td>7/2017</td> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> <tr> <td>Definição do Programa</td> <td></td> <td></td> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> <tr> <td>Execução do Programa</td> <td>8/2016</td> <td>1/2017</td> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> <tr> <td>Processo de Monitoramento Quali-Quantitativo das Águas do Rio Doce e tributários para intervenções REPARATÓRIAS da FUNDAÇÃO (Cláusula 178)</td> <td>11/2015</td> <td>12/2030</td> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> <tr> <td>Processo de Monitoramento Quali-Quantitativo das Águas do Rio Doce e tributários para intervenções COMPENSATÓRIAS da FUNDAÇÃO (Cláusula 178)</td> <td>11/2015</td> <td>12/2029</td> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> <tr> <td>PFO148 - Implantação do Sistema de Monitoramento de Água Automatizado</td> <td>3/2017</td> <td>12/2030</td> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> <tr> <td>Planejamento da Implantação do Sistema de Monitoramento de Água Automatizado (Até 30/12 - Cláusula 177)</td> <td>8/2016</td> <td>7/2017</td> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> <tr> <td>Compra e Instalação do Sistema de Monitoramento de Água Automatizado</td> <td>8/2016</td> <td>10/2016</td> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> <tr> <td>Processo de Monitoramento Estruturado da Água</td> <td>1/2017</td> <td>7/2017</td> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> <tr> <td>Processo de Monitoramento Quali-Quantitativo Sistemático de Água e Sedimentos (Cláusula 177)</td> <td>7/2017</td> <td>12/2030</td> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> <tr> <td>Encerramento do Programa</td> <td>10/2030</td> <td>12/2030</td> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> <tr> <td>Encerramento do Programa (captura e formalização de benefícios)</td> <td>10/2030</td> <td>12/2030</td> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> </tbody> </table>						Nome da Tarefa	Início	Término	2016				2017				2018				2019				Jan	Feb	Mar	Abr	Maio	Jun	Jul	Out	Nov	Dez	Jan	Feb	Mar	Abr	Maio	Jun	Jul	Out	PG038-B/C - Programa de Investigação e monitoramento do Carle e do Rio Doce, ARAM - Estuário, Costeira e marinho Impactados (Cláusulas 177 à 180)	11/2015	12/2030																			Partes do Programa																					Cláusula 177 - Aprovação do projeto de rede de monitoramento, como a localização das estações pelos ÓRGÃOS DE GESTÃO DE RECURSOS HÍDRICOS dos ÓRGÃOS AMBIENTAIS e CCR (Previsão/Premissa)		10/2016																			Cláusula 177 - Implantação da rede de monitoramento constituída por equipamentos automatizados, coleta de amostras de águas e sedimentos e ensaios laboratoriais		7/2017																			Definição do Programa																					Execução do Programa	8/2016	1/2017																			Processo de Monitoramento Quali-Quantitativo das Águas do Rio Doce e tributários para intervenções REPARATÓRIAS da FUNDAÇÃO (Cláusula 178)	11/2015	12/2030																			Processo de Monitoramento Quali-Quantitativo das Águas do Rio Doce e tributários para intervenções COMPENSATÓRIAS da FUNDAÇÃO (Cláusula 178)	11/2015	12/2029																			PFO148 - Implantação do Sistema de Monitoramento de Água Automatizado	3/2017	12/2030																			Planejamento da Implantação do Sistema de Monitoramento de Água Automatizado (Até 30/12 - Cláusula 177)	8/2016	7/2017																			Compra e Instalação do Sistema de Monitoramento de Água Automatizado	8/2016	10/2016																			Processo de Monitoramento Estruturado da Água	1/2017	7/2017																			Processo de Monitoramento Quali-Quantitativo Sistemático de Água e Sedimentos (Cláusula 177)	7/2017	12/2030																			Encerramento do Programa	10/2030	12/2030																			Encerramento do Programa (captura e formalização de benefícios)	10/2030	12/2030																		
Nome da Tarefa	Início	Término	2016						2017				2018				2019																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
			Jan	Feb	Mar	Abr	Maio	Jun	Jul	Out	Nov	Dez	Jan	Feb	Mar	Abr	Maio	Jun	Jul	Out																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
PG038-B/C - Programa de Investigação e monitoramento do Carle e do Rio Doce, ARAM - Estuário, Costeira e marinho Impactados (Cláusulas 177 à 180)	11/2015	12/2030																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
Partes do Programa																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
Cláusula 177 - Aprovação do projeto de rede de monitoramento, como a localização das estações pelos ÓRGÃOS DE GESTÃO DE RECURSOS HÍDRICOS dos ÓRGÃOS AMBIENTAIS e CCR (Previsão/Premissa)		10/2016																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
Cláusula 177 - Implantação da rede de monitoramento constituída por equipamentos automatizados, coleta de amostras de águas e sedimentos e ensaios laboratoriais		7/2017																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
Definição do Programa																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
Execução do Programa	8/2016	1/2017																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
Processo de Monitoramento Quali-Quantitativo das Águas do Rio Doce e tributários para intervenções REPARATÓRIAS da FUNDAÇÃO (Cláusula 178)	11/2015	12/2030																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
Processo de Monitoramento Quali-Quantitativo das Águas do Rio Doce e tributários para intervenções COMPENSATÓRIAS da FUNDAÇÃO (Cláusula 178)	11/2015	12/2029																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
PFO148 - Implantação do Sistema de Monitoramento de Água Automatizado	3/2017	12/2030																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
Planejamento da Implantação do Sistema de Monitoramento de Água Automatizado (Até 30/12 - Cláusula 177)	8/2016	7/2017																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
Compra e Instalação do Sistema de Monitoramento de Água Automatizado	8/2016	10/2016																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
Processo de Monitoramento Estruturado da Água	1/2017	7/2017																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
Processo de Monitoramento Quali-Quantitativo Sistemático de Água e Sedimentos (Cláusula 177)	7/2017	12/2030																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
Encerramento do Programa	10/2030	12/2030																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
Encerramento do Programa (captura e formalização de benefícios)	10/2030	12/2030																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			


EMBRANCO



4.2.16 PG039 - Unidades de conservação

ORÇAMENTO (R\$MM)					
TOTAL	REALIZADO	2016	2017	2018	2019
21,0	0,0	7,1	9,8	1,0	1,0
OBJETIVO					
Custear estudos referentes aos impactos nas Unidades de Conservação diretamente afetadas pelo Evento e implementar ações de reparação que se façam necessárias. Além disso, tem por objetivo também custear, em caráter compensatório, ações referentes a consolidação de 2 Unidades de Conservação e implementação da Área de Proteção Ambiental na Foz do Rio Doce. CLAUSULAS: 181 à 182.					
STATUS ATUAL					
CRONOGRAMA E METAS					
Nome da Tarefa					
PG039-B/C - Programa de consolidação de unidades de conservação, englobando as seguintes medidas reparatórias e compensatórias (Cláusulas 181 e 182)		9/2016	3/2022		
<ul style="list-style-type: none"> Metas do Programa <ul style="list-style-type: none"> Cláusula 181 - Divulgação dos estudos referentes aos impactos nas Unidades de Conservação e implantação de ações de reparação previstas nos mesmos (9/2017) Cláusula 182 - Custear ações de consolidação de 2 unidades de Conservação e a construção da sede da APA na Foz do Rio Doce (1/2017) Cláusula 182 - Criação da APA na Foz do Rio Doce pelo PODER PÚBLICO (Data estimada) (10/2016) Definição do Programa <ul style="list-style-type: none"> Execução do Programa <ul style="list-style-type: none"> Execução de ações de Reparação referente aos impactos nas Unidades de Conservação (12/2016 - 12/2021) Processo de monitoramento das ações compensatórias (12/2016 - 6/2017) Processo de monitoramento do subsídio às ações de consolidação de 2 unidades de Conservação e implementação da Área de Proteção Ambiental (incluindo a construção da) (12/2016 - 12/2021) Encerramento do Programa <ul style="list-style-type: none"> Encerramento do Programa (captura e formatação de benefícios) (12/2021 - 3/2022) 					


EMBRANCO



4.2.17 PG040 - CAR e PRAs

ORÇAMENTO (R\$MM)																																																																																																																																																																																																																
TOTAL	REALIZADO	2016	2017	2018	2019																																																																																																																																																																																																											
6,0	0,0	0,7	2,0	0,5	0,4																																																																																																																																																																																																											
OBJETIVO																																																																																																																																																																																																																
Apoiar e dar suporte técnico para o cadastramento das propriedades rurais no Cadastro Ambiental Rural (CAR), além de fomentar a elaboração e a implementação dos respectivos Programas de Regularização Ambiental (PRA). CLAUSULA: 183.																																																																																																																																																																																																																
STATUS ATUAL																																																																																																																																																																																																																
<ul style="list-style-type: none"> Alinhamento de escopo com o Programa PG017 e sinergia de equipe para levantamento de campo. 																																																																																																																																																																																																																
CRONOGRAMA E METAS																																																																																																																																																																																																																
<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Nome da Tarefa</th> <th rowspan="2">Início</th> <th rowspan="2">Término</th> <th colspan="4">2016</th> <th colspan="4">2017</th> <th colspan="4">2018</th> <th colspan="4">2019</th> </tr> <tr> <th>Jan</th> <th>Fev</th> <th>Mar</th> <th>Out</th> <th>Jan</th> <th>Fev</th> <th>Mar</th> <th>Out</th> <th>Jan</th> <th>Fev</th> <th>Mar</th> <th>Out</th> <th>Jan</th> <th>Fev</th> <th>Mar</th> <th>Out</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>J PG040-C - Programa de fomento à Implantação do CAR e dos PRAs na ÁREA AMBIENTAL 1 do Decla do Pão Doce de cunho compensatório (Cláusula 183)</td> <td>11/2015</td> <td>5/2026</td> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> <tr> <td>• Metas do Programa</td> <td></td> <td></td> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> <tr> <td>Cláusula 183 - Suportar o Cadastro Ambiental Rural (CAR) e fomentar a elaboração e a implementação dos Programas de Regularização Ambiental (PRA) na ÁREA AMBIENTAL 1</td> <td></td> <td>3/2026</td> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> <tr> <td>• Definição do Programa</td> <td>9/2016</td> <td>10/2016</td> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> <tr> <td>• Execução do Programa</td> <td>11/2015</td> <td>3/2026</td> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> <tr> <td>Processo de cadastro ambiental rural (CAR) e regularização ambiental (PRA)</td> <td>11/2015</td> <td>3/2026</td> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> <tr> <td>• Encerramento do Programa</td> <td>3/2026</td> <td>5/2026</td> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> <tr> <td>Encerramento do Programa (captura e formalização de benefícios)</td> <td>3/2026</td> <td>5/2026</td> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> </tbody> </table>						Nome da Tarefa	Início	Término	2016				2017				2018				2019				Jan	Fev	Mar	Out	Jan	Fev	Mar	Out	Jan	Fev	Mar	Out	Jan	Fev	Mar	Out	J PG040-C - Programa de fomento à Implantação do CAR e dos PRAs na ÁREA AMBIENTAL 1 do Decla do Pão Doce de cunho compensatório (Cláusula 183)	11/2015	5/2026																			• Metas do Programa																					Cláusula 183 - Suportar o Cadastro Ambiental Rural (CAR) e fomentar a elaboração e a implementação dos Programas de Regularização Ambiental (PRA) na ÁREA AMBIENTAL 1		3/2026																			• Definição do Programa	9/2016	10/2016																			• Execução do Programa	11/2015	3/2026																			Processo de cadastro ambiental rural (CAR) e regularização ambiental (PRA)	11/2015	3/2026																			• Encerramento do Programa	3/2026	5/2026																			Encerramento do Programa (captura e formalização de benefícios)	3/2026	5/2026																		
Nome da Tarefa	Início	Término	2016						2017				2018				2019																																																																																																																																																																																															
			Jan	Fev	Mar	Out	Jan	Fev	Mar	Out	Jan	Fev	Mar	Out	Jan	Fev	Mar	Out																																																																																																																																																																																														
J PG040-C - Programa de fomento à Implantação do CAR e dos PRAs na ÁREA AMBIENTAL 1 do Decla do Pão Doce de cunho compensatório (Cláusula 183)	11/2015	5/2026																																																																																																																																																																																																														
• Metas do Programa																																																																																																																																																																																																																
Cláusula 183 - Suportar o Cadastro Ambiental Rural (CAR) e fomentar a elaboração e a implementação dos Programas de Regularização Ambiental (PRA) na ÁREA AMBIENTAL 1		3/2026																																																																																																																																																																																																														
• Definição do Programa	9/2016	10/2016																																																																																																																																																																																																														
• Execução do Programa	11/2015	3/2026																																																																																																																																																																																																														
Processo de cadastro ambiental rural (CAR) e regularização ambiental (PRA)	11/2015	3/2026																																																																																																																																																																																																														
• Encerramento do Programa	3/2026	5/2026																																																																																																																																																																																																														
Encerramento do Programa (captura e formalização de benefícios)	3/2026	5/2026																																																																																																																																																																																																														

EMBRANCO




4.2.18 PG022/PG041 - Gerenciamento programas Socioeconômico e Socioambiental

ORÇAMENTO (R\$MM)															
TOTAL	REALIZADO	2016	2017	2018	2019										
590,6	0,3	33,1	114,2	83,5	64,9										
OBJETIVO															
Dotar os programas socioambientais de mecanismos e processos de gestão, monitoramento e avaliação, incluindo sistemas de informação, banco de dados, definição de indicadores, em conformidade com os mecanismos e processos de governança estabelecidos no ACORDO. CLÁUSULA: 184.															
STATUS ATUAL															
<ul style="list-style-type: none"> Definição parcial dos programas. Identificação e planejamento parcial dos projetos. Estrutura de controle de custos e orçamento definida. Manual de gestão de programas e projetos da Fundação. Desenvolvimento do sistema informatizado de gestão de projetos. 															
CRONOGRAMA E METAS															
Este programa está sendo implementado desde o início do acordo, será conduzido em conjunto com o PG041 e ficará ativo até o encerramento da FUNDAÇÃO.															
Nome da Tarefa		Início	Término	2015		2017		2018		2019					
PG022/PG041-R - Programa de gerenciamento dos programas socioeconômicos e socioambientais (Cláusulas 144 e 184)		3/2016	12/2030	Jan	Apr	Jul	Out	Jan	Apr	Jul	Out	Jan	Apr	Jul	Out
Metas do Programa															
Cláusula 184 - Formalização do Programa junto ao CIP			9/2016												
Definição do Programa		3/2016	9/2016												
Definição e formalização do Programa junto ao CIP		3/2016	9/2016												
Execução do Programa		3/2016	12/2030												
Processo de gestão de programas socioeconômicos e socioambientais		3/2016	12/2030												
Encerramento do Programa		10/2030	12/2030												
Encerramento do Programa (captura e formalização de benefícios)		10/2030	12/2030												

EMBRANCO



reparar, restaurar, reconstruir




EMBRANCO



Relatório mensal – Comitê interfederativo

Termo de transação e ajustamento de conduta

Julho de 2016



EM BRANCO



ESTRUTURA DO ACORDO

Programas socioeconômicos

ACORDO

CLÁUSULAS GERAIS

SOCIOECONÔMICO

SOCIOAMBIENTAL

CADASTRO DOS IMPACTADOS	✓
RESSARCIMENTO E DE INDENIZAÇÃO DOS IMPACTADOS	✓
PROTEÇÃO E RECUPERAÇÃO DA QUALIDADE DE VIDA DOS POVOS INDÍGENAS	✓
QUALIDADE DE VIDA DE OUTROS POVOS E COMUNIDADES TRADICIONAIS	✓
PROTEÇÃO SOCIAL	✓
DIALOGO SOCIAL	✓
ASSISTÊNCIA AOS ANIMAIS	✓
RECONSTRUÇÃO DE VILAS	✓
RESERVATÓRIO UHE RISOLETA NEVES	✓
RECUPERAÇÃO DAS DEMAIS COMUNIDADES E INFRAESTRUTURAS IMPACTADAS	✓
RECUPERAÇÃO ESCOLAS E REINTEGRAÇÃO DA COMUNIDADE ESCOLA	✓
MEMÓRIA HISTÓRICA, CULTURAL E ARTÍSTICA	✓
TURISMO, CULTURA, ESPORTE, LAZER	✓
SAÚDE FÍSICA E MENTAL DA POPULAÇÃO IMPACTADA	✓
TÉCNOLOGIAS SOCIOECONÔMICAS	✓
RETOMADA DAS ATIVIDADES AQUÍCOLAS E PESQUEIRAS	✓
RETOMADA DAS ATIVIDADES AGROPECUÁRIAS	✓
DIVERSIFICAÇÃO DA ECONOMIA REGIONAL	✓
MICRO E PEQUENOS NEGÓCIOS	✓
ESTÍMULO À CONTRATAÇÃO LOCAL	✓
AUXÍLIO FINANCEIRO EMERGENCIAL	✓
GERENCIAMENTO PROGRAMAS SOCIOECONÔMICOS	✓
RESSARCIMENTO GASTOS PÚBLICOS EXTRAORDINÁRIOS	x

✓ Programa Iniciado

x Programa não iniciado



EMBRANCO



LEVANTAMENTO E CADASTRO DOS IMPACTADOS


ORÇ. (R\$MM)	Total: 54,8	Realizado: 10,2
---------------------	-------------	-----------------

ESCOPO			
Deverá ser identificada a totalidade das áreas em que se constatarem impactos sociais, culturais, econômicos ou ambientais, em estudo contratado pela Fundação e realizado por instituição independente a partir de orientações do Comitê Interfederativo, que deverá validá-lo. O cadastro se refere às pessoas físicas e jurídicas, famílias e comunidades, devendo conter o levantamento das perdas materiais e das atividades econômicas impactadas			
CLÁUSULA	ENTREGAS PREVISTAS NO ACORDO		DATA FIM
19	Cadastramento individualizado dos impactados	<input checked="" type="checkbox"/>	02/nov/16
20	Estudo para identificar a totalidade das áreas impactadas	<input checked="" type="checkbox"/>	02/nov/16
25	Reporte trimestral andamento do cadastro	<input type="checkbox"/>	31/mai/16

PROJETOS E PROCESSOS								
Etapa	Descrição	Fase¹	Avanço²	FEL1	FEL2	FEL3	Exec.	Encer.
Definição do programa	Projeto para definição do programa	---	---	---	---	---	set-16	---
Execução do programa	Levantamento e cadastro dos impactados	Execução	23,2%	---	---	---	jul-17	set-17
	Atualização, revisão e correção do Cadastro dos Impactados e Monitoramento Socioeconômico	Processo	---	---	---	---	jun-19	---
Encerramento do programa	Projeto para encerramento do programa	---	---	---	---	---	ago-19	---

(1) Fase atual do projeto; (2) Avanço da fase atual do projeto

Iniciada Não iniciada Concluída Encerrada



EMBRANCO



LEVANTAMENTO E CADASTRO DOS IMPACTADOS

AÇÕES REALIZADAS NO MÊS

Câmara Técnica de Organização Social (CTOS):

- Envio do banco de dados contendo quatro pacotes: formulário integrado ajustado, base de dados emergencial integrada, dicionário de dados e paper explicativo da entrega (01/08).

Mariana e Barra Longa:


- Início do cadastro socioeconômico e levantamento dos danos integrado em Gesteira e Barra Longa Sede;
- Treinamento dos entrevistadores de campo;
- Elaboração dos termos de anuência e de recusa, protocolo de cadastramento;
- Elaboração do material informativo de comunicação para apresentação do cadastro às comunidades.

Rio Doce à Linhares e Aracruz:

- Contratação da consultoria para o Rio Doce;
- Realização da reunião de kickoff com a consultoria responsável pelo cadastro integrado no Rio Doce;
- Desenho das ações de comunicação e diálogo social para informação das comunidades sobre Programa.

Base de dados e Documentação:

- Consolidação da base de dados emergencial da Golder, da 1ª, 2ª, 3ª e 4ª campanhas;
- Adequação interface do sistema SGS com SIS da Synergia para futura migração dos dados;
- Ajustes no formulário integrado a partir das primeiras coletas em campo e interface com a TI;
- Validação preliminar da matriz de danos;
- Elaboração de conteúdo para devolutiva a comunidade de referências técnicas da lista de danos;
- Entrega da base de dados emergencial integrada.



EMBRANCO