2022/2023 - CONSULTORIA RESÍDUO SÓLIDO DE GOVERNADOR VALADARES

LINHA DO TEMPO COM DATAS MARCOS - ATUALIZADO EM 20/03/2024

PRODUTO 01
Plano de Trabalho (PARTE 01 - SEPLAN)

- 15/12/2022
- 13/02/2023 — APROVAÇÃO DA PREFEITURA
- 01/03 A 01/04/2024 — ATUALIZAÇÃO DO DOCUMENTO CONSIDERANDO REVISÃO CISAB, DATA BASE E CENSO 2022

PRODUTO 02
Diagnóstico do Sistema atual

- 25/12/2022
- 13/02/2023 — PREFEITURA RESPONDEU AS PENDENCIAS
- 15/02/2023 — RETORNO COM PRODUTO FINALIZADO PARA APROVAÇÃO DA PREFEITURA
- 17/02/2023 — RETORNO DA PREFEITURA VALIDANDO O PRODUTO 02 - DIAGNÓSTICO DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA E MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS, E A ATUALIZAÇÃO VOLUME 2.5 - LIMPEZA URBANA E MANEJO DE
- 01/03/2024 A 01/04/2024 — ATUALIZAÇÃO DO DOCUMENTO CONSIDERANDO REVISÃO CISAB, DATA BASE E CENSO 2022

PRODUTO 03
Plano de Trabalho (PARTE 02 - SMOSU)

- 28/02/2023 — AGUARDANDO APROVAÇÃO DA OS
- 02/03/2023 — ENVIADO NOVAMENTE O ORÇAMENTO PARA APROVAÇÃO DO VALOR E JUNTO DO MESMO O PRODUTOS (PLANO DE TRABALHO E ROTAS TECNÓLIGICAS) QUE PRECISAM DE VALIDAÇÃO POR PARTE DA PREFEITURA PARA DARMOS
- 09/03/2023 — APROVAÇÃO DA OS SMOSU 01/2023
- 20/03/2023 — AGUARDANDO APROVAÇÃO DO PLANO DE TRABALHO
- 03/04/2023 — PRODUTO DEVOLVIDO A CONEPP PARA CORREÇÕES
- 24/04/2023 — PRODUTO SERA ENVIADO PARA APROVAÇÃO COM AS CORREÇÕES SOLICITADAS
- 04/05/2023 — PRODUTO APROVADO
- 01/03/2024 A 01/04/2024 — ATUALIZAÇÃO DO DOCUMENTO CONSIDERANDO REVISÃO CISAB, DATA BASE E CENSO 2022

PRODUTO 04
Plano de Comunicação

- 20/03/2023 — AGUARDANDO APROVAÇÃO DO PLANO DE TRABALHO
- 20/03/2023 — AGUARDANDO APROVAÇÃO DO PLANO DE TRABALHO
- 03/04/2023 — PRODUTO DEVOLVIDO A CONEPP PARA CORREÇÕES
- 24/04/2023 — PRODUTO SERA ENVIADO PARA APROVAÇÃO COM AS CORREÇÕES SOLICITADAS
- 04/05/2023 — PRODUTO APROVADO
- 01/03/2024 A 01/04/2024 — ATUALIZAÇÃO DO DOCUMENTO CONSIDERANDO REVISÃO CISAB, DATA BASE E CENSO 2022

PRODUTO 05
Relatório Técnico 100%

- 20/03/2023
- 21/03/2023 — ENVIADO PARA ANALISE E APROVAÇÃO
- 03/04/2023 — PRODUTO DEVOLVIDO A CONEPP PARA CORREÇÕES
- 19/04/2023 — REUNIÃO DE VALIDAÇÃO DAS PREMISSAS TÉCNICAS E ECONÔMICAS
- 02 A 05/05/2023 — PRODUTO SERA ENVIADO PARA APROVAÇÃO COM AS CORREÇÕES SOLICITADAS E AJUSTES ACORDADOS NA REUNIÃO DO DIA 19/04/2023
- 08/05/2023 — REUNIÃO DIA 08/05/2023 PARA ALINHAMENTO DO FLUXO DE CAIXA
- 26/05/2023 — FORAM MONTADOS OS CENÁRIOS SOLICITADOS NA REUNIÃO DO DIA 08/05 E SERÁ ENVIADO O PRODUTO PARA VERIFICAÇÃO, SENDO QUE ESTE PRODUTO SERÁ AJUSTADO APÓS A REUNIÃO
- 05/06/2023 — REUNIÃO COM A EQUIPE DE GV E SOLICITAÇÃOD E CRIAR UM CENÁRIO 04
- 07/06/2023 — SERA ENTREGUE PRODUTO CONSIDERANDO OS 3 CENARIOS SUGERIDOS
- 09/06/2023 — SERA ENTREGUE PRODUTO CONSIDERANDO OS 3 CENARIOS ATUAIS
- 16/06/2023 — SERA ENTREGUE O CENÁRIO 3 CONSIDERANDO AS CORREÇÕES SOLICITADAS NA REUNIÃO DO DIA
- 16/08/2023 — ENTREGA FINAL DO PRODUTO REVISADO
- 01/02/2024 A 01/04/2024 — ATUALIZAÇÃO CONSIDERANDO REVISÃO DA CISAB, DATA BASE DOS INSUMOS E CUSTOS FINANCEIROS

PRODUTO 06
Diagnostico Técnico Estratégico, Econômico-financeiro e proposta de modelo institucional para licitação - 100%

- 20/03/2023
- 21/03/2023 — ENVIADO PARA ANALISE E APROVAÇÃO
- 03/04/2023 — PRODUTO DEVOLVIDO A CONEPP PARA CORREÇÕES
- 24/04/2023 — REUNIÃO DE VALIDAÇÃO DAS PREMISSAS TÉCNICAS E ECONÔMICAS
- 02 A 05/05/2023 — PRODUTO SERA ENVIADO PARA APROVAÇÃO COM AS CORREÇÕES SOLICITADAS E AJUSTES ACORDADOS NA REUNIÃO DO DIA 19/04/2023
- 08/05/2023 — REUNIÃO DIA 08/05/2023 PARA ALINHAMENTO DO FLUXO DE CAIXA
- 26/05/2023 — FORAM MONTADOS OS CENÁRIOS SOLICITADOS NA REUNIÃO DO DIA 08/05 E SERÁ ENVIADO O PRODUTO CONSIDERANDO OS TRÊS CENARIOS PARA VERIFICAÇÃO, SENDO QUE O PRODUTO FINAL AJUSTADO APÓS A
- 05/06/2023 — REUNIÃO COM A EQUIPE DE GV E SOLICITAÇÃOD E CRIAR UM CENÁRIO 04
- 07/06/2023 — SERA ENTREGUE PRODUTO CONSIDERANDO OS 3 CENARIOS SUGERIDOS
- 09/06/2023 — SERA ENTREGUE PRODUTO CONSIDERANDO OS 3 CENARIOS ATUAIS
- 16/06/2023 — SERA ENTREGUE O CENÁRIO 3 CONSIDERANDO AS CORREÇÕES SOLICITADAS NA REUNIÃO DO DIA
- 16/08/2023 — ENTREGA FINAL DO PRODUTO REVISADO
- 01/02/2024 A 01/04/2024 — ATUALIZAÇÃO CONSIDERANDO REVISÃO DA CISAB, DATA BASE DOS INSUMOS E CUSTOS FINANCEIROS

PRODUTO 07

- 20/05/2023 — PRODUTO EM ELABORAÇÃO
- 02 A 05/05/2023 — REUNIÃO PRESENCIAL PARA APRESENTAR O FLUXO DE CAIXA AJUSTADO E AS MINUTAS DE LEI, CONFORME REUNIÃO DO DIA 19/04/2023
- 08/05/2023 — REUNIÃO DIA 08/05/2023 PARA ALINHAMENTO DO FLUXO DE CAIXA
- 26/05/2023 — FORAM MONTADOS OS CENÁRIOS SOLICITADOS NA REUNIÃO DO DIA 08/05 E SERÁ ENVIADO O PRODUTO CONSIDERANDO OS TRÊS CENARIOS PARA VERIFICAÇÃO, SENDO QUE O PRODUTO FINAL AJUSTADO APÓS A REUNIÃO
- 05/06/2023 — REUNIÃO COM A EQUIPE DE GV E SOLICITAÇÃOD E CRIAR UM CENÁRIO 04
- 07/06/2023 — SERA ENTREGUE PRODUTO CONSIDERANDO OS 3 CENARIOS SUGERIDOS
- 16/06/2023 — SERA ENTREGUE O CENÁRIO 3 CONSIDERANDO AS CORREÇÕES SOLICITADAS NA REUNIÃO DO DIA 05/06/2023
- 16/08/2023 — ENTREGA FINAL DO PRODUTO REVISADO
- 01/03/2024 A 01/04/2024 — ATUALIZAÇÃO CONSIDERANDO REVISÃO DA CISAB, DATA BASE DOS INSUMOS E CUSTOS FINANCEIROS

PRODUTO 08
Relatório Técnico Estratégico Institucional 60%

- 03/06/2023 — PRODUTO EM ELABORAÇÃO E SERÁ ENTREGA APÓS A REUNIÃO DE DEFINIÇÃO DO CENARIO A SER UTILIZADO NA MODELAGEM
- 05/06/2023 — REUNIÃO COM A EQUIPE DE GV E SOLICITAÇÃOD E CRIAR UM CENÁRIO 04
- 20/06/2023 — ENVIO DO PRODUTO E OS ANEXOS PARA ANALISE
- 17/08/2023 — RETORNO COM ALGUMAS CONSIDERAÇÕES REFERENTES AO PRODUTO, AGUARDANDO O RESTANTE
- 25/08/2023 — ENCAMINHAMENTO DO CADERNO DE ENCARGOS, CADERNO DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE E CADERNO DE INDICADORES PARA ANALISE
- 25/10/2023 — ENCAMINHAMENTO DO CADERNO DE ENCARGOS, CADERNO DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE E CADERNO DE INDICADORES PARA ANALISE
- 22/01/2024 — RETOMADA DO PROCESSO DE MODELAGEM
- 22/02/2024 — ANALISE DO PARECER DA ARIS
- 01/03/2024 A 01/04/2024 — ATUALIZAÇÃO CONSIDERANDO REVISÃO DA CISAB, DATA BASE DOS INSUMOS E CUSTOS FINANCEIROS

PRODUTO EXTRA
Elaboração do PMGIRS para consulta e audiência pública

- INICIO 05/02/2024 — FINAL 02/05/2024
- 05/02/2024 a 01/04/2024 — AJUSTES NECESSÁRIOS NO PMGIRS - RESIDUOS SOLIDOS (AGUARDANDO DOCUMENTAÇÃO DA PREFEITURA)
- 01/04/2024 — ENTREGA DO PMGIRS AO MUNICIPIO
- 5 DIAS UTEIS PARA A PREFEITURA ANALISAR E PUBLICAR — ANALISE PELA PREFEITURA DO PMGIRSU - ATENTAR QUE ESSE PRAZO ADIA A PUBLICAÇÃO
- 08/04/2024 a 08/05/2024 — CONSULTA E AUDIÊNCIA PÚBLICA DO PMGIRS - RESÍDUOS SÓLIDOS
- 29/04/2024 — AUDIÊNCIA PÚBLICA DO PMGIRS - RESÍDUOS SÓLIDOS
- 08/05/2024 A 12/05/2024 — RESPOSTA E AJUSTES DO PMGIRS - CONCEDER 5 DIAS PARA OS AJUSTES
- 13/05/2024 — PUBLICAÇÃO DO PMGIRS POR DECRETO PELO MUNICIPIO

PRODUTO 09
Validação externa

Publicação da Consulta Publica Consulta pública Resposta dos questionamento

- INICIO 15/05/2024 — FINAL 15/06/2024
- APÓS A PUBLICAÇÃO DO DECRETO DO PMGIRS, SE NÃO TIVER MAIS ALTERAÇÕES. REALIZAÇÃO DA CONSULTA PUBLICA E RESPOSTA AOS QUESTIONAMENTOS
- A SER DEFINIDO PELO TCE — ENCAMINHAMENTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MG EM PRAZO RAZOÁVEL PARA ANÁLISE
- MINIMO DE 30 DIAS — SUBMISSÃO DA MINUTA DE EDITAL E DE CONTRATO À AUDIÊNCIA E CONSULTA PÚBLICA

Correção se necessário - Relatório técnico, Econômico Financeiro, Técnico Estratégico

- 15/06/2024 A 28/06/2024 — FASE DE AJUSTES CONFORME AS CONTRIBUIÇÕES RECEBIDAS DURANTE A CONSULTA PUBLICA
- ATE 05/07/2024 — AGUARDAR NOVO PARECER DA PGM - 5 DIAS UTEIS
- CASO SEJA NECESSÁRIO A ALTERAÇÃO DA LEGISLAÇÃO MUNICIPAL PARA OS RESÍDUOS DOS GRANDES GERADORES OU OUTROS PONTOS, O CRONOGRAMA PODERÁ SOFRER REAJUSTES POR DEPEDENDER DA APROVAÇÃO DA LEGISLAÇÃO

PRODUTO 10
Acompanhamento do processo licitatório e encerramento

Publicação do Edital Análise das respostas aos esclarecimentos de pedidos e impugnação

- INICIO: 05/07/2024
- QUESTÕES QUE PODEM IMPACTAR NA DATA FINAL PREVISTA — PRAZO PARA SOLICITAÇÃO DE ESCLARECIMENTOS E IMPUGNAÇÃO AO EDITAL
- QUESTÕES QUE PODEM IMPACTAR NA DATA FINAL PREVISTA — RESPOSTA AOS PEDIDOS DE ESCLARECIMENTOS E IMPUGNAÇÕES

Licitação Assessoria Técnica e assessoria comercial

- MINIMO 60 DIAS UTEIS APOS A PUBLICAÇÃO DO EDITAL (05/09/2024) — RECEBIMENTO DE TODAS AS VIAS DOS ENVELOPES: 1º GARANTIA DA PROPOSTA; 2º PROPOSTA COMERCIAL; 3º DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO.
- 5 DIAS UTEIS (12/09/2024) — PUBLICAÇÃO, NO SITIO DO CONCEDENTE, DAS GARANTIAS DA PROPOSTA NÃO ACEITAS E SUA MOTIVAÇÃO.
- 2 DIAS UTEIS (16/09/2024) — SESSÃO PÚBLICA E ABERTURA DAS PROPOSTAS COMERCIAIS DAS PROPONENTES CUJAS GARANTIAS DA PROPOSTA TIVEREM SIDO ACEITAS.
- NO DIA DA SESSÃO (17/09/2024) — ABERTURA DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO DA PROPONENTE CLASSIFICADA EM PRIMEIRO LUGAR.
- 5 DIAS UTEIS (23/09/2024) — PUBLICAÇÃO DA ATA DE JULGAMENTO DA LICITAÇÃO, CORRENDO-SE DESSA DATA O PRAZO PARA VISTAS E INTERPOSIÇÃO DE EVENTUAIS RECURSOS ACERCA DA DECISÃO DA COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO.
- MINIMO 3 DIAS UTEIS (26/09/2024) — FINALIZAÇÃO DO PRAZO PARA VISTAS E INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS.
- MINIMO 3 DIAS UTEIS (01/10/2024) — INÍCIO DO PRAZO PARA IMPUGNAÇÃO AOS RECURSOS.
- 02/10/2024 — PUBLICAÇÃO DO JULGAMENTO DOS RECURSOS.
- 03/10/2024 — HOMOLOGAÇÃO DO RESULTADO DA LICITAÇÃO PELO CONCEDENTE.
- 15 DIAS APOS A ADJUDICAÇÃO (16/10/2024) — COMPROVAÇÃO DE ATENDIMENTO, PELA PROPONENTE VENCEDORA, DAS CONDIÇÕES PRÉVIAS À ASSINATURA DO CONTRATO DE CONCESSÃO, CONFORME INDICADO NO SUBITEM
- 30 DIAS APOS A ADJUDICAÇÃO (28/11/2024) — COMPROVAÇÃO DE ATENDIMENTO, PELA PROPONENTE VENCEDORA, DAS CONDIÇÕES PRÉVIAS À ASSINATURA DO CONTRATO DE CONCESSÃO, CONFORME INDICADO NOS SUBITENS.
- 5 DIAS ÚTEIS APÓS O CUMPRIMENTO DAS CONDIÇÕES PRÉVIAS (05/12/2024) — ASSINATURA DO CONTRATO DE CONCESSÃO.

LEGENDA
ENTREGUE, AGUARDANDO VALIDAÇÃO DA PREFEITURA
AGUARDANDO DADOS PELA PREFEITURA
APROVADO
EM ELABORAÇÃO
AGUARDANDO FINALIZAÇÃO DOS PRODUTOS ANTERIORES PARA INICIAR A ELABORAÇÃO